

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Escuelas al Cien (FAM Básica , Media Superior y Superior)  
 Primer Trimestre 2024  
 Total: 4

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO          | CATEGORÍA             | MONTO_GLOBLAL_POR_FOLIO | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | NOMBRE  | ID_EN_TEND_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCATEGORÍA    | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | COLECCION_BENEFICIARIA | MJURESES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS  | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECALCULADO | CONTRATADO | DEVENGADO | PAGADO    | AVANCE FINANCIERO   | AVANCES_FISICOS   | FOTOS   | ESTATUS      | FLUJO                         | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION   |
|-------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|---------------|-----------------|---|-----------------|------------------------|----------|---------|---------------|--|--------------------|---|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|---|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| 2024  | 3         | QUE24030242336 | Proyecto de inversión | 5131997.71              | {#f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:5131997.71, modificado:5131997.71)}      | FAM P_22DES0011H_24-128 REHABILITACION ELECTRICA EN LA SECUNDRARIA GENERAL QUETZALCOATL, LOC. EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO.                          | 22                     | Queretaro           | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | NA              | N                      | 0        | 0       | 204           | {meta1: (unidad_medida:1.0, meta_modificada:1.0)}  | 1                  | {geo1: (ove_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Pedro Liniega, El Pueblito, Corregidora, QUERÉTARO, lon:-100.441511, lat:20.546717)}                                  | 19-09-2024   | 12-12-2024    | 0.00        | 5131997.71 | 0.00      | 0.00      | {tctot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:24FIFEQ-COPLP-099-101, contratista:OPFINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:5131997.71, importe_modificado:5131999.71)} | {meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}   |   | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones        | {obs1: (observacion:SE DEVIU, trimestre:3.0, usuario:mariongzamra, fecha:2024-10-25), obs2: (observacion:SE DEVIU, trimestre:3.0, usuario:mariongzamra, fecha:2024-10-25), obs3: (observacion:SE DEVIU, trimestre:3.0, usuario:mariongzamra, fecha:2024-10-25), obs4: (observacion:SE DEVIU, trimestre:3.0, usuario:mariongzamra, fecha:2024-10-25)} |
| 2024  | 3         | QUE24030242337 | Proyecto de inversión | 439886.56               | {#f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:439886.56, modificado:439886.56)}        | FAM P_22DST000L_24-145 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA SECUNDRARIA TECNICA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. | 22                     | Queretaro           | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | NA              | N                      | 0        | 0       | 1447          | {meta1: (unidad_medida:1.0, meta_modificada:1.0)}  | 1                  | {geo1: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida a 36 entre Calles 17, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.388556, lat:20.561327)}                           | 19-09-2024   | 12-12-2024    | 0.00        | 439886.56  | 0.00      | 0.00      | {tctot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:24FIFEQ-COPLP-100-102, contratista:SANTOS IVÁN VILLDA RESENDIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:439886.56, importe_modificado:439886.56)}                        | {meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}   |   | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones        | {obs1: (observacion:SE DEVIU, trimestre:3.0, usuario:mariongzamra, fecha:2024-10-25), obs2: (observacion:SE DEVIU, trimestre:3.0, usuario:mariongzamra, fecha:2024-10-25), obs3: (observacion:SE DEVIU, trimestre:3.0, usuario:mariongzamra, fecha:2024-10-25), obs4: (observacion:SE DEVIU, trimestre:3.0, usuario:mariongzamra, fecha:2024-10-25)} |
| 2024  | 3         | QUE24030242335 | Proyecto de inversión | 2318025.65              | {#f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:2318025.65, modificado:2318025.65)}      | FAM P_22DPT000S_24-125 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CONALEP NUEVA CREACION-111 ETAPA, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.                              | 22                     | Queretaro           | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | NA              | N                      | 0        | 0       | 204           | {meta1: (unidad_medida:200.0, meta_modificada:200.0)}  | 1                  | {geo1: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Av. San Rafael, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.389957, lat:20.593919)}                                   | 19-09-2024   | 12-12-2024    | 0.00        | 2318025.65 | 0.00      | 0.00      | {tctot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:24FIFEQ-COPLP-098-100, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2318025.65, importe_modificado:2318025.65)}       | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}  |   | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones  |
| 2024  | 3         | QUE20020224456 | Proyecto de inversión | 17210862.23E7           | {#f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1.72108623E7, modificado:1.716430592E7)} | PEO 23-094 CONSTRUCCION DE EDIFICIO "MA-2" EN CONALEP NUEVA CREACION-101 ETAPA, EN EL CONALEP "NUEVA CREACION", SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO            | 22                     | Queretaro           | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 22DPT0005S      | N                      | 0        | 0       | 204           | {meta1: (unidad_medida:12.0, meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta3: (unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0)} | 1                  | {geo1: (ove_municipio:14, localidad:561, direccion:av san rafael sin numero Lote 1, puertas de san miguel SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:100.469531, lat:20.658641)} | 03-07-2023   | 29-11-2023    | 171643052   | 171643052  | 171643052 | 171643052 | {tctot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:23FIFEQ-COPLP-048-056, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1.72108623E7, importe_modificado:1.72108623E7)}             | {meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.2.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0), meta3: (unidad_medida:Lote, avance:2.0)} | {2234566/objeto_INICIO, 2234566/proyecto_PROCESO, 2234566/proyecto_FIN} | Terminado    | Validado avances              | Sin observaciones        | Sin observaciones  |