

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica Remanentes 2024
 Segundo Trimestre 2024

Tabla 16																AVANCE FINANCIERO										FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION								
CL	CI	OC	TRIMESTRE	FECHA	CONTRATO	PROYECTO	MONTO OBLIGADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION FINANCIERA	GEOREFERENCIAS						FEC INICIO	FEC TERMINACION	RECAUDACION	COMPROBADO	DEVEDOR	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS
2024	3		2024	3	0123456789	0123456789	1171922.22	(#f1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI) COMISOS, monto:1171922.22, modificado:1171922.22))	FAM REMANENTES_22DPR 0379S_24-153 REHABILITACION DE LA BARRDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL (BENITO JUAREZ", LOC. LA CEJA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-057	N	0	0	92	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:825.0, meta_modificada:825.0))	1	(#c1: (ve_municipio:12, localidad:8, direccion:Calle Concedo, La Ceja, Pedro Escobedo, QUERETARO, lon:100.271991, lat:20.399494))	17-07-2024	14-10-2024	1171922.22	1171922.22	108144.99	108144.99	108172.90	(#t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-076-076, contratista:LOTH NOEL SALINAS HERNANDEZ, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1171922.22, importe_modificado:1171922.22))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(2442306/pryecto_FIN) CESO)	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3		2024	3	0123456789	0123456789	943926.02	(#f1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI) COMISOS, monto:943926.02, modificado:943926.02))	FAM REMANENTES_22DPR 0814D_24-182 CONSTRUCCION DE AULA MULTIPLE Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "VENUSTIANO CARRANZA", LOC. SANTIAGO DE QUERETARO (EJIDO MODELO), MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-085	N	0	0	283	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(#c1: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Soto No 103 Madero, Santiago De Queretaro, QUERETARO, lon:100.420466, lat:20.581911))	16-06-2024	03-12-2024	943926.02	943926.02	0.00	0.00	0.00	(#t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-091-091, contratista:DNESO ARTURO MENDOZA VILCHOS, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:943926.02, importe_modificado:943926.02))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:0.4))		Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3		2024	3	0123456789	0123456789	985825.23	(#f1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI) COMISOS, monto:985825.23, modificado:985825.23))	FAM REMANENTES_22DES 0009T_24-175 SUSTITUCION DE ENFIDARIOS EN LA SECUNDARIA GENERAL (CUALTEMOC", LOC. MACONI, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-078	N	0	0	1696	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0))	1	(#c1: (ve_municipio:14, localidad:108, direccion:Privada Compadre Centro Santa Rosa de Montes, QUERETARO, lon:100.444444, lat:20.798445))	16-06-2024	14-09-2024	985825.00	985825.00	985825.00	985825.00	985825.00	(#t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-096-096, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:985825.23, importe_modificado:985825.23))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0))	(2442318/pryecto_FIN)	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Favor de verificar momento modificado. Gracias, trimestre:3.0, usuario:marioneguzman, fecha:2024-10-15))
2024	3		2024	3	0123456789	0123456789	496910.99	(#f1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI) COMISOS, monto:496910.99, modificado:496910.99))	FAM REMANENTES_22DTV 0356K_24-181 REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA "CUAHUATEMOC", LOC. MACONI, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-084	N	0	0	113	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0))	1	(#c1: (ve_municipio:9, localidad:59, direccion:Calle Concedo, Maconi, Cadereyta de Montes, QUERETARO, lon:100.522865, lat:20.834019))	16-06-2024	14-09-2024	496910.99	496910.99	0.00	0.00	0.00	(#t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-090-090, contratista:ERWIN RODRIGUEZ ADULERA, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:496910.99, importe_modificado:496910.99))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0))		Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3		2024	3	0123456789	0123456789	4344385.14	(#f1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI) COMISOS, monto:4344385.14, modificado:4344385.14))	FAM REMANENTES_22DTV 0179T_24-172 SUSTITUCION DE EDIFICIO EN LA TELESECUNDARIA RICARDO POZAS ARGONIEGA", LOC. HACIENDA BLANCA, MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-075	N	0	0	52	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0))	1	(#c1: (ve_municipio:1, localidad:17, direccion:Calle San Diego De Los Patres Blanca, Anasico de Bonfil, QUERETARO, lon:100.10375, lat:20.270476))	05-06-2024	12-12-2024	4344385.14	4344385.14	149797.48	149797.48	146712.34	(#t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-083-083, contratista:ERWIN RODRIGUEZ ADULERA, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4344385.14, importe_modificado:4344385.14))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0))	(2442312/pryecto_FIN) CESO)	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3		2024	3	0123456789	0123456789	3182374.02	(#f1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI) COMISOS, monto:3182374.02, modificado:3182374.02))	FAM REMANENTES_22DUN0 19R_24-178 REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR GENERAL "SALVADOR VAZQUEZ ALTAMIRANO", COL. VISTA ALEGRE, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-061	N	0	0	77	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Luminaria, meta:35.0, meta_modificada:35.0), meta3: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1929.0, meta_modificada:1929.0))	1	(#c1: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle San Diego De Los Patres No 102 Vista Alegre, Santiago De Queretaro, QUERETARO, lon:100.386094, lat:20.571387))	15-09-2024	13-12-2024	3182374.02	3182374.02	0.00	0.00	0.00	(#t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-087-087, contratista:DAHER ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3182374.02, importe_modificado:3182374.02))	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Luminaria, avance:0.0), meta3: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica Remanentes 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 16

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID EN TIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID MUNICIPAL RESPOSNSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HEMEROS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	RECAUDADO							
2024	3	QUE240303442309	Proyecto de inversión	202327.24	(#1: ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pre:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS_monto:2012237.24_modificado:2012237.24)	FAM REMANENTES_22DJN0238C_24-169 CONSTRUCCION DE ANEXO (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EL PREESCOLAR GENERAL "16 DE SEPTIEMBRE" COL. PRESA DE BRAVO, MUNICIPIO DE CORREJIDORA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-073	N	0	0	50	{meta1: (unidad_medida: Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:6, localidad:22, direccion:Calle Junto A la Bodega de Semillas, Presa de Bravo, Correjidora, QUERETARO, lon: -100.428811, lat:20.427446)}	17-07-2024	13-11-2024	2012237.24	2012237.24	82279.96	82279.96	81769.77	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-076-076, contratista:BUOH CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2012237.24, importe_modificado:2012237.24)}	{meta1: (unidad_medida: lote, avance:1.2)}	(2442309) (proyecto_PRO_CESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240303442310	Proyecto de inversión	4700424.71	(#1: ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pre:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS_monto:4700424.71_modificado:4700424.71)	FAM REMANENTES_22DES0041B_24-168 SUSTITUCION DE EDIFICIO "A" EN LA SECUNDARIA GENERAL, TALENTOS DEPORTIVOS" COL. VILLAS DEL PARQUE, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-072	N	0	0	151	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2496.0, meta_modificada:2496.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:14, localidad:475, direccion:Calle Rio Frances Villas Del Parque, Santiago De Querétaro, QUERETARO, lon: -100.362724, lat:20.620246)}	13-12-2024	17-07-2024	4700424.71	4700424.71	33842.40	33842.40	31008.46	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-077-077, contratista:MIRAM ESTRADA ALEGRÍA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4700424.71, importe_modificado:4700424.71)}	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:500.0)}	(2442310) (proyecto_PRO_CESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240303442315	Proyecto de inversión	2147403.31	(#1: ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pre:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS_monto:2147403.31_modificado:2147403.31)	FAM REMANENTES_22DPR0947Z_22DPR0369L_24-084 CONSTRUCCION DE ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS), EN LA PRIMARIA GENERAL COMISOS LES LIRA "JOSÉ RAMÓN LÓPEZ VELARDE" COL. LAZARO CADERNAS, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-080	N	0	0	791	{meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Ricardo Flores Magón No.60, Lazaro Cárdenas, Santiago De Querétaro, QUERETARO, lon: -100.380369, lat:20.558949)}	15-08-2024	13-12-2024	2147403.31	2147403.31	13903.03	13903.03	13821.97	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-085-085, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2147403.31, importe_modificado:2147403.31)}	{meta1: (unidad_medida: lote, avance:0.12)}	(2442315) (proyecto_PRO_CESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240303442314	Proyecto de inversión	2753705.59	(#1: ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pre:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS_monto:446567.03_modificado:2753705.59)	PEO 24-148 CONSTRUCCION DE LA TELESECUNDARIA "VALENTIN GÓMEZ FARIAS" LOC. SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-054	N	0	0	181	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:11, localidad:96, direccion:Calle Avenida de las Flores, Jesús María, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon: -100.297608, lat:20.623918)}	14-10-2024	27-06-2024	2753705.59	2753705.59	72626.63	72626.63	72626.11	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-055-055, contratista:JUAN HERNÁNDEZ RINCÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2753705.59, importe_modificado:2753705.59)}	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:350.0)}	(2398542) (proyecto_PRO_CESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240303442314	Proyecto de inversión	446567.03	(#1: ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pre:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS_monto:446567.03_modificado:446567.03)	FAM REMANENTES_22DJN0218F_24-179 REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR GENERAL "FRANCISCO PALOU", LOC. JALPAN DE SERRA, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-082	N	0	0	123	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0), meta2: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:14.0, meta_modificada:14.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Jalpan de Serra, Jalpan de Serra, QUERETARO, lon: -99.466608, lat:21.217425)}	15-08-2024	14-10-2024	446567.03	446567.03	81245.4	81245.4	80953.3	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-088-088, contratista:CONSORCIO SIEGOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:446567.03, importe_modificado:446567.03)}	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:35.0), meta2: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0)}	(2442314) (proyecto_PRO_CESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240303442319	Proyecto de inversión	540178.53	(#1: ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pre:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS_monto:540178.53_modificado:540178.53)	FAM REMANENTES_22DVT006J_24-166 REHABILITACION BASICA EN LA TELESECUNDARIA "REVOLUCION MEXICANA" LOC. ALFAJUYCÁN, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-083	N	0	0	251	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:50.0), meta2: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:11, localidad:4, direccion:Calle Condesa, Alfajuycán, El Marqués, QUERETARO, lon: -100.21381, lat:20.752788)}	16-08-2024	04-10-2024	540178.53	540178.53	0.00	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-089-089, contratista:TANTUTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:540178.53, importe_modificado:540178.53)}	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:50.0), meta2: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:400.0)}	(2442319) (proyecto_PRO_CESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica Remanentes 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 16

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO OBLIGADO	NOMBRE	ID. EN TENDENCIA RESUMIBLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																							RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	3	QUE24102038643	Proyecto de inversión	1278309.36	PEO 24-149 REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA", LOC. SAN CLEMENTE, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-058	N	0	0	272	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:237.12, meta_modificada :237.12], meta2: [unidad_medida: Piezas, meta:74.0, meta_modificada :74.0]}	{geo1: [lev_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Diamante Num. Ext. 309 San Pedro Peñuelas, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.38501, lat:20.66008]}	27-09-2024	24-10-2024	1278309.52	1278309.52	1278309.52	1278309.52	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-066-067, contratista:CORPORATIVO Y B DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1278309.36, importe_modificado:1278309.6]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:237.12], meta2: [unidad_medidas:Piezas, avance:74.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE24102038641	Proyecto de inversión	4843541.11	PEO 24-139 IMPERMEABILIZACIÓN EN LA SECUNDARIA GENERAL "ADOLFO X. BLANCO VENEGAS", LOC. LA VALLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-045	N	0	368	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada :1063.0]}	{geo1: [lev_municipio:5, localidad:56, direccion:Calle Conocido, Urecho, COLON, QUERETARO, lon:-100.07171, lat:20.696911]}	24-10-2024	24-10-2024	484349.71	484349.71	484349.71	484349.71	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-063-064, contratista:SERGIO SOLORIO MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:484354.11, importe_modificado:484354.11]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.0]}	{2388541 [proyecto_INICIO, 2388541 [proyecto_PROCESO, 2388541 [proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	QUE240000442313	Adquisición	2240006.61	FAM REMANENTES, Varias, 24-174 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-071	N	0	1	{meta1: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:1071.0, meta_modificada :1071.0]}	{geo1: [lev_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Constaro, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.37278, lat:20.575372]}	05-09-2024	14-08-2024	2240006.61	2240006.61	2240006.61	2240006.61	{cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24IFEQ-CADR-004-019, PEO 24-174, contratista:ARO, ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2240006.61, importe_modificado:2240006.61]}	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1071.0]}	2442313 [proyecto_FIN]}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	QUE240000442320	Adquisición	1485516.23	FAM REMANENTES, Varias, 24-193 ADQUISICIÓN DE PINTURA, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-086	N	0	1	{meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:496.0, meta_modificada :496.0]}	{geo1: [lev_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Constaro, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.37278, lat:20.575372]}	19-09-2024	02-09-2024	1485516.23	1485516.23	1485516.23	1485516.23	{cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24IFEQ-CADR-005-020, contratista:JUAN JESUS RAMIREZ BELTRAN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1485516.23, importe_modificado:1485516.23]}	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:496.0]}	2442320 [proyecto_FIN]}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

LAET. Sylvia Adriana Piña Rodríguez
 Directora de Administración y Finanzas
 Rúbrica