

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 74

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA MONTO_GLOBO AL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECALIDAD | COMPROMETIDO | DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|---------------------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|--|--|---|--------------|------------------|-------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | | | | | | | |
| 2024 | 2 | QUE240102348738 | Proyecto de inversión | 823641.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823641.37, modificado:819885.91}} | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00065 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA GRIEGA, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.240004, lat:20.666526}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 51681076 | 819885.91 | 51681076 | 51681076 | 51681076 | {ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-027-028_PEO 24-002, contratista:DICOCESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:819885.91, importe_modificado:819885.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:97.0}} | {2348738/proyecto_INICIO, 2348738/proyecto_PROCESO, 2348738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}} | |
| 2024 | 2 | QUE240102348741 | Proyecto de inversión | 312616.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312616.09, modificado:310905.22}} | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00069 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE FRENTE A BACHILLERES, BRAVO, CORREGIDORA - QUERETARO, lon:-100.425129, lat:20.406123}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 172186.91 | 310905.22 | 172186.91 | 172186.91 | 172186.91 | {ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-025-026_PEO 24-049, contratista:MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:310905.22, importe_modificado:310905.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348741/proyecto_INICIO, 2348741/proyecto_FIN, 2348741/proyecto_PROCESO, 2348741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}} | |
| 2024 | 2 | QUE240102348752 | Proyecto de inversión | 442273.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442273.65, modificado:438461.0}} | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00084 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE JUNTO A LA BODEGA DE SEMILLAS, PRESA DE BRAVO, CORREGIDORA - QUERETARO, lon:-100.429353, lat:20.427334}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 438461.00 | 438461.00 | 438461.00 | 438461.00 | 438461.00 | {ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-028-029_PEO 24-057, contratista:SERGIO SOLORIO MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:438468.7, importe_modificado:438468.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {2348752/proyecto_INICIO, 2348752/proyecto_PROCESO, 2348752/proyecto_FIN, 2348752/proyecto_PROCESO, 2348752/proyecto_FIN, 2348752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}} | |
| 2024 | 2 | QUE240102348762 | Proyecto de inversión | 469437.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469437.65, modificado:466931.19}} | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00101 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE REVOLUCION, lon:-100.445752, lat:20.592784}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 322646.20 | 466931.19 | 322646.20 | 322646.20 | 322646.20 | {ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-008-009_PEO 24-065, contratista:CONSTRUCTORA ARCTEKTON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:466931.19, importe_modificado:466931.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348762/proyecto_INICIO, 2348762/proyecto_PROCESO, 2348762/proyecto_FIN, 2348762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguazmanma, fecha:2024-07-10}} | |

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 74

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD ESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUESTRAS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|----------|---------|---------------|--|---------------------|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|--|---|--------------|------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECUPERO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUCION | PAGADO | CONTRATOS | | | | | | |
| 2024 | 2 | QUE240102348763 | Proyecto de inversión | 700861.09 | PEO 24-064 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (monto:700661.09, modificado:69924.633) | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00102 | N | 0 | 0 | 178 | (meta1: (unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:14, localidad:85, direccion: CALLE PUERTO BONITO, PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO, lon:-100.435443, lat:20.81117)) | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 413592.72 | 699246.33 | 413592.72 | 413592.72 | 413592.72 | (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-030-031, PEO 24-064, contratista:GRUPO PICTURAE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:699246.33, importe_modificado:699246.33)) | (meta1: (unidad_medida:Metros, avance:60.0)) | (2348763/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10), obs2: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10), obs3: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10), obs4: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10) |
| 2024 | 2 | QUE240102348770 | Proyecto de inversión | 487413.56 | PEO 24-077 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL CONIN, COLONIA BOLANOS, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (monto:487413.56, modificado:48612.97) | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00109 | N | 0 | 0 | 87 | (meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:14, localidad:11, direccion: CALLE VIA LAJUREA 202, BOLANOS, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.371098, lat:20.616809)) | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 26987.62 | 486129.70 | 26987.62 | 26987.62 | 26987.62 | (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-009-010, PEO 24-077, contratista:MARTIN ROCHA VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:486129.7, importe_modificado:486129.7)) | (meta1: (unidad_medida:Metros, avance:48.0)) | (2348770/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10), obs2: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10), obs3: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10), obs4: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10) |
| 2024 | 2 | QUE240102348774 | Proyecto de inversión | 392391.59 | PEO 24-018 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL JUSTO SIERRA, LOCALIDAD CHARCO BLANCO, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO. (monto:392391.59, modificado:39144.566) | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00113 | N | 0 | 0 | 298 | (meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:6, localidad:11, direccion: CALLE CONOCIDO, CHARCO BLANCO, CORR EGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.471236, lat:20.435186)) | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 117453.70 | 391446.68 | 117453.70 | 117453.70 | 117453.70 | (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-010-011, contratista:GRUPO MATELPUENTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:391446.68, importe_modificado:391446.68)) | (meta1: (unidad_medida:Metros, avance:48.0)) | (2348774/proyecto_INICIO, 2348774/proyecto_PROCESO, 2348774/proyecto_FIN, 2348774/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10), obs2: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10), obs3: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10), obs4: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10) |
| 2024 | 2 | QUE240102348783 | Proyecto de inversión | 522811.76 | PEO 24-010 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL LAS AMERICAS (TURNO MATUTINO), COLONIA LAS AMERICAS, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (monto:522811.76, modificado:52193.072) | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00123 | N | 0 | 0 | 230 | (meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE CERRO DE PATHE, LAS AMERICAS, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERÉTARO, lon:-100.416201, lat:20.624479)) | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 521930.72 | 521930.72 | 521930.72 | 521930.72 | 521930.72 | (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-015-016, PEO 24-010, contratista:MIGUEL ÁNGEL MARTIN DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:521931.26, importe_modificado:521931.26)) | (meta1: (unidad_medida:Metros, avance:48.0)) | (2348783/proyecto_INICIO, 2348783/proyecto_PROCESO, 2348783/proyecto_FIN, 2348783/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10), obs2: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10), obs3: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10), obs4: (observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO) Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10) |

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 74

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD ESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION DE NEFIADA | MUESTRAS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|----------------------|----------|---------|---------------|--|-----------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--------------|------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECUPERO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUCION | PAGADO | CONTRATOS | | | | | | |
| 2024 | 2 | QUE240102348791 | Proyecto de inversión | 214603.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214603.11, modificado:213441.01}} | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00137 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:, CALLE CONOCIDO, TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.382049, lat:20.780151}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 139486.72 | 213441.01 | 139486.72 | 139486.72 | 139486.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-026-030, contratista:ARO. MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:213441.01, importe_modificado:213441.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348791/proyecto_FIN, 2348791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348795 | Proyecto de inversión | 417430.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417430.42, modificado:416065.39}} | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00141 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:, CALLE CONOCIDO, LAS LAJITAS, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.401035, lat:20.804395}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 256171.53 | 416065.39 | 256171.53 | 256171.53 | 256171.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-026-027_PEO 24-028, contratista:CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:416065.39, importe_modificado:416065.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348795/proyecto_FIN, 2348795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348801 | Proyecto de inversión | 57159.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57159.08, modificado:56024.76}} | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00164 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:, CALLE AYUNTAMIENTO O 17, CENTRO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.983461, lat:20.382202}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 56024.76 | 56024.76 | 56024.76 | 56024.76 | 56024.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-031-032_PEO 24-008, contratista:QUERETANOS URBANIZANDO MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:56024.76, importe_modificado:56024.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:96.0}} | {2348801/proyecto_FIN, 2348801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348730 | Proyecto de inversión | 374586.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374586.78, modificado:372853.69}} | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00057 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:, CALLE CORREGIDORA LA SOLANA LI, lon:-100.393195, lat:20.738103}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 372853.69 | 372853.69 | 372853.69 | 372853.69 | 372853.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-004-005_PEO 24-043, contratista:J. ANTONIO GARCIA ZEPEDA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:372853.69, importe_modificado:372853.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2348730/proyecto_FIN, 2348730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}} |

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
Segundo Trimestre 2024
Total: 74

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD ESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUESTRAS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEGOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|----------|---------|---------------|--|---------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------------|------------|---|--|--|--------------|------------------|-------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECUPERO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUCION PAGADO | CONTRATOS | | | | | | | | |
| 2024 | 2 | QUE240102348764 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714309.65, modificado:712575.67}} | PEO 24-063 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL CARMEN RAMOS, LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00103 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:., CALLE PRINCIPAL, PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO, lon:-100.435443, lat:20.811171}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 505000.62 | 712575.67 | 505000.62 | 505000.62 | 505000.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-030-031, PEO:24-063, contratista:GRUPO PICTURAE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monio:712575.67, importe_modificado:712575.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348764/proyecto_FIN, 2348764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}} | |
| 2024 | 2 | QUE240102348765 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519450.9, modificado:517560.95}} | PEO 24-062 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA LA SOLANA SAN JUAN, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00104 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:., CALLE PRIMAVERA, LA SOLANA SAN JUAN, QUERÉTARO, lon:-100.394359, lat:20.746371}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 419443.52 | 517560.95 | 419443.52 | 419443.52 | 419443.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-004-005, contratista:J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monio:517560.95, importe_modificado:517560.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348765/proyecto_FIN, 2348765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}} | |
| 2024 | 2 | QUE240102348771 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537152.02, modificado:535086.8}} | PEO 24-075 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL ANTONIO PÉREZ ALCOCER, COLONIA SAN PABLO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00110 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:., CALLE TIERRA BLANCA 52, SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.414845, lat:20.618569}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 2813000.99 | 535086.80 | 2813000.99 | 2813000.99 | 2813000.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-009-010, PEO:24-075, contratista:MARTIN ROCHA VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monio:535086.8, importe_modificado:535086.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348771/proyecto_FIN, 2348771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}} | |
| 2024 | 2 | QUE240102348777 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487514.67, modificado:484920.24}} | PEO 24-025 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL LIBERTAD LOCALIDAD GUADALUPE LA VENTA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00117 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:33, direccion:., CALLE CONOCIDO, GUADALUPE LA VENTA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.221134, lat:20.644996}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 484920.24 | 484920.24 | 484920.24 | 484920.24 | 484920.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-018-019, contratista:ARG, RAUL ALEGRIA CÁZARES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monio:484924.49, importe_modificado:484924.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348777/proyecto_FIN, 2348777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO., trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}} | |

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 74

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD ESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO ROYECTO | POBLACION DE NEFIADA | MUESTRAS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION | | |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|---|----------------|----------------------|----------|---------|---------------|---|-------------------|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|--|--------------------------|------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECUPERO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | | | | | | | | |
| 2024 | 2 | QUE240102348791 | Proyecto de inversión | 3956055.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358505.48, modificado:358162.95}} | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00121 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion: CALLE CONOCIDO, EL JARAL, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.455671, lat:20.408048}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 163645.63 | 358162.95 | 163645.63 | 163645.63 | 163645.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-015-017, PEO 24-021, contratista:ING. LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:358162.95, importe_modificado:358162.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348781/proyecto_INICIO, 2348781/proyecto_PROCESO} | {2348781/proyecto_FIN, 2348781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348792 | Proyecto de inversión | 232783.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232783.13, modificado:231256.12}} | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00138 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion: CALLE CONOCIDO, PUERTA DE SAN RAFAEL, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.405279, lat:20.432005}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 231256.12 | 231256.12 | 231256.12 | 231256.12 | 231256.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-028-029, PEO 24-033, contratista:SERGIO SOLORIO MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:231257.39, importe_modificado:231257.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2348792/proyecto_INICIO, 2348792/proyecto_PROCESO} | {2348792/proyecto_FIN, 2348792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348800 | Proyecto de inversión | 38137.70 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38137.7, modificado:38107.99}} | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00163 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.69, meta_modificada:271.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:63, direccion: CALLE CONOCIDO, SANTA LUCÍA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.060276, lat:20.315156}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 11432.38 | 38107.93 | 11432.38 | 11432.38 | 11432.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-031-032, PEO 24-041, contratista:QUERETANOS URBANIZANDO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:38107.93, importe_modificado:38107.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.69}} | {2348800/proyecto_INICIO, 2348800/proyecto_PROCESO} | {2348800/proyecto_FIN, 2348800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348802 | Proyecto de inversión | 80024.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80024.76, modificado:78406.13}} | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00165 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion: CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CERRO DE LA CRUZ, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.500809, lat:20.815926}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 78406.13 | 78406.13 | 78406.13 | 78406.13 | 78406.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-032-033, contratista:ING. JAIME MACÍAS PALACIOS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:78747.44, importe_modificado:78747.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348802/proyecto_INICIO, 2348802/proyecto_PROCESO} | {2348802/proyecto_FIN, 2348802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-07-10}} |

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 74

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA MONTO_GLOBO_AL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD ESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_NEFIADA | MUESTRAS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|---|-----------------|-------------------|----------|---------|---------------|--|---------------------|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|---|--|---|--|--|--------------------------|------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECUPERO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | | | | | | | | |
| 2024 | 2 | QUE240102348731 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695271.02, modificado:691706.79}} | PEO 24-045 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL MITRO, ANDRÉS BALVANERA (TURNO MATUTINO), COLONIA PENUELAS, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00058 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ELECTRICISTA S, PENUELAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.995308, lat:20.635545}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 40562.70 | 681706.79 | 40562.70 | 40562.70 | 40562.70 | {ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-008-009_PEO 24-045, contratista:CONSTRUCTORA ARKTEKTON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:691706.79, importe_modificado:691706.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348731/proyecto_inicio, 2348731/proyecto_proceso} | {2348731/proyecto_fin, 2348731/proyecto_proceso} | {2348731/proyecto_fin, 2348731/proyecto_proceso} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348751 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594705.03, modificado:590123.62}} | PEO 24-058 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ENRIQUETA CAMARILLO LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00083 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:99, direccion:CALLE LADO CENTRO DE SALUD, SAN JOSÉ BUENAVISTA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.469674, lat:20.82116}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 590123.62 | 590123.62 | 590123.62 | 590123.62 | 590123.62 | {ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-032-033_PEO 24-058, contratista:ING. JAIME MACIAS PALACIOS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:590141.69, importe_modificado:590141.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348751/proyecto_inicio, 2348751/proyecto_proceso} | {2348751/proyecto_fin, 2348751/proyecto_proceso} | {2348751/proyecto_fin, 2348751/proyecto_proceso} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348767 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3785761.85, modificado:3782561.59}} | PEO 24-098 CANCELERIA, ACABADOS E INSTALACION ELECTRICA, EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI (UJPSR), LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00096 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CARRETERA FEDERAL 57, QRO-SLP km 31-150 S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.434483, lat:20.854435}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 1528416.43 | 3782561.59 | 1528416.43 | 1528416.43 | 1528416.43 | {ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-006-007, contratista:ING. JOSÉ ANTONIO ZÚNIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3782561.59, importe_modificado:3782561.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1300.0}} | {2348757/proyecto_inicio, 2348757/proyecto_proceso} | {2348757/proyecto_fin, 2348757/proyecto_proceso} | {2348757/proyecto_fin, 2348757/proyecto_proceso} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348767 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695294.43, modificado:2691072.68}} | PEO 24-096 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN COBOA PLANTEL NUM. 10 SAN JUAN DEL RÍO, LOCALIDAD SAN PEDRO AHUACATLAN (EJIDO), MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00106 | N | 0 | 0 | 1868 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:102.49, meta_modificada:102.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:150, direccion:SAN PEDRO AHUACATLAN, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.982548, lat:20.440707}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 1799167.61 | 2691072.68 | 1799167.61 | 1799167.61 | 1799167.61 | {ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-013-014, contratista:ING. OSWALDO DANIEL LIPA HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2691072.68, importe_modificado:2691072.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:102.49}} | {2348767/proyecto_inicio, 2348767/proyecto_proceso} | {2348767/proyecto_fin, 2348767/proyecto_proceso} | {2348767/proyecto_fin, 2348767/proyecto_proceso} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}} |

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 74

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUESTRAS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | | | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|----------|---------|---------------|--|------------------|---|--------------|---------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REALIDAD O COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | FOTOS | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | | | | |
| 2024 | 2 | QUE240102348768 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163973.59, modificado:2157083.64}} | PEO 24-094 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, PLANTEL CONALEP AERONAUTICO, LOCALIDAD LA CRUEGA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO. | 22 | Querétaro | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00107 | N | 0 | 0 | 739 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:77.76, meta_modificada:77.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 200, lon:-100.242894, lat:20.642089}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 683424.03 | 2157083.64 | 683424.03 | 683424.03 | 683424.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-012-013, contratista:ING. JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, importe_modificado:2157083.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:38.88}} | {2348768/proyecto_INICIO, 2348768/proyecto_PROCESO, 2348768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}} | | |
| 2024 | 2 | QUE240102348760 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400534.64, modificado:400187.66}} | PEO 24-022 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA ESPINOSA QUITERREZ, LOCALIDAD EL JARAL, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00120 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO, EL JARAL, CORREGIDORA QUERETARO, lon:-100.461739, lat:20.410333}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 183646.93 | 400187.66 | 183646.93 | 183646.93 | 183646.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-016-017_PEO 24-022, contratista:ING. LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, importe_modificado:400187.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348780/proyecto_INICIO, 2348780/proyecto_PROCESO, 2348780/proyecto_FIN, 2348780/proyecto_PROCESO, 2348780/proyecto_FIN, 2348780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}} | | |
| 2024 | 2 | QUE240102348763 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578740.23, modificado:577865.76}} | PEO 24-079 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL FRANCISCO EDUARDO TRES GUERRAS, LOCALIDAD SAN PEDRO AHUACATLÁN (EJIDO), MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00130 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:150, direccion:AVENIDA JUAREZ, SAN PEDRO AHUACATLÁN (EJIDO), SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO, lon:-99.985209, lat:20.439619}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 491043.93 | 577865.76 | 491043.93 | 491043.93 | 491043.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-031-032_PEO 24-079, contratista:QUERETANOS URBANIZANDO MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, importe_modificado:577865.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348788/proyecto_INICIO, 2348788/proyecto_PROCESO, 2348788/proyecto_FIN, 2348788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}} | | |
| 2024 | 2 | QUE240102348793 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515410.16, modificado:514314.04}} | PEO 24-030 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD LAS LAJITAS, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO. | 22 | Querétaro | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00139 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:CALLE CONOCIDO, LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.400485, lat:20.804255}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 362249.51 | 514314.04 | 362249.51 | 362249.51 | 362249.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-026-027_PEO 24-030, contratista:CONSTRUCCION ES UGARZE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, importe_modificado:514314.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348793/proyecto_INICIO, 2348793/proyecto_PROCESO, 2348793/proyecto_FIN, 2348793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}} | | |

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 74

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_NEFIADA | MUESTRAS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|---|-----------------|-------------------|----------|---------|---------------|--|---------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|---|---|---|--------------|------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECUPERO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUCION | PAGADO | CONTRATOS | | | | | | |
| 2024 | 2 | QUE240102948779 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256752.31, modificado:251276.17}} | PEO 24-023 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL ANTONIO GRAMSCI, LOCALIDAD ESTANCIA DE LA ROCHERA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00119 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:, CALLE CONOCIDO ESTANCIA DE LA ROCHERA, QUERÉTARO, lon:-100.507952, lat:20.771455}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 152296.18 | 251276.17 | 152296.19 | 152296.19 | 152296.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-017-018, PEO 24-023, contratista:FRANCISCO JAVIER VILLASENOR AGUILAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:251276.17, importe_modificado:251276.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:18.0}} | {2348779/proyecto_INICIO, 2348779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348743 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796778.74, modificado:792923.08}} | PEO 24-044 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN (TURNO VESPERTINO), COLONIA PEÑUELAS, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00071 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:173.5, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:, CALLE ELECTRICISTA S. PEÑUELAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.399988, lat:20.635265}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 2874097.78 | 792923.08 | 2874097.78 | 2874097.78 | 2874097.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-003-004, PEO 24-044, contratista:ROKAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:792923.08, importe_modificado:792923.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:49.0}} | {2348743/proyecto_INICIO, 2348743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348747 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252323.01, modificado:251829.14}} | PEO 24-017 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL HANS CHRISTIAN ANDERSON, LOCALIDAD CHARCO BLANCO, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00072 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:, CALLE CONOCIDO, CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.470364, lat:20.437313}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 180595.96 | 251829.14 | 180595.96 | 180595.96 | 180595.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-010-011, PEO 24-017, contratista:GRUPO MATELPUENTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:251829.14, importe_modificado:251829.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348744/proyecto_INICIO, 2348744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348747 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942547.2, modificado:938774.87}} | PEO 24-014 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, LOCALIDAD LA SOLANA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00075 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.96, meta_modificada:48.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:, CALLE CONOCIDO, LA SOLANA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.395686, lat:20.739823}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 729393.20 | 938774.87 | 729393.20 | 729393.20 | 729393.20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-004-005, PEO 24-014, contratista:J. ANTOLIN GARCÍA ZEPEDA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:938774.87, importe_modificado:938774.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.96}} | {2348747/proyecto_INICIO, 2348747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzmann, fecha:2024-07-10}} |

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
Segundo Trimestre 2024
Total: 74

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO ROYECTO | POBLACION DE NEFIADA | MUESTRAS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOFERENCIA | GEOFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|------------------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|---|----------------|----------------------|----------|---------|---------------|--|------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--|---|---|--------------|------------------|-------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECUPERO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | | | | | | |
| 2024 | 2 | QUE240102348754 | Proyecto de inversión | 60504904 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605049.04, modificado:601278.81}} | 22 | Querétaro | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00092 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: "CALLE LIC. CARLOS A. MADRAZO LAZARO CARDENAS, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.379558, lat:20.559358}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 601278.81 | 601278.81 | 601278.81 | 601278.81 | {ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-003-004, contratista:ROKAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:604478.76, importe_modificado:604478.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348754/proyecto_INICIO, 2348754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}} | |
| 2024 | 2 | QUE240102348756 | Proyecto de inversión | 83140921 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831409.21, modificado:817617.95}} | 22 | Querétaro | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00094 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.96, meta_modificada:48.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion: "CALLE EMILIANO ZAPATA, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.239796, lat:20.663296}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 817617.95 | 817617.95 | 817617.95 | 817617.95 | {ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-027-028_PEO 24-047, contratista:DICOESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:817617.95, importe_modificado:817617.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.96}} | {2348756/proyecto_INICIO, 2348756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}} | |
| 2024 | 2 | QUE240102348759 | Proyecto de inversión | 649954.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649954.15, modificado:645758.9}} | 22 | Querétaro | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00097 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.52, meta_modificada:25.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:195, direccion: "CALLE TIERRA BOLAÑOS, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.371636, lat:20.616411}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 645758.90 | 645758.90 | 645758.90 | 645758.90 | {ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-015-019_PEO 24-074, contratista:MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:645759.9, importe_modificado:645759.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.52}} | {2348758/proyecto_INICIO, 2348758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}} | |
| 2024 | 2 | QUE240102348757 | Proyecto de inversión | 851479.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851479.41, modificado:848529.79}} | 22 | Querétaro | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00098 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: "CALLE RIO TAMESIS, VILLAS DEL PARQUE, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.329445, lat:20.620917}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 848529.79 | 848529.79 | 848529.79 | 848529.79 | {ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-019-020_PEO 24-069, contratista:ANDRES HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:848529.79, importe_modificado:848529.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:31.8}} | {2348759/proyecto_INICIO, 2348759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanna, fecha:2024-07-10}} | |

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 74

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD ESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUESTRAS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|----------|---------|---------------|--|-------------------|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|------------------|--|---|--|--------------|------------------|-------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECUPERO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUCION PAGADO | CONTRATOS | | | | | | | |
| 2024 | 2 | QUE240102348773 | Proyecto de inversión | 796306.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796306.95, modificado:77444.408}} | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00112 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion: CALLE CONOCIDO, DOLOROS, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.324558, lat:20.716615}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 77444.08 | 77444.08 | 77444.08 | 77444.08 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-011-012, contratista:ARTURO FRANCO FRANCO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:792177.9, importe_modificado:792177.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348773/proyecto_FIN, 2348773/proyecto_FIN, 2348773/proyecto_FIN, 2348773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}} | |
| 2024 | 2 | QUE240102348776 | Proyecto de inversión | 683946.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683946.13, modificado:68190.216}} | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00116 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion: CALLE CONOCIDO, lon:100.501873, lat:20.8084}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 27721.88 | 68190.16 | 27721.88 | 27721.88 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-014-015, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:681902.16, importe_modificado:681902.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348776/proyecto_FIN, 2348776/proyecto_FIN, 2348776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}} | |
| 2024 | 2 | QUE240102348786 | Proyecto de inversión | 355422.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355422.58, modificado:35256.857}} | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00128 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:47.82, meta_modificada:47.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion: CALLE CONOCIDO, TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.382199, lat:20.780151}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 210447.61 | 35256.87 | 210447.61 | 210447.61 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-028-030, PEO 24-034, contratista:ARO. MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:352568.57, importe_modificado:352568.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:47.82}} | {2348786/proyecto_FIN, 2348786/proyecto_FIN, 2348786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}} | |
| 2024 | 2 | QUE240102348789 | Proyecto de inversión | 403409.60 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403409.6, modificado:401119.76}} | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00131 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.92, meta_modificada:25.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion: CALLE TULIPAN, CONOCIDO, BRAVO CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.404359, lat:20.544057}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 23902.60 | 401119.78 | 23902.60 | 23902.60 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-025-026, contratista:MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:401119.78, importe_modificado:401119.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.92}} | {2348789/proyecto_FIN, 2348789/proyecto_FIN, 2348789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}} | |

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 74

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO ROYECTO | POBLACION DE NEFIADA | MUESTRAS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|---|----------------|----------------------|----------|---------|---------------|--|-------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|--------------|------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECUPERO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | | | | | | |
| 2024 | 2 | QUE240102348739 | Proyecto de inversión | 513265.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513265.05, modificado:511714.16}} | PEO 24-001 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL HUEMAC, LOCALIDAD PIE DE GALLO, MUNICIPIO QUERETARO, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00066 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ, PIE DE GALLO, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.493909, lat:20.789202}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 272543.50 | 511714.16 | 212543.50 | 212543.50 | 212543.50 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-014-015, PEO 24-001, contratista:CONSTRUCCION PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:511714.16, importe_modificado:511714.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | (2348739/proyecto_INICIO, 2348739/proyecto_FIN, 2348739/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348766 | Proyecto de inversión | 586906.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586906.58, modificado:585781.8}} | PEO 24-061 MEJORAMIENTO DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, EN SECUNDARIA GENERAL LAS AMERICAS, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, MUNICIPIO QUERETARO, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00105 | N | 0 | 0 | 1237 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA RINCON 104, DESARROLLO SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.408262, lat:20.625499}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 277956.46 | 585781.80 | 277956.46 | 277956.46 | 277956.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-015-016, PEO 24-061, contratista:MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:585781.8, importe_modificado:585781.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:51.84}} | (2348766/proyecto_INICIO, 2348766/proyecto_PROCESO, 2348766/proyecto_FIN, 2348766/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348784 | Proyecto de inversión | 287621.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287621.25, modificado:286000.01}} | PEO 24-020 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL REVOLUCION, LOCALIDAD EL JARAL, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00122 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO, EL JARAL, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.453893, lat:20.404325}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 110935.68 | 286000.01 | 110935.68 | 110935.68 | 110935.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-016-017, PEO 24-020, contratista:ING. LAURA HRENE FALCON MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:286000.01, importe_modificado:286000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | (2348782/proyecto_INICIO, 2348782/proyecto_PROCESO, 2348782/proyecto_FIN, 2348782/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348784 | Proyecto de inversión | 560212.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560212.23, modificado:559741.46}} | PEO 24-009 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL EPIGNEMIO GONZALEZ FLORES (TURNO VESPertino), COLONIA LAS AMERICAS, MUNICIPIO QUERETARO, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00124 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE PATHE, LAS AMERICAS, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.415932, lat:20.624881}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 248383.78 | 559741.46 | 248383.78 | 248383.78 | 248383.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-015-016, PEO 24-009, contratista:MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:559741.46, importe_modificado:559741.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | (2348784/proyecto_INICIO, 2348784/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionquzannama, fecha:2024-07-10}} |

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 74

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION DE NEFIADA | MUESTRAS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION | |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|------------------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|---|-----------------|----------------------|----------|---------|---------------|--|-------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECUPERO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | | | | | | | |
| 2024 | 2 | QUE240102398549 | Proyecto de inversión | 2918681.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2918681.63, modificado:2918681.63}} | 22 | Querétaro | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00640 | N | 0 | 0 | 1694 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.75, meta_modificada:639.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Av 20 DE NOVIEMBRE PONIENTE, CAMINO A PIE DE GALLO SN, CENTRO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, lon:-100.450541, lat:20.750949}} | 01-07-2024 | 24-12-2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.75}} | | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}} | |
| 2024 | 2 | QUE2401102348736 | Proyecto de inversión | 508212.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508212.05, modificado:488917.74}} | 22 | Querétaro | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00063 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:452, direccion:AVENIDA TEOTIHUACANOS, CERRITO COLORADO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.460734, lat:20.631144}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 488917.74 | 488917.74 | 488917.74 | 488917.74 | 488917.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-032-033, PEO 24-004, contratista:ING. JAIME MACIAS PALACIOS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:500955.74, importe_modificado:500955.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348736/proyecto_INICIO, 2348736/proyecto_FIN, 2348736/proyecto_PROCESO} | | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE2401102348748 | Proyecto de inversión | 877437.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877437.22, modificado:873475.55}} | 22 | Querétaro | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00076 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:83, direccion:., CALLE CONOCIDO A SANTA MARÍA TICOMÁN, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.301794, lat:20.708377}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 873475.55 | 874765.55 | 874765.55 | 874765.55 | 874765.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-018-019, PEO 24-013, contratista:ARO. RAÚL ALEGRÍA CÁZARES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:873476.51, importe_modificado:873476.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348748/proyecto_INICIO, 2348748/proyecto_FIN, 2348748/proyecto_PROCESO} | | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE2401102348755 | Proyecto de inversión | 718115.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718115.56, modificado:712421.15}} | 22 | Querétaro | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00093 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:., CALLE EMILIANO ZAPATA, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.239771, lat:20.663576}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 207962.93 | 712421.15 | 207962.93 | 207962.93 | 207962.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-027-028, PEO 24-048, contratista:DICOCESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:712421.15, importe_modificado:712421.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.0}} | {2348755/proyecto_INICIO, 2348755/proyecto_PROCESO} | | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-07-10}} |

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 74

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO DE ROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUESTRAS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|---------|---------------|--|---------------------|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|---|--|--------------|------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECUPERO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | | | | | | |
| 2024 | 2 | QUE240102948761 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170065.12, modificado:169043.18}} | PEO 24-067 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL PAULO FREIRE, LOCALIDAD DOLORES, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00100 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:., CALLE RIO BRAVO, DOLORES, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.204272, lat:20.602228}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 169043.18 | 169043.18 | 169043.19 | 169043.19 | 169043.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-011-012, PEO 24-067, contratista:ARTURO FRANCO FRANCO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:169043.83, importe_modificado:169043.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2348761/proyecto_PROCESO, 2348761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}} |
| 2024 | 2 | QUE240102348769 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318352.57, modificado:1308614.97}} | PEO 24-078 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS BALVANERA, COLONIA MANSIONES DEL VALLE, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. | 22 | Queretaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | 2024-00108 | N | 0 | 0 | 1179 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:108.8, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:., PROLONGACION HACIENDA LA ESTANDEA, MANSIONES DEL VALLE, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.417131, lat:20.572351}} | 01-04-2024 | 31-12-2024 | 677291.38 | 1308614.97 | 677291.38 | 677291.38 | 677291.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-009-010, PEO 24-078, contratista:MARTÍN ROCHA VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1308614.97, importe_modificado:1308614.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:108.8}} | {2348769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}, obs4: {observacion:SE DEVUELVE PARA REVISAR IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE MODIFICADO y COMPROMETIDO, trimestre:2.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10}} |

LAET. Sylvia Adriana Piña Rodríguez
 Directora de Administración y Finanzas
 Rúbrica