

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Escuelas al Cien (FAM Basica , Media Superior y Superior)
 Primer Trimestre 2024

Total: 1

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2024	1	QUEZ20240224566	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.721086823E7, modificado:1.721086823E7}}	PEO 23-094 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "MA-2" EN CREACIÓN - 10ª ETAPA EN EL CONALEP "NUEVA CREACIÓN", SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	22DPT0005S	N	0	0	204	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{ge01: {cve_municipio:14, localidad:561, direccion:av san rafael sin numero Lote 1, puertas de san miguel,SANTIAGO DE QUERÉTARO, Querétaro, lon:100.469531, lat:20.658641}}	08-07-2023	28-11-2023	8019898.77	17210868.23	8019898.77	8019898.77	8019898.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FIFEQ-COPLP-048-056, contratista:CONSTRUCTORA NOWAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1.721086823E7, importe_modificado:1.721086823E7}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}}	{2234566/proyecto_INICIO, 2234566/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LAET. Sylvia Adriana Piña Rodríguez
 Directora de Administración y Finanzas
 Rubrica