

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FINANCIOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS							
2021		QUE2101018816230	Proyecto de inversión	1773316.92	(f1): ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773316.92, modificado:1773316.92)	PEO 21-004 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA "PLUTARCO ELIAS CALLES", LOC. LA NUEVA UNIDAD, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-004	S		81	95		(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:215.4, meta_modificado:0 a:215.4))		30-03-2021	28-05-2021	1773316.92	1773316.92	0	0	0	(c1): tipo: obra, numero_contrato:21E-IFEQ-COPAD-002-003, contratista:Miguel Ángel Hernández Cuellar, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1773316.92, importe_modificado:1773316.92)	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:2.15))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021		QUE2101018816228	Proyecto de inversión	4529758.67	(f1): ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4529758.67, modificado:4529758.67)	PEO 21-001 REHABILITACIÓN INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 5, EN LA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS / ENRIQUE C. RESSAMEN", LOC. EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR), MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-001	S		232	218		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3018.74, meta_modificado:0 a:3018.74))		06-04-2021	04-07-2021	4529758.67	4529758.67	0	0	0	(c1): tipo: obra, numero_contrato:21E-IFEQ-COPLP-002-005, contratista:Imena Vega Reyes, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:4529758.67, importe_modificado:4529758.67)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021		QUE2101018816232	Proyecto de inversión	3782916.88	(f1): ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3782916.88, modificado:3782916.88)	PEO 21-008 CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y MURO DE CONTENCIÓN, EN LA SECUNDARIA "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC", LOC. AGUA AMARGA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-001	S		22	17		(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:266.0, meta_modificado:0 a:266.0))		06-04-2021	04-07-2021	3782916.88	3782916.88	0	0	0	(c1): tipo: obra, numero_contrato:21E-IFEQ-COPLP-003-006, contratista:Héctor Díaz Urbina, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3782916.88, importe_modificado:3782916.88)	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021		QUE2101018816229	Proyecto de inversión	1749834.54	(f1): ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749834.54, importe_modificado:1749834.54)	PEO 21-002 REHABILITACIÓN DE BARRA, EN LA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO", LOC. EL CIERVO, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-002	S		94	102		(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:207.0, meta_modificado:0 a:207.0))		30-03-2021	28-05-2021	1749834.54	1749834.54	0	0	0	(c1): tipo: obra, numero_contrato:21E-IFEQ-COPAD-003-004, contratista:Daher Arquitectos S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1749834.54, importe_modificado:1749834.54)	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:2.07))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021		QUE2101018816234	Proyecto de inversión	2535733.78	(f1): ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535733.78, modificado:2535733.78)	PEO 21-010 REHABILITACIÓN INTEGRAL, EN LA PRIMARIA "RAFAEL MOLINA BETANCURT", LOC. LA LAJA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-010	S		83	72		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2056.07, meta_modificado:0 a:2056.07))		06-04-2021	14-06-2021	2535733.78	2535733.78	0	0	0	(c1): tipo: obra, numero_contrato:21E-IFEQ-COPLP-004-007, contratista:Construccion Agraria S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2535733.78, importe_modificado:2535733.78)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021		QUE2101018816233	Proyecto de inversión	2978004.59	(f1): ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978004.59, modificado:2978004.59)	PEO 21-009 REHABILITACIÓN INTEGRAL, EN LA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO/REVOLUCIÓN DE 1910", LOC. BUENAVISTA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-009	S		261	286		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2344.0, meta_modificado:0 a:2344.0))		06-04-2021	04-07-2021	2978004.59	2978004.59	0	0	0	(c1): tipo: obra, numero_contrato:21E-IFEQ-COPLP-005-008, contratista:Rafael Aguilar Villegas, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2978004.59, importe_modificado:2978004.59)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021		QUE2101018816231	Proyecto de inversión	1241815.04	(f1): ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241815.04, modificado:1241815.04)	PEO 21-006 CONSTRUCCION DE AULA COCINA EQUIPADA, EN LA SECUNDARIA "QUERETARO", LOC. HUITRON, MUNICIPIO DE HUILPAN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-006	S		32	50		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:0 a:1.0))		29-03-2021	16-06-2021	1241815.04	1241815.04	0	0	0	(c1): tipo: obra, numero_contrato:21E-IFEQ-COPAD-001-002, contratista:J. Jesús Gómez Hernández, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1241815.04, importe_modificado:1241815.04)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.02))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	