

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Media Superior y Remanentes Fam Media Superior 2023
 Cuarto Trimestre 2023
 Total: 16

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLO BAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HD MBR ES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REPOSDAD	COMPROBETIDO	REVENGADO	AVANCE FINANCIERO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	QUE230302270470	288801.80	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298801.8, modificado:29880.91}}	PEO 23-131 CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL ENSAD 12 "CAMARGO", LOC. CAMARGO, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IIF-038	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:Carretera a Rio Blanco, Camargo, Peñamiller, QUERÉTARO, lon:-99.728344, lat:21.107604}}	31-07-2023	28-10-2023	288800.91	288800.91	288800.91	288800.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-019-059, PEO 23-131, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:298801.8, importe_modificado:298801.8}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2270470/p proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023	4	QUE230302270469	1087378.06	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087378.06, modificado:1087373.51}}	PEO 23-130 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, EN EL COBAQ PLANTEL 28 "SAN ILDEFONSO", LOC. SAN ILDEFONSO, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IIF-037	N	0	0	315	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:Carretera Amealco-Aulco Km. 21.5, domicilio conocido, San Ildefonso Tultepec, Amealco, QUERÉTARO, lon:-99.951916, lat:20.134425}}	31-07-2023	28-10-2023	1087373.51	1087373.51	1087373.51	1087373.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-015-059, PEO 23-130, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1087378.06, importe_modificado:1087378.06}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2270469/p proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023	4	QUE230302270468	1183205.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183205.29, modificado:1183204.73}}	PEO 23-127 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE ACADEMIA DE CIENCIAS, EN EL CECYTEQ No. 05	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IIF-070	N	0	0	1891	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificada:307.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Kilwas s/n, col. Cerrito Colorado, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.464314, lat:20.637845}}	19-07-2023	26-09-2023	1183204.73	1183204.73	1183204.73	1183204.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-010-066, contratista:ELÉCTRICA, CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1183205.29, importe_modificado:1183205.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}}	{2270468/p proyecto_P ROCESO, 2270468/p proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}}
2023	4	QUE230302270453	1780761.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780761.48, modificado:1780468.41}}	PEO 23-129 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO, EN EL COBAQ PLANTEL 31 "LA GRIEGA", LOC. LA GRIEGA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IIF-036	N	0	0	801	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, La Griega, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.241113, lat:20.661938}}	26-06-2023	23-09-2023	1780468.41	1780468.41	1780468.41	1780468.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-052-056, PEO 23-129, contratista:J. ANTONÍN GARCÍA ZEPEDA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1780761.48, importe_modificado:1780761.48}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}	{2234543/p proyecto_P ROCESO, 2234543/p proyecto_FI N, 2234543/p proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se emite a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se emite a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se emite a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se emite a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Media Superior y Remanentes Fam Media Superior 2023
 Cuarto Trimestre 2023
 Total: 16

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINAN CIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN TIDAD_RES PONSAB LE	ENTDA D_RES PONSAB LE	ID_MU NICIPIO_RES PONSAB LE	MUNICI PIO_RES PONSAB LE	TIPO_P ROGRAMA_PR OYECTO	CLAS IFICACION	SUBC LASIFICACION	INSTITUC ION_EJEC UTORA	NUME RO_P ROYECTO	POBLA CION_B ENEFIC IADA	MUJERES	HOMB RES	BENE FICIARIOS	METAS	TIPO_GEOG RAFIA	GEOREFERENC IAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																							RECUPERO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS										
2023	4	QUE230402234644	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92559.76, modificado:78821.9)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-039	N			0	1721	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Piedad de la Cuesta 107 esq. Costureras, Col. San Pedro Peñuelas, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.40452, lat:20.644076)}	26-06-2023	25-09-2023	78821.90	78821.90	78821.90	78821.90	78821.90	{ctot1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-052-058, PEO 23-132, contratista:J. ANTONIN GARCÍA ZEPEDA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:92559.76, importe_modificado:92559.76)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0)}	(2234544/proyecto_FIN, 2234544/proyecto_PROCESO, 2234544/proyecto_FIN, 2234544/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se emite a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13), obs2: (observación:Se emite a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13), obs3: (observación:Se emite a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13), obs4: (observación:Se emite a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13)}				
2023	4	QUE230402338829	Adquisición	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69311.9, modificado:69311.9)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-142	N			0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:14.0, meta_modificada:14.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carrizal 27, Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.39829, lat:20.58405)}	29/12/2023	31/12/2023	69311.9	69311.9	69311.9	69311.9	69311.9	{ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-004-033, PEO 23-255, contratista:MICROCOMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:69311.9, importe_modificado:69311.9)}	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:14.0)}	(2338929/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13), obs2: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13), obs3: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13), obs4: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13)}			
2023	4	QUE230402338930	Adquisición	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102749.86, modificado:102749.86)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-143	N			0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:42.0, meta_modificada:42.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Constituyentes 35 Ote., Zo. Piso, Col. San Francisco, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.38165, lat:20.5867)}	29/12/2023	31/12/2023	102749.86	102749.86	102749.86	102749.86	102749.86	{ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-004-033, PEO 23-256, contratista:MICROCOMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:102749.86, importe_modificado:102749.86)}	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:42.0)}	(2338930/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13), obs2: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13), obs3: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13), obs4: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13)}			
2023	4	QUE230302270467	Adquisición	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098522.36, modificado:2098522.36)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-094	N			0	0	267	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0)}	{geo1: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AV DEL MAGISTERIO S/N, COL. EL SOTANO, PENAMILLER, QUERÉTARO, lon:-99.819868, lat:21.051734)}	11/09/2023	09/12/2023	2098522.36	2098522.36	2098522.36	2098522.36	2098522.36	{ctot1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-005-020, PEO 23-126, contratista:SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2098522.36, importe_modificado:2098522.36)}	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0)}	(2270467/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13), obs2: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13), obs3: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13), obs4: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13)}			

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Media Superior y Remanentes Fam Media Superior 2023
 Cuarto Trimestre 2023
 Total: 16

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSOS	CONFORM ETUDO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																											CONTRATOS	AVANCES FISICOS							
2023	4	QUE230402338932	Adquisición	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513343.65, modificado:513343.65}}	PEO 23-181 ADQUISICIÓN DE HERRAMENTA Y EQUIPO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN EL CECYTEO No. 5 "QUERÉTARO", COL. CERRITO COLORADO 4TA. SECCIÓN MUNICIPAL DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-095	N	0	0	1891	{meta1: {unidad_medida:27.0, meta_modificada:27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Kilwas s/n.col. Cerrito Colorado, Santiago de Querétaro, lon:-100.464314, lat:20.637845}}	11/09/2023	09/12/2023	513343.65	513343.65	513343.65	513343.65	{cto1: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-005-020, PEO 23-181, contratista:SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:513343.65, importe_modificado:513343.65}}	{meta1: {unidad_medida:27.0, avance:27.0}}	{2270471/p proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}	
2023	4	QUE230402338931	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:530362.89, modificado:530362.89}}	PEO 23-201 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE TALLER DE COMPUTO, EN EL COBAQ PLANTEL 31	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-116	N	0	801	{meta1: {unidad_medida:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:Calle Conocido, La Griega, El Marqués, Querétaro, lon:-100.24131, lat:20.661954}}	16-11-2023	15-12-2023	530362.89	530362.89	530362.89	530362.89	{cto1: {tpo_obra:Obras, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-053-153, contratista:J. ANTOLÍN GARCÍA ZEPEDA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:530362.96, importe_modificado:530362.96}}	{meta1: {unidad_medida:1.0, avance:1.0}}	{2338931/p proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remanentes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomiso), en el campo Programa-Fondo-Convencio especifico debe especificarse que se trata de remanentes y así lo consideren, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto, trimestre:4.0, usuario:janochohomb, fecha:2024-01-15}}	{obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}		
2023	4	QUE230402338932	Adquisición	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:167150.20, modificado:167150.20}}	PEO 23-232 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-123	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carriзал 27, Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro, Querétaro, lon:-100.39829, lat:20.58405}}	11-12-2023	15-12-2023	167150.20	167150.20	167150.20	167150.20	{cto1: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADAD-002-023, PEO 23-232, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:167150.2, importe_modificado:167150.2}}	{meta1: {unidad_medida:19.0, avance:19.0}}	{2338932/p proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remanentes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomiso), en el campo Programa-Fondo-Convencio especifico debe especificarse que se trata de remanentes y así lo consideren, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto, trimestre:4.0, usuario:janochohomb, fecha:2024-01-15}}	{obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}	
2023	4	QUE230402338933	Adquisición	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:256336.8, modificado:256336.8}}	PEO 23-233 ADQUISICIÓN DE COMPUTO, PARA EL	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-124	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:39.0, meta_modificada:39.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Constituyentes 35 Ote., Zo. Piso, Col. San Franciscoquito, Santiago de Querétaro, Querétaro, lon:-100.38165, lat:20.5867}}	11-12-2023	15-12-2023	256336.80	256336.80	256336.80	256336.80	{cto1: {tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADAD-002-023, PEO 23-233, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:256336.8, importe_modificado:256336.8}}	{meta1: {unidad_medida:39.0, avance:39.0}}	{2338933/p proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Registro de proyecto conforme a correo recibido con fecha 08 de enero del 2024, que a la letra dice: Los remanentes del FAM deben reportarse con clave 4 (Fideicomiso), en el campo Programa-Fondo-Convencio especifico debe especificarse que se trata de remanentes y así lo consideren, incluir en el campo de observaciones una explicación al respecto, trimestre:4.0, usuario:janochohomb, fecha:2024-01-15}}	{obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanma, fecha:2024-01-13}}	

