

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Escuelas al Cien (FAM Basica , Media Superior y Superior)
 Cuarto Trimestre 2023

Total: 1

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																								RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2023	4	QUEZ202224566	17210868.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.721086823E7, modificado:1.721086823E7}}	PEO 23-094 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "MA-2" EN CONALEP NUEVA CREACIÓN - 10ª ETAPA. EN EL CONALEP "NUEVA CREACIÓN", SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	22DPT0005S	N	0	0	204	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0}, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:2.0}, meta_modificada:2.0)}	1	{ge01: {cve_municipio:14, localidad:561, direccion:av san rafael sin numero de san miguel,SANTIAGO DE QUERÉTARO,Q UERÉTARO, lon:-100.469531, lat:20.659841}}		08-07-2023	28-11-2023	59697.98.76	17210868.23	59697.98.76	59697.98.76	59697.98.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FIFEQ-COPLP-048-056, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1.721086823E7, importe_modificado:1.721086823E7}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}}	{2234566/proyecto_INICIO, 2234566/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}}

LAET. Sylvia Adriana Piña Rodríguez
 Directora de Administración y Finanzas
 Rubrica