



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2023  
 Cuarto Trimestre 2023  
 Total: 11

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_NEFIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIDAD_O	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO		AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																											PAGADO	CONTRATOS						
2023	4	QUE230202234564	Proyecto de inversión	9180574.03	PEO 23-093 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA TIPO DURANGO DE UN NIVEL (2DA. ETAPA), EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-00449	N	0	0	1600	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.1, meta_modificada:859.1})	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:'Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jauregui, Querétaro, lon:100.433057, lat:20.842868}}	09-06-2023	31-12-2023	916995509	916995509	916995509	916995509	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-067-075, contratista:JOSE ANTONIO ZUNIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:9170092.71, importe_modificado:9170092.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.9.1}}	(2234564/proyecto_INICIO, 2234564/proyecto_PROCESO, 2234564/proyecto_INICIO, 2234564/proyecto_PROCESO, 2234564/proyecto_INICIO, 2234564/proyecto_PROCESO, 2234564/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}})
2023	4	QUE230202234554	Proyecto de inversión	1345085.41	PEO 23-014 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA GENERAL MARIANO ARISTA, LOCALIDAD PURÍSIMA DE ARISTA, MUNICIPIO ARROYO SECO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-00194	N	0	0	211	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.5, meta_modificada:237.5})	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:'CALLE CARRETERA JALPAN-RIO VERDE KILOMETRO 12.5 PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QUERÉTARO, lon:99.511546, lat:21.307094}}	14-06-2023	21-10-2023	1345064.12	1345064.12	1345064.12	1345064.12	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-041-046, contratista:ESPINOZA OLVERA JUAN DANIEL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1345085.41, importe_modificado:1345085.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.7.5}}	(2234554/proyecto_INICIO, 2234554/proyecto_PROCESO, 2234554/proyecto_INICIO, 2234554/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}})
2023	4	QUE230202234557	Proyecto de inversión	3157926.57	PEO 23-016 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE PLAFONES Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS, EN PRIMARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE/ HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA SATELITE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-00198	N	0	0	1146	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.64, meta_modificada:597.64})	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:'AVENIDA DE LA LUZ, SATELITE, SANTIAGO DE QUERETARO, lon:100.453933, lat:20.636627}}	14-06-2023	30-11-2023	3157924.05	3157924.05	3157924.05	3157924.05	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-042-047, contratista:LIRA HERNANDEZ OSWALDO DANIEL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3157926.57, importe_modificado:3157926.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.7.64}}	(2234557/proyecto_INICIO, 2234557/proyecto_PROCESO, 2234557/proyecto_INICIO, 2234557/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}})
2023	4	QUE230202234559	Proyecto de inversión	1586450.10	PEO 23-027 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA, LOCALIDAD EL CAZADERO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-00201	N	0	0	217	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.28, meta_modificada:167.28})	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:'CALLE NUEVO LAREDO, NINGUNO EL CAZADERO, SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO, lon:99.87492, lat:20.3019}}	14-06-2023	21-10-2023	1586370.39	1586370.39	1586370.39	1586370.39	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-044-049, contratista:CORPORATIVO V Y B DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1586450.1, importe_modificado:1586450.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.7.28}}	(2234559/proyecto_INICIO, 2234559/proyecto_PROCESO, 2234559/proyecto_INICIO, 2234559/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelva a petición del ejecutor - trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}})

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2023  
 Cuarto Trimestre 2023  
 Total: 11

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO_AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_NEFIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECUPERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS						
2023	4	QUE23020234562	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145831.0, modificado:2129955.56}}	PEO 23-100 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA (2DA ETAPA), EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, COLONIA UNIDAD NACIONAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-00395	N	0	0	5802	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA 2501, Unidad Nacional, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.406223, lat:20.653543}}	01-06-2023	31-12-2023	212995556	212995556	212995556	212995556	212995556	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-065-072, contratista:OPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2129955.99, importe_modificado:2129955.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}}	{2234562/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs5: {observación:ADJUNTAR CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}}}		
2023	4	QUE23020234563	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046435.23, modificado:984636.79}}	PEO 23-128 REHABILITACION DE MÓDULO DE BAÑOS EN PREESCOLAR GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN, LOCALIDAD EL CIERVO, MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-00396	N	0	0	56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.28, meta_modificada:408.28}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO,NIN GUINO,EL CIERVO,EZEQUIEL MONTES,QUERÉTARO, lon:-99.872136, lat:20.621018}}	01-06-2023	31-12-2023	98463679	98463679	98463679	98463679	98463679	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-066-073, contratista:GRUPO HATLEPUENTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1041996.02, importe_modificado:1041396.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.28}}	{2234563/proyecto_INICIO, 2234563/proyecto_PROCESO, 2234563/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}}}		
2023	4	QUE23020234562	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501325.6, modificado:1501311.05}}	PEO 23-059 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA GENERAL TERESA DE CALCUTA, LOCALIDAD AJUCHITLAN, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-00119	N	0	0	355	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.42, meta_modificada:282.42}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE AZARAN,NING UNO,AJUCHITLAN,COLON,QUERÉTARO, lon:-100.02748, lat:20.704099}}	12-06-2023	19-10-2023	1501311.05	1501311.05	1501311.05	1501311.05	1501311.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-023-027, contratista:GUDIÑO RODRIGUEZ HUGO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1501325.6, importe_modificado:1501325.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.42}}	{2234562/proyecto_INICIO, 2234562/proyecto_PROCESO, 2234562/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-01-13}}}		