

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Escuelas al Cien (FAM Basica , Media Superior y Superior)
 Tercer Trimestre 2023
 Total: 1

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO TOTAL	AL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																										RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2023	3	QUEZ3020234686	Proyecto de Inversión	172108623		{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1.721086823E7, modificado:1.721086823E7)}	PEO 23-094 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "MA-2" EN CONALEP NUEVA CREACIÓN - 10ª ETAPA EN EL CONALEP "NUEVA CREACIÓN", SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	22DPT0005S	N	0	0	204	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta3: (unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:561, direccion:av san rafael sin numero Lote 1, puertas de san miguel,SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:100.469531, lat:20.658541)}	03-07-2023	28-11-2023	516326047	172108623	516326047	516326047	516326047	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FIFEQ-COPLP-048-056, contratista:CONSTRUCTOR A NOVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.721086823E7, importe_modificado:1.721086823E7)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:4.08), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.34), meta3: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}	{2234566/proyecto_INICIO 2234566/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CP María Teresa Salgado Oviedo
 Jefa Unidad de Fianzas y
 Administración
 Rúbrica