

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Superior 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 4																																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINAN CIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN TIDAD RES ONSA BLE	ENTIDA D_RES ONSA BLE	ID_MU NICIPIO_O_RE SPON SABLE	MUNICI PIO_R ESPON SABLE	TIPO_P ROGRA MA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBC LASIFICACION	INSTITUCI ON_EJEC UTORA	NUME RO_PRO YECTO	POBLACION_B ENEFIC IADA	MUJERE S	HOM BRE S	BENE FICAR IOS	METAS	TIPO_GEOR EFEREN CIA	GEOREFEREN CIAS	FISCAL INICIO	FISCAL TERMINO	RECAUDAD O	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	ABANCO PAGADO	AVANCE FINANCIERO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONE _CAPTURISTA	OBSERVACIONE _REVISION
2023	5	QUE23040230270472	Proyecto de inversión	9752042.95	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9752042.95, modificado:974157.7.36)}	PEO 23-120 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCECENIA TIPO DURANGO DE UN NIVEL EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI (UPSRJ), LOC. SANTA ROSA JAUREGUI,MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-045	N	0	0	1600	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:7.0, meta_modificada:7.0), meta2: (unidad_medida:Sanitarios), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31 150 SIN,Parque Industrial Querétaro,Santa Rosa Jauregui, Querétaro, lon:-100.433057, lat:20.842868)}	17-07-2023	13-12-2023	9741577.36	9741577.36	9741577.36	9741577.36	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-060-067, contratista:JOSE ANTONIO ZUNIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:9752042.95, importe_modificado:9752042.95)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:7.0), meta2: (unidad_medida:Sanitarios), avance:1.0)}	(2270472/ proyecto_I NICIO, 2270472(p royecto_P ROCESO, 2270472(p royecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	QUE230402338939	Proyecto de inversión	161672.45	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161672.45, modificado:161672.45)}	PEO 23-254 COLOCACIÓN DE CANCELERIA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI (UPSRJ), LOC. SANTA ROSA JAUREGUI DE QUERETARO, QUERETARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-141	N	0	0	1600	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31 150 SIN,Parque Industrial Querétaro,Santa Rosa Jauregui, Querétaro, lon:-100.433057, lat:20.842868)}	26-12-2023	31-12-2023	161672.45	161672.45	161672.45	161672.45	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-063-163, PEO 23-254, contratista:ING. JOSE ANTONIO ZUNIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:161672.45, importe_modificado:161672.45)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	(2338939/ proyecto_I NICIO, 2338939(p royecto_P ROCESO, 2338939(p royecto_IN ICIO, 2338939(p royecto_FI N, 2338939(p royecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	QUE230402323449	Proyecto de inversión	5919553.45	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919553.45, modificado:591954.7.36)}	PEO 23-099 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO (UTEQ), COL. UNIDAD NACIONAL,MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-044	N	0	0	5802	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA 2501, Unidad Nacional, Sanlago de Querétaro,QUERETARO, lon:-100.406223, lat:20.653543)}	26-06-2023	03-10-2023	5919547.36	5919547.36	5919547.36	5919547.36	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-055-061, contratista:ÓPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5919553.45, importe_modificado:5919553.45)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	(2234549/ proyecto_I NICIO, 2234549(p royecto_P ROCESO, 2234549(p royecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	QUE230402338938	Proyecto de inversión	76070.38	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76070.38, modificado:76070.38)}	PEO 23-253 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO (UTEQ), COL. UNIDAD NACIONAL, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-140	N	0	0	5802	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Pie de la Cuesta 2501, col. Nacional, Sanlago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.40639, lat:20.654811)}	26-12-2023	31-12-2023	76070.38	76070.38	76070.38	76070.38	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-064-164, PEO 23-253, contratista:ÓPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:76071.57, importe_modificado:76071.57)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0)}	(2338938/ proyecto_I NICIO, 2338938(p royecto_P ROCESO, 2338938(p royecto_FI N, 2338938(p royecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

LAET. Sylvia Adriana Piña Rodríguez
 Directora de Administración y Finanzas
 Rubrica