



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Participaciones 2025


No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2025-00137	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, SELLO PREMEZCLADO Y EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 431, PEDRO ESCOBEDO Y SAN JUAN DEL RIO, QRO.	\$ 10,059,652.41	\$ 10,059,652.41	100%	30/09/2025	100%
2	2025-00154	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, SELLO PREMEZCLADO, EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO Y RENTA DE PERFILADORA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 130, EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 13,006,192.97	\$ 8,970,154.95	69%	31/12/2025	100%
3	2025-00317	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO Y RENTA DE PERFILADORA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 100, EL MARQUÉS Y COLÓN, QRO.	\$ 5,767,854.60	\$ 5,767,854.60	100%	30/09/2025	100%
4	2025-00470	ADQUISICIÓN DE MINICARGADORES, ADITAMENTOS PARA MINICARGADORES Y REMOLQUES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE QUERÉTARO A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO.	\$ 6,212,032.00	\$ 6,212,032.00	100%	31/12/2025	100%
5	2025-00780	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO Y RENTA DE PERFILADORA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 100, ENTRE EL KM 16+000 AL 20+000, CUERPO IZQUIERDO, COLÓN, QRO.	\$ 3,374,246.28	\$ -	0%	31/12/2025	100%
Total			\$ 38,419,978.26	\$ 31,009,693.96			



 ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos



 ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública




 SUPERVISÓ
 CP. Marcela Romero Ortega
 Directora Administrativa


*CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Participaciones 2024


No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00786	MEJORAMIENTO DE CALLE CONOCIDA COMO GUANAJUATITO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO.	\$ 3,727,005.32	\$ 3,727,005.32	100%	31/03/2025	100%
2	2024-00874	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA SEGUNDO SEMESTRE 2024	\$ 3,024,804.40	\$ 3,024,804.40	100%	31/03/2025	100%
3	2025-00027	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, SELLO PREMEZCLADO Y EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 310, AMEALCO, QRO.	\$ 19,826,840.45	\$ 19,826,840.45	100%	30/09/2025	100%
4	2025-00065	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PRIMER PERIODO 2025	\$ 23,951,040.03	\$ 23,951,040.03	100%	30/09/2025	100%
5	2025-00316	ADQUISICIÓN DE PINTURAS DE TRÁFICO Y MICROESFERAS DE VIDRIO PARA EL MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA CARRETERA ESTATAL 10, QUERÉTARO, QRO.	\$ 975,011.09	\$ 975,011.09	100%	30/09/2025	100%
Total			\$ 50,529,690.20	\$ 50,529,690.20			




 ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos




 ÁREA EJECUTORA
 Mtro. José Luis Ramírez Campos
 Subcoordinador de Infraestructura



 ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública



 SUPERVISÓ
 CP. Marcela Romero Ortega
 Directora Administrativa



 SUPERVISÓ
 Ing. Arianna Jamily Aguilar Sánchez
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Obra Comunidad de La Palma


No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2025-00399	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,821,784.45	\$ 5,821,784.45	100%	30/09/2025	100%
Total			\$ 5,821,784.45	\$ 5,821,784.45			



ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos



ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública



SUPERVISÓ
 Ing. Arianna Jamely Aguilar Sánchez
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACION DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (FAFEF 2025)

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2025-00030	REHABILITACIÓN DE C.E. 200 Y C.E 400, MUNICIPIOS DE QUERÉTARO, EL MARQUÉS Y HUIMILPAN, QRO.	\$ 38,627,787.06	\$ 38,627,787.06	100%	30/09/2025	100%
2	2025-00168	MEJORAMIENTO DE PRIVADA DEL SILLAR EN EL FRACC. SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 4,752,124.08	\$ 4,752,124.08	100%	30/09/2025	100%
3	2025-00169	MEJORAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,630,383.60	\$ 5,630,383.60	100%	30/09/2025	100%
4	2025-00170	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN ISIDRO EL ALTO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 6,706,081.60	\$ 6,706,081.60	100%	30/09/2025	100%
5	2025-00174	MEJORAMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE NEBLINAS 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 7,680,613.26	\$ 7,680,613.26	100%	30/09/2025	100%
6	2025-00175	MEJORAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO.	\$ 5,574,662.71	\$ 5,574,662.71	100%	30/09/2025	100%
7	2025-00176	MEJORAMIENTO DE LA PRIVADA SAN RAFAEL EN LA COLONIA SAN RAFAEL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 1,042,139.73	\$ 1,042,139.73	100%	30/06/2025	100%
8	2025-00182	MEJORAMIENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y DESALOJO PLUVIAL EN COLONIA INFONAVIT SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	\$ 9,235,997.85	\$ 8,197,451.11	89%	31/12/2025	100%
9	2025-00193	MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO A EL SITIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 9,236,615.73	\$ 9,236,615.73	100%	30/09/2025	100%
10	2025-00209	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE VALLE VERDE AL POCITO, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	\$ 5,723,429.42	\$ 5,723,429.42	100%	30/09/2025	100%
11	2025-00210	MEJORAMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA TINAJA 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	\$ 4,443,407.59	\$ 4,443,407.59	100%	31/12/2025	100%
12	2025-00276	MEJORAMIENTO DE CALLE ALLENDE Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, ARROYO SECO, QUERÉTARO.	\$ 2,888,755.14	\$ 2,888,755.14	100%	30/09/2025	100%
13	2025-00277	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO II, PEÑAMILLER, QUERÉTARO.	\$ 537,121.38	\$ 537,121.38	100%	31/12/2025	100%
14	2025-00278	MEJORAMIENTO DE CALLE RUBÍ EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,851,865.13	\$ 5,851,865.13	100%	30/09/2025	100%
15	2025-00280	MEJORAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN, QRO	\$ 1,421,295.48	\$ 1,421,295.48	100%	30/09/2025	100%
16	2025-00301	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GASTRONÓMICO Y ARTESANAL SEGUNDA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL PINAL DE AMOLES, QRO.	\$ 5,333,239.51	\$ 3,317,055.73	62%	31/12/2025	100%
17	2025-00302	MEJORAMIENTO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AHUACATLÁN, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 6,584,317.70	\$ 6,584,317.70	100%	30/09/2025	100%
18	2025-00314	MEJORAMIENTO DE CALLE PETRA DE MAYORGA EN LA LOCALIDAD DE CONCÁ, ARROYO SECO, QRO.	\$ 4,952,612.28	\$ 4,952,612.28	100%	30/09/2025	100%

5

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (FAFEF 2025)

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
19	2025-00315	MEJORAMIENTO DE LA CALLE ALFONSO RAMÍREZ EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 3,031,258.12	\$ 3,031,258.12	100%	31/12/2025	100%
20	2025-00384	MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE DERRAMADERO DE BUCARELI A PUERTO DE DERRAMADERO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.	\$ 5,045,959.07	\$ 5,045,959.07	100%	31/12/2025	100%
21	2025-00386	MEJORAMIENTO DE CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA JARDINES DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 9,200,392.52	\$ 9,200,392.52	100%	31/12/2025	100%
22	2025-00474	MEJORAMIENTO DE CAMINO APARTADERO - EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO.	\$ 9,494,845.14	\$ 9,494,845.14	100%	31/12/2025	100%
23	2025-00544	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS SAUCES, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	\$ 14,500,194.33	\$ 9,482,082.04	65%	31/12/2025	71%
24	2025-00545	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN C.E. 411, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.	\$ 555,645.80	\$ 555,645.80	100%	30/09/2025	100%
25	2025-00599	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN C.E. 110 EN LA COMUNIDAD DE NOGALES (TRABAJOS DE CONTINGENCIA), MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	\$ 26,554,383.31	\$ 21,997,628.42	83%	31/12/2025	100%
26	2025-00644	REHABILITACION DE ANDADOR EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANICO, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 9,084,570.57	\$ 8,144,441.21	90%	31/12/2025	100%
27	2025-00666	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	\$ 2,961,283.97	\$ 1,985,593.54	67%	31/12/2025	98%
28	2025-00685	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DEL BARRIO DE SAN NICOLÁS A LA SALDIVENA, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	\$ 3,856,090.25	\$ 2,487,207.70	65%	31/12/2025	100%
Total			\$ 210,507,072.33	\$ 194,592,772.29			

ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública


ÁREA EJECUTORA
 Mtro. José Luis Ramírez Campos
 Subcoordinador de Infraestructura

SUPERVISÓ
 Ing. Arianna Jamely Aguilar Sánchez
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública


*CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Recurso Estatal 2023


No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00799	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO PREVENTIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA EJECUCIÓN Y ALCANCE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS FONDOS ESTATALES IMPULSO QUERÉTARO BANAMEX E IMPULSO QUERÉTARO SANTANDER EN EL DESARROLLO DE LA OBRA PÚBLICA	\$ 5,786,080.00	\$ 5,786,080.00	100%	30/09/2025	100.00%
Total			\$ 5,786,080.00	\$ 5,786,080.00			



 ÁREA EJECUTORA
 Ing. Ramón Delgado Cruz
 Titular del Organismo Interno de Control



 SUPERVISÓ
 CP. Marcela Romero Ortega
 Directora Administrativa




 ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública


***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Incentivos 2023


No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2025-00657	ESTUDIO DE MECÁNICA DE ROCAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA C.E. 100 KM 45, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	\$ 379,650.70	\$ 379,650.70	100%	31/12/2025	100%
Total			\$ 379,650.70	\$ 379,650.70			



 ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos



 ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública



 SUPERVISÓ
 Ing. Arianna Jamely Aguilar Sánchez
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

*CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Incentivos 2024


No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00905	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA MAQUÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 2,455,561.05	\$ 2,455,561.05	100%	31/03/2025	100%
Total			\$ 2,455,561.05	\$ 2,455,561.05			



ÁREA EJECUTORA
Mtro. José Luis Ramírez Campos
Subcoordinador de Infraestructura



SUPERVISÓ
Ing. Arianna Jamely Aguilar Sánchez
Subcoordinadora de Administración de Obra Pública



ELABORÓ
Ing. Raymundo González González
Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública

CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Incentivos 2025

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2025-00572	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA SEGUNDO PERIODO 2025	\$ 11,132,983.40	\$ 10,277,483.32	92%	31/12/2025	95%
2	2025-00778	RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO.	\$ 7,584,637.01	\$ 4,022,163.62	53%	31/12/2025	78%
3	2025-00795	REHABILITACIÓN DE C.E. 200 DEL KM 20+800 AL ENTRONQUE CON LA C.E. 100, MUNICIPIOS DE EL MARQUÉS Y COLÓN, QRO.	\$ 19,245,165.60	\$ 5,773,549.68	30%	31/12/2025	0%
4	2025-00797	RENTA DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOS MUNICIPIOS DE JALPAN, PINAL DE AMOLES, LANDA DE MATAMOROS Y ARROYO SECO	\$ 1,474,695.94	\$ 210,670.85	14%	31/12/2025	100%
5	2025-00799	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	\$ 23,073,921.05	\$ 6,922,176.32	30%	31/12/2025	30%
6	2025-00800	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 7,316,111.73	\$ 2,194,833.52	30%	31/12/2025	49%
7	2025-00801	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	\$ 5,663,806.78	\$ 1,699,142.03	30%	31/12/2025	12%
8	2025-00802	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.	\$ 23,519,948.50	\$ 7,055,984.55	30%	31/12/2025	5%
9	2025-00803	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	\$ 10,178,542.43	\$ 3,053,562.73	30%	31/12/2025	8%
10	2025-00804	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 11,657,466.31	\$ 3,497,239.89	30%	31/12/2025	15%
11	2025-00818	REHABILITACIÓN DE C.E. 100, TRAMO TIERRA DURA - AJUCHITLÁN, MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.	\$ 9,527,269.01	\$ 2,858,180.70	30%	31/12/2025	37%


Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table, including a large signature on the left and several initials on the right.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Incentivos 2025


No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
12	2025-00827	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO.	\$ 9,651,821.99	\$ 2,895,546.60	30%	31/12/2025	0%
13	2025-00847	REHABILITACIÓN CE 110 ENTRE COLÓN Y NOGALES, MUNICIPIO DE COLÓN Y TOLIMÁN, QRO.	\$ 4,762,595.47	\$ -	0%	31/12/2025	0%
Total			\$ 144,788,965.22	\$ 50,460,533.81			




 ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos



 ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública



 SUPERVISÓ
 CP. Marcela Romero Ortega
 Directora Administrativa




 SUPERVISÓ
 Ing. Arianna Jamely Aguilar Sánchez
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública


*CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Impuesto Sobre Nominas 2024


No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00655	REHABILITACIÓN DE PARQUE FUNDADORES, VILLA FUNDADORES, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 4,726,589.74	\$ 4,726,589.74	100%	31/03/2025	100%
2	2024-00870	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMA ALTA 2, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 4,101,939.69	\$ 4,101,939.69	100%	30/06/2025	100%
Total			\$ 8,828,529.43	\$ 8,828,529.43			



ÁREA EJECUTORA
 Mtro. José Luis Ramírez Campos
 Subcoordinador de Infraestructura



SUPERVISÓ
 Ing. Arianna Jamely Aguilar Sánchez
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública




ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública


***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Desastres Naturales 2024


No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00958	MEJORAMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE NEBLINAS, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 4,892,333.70	\$ 4,892,333.70	100%	30/06/2025	100%
Total			\$ 4,892,333.70	\$ 4,892,333.70			



 ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos



 SUPERVISÓ
 Ing. Arianna Jamely Aguilar Sánchez
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública



 ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública

CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (FAFEF 2024)

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00033	MEJORAMIENTO DE CALLE GRAL. JOSÉ SIUROB Y JOSÉ BUSTAMANTE EN EL FRACCIONAMIENTO MERCURIO Y 2A. CALLE DE LAUREL EN EL FRACCIONAMIENTO EL LAUREL, QUERÉTARO, QRO.	\$ 15,525,102.48	\$ 15,525,102.48	100%	31/03/2025	100%
2	2024-00245	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA SIERRITA Y 2DA. PRIVADA CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 24,941,905.61	\$ 24,941,905.61	100%	31/03/2025	100%
3	2024-00249	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.	\$ 9,480,488.63	\$ 9,480,488.63	100%	31/03/2025	100%
4	2024-00323	MEJORAMIENTO DE CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO Y DESALOJO PLUVIAL EN COLONIA INFONAVIT SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 7,907,273.06	\$ 7,907,273.06	100%	31/03/2025	100%
5	2024-00577	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOMPANI, QUERÉTARO, QRO.	\$ 16,023,636.28	\$ 16,023,636.28	100%	31/03/2025	100%
6	2024-00578	MEJORAMIENTO DE CALLE SANTIAGO MEXQUIQUITLÁN EN LA COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 8,897,560.07	\$ 8,897,560.07	100%	31/03/2025	100%
7	2024-00778	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL DIF COMUNITARIO DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 960,125.01	\$ 960,125.01	100%	31/03/2025	100%
8	2024-00779	MEJORAMIENTO DE AV. LA MERCED SUR EN LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 1,871,932.66	\$ 1,871,932.66	100%	31/03/2025	100%
9	2024-00780	MEJORAMIENTO DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO.	\$ 2,014,381.98	\$ 2,014,381.98	100%	31/03/2025	100%
10	2024-00781	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 4,611,862.59	\$ 4,611,862.59	100%	31/03/2025	100%
11	2024-00782	MEJORAMIENTO DE CALLE 7 DE JULIO Y 8 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA SANTA FÉ, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 4,641,615.56	\$ 4,641,615.56	100%	31/03/2025	100%
12	2024-00891	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA VERSOLLILLA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 14,490,233.02	\$ 14,490,233.02	100%	31/03/2025	100%
13	2024-00942	REHABILITACIÓN DE C.E. 10 DEL KM 6+000 AL KM 9+000, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 10,716,740.96	\$ 10,716,740.96	100%	31/03/2025	100%
Total			\$ 122,082,857.91	\$ 122,082,857.91			

ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

ÁREA EJECUTORA
 Mtro. José Luis Ramírez Campos
 Subcoordinador de Infraestructura

ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública

SUPERVISÓ
 Ing. Arianna Jamely Aguilar Sánchez
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

Para el proyecto 2024-00033 se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando la disminución del importe por concepto de penalización por atraso de obra de \$ 23,458.00 en la estimación 11.