

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica Remanentes 2024
 Cuarto Trimestre 2024

Tabla 31	CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	MONTOS	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO DE ROYECTO	POBLACION	MUR	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDACION	COMPROBADO	DEVEDOR	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	4	4	QUIE24030242314	446567.03	Proyecto de inversión	FAM REMANENTES_22DJN0 218P_24-179 REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR GENERAL "FRANCISCO PALOU", LOC. JALPAN DE SERRA, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-082	N	0	0	123	(meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:14.0, meta_modificada:14.0), meta2: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0))	1	(geol: (municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Teresa Menéndez, Jalpan de Serra, Jalpan de Serra, QUERETARO, longitud:96.21174253))	16-08-2024	14-10-2024	446567.76	446567.76	446567.76	446567.76	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-088-088, contratista:CONSORCIO SIEGOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:446567.03, importe_modificado:446567.03))	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:14.0), meta2: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0))	(2442314)proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	4	QUIE24030242315	2147403.31	Proyecto de inversión	FAM REMANENTES_22DPR 09412 / 22DPR0369L_24-084 CONSTRUCCION DE ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS), EN LA PRIMARIA GENERAL "JOSÉ MORALES LIRA JOSÉ RAMÓN LÓPEZ VELARDE", COL. LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-080	N	0	0	791	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Ricardo Flores Magon No.60, Lázaro Cardenas, Santiago de Queretaro, QUERETARO, longitud:100.390069, lat:20.698494))	16-08-2024	13-12-2024	2147393.98	2147393.98	2147393.98	2147393.98	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-085-085, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE RL. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2147403.31, importe_modificado:2147403.31))	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2442315)proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	4	QUIE24030242317	943926.02	Proyecto de inversión	FAM REMANENTES_22DPR 0814D_24-182 CONSTRUCCION DE AULA MULTIPLE Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "YVENUSTIANO CARRANZA", LOC. SANTIAGO DE QUERETARO (EJIDO MODELO), MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-085	N	0	0	283	(meta1: (unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Soto No.100 Modelo Santiago de Queretaro, QUERETARO, longitud:100.426249, lat:20.681911))	16-08-2024	03-12-2024	943927.23	943927.23	943927.23	943927.23	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-091-091, contratista:DIEGO ARTURO MENDOZA VILCHES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:943926.02, importe_modificado:943926.02))	(meta1: (unidad_medida:Aulas, avance:1.0))	(2442317)proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	4	QUIE24030242312	4344385.14	Proyecto de inversión	FAM REMANENTES_22DTV 0179T_24-172 SUSTITUCION DE EDIFICIO EN LA TELESECUNDARIA "RICARDO POZAS ARGONIEGA", LOC. HACIENDA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-075	N	0	0	52	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0))	1	(geol: (municipio:1, localidad:17, direccion:Calle Conocido, Hacienda Blanca, Amateo de Queretaro, QUERETARO, longitud:100.1035, lat:20.270476))	05-09-2024	12-12-2024	4344384.40	4344384.40	4344384.40	4344384.40	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-083-083, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4344385.14, importe_modificado:4344385.14))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0))	(2442312)proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	4	QUIE240302398542	2753705.59	Proyecto de inversión	PEO 24-148 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA "VALENTIN GÓMEZ FARIAS", LOC. SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-054	N	0	0	181	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0))	1	(geol: (municipio:11, localidad:36, direccion:Calle Avenida de las Flores, Jesús María, El Marqués, Santiago de Queretaro, QUERETARO, longitud:100.257586, lat:20.622919))	30-12-2024	27-05-2024	274870.11	274870.11	274870.11	274870.11	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-065-066, contratista:JUAN HERNÁNDEZ RINCON, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2753705.59, importe_modificado:2753705.59))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0))	(2398542)proyecto_INICIO, (2398542)proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	4	QUIE24040251004	2999999.42	Adquisición	FAM REMANENTES_Varias_24-271 ADQUISICION DE REFLECTORES, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO (USEBQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-160	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Luminarias, meta:600.0, meta_modificada:600.0))	1	(geol: (municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Conataste, Santiago de Queretaro, QUERETARO, longitud:100.372778, lat:20.575323))	30-12-2024	31-01-2025	2999999.42	2999999.42	0.00	0.00	0.00	(ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIFEQ-CADR-011-030, contratista:EMPRESAMIENTO DE MEXICANOS TM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2999999.42, importe_modificado:2999999.42))	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:600.0))	(obs:1: (observacion:Favor de revisar momentos contables. trimestre:4.0, usuario:marionguzman, fecha:2025-01-13))	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	(obs:1: (observacion:Favor de revisar momentos contables. trimestre:4.0, usuario:marionguzman, fecha:2025-01-13))

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica Remanentes 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 31

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO OBLIGADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. EN TIPO RESUMIBLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESUMIBLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MURRES	HOMERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	4	QUE24030442309	Proyecto de inversión	202327.24	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:2012237.24, modificado:201218331))	FAM REMANENTES_22DJN0238C_24-169 CONSTRUCCIÓN DE ANEXO (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EL PREESCOLAR GENERAL "16 DE SEPTIEMBRE", COL. PRESA DE BRAVO, MUNICIPIO DE CORREJIDORA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-073	N	0	0	50	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geot: (ove_municipio:6, localidad:23, direccion:Calle Junto A la Bodega de Semillas, Presa de Bravo, Correjidora, QUERETARO, lon:-100.428611, lat:20.427446))	17-07-2024	13-11-2024	201218331	201218331	201218331	201218331	201218331	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-076-076, contratista:BUOH CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2012237.24, importe_modificado:2012237.24))	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:2.0))	(2442309(pryecto_PRO_CESO, 2442309(pryecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE24030442310	Proyecto de inversión	4700424.71	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:4700424.71, modificado:470001652))	FAM REMANENTES_22DES00418_24-168 SUSTITUCION DE EDIFICIO "A" EN LA SECUNDARIA GENERAL, TALENTOS DEPORTIVOS", COL. VILLAS DEL PARQUE, CUADRANTE DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-072	N	0	0	151	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2496.0, meta_modificada:2496.0))	1	(geot: (ove_municipio:14, localidad:475, direccion:Calle Rio Tamesas Villas Del Parque, Santiago De Querétaro, QUERETARO, lon:-100.362724, lat:20.620246))	13-12-2024	17-07-2024	47001652	47001652	47001652	47001652	47001652	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-077-077, contratista:MIRAM ESTRADA ALEGRÍA, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4700424.71, importe_modificado:4700424.71))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2496.0))	(2442310(pryecto_PRO_CESO))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE24030442316	Proyecto de inversión	3182374.02	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:3182374.02, modificado:318169302))	FAM REMANENTES_22DJN019J_24-178 REHABILITACION GENERAL- EN EL PREESCOLAR GENERAL "SALVADOR VAZQUEZ", COL. ALTAMIRANO", COL. VISTA ALEGRE, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-061	N	0	0	77	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Luminaria, meta:35.0, meta3: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1929.0, meta_modificada:1929.0))	1	(geot: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle San Diego De Los Patres No 102 Vista Alegre, Santiago De Querétaro, QUERETARO, lon:-100.386594, lat:20.571387))	13-12-2024	15-08-2024	318169302	318169302	318169302	318169302	318169302	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-067-067, contratista:DAHER ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3182374.02, importe_modificado:3182374.02))	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:35.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1929.0))	(2442316(pryecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE24030442319	Proyecto de inversión	540178.53	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:540178.53, modificado:53573431))	FAM REMANENTES_22DTV005K_24-180 REHABILITACION BASICA EN LA TELESECUNDARIA "MAQUILON MEXICANA" LOC. ALFAJAYUCAN, MUNICIPIO DE LOS MARQUES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-063	N	0	0	251	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:50.0), meta2: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0))	1	(geot: (ove_municipio:11, localidad:4, direccion:Calle Conzaco, Altagracia, El Manquey, QUERETARO, lon:-100.21381, lat:20.752789))	16-08-2024	04-10-2024	53573431	53573431	53573431	53573431	53573431	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-069-069, contratista:TANTUTE CONSTRUCCIONES, S A DE C V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:540178.53, importe_modificado:540178.53))	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:50.0), meta2: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0))	(2442319(pryecto_PRO_CESO, 2442319(pryecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE24030442321	Proyecto de inversión	496910.99	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:496910.99, modificado:49686731))	FAM REMANENTES_22DTV005K_24-181 REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA "MACONI, MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-064	N	0	0	113	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0))	1	(geot: (ove_municipio:4, localidad:4, direccion:Calle Conzaco, La Cadenaya de Montes, QUERETARO, lon:-99.532845, lat:20.834019))	16-08-2024	14-09-2024	49686731	49686731	49686731	49686731	49686731	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-090-090, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:496910.99, importe_modificado:496910.99))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0))	(2442320(pryecto_PRO_CESO, 2442320(pryecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE24030442308	Proyecto de inversión	1171922.22	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:1171922.22, modificado:124135317))	FAM REMANENTES_22DPR037RS_24-183 REHABILITACION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "BENITO JUÁREZ", COL. LA CEA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-057	N	0	0	92	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:825.0, meta_modificada:825.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0))	1	(geot: (ove_municipio:12, localidad:8, direccion:Calle Conzaco, La Cea, Pedro Escobedo, QUERETARO, lon:-100.271391, lat:20.386544))	17-07-2024	14-10-2024	124135317	124135317	124135317	124135317	124135317	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-076-076, contratista:LOTH NOEL SALINAS HERNANDEZ, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1171922.22, importe_modificado:124135317))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:825.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.0))	(2442308(pryecto_PRO_CESO, 2442308(pryecto_FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica Remanentes 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 31

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	ROL ACCION BENEFICIARIA	MULARES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									RECADUADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	4	QUE24040251977	Proyecto de inversión	530501.82	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:530501.82, modificado:530501.82))	FAM REMANENTES_22DJN04247_24-219 CONSTRUCCION DE BANDA EN EL PREESCOLAR GENERAL "JOAQUIN ARIAS"- LOC. SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educativa	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-117	N	0	0	103	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:38.0) meta_modificada :38.0)	1	(geo: (ove_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Puerto De Macatlan Rancho De Ermado San Juan Del Rio, Queretaro, lomo:888654, lat:20.370258))	21-10-2024	19-12-2024	530501.82	530501.82	530501.82	530501.82	530501.82	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFAQ-COPLP-122-124, contratista:JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:530507.0, importe_modificado:530507.0))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0))	(2512002/pr cyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE24040251002	Adquisición	430176.72	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:430176.72, modificado:430176.72))	FAM REMANENTES_22MSU0070W_24-250 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RIO (ITSJR), COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educativa	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-256	N	0	0	2391	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada :151.0))	1	(geo: (ove_municipio:16, localidad:1, direccion:Av. Tecnológico # 2 esq. Eje Central San Juan Del Rio, Queretaro, lomo:99.98566, lat:20.37466))	13-12-2024	31-12-2024	430176.72	430176.72	430176.72	430176.72	430176.72	(ctto: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EFAQDIR-038-025, PEO 24-250, contratista:ARQ. ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:430176.72, importe_modificado:430176.72))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.0))	(2512002/pr cyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE24040251980	Proyecto de inversión	1064143.35	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:1064143.35, modificado:1064143.35))	FAM REMANENTES_22DES0044Z_24-226 INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SECUNDARIA GENERAL "SIERRA DONDA"- LOC. EL COCO, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educativa	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-138	N	0	0	363	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada :10.0))	1	(geo: (ove_municipio:9, localidad:24, direccion:Av. Compadre El Coco Jalpan De Serra, Queretaro, lomo:99.46228, lat:21.219363))	15-11-2024	20-12-2024	1064143.35	1064143.35	1064143.35	1064143.35	1064143.35	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFAQPAD-013-138, contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1064326.15, importe_modificado:1064326.15))	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	(2512002/pr cyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE24040251981	Proyecto de inversión	543833.37	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:543833.37, modificado:543833.37))	FAM REMANENTES_22DJN0445K / 22DJN0445H_24-237 TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR GENERAL "RITA CETINA / GUADALUPE TERESA AMOR"- COL. PASEOS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educativa	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-138	N	0	0	562	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada :1.0))	1	(geo: (ove_municipio:14, localidad:196, direccion:Av. San Rafael Pasos De San Miguel San Rafael De Queretaro, Queretaro, lomo:100.470776, lat:20.660396))	15-11-2024	20-12-2024	543833.37	543833.37	543833.37	543833.37	543833.37	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFAQ-COPAD-011-137, contratista:ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:543855.36, importe_modificado:543855.36))	(meta: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2511981/pr cyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE24040251987	Proyecto de inversión	1113009.04	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:1113009.04, modificado:1113009.04))	FAM REMANENTES_22DST0017U_24-235 INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SECUNDARIA TECNICA "FRANCISCO LEON DE LA BARRA"- LOC. LANDA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educativa	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-136	N	0	0	138	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:7.0, meta_modificada :7.0))	1	(geo: (ove_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Miguel Landa De Matamoros, Landa De Matamoros, Queretaro, lomo:99.320166, lat:21.189194))	17-12-2024	27-12-2024	1113009.04	1113009.04	1113009.04	1113009.04	1113009.04	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFAQ-COPAD-022-154, contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:113015.86, importe_modificado:1113015.86))	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0))	(2511992/pr cyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE24040251982	Proyecto de inversión	759963.26	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:759963.26, modificado:759963.26))	FAM REMANENTES_22DES0048J_24-257 REHABILITACION BASICA EN LA SECUNDARIA GENERAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"- COL. LA LOMA, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educativa	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-151	N	0	0	1637	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1653.63, meta_modificada :1653.63))	1	(geo: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Monte Parnaso La Loma Santiago De Queretaro, Queretaro, lomo:100.452966, lat:20.649706))	17-12-2024	27-12-2024	759963.26	759963.26	759963.26	759963.26	759963.26	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFAQ-COPAD-021-153, contratista:CESAR GUSTAVO ANGLI O LUALDE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:760182.82, importe_modificado:760182.82))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1653.63))	(2511992/pr cyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica Remanentes 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 31

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO OGLA APPR OBLADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	ROLACION BENEFICIARIA	MUNICIPIOS	HOMBROS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	4	QUE240402518	Proyecto de inversión	98625.23	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:98625.23, modificado:98625.23, modificado:98625.23}}	FAM REMANENTES_22DES 0007_24-175 IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS EN LA SECUNDARIA GENERAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-078	N	0	0	1696	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1	{ge1: {ve_municipio:14, localidad:108, direccion:Privada Corredera Centro, Santa Rosa Juárez, QUERETARO, lon:-100.44439, lat:20.738446}}	16-09-2024	14-09-2024	98624.04	98624.04	98624.04	98624.04	98624.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-098-086, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERE TARO, monto:98625.23, importe_modificado:98625.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	(2442318/pr oyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE24040251978	Proyecto de inversión	904981.31	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:904981.31, modificado:904981.31}}	FAM REMANENTES_22DJN1 45RN_24-236 REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR GENERAL "PABLO CABRERA" COL. LOMAS DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-137	N	0	166	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}	1	{ge1: {ve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Carreteras Panamericana Lomas de Guadalupe San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, Queretaro, lon:-99.99291, lat:20.376613}}	15-11-2024	20-12-2024	904981.31	904981.31	904981.31	904981.31	904981.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPAD-010-136, contratista:RAFAEL AGUIRRE VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERE TARO, monto:904981.31, importe_modificado:904981.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}	(2511978/pr oyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE24040251982	Proyecto de inversión	3074902.12	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:3074902.12, modificado:3074902.12, modificado:3074902.12}}	FAM REMANENTES_22DTV 02312_24-248 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS, LOC. URECHO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-147	N	0	151	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{ge1: {ve_municipio:5, localidad:56, direccion:Calle Concedo Urecho, Colón, Queretaro, lon:-100.07171, lat:20.658711}}	15-11-2024	20-12-2024	3074902.12	3074902.12	3074902.12	3074902.12	3074902.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPAD-007-133, contratista:ING. JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERE TARO, monto:2759549.94, importe_modificado:3074902.12}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	(2511982/pr oyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE24040251983	Proyecto de inversión	673610.85	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:673610.85, modificado:673610.85}}	FAM REMANENTES_22DES 0022N_24-243 REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LA SECUNDARIA GENERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN", LOC. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-144	N	0	337	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}	1	{ge1: {ve_municipio:14, localidad:32, direccion:Calle Concedo Buenavista, Queretaro, Queretaro, lon:-100.46638, lat:20.826394}}	15-11-2024	20-12-2024	673610.85	673610.85	673610.85	673610.85	673610.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPAD-012-138, contratista:MALLO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERE TARO, monto:981399.88, importe_modificado:981399.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}	(2511983/pr oyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE24040251990	Proyecto de inversión	321957.34	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:321957.34, modificado:321957.34}}	FAM REMANENTES_22DPR 086Z_24-244 INSTALACIÓN DE AJRES ACCONDICIONADOS EN 2 AULAS EN LA PRIMARIA GENERAL "CINCO DE MAYO", LOC. EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-145	N	0	20	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{ge1: {ve_municipio:3, localidad:41, direccion:Calle Concedo El Trapiche, Arroyo Seco, Queretaro, lon:-99.92212, lat:21.329658}}	17-12-2024	27-12-2024	321957.34	321957.34	321957.34	321957.34	321957.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPAD-017-149, PECO 24-244, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERE TARO, monto:321993.65, importe_modificado:321993.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(2511985/pr oyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE24040251985	Proyecto de inversión	393114.24	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:393114.24, modificado:393114.24}}	FAM REMANENTES_22DJN0 2081_24-252 REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "LUZ MARÍA GIMENEZ GREGO", LOC. SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-148	N	0	56	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}	1	{ge1: {ve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Jorge Herbert Santa Lucia, San Juan Del Rio, Queretaro, lon:-100.95976, lat:20.315043}}	03-12-2024	03-12-2024	393114.24	393114.24	393114.24	393114.24	393114.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPAD-014-147, contratista:MARIA ELENA ROMERO PICHARDO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERE TARO, monto:343389.58, importe_modificado:393114.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}}	(2511985/pr oyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica Remanentes 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 31

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULHERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																										RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	4	QUE2400251989	Proyecto de inversión	98627.51	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS_monto:98627.51_modificado:98627.51))	FAM REMANENTES_22DST 0032M_24-239 INSTALACION DE EQUIPOS DE AIREAS ACONDICIONADOS EN LA SECUNDARIA TECNICA "VASCO DE QUIROGA", LOC. CONCA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-140	0	0	0	262	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0))	1	(geol: (ov: municipio:3, localidad:14, direccion:Calle Abasco Conca, Arroyo Seco, Queretaro, lon:-99.62627, lat:21.448208))	17-12-2024	27-12-2024	98627.51	98627.51	98627.51	98627.51	98627.51	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPAD-017-149_PEO 24-239, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERE TARO, monto:98627.47, importe_modificado:98627.47))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0))		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE2400251979	Proyecto de inversión	87438.76	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS_monto:87438.76_modificado:87438.76))	FAM REMANENTES_22DPR 0417E_22DPR0473X_24-240 ADECUACION DE AREA DE CONVIVENCIA EN LA PRIMARIA GENERAL MONROY VÉLEZ EL ULTIMO EMPERADOR AZTECA, COL. SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-141	N	0	0	541	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0))	1	(geol: (ov: municipio:16, localidad:1, direccion:Prolonga de Francisco Villa No.46 San Juan Bosco, San Juan del Rio, Queretaro, lon:-99.387445))	20-12-2024	27-12-2024	87438.76	87438.76	87438.76	87438.76	87438.76	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPAD-009-135, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERE TARO, monto:874389.41, importe_modificado:874389.41))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0))	(2511978) (ov:ycio_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE2400251984	Proyecto de inversión	2012236.19	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS_monto:2012236.19_modificado:2012236.19))	FAM REMANENTES_22DPR 0075Z_24-241 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ADECUACION EN EL ESPARCIMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL "LIBERACION CAMPESINA", LOC. PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-142	N	0	0	197	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0))	1	(geol: (ov: municipio:16, localidad:41, direccion:Calle Nacional Palmillas, San Juan del Rio, Queretaro, lon:-99.94117, lat:20.334127))	15-11-2024	20-12-2024	2012236.19	2012236.19	2012236.19	2012236.19	2012236.19	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPAD-008-134, contratista:CORPORATIVO V Y B DE QUERETARO, S.A. DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2012238.71, importe_modificado:2012238.71))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0))		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE2400251991	Proyecto de inversión	463901.82	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS_monto:463901.82_modificado:463901.82))	FAM REMANENTES_22DES 0018A_24-245 INSTALACION DE AIREAS ACONDICIONADAS EN LA SECUNDARIA GENERAL "FERNANDO ALTIMIRANO", LOC. TANCYOY, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-146	N	0	0	53	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (ov: municipio:9, localidad:87, direccion:Calle Jose Escandon Tamcoy, Jalpan de Serra, Queretaro, lon:-99.30989))	17-12-2024	27-12-2024	463901.82	463901.82	463901.82	463901.82	463901.82	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPAD-017-148, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERE TARO, monto:463917.16, importe_modificado:463917.16))	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE2400251993	Proyecto de inversión	564364.88	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS_monto:564364.88_modificado:564364.88))	FAM REMANENTES_22JUN0 030L_24-242 REHABILITACION DE BARDA EN EL PREESCOLAR GENERAL "JOSÉ A. BUSTAMANTE", COL. SAN JAVIER, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-143	N	0	0	118	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:50.33, meta_modificada:50.33))	1	(geol: (ov: municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Agustín Gonzalez No.14 San Javier Santiago De Queretaro, Queretaro, lon:-100.379862, lat:20.58832))	17-12-2024	27-12-2024	564364.88	564364.88	564364.88	564364.88	564364.88	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPAD-018-150, contratista:LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERE TARO, monto:564364.95, importe_modificado:564364.95))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:50.33))		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE2400251986	Proyecto de inversión	911590.26	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FIDEI COMISOS_monto:911590.26_modificado:911590.26))	FAM REMANENTES_22JUN0 002Q_24-258 SUSTITUCION DE CUBIERTA EN EL PREESCOLAR GENERAL "YAD", LOC. PINAL DE AMOLES, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-152	N	0	0	113	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (ov: municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 20 De Noviembre Pinal De Amoles, Pinal De Amoles, Queretaro, lon:-99.625216, lat:21.133515))	17-12-2024	27-12-2024	911590.26	911590.26	911590.26	911590.26	911590.26	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPAD-020-152, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERE TARO, monto:911660.01, importe_modificado:911660.01))	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica Remanentes 2024
 Cuarto Trimestre 2024

CICLO		TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FEC HABILITACION	FEC HABILITACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVEDADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	4	QUE24-00251988	Proyecto de inversión	633698.05	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEI COMISOS, monto:633698.05, modificado:633698.05}}	FAM REMANENTES_22DJUN0118Q_24-259 REHABILITACION DE BARDAS EN EL PREESCOLAR GENERAL GABRIELA MISTRAL, COL CENTRO, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO.	22	Queretaro	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-153	N	0	0	178	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localid:1, direccion:'Calle Aquiles Sardenas Centro Cadereyta De Montes, Cadereyta De Montes, Queretaro, lon:-98.813003, lat:20.698218}}	17-12-2024	27-12-2024	633698.05	633698.05	633698.05	633698.05	633698.05	{cto1: {tipo_obra:'Obra, numero_contrato:24EPEQ-COPAD-019-151, contratista:'JOSE FRANCISCO SANDOVAL GÓMEZ, convocante:'INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:633712.74, importe_modificado:633712.74}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros lineales, avance:209.0}}	{2511988}{proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

L.A. Juan Carlos Chombo Mondragon
 Jefe de la Unidad de Finanzas y
 Administración
 Rúbrica