

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Media Superior y Superior 2024  
 Cuarto Trimestre 2024

Tabla 16														AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION								
CL	CI	CO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_OBLIGADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_ESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_ESPONSALE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_DE_NEFICIARIOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FEC_HANCI	FEC_HANMIN	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVEDADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
			2024	4	QUIE240402512008	48329.00	(#1: (todo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49329.0, modificado:49329.0))	FAM REGULAR, Varías, 24-248 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO (COBAQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-155	N	0	0	5724	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0))	1	(geo1: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Constituyentes 35 Ote. 2o. Piso, Col. San Francisco, Santiago de Queretaro, Queretaro, Queretaro, lon:-100.38165, lat:20.5867))	30-12-2024	31-01-2025	48329.00	48329.00	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24E FEQ-CADIR-010-028, PEO 24-248, contratista:M.C. MICROCOMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:49329.0, importe_modificado:49329.0))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:63.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
			2024	4	QUIE2404025138544	1383711.10	(#1: (todo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383711.1, modificado:1383710.69))	PEO 24-133 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COLEGIO NO. 85 "PENAMILLER", MUNICIPIO DE PENAMILLER, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-038	N	0	0	267	(meta1: (unidad_medida: Sanitarios), meta:48.0, meta_modificada:48.0))	1	(geo1: (ove_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Avenida del Magisterio El Soano, Penamiller, Penamiller, Queretaro, lon:-100.40096, lat:21.051859))	29-02-2024	24-02-2024	1383710.69	1383710.69	1383710.69	1383710.69	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24E FEQ-COP-P-053-054, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMPERIUM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1383711.1, importe_modificado:1383711.1))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:48.0))	(2398544/proyecto_INCI O, 2398544/proyecto_PFD CESO, 2398544/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
			2024	4	QUIE240402512012	262554.40	(#1: (todo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262554.4, modificado:262554.4))	FAM REGULAR, 22MSU0024 K, 24-262 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, EN EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO, CAMPUS QUERETARO (ITO), LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-168	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	1	(geo1: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tecnológico sin eq. Graf. Mariano Escobedo, Colonia Centro Historico, Queretaro, lon:-100.40571, lat:20.59372))	30-12-2024	31-01-2025	202554.40	202554.40	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24E FEQ-CADIR-010-028, PEO 24-262, contratista:M.C. MICROCOMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:262554.4, importe_modificado:262554.4))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
			2024	4	QUIE240402512009	29000.00	(#1: (todo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0))	FAM REGULAR, Varías, 24-249 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO (CECYEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-156	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	1	(geo1: (ove_municipio:14, localidad:545, direccion:Loc. Zacarias Oñate #13, Col. Cimarrón, Santiago de Queretaro, Queretaro, lon:-100.39955, lat:20.6647))	30-12-2024	31-01-2025	29000.00	29000.00	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24E FEQ-CADIR-010-028, PEO 24-249, contratista:M.C. MICROCOMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
			2024	4	QUIE240402512014	205888.40	(#1: (todo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205888.4, modificado:205888.4))	FAM REGULAR, 22MSU0070 W, 24-264 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO (ITSJR), COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-162	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0))	1	(geo1: (ove_municipio:16, localidad:1, direccion:Av. Tecnológico # 2 eq. Eje Central San Juan del Río, Queretaro, lon:-99.98586, lat:20.37485))	30-12-2024	31-01-2025	205888.40	205888.40	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24E FEQ-CADIR-010-028, PEO 24-264, contratista:M.C. MICROCOMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:205888.4, importe_modificado:205888.4))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:14.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fin Media Superior y Superior 2024  
 Cuarto Trimestre 2024  
 Total: 16

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. EN TIPO RESUMIBLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	ROL ACOBENEFICIARIO	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	4	QUEZ400202398546	Proyecto de inversión	1197354.81	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197354.81, modificado:1196678.45)}	PEO 24-142 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COBAO PLANTEL NÚM. 31 "LA GRIEGA", LOC. LA GRIEGA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-048	N	0	0	801	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{georeferencias: (georeferencias: (ve_municipio:11, localidad:30, direccion:Calle Condesa, La Griega, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.24131, lat:20.691954))}	17-06-2024	04-10-2024	1196678.45	1196678.45	1196678.45	1196678.45	1196678.45	{contratos: (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24E-IFEQ-COPLP-059-060, contratista:MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1197354.81, importe_modificado:1197354.81))}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	{2398546/pryecto_INICIO, 2398546/pryecto_PROCESO, 2398546/pryecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUEZ400202398547	Proyecto de inversión	1630808.40	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630808.4, modificado:1630468.77)}	PEO 24-143 RECONSTRUCCIÓN DE CANCHALES MULTIPLES EN EL COBAO PLANTEL NÚM. 1 SATÉLITE, LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-049	N	0	0	2068	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0)}	1	{georeferencias: (georeferencias: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Acceso Saneamiento Insurgentes, Santiago de Queretaro, QUERETARO, lon:-100.442727, lat:20.632866))}	17-06-2024	24-09-2024	1630468.77	1630468.77	1630468.77	1630468.77	1630468.77	{contratos: (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24E-IFEQ-COPLP-050-061, contratista:MA. CELINA DIAZ MEJIA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1630808.4, importe_modificado:1630808.4))}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0)}	{2398547/pryecto_INICIO, 2398547/pryecto_PROCESO, 2398547/pryecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUEZ400202398548	Adquisición	75765.40	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75765.4, modificado:75765.4)}	FAM REGULAR 22MSU00904-24-285 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN), COL. DESARROLLO SAN PABLO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-163	N	0	0	1	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	{georeferencias: (georeferencias: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Playa Ricon Equipa Pia de la Cuesta, Desarrollo San Pablo, Santiago de Queretaro, QUERETARO, lon:-100.40645, lat:20.62665))}	30-12-2024	31-01-2025	75765.40	75765.40	0.00	0.00	0.00	{contratos: (ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24E-IFEQ-CADR-010-028, PEO 24-265, contratista:M.C. MICROCOMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:75765.4, importe_modificado:75765.4))}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUEZ400202398548	Proyecto de inversión	1463920732	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.463920732E7, modificado:1.463917423E7)}	PEO 24-151 REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE EN CIENCIAS BÁSICAS EN EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO, CAMPUS QUERETARO, LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-047	N	0	0	5724	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:885.0, meta_modificada:885.0)}	1	{georeferencias: (georeferencias: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Playa Tecnológico SN, Centro Historico, Centro, Santiago de Queretaro, QUERETARO, lon:-100.40645, lat:20.59416))}	17-06-2024	13-12-2024	146317423	146317423	146317423	146317423	146317423	{contratos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24E-IFEQ-COPLP-061-062, contratista:ING. HÉCTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.463920732E7, importe_modificado:1.463920732E7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:885.0)}	{2398548/pryecto_INICIO, 2398548/pryecto_PROCESO, 2398548/pryecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUEZ400202398545	Proyecto de inversión	1497165.14	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497165.14, modificado:1492268.97)}	PEO 24-141 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COBAO PLANTEL NÚM. 22 "REAL DE SAN MIGUEL", LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-047	N	0	0	1570	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0)}	1	{georeferencias: (georeferencias: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle San Rafael San Miguel de Tapas, Santiago de Queretaro, QUERETARO, lon:-100.40648, lat:20.694495))}	17-06-2024	04-10-2024	1492268.97	1492268.97	1492268.97	1492268.97	1492268.97	{contratos: (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24E-IFEQ-COPLP-058-059, contratista:ANNA DE MARÍA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1497165.14, importe_modificado:1497165.14))}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0)}	{2398545/pryecto_INICIO, 2398545/pryecto_PROCESO, 2398545/pryecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUEZ40020244234	Proyecto de inversión	668636.69	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668636.69, modificado:668636.24)}	FAM R 22MMS0074J / 22EMS0035Z_24-192 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA "EMSAO NÚM. 32 SANTA MARÍA ALAMOS", LOC. SANTA MARÍA ALAMOS, MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-098	N	0	0	16	{meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{georeferencias: (georeferencias: (ve_municipio:15, localidad:03, direccion:Camino Rural, Santa María Alamos, San Joaquin, QUERETARO, lon:-99.43261, lat:21.04281))}	28-06-2024	25-11-2024	668636.24	668636.24	668636.24	668636.24	668636.24	{contratos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24E-IFEQ-COPAD-004-099, contratista:JUAN CARLOS VEGA MUÑOZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:668636.69, importe_modificado:668636.69)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0)}	{2442324/pryecto_INICIO, 2442324/pryecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO**  
**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**Reporte Destino del Gasto Fin Medios Superior y Superior 2024**  
**Cuarto Trimestre 2024**  
**Total: 16**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CAT EGORIA	MONTO GL OBL APR OBRADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID EN TIPO RES PONS ABLE	ENTID AD ESPONS ABLE	D MUNICIPIO RESPONS ABLE	MUNICIPIO RESPONS ABLE	TIPO PROGR AMA, P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBS LASIFICACION	INSTITUCION EDUCATORA	NUMERO PROYECTO	ROL ACION BENEFICIARIA	MUNICIPIO DE ORIGEN	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	4	QUEZ40402510013	Adquisición	28072.00	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28072.0, modificado:28072.0})	FAM REGULAR_22MSU0007 U_24-263 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RIO (UTSR), COL. VISTA HERMOSA (CUSHIADA), MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-161	N	0	0	1	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:16, localidad:129, direccion:Av. La Palma No. 126, Col. Vista Hermosa, San Juan del Río, Querétaro, lon:-100.00962, lat:20.36933)}	30-12-2024	31-01-2025	28072.00	28072.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIFEQ-CADR-010-028_PEO 24-263, contratista:M.C. MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:28072.0, importe_modificado:28072.0)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUEZ40402512036	Proyecto de inversión	11786327.44	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.178633244E7, modificado:1.1786327E7})	FAM R_22MSU0062N_24-150 CREACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA AMPLIACION DE MATRÍCULA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EN QUERETARO, LOC. GALERAS, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-051	N	0	0	1560	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:5, localidad:257, direccion:Carretera Estación Querétaro - Tequisquiapan No. 2114, Col. Parque Aeronáutico de Querétaro, Querétaro, lon:-100.18241, lat:20.62685)}	15-08-2024	27-12-2024	11786327.00	11786327.00	11786327.00	11786327.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-094-092, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.178633244E7, importe_modificado:1.178633244E7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	QUEZ40402512006	Adquisición	234343.20	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234343.2, modificado:234343.2})	FAM REGULAR_22MSU0062 N_24-261 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EN QUERETARO UNAQ, LOC. GALERAS, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-159	N	0	0	1	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:5, localidad:17, direccion:Carretera Estación 200 Querétaro - Tequisquiapan No. 2114, Col. Parque Aeronáutico de Querétaro, Querétaro, lon:-100.18734, lat:20.64699)}	30-12-2024	31-01-2025	234343.20	234343.20	0.00	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIFEQ-CADR-010-029, contratista:BLOOBIT MÉXICO, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:234343.2, importe_modificado:234343.2)}	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUEZ40402442330	Adquisición	780000.00	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0})	FAM R_22MSU0070W_24-163 (PARTIDA 3) ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RIO (UTSR), COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-068	N	0	0	2391	{meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:16, localidad:1, direccion: Av. Tecnológico 2 esq. Av. Central Centro, San Juan del Río, Querétaro, lon:-99.98342, lat:20.38007)}	15-07-2024	11-11-2024	780000.00	780000.00	780000.00	780000.00	780000.00	{cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIFEQ-CADR-002-015 (PARTIDA 3), contratista:INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0)}	{meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUEZ40402442328	Adquisición	2784000.00	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784000.0, modificado:2784000.0})	FAM R_22MSU0070W_24-163 (PARTIDA 5) ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RIO (UTSR), COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-068	N	0	0	2391	{meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:16, localidad:1, direccion: Av. Tecnológico 2 esq. Av. Central Centro, San Juan del Río, Querétaro, lon:-99.98342, lat:20.38007)}	15-07-2024	11-11-2024	2784000.00	2784000.00	2784000.00	2784000.00	2784000.00	{cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIFEQ-CADR-002-017 (PARTIDA 5), contratista:WITTMANN BATTENFELD MEXICO, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2784000.0, importe_modificado:2784000.0)}	{meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUEZ40402442331	Adquisición	1690846.16	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690846.16, modificado:1690846.16})	FAM R_22MSU0070W_24-163 (PARTIDA 1) ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RIO (UTSR), COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-068	N	0	0	2391	{meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:16, localidad:1, direccion: Av. Tecnológico 2 esq. Av. Central Centro, San Juan del Río, Querétaro, lon:-99.98342, lat:20.38007)}	15-07-2024	11-11-2024	1690846.16	1690846.16	1690846.16	1690846.16	1690846.16	{cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIFEQ-CADR-002-015 (PARTIDA 3), contratista:INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0)}	{meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Media Superior y Superior 2024  
 Cuarto Trimestre 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONITORIO GLBOAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	PORCENTAJE BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INGRESO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FINANCIEROS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVEDADO	EJECUTADO	PAGADO							
2024	4	QUEZAM0902442332	Adquisición	2383347/08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383347.08, modificado:2383347.08}}	FAM R_22MSLU0709W_24-163 (PARTIDA 4) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RIO (ITSJR), COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-068	N	0	0	2381	{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: Av. Tecnológico 2 ssn, Av. Central Centro, San Juan del Río, QUERÉTARO, lon: 99.98342, lat:20.38977}}	15-07-2024	11-11-2024	2383347/08	2383347/08	2383347/08	2383347/08	2383347/08	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EFCADNR-002-015 (PARTIDA 3), contratista:INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS ANALÍTICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}	2442332{rbyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

L.A. Juan Carlos Chombo Mondragon  
 Jefe de la Unidad de Finanzas y Administración  
 Rúbrica