

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO, REGION, ESPONSABLE	MUNICIPIO, REGION, ESPONSABLE	TIPO PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION, NEFI, CIAD, A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROBADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
																											PAGADO	CONTRATOS							
2024	4	QUE240102441296	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3247644.62}}	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE GUADALUPE NARANJO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Identificar	Municipio de Tequisquiapan	2024-00755	N	0	0	457	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.18, meta_modificada:859.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:SAN NICOLAS, TEQUISQUIAPAN, N, lon:-99.94036588, lat:20.47589129}}	15-05-2024	30-09-2024	324764462	324764462	324764462	324764462	324764462	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.942}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE240102342077	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7951553.69, modificado:6787774.71}}	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN RAFAEL, SAN JUAN DEL RIO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00051	N	0	0	460	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2305.39, meta_modificada:2689.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN RAFAEL, SAN JUAN DEL RIO, QRO., lon:-99.975417, lat:20.374333}}	25-03-2024	20-09-2024	6787774.71	6787774.71	6787774.71	6787774.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 005/2024, contratista:FLORES FLORES GREGORIO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:7711420.54, importe_modificado:7711420.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.89.6}}	{2342377/proyecto_INICIO, 2342377/proyecto_FIN, 2342377/proyecto_PROCESO, 2342377/proyecto_FIN, 2342377/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion:Se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando el reintegro de capital por concepto de penalización por atraso de obra por un importe de \$ 26,341.00 en la estimación 7 finiquito., trimestre:4.0, usuario:graciadardondoa, fecha:2025-01-14}}	{obs1: {observacion:SE SOLICITA INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 2024-00051 CONSIDERANDO EL REINTEGRO DE CAPITAL POR CONCEPTO DE PENALIZACIÓN POR ATRASO DE OBRA POR UN IMPORTE DE \$ 26,341.00 EN LA ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO., trimestre:4.0, usuario:graciadardondoa, fecha:2025-01-14}}	
2024	4	QUE240102342292	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14207132.46E7, modificado:1.327091041E7}}	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA POPULAR Y LA ESPAÑA, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00081	N	0	0	850	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6281.08, meta_modificada:6762.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA POPULAR Y LA ESPAÑA, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.397917, lat:20.607278}}	01-04-2024	26-11-2024	13270910.41	13270910.41	13270910.41	13270910.41	13270910.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 007/2024, contratista:ZUÑIGA OLVERA JOSÉ ANTONIO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.367701146E7, importe_modificado:1.367701146E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.62.42}}	{2342392/proyecto_INICIO, 2342392/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion:Se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando los reintegros de capital por concepto de penalizaciones por atrasos de obra por un importe de \$ 3,502.00 en las estimación 8 y 9 finiquito., trimestre:4.0, usuario:graciadardondoa, fecha:2025-01-14}}	{obs1: {observacion:SE SOLICITA INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 2024-00081 CONSIDERANDO LOS REINTEGROS DE CAPITAL POR CONCEPTO DE PENALIZACIONES POR ATRASOS DE OBRA POR UN IMPORTE DE \$ 3,502.00 EN LAS ESTIMACION 8 Y 9 FINIQUITO., trimestre:4.0, usuario:graciadardondoa, fecha:2025-01-14}}
2024	4	QUE240102348760	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257150.81, modificado:1584872.43}}	PEO 24-068 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, COLONIA VILLAS DEL PARQUE, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00099	N	0	0	685	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:51.84, meta_modificada:51.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO TAMESIS 3, VILLAS DEL PARQUE, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.392942, lat:20.623172}}	01-04-2024	31-12-2024	1584872.43	1584872.43	1584872.43	1584872.43	1584872.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-019-020_PEO 24-068, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2251590.51, importe_modificado:2251590.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:51.84}}	{2348760/proyecto_INICIO, 2348760/proyecto_FIN, 2348760/proyecto_PROCESO, 2348760/proyecto_FIN, 2348760/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
Cuarto Trimestre 2024
Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO_AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_ROYECTO	POBLACION_NEFIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2024	4	QUE240102948797	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743854.56, modificado:53868.61)}	PEO 24-080 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS, COLONIA SAN PABLO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00129	N	0	0	168	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:, calle TIERRA BLANCA 52, SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.414948, lat:20.617937)}	01-04-2024	31-12-2024	53868.61	53868.81	53868.81	53868.81	53868.81	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-019-020, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocante:ING. JOSÉ ANTONIO ZÚNIGA OLVERA, monto:741941.29, importe_modificado:741941.29)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:48.0)}	{2348787/proyecto_INICIO, 2348787/proyecto_PROCESO, 2348787/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE240202352046	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8223404.88, modificado:6297158.66)}	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO SANTA ROSA DE VITERBO AV. ZARAGOZA Y PARADERO ALAMEDA AV. PASTEUR PONIENTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2024-00268	S	####	###	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:16.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.54, meta_modificada:110.14)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PARADERO SANTA ROSA DE VITERBO AV. ZARAGOZA, lon:-100.395938, lat:20.587085), geo2: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PARADERO ALAMEDA AV. PASTEUR PONIENTE, MUNICIPIO DE QRO., lon:-100.38683, lat:20.601421)}	06-05-2024	02-09-2024	6297158.66	6297158.66	6297158.66	6297158.66	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-019-LP-0-OP-05-2024, contratista:MIGUEL ÁNGEL MARTÍN DOMINGUEZ, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:8020615.02, importe_modificado:8020615.02)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:16.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.14)}	{2352046/proyecto_PROCESO, 2352046/proyecto_INICIO, 2352046/proyecto_PROCESO, 2352046/proyecto_FIN, 2352046/proyecto_PROCESO, 2352046/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	QUE240202398881	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948825.78, modificado:1860700.34)}	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE PROTECCIÓN EN DREN PEÑUELAS, EN ENTRE CALLE TURMALINA ENTRE CALLE ALEGRÍA Y CALLE SANTIAGO DEL SUR, FRACC. LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS SECCION PORTALES, QUERÉTARO, QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00288	N	0	0	612	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:488.9, meta_modificada:498.4)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV. TURMALINA ENTRE CALLE PORTAL DE LA ALEGRÍA Y CALLE SANTIAGO DEL SUR, FRACC. LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS SECCION PORTALES, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.395917, lat:20.649444)}	27-05-2024	23-10-2024	1860700.34	1860700.34	1860700.34	1860700.34	1860700.34	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 032/2024, contratista:FONSECA ZAMORANO ISABEL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1860702.09, importe_modificado:1860702.09)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:498.4)}	{2395881/proyecto_INICIO, 2395881/proyecto_PROCESO, 2395881/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE240202365885	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9198523.57, modificado:7923075.02)}	MEJORAMIENTO DE CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO Y DESALDO PLUVIAL EN COLONIA INFONAVIT SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00323	N	0	0	1542	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.4, meta_modificada:1513.4)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:EN COLONIA INFONAVIT SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.994333, lat:20.4055)}	10-06-2024	06-11-2024	4659654.73	7923075.02	4659654.73	4659654.73	4659654.73	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 034/2024, contratista:DAFEMA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:7923075.02, importe_modificado:7923075.02)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0)}	{2395885/proyecto_INICIO, 2395885/proyecto_PROCESO, 2395885/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO_AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_NEFIADA	MUEBRES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECUPERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS						
2024	4	QUE24020296287	Proyecto de inversión	16440390.59	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.644039059E7, modificado:1.610075143E7}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00577	N	0	0	674	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6447.29, meta_modificada:6447.29}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:LOCALIDAD DE MOMPANI, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.507778, lat:20.691556}}	28-05-2024	31-12-2024	77799260	16100751.43	77799260	77799260	77799260	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 0442024, contratista:DEL LLANO MONTOYA JOSE MIGUEL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.610075143E7, importe_modificado:1.610075143E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3555.06}}	{2386287/proyecto_INICIO, 2396287/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE24020240096	Proyecto de inversión	3500000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3495265.55}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro	2024-00290	N	0	0	5652	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV DEL MAJISTERIO 1000 COLINAS DEL CIMATARIO C.P 76090, lon:-100.37279623, lat:20.5755097}}	15-04-2024	31-12-2024	3495265.55	3495265.55	3495265.55	3495265.55	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146717, contratista:Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, monto:3500000.0, importe_modificado:3495510.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}	{2400096/proyecto_INICIO, 2400096/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	QUE240102342394	Proyecto de inversión	10982350.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.098235083E7, modificado:1.06233947E7}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00168	N	0	0	####	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6595.66, meta_modificada:6700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:323, direccion:C.E. 500 DE KM 7+430 A ENTRONQUE CON C.E. 200, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO., lon:-100.230889, lat:20.642083}}	26-02-2024	31-12-2024	10623394.70	10623394.70	10623394.70	10623394.70	10623394.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 012/2024, contratista:CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.06595356E7, importe_modificado:1.06595356E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6700.0}}	{2342394/proyecto_INICIO, 2342394/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando el reintegro de capital por concepto de penalización por atraso de obra por un importe de \$ 3,924.00 en la estimación 4 frinquito, trimestre:4.0, usuario:graciadardondoa, fecha:2025-01-14}}	{obs1: {observación:SE SOLICITA INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 2024-00168 CONSIDERANDO EL REINTEGRO DE CAPITAL POR CONCEPTO DE PENALIZACIÓN POR ATRASO DE OBRA POR UN IMPORTE DE \$ 3,924.00 EN LA ESTIMACIÓN 4 FRINQUITO. trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2025-01-14}}	
2024	4	QUE240102348024	Proyecto de inversión	6311371.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6311371.81, modificado:5980205.39}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2024-00054	S	1623	###	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2318.75, meta_modificada:2350.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CARRANZA COLONIA REFORMA AGRARIA, lon:-100.397649, lat:20.558786}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CARRANZA COLONIA REFORMA AGRARIA, lon:-100.397649, lat:20.558786}}	04-03-2024	01-07-2024	5980205.39	5980205.39	5980205.39	5980205.39	5980205.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-008-LP-O-OP-03-2024, contratista:TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4 S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6193188.64, importe_modificado:6193188.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.4}}	{2348024/proyecto_INICIO, 2348024/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION NEFIADA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2024	4	QUE240102948768	Proyecto de inversión	2163973.59	PEO 24-094 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, PLANTEL CONALEP AERONAUTICO, LOCALIDAD LA GRIEGA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00107	N	0	0	739	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:77.76, meta_modificada:77.76)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 200, lon:-100.242894, lat:20.642089)}	01-04-2024	31-12-2024	211022526	211022526	211022526	211022526	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-CORPL-012-013, contratista:ING. JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2157083.64, importe_modificado:2157083.64)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:77.76)}	{2348768/proyecto_INICIO, 2348768/proyecto_PROCESO, 2348768/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	QUE240202352053	Proyecto de inversión	16045019.37	MODERNIZACIÓN DE CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RÍO - XILITLA DEL KM 72+760 A LA CABECERA DELEGACIONAL DE VIZARRÓN, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2024-00408	S	####	###	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:35.0, meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11186.0, meta_modificada:11572.52)}	2	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:129, direccion:C.F. 120 TRAMO DEL KM 72+760 AL KM 73+460 ACCESO A VIZARRON DE MONTES, lon:-99.719748, lat:20.830718), geo2: (cve_municipio:4, localidad:129, direccion:C.F. 120 TRAMO DEL KM 72+760 AL KM 73+460 ACCESO A VIZARRON DE	20-05-2024	17-09-2024	1585954.97	1585954.97	1585954.97	1585954.97	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-022-LP-0-OP-05-2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1.585639048E7, importe_modificado:1.585639048E7)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:35.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11572.52)}	{2352053/proyecto_INICIO, 2352053/proyecto_PROCESO, 2352053/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	QUE240302402611	Proyecto de inversión	8666393.95	REHABILITACIÓN DE ANILLO VIAL II, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00691	N	0	0	####	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:584.6, meta_modificada:584.6)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:0, direccion:ANILLO VIAL II, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., lon:-100.318611, lat:20.576806)}	05-08-2024	20-12-2024	8447423.97	8447423.97	8447423.97	8447423.97	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 050/2024, contratista:FEYSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:8447464.11, importe_modificado:8447464.11)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:584.6)}	{2402611/proyecto_INICIO, 2402611/proyecto_PROCESO, 2402611/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	QUE240302402739	Proyecto de inversión	3120963.73	AMPLIACION DE UNIDAD CANINA ESPECIALIZADA K9 DE LA POLICIA ESTATAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2024-00741	S	####	###	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle del fuego SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO LOS PILARES, lon:-100.400362, lat:20.572879)}	26-08-2024	22-01-2025	1988223.82	3049709.39	2306669.50	2306669.50	1988223.82	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-032-LP-0-OP-08-2024, contratista:JOSÉ ANTONIO ZÚNIGA OLVERA convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:3049709.39, importe_modificado:3049709.39)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0)}	{2402739/proyecto_INICIO, 2402739/proyecto_PROCESO, 2402739/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIDAD_O	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS							
2024	4	QUE240302439512	Proyecto de inversión	14450000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14450000.0, modificado:1440712.54)}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tequisquiapan	2024-00681	N	0	0	128	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1245.59)}	1	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:10, direccion:LA LAJA, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, lon:-99.98010043, lat:20.57490918)}	18-07-2024	13-10-2024	1440712.54	1440712.54	1440712.54	1440712.54	1440712.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.59)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE240402510525	Proyecto de inversión	10924112.88	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.092411288E7, modificado:1.076044129E7)}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00942	N	0	0	###	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22645.0, meta_modificada:22645.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:C.E. 10 DEL KM 6+000 AL KM 9+000, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO., lon:-100.426917, lat:20.632694)}	20-12-2024	14-03-2025	3228132.39	10760441.29	3228132.39	3228132.39	3228132.39	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 065/2024, contratista:AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.076044129E7, importe_modificado:1.076044129E7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0)}	{2510525/proyecto_inicio, 2510525/proyecto_inicio, 2510525/proyecto_inicio, 2510525/proyecto_inicio}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:SE SOLICITA CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE DE MODIFICADO, DEBIENDO SER EL IMPORTE CORRECTO POR \$10,760,441.29 trimestre:4.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2025-01-14)}
2024	4	QUE240402512445	Proyecto de inversión	7969999.15	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7999999.15, modificado:7969999.15)}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Corregidora	2024-00889	N	0	0	6250	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10084.92, meta_modificada:10084.92)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EL PUEBLITO, CORREGIDORA, lon:-100.44116645, lat:20.53180147)}	22-11-2024	13-02-2025	2300669.54	7969999.15	2300669.54	2300669.54	2300669.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE240102342386	Proyecto de inversión	12863768.81	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.286376881E7, modificado:1.202748757E7)}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00052	N	0	0	1076	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5255.6, meta_modificada:5384.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE S SANTIAGO DE LOS VALLES Y SANTIAGO DEL NORTE EN LA COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.398806, lat:20.659917)}	25-03-2024	18-10-2024	12027487.57	12027487.57	12027487.57	12027487.57	12027487.57	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 006/2024, contratista:MARQUEZ DIAZ OLGA MARIA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.25481758E7, importe_modificado:1.25481758E7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5384.0)}	{2342386/proyecto_fin}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIAS	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	4	QUE240102347997	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.847140003E7, modificado:4.450097273E7)}	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA MENCHACA QUERETARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2024-00038	S	4843	###	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1622.81)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion: las Calles Rio Fuerte, Rio Mezcalaipa, Rio Honda, Rio Baluarte y Andador en la Colonia Menchaca, lon:-100.389717, lat:20.6343077)}	04-05-2024	01-07-2024	4450972.73	4450972.73	4450972.73	4450972.73	4450972.73	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPO-EST-006-LP-0-OP-03-2024, contratista:C. DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:4.75499289E7, importe_modificado:4.75499289E7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10441.91)}	{2347997/proyecto_INICIO, 2347997/proyecto_PROCESO, 2347997/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:CORREGIR MOMENTO CONTABLE DE MODIFICADO, DEBE SER \$ 44,500,972.73, trimestre:4.0, usuario:mariaolguizmanma, fecha:2025-01-09)}
2024	4	QUE240102348022	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8792948.48, modificado:8534892.53)}	MEJORAMIENTO DE LA CALLE DEL AGUA Y PASEO DE LAS PEÑAS EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ III, QUERETARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2024-00053	S	632	602	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1622.89, meta_modificada:2805.57)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DEL AGUA Y PASEO DE LAS PEÑAS COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ III, lon:-100.443728, lat:20.636696), geo2: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DEL AGUA Y PASEO DE LAS PEÑAS COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ III, lon:-100.443728, lat:20.636696)}	04-03-2024	01-07-2024	8534892.53	8534892.53	8534892.53	8534892.53	8534892.53	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPO-EST-010-LP-0-OP-03-2024, contratista:C. GUSTAVO VEGA ZUÑIGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:8595729.69, importe_modificado:8595729.69)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2805.57)}	{2348022/proyecto_INICIO, 2348022/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE240202398888	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.198489363E7, modificado:2.086930884E7)}	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA LUNA, QUERETARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00326	N	0	0	1192	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3484.97, meta_modificada:4081.85)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:0, direccion:FRACCIONAMIENTO LA LUNA, QUERETARO, QRO., lon:-100.447811, lat:20.6121677)}	03-06-2024	27-12-2024	20869308.84	20869308.84	20869308.84	20869308.84	20869308.84	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 035/2024, contratista:ALJI URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:2.099559983E7, importe_modificado:2.09955983E7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4081.85)}	{2395888/proyecto_INICIO, 2395888/proyecto_PROCESO, 2395888/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE24020236592	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166940.44, modificado:3464074.62)}	REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA EL SOL EN MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00411	N	0	0	3300	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.1, meta_modificada:694.1)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA EL SOL EN MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO., lon:-100.447167, lat:20.616056)}	10-08-2024	06-12-2024	3464074.62	3464074.62	3464074.62	3464074.62	3464074.62	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 037/2024, contratista:VARGAS JIMENEZ CUALITEMOC, convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:3991361.41, importe_modificado:3991361.41)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.1)}	{2395892/proyecto_INICIO, 2395892/proyecto_PROCESO, 2395892/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
																							RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS							
2024	4	QUE240202396289	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.013226091E7, modificado:9770283.78)}	MEJORAMIENTO DE CALLE SANTIAGO MEXQUQUITLAN EN LA COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00578	N	0	0	750	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5232.52, meta_modificada:5232.52)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO MEXQUQUITLAN EN LA COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, QUERETARO, QRO., lon:-100.397528, lat:20.657611)}	28-05-2024	31-12-2024	68375161	977028378	68375161	68375161	68375161	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 045/2024, contratista:EMTRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:9770283.78, importe_modificado:9770283.78)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4576.0)}	{2386288/proyecto_INICIO, 2396288/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE240202398549	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2918681.63, modificado:2907068.57)}	PEO 12-167 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN COBAQ PLANTEL NUM. 9 SANTA ROSA JAUREGUI EXTENSION JOFRITO, LOCALIDAD EL JOFRITO, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2024-00640	N	0	0	1694	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.75, meta_modificada:639.75)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Av 20 DE NOVIEMBRE PONIENTE, CAMINO A PIE DE GALLO SN, CENTRO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, lon:-100.450541, lat:20.750949)}	01-07-2024	24-12-2024	290706857	290706857	290706857	290706857	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.75)}	{2388549/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE240302402803	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942991.39, modificado:1871959.59)}	MEJORAMIENTO DE AV. LA MERCED SUR EN LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00779	N	0	0	205	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.68, meta_modificada:789.68)}	1	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:17, direccion:AV. LA MERCED SUR EN LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO., lon:-99.258333, lat:21.24925)}	19-08-2024	29-01-2025	147093338	187195959	147093338	147093338	147093338	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 056/2024, contratista:OLVERA VEGA GILBERTO SERVANDO, convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:1871959.59, importe_modificado:1871959.59)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.68)}	{2402803/proyecto_INICIO, 2402803/proyecto_FIN, 2402803/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE240302402832	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.98, modificado:4999309.4)}	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES ARBOLEADAS Y MEZQUITE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Corregidora	2024-00762	N	0	0	3102	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4273.4, meta_modificada:4273.4)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.47113925, lat:20.43397105)}	17-09-2024	11-12-2024	499930940	499930940	499930940	499930940	499930940	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4273.4)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	4	QUE240102342442	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642206.85, modificado:1596019.01)}	CONEXIÓN VIAL DE CALLE SANTUARIO DE EL MILAGRO Y CALLE ANDAMAXE, COLONIA SANTUARIO RESIDENCIAL, CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Corregidora	2024-00880	N	0	0	5650	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.74, meta_modificada:1315.74)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:0, direccion:EL PUEBLITO, CORREGIDORA, lon: 100.44202476, lat:20.53164071)}	14-11-2024	26-02-2025	66292164	159601901	66292164	66292164	66292164	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE240102342989	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12772654E7, modificado:9019848.31)}	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL, SAN JUAN DEL RIO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00034	N	0	0	477	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3127.92, meta_modificada:6921.59)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA MAGISTERIAL, SAN JUAN DEL RIO, QRO., lon: 99.961583, lat:20.384167)}	06-02-2024	31-12-2024	901894331	901894331	901894331	901894331	901894331	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 004/2024, contratista:DESARROLLORA PONGA S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:1.106380452E7, importe_modificado:1.106380452E7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6921.59)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE240102344671	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.591844884E7, modificado:2.499946999E7)}	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA SIERRITA Y 2DA. PRIVADA CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00245	N	0	0	650	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8004.54, meta_modificada:8004.54)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA LA SIERRITA Y 2DA. PRIVADA CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, QUERÉTARO, QRO., lon: 100.416917, lat:20.594028)}	25-03-2024	31-12-2024	1662866474	249946999	1662866474	1662866474	1662866474	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 025/2024, contratista:AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:2.499946999E7, importe_modificado:2.499946999E7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4625.0)}	{(2346671/proyecto_INICIO, 2346671/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:MODIFICAR MOMENTO CONTABLE DE DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2025-01-15), obs2: (observación:MODIFICAR MOMENTO CONTABLE DE DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2025-01-15), obs3: (observación:MODIFICAR MOMENTO CONTABLE DE DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2025-01-15))}
2024	4	QUE240202396289	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5725485.98, modificado:5456369.16)}	REHABILITACIÓN DE C.E. 10 DE COLONIA CASA BLANCA A IMSS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00041	N	0	0	###	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19460.0, meta_modificada:19582.93)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA CASA BLANCA A IMSS, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO., lon: 100.400861, lat:20.576056)}	11-08-2024	31-12-2024	545636916	545636916	545636916	545636916	545636916	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 046/2024, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:5456927.37, importe_modificado:5456927.37)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19582.93)}	{(2396289/proyecto_FIN, 2396289/proyecto_PROCESO, 2396289/proyecto_INICIO, 2396289/proyecto_PROCESO, 2396289/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO_AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_NEFIADA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								REALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	4	QUE240102342387	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.561143792E7, modificado:1.552526895E7}}	MEJORAMIENTO DE CALLE GRAL JOSÉ SIUROB Y JOSÉ BUSTAMANTE EN EL MERCURIO Y 2A. CALLE DE LAUREL EN EL FRACCIONAMIENTO EL LAUREL, QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00033	N	0	0	769	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4494.74}, meta_modificada:4494.74}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GRAL JOSÉ SIUROB Y JOSÉ BUSTAMANTE EN EL FRACCIONAMIENTO MERCURIO Y 2A. CALLE DE LAUREL EN EL FRACCIONAMIENTO EL LAUREL QUERÉTARO, QRO., lon:-100.383, lat:20.583417}}	06-02-2024	31-12-2024	14112697.94	15525268.96	14112697.94	14112697.94	14112697.94	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 003/2024, contratista:AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1.554872695E7, importe_modificado:1.554872695E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando el reintegro de capital por concepto de penalización por atraso de obra por un importe de \$ 23,458.00 en la estimación 11., trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2025-01-14}, obs2: {observación:SE SOLICITA MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE MNISTRADO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, DEBENDO SER \$ 14,112,567.84, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2025-01-15}}	{obs1: {observación:SE INFORME EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 2024-00033 CONSIDERANDO EL REINTEGRO DE CAPITAL POR ATRASO DE OBRA POR UN IMPORTE DE \$ 23,458.00 EN LA ESTIMACIÓN 11., trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2025-01-14}, obs2: {observación:SE SOLICITA MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE MNISTRADO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, DEBENDO SER \$ 14,112,567.84, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2025-01-15}}
2024	4	QUE2401023446596	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7317848.9, modificado:5704493.18}}	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA BOLAÑOS, QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00172	N	0	0	205	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.74}, meta_modificada:1640.18}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLO NIA BOLAÑOS, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.376639, lat:20.613889}}	26-02-2024	31-12-2024	5704933.18	5704933.18	5704933.18	5704933.18	5704933.18	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 015/2024, contratista:CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:7081750.61, importe_modificado:7081750.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.18}}	{2346596/proyecto_INICIO, 2346596/proyecto_FIN, 2346596/proyecto_PROCESO, 2346596/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando los reintegros de capital por concepto de penalizaciones por atrasos de obra por un importe de \$ 81,116.00 en las estimación 4, 5 y 6 finiquito, trimestre:4.0, usuario:graciardarredondua, fecha:2025-01-14}}	{obs1: {observación:SE SOLICITA INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 2024-00172 CONSIDERANDO LOS REINTEGROS DE CAPITAL POR CONCEPTO DE PENALIZACIONES POR ATRASOS DE OBRA POR UN IMPORTE DE \$ 81,116.00 EN LAS ESTIMACIÓN 4, 5 Y 6 FINIQUITO, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2025-01-14}}
2024	4	QUE2401023448012	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4598906.39, modificado:4517190.17}}	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL TRANSITO, QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2024-00048	S	2220	###	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:3983.66}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DEL TRANSITO, lon:-100.568806, lat:20.722028}}	04-03-2024	01-07-2024	4517190.17	4517190.17	4517190.17	4517190.17	4517190.17	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-009-LP-0-OP-03-2024, contratista:C. JOSÉ ALVARO UGALDE CHAPARRO, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4520640.49, importe_modificado:4520640.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3983.66}}	{2348012/proyecto_INICIO, 2348012/proyecto_FIN, 2348012/proyecto_PROCESO, 2348012/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:CORREGIR MOMENTO CONTABLE DE MODIFICADO, DEBE SER \$ 4,517,190.17, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2025-01-09}}
2024	4	QUE240202326051	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568916.34, modificado:1437215.84}}	MODERNIZACIÓN DE CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RÍO - XILITLA DEL KM 72-760 A LA CABECERA DELEGACIONAL DE VIZARRÓN, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. (ALUMBRADO PUBLICO)	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2024-00407	S	####	###	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:32.0}, meta_modificada:30.0}, meta2: {unidad_medida:Poste, meta:16.0}, meta_modificada:15.0}	2	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:C.F. 120 TRAMO DEL KM 72+760 AL KM 73+460 ACCESO A VIZARRON DE MONTES, lon:-99.719748, lat:20.830718}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:C.F. 120 TRAMO DEL KM 72+760 AL KM 73+460 ACCESO A VIZARRON DE	20-08-2024	17-09-2024	1437215.84	1437215.84	1437215.84	1437215.84	1437215.84	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-025-LP-0-OP-06-2024, contratista:CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1502425.94, importe_modificado:1502425.94}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}, meta2: {unidad_medida:Poste, avance:15.0}}	{2352051/proyecto_INICIO, 2352051/proyecto_PROCESO, 2352051/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:MODIFICAR MOMENTO CONTABLE DE MODIFICADO, DEBE SER \$ 1,437,215.84, trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2025-01-09}}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
Cuarto Trimestre 2024
Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																											EJERCIDO	PAGADO								
2024	4	QUE240202352056	Proyecto de Inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.300459502E7, modificado:4.985367288E7)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AGORA EN EL CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL MANUEL GOMEZ MORIN MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y Turismo	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2024-00561	S	###	###	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2162.44, meta_modificada:2162.44)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Constituyentes SIN, zona dos extendida, C.P. 76040, lon:-100.386325, lat:20.585788)}	12-05-2024	07-01-2025	48391696.60	4885872.88	48391696.60	48391696.60	48391696.60	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPO-EST-026-LP-O-OP-06-2024, contratista:CONSTRUCTORA LLODI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:4.186958867E7, importe_modificado:4.186958867E7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2142.33)}	{2352056/proyecto_INICIO, 2352056/proyecto_PROCESO, 2352056/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE240202400127	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:348521.69)}	Rehabilitación Sanitaria de Plantales de Educación Básica en el Estado de Querétaro	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro	2024-00292	N	0	0	###	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV DEL MAGISTERIO 1000 COLINAS DEL CIMATARIO C.P. 76090, lon:-100.37279623, lat:20.5755097)}	15-04-2024	31-12-2024	348521.69	348521.69	348521.69	348521.69	348521.69	{ctto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146719, contratista:Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, monto:3500000.0, importe_modificado:3485500.0)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:40.0)}	{2400127/proyecto_INICIO, 2400127/proyecto_FIN, 2400127/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE240202400354	Adquisición	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.05E7, modificado:0.0)}	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PES-POES-EQUIP. VEHICULOS	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Ciudadana	1	S	50	70	0	{meta1: (unidad_medida:Equipamto, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:2, direccion:AV 5 DE FEBRERO 35, lon:-100.41467, lat:20.59318)}	18-06-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0)}	{obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO EN EL SISTEMA SRFT DEBIDO A QUE EL PROYECTO CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO (21/2), trimestre:4.0, usuario:jalmeneria z, fecha:2025-01-09)}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE240302402787	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999865.93, modificado:966936.56)}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL DIF COMUNITARIO DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00778	N	0	0	3791	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.6, meta_modificada:222.6)}	1	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:2, direccion:DIF COMUNITARIO DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN N. QRO., lon:-99.927306, lat:20.498639)}	19-08-2024	28-02-2025	290080.97	966936.56	290080.97	290080.97	290080.97	290080.97	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 055/2024, contratista:HERNÁNDEZ MUÑOZ HORACIO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:966936.56, importe_modificado:966936.56)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.6)}	{2402787/proyecto_PROCESO, 2402787/proyecto_INICIO, 2402787/proyecto_FIN, 2402787/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUNICIPIOS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECUPERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	4	QUE240402510518	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.488081623E7, modificado:1.44963416E7)}	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA VERSOLLILLA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00891	N	0	0	3650	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26260.0, meta_modificada:26260.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA VERSOLLILLA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO., lon:-100.403194, lat:20.869139)}	11-11-2024	07-05-2025	10794382.06	14489634.16	10794382.06	10794382.06	10794382.06	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 063/2024, contratista:AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:1.44963416E7, importe_modificado:1.44963416E7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25000.0)}	{2510518/proyecto_INICIO, 2510518/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observacion:SE SOLICITA CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE DE MODIFICADO, DEBENDO SER EL IMPORTE CORRECTO POR \$ 14,499,634.16 + trimestre:4.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2025-01-14)}
2024	4	QUE240102348672	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6032098.66 modificado:565112.2)}	MEJORAMIENTO CALLE RIO GALINDO EN LA COLONIA SAN CAYETANO, SAN JUAN DEL RIO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00246	N	0	0	654	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.43, meta_modificada:2860.28)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RIO GALINDO EN LA COLONIA SAN CAYETANO, SAN JUAN DEL RIO, QRO., lon:-99.978556, lat:20.384778)}	25-03-2024	31-12-2024	5661312.20	5661312.20	5661312.20	5661312.20	5661312.20	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OC 026/2024, contratista:ALCURI GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:5751645.76, importe_modificado:5751645.76)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2860.28)}	{2346672/proyecto_INICIO, 2346672/proyecto_PROCESO, 2346672/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE240102348028	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.004922049E7, modificado:942403.62)}	MEJORAMIENTO DE CALLE JOSAFAT F MARQUEZ EN EL FRACC. CONSTITUYENTES, QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2024-00080	S	777	740	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2679.0, meta_modificada:2716.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSAFAT F MARQUEZ, FRACCIONAMIENTO CONSTITUYENTES, lon:-100.390651, lat:20.621528)}	05-03-2024	02-07-2024	944003.62	944003.62	944003.62	944003.62	944003.62	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-012-LP-0-OP-03-2024, contratista:AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:9882130.09, importe_modificado:9882130.09)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2716.0)}	{2348028/proyecto_INICIO, 2348028/proyecto_PROCESO, 2348028/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE240102348038	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.162709741E7, modificado:3.092730753E7)}	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2024-00250	S	###	###	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11305.71, meta_modificada:15115.76)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV. 26 CON CALLE 27 COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, lon:-100.389602, lat:20.56329)}	29-04-2024	26-08-2024	30627307.53	30627307.53	30627307.53	30627307.53	30627307.53	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-020-LP-0-OP-05-2024, contratista:FEYSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:3.118997855E7, importe_modificado:3.118997855E7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15115.76)}	{2348038/proyecto_INICIO, 2348038/proyecto_PROCESO, 2348038/proyecto_FIN, 2348038/proyecto_PROCESO, 2348038/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO ESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																								REALIDAD O COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO									
2024	4	QUE240102948759	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851479.41, modificado:543559.95}}	PEO 24-069 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN SECUNDARIA GENERAL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE TALENTOS DEPORTIVOS, COLONIA VILLAS DEL PARQUE, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00998	N	0	0	151	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:., CALLE RIO TAMESIS, VILLAS DEL PARQUE, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.392445, lat:20.620917}}	01-04-2024	31-12-2024	543559.95	543559.95	543559.95	543559.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQCORPL-019-020, PEO 24-069, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:848529.79, importe_modificado:848529.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}}	{2348759/proyecto_INICIO, 2348759/proyecto_PROCESO, 2348759/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	QUE240202396868	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.46126822867, modificado:2.382739705E7}}	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA CANDILES, CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00275	N	0	0	1370	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4197.46, meta_modificada:4197.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:., COLONIA CANDILES, CORREGIDORA, QRO., lon:-100.405889, lat:20.546722}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:., COLONIA CANDILES, CORREGIDORA, QRO., lon:-100.405528, lat:20.546694}}	13-05-2024	06-12-2024	2387397.05	2387397.05	2387397.05	2387397.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 028/2024, contratista:CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MEXICO SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:2.384683504E7, importe_modificado:2.384683504E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4197.46}}	{2395868/proyecto_INICIO, 2395868/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	QUE240202395918	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3724080.34, modificado:3099844.13}}	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLÓN, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00454	N	0	0	125	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2079.11, meta_modificada:2104.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:., LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLÓN, QRO., lon:-100.016806, lat:20.700611}}	10-06-2024	06-11-2024	3099844.13	3099844.13	3099844.13	3099844.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 039/2024, contratista:OLVERA VEGA GILBERTO SERVANDO, convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:3598383.15, importe_modificado:3598383.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2104.5}}	{2395918/proyecto_INICIO, 2395918/proyecto_FIN, 2395918/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:Se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando el reintegro de capital por concepto de penalización por atraso de obra por un importe de \$ 628.00 en la estimación 4 frinquito, trimestre:4.0, usuario:graciadardondoa, fecha:2025-01-14})	(obs1: {observación:SE SOLICITA INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 2024-00454 CONSIDERANDO EL REINTEGRO DE CAPITAL POR CONCEPTO DE PENALIZACIÓN POR ATRASO DE OBRA POR UN IMPORTE DE \$ 628.00 EN LA ESTIMACIÓN 4 FRINQUITO. Usuario:marlomguzmanma, fecha:2025-01-14})		
2024	4	QUE240202395989	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274771.95, modificado:1026658.03}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, COLÓN, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00455	N	0	0	65	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.58, meta_modificada:365.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:., LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, COLÓN, QRO., lon:-99.980556, lat:20.666361}}	10-06-2024	06-11-2024	1026658.03	1026658.03	1026658.03	1026658.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 040/2024, contratista:OLVERA VEGA GILBERTO SERVANDO, convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:1202276.95, importe_modificado:1202276.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.58}}	{2395989/proyecto_INICIO, 2395989/proyecto_FIN, 2395989/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:Se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando el reintegro de capital por concepto de penalización por atraso de obra por un importe de \$ 837.00 en la estimación 4 frinquito, trimestre:4.0, usuario:graciadardondoa, fecha:2025-01-14})	(obs1: {observación:SE SOLICITA INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 2024-00455 CONSIDERANDO EL REINTEGRO DE CAPITAL POR CONCEPTO DE PENALIZACIÓN POR ATRASO DE OBRA POR UN IMPORTE DE \$ 837.00 EN LA ESTIMACIÓN 4 FRINQUITO. Usuario:marlomguzmanma, fecha:2025-01-14})		

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIARIAS	MUESTRAS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																							RECUPERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2024	4	QUE24020296275	Proyecto de Inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5466941.4, modificado:5357178.41)}	MEJORAMIENTO DE CAMINO A LOS OLIVERA, CORREGIDORA, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00575	N	0	0	330	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11928.23, meta_modificada:12222.7)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CAMINO A LOS OLIVERA, CORREGIDORA, QRO, lon:-100.427139, lat:20.540833)}	26-05-2024	31-12-2024	5357178.41	5357178.41	5357178.41	5357178.41	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 043/2024, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:5357270.7, importe_modificado:5357270.7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12222.7)}	{2396275/proyecto_INICIO, 2396275/proyecto_PROCESO, 2396275/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE240302439435	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999901.24, modificado:4880729.82)}	MEJORAMIENTO DE CALLE 7 DE JULIO Y 8 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA SANTA FE, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00782	N	0	0	360	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3367.87, meta_modificada:3367.87)}	1	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE JULIO Y 8 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA SANTA FE, TEQUISQUIAPAN, QRO, lon:-99.890194, lat:20.506917)}	20-08-2024	07-09-2025	1938652.71	4880729.82	1938652.71	1938652.71	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 059/2024, contratista:ORDAZA MORALES JORGE LUIS, convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:4880729.82, importe_modificado:4880729.82)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2439435/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE240302441271	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:269429.85)}	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE OLIVO EN COLONIA VISTA HERMOSA, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tequisquiapan	2024-00797	N	0	0	150	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.74, meta_modificada:811.05)}	1	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:114, direccion:COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO, lon:-99.90228929, lat:20.51924434)}	03-08-2024	25-09-2024	2684229.85	2684229.85	2684229.85	2684229.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.05)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE240202365874	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.364468999E7, modificado:2.22542867E7)}	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA OBRERA, QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00284	N	0	0	1343	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7170.62, meta_modificada:6058.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA OBRERA, QUERETARO, QRO, lon:-100.424278, lat:20.620369)}	03-08-2024	27-12-2024	2254496.70	2254496.70	2254496.70	2254496.70	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 031/2024, contratista:CONSTRUCTORA EMPULSORA CONDOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:2.290460317E7, importe_modificado:2.290460317E7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8058.0)}	{2395874/proyecto_INICIO, 2395874/proyecto_PROCESO, 2395874/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO_AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO, REGION, SABLA	MUNICIPIO, REGION, SABLA	TIPO PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																											EJERCIDO	PAGADO							
2024	4	QUE240302402853	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.849999988E7, modificado:2.739661145E7}}	MANTENIMIENTO DE PISTA EN ESTADIO OLIMPICO QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Depositar	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	2024-00692	S	####	###	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4592.55, meta_modificada:4592.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:zona dos extendida, Centro, Col. Villas del Parque 76040 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.387416, lat:20.58493}}	25-07-2024	25-07-2025	991815048	2739661146	1510168877	1510168877	991815048	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-EST-029-LP-0-OP-07-2024, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:2.739661145E7, importe_modificado:2.739661145E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4590.0}}	{2402653/proyecto_INICIO, 2402653/proyecto_PROCESO, 2402653/proyecto_FIN, 2402653/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE240302439426	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057137.17, modificado:2016702.5}}	MEJORAMIENTO DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00760	N	0	0	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.6, meta_modificada:731.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EN PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO., lon:-99.508472, lat:21.311111}}	18-08-2024	28-02-2025	168192286	201670250	168192286	168192286	168192286	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 057/2024, contratista:OLVERA VEGA GILBERTO SERVANDO, convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:2016702.5, importe_modificado:2016702.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.6}}	{2439426/proyecto_INICIO, 2439426/proyecto_PROCESO, 2439426/proyecto_FIN, 2439426/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE240302439427	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999741.6, modificado:4866871.8}}	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro	2024-00781	N	0	0	280	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2992.1, meta_modificada:2992.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:CALLE S EN LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN, QRO., lon:-100.064556, lat:20.563194}}	20-08-2024	07-03-2025	211048704	486687180	211048704	211048704	211048704	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OI 058/2024, contratista:HERBERT URQUIZA ANDRES, convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:4866871.8, importe_modificado:4866871.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2439427/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE240302400133	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200000.0, modificado:6192606.46}}	Rehabilitación Hidráulica A Planteles De Educación Básica Del Estado De Querétaro	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro	2024-00409	N	0	0	####	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV DEL MAGISTERIO 1000 COLINAS DEL CIMATARIO C.P. 76090, lon:-100.3727623, lat:20.5755097}}	30-04-2024	31-12-2024	619260646	619260646	619260646	619260646	619260646	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146720, contratista:, convocante:Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, monto:6200000.0, importe_modificado:6192548.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}}	{2400133/proyecto_INICIO, 2400133/proyecto_PROCESO, 2400133/proyecto_FIN, 2400133/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
																							RECUPERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO									
2024	4	QUE240302402833	Proyecto de inversión	25000000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000000.0, modificado:2498907.53}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes	2024-00683	N	0	0	2000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3223.28, meta_modificada:3165.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:LA MAGISTERIAL, EZEQUIEL MONTES, QUERETARO, lon:-99.9079856, lat:20.66739396}}	21-06-2024	10-12-2024	2498907.53	2498907.53	2498907.53	2498907.53	2498907.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3165.37}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE240302402841	Proyecto de inversión	5000000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4987190.44}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pedro Escobedo	2024-00760	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12420.0, meta_modificada:11044.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:LAS POSTAS, PEDRO ESCOBEDO, lon:-100.13873964, lat:20.45351434}}	20-08-2024	06-12-2024	4987190.44	4987190.44	4987190.44	4987190.44	4987190.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11044.12}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE240202400115	Proyecto de inversión	3500000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3490440.01}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro	2024-00291	N	0	0	###	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV DEL MAGISTERIO 1000 COLINAS DEL CIMATARIO C.P. 76090, lon:-100.37279623, lat:20.5755097}}	11-07-2024	31-12-2024	3490440.01	3490440.01	3490440.01	3490440.01	3490440.01	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146718, contratista: convocante:Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, monto:3500000.0, importe_modificado:3490440.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}	{2400115/proyecto_INICIO, 2400115/proyecto_FIN}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUE240302402840	Proyecto de inversión	1850000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1841630.22}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pedro Escobedo	2024-00757	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.94, meta_modificada:942.93}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA ESTRELLA, PEDRO ESCOBEDO, lon:-100.13889675, lat:20.49604288}}	19-08-2024	15-11-2024	1841630.22	1841630.22	1841630.22	1841630.22	1841630.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.93}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 72

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION NEFIADA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																							RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	4	QUEZ40302441285	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3491394.65}}	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JUÁREZ ZDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QRO.	22	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tequisquiapan	2024-00795	N	0	0	4000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.53, meta_modificada:2100.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, lon:-100.03400988, lat:20.54798587}}	05-09-2024	25-09-2024	349134665	349134665	349134665	349134665	349134665	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.53}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUEZ40402512003	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137273.11, modificado:1135492.98}}	FAFEF 2024-22DPR0941Z / REHABILITACION EN PRIMARIA GENERAL JOSE MORALES LIRA / JOSE RAMON LOPEZ VELARDE, COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-00945	N	0	0	337	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.94, meta_modificada:730.94}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Ricardo Flores Magon No.60 Lazaro Cardenas Santiago De Querétaro, Querétaro, lon:-100.380069, lat:20.558949}}	13-12-2024	24-12-2024	113549298	113549298	113549298	113549298	113549298	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEO-COPAD-015-148, contrata:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1135493.89, importe_modificado:1135493.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.94}}	25/12003/proyecto_FIN	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:CORREGIR EL FONDO, SE DIÓ DE LATA COMO 1007 FAM BASICA 2024 PERO DEBE SER 812 FAFEF 2024, ADEMÁS CORREGIR EL IMPORTE DE MONTO GLOBAL APROBADO Y MOVIMIENTO CONTABLE DE APROBADO, AMBOS DEBEN SER \$ 1,137,273.11, trimestre:4.0, usuario:marjolimguzmanma, fecha:2025-01-09}}
2024	4	QUEZ40402512440	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.97, modificado:3984957.09}}	REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA COLONIA HACIENDA REAL TEJEDA, CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Corregidora	2024-00886	N	0	0	890	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6112.58, meta_modificada:6112.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EL PUEBLITO, CORREGIDORA, lon:-100.44013649, lat:20.53180147}}	22-11-2024	13-02-2025	398495709	398495709	398495709	398495709	398495709	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6112.58}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	QUEZ40302402834	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:269711.38}}	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN PASEO CON MORTERO EN CALLE CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	22	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes	2024-00717	N	0	0	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2117.73, meta_modificada:1742.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES, lon:-99.89808557, lat:20.67226734}}	22-08-2024	11-12-2024	26971138	26971138	26971138	26971138	26971138	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1742.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

L.A. Juan Carlos Chombo Mondragon
 Jefe de la Unidad de Finanzas y
 Administración
 Rúbrica