

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Escuelas al Cien (FAM Básica , Media Superior y Superior)
 Cuarto Trimestre 2024
 Total: 4

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO G.D.B. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCATEGORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	RECORRIDO	CONTRATADO	DEBERGADO	ABONADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	4	QUE24030242335	Proyecto de inversión	2318025.65	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2318025.65, modificado:0.0)) FAM P_22DPT0005S_24-125 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CONALEP NUEVA CREACIÓN - 11ª ETAPA, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	NA	N	0	0	204	{metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Av. San Rafael, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.389957, lat:20.593391)}	19-09-2024	12-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24FIFEQ-COPLP-098-100, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2318025.65, importe_modificado:2318025.65)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}		Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:SE CANCELÓ PROYECTO POR DUPLICIDAD Y CAMBIO DE AÑO DEL RECURSO), trimestre:4.0, usuario:juancor hombon, fecha:2025-01-09))	Sin observaciones	
2024	4	QUE24030242337	Proyecto de inversión	439886.56	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:439886.56, modificado:439886.56)) FAM P_22DST0009L_24-145 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	NA	N	0	0	1447	{metas: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida a 36 entre Calles 17, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.388656, lat:20.561327)}	19-09-2024	12-12-2024	1319605.37	439886.56	1319605.37	1319605.37	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24FIFEQ-COPLP-100-102, contratista:SANTOS IVÁN VILLEDA RESENDIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:439886.56, importe_modificado:439886.56)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.9)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE24030242336	Proyecto de inversión	5131999.71	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5131999.71, modificado:5131999.71)) FAM P_22DE50011H_24-128 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA SECUNDARIA GENERAL QUIETZALCOATL, LOC. EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	NA	N	0	0	204	{metas: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Pedro Uribeaga, El Pueblo, Corregidora, QUERÉTARO, lon:-100.441511, lat:20.546717)}	19-09-2024	12-12-2024	133999.91	5131999.71	133999.91	133999.91	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24FIFEQ-COPLP-099-101, contratista:ÓPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:5131999.71, importe_modificado:5131999.71)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.8)}	{2442336/br gyocto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	QUE24030242321	Proyecto de inversión	2318025.65	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2318025.65, modificado:2318025.65)) FAM P_22DPT0006S_24-125 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CONALEP NUEVA CREACIÓN - 11ª ETAPA, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	NA	N	0	0	204	{metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Av. San Rafael, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.389957, lat:20.593391)}	19-09-2024	12-12-2024	695407.89	2318025.65	695407.89	695407.89	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24FIFEQ-COPLP-098-100, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2318025.65, importe_modificado:2318025.65)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	