

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Media Superior 2024  
 Tercer Trimestre 2024

Total: 17																	AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION												
CL	CI	CO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO OBLIGADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_DEFINIDA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_OGREFINANCIA	GEOREFERENCIAS	FEC_HANICIO	FEC_TERMINO							RECADUDOS	COMPROBADO	DEVEDOS	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
			2024	3	QUIE24002442326	Proyecto de inversión	117863244	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.178633244E7, modificado:1.178633244E7)) FAM R_22MSU00R2N_24-150 CREACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA AMPLIACION DE MATRÍCULA PARA LA UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO, LOC. GALERAS, MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-051	N	0	0	1560			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0))	1	(ge1: (cve_municipio:5, localidad:257, direccion:Carretera Estatal 202 Queretaro - Tequisquiapan Km 2114, Col. Parque Aerospacial de Queretaro, Colon, QUERETARO, lon:-100.18741, lat:20.62885))	15-08-2024	27-12-2024	900000.00	117863244	38309.01	38309.01	38309.01	58169.36	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-094-092, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.178633244E7, importe_modificado:1.178633244E7))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:305.0))	(2442326/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
			2024	3	QUIE24002442328	Adquisición	2784000.00	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784000.0, modificado:2784000.0)) FAM R_22MSU0070W_24-163 (PARTIDA 5) ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RIO (ITSJR), COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-068	N	0	0	2391			2391	(meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(ge1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion: Av. Tecnológico 2 esq. Av. Central Centro, San Juan del Rio, QUERETARO, lon:-99.98342, lat:20.38007))	15-07-2024	11-11-2024	100000.00	2784000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIFEQ-CADR-002-017 (PARTIDA 5), contratista:WITTMANN BATTFELD MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2784000.0, importe_modificado:2784000.0))	(meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
			2024	3	QUIE24002442330	Adquisición	780000.00	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0)) FAM R_22MSU0070W_24-163 (PARTIDA 3) ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RIO (ITSJR), COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-068	N	0	0	2391			2391	(meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(ge1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion: Av. Tecnológico 2 esq. Av. Central Centro, San Juan del Rio, QUERETARO, lon:-99.98342, lat:20.38007))	15-07-2024	11-11-2024	780000.00	780000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIFEQ-CADR-002-015 (PARTIDA 3), contratista:INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0))	(meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
			2024	3	QUIE24002442332	Adquisición	2383347.08	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383347.08, modificado:2383347.08)) FAM R_22MSU0070W_24-163 (PARTIDA 4) ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RIO (ITSJR), COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-068	N	0	0	2391			2391	(meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(ge1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion: Av. Tecnológico 2 esq. Av. Central Centro, San Juan del Rio, QUERETARO, lon:-99.98342, lat:20.38007))	15-07-2024	11-11-2024	163785.11	2383347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	(ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIFEQ-CADR-002-015 (PARTIDA 3), contratista:INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0))	(meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
			2024	3	QUIE24002442345	Proyecto de inversión	1497165.14	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497165.14, modificado:1497165.14)) PEO 24-141 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COBAQ PLANTEL NUM. 22 "REAL DE SAN MIGUEL", LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-047	N	0	0	1570			1570			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0))	1	(ge1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle San Rafael San Miguel 2a Etapa, Santiago Queretaro, QUERETARO, lon:-100.66485, lat:20.654465))	17-06-2024	04-10-2024	1497165.14	1497165.14	198219.31	198219.31	198219.31	198219.31	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-058-059, contratista:ANA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1497165.14, importe_modificado:1497165.14))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:410.0))	(2398545/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fin Modia Superior 2024  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 17

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CAT EGO RIA	MONIT O. GL O. FOLIO APPR OBIADO	FUENTES, FINAN CIAMIENTO	NOMBRE	ID. EN TIPO AD. RES. ESPON SABLE	ENTID AD. RES. PONS ABLE	ID. MUN ICIPAL	MUN ICIPIO	TIPO. P ROGR. AM. P ROYECTO	SUBC LASIFICACION	INSTITUC ION. EJE CUTORA	NUME RO. P ROYECTO	POBL ACION. EJE NEFI CIADA	MUJ ERES	HO MBRES	BENE FICARIOS	METAS	TIPO DE ORE FER ENCIA	GEOREFER ENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TER MINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FI SICOS	FOTOS	EST ATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																								RECA UDADO	COM PRO METIDO	DEVEN GADO	EJE RCUDO	PAGA DO	CONTRATOS							
2024	3	QUEZ400202442324		668636.69	FAM R_22MMS0074J / 22EIMS0035Z_24-192 SUBESTACION ELECTRICA Y REHABILITACION BASICA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA "EMISAD NUM. 32 SANTA MARIA ALAMOS". LOC. SANTA MARIA ALAMOS. MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, QUERETARO.	22	Quere taro	0		Gobier no de la Entidad	Proyect o de Inversio n de Infraest ructura Social	Educa cion	Instituto de Infraestru ctura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024- IIF-098	N	0	0	16		1	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada :1.0))	(geo1: (ove_municipio:15, localidad:63, direccion:Camino Rural, Santa Maria Alamos, San Joaquin, QUERETARO, lon:-99.432681, lat:21.042981))	28-09-2024	25-11-2024	9105.45	696036.09	0.00	0.00	0.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPAD-094-099, contratista:JUAN CARLOS VEGA MUÑOZ, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:668636.69, importe_modificado:668636.69))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0, meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2442324)pr oyecto_CESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUEZ40020239546		1197354.81	PEO 24-142 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COBOA PLANTEL NUM. 31 "LA GRIEGA", MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO	22	Quere taro	0		Gobier no de la Entidad	Proyect o de Inversio n de Infraest ructura Social	Educa cion	Instituto de Infraestru ctura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024- IIF-048	N	0	0	801		1	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada :1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada :100.0))	(geo1: (ove_municipio:11, localidad:32, direccion:Carretera Concedida, La Griega, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.24131, lat:20.661954))	17-05-2024	04-10-2024	87091.33	1197354.81	618235.84	618235.84	618235.84	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-059-060, contratista:MA. JUANA LARA CABRERA, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1197354.81, importe_modificado:1197354.81))	(meta1: (unidad_medida:INICI O, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:PRO CESO, avance:20.0))	(2398546)pr oyecto_PRO CESO, (2398546)pr oyecto_INICI O)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUEZ40020242331		1690646.16	FAM R_22MSU0070W_24-163 (PARTIDA 1) ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO (ITSJR), COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO.	22	Quere taro	0		Gobier no de la Entidad	Progra ma de Inversio n de Adquisicio nes	Educa cion	Instituto de Infraestru ctura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024- IIF-068	N	0	0	2391		1	(meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada :1.0))	(geo1: (ove_municipio:16, localidad:1, direccion:Av. Tecnológico 2 esq. Av. Central Centro, San Juan del Río, QUERETARO, lon:-99.8942, lat:20.38007))	15-07-2024	11-11-2024	100000.00	1690646.16	0.00	0.00	0.00	(ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIFEQ-CADIR-002-015 (PARTIDA 3), contratista:INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0))	(meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0))		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUEZ40020239544		1383711.10	PEO 24-133 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CEOTEQ NO. 85 "PENAMILLER", LOC. PENAMILLER, MUNICIPIO DE PENAMILLER, QUERETARO.	22	Quere taro	0		Gobier no de la Entidad	Proyect o de Inversio n de Infraest ructura Social	Educa cion	Instituto de Infraestru ctura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024- IIF-038	N	0	0	267		1	(meta1: (unidad_medida: Sanitarios), meta:48.0, meta_modificada :48.0))	(geo1: (ove_municipio:13, localidad:1, direccion:Carre Avenida del Magisterio El Somero, Penamiller, Penamiller, QUERETARO, lon:-99.82066, lat:21.051859))	28-05-2024	24-09-2024	1383711.10	1383711.10	48327.54	48327.54	48327.54	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-053-054, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMPERIUM, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1383711.1, importe_modificado:1383711.1))	(meta1: (unidad_medida:Sanitarios), avance:48.0))	(2398544)pr oyecto_INICI O, (2398544)pr oyecto_PRO CESO, (2398544)pr oyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUEZ40020239548		1463207.62	PEO 24-151 REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL Y SUSTITUCION DE TUBERIA EN CIENCIAS BASICAS EN EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO, CAMPUS QUERETARO, LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Quere taro	0		Gobier no de la Entidad	Proyect o de Inversio n de Infraest ructura Social	Educa cion	Instituto de Infraestru ctura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024- IIF-049	N	0	0	5724		1	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:885.0, meta_modificada :885.0))	(geo1: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Acceso Tecnológico S/N, Centro, Santiago de Queretaro, QUERETARO, lon:-100.40561, lat:20.59416))	17-05-2024	13-12-2024	1463207.62	1463207.62	419103.46	419103.46	416501.52	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-061-062, contratista:ING. HECTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:146320732E7, importe_modificado:146320732E7))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0))	(2398548)pr oyecto_INICI O, (2398548)pr oyecto_PRO CESO, (2398548)pr oyecto_INICI O)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUEZ40020239547		1630808.4	PEO 24-143 RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBOA PLANTEL NUM. 1 SATÉLITE, LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Quere taro	0		Gobier no de la Entidad	Proyect o de Inversio n de Infraest ructura Social	Educa cion	Instituto de Infraestru ctura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024- IIF-048	N	0	0	2068		1	(meta1: (unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada :1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada :26.0))	(geo1: (ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Acceso Satelite Insurgentes, Queretaro, QUERETARO, lon:-100.443727, lat:20.632866))	17-05-2024	24-09-2024	481642.52	1630808.40	142809.11	142809.11	142809.11	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-060-061, contratista:MA. CELINA DIAZ MEA, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1630808.4, importe_modificado:1630808.4))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0))	(2398547)pr oyecto_INICI O, (2398547)pr oyecto_PRO CESO, (2398547)pr oyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fin Medio Superior 2024  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 17

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATOGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBSANCION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULHERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									RECADUDO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	3	QUEZ40302442323	Adquisición	1542948.48	(#1: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542948.48, modificado:154294.8.48))	FAM R_22ETC0003P / 22MMS007SE_24-160 EQUIPAMIENTO PARA TALLER PESADO DE ESPECIALIDAD EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN EL CECYTEQ NO. 83 "PEDRO ESCOBEDO", LOC. PEDRO ESCOBEDO, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-064	N	0	0	1309	(meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:16.0, meta_modificada:16.0))	1	(geo1: (ov_municipio:12, localidad:1, direccion: Boulevard Teodoro Pina SN, Pedro Escobedo, Pedro Escobedo, Querétaro, lon: -100.146806, lat:20.498303))	15-07-2024	11-11-2024	1542948.48	1542948.48	1542948.48	1542948.48	1542948.48	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIEFCADR-001-012, PEO 24-160, contratista:SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1542948.48, importe_modificado:1542948.48))	(meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:16.0))	(2442323(pryecto_FIN))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUEZ40302442329	Adquisición	499994.80	(#1: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499994.8, modificado:499994.8))	FAM R_22MSU007W_24-163 (PARTIDA 2) EQUIPOS PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO (ITSUR), COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-068	N	0	0	2391	(meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ov_municipio:16, localidad:1, direccion: Av. Tecnológico 2 esq. Av. Central Centro, San Juan del Río, Querétaro, lon: -100.56342, lat:20.38007))	15-07-2024	11-11-2024	499994.80	499994.80	499994.80	499994.80	499994.80	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIEFCADR-002-014 (PARTIDA 2), contratista:SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:499994.8, importe_modificado:499994.8))	(meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0))	(2442323(pryecto_FIN))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUEZ40302442322	Adquisición	402062.96	(#1: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402062.96, modificado:402062.96))	FAM R_22ETC0002Q / 22MMS007SF_24-159 EQUIPAMIENTO PARA TALLER PESADO DE ESPECIALIDADES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN EL "HUMILPAN", LOC. HUMILPAN, MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-063	N	0	0	708	(meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:13.0, meta_modificada:13.0))	1	(geo1: (ov_municipio:8, localidad:1, direccion: Calle José Guadalupe Morales Franco, Humilpan, Querétaro, lon: -100.274534, lat:20.376245))	15-07-2024	11-11-2024	402062.96	402062.96	402062.96	402062.96	402062.96	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIEFCADR-001-012, contratista:SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:402062.96, importe_modificado:402062.96))	(meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:13.0))	(2442322(pryecto_FIN))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUEZ40302442334	Adquisición	1988744.53	(#1: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988744.53, modificado:198874.53))	FAM R_22MSU0090J_24-170 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UPN), COL. DESARROLLO SAN PABLO MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-071	N	0	0	1374	(meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:738.0, meta_modificada:738.0))	1	(geo1: (ov_municipio:14, localidad:1, direccion:Playa Rincon Esquina Pe de la Cuesta, Desarrollo San Pablo, Santiago de Querétaro, lon: -100.49646, lat:20.62665))	05-08-2024	14-08-2024	1988744.53	1988744.53	1988744.53	1988744.53	1988744.53	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIEFCADR-004-019, PEO 24-170, contratista:ARQ. ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1988744.53, importe_modificado:1988744.53))	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:738.0))	(2442334(pryecto_FIN))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUEZ40302442333	Adquisición	1971322.56	(#1: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971322.56, modificado:197132.56))	FAM R_22MSU007U_24-182 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UPN), COL. VISTA HERMOSA (CUSHANA), MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-069	N	0	0	3169	(meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:810.0, meta_modificada:810.0))	1	(geo1: (ov_municipio:16, localidad:125, direccion:Av. La Palma No. 125, Vista Hermosa, San Juan del Río, Querétaro, lon: -100.519041, lat:20.36811))	05-08-2024	14-08-2024	1971322.56	1971322.56	1971322.56	1971322.56	1971322.56	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIEFCADR-004-019, PEO 24-170, contratista:ARQ. ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1971322.56, importe_modificado:1971322.56))	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:810.0))	(2442333(pryecto_FIN))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUEZ40302442327	Adquisición	1291967.45	(#1: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291967.45, modificado:129196.7.45))	FAM R_22MSU0090J_24-164 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AULA VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UPN), COL. DESARROLLO SAN PABLO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-070	N	0	0	1374	(meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:71.0, meta_modificada:71.0))	1	(geo1: (ov_municipio:14, localidad:1, direccion:Playa Rincon Esquina Pe de la Cuesta, Desarrollo San Pablo, Santiago de Querétaro, lon: -100.49646, lat:20.62665))	05-08-2024	12-11-2024	1291967.45	1291967.45	1291967.45	1291967.45	1291967.45	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24EIEFCADR-003-018, contratista:MC INCR COMPUTACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1291967.45, importe_modificado:1291967.45))	(meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:71.0))	(2442327(pryecto_FIN))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Media Superior 2024  
 Tercer Trimestre 2024

CI		TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONT. O. GL. OBAL. APROBADO	FUENTES, FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO. PROGRAM. ANUAL. ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO. PROYECTO	POBLACION. BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO. GEOREFERENCIAS	FEC. HABILITACION	FEC. HABILITACION	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVEDADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS					

Total: 17

LAET. Sylvia Adriana Piña Rodríguez  
 Directora de Administración y Finanzas  
 Rúbrica