

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Tercer Trimestre 2024
 Total: 54

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO	AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN_TIDAD	ADRES	PRONSABLE	ENTIDAD	ESPONSABLE	D_MUNICIPIO	O_RESPONSABLE	MUNICIPIO	R_ESPONSABLE	TIPO_PROG	MA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSASIFICACION	INSTITUCION	EJECUTORA	NUMERO	PROYECTO	POBLACION	N_BENEFICIARIOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																																						EJERCIDO	PAGADO							
2024	3	QUE240102348768	Proyecto de inversión	2163973.59		{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163973.59, modificado:2140368.64)}	PEO 24-084 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, PLANTEL CONALEP AERONAUTICO, LOCALIDAD LA GRIEGA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00107	N	0	0	739	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:77.76, meta_modificada:77.76)}	1	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 200, lon:-100.242894, lat:20.642089)}	01-04-2024	31-12-2024	179049.22	2140368.64	179049.22	179049.22	179049.22	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-012-013, contratista:ING. JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2157083.64, importe_modificado:2157083.64)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:77.76)}	{2348768/proyecto_INICIO, 2348768/proyecto_PROCESO, 2348768/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:SE SOLICITA REVISAR MOMENTO CONTABLE DE MODIFICADO Y CORREGIR DEBERDO SER: \$ 2 140 368 64, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:SE SOLICITA REVISAR MOMENTO CONTABLE DE MODIFICADO Y CORREGIR DEBERDO SER: \$ 2 140 368 64, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:SE SOLICITA REVISAR MOMENTO CONTABLE DE MODIFICADO Y CORREGIR DEBERDO SER: \$ 2 140 368 64, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:SE SOLICITA REVISAR MOMENTO CONTABLE DE MODIFICADO Y CORREGIR DEBERDO SER: \$ 2 140 368 64, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-10-16)}									
2024	3	QUE240102348760	Proyecto de inversión	2257150.81		{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257150.81, modificado:225190.51)}	PEO 24-068 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, COLONIA VILLAS DEL PARQUE, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00099	N	0	0	685	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:51.84, meta_modificada:51.84)}	1	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO TAMESIS 3, VILLAS DEL PARQUE, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.392942, lat:20.623172)}	01-04-2024	31-12-2024	1148395.29	225190.51	1148395.29	1148395.29	1148395.29	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-019-020_PEO 24-068, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2157083.64, importe_modificado:2251590.51)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:51.84)}	{2348760/proyecto_INICIO, 2348760/proyecto_PROCESO, 2348760/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2024	3	QUE240102348787	Proyecto de inversión	743854.56		{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743854.56, modificado:741941.29)}	PEO 24-080 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS, COLONIA SAN PABLO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00129	N	0	0	168	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av 20 DE NOVIEMBRE BLANCA 52, SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.414948, lat:20.617937)}	01-04-2024	31-12-2024	477659.45	741941.29	477659.45	477659.45	477659.45	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-019-020, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocante:ING. JOSÉ ANTONIO ZURIGA OLVERA, importe_modificado:741941.29)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:48.0)}	{2348787/proyecto_INICIO, 2348787/proyecto_PROCESO, 2348787/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2024	3	QUE240202386549	Proyecto de inversión	2918681.63		{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2918681.63, modificado:2907076.9)}	PEO 12-167 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COBAQ PLANTEL JAUREGUI EXTENSIÓN JOFRITO, LOCALIDAD EL JOFRITO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00640	N	0	0	1694	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:639.75, meta_modificada:639.75)}	1	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:108, direccion:Av 20 DE NOVIEMBRE PONIENTE, CAMINO A PIE DE GALLO SN, CENTRO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, lon:-100.450541, lat:20.750949)}	01-07-2024	24-12-2024	124907.67	2907076.90	124907.67	124907.67	124907.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.975)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, presupuesto:0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-10-10)}									

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Tercer Trimestre 2024
 Total: 54

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2024	3	QUE240102348759	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851479.41, modificado:848529.79}}	PEO 24-069 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN SECUNDARIA GENERAL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE TALENTOS DEPORTIVOS, COLONIA VILLAS DEL PARQUE, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00098	N	0	0	151	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:31.8, meta_modificada:31.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:., CALLE RIO TAMESIS, VILLAS DEL PARQUE, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.392445, lat:20.620917}}	01-04-2024	31-12-2024	468056.64	848529.79	468056.64	468056.64	468056.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-019-020, PEO 24-069, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:848529.79, importe_modificado:848529.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:31.8}}	{2348759/proyecto_INICIO, 2348759/proyecto_PROCESO, 2348759/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240102348733	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189189.92, modificado:1185241.42}}	PEO 24-040 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA (TURNO MATUTINO), LOCALIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00060	N	0	0	266	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:., CONOCIDO, TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.378763, lat:20.778985}}	01-04-2024	31-12-2024	1185241.42	1185241.42	1185241.42	1185241.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-029-030, PEO 24-040, contratista:ARO. MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1189189.92, importe_modificado:1185915.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:140.0}}	{2348733/proyecto_INICIO, 2348733/proyecto_FIN, 2348733/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	QUE240102348734	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613469.2, modificado:606283.93}}	PEO 24-039 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL ALFREDO V. BONFIL (TURNO VESPERTINO), LOCALIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00061	N	0	0	185	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:., CALLE CONOCIDO, TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.378763, lat:20.778985}}	01-04-2024	31-12-2024	606283.93	606283.93	606283.93	606283.93	606283.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-029-030, PEO 24-039, contratista:ARO. MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:613469.2, importe_modificado:60685.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348734/proyecto_INICIO, 2348734/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240102348738	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823641.37, modificado:819884.87}}	PEO 24-002 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL AATZIN, LOCALIDAD LA GRIEGA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00065	N	0	0	250	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:., AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.240004, lat:20.666526}}	01-04-2024	31-12-2024	819884.87	819884.87	819884.87	819884.87	819884.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-027-028, PEO 24-002, contratista:DICOCESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:819885.91, importe_modificado:819885.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:97.0}}	{2348738/proyecto_INICIO, 2348738/proyecto_PROCESO, 2348738/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Tercer Trimestre 2024
 Total: 54

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO ESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																								RECUPERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2024	3	QUE240102348747	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942547.2, modificado:93869.871}}	PEO 24-014 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN, LOCALIDAD LA SOLANA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00075	N	0	0	220	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.96, meta_modificada:48.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:., CALLE CONOCIDO, LA SOLANA, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.955686, lat:20.739823}}	01-04-2024	31-12-2024	93869.71	93869.71	93869.71	93869.71	93869.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-004-005, PEO 24-014, contratista:J. ANTONIN GARCÍA ZEPEDA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:938774.87, importe_modificado:938774.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.96}}	{2348747/proyecto_INICIO, 2348747/proyecto_PROCESO, 2348747/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348756	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831409.21, modificado:817616.95}}	PEO 24-047 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL PROF. DANIEL ORTIZ ESQUIVEL (TURNO VESPERTINO), LOCALIDAD LA GRIEGA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00094	N	0	0	346	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.96, meta_modificada:48.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:., CALLE EMILIANO ZAPATA, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.239796, lat:20.663296}}	01-04-2024	31-12-2024	817616.95	817616.95	817616.95	817616.95	817616.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-027-028, PEO 24-047, contratista:DICOESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:817617.95, importe_modificado:817617.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.96}}	{2348756/proyecto_INICIO, 2348756/proyecto_PROCESO, 2348756/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348762	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469437.65, modificado:466864.25}}	PEO 24-065 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL NUESTRA ESPERANZA, LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00101	N	0	0	271	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:., CALLE REVOLUCION, lon:-100.445752, lat:20.592784}}	01-04-2024	31-12-2024	466864.25	466864.25	466864.25	466864.25	466864.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-008-009, PEO 24-065, contratista:CONSTRUCTORA ARKTEKTON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:466931.19, importe_modificado:466931.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348762/proyecto_INICIO, 2348762/proyecto_PROCESO, 2348762/proyecto_FIN, 2348762/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348782	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287621.25, modificado:286000.01}}	PEO 24-020 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL REVOLUCION, LOCALIDAD EL JARAL, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00122	N	0	0	92	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:., CALLE CONOCIDO, EL JARAL, CORREGIDORA, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.453893, lat:20.404325}}	01-04-2024	31-12-2024	286000.01	286000.01	286000.01	286000.01	286000.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-016-017, PEO 24-020, contratista:ING. LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:286000.01, importe_modificado:286000.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348782/proyecto_INICIO, 2348782/proyecto_PROCESO, 2348782/proyecto_FIN, 2348782/proyecto_PROCESO, 2348782/proyecto_FIN, 2348782/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Tercer Trimestre 2024
 Total: 54

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIAS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECUPERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	RECUPERO							
2024	3	QUE240102348741	Proyecto de inversión	312616.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312616.09, modificado:310903.65}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00069	N	0	0	112	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:., CALLE FRENTE A BACHILLERES, BRAVO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.425129, lat:20.406123}}	01-04-2024	31-12-2024	310903.65	310903.65	310903.65	310903.65	310903.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-025-026, PEO 24-049, contratista:MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:310905.22, importe_modificado:310905.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348741/proyecto_INICIO, 2348741/proyecto_PROCESO, 2348741/proyecto_FIN, 2348741/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240102348742	Proyecto de inversión	894739.45	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894739.45, modificado:865534.92}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00070	N	0	0	156	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.96, meta_modificada:48.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:., CALLE EMILIANO ZAPATA 407, LOS SOCAVONES, LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.316748, lat:20.622038}}	01-04-2024	31-12-2024	865534.92	865534.92	865534.92	865534.92	865534.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-011-012, PEO 24-046, contratista:ARTURO FRANCO FRANCO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:892999.46, importe_modificado:892999.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.96}}	{2348742/proyecto_INICIO, 2348742/proyecto_PROCESO, 2348742/proyecto_FIN, 2348742/proyecto_PROCESO, 2348742/proyecto_FIN, 2348742/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240102348771	Proyecto de inversión	519450.90	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519450.9, modificado:517560.71}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00104	N	0	0	144	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:., CALLE PRIMAVERA, LA SOLANA SAN JUAN, QUERÉTARO, lon:-100.394359, lat:20.746371}}	01-04-2024	31-12-2024	517560.71	517560.71	517560.71	517560.71	517560.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-004-005, contratista:J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:517560.95, importe_modificado:517560.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348765/proyecto_INICIO, 2348765/proyecto_PROCESO, 2348765/proyecto_FIN, 2348765/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240102348771	Proyecto de inversión	537152.02	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537152.02, modificado:532095.49}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00110	N	0	0	108	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:., CALLE TIERRA BLANCA 52, SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERÉTARO, lon:-100.414845, lat:20.618569}}	01-04-2024	31-12-2024	532095.49	532095.49	532095.49	532095.49	532095.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPL-009-010, PEO 24-075, contratista:MARTIN ROCHA VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:535086.8, importe_modificado:535086.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348771/proyecto_INICIO, 2348771/proyecto_PROCESO, 2348771/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Tercer Trimestre 2024
 Total: 54

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
																							RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS					FOTOS	
2024	3	QUE240102348780	Proyecto de inversión	400534.64	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400534.64, modificado:400187.66)}	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00120	N	0	0	99	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:13, direccion:, CALLE CONOCIDO, EL JARAL, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.461739, lat:20.410333)}	01-04-2024	31-12-2024	400187.66	400187.66	400187.66	400187.66	400187.66	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-016-017, PEO 24-022, contratista:ING. LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:400187.66, importe_modificado:400187.66)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:48.0)}	{2348780/proyecto_INICIO, 2348780/proyecto_PROCESO}	2348780/proyecto_FIN, 2348780/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348791	Proyecto de inversión	214603.11	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214603.11, modificado:211057.94)}	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00137	N	0	0	175	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:73, direccion:, CALLE CONOCIDO, TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.362049, lat:20.780151)}	01-04-2024	31-12-2024	211057.94	211057.94	211057.94	211057.94	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-029-030, contratista:ARO. MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:213441.01, importe_modificado:213441.01)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:48.0)}	{2348791/proyecto_PROCESO, 2348791/proyecto_PROCESO}	2348791/proyecto_FIN, 2348791/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240102348793	Proyecto de inversión	515410.16	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515410.16, modificado:512549.67)}	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00139	N	0	0	160	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:38, direccion:, CALLE CONOCIDO, LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.400485, lat:20.804255)}	01-04-2024	31-12-2024	512549.67	512549.67	512549.67	512549.67	512549.67	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-026-027, PEO 24-030, contratista:CONSTRUCCION ES UGARZE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:514314.04, importe_modificado:514314.04)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:48.0)}	{2348793/proyecto_INICIO, 2348793/proyecto_PROCESO}	2348793/proyecto_FIN, 2348793/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348746	Proyecto de inversión	1056083.68	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057925.68, modificado:1056083.18)}	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00074	N	0	0	339	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:32, direccion:, CALLE CONOCIDO, BUENAVISTA, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.468376, lat:20.826065)}	01-04-2024	31-12-2024	1056083.18	1056083.18	1056083.18	1056083.18	1056083.18	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-014-015, PEO 24-015, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1056083.67, importe_modificado:1056083.67)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:48.0)}	{2348746/proyecto_INICIO, 2348746/proyecto_PROCESO}	2348746/proyecto_FIN, 2348746/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Tercer Trimestre 2024
 Total: 54

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2024	3	QUE240102348749	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491978.19, modificado:487307.99}}	PEO 24-011 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS, LOCALIDAD CHARCO BLANCO, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00077	N	0	0	141	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:74.5, meta_modificada:74.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:., CALLE CONOCIDO, CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.470221, lat:20.431142}}	01-04-2024	31-12-2024	487307.99	487307.99	487307.99	487307.99	487307.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-010-011, PEO 24-011, contratista:GRUPO MATELPUENTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:487332.89, importe_modificado:487332.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:74.5}}	{2348749/proyecto_INICIO, 2348749/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240102348757	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3785761.85, modificado:376402.91}}	PEO 24-098 CANCELERIA, ACABADOS E INSTALACION ELECTRICA, EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI (UPSRJ), LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00096	N	0	0	1600	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:., CARRETERA FEDERAL 57, QRO-SLP km 31-150 SIN PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.434483, lat:20.854435}}	01-04-2024	31-12-2024	376402.91	376402.91	376402.91	376402.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-006-007, contratista:ING. JOSÉ ANTONIO ZÚNIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3782561.59, importe_modificado:3782561.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1300.0}}	{2348757/proyecto_INICIO, 2348757/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	QUE240102348779	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256752.31, modificado:251275.85}}	PEO 24-023 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL ANTONIO GRAMSCI, LOCALIDAD ESTANCIA DE LA ROCHERA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00119	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:., CALLE CONOCIDO, ESTANCIA DE LA ROCHERA, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.507952, lat:20.771455}}	01-04-2024	31-12-2024	251275.85	251275.85	251275.85	251275.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-017-019, PEO 24-023, contratista:FRANCISCO JAVIER VILLASENOR AGUILAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:251276.17, importe_modificado:251276.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:18.0}}	{2348779/proyecto_INICIO, 2348779/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	QUE240102348797	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997466.51, modificado:935549.56}}	PEO 24-038 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL JAME TORRES BODET TURNO MATUTINO), LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00143	N	0	0	216	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:., CALLE CONOCIDO, PUERTO DE AGUIRRE, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.428194, lat:20.809301}}	01-04-2024	31-12-2024	935549.56	935549.56	935549.56	935549.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-030-031, PEO 24-038, contratista:GRUPO PICTURAE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:996831.43, importe_modificado:996831.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348797/proyecto_INICIO, 2348797/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Tercer Trimestre 2024
 Total: 54

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUEBLES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2024	3	QUE24010294890	Proyecto de inversión	39137.70	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39137.7, modificado:37715.65)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00163	N	0	0	195	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:271.69, meta_modificada:271.69)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:53, direccion:, CALLE CONOCIDO, SANTA LUCÍA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.060276, lat:20.315156)}	01-04-2024	31-12-2024	37715.65	37715.65	37715.65	37715.65	37715.65	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-031-032_PEO 24-041, contratista:QUERETANOS URBANIZANDO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:38107.93, importe_modificado:38107.93)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:271.69)}	{2348800/proyecto_INICIO, 2348800/proyecto_PROCESO}	2348800/proyecto_FIN, 2348800/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102346739	Proyecto de inversión	513265.05	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513265.05, modificado:51142.23)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00066	N	0	0	230	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ, PIE DE GALLO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.493909, lat:20.789202)}	01-04-2024	31-12-2024	51422.23	51422.23	51422.23	51422.23	51422.23	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-014-015_PEO 24-001, contratista:CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:511714.16, importe_modificado:511714.16)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0)}	{2348738/proyecto_INICIO, 2348739/proyecto_PROCESO}	2348739/proyecto_FIN, 2348739/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348744	Proyecto de inversión	252323.01	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252323.01, modificado:24333.24)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00072	N	0	0	94	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:11, direccion:, CALLE CONOCIDO, CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.470364, lat:20.437313)}	01-04-2024	31-12-2024	24333.24	24333.24	24333.24	24333.24	24333.24	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-010-011_PEO 24-017, contratista:GRUPO MATELPUENTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:251829.14, importe_modificado:251829.14)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0)}	{2348744/proyecto_INICIO, 2348744/proyecto_PROCESO}	2348744/proyecto_FIN, 2348744/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348753	Proyecto de inversión	1049964.31	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049964.31, modificado:1043938.61)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00085	N	0	0	225	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:165, direccion:, CALLE INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ EL MARQUES, QUERÉTARO, lon:-100.303054, lat:20.708833)}	01-04-2024	31-12-2024	1049938.61	1049938.61	1049938.61	1049938.61	1049938.61	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-002-003, contratista:JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL GÓMEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1043940.38, importe_modificado:1043940.38)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0)}	{2348753/proyecto_INICIO, 2348753/proyecto_PROCESO}	2348753/proyecto_FIN, 2348753/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Tercer Trimestre 2024
 Total: 54

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_NEFIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2024	3	QUE240102348755	Proyecto de inversión	718115.56	PEO 24-048 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL 21 DE MARZO (TURNO MATUTINO), LOCALIDAD LA GRIEGA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00093	N	0	0	453	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:180.0, meta_modificada:180.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:32, direccion:, CALLE EMILIANO ZAPATA, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.239771, lat:20.663576)}	01-04-2024	31-12-2024	712420.07	712420.07	712420.07	712420.07	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-027-028_PEO 24-048, contratista:DICOCESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:712421.15, importe_modificado:712421.15)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:180.0)}	{2348755/proyecto_INICIO, 2348755/proyecto_PROCESO, 2348755/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	QUE240102348772	Proyecto de inversión	697606.33	PEO 24-073 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL REVOLUCIÓN 1910, LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00111	N	0	0	383	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:50.4, meta_modificada:50.4)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:107, direccion:, CALLE SAN JOSE, SANTA MARIA MAGDALENA, QUERÉTARO, lon:-100.448407, lat:20.598173)}	01-04-2024	31-12-2024	696230.01	696230.01	696230.01	696230.01	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-008-009, contratista:CONSTRUCTORA ARKTEKTON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:693362.57, importe_modificado:693362.57)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:50.4)}	{2348772/proyecto_INICIO, 2348772/proyecto_PROCESO, 2348772/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	QUE240102348774	Proyecto de inversión	392381.59	PEO 24-018 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL JUSTO SIERRA, LOCALIDAD CHARCO BLANCO, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00113	N	0	0	298	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:11, direccion:, CALLE CONOCIDO, CHARCO BLANCO, CORR EGI DORA, QUERÉTARO, lon:-100.471236, lat:20.435186)}	01-04-2024	31-12-2024	390181.10	390181.10	390181.10	390181.10	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-010-011, contratista:GRUPO MATELPUENTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:391445.68, importe_modificado:391445.68)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:48.0)}	{2348774/proyecto_INICIO, 2348774/proyecto_PROCESO, 2348774/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	QUE240102348794	Proyecto de inversión	611020.88	PEO 24-029 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREEESCOLAR GENERAL EDMUNDO CLAPARDE, LOCALIDAD LAS LAJITAS, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00140	N	0	0	51	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:38, direccion:, CALLE CONOCIDO, LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.401014, lat:20.804406)}	01-04-2024	31-12-2024	608460.09	608460.09	608460.09	608460.09	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-026-027_PEO 24-029, contratista:CONSTRUCCION ES UGARZE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:610954.38, importe_modificado:610954.38)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:48.0)}	{2348794/proyecto_INICIO, 2348794/proyecto_PROCESO, 2348794/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Tercer Trimestre 2024
 Total: 54

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO_AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIAS	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO DE ROYECTO	POBLACION, NEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	3	QUE240102348750	Proyecto de inversión	71057665, 71057665	PEO 24-060 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL JUSTO SIERRA, LOCALIDAD MOMPANI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00082	N	0	0	54	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:31.8, meta_modificada:31.8)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:64, direccion: CALLE MAR DE CORTEZ, MOMPANI, QUERÉTARO, lon:-100.415465, lat:20.565991)}	01-04-2024	31-12-2024	708107.66	708107.66	708107.66	708107.66	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-017-018_PEO 24-060, contratista:FRANCISCO JAVIER VILLASEROR AGUILAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:708109.83, importe_modificado:708109.83)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:31.8)}	(2348750/proyecto_INICIO, 2348750/proyecto_PROCESO)	2348750/proyecto_FIN, 2348750/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348766	Proyecto de inversión	586906.58	PEO 24-061 MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, EN SECUNDARIA GENERAL LAS AMÉRICAS, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00105	N	0	0	1237	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:51.84, meta_modificada:51.84)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE PLAYA RINCON 104, DESARROLLO SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, lon:-100.408262, lat:20.625499)}	01-04-2024	31-12-2024	587963.81	587963.81	587963.81	587963.81	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-015-016_PEO 24-061, contratista:MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:585781.8, importe_modificado:585781.8)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:51.84)}	(2348766/proyecto_INICIO, 2348766/proyecto_PROCESO)	2348766/proyecto_FIN, 2348766/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348785	Proyecto de inversión	998719.95	PEO 24-095 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NUM. 42 SAN JUAN DEL RÍO, LOCALIDAD SAN PEDRO AHUACATLÁN (EJIDO), MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00127	N	0	0	894	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:31.8, meta_modificada:31.8)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion: BENITO JUAREZ, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.981703, lat:-20.43172)}	01-04-2024	31-12-2024	995505.51	995505.51	995505.51	995505.51	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-020-021, contratista:MARÍA ELENA ROMERO PICHARDO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:993501.37, importe_modificado:993501.37)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:31.8)}	(2348785/proyecto_INICIO, 2348785/proyecto_PROCESO)	2348785/proyecto_FIN, 2348785/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348788	Proyecto de inversión	57863.58	PEO 24-079 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL FRANCISCO EDUARDO TRES GUERRAS, LOCALIDAD SAN PEDRO AHUACATLÁN (EJIDO), MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00130	N	0	0	265	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:150, direccion: AVENIDA JUAREZ, SAN PEDRO AHUACATLÁN (EJIDO), SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.985209, lat:-20.439813)}	01-04-2024	31-12-2024	577863.58	577863.58	577863.58	577863.58	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-031-032_PEO 24-079, contratista:QUERÉTANOS URBANIZANDO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:577865.76, importe_modificado:577865.76)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:48.0)}	(2348788/proyecto_INICIO, 2348788/proyecto_PROCESO)	2348788/proyecto_FIN, 2348788/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Tercer Trimestre 2024
 Total: 54

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_ROYECTO	POBLACION_NEFIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								REALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2024	3	QUE240102348790	Proyecto de inversión	77731448	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777314.48, modificado:766682.77}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00132	N	0	0	424	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:., CALLE CONOCIDO, LA GRIEGA, EL MARQUES, QUERÉTARO, lon:-100.242918, lat:20.663331}}	01-04-2024	31-12-2024	766682.77	766682.77	766682.77	766682.77	766682.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-027-028, contratista:DICOCESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:766687.4, importe_modificado:766668.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348790/proyecto_PROCESO, 2348790/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348795	Proyecto de inversión	41743042	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417430.42, modificado:413197.8}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00141	N	0	0	62	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:., CALLE CONOCIDO, LAS LAJITAS, EL MARQUES, QUERÉTARO, lon:-100.401035, lat:20.804395}}	01-04-2024	31-12-2024	413197.80	413197.80	413197.80	413197.80	413197.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-026-027_PEO 24-028, contratista:CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:416065.39, importe_modificado:416065.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348795/proyecto_INICIO, 2348795/proyecto_PROCESO, 2348795/proyecto_FIN, 2348795/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348743	Proyecto de inversión	796778.74	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796778.74, modificado:787032.97}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00071	N	0	0	309	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:173.5, meta_modificada:173.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:., direccion:., CALLE ELECTRICISTA S. PEÑUELAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.399988, lat:20.635265}}	01-04-2024	31-12-2024	797032.97	797032.97	797032.97	797032.97	797032.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-003-004_PEO 24-004, contratista:ROKAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:792923.08, importe_modificado:792923.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:173.5}}	{2348743/proyecto_INICIO, 2348743/proyecto_PROCESO, 2348743/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348763	Proyecto de inversión	700661.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700661.09, modificado:698695.56}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00102	N	0	0	178	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:., CALLE PUERTO BONITO, PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO, lon:-100.435443, lat:20.81117}}	01-04-2024	31-12-2024	698695.56	698695.56	698695.56	698695.56	698695.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-030-031_PEO 24-064, contratista:GRUPO PICTURAE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:699246.33, importe_modificado:699246.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}}	{2348763/proyecto_PROCESO, 2348763/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Tercer Trimestre 2024
 Total: 54

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO, REGION, SUBSABE	MUNICIPIO, REGION, SUBSABE	TIPO PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO DE ROYECTO	POBLACION, NEFI, CIAD, A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2024	3	QUE240102348767	Proyecto de inversión	2695294.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695294.43, modificado:2661322.3}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00106	N	0	0	1868	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:102.49, meta_modificada:102.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:150, direccion: SAN PEDRO AHUACATLAN, SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO, lon:-99.982548, lat:20.440707}}	01-04-2024	31-12-2024	2661322.30	2661322.30	2661322.30	2661322.30	2661322.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-019-014, contratista:ING. OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2691072.68, importe_modificado:2691072.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:102.49}}	{2348767/proyecto_INICIO, 2348767/proyecto_PROCESO}	{2348767/proyecto_FIN, 2348767/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348769	Proyecto de inversión	1318352.57	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318352.57, modificado:1305194.17}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00108	N	0	0	1179	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:108.8, meta_modificada:108.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: PROLONGACION HACIENDA LA ESTANCIA, MANSIONES DEL VALLE, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.417131, lat:20.572351}}	01-04-2024	31-12-2024	1305194.17	1305194.17	1305194.17	1305194.17	1305194.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-009-010, PEO 24-078, contratista:MARTÍN ROCHA VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1308614.97, importe_modificado:1308614.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:108.8}}	{2348769/proyecto_FIN}	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	3	QUE240102348731	Proyecto de inversión	685271.02	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685271.02, modificado:683866.88}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00058	N	0	0	445	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE ELECTRICISTA S. PEÑUELAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.399308, lat:20.635545}}	01-04-2024	31-12-2024	683866.88	683866.88	683866.88	683866.88	683866.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-008-009, PEO 24-045, contratista:CONSTRUCTORA ARKTEKTON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:691706.79, importe_modificado:691706.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348731/proyecto_INICIO, 2348731/proyecto_PROCESO}	{2348731/proyecto_FIN, 2348731/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240102348732	Proyecto de inversión	417694.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417694.63, modificado:412426.01}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00059	N	0	0	290	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion: CALLE CONOCIDO FRENTE A LA PLAZOLETA, SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.301281, lat:20.716586}}	01-04-2024	31-12-2024	412426.01	412426.01	412426.01	412426.01	412426.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-002-003, PEO 24-042, contratista:JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL GÓMEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:412935.89, importe_modificado:412935.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:104.0}}	{2348732/proyecto_INICIO, 2348732/proyecto_PROCESO}	{2348732/proyecto_FIN, 2348732/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Tercer Trimestre 2024
 Total: 54

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_NEFIADA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								REALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	RENTAS							
2024	3	QUE240102348776	Proyecto de inversión	683946.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683946.13, modificado:680204.4}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00116	N	0	0	84	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO, lon:100.501873, lat:20.8084}}	01-04-2024	31-12-2024	680204.40	680204.40	680204.40	680204.40	680204.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-014-015, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:681902.16, importe_modificado:681902.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348776/proyecto_INICIO, 2348776/proyecto_PROCESO, 2348776/proyecto_FIN, 2348776/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240102348781	Proyecto de inversión	358505.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358505.48, modificado:358162.95}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00121	N	0	0	291	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:., CALLE CONOCIDO, EL JARAL, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.455671, lat:20.408048}}	01-04-2024	31-12-2024	358162.95	358162.95	358162.95	358162.95	358162.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-016-017, PEO 24-021, contratista:ING. LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:358162.95, importe_modificado:358162.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348781/proyecto_INICIO, 2348781/proyecto_PROCESO, 2348781/proyecto_FIN, 2348781/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240102348784	Proyecto de inversión	560212.23	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560212.23, modificado:559740.55}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00124	N	0	0	48	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:., CALLE CERRO DE PATHE, LAS AMERICAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.415932, lat:20.624881}}	01-04-2024	31-12-2024	559740.55	559740.55	559740.55	559740.55	559740.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-015-016, PEO 24-009, contratista:MIGUEL ÁNGEL MARTIN DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:559741.46, importe_modificado:559741.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348784/proyecto_INICIO, 2348784/proyecto_PROCESO, 2348784/proyecto_FIN, 2348784/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240102348764	Proyecto de inversión	714309.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714309.65, modificado:706431.99}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00103	N	0	0	126	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:., CALLE PRINCIPAL, PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO, lon:-100.435443, lat:20.81117}}	01-04-2024	31-12-2024	706431.99	706431.99	706431.99	706431.99	706431.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-030-031, PEO 24-063, contratista:GRUPO PICTURAE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:712575.67, importe_modificado:712575.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348764/proyecto_INICIO, 2348764/proyecto_PROCESO, 2348764/proyecto_FIN, 2348764/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Tercer Trimestre 2024
 Total: 54

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIAS	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																								RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2024	3	QUE240102348770	Proyecto de inversión	487413.56	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487413.56, modificado:486128.74}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00109	N	0	0	87	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE VIA LACTEA 202, BOLAÑOS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.371098, lat:20.616809}}	01-04-2024	31-12-2024	486128.74	486128.74	486128.74	486128.74	486128.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-009-010, PEO 24-077, contratista:MARTIN ROCHA VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:486129.7, importe_modificado:486129.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348770/proyecto_PROCESO, 2348770/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QUE240102348775	Proyecto de inversión	459344.15	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459344.15, modificado:457374.58}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00115	N	0	176	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:137, direccion: CALLE IGNACIO ZARAGOZA 10, SAN JUAN DEL RIO,CENTRO, QUERÉTARO, lon:-100.000246, lat:20.389979}}	01-04-2024	31-12-2024	457374.58	457374.58	457374.58	457374.58	457374.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-031-032, PEO 24-052, contratista:QUERETANOS URBANIZANDO MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:457377.46, importe_modificado:457377.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348775/proyecto_INICIO, 2348775/proyecto_PROCESO, 2348775/proyecto_FIN, 2348775/proyecto_FIN, 2348775/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	QUE240102348778	Proyecto de inversión	696418.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696418.08, modificado:636590.96}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00118	N	0	104	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion: CALLE CONOCIDO, ESTANCIA DE LA ROCHERA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.507952, lat:20.771455}}	01-04-2024	31-12-2024	636590.96	636590.96	636590.96	636590.96	636590.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-017-019, PEO 24-024, contratista:FRANCISCO JAVIER VILLASENOR AGUILAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:648288.86, importe_modificado:648288.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}	{2348778/proyecto_INICIO, 2348778/proyecto_PROCESO, 2348778/proyecto_FIN, 2348778/proyecto_FIN, 2348778/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	QUE240102348786	Proyecto de inversión	352567.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352567.80, modificado:352567.80}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00128	N	0	150	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:47.82, meta_modificada:47.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion: CALLE CONOCIDO, TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.382199, lat:20.780151}}	01-04-2024	31-12-2024	352567.80	352567.80	352567.80	352567.80	352567.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-029-030, PEO 24-034, contratista:ARQ. MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:352568.57, importe_modificado:352568.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:47.82}}	{2348786/proyecto_PROCESO, 2348786/proyecto_FIN, 2348786/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

