

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES IDENTIFICADOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2024  
 Tercer Trimestre 2024

Total: 68													AVANCE FINANCIERO																								
CL O	TRI ME STR E	FOL IO	CATI O	MON T O, OBJ ETO, APR OBAD O	FUENTES FINAN CIAMIENTO	NOMBRE	ID, EN TIDAD, RES PONS ABLE	ENTID AD, R ESPON SABLE	ID, MUN ICPIO, RESPO NSABLE	MUNICI PIO, R ESPON SABLE	TIPO, P ROGR AMA, P ROYEC TO	CLAS IFICACION	SUBC LASIFICACION	INSTITUC ION, EJE CUTORA	NUME RO, R ROYEC TO	POBL ACO N DE NEFI CIADA	MUJ ERES	HO MBR ES	BENE FICIA RIOS	METAS	TIPO, ORE FER EN CIA	GEOREFER ENCIAS	FEC HA, INICIO	FEC HA, TER MINO	RECA UDAD	COM PRO METO	DEVA DO	EJE RC DO	PAGA DO	CONTRATOS	AVANCES FI SICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	3	QUEZ4020238498	Proyecto de inversión	3276107.21	(#1: (todo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276107.21, modificado:3276107.21))	PEO 24-085 CONSTRUCCION DE ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS) EN LA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN", LOC. BUENAVISTA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-003	N	0	0	339	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada :50.0), meta2: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada :1.0))	1	(geo1: (ive_municipio:14, localidad:32, direccion:Calle Concedo, Buenavista, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.468269, lat:20.629344))	24-06-2024	21-10-2024	3276107.21	3276107.21	135416.67	135416.67	15262.46	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIEQ-COPLP-062-063, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3276107.21, importe_modificado:3276107.21))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUEZ4020238500	Proyecto de inversión	2060793.63	(#1: (todo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060793.63, modificado:2060793.63))	PEO 24-092 CONSTRUCCION DE ANEXO (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS), PRESIDENTE GENERAL "LUZ MARÍA JIMÉNEZ GREGO", LOC. SANTA LUZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-004	N	0	0	49	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada :48.0), meta2: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada :2.0))	1	(geo1: (ive_municipio:16, localidad:63, direccion:Calle Jorge Hebert, Santa Luz, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.056706, lat:20.319343))	28-05-2024	24-09-2024	2060793.63	2060793.63	111481.49	111481.49	113354.07	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIEQ-COPLP-050-051, contratista:GRUPO HILE MEXICO, S. DE K.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2060793.63, importe_modificado:2060793.63))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0))	(2398500)proyecto_INICIO, 2398500)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUEZ4020238504	Proyecto de inversión	1702453.57	(#1: (todo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702453.57, modificado:1702453.57))	PEO 24-103 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "VENUSTIANO CARRANZA", LOC. SAN NICOLAS DE LA TORRE, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-008	N	0	0	159	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada :1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada :100.0))	1	(geo1: (ive_municipio:1, localidad:56, direccion:Calle Constitucion Num. 61, San Nicolas de la Torre, AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO, lon:-100.103286, lat:20.078433))	19-04-2024	27-04-2024	1702461.41	1702461.41	1702461.41	1702461.41	170257.13	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIEQ-COPLP-034-035, contratista:ING. IRVING OLVERA JIMÉNEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1702453.57, importe_modificado:1702453.57))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	(2398504)proyecto_INICIO, 2398504)proyecto_PROCESO, 2398504)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	(tobs1: (observación:Favor de verificar momentos contables. Gracias., trimestre:3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-10-14))
2024	3	QUEZ4020238512	Proyecto de inversión	933838.36	(#1: (todo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933838.36, modificado:933838.36))	PEO 24-112 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO SARABIA", LOC. EL LINDERO, MUNICIPIO DE JALTÁN DE SERRA, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-015	N	0	0	138	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada :1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada :30.0))	1	(geo1: (ive_municipio:5, localidad:36, direccion:Calle Concedo, Puerta de Enmedio, COLON, QUERETARO, lon:-100.142059, lat:20.762996))	19-04-2024	27-07-2024	931462.93	931462.93	931462.93	931462.93	93927.24	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIEQ-COPLP-037-038, contratista:ENRIQUE RESENDÍN OCAMPO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:933838.36, importe_modificado:933838.36))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0))	(2398512)proyecto_INICIO, 2398512)proyecto_PROCESO, 2398512)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	(tobs1: (observación:Revisar momento modificado. Gracias., trimestre:3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-10-14))
2024	3	QUEZ4020238516	Proyecto de inversión	2471234.07	(#1: (todo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471234.07, modificado:2471234.07))	PEO 24-116 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN", LOC. LA SOLANA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-021	N	0	0	193	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada :180.0))	1	(geo1: (ive_municipio:14, localidad:110, direccion:Calle Concedo, La Solana, QUERETARO, lon:-100.389136, lat:20.747718))	08-04-2024	05-08-2024	2471234.07	2471234.07	178274.56	178274.56	1762123.5	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIEQ-COPLP-021-022, PEO 24-116, contratista:INTEGRA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2471234.07, importe_modificado:2471234.07))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0))	(2398516)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2024  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 68

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ID EN TIPO RESUMIBLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSISTEMAS	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	ROL ACION BENEFICIARIO	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																							RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	3	QJIE2403020438626	Proyecto de inversión	973223.35	PEO 24-127 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "NARCISO MENDOZA" FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA", LOC. BERNAL, MUNICIPIO DE EZEQUEL MONTES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-033	N	0	0	533	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 53.31, meta_modificada: 53.31)}	{geor: (municipio: 7, localidad: 3, direccion: Calle Ezequiel Montes La Capilla, Bernal, EZEQUEL MONTES, QUERETARO, lon: -99.840297, lat: 20.733235)}	29-04-2024	08-08-2024	973223.35	973223.35	91782.81	91782.81	91081.73	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24E-FEQ-COPLP-043-044, contratista: CONSTRUCCION S Y PAVIMENTACIONES CRUZ, S.A DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 973223.35, importe_modificado: 973223.35)}	{meta1: (unidad_medida: Aula, avance: 1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 53.31)}	(2398526/pryecto_INICIO, 2398526/pryecto_PROCESO, 2398526/pryecto_FINAL)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QJIE2403020442296	Proyecto de inversión	488607.75	FAM R_22DPR0592K_24-197 REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN LA PRIMARIA GENERAL "REVOLUCIÓN", LOC. LA LOMA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-099	N	0	0	386	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 341.79, meta_modificada: 341.79), meta2: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 23.0, meta_modificada: 23.0)}	{geor: (municipio: 11, localidad: 47, direccion: Calle Conocido, La Loma, El Marqués, QUERETARO, lon: -100.238836, lat: 20.600269)}	23-09-2024	11-12-2024	100000.00	488607.75	0.00	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24E-FEQ-COPLP-103-105, contratista: JOSE CARLOS AGUILAR VEGA, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 488607.75, importe_modificado: 488607.75)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 200.0), meta2: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 15.0)}	(2442296/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QJIE2403020442301	Proyecto de inversión	992389.62	FAM R_22DJN04642_24-199 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR GENERAL "ATANASIO MONTOYA SANCHEZ", MUNICIPIO DE PENAMILLER, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-101	N	0	0	20	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 172.0, meta_modificada: 172.0)}	{geor: (municipio: 13, localidad: 47, direccion: Calle Conocido, El Portugués, Peñamiller, QUERETARO, lon: -99.845536, lat: 21.128788)}	30-09-2024	13-12-2024	100000.00	992389.62	0.00	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24E-FEQ-COPLP-105-107, contratista: OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 992389.62, importe_modificado: 992389.62)}	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 0.0)}	(2442296/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QJIE2403020448729	Proyecto de inversión	1737029.12	PEO 24-100 SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO EN LA PRIMARIA GENERAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-005	N	0	0	540	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 244.0, meta_modificada: 244.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0), meta3: (unidad_medida: Aula, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0), meta4: (unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0), meta5: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 338.0, meta_modificada: 338.0), meta6: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 720.0, meta_modificada: 720.0)}	{geor: (municipio: 12, localidad: 3, direccion: CALLE BENITO JUANEZ AJUCHILANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, lon: -100.217841, lat: 20.476102)}	01-04-2024	27-10-2024	1737029.12	1737029.12	849428.12	849428.12	849428.08	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24E-FEQ-COPLP-001-002, contratista: MIRIAM ESTRADA ALEGRIA, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1.73702912E7, importe_modificado: 1.73702912E7)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 244.0), meta2: (unidad_medida: Lote, avance: 3.0), meta3: (unidad_medida: Aula, avance: 10.0), meta4: (unidad_medida: Piezas, avance: 1.0), meta5: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 710.0)}	(2348729/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QJIE2403020388496	Proyecto de inversión	1908384.93	PEO 24-036 SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO EN LA TELESECUNDARIA "MÉTRICOS DE LA INDEPENDENCIA", LOC. SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-001	N	0	0	125	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 338.0, meta_modificada: 338.0), meta2: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 720.0, meta_modificada: 720.0)}	{geor: (municipio: 14, localidad: 32, direccion: Calle Conocido, San José Buenavista, QUERETARO, lon: -100.41123, lat: 20.730606)}	11-04-2024	07-10-2024	1908384.93	1908384.93	937233.92	937233.92	936048.28	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24E-FEQ-COPLP-022-023, contratista: JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1.90838493E7, importe_modificado: 1.90838493E7)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 190.0), meta2: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 710.0)}	(2398496/pryecto_INICIO, 2398496/pryecto_PROCESO, 2398496/pryecto_FINAL)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2024  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 68

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	ROL ACION BENEFICIARIA	MUNICIPIOS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO							
2024	3	QJIE240202398513	Proyecto de inversión	1270924.77	PEO 24-113 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "DIECISEIS DE SEPTIEMBRE / NARCISO MENDOZA"; LOC. CERRO GORDO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-016	N	0	0	821	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geol: (ove_municipio: 16, localidad: 11, direccion: Calle Benito Juarez Num. Ext. 33, Cerro Gordó, San Juan Del Rio, Querétaro, lon: -98.264786, lat: 20.374989))	19-04-2024	27-07-2024	1270922.07	1270922.07	1270922.07	1270922.07	128796.08	(ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24IFEQ-COPLP-038-039, contratista: IRVING OLVERA JIMENEZ, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1270924.77, importe_modificado: 1270924.77))	(meta1: (unidad_medida: Aula, avance: 1.0))	(2398513)pr oyecto_INICIO, 2398513)pr oyecto_PROCESO, 2398513)pr oyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observacion: Revisar momento modificado, Saludos - trimestre 3.0, usuario: marionguzman, fecha: 2024-10-14))
2024	3	QJIE240202398515	Proyecto de inversión	1017495.45	PEO 24-115 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA GENERAL "DIECISEIS DE SEPTIEMBRE / JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN"; LOC. SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-020	N	0	0	701	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 80.0, meta_modificada: 80.0))	1	(geol: (ove_municipio: 11, localidad: 07, direccion: Calle 3 de Mayo, Santa Cruz, El Marqués, Querétaro, lon: -100.30327, lat: 20.719688))	08-04-2024	05-10-2024	1017495.45	1017495.45	1017495.45	1017495.45	821694.03	(ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24IFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-115, contratista: INTEGRA, INSTALACION Y CONSTRUCCIÓN, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1017495.45, importe_modificado: 1017495.45))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 80.0))	(2398515)pr oyecto_PROCESO, 2398515)pr oyecto_INICIO, 2398515)pr oyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QJIE240202398531	Proyecto de inversión	3552035.36	PEO 24-134 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "BENITO JUÁREZ"; LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-040	N	0	0	1245	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 66.1, meta_modificada: 66.1))	1	(geol: (ove_municipio: 14, localidad: 1, direccion: Calle Ingenieros Num. Ext. 19 La Era, Santiago de Querétaro, Querétaro, lon: -100.404277, lat: 20.598004))	03-06-2024	30-10-2024	3552035.36	3552035.36	1628745.1	1628745.1	1628745.1	(ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24IFEQ-COPLP-054-055, contratista: ARO, SAÚL RODRIGUEZ AGUILERA, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 3552035.36, importe_modificado: 3552035.36))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 46.0))	(2398531)pr oyecto_INICIO, 2398531)pr oyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QJIE240202398538	Proyecto de inversión	1655015.86	PEO 24-155 REHABILITACIÓN BÁSICA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "OCTAVIO SILVERIO MONDRAGON GUERRA"; LOC. EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE CORREDORA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-059	N	0	0	96	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 340.0, meta_modificada: 340.0))	1	(geol: (ove_municipio: 6, localidad: 1, direccion: CALLE Rio Masagü Tierra y Libertad, El Pueblito, Corredora, Querétaro, lon: -100.394161, lat: 20.549577))	04-10-2024	04-10-2024	166015.86	166015.86	3288072	3288072	31957257	(ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24IFEQ-COPLP-069-069, contratista: HECTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1655015.86, importe_modificado: 1655015.86))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 280.0))	(2398538)pr oyecto_INICIO, 2398538)pr oyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QJIE24020242290	Proyecto de inversión	1905104.93	FAM R 22DPR45367 / 22DPR45375, 24-171 REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "HUEMAC / TLALOC"; COL. DESARROLLO SAN PABLO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión n de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-074	N	0	0	1382	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta: 700.0, meta_modificada: 700.0))	1	(geol: (ove_municipio: 14, localidad: 1, direccion: Calle Desarrollat, Desarrollo San Pablo, Santiago de Querétaro, lon: -100.410271, lat: 20.628034))	01-08-2024	19-10-2024	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	(ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24IFEQ-COPLP-081-081, contratista: MAASA ASOCIADOS DE LA C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1905104.93, importe_modificado: 1905104.93))	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 390.0))	(2442290)pr oyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2024  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 68

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONT O GL OBAL APR OBIADO	NOMBRE	ID EN TIDAD RES PONS ABLE	ENTID AD RES PONS ABLE	ID MUN ICIPIO RESPO NSABLE	MUNICI PIO RESPO NSABLE	TIPO P ROGR AMA P ROYEC TO	CLASIFICACION	SUBC LASIFICACION	INSTITUC ION EJECUTORA	NUMERO P ROYECTO	PORC ENTAJE NEGOCIADO	MLI ERES	HOMER ENOS	BENEFICARIOS	METAS	TIPO ORE FER ENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																								RECADUADO	COMPRO METODO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO							
2024	3	QUE24020238497	Proyecto de inversión	2052542.55	PEO 24-082 CONSTRUCCIÓN DE ANEXO (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EL PREScolar GENERAL "MADALENA CONTRERAS MILLÁN", LOC. PUERTA DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-002	N	0	0	46	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:164.39, meta_modificada:164.39); meta2: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:15.0, meta_modificada :15.0))	1	(gep1: (ve_municipio:6, localidad:26, direccion:Calle Concedo, Puerta de San Rafael, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.404678, lat:20.432948))	20-05-2024	16-09-2024	2054242.55	2054242.55	1844226.30	1844226.30	1844226.30	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-046-047, contratista:WORLD CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2052542.55, importe_modificado:2052542.55))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.39), meta2: (unidad_medida:Metros cubicos, avance:15.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE24020238517	Proyecto de inversión	1039753.19	PEO 24-117 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA EN EL PREScolar GENERAL "FRANCISCO LARROYO", LOC. SANTA MARIA TICOMAN, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-022	N	0	0	69	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada :642.0))	1	(gep1: (ve_municipio:11, localidad:83, direccion:Calle Concedo, Santa Maria Ticoman, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.26346, lat:20.668471))	09-04-2024	05-09-2024	1039753.19	894939.85	894939.85	894939.85	894939.85	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-117, contratista:INTEGRA, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1039753.19, importe_modificado:1039753.19))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0))	(2398517/pryecto_INICIO, 2398517/pryecto_PROYECTO_FIN, 2398517/pryecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE24020238524	Proyecto de inversión	1054935.75	PEO 24-124 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA GENERAL "GENERAL ARTEAGA", LOC. MOMPANI, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-029	N	0	0	235	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada :400.0))	1	(gep1: (ve_municipio:14, localidad:84, direccion:Calle Concedo, Mompani,QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.5056, lat:20.69404))	09-04-2024	05-09-2024	1054935.75	83497.71	83497.71	83497.71	83497.69	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-124, contratista:INTEGRA, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1054935.75, importe_modificado:1054935.75))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0))	(2398524/pryecto_INICIO, 2398524/pryecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE24020242294	Proyecto de inversión	1038179.27	FAM R_22DAN0248J_24-190 CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN EL PREScolar GENERAL "ADOLFO BLANCO", LOC. SALDIVERA, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-091	N	0	0	37	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada :1.0))	1	(gep1: (ve_municipio:9, localidad:74, direccion:Calle Concedo, Saldivera, Jalpan de Serra, QUERETARO, lon:-99.487964, lat:21.292142))	26-06-2024	13-12-2024	10000.00	108179.27	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-097-098, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1038179.27, importe_modificado:1038179.27))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:0.3))	(2442294/pryecto_INICIO, 2442294/pryecto_PROYECTO, 2442294/pryecto_CESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE24020244297	Proyecto de inversión	1114580.34	FAM R_22DPB0001G_24-194 CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA PRIMARIA INDIGENA "APORTACIONES ZAPATA", LOC. LOS ARBOLES, MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-095	N	0	0	64	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:103.0, meta_modificada :103.0))	1	(gep1: (ve_municipio:1, localidad:89, direccion:Calle Concedo, Los Arboles, Amalco de Bonfil, QUERETARO, lon:-100.126646, lat:20.052152))	23-09-2024	11-12-2024	10000.00	1114580.34	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-02-104, contratista:CONSTRUCTORA LA PIRAMIDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1114580.34, importe_modificado:1114580.34))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0))	(2442297/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Financiero  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 68

CLASIFICACION	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																									RECADADO	COMPROMETIDO	DEVEDADO	EJECUTADO	PAGADO	RECAUDADO								COMPROMETIDO
	2024	3		548428.06	PEO 24-107 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION) CIRCULADO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA INICIAL INDIGENA "RA MONO NER BATSI PADI", LOC. YONTHÉ, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO.	22	Queretaro		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-015	N	0	0	18	(meta1: (unidad_medida: Aulas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 205.0, meta_modificada: 205.0), meta3: (unidad_medida: Sanitarios), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: (ove_municipio: 4, localidad: 19), direccion: Calle Conocido, Yonthé, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon: -99.762495, lat: 20.736216))	08-05-2024	08-05-2024	548428.06	548428.06	466650.32	466650.32	466650.32	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24IFEQ-COPLP-024-025, contratista: ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 548428.06, importe_modificado: 548428.06))	(meta1: (unidad_medida: Aulas, avance: 1.0), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 205.0), meta3: (unidad_medida: Sanitarios, avance: 1.0))	(2398507/pryecto_INICIO, 2398507/pryecto_PROCESO, 2398507/pryecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
	2024	3		564348.28	PEO 24-108 MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL "JUSTO SIERRA EZEQUEL MONTES LEDEZMA", COL. REFORMA AGRIARIA LA SECCION, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-018	N	0	0	1247	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4652.0, meta_modificada: 4652.0))	1	(geo1: (ove_municipio: 14, localidad: 19), direccion: Calle Senajo Rendón Reforma Agraria ta Saccon, SANTIAGO DE QUERETARO, lon: -100.296403, lat: 20.563192))	09-04-2024	14-05-2024	622759.63	622759.63	564348.25	564348.25	563948.25	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24IFEQ-COPLP-024-028, contratista: ING. ALEJANDRO DORANTES CAMPOS, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 564348.28, importe_modificado: 622759.63))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4652.0))	(2398508/pryecto_INICIO, 2398508/pryecto_PROCESO, 2398508/pryecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
	2024	3		102799.87	PEO 24-109 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA "PABLO GALEANA", COL. DOLOR DE JUJCHITLAVANTO, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.	22	Queretaro		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-010	N	0	0	113	(meta1: (unidad_medida: Aulas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: (ove_municipio: 12, localidad: 12), direccion: Calle Conocido, Doler de Juchitlanico, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, lon: -100.298603, lat: 20.457944))	06-05-2024	06-05-2024	102227.49	102227.49	102227.49	102227.49	102166.34	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24IFEQ-COPLP-040-041, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 102799.87, importe_modificado: 102799.87))	(meta1: (unidad_medida: Aulas, avance: 1.0))	(2398509/pryecto_INICIO, 2398509/pryecto_PROCESO, 2398509/pryecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	(obs1: (observación: Favor de verificar el modificado. Gracias. trimestre: 3.0, usuario: marianguzman, fecha: 2024-10-14))
	2024	3		327287.10	PEO 24-114 CONSTRUCCION DE ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS) Y REHABILITACION DE ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES) EN LA PRIMARIA GENERAL "BENEMERITO DE LAS AMERICAS", COL. CENTRO, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.	22	Queretaro		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-011	N	0	0	448	(meta1: (unidad_medida: Aulas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: (ove_municipio: 12, localidad: 1, direccion: Calle Herminia Garcia Num. Ex. 27 Centro, Pedro Escobedo, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, lon: -100.147546, lat: 20.650273))	20-05-2024	16-05-2024	327287.10	327287.10	219520.40	219520.40	219184.33	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24IFEQ-COPLP-047-048, contratista: GUMMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 327287.1, importe_modificado: 327287.1))	(meta1: (unidad_medida: Aulas, avance: 1.0))	(2398514/pryecto_INICIO, 2398514/pryecto_PROCESO, 2398514/pryecto_FIN, 2398514/pryecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
	2024	3		2475139.72	PEO 24-119 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA MULTIPLE EN LA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, LOC. TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO.	22	Queretaro		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-024	N	0	0	175	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 284.0, meta_modificada: 284.0))	1	(geo1: (ove_municipio: 11, localidad: 73, direccion: Calle Conocido, Tierra Blanca, EL MARQUES, QUERETARO, lon: -100.374594, lat: 20.783487))	05-05-2024	05-05-2024	2475139.72	2475139.72	187628.02	187628.02	187628.02	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24IFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-119, contratista: INTEGRA, INSTALACION Y CONVOCANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 2475139.72, importe_modificado: 2475139.72))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 284.0))	(2398519/pryecto_INICIO, 2398519/pryecto_PROCESO, 2398519/pryecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2024  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 68

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS OBLIGADOS	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULHERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																							RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	3	QJIE24020238629	Proyecto de inversión	1546706.43	PEO 24-131 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR GENERAL "ROSARIO CASTELLANOS", LOC. EL CHAMIZAL, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	2024-IF-031	N	0	0	56	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geot: (ive_municipio:12, localidad:88, direccion:Calle Conocito, El Chamizal, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, lon:100.133005, lat:20.509288)}	14-09-2024	26-05-2024	1466706.43	1546706.43	152015.33	152015.33	152015.33	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-051-052, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1546706.43, importe_modificado:1546706.43)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0)}	(2398529)proyecto_INICIO, (2398529)proyecto_PROCESO, (2398529)proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QJIE24020238626	Proyecto de inversión	2189058.65	FAM R_22DTV0186C_24-187 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI", LOC. EL PORTUGUES, MUNICIPIO DE PENAMILLER, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	2024-IF-090	N	0	0	84	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:472.0, meta_modificada:472.0)}	1	{geot: (ive_municipio:13, localidad:47, direccion:Calle Conocito, El Portugues, Penamiller, QUERETARO, lon:99.843721, lat:21.131866)}	13-12-2024	26-08-2024	100000.00	2189058.65	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-096-097, contratista:BUOH CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2189058.65, importe_modificado:2189058.65)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0)}	(2442295)proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QJIE24020238624	Proyecto de inversión	716379.22	FAM R_22DPR0449X_24-208 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA", LOC. LA ALAMEDA DEL RINCÓN, MUNICIPIO DE AMELALCO DE BONFIL, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	22DPR0449X	N	0	0	40	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0)}	1	{geot: (ive_municipio:1, localidad:57, direccion:Calle Conocito, La Alameda del Rincon, Amelalco de Bonfil, QUERETARO, lon:100.219547, lat:20.283641)}	10-12-2024	02-10-2024	66724.18	716379.22	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-112-114, contratista:ARTURO FRANCO FRANCO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:716379.22, importe_modificado:716379.22)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QJIE24020238618	Proyecto de inversión	1213907.91	PEO 24-118 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA "IGNACIO ZARAGOZA", LOC. LAS LAJITAS, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	2024-IF-023	N	0	0	62	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0)}	1	{geot: (ive_municipio:11, localidad:36, direccion:Calle Conocito, Las Lajitas, EL MARQUES, QUERETARO, lon:100.46949, lat:20.805694)}	09-04-2024	05-05-2024	1213907.91	1213907.91	111984.04	111984.04	111680.32	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-118, contratista:INTEGRA, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1213907.91, importe_modificado:1213907.91)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0)}	(2398518)proyecto_INICIO, (2398518)proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QJIE24020238620	Proyecto de inversión	1814332.57	PEO 24-120 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA GENERAL "LIC. BENITO JUÁREZ-JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", LOC. SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	2024-IF-025	N	0	0	974	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0)}	1	{geot: (ive_municipio:14, localidad:108, direccion:Calle Hidalgo, Barrio Ext. 140 Centro, Santa Rosa Jauregui, QUERETARO, lon:100.446854, lat:20.737944)}	09-04-2024	05-05-2024	1814332.57	1814332.57	1568054.53	1568054.53	156807.26	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-120, contratista:INTEGRA, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1814332.57, importe_modificado:1814332.57)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0)}	(2398520)proyecto_INICIO, (2398520)proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Financiero 2024  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 68

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONIT. GLOBAL	NOMBRE	ID. EN TIPO	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO DE PROYECTO	ROL ACION BENEFICIARIO	HOMBROS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																							RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	3	0124-24002398533	Proyecto de inversión	2497091.63	PEO 24-136 MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL "BELSARIO DOMINGUEZ", LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-042	N	0	0	501	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0))	(ge01: (ov: municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Avenida de la Vía Lactea El Mirador, Santiago Queretaro, QUERETARO, lon:-100.438132, lat:20.604553))	05-05-2024	10-09-2024	2497091.63	2497091.63	239845.00	239845.00	239845.43	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-056-057, contratista:ARIEL HERNANDEZ AGUILAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2497091.63, importe_modificado:2497091.63))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0))	(2398533/pryecto_INICIO, 2398533/pryecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	0124-24002398537	Proyecto de inversión	2327093.45	PEO 24-152 CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA "ROSARIO CASTELLANOS", LOC. URECHO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-058	N	0	0	142	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0))	(ge01: (ov: municipio:5, localidad:56, direccion:Calle Conocido, Urecho, COLON, QUERETARO, lon:-100.07171, lat:20.698711))	27-05-2024	24-10-2024	2327093.45	2327093.45	435633.38	435633.38	435636.08	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-070-071, contratista:ARO, SAUL RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2327093.45, importe_modificado:2327093.45))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0, meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(2398537/pryecto_INICIO, 2398537/pryecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	0124-24002398540	Proyecto de inversión	3994040.97	PEO 24-158 MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL "ALFREDO V. BONILLI, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN", LOC. SAN PEDRITO PENUELAS, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-062	N	0	0	860	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3274.0, meta_modificada:3274.0))	(ge01: (ov: municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Diamante Nam, Ext. 309 San Pedro Petrubas I, Santiago de Queretaro, QUERETARO, lon:-100.389501, lat:20.640008))	27-05-2024	24-10-2024	3994040.97	3994040.97	243032.12	243032.12	242764.42	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-074-075, contratista:MALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3994040.97, importe_modificado:3994040.97))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0))	(2398540/pryecto_INICIO, 2398540/pryecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	0124-24002442298	Proyecto de inversión	2465699.62	FAM R_22DST00198_24-157 REHABILITACION DE CANCELERIA EN LA SECUNDARIA TECNICA "RAFAEL OLVERA", LOC. LA LLAVE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-061	N	0	0	464	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4029.0, meta2: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:244.06, meta_modificada:244.06))	(ge01: (ov: municipio:16, localidad:33, direccion:Calle Hacienda Santa Rosalia, La Llave, San Juan del Rio, QUERETARO, lon:-99.987859, lat:20.465304))	15-07-2024	12-09-2024	1300000.00	2465699.62	126321.51	126321.51	126321.51	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-074-075, contratista:VICTOR CABRERA MONTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2465699.62, importe_modificado:2465699.62))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4029.0), meta2: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:244.06))	(2442298/pryecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	0124-24002442299	Proyecto de inversión	3124033.48	FAM R_22DTV0235V_24-177 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA EN LA TELESECUNDARIA "ROSARIO CASTELLANOS", LOC. SABINO CHICO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-079	N	0	0	108	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0))	(ge01: (ov: municipio:16, localidad:50, direccion:Calle Principal, Sabino Chico, San Juan del Rio, QUERETARO, lon:-100.026733, lat:20.345498))	01-08-2024	08-11-2024	1000000.00	3124033.48	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-082-082, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3124033.48, importe_modificado:3124033.48))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0))	(2442298/pryecto_INICIO, 2442298/pryecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fin Basica 2024  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 68

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	ROL ACION BENEFICIARIA	MUNICIPIOS BENEFICIARIOS	HOMBROS BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
																							RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS								
2024	3	QJIE240202042293	Proyecto de inversión	1116366.84	FAM R_22DJN0289J_24-184 MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GENERAL "LOUIS BRAILLE", COL. NUEVO AMANECER DE SALVANERA, MUNICIPIO DE CORREJIDORA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-061	N	0	0	95	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0), meta2: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:44.0, meta_modificada:44.0)}	1	{ge1: (ove_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Juan B. Delgado Naranjo Amanecer De Salvanera, El Pueblito, Conajegón, QUERETARO, lon:-100.46637, lat:20.62642)}	21-08-2024	29-10-2024	100000.00	1116366.84	0.00	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-092-094, contratista:CESAR GUSTAVO ANGUILO UGALDE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1116366.84, importe_modificado:1116366.84)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)}	(2442293)(proyecto_PRO_CESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QJIE240202042200	Proyecto de inversión	1205661.21	FAM R_22DTV0232Y_24-186 CONSTRUCCION DE AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA "REYNATO LEDUC", LOC. LOURDES, MUNICIPIO DE CORREJIDORA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-089	N	0	0	184	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{ge1: (ove_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle Conocido, Lourdes, Conajegón, QUERETARO, lon:-100.478468, lat:20.610268)}	09-09-2024	26-10-2024	100000.00	1205661.21	0.00	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-033-034, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1205661.21, importe_modificado:1205661.21)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:0.8)}	(2442300)(proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QJIE240202038501	Proyecto de inversión	8204177.60	PEO 24-099 SUSTITUCION DE EDIFICIO EN LA TELESECUNDARIA "2 DE ENERO DE 1989", LOC. CAMARONES, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-031	N	0	0	51	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0), meta2: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0), meta3: (unidad_medida: Sanitarios), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{ge1: (ove_municipio:4, localidad:17, direccion:Calle Conocido, Camarones, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-99.49076, lat:20.962304)}	11-04-2024	07-10-2024	8204177.60	8204177.60	2016324.12	2016324.12	2068032.1	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-033-034, contratista:JUAN CARLOS VEGA MUÑOZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:8204177.6, importe_modificado:8204177.6)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:2.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0), meta3: (unidad_medida:Sanitarios), avance:0.0)}	(2398501)(proyecto_INICIO), (2398501)(proyecto_PRO_CESO), (2398501)(proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QJIE240202038505	Proyecto de inversión	905675.53	PEO 24-105 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS", LOC. EL MIRADOR, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-012	N	0	0	115	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0)}	1	{ge1: (ove_municipio:16, localidad:36, direccion:Camino A Santa Rosa, El Mirador, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.969119, lat:20.436875)}	19-04-2024	27-07-2024	800797.85	905675.53	800797.85	800797.85	800797.85	886403.44	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-035-036, contratista:JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:905675.53, importe_modificado:905675.53)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0)}	(2398505)(proyecto_INICIO), (2398505)(proyecto_PRO_CESO), (2398505)(proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Favor de revisar el modificado. Gracias. trimestre:3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-10-14))
2024	3	QJIE240202038506	Proyecto de inversión	2743660.25	PEO 24-106 CONSTRUCCION DE TALLER DE TURISMO Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "FEDERICO FIGUEROA BARRÓN", LOC. LA LIRA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-009	N	0	0	381	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada:8.0)}	1	{ge1: (ove_municipio:12, localidad:20, direccion:Calle Conocido, La Lira, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, lon:-100.155066, lat:20.474378)}	29-04-2024	25-09-2024	2743660.25	2743660.25	2380007.35	2380007.35	237979.05	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-045-046, contratista:ÓPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2743660.25, importe_modificado:2743660.25)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0)}	(2398506)(proyecto_INICIO), (2398506)(proyecto_PRO_CESO), (2398506)(proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2024  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 68

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONT O GL OBAL APR OBADO	NOMBRE	ID EN TIAD RES PONS ABLE	ENTID AD ESPONS ABLE	ID MUNICIPIO RESPO NSABLE	MUNICIPIO RESPO NSABLE	TIPO P ROGR AMA P ROYEC TO	SUBS ASIFICACION	INSTITUC ION EJECUTORA	NUMERO P ROYEC TO	POBL ACION BENEFICIARIA	MUESTR ES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																							RECAUDADO	COMPRO METODO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO							
2024	3	QUE240202398521	Proyecto de inversión	1241931.69	PEO 24-121 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR GENERAL "LUZ MARÍA JIMENEZ GREGO", LOC. SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2024-IF-028	N	0	0	49	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada :420.0))	1	(geo1: (ve_municipio:16, localidad:63, direccion:Calle Jorge Herbert, Santa Lucia, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-100.056706, lat:20.3150433))	05-05-2024	14/03/2024	1241931.08	1241931.08	106227.13	106227.13	106227.16	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-021-022, PEO:24-121, contratista:INTEGRA, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1241931.69, importe_modificado:1241931.69))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0))	(2398521(pryecto_INICIO, 2398521(pryecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240202398523	Proyecto de inversión	2301335.19	PEO 24-123 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE EN LA PRIMARIA GENERAL "VICENTE GUERRERO" LOC. SANTA MARÍA MAGDALENA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2024-IF-028	N	0	0	556	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada :582.0))	1	(geo1: (ve_municipio:14, localidad:107, direccion:Calle San José, Santa María Magdalena,QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.447777, lat:20.597976))	05-05-2024	23/03/2024	2301335.19	2301335.19	1178646.54	1178646.54	1177930.09	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-021-022, PEO:24-123, contratista:INTEGRA, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2301335.19, importe_modificado:2301335.19))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0))	(2398523(pryecto_INICIO, 2398523(pryecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUE240202398525	Proyecto de inversión	990158.57	PEO 24-126 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO", LOC. SANTA TERESA, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2024-IF-032	N	0	0	108	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada :198.0))	1	(geo1: (ve_municipio:8, localidad:34, direccion:Calle San Conrado, Santa Teresa, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.300688, lat:20.648076))	06-05-2024	09/01/2024	990158.83	990158.83	990158.83	990158.83	990158.87	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-042-043, contratista:ING. LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:990158.57, importe_modificado:990158.57))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0))	(2398525(pryecto_INICIO, 2398525(pryecto_PROCESO, 2398525(pryecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Favor de revisar momento modificado. Gracias, trimestre:3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-10-14))
2024	3	QUE240202398532	Proyecto de inversión	1519061.44	PEO 24-135 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR INDIGENA "ND AXIADÁ", LOC. MAGUEY MANSO, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2024-IF-041	N	0	0	23	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66.1, meta_modificada :66.1))	1	(geo1: (ve_municipio:18, localidad:27, direccion:Calle Conrado, Maguey Manso,TOLIMÁN, QUERETARO, lon:-99.981495, lat:20.9140398))	03-06-2024	30-05-2024	1510048.85	1510048.85	1510048.85	1510048.85	1510048.36	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-055-056, contratista:ING. CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1519061.44, importe_modificado:1519061.44))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.1))	(2398532(pryecto_INICIO, 2398532(pryecto_PROCESO, 2398532(pryecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Favor de revisar modificado. Gracias, trimestre:3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-10-14))
2024	3	QUE240202398740	Proyecto de inversión	3987400.45	FAM R.22DST00292_24-154 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "MIGUEL ÁNGEL BONAEROTTI" LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2024-IF-058	N	0	0	1440	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2172.0, meta2: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada :42.0))	1	(geo1: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Roma Saucos, Santiago De Queretaro, QUERETARO, lon:-100.445346, lat:20.627342))	05-07-2024	02-10-2024	700000.00	3987400.45	60323.35	60323.35	60353.12	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-072-073, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3987400.45, importe_modificado:3987400.45))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta2: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.0))	(2442287(pryecto_PROCESO))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2024  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 68

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO. PROGRAMACION	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPORTUNIDAD	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS							
2024	3	QJIE24002042203	Proyecto de inversión	544275.82	FAM R_22D201V1910_24-201 CONSTRUCCION DE BANDA EN LA TELESECUNDARIA "ALADINO MORALES JIMENEZ", LOC. BOYE, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO. (#1: (foto_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544275.82, modificado:544275.82))	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-104	N	0	0	92	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada :36.0))	1	(ge1: (ve_municipio:4, localidad:16, direccion:Calle Concordo, Boyé, Cadereyta de Montes, QUERETARO, lon:-99.727978, lat:20.682963))	30-09-2024	28-11-2024	544275.82	544275.82	0.00	0.00	0.00	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-07-109, contratista:ING. IRVING OLVERA JIMENEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:544275.82, importe_modificado:544275.82))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QJIE24002042202	Proyecto de inversión	2645231.09	PEO 24-101 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ", LOC. VILLAS LA PIEDAD, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO. (#1: (foto_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645231.09, modificado:2645220.7))	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-008	N	0	0	237	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada :1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada :90.0))	1	(ge1: (ve_municipio:11, localidad:088, direccion:Carretera Nuevo Qro Kilometer 194.8, General Lazaro Cardenas El Colorado, El Marques, QUERETARO, lon:-100.257763, lat:20.582968))	11-07-2024	19-07-2024	2645231.70	2645231.70	2645231.70	2645231.70	2645231.97	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPAD-023-024, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍN DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2645231.09, importe_modificado:2645231.09))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0))	(2398502/pryecto_INICIO, 2398502/pryecto_PROCESO, 2398502/pryecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observacion:Favor de verificar los momentos contables de este proyecto. Gracias. trimestre:3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-10-14))	
2024	3	QJIE24002042202	Proyecto de inversión	1084507.25	FAM R_22D2JN00708_24-191 REHABILITACION BASICA EN EL PREESCOLAR GENERAL "JOSE CLEMENTE OROZCO", LOC. GENERAL LAZARO CARDENAS (EL COLORADO), MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO. (#1: (foto_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084507.25, modificado:1084507.25))	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-092	N	0	0	245	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada :80.0), meta2: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada :1.0))	1	(ge1: (ve_municipio:11, localidad:17, direccion:Carretera Mex-Qro Kilometer 194.8, General Lazaro Cardenas El Colorado, El Marques, QUERETARO, lon:-100.246076, lat:20.666203))	21-02-2024	21-02-2024	700000.00	108407.25	860791.28	860791.28	860791.17	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPAD-023-085, contratista:CORPORATIVO Y Y B DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1084507.25, importe_modificado:1084507.25))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0), meta2: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0))	(2442292/pryecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QJIE24002042298	Proyecto de inversión	1222066.52	FAM R_22D2JN01815_24-185 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR GENERAL "BARBARA M. NEWMAN", COL. EL POCITO, MUNICIPIO DE CORREJIDORA, QUERETARO. (#1: (foto_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222066.52, modificado:1222066.52))	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-068	N	0	0	38	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2886.0, meta_modificada :2886.0))	1	(ge1: (ve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Rio Lerma No.1 El Pochito El Pochito, Correjidora, QUERETARO, lon:-100.474951, lat:20.563233))	23-09-2024	21-12-2024	1000000.00	1222066.52	0.00	0.00	0.00	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-093-095, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1222066.52, importe_modificado:1222066.52))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0))	(2442298/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QJIE24002042202	Proyecto de inversión	877479.25	FAM R_22DPR0518C_24-200 REHABILITACION DE BANDA EN LA PRIMARIA GENERAL "RAFAEL RAMIREZ", LOC. SAN MARTIN, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. (#1: (foto_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877479.25, modificado:877479.25))	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-103	N	0	0	216	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada :30.0))	1	(ge1: (ve_municipio:5, localidad:45, direccion:Calle Concordo, San Martín, Colón, QUERETARO, lon:-99.975461, lat:20.719239))	30-09-2024	28-11-2024	1000000.00	877479.25	0.00	0.00	0.00	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-106-108, contratista:JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:877479.25, importe_modificado:877479.25))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Financiero 2024  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 68

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	ROL ACION BENEFICIARIO	MUESTRAS	HOMBROS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	3	QJIE240202042006	Proyecto de inversión	1520661.25	FAM R 22DPR0714E_24-188 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO EN LA PRIMARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA". LOC. MAGLEY BLANCO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	22DPR0714E	N	0	0	47	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:532.0, meta_modificada:532.0))	1	(geo1: (ve_municipio:2, localidad:48, direccion:Calle Concordo, Maguay Blanco, Pinal de Amoles, QUERETARO, lon: -99.589058, lat:21.267941))	02-10-2024	20-12-2024	1130351.05	1520661.25	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-101-103, contratista:CONSORCIO SIEGOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1520661.25, importe_modificado:1520661.25))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QJIE240202038610	Proyecto de inversión	865331.30	PEO 24-110 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA "ALVARO GALEZ Y FUENTES". LOC. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-013	N	0	0	102	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (ve_municipio:11, localidad:66, direccion:Calle Concordo, San Rafael, El MARQUES, QUERETARO, lon: -100.28181, lat:20.753265))	23-04-2024	08-10-2024	865330.15	865330.15	865330.15	865330.15	86577.62	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-041-042, contratista:ARQ. ISMAEL TORRES NUÑEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:865331.3, importe_modificado:865331.3))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Favor de verificar el modificado. Gracias. trimestre:3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-10-14))	
2024	3	QJIE240202038611	Proyecto de inversión	754385.48	PEO 24-111 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS". LOC. PUERTA DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-014	N	0	0	123	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0))	1	(geo1: (ve_municipio:11, localidad:66, direccion:Calle Concordo, San Rafael, El MARQUES, QUERETARO, lon: -100.28181, lat:20.753265))	19-04-2024	27-07-2024	754384.12	754384.12	754384.12	754384.12	75468.51	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-036-037, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:754385.48, importe_modificado:754385.48))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Favor de revisar modificado. Gracias. trimestre:3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-10-14))	
2024	3	QJIE240202038622	Proyecto de inversión	2301335.19	PEO 24-122 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA MÚLTIPLE E EN LA SECUNDARIA GENERAL "ESPERANZA CABRERA". COL. PUERTAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-021	N	0	0	574	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0))	1	(geo1: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avda/Avda San Rafael Puertas de San Miguel, Santiago de Queretaro,QUERETARO, QUERETARO, lon: -100.389957, lat:20.583911))	09-04-2024	05-10-2024	2301335.19	2301335.19	2301335.19	225780.06	225780.06	24671.22	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-122, contratista:INTEGRA, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2301335.19, importe_modificado:2301335.19))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QJIE240202038630	Proyecto de inversión	3360214.47	PEO 24-132 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, TECHUMBRE, BARRA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA "JULIÁN CARRILLO". LOC. EL VERGIL, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-038	N	0	0	179	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0))	1	(geo1: (ve_municipio:8, localidad:37, direccion:Calle Concordo, El Vegil, HUIMILPAN, QUERETARO, lon: -100.346875, lat:20.434498))	28-05-2024	24-10-2024	336014.47	336014.47	341672.35	341672.35	34019.92	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-052-053, contratista:PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3360214.47, importe_modificado:3360214.47))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2024  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 68

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS	NOMBRE	ID. ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION	MURRES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																							RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	3	QUIE2403020238659	3486520.99	PEO 24-156 REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR GENERAL "WALT DISNEY", LOC. JESUS MARIA, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-068	N	0	0	230	(meta1: unidades_medidas: Metros Cuadrados, meta:1916.2, meta_modificada :1916.2)	1	(ope1: (ove_municipio:11, localidad:36, direccion: Calle Avenida de las Flores, Jesús María, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.257968, lat:20.622919))	27-06-2024	14-10-2024	3486520.99	3486520.99	1686704.73	1686704.73	1686811.68	(ctof1: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-069-070, contratista:MA. CELINA DIAZ MEJIA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3486520.99, importe_modificado:3486520.99))	(meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0)	(2398539(pryecto_INICIO, 2398539(pryecto_PROCESO))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUIE2403020242296	2714745.70	FAM R_22DPR0450M_24-165 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GENERAL "ANTONIO CERVANTES AGUILAR", LOC. PUERTO DE VIGAS, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-068	N	0	0	32	(meta1: unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada :1.0)	1	(ope1: (ove_municipio:2, localidad:92, direccion: Calle Conocido Puerto De Vigas, Pinal De Amoles, QUERETARO, lon:-99.581333, lat:21.176895))	05-07-2024	12-10-2024	2714745.70	2714745.70	500749.28	500749.28	519791.26	(ctof1: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-073-074, contratista:J. NOÉ BUENO SANJUAN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2714745.7, importe_modificado:2714745.7))	(meta1: unidad_medida:Lote, avance:0.45)	(2442286(pryecto_PROCESO))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUIE24030202442291	2497966.56	FAM R_22DTV0041H_24-161 CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL 2da ETAPA EN LA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO", LOC. EJIDO PATRIA, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-065	N	0	0	50	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:145.0, meta_modificada :145.0)	1	(ope1: (ove_municipio:5, localidad:7, direccion: Calle Conocido, Ejido Patria, Colón, QUERETARO, lon:-100.173344, lat:20.699178))	01-08-2024	19-10-2024	600000.00	2497966.56	594617.87	594617.87	581998.20	(ctof1: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-080-080, contratista:ING. J. JAIME RUIZ MEDERO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2497966.56, importe_modificado:2497966.56))	(meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0)	(2442291(pryecto_PROCESO))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUIE24030202442299	918412.33	FAM R_22DPR0661Q_24-158 CONSTRUCCION DE BARRDA EN LA PRIMARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA", LOC. DONICÁ, MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-100	N	0	0	130	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:158.5, meta_modificada :158.5), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada :76.0)	1	(ope1: (ove_municipio:1, localidad:14, direccion: Calle Plaza Principal Donicá, Amalco de Bonfil, QUERETARO, lon:-100.07814, lat:20.042018))	26-11-2024	26-11-2024	1000000.00	918412.33	0.00	0.00	0.00	(ctof1: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-104-106, contratista:ING. J. RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:918412.33, importe_modificado:918412.33))	(meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0)	(2442299(pryecto_INICIO))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QUIE24030202442305	618053.89	FAM R_22DJN0222B_24-205 CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR GENERAL "DOLORES ESPARZA", LOC. SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	22DJN0222B	N	0	0	105	(meta1: unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:102.0, meta_modificada :102.0)	1	(ope1: (ove_municipio:16, localidad:1, direccion:Prdngacion Rio Estoraz No.100 San Cayetano, San Juan Del Rio, QUERETARO, lon:-99.976286, lat:20.386297))	02-10-2024	10-12-2024	200000.00	618053.89	0.00	0.00	0.00	(ctof1: (tpo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-111-113, contratista:LUIS FERNANDO AVILA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:618053.89, importe_modificado:618053.89))	(meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2024  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 68

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATALOGORIA	MONTO OBLIGADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO ESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	ROL ACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS							
2024	3	QJIE240202042207	Proyecto de inversión	5529278	(#1: {folio_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5529278, modificado:5529278})	FAM R_22DPR0214J / 22DPR0396B_24-203 REHABILITACION DE CANCHA EN LA PRIMARIA GENERAL "REVOLUCION DE 1910 / JUSTO SIERRA", COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	22DPR-0214J-22DPR-0388B	N	0	0	536	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:290.0, meta_modificada:290.0)}	1	{geo1: (ve_municipio:1, localidad:57, direccion:Calle Conocido, La Alameda del Rincon, Armasco de Bonfil, QUERETARO, lon:-100.219947, lat:20.263641)}	02-10-2024	10-12-2024	5529278	5529278	5529278	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-112-114, contratista:ARTURO FRANCO FRANCO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:716379.22, importe_modificado:716379.22)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	QJIE240202039499	Proyecto de inversión	90660455	(#1: {folio_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90660455, modificado:90660455})	PEO 24-088 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR GENERAL "JUAN BAUTISTA MOLIERE", LOC. SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IP-034	N	0	0	103	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:48.0, meta_modificada:48.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0)}	1	{geo1: (ve_municipio:14, localidad:32, direccion:Calle Conocido, Buenavista, QUERETARO, lon:-100.409148, lat:20.736271)}	23-04-2024	08-05-2024	90660456	90660456	90660456	90660456	90660456	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-044-045, contratista:ESTRATEGIA SOLUCION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:906604.55, importe_modificado:906604.55)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:48.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0)}	(2398499)proyecto_INICIO, (2398499)proyecto_PROCESO, (2398499)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QJIE240202038534	Proyecto de inversión	36000606	(#1: {folio_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000606, modificado:3548577})	PEO 24-137 IMPERMEABILIZACION EN LA PRIMARIA GENERAL "BELSARIO DOMINGUEZ" LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IP-043	N	0	0	1380	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:303.0, meta_modificada:303.0)}	1	{geo1: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Avenida de la Via Lactea El Mirador, Santiago de Queretaro,QUERETARO, lon:-100.48132, lat:20.604533)}	15-02-2024	30-07-2024	35485770	35485770	35485770	35485770	35485770	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-057-058, PEO 24-137, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:360006.06, importe_modificado:360006.06)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.0)}	(2398534)proyecto_INICIO, (2398534)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QJIE240202038528	Proyecto de inversión	71809236	(#1: {folio_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71809236, modificado:71809236})	PEO 24-130 INSTALACION DE AIRES ACCONDICIONADOS EN 6 AULAS DIDACTICAS, EN LA SECUNDARIA TECNICA "MOISES SAENZ GARZA", LOC. JALPAN DE SERRA, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IP-036	N	0	0	471	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:492.18, meta_modificada:492.18)}	1	{geo1: (ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Sonora Platan de San Nicolas, Jalpan de Serra, JALPAN DE SERRA, QUERETARO, lon:-99.161126, lat:21.224364)}	17-02-2024	18-07-2024	71809236	71809236	71809236	71809236	71809236	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-049-050, contratista:J. NOÉ BUENO SANJUAN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:718092.0, importe_modificado:718092.0)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.18)}	(2398528)proyecto_INICIO, (2398528)proyecto_PROCESO, (2398528)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	QJIE240202038535	Proyecto de inversión	87138959	(#1: {folio_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87138959, modificado:868760541})	PEO 24-138 IMPERMEABILIZACION EN LA SECUNDARIA GENERAL "CONSTITUCION DE 1917", LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-IP-044	N	0	0	1503	{meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:766.0, meta_modificada:766.0)}	1	{geo1: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Huanaguacion Hidalgo, Hombres, Santiago de Queretaro,QUERETARO, lon:-100.489842, lat:20.589325)}	17-02-2024	15-02-2024	868760541	868760541	868760541	868760541	868760541	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-057-058, PEO 24-138, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:871389.59, importe_modificado:871389.59)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.0)}	(2398535)proyecto_INICIO, (2398535)proyecto_PROCESO, (2398535)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Financiero  
 Tercer Trimestre 2024  
 Total: 68

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	HOMBRES	MULIERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	3	0124240202398527	Proyecto de inversión	237525.83	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237525.83, modificado:233177.26))	PEO 24-129 IMPERMEABILIZACIÓN EN LA TELESECUNDARIA "ROSARIO CASTELLANOS", LOC. URECHO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-038	N	0	0	142	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0)}	1	{ge1: (ve_municipio:5, localidad:56, direccion:Calle Conocido, Urecho, COLON, QUERETARO, lon:100.071171, lat:20.697111)}	20-05-2024	08-06-2024	233177.26	233177.26	233177.26	233177.26	233177.26	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-048-049, contratista:JOSE CARLOS AGUILAR VEGA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:237525.83, importe_modificado:237525.83)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Meters Cuadrados, avance:17.0)}	(2398527/proyecto_INICIO, 2398527/proyecto_PROCESO, 2398527/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	0124240202398503	Proyecto de inversión	1054208.17	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054208.17, modificado:1054208.09))	PEO 24-102 CONSTRUCCIÓN DE 1 OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "MARÍA ENRIQUETA", LOC. SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE), MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-007	N	0	0	192	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0)}	1	{ge1: (ve_municipio:5, localidad:49, direccion:Calle Conocido, San Vicente el Alto (san Vicente), COLON, QUERETARO, lon:100.16539, lat:20.569999)}	23-04-2024	08-06-2024	1064208.08	1064208.08	1064208.08	1064208.08	1064208.08	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-039-040, contratista:CONSTRUCTORA LA PIRÁMIDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1054208.17, importe_modificado:1054208.17)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Meters Cuadrados, avance:90.0)}	(2398503/proyecto_INICIO, 2398503/proyecto_PROCESO, 2398503/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	0124240202398536	Proyecto de inversión	204882.41	(#1: (folio_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204882.41, modificado:197339.15))	PEO 24-140 IMPERMEABILIZACIÓN EN LA TELESECUNDARIA "ALFONSO CRAVIOTO", LOC. CHITJE DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE BONFIL, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-046	N	0	0	58	{meta1: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0)}	1	{ge1: (ve_municipio:1, localidad:13, direccion:Calle Conocido, Chitje de la Cruz, BONFIL, QUERETARO, lon:100.157979, lat:20.150528)}	17-06-2024	15-06-2024	197339.15	197339.15	197339.15	197339.15	197339.15	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-057-058, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:204882.41, importe_modificado:204882.41)}	{meta1: (unidad_medida:Meters Cuadrados, avance:416.0)}	(2398536/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LAET. Sylvia Adriana Piña Rodríguez  
 Directora de Administración y Finanzas  
 Rúbrica