

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2024
 Segundo Trimestre 2024

Total: 56												AVANCE FINANCIERO																										
CL	CI	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO OBLIGADO APR	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION NEFI	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	GEORREFERENCIAS	FEC INICIO	FEC TERMINACION	RECAUDACION	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	2	QUIE2402020286509	Proyecto de inversión	1027994.87	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027994.87, modificado:1027994.87}}	PEO 24-106 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA "PABLO GALEANA", LOC. DOLORES DE JUCHITLANTICO, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-010	N	0	0	113	{meta1: {unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{gep1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:Calle Concedo, Dámine de Ajuchitlancito, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, lon:-100.286802, lat:20.457944}}	23-04-2024	06-06-2024	1027994.87	1027994.87	177559.81	177559.81	17994.57	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-040-041, contratista:RAFAEL AGUIRRE VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1027994.87, importe_modificado:1027994.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027994.87, modificado:1027994.87}}	(2398509)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	2	QUIE2402020286535	Proyecto de inversión	871389.59	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871389.59, modificado:871389.59}}	PEO 24-138 IMPERMEABILIZACIÓN EN LA SECUNDARIA GENERAL "CONSTITUCIÓN DE 1917", LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-044	N	0	0	1503	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:766.0, meta_modificada:766.0}}	1	{gep1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Hidalgo Heróles, Santiago de QuereTARO, QUERETARO, lon:-100.409427, lat:20.689323}}	17-06-2024	15-06-2024	201161.88	871389.59	0.00	0.00	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-057-058, PEO 24-138, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:871389.59, importe_modificado:871389.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655015.86, modificado:1655015.86}}	(2398536)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	2	QUIE2402020286538	Proyecto de inversión	1655015.86	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655015.86, modificado:1655015.86}}	PEO 24-155 REHABILITACIÓN BÁSICA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "OCTAVIO MONDRAGÓN GUERRA", LOC. EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-056	N	0	0	96	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}	1	{gep1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE Rio Missipi Tierra y Libertad, El Pueblo, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.447777, lat:20.548977}}	27-05-2024	04-10-2024	46504.76	165015.86	0.00	0.00	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-068-069, contratista:HECTOR HUGO BURCAGA ORNELAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1655015.86, importe_modificado:1655015.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301335.19, modificado:2301335.19}}	(2398538)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	2	QUIE2402020286523	Proyecto de inversión	2301335.19	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301335.19, modificado:2301335.19}}	PEO 24-123 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA MÚLTIPLE EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO", LOC. SANTA MARÍA MACALENA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-028	N	0	0	556	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}}	1	{gep1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:Calle San José, Santa María Macalena, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.447777, lat:20.597878}}	05-04-2024	05-08-2024	69400.55	2301335.19	0.00	0.00	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-123, contratista:INTEGRA, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2301335.19, importe_modificado:2301335.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054935.75, modificado:1054935.75}}	(2398523)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	2	QUIE2402020286524	Proyecto de inversión	1054935.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054935.75, modificado:1054935.75}}	PEO 24-124 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA GENERAL "GENERAL ARTEAGA", LOC. MOMPANI, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-026	N	0	0	235	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{gep1: {cve_municipio:14, localidad:54, direccion:Calle Concedo, MOMPANI,QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.694044}}	03-04-2024	05-08-2024	316480.73	104935.75	0.00	0.00	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-124, contratista:INTEGRA, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1054935.75, importe_modificado:1054935.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990158.57, modificado:990158.57}}	(2398524)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	2	QUIE2402020286525	Proyecto de inversión	990158.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990158.57, modificado:990158.57}}	PEO 24-126 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO" EN SANTA TERESA, MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-032	N	0	0	108	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}	1	{gep1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:Calle Concedo, Santa Teresa,QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.300688, lat:20.498701}}	29-04-2024	08-08-2024	200000.00	990158.57	224650.10	224650.10	22881.78	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-042-043, contratista:ING. LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:990158.57, importe_modificado:990158.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3552035.36, modificado:3552035.36}}	(2398525)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	2	QUIE2402020286531	Proyecto de inversión	3552035.36	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3552035.36, modificado:3552035.36}}	PEO 24-134 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "BENTO SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-040	N	0	0	1245	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66.1, meta_modificada:66.1}}	1	{gep1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Ingeniero Nam. Et 19 La Era, Santiago de Queretaro,QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.406477, lat:20.598004}}	03-06-2024	30-10-2024	1096101.61	3502035.36	0.00	0.00	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-054-055, convocante:ING. SAUL RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3552035.36, importe_modificado:3552035.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3552035.36, modificado:3552035.36}}	(2398531)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 50

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATORGO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID EN TIPO RESUMIBLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULHERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS							
2024	2	QUIE24020238502	Proyecto de inversión	1519061.44	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519061.44, modificado:1519061.44))	PEO 24-135 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "MAGUEY MANSO, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-041	0	0	23		{metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66.1), meta_modificada:66.1}	1	{geo1: (municipio:18, localidad:27, direccion: Calle Condesa, Maguey Manso, TOLIMAN, QUERETARO, lon: -98.98165, lat:20.914009)}	03-06-2024	30-09-2024	467184.3	1170601.44	0.00	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-056-056, contratista:JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ, convocaante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1519061.44, importe_modificado:1519061.44)}	{metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9.0)}	(238532/pryecto_INICIO, 238532/pryecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	QUIE24020238729	Proyecto de inversión	17370929.12	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.737092912E7, modificado:1.737092912E7))	PEO 24-100 SUBSTITUCIÓN DE EDIFICIO EN LA PRIMARIA GENERAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-005	N	0	0	540		{metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:244.0), meta_modificada:244.0}, {metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0), meta_modificada:3.0}, {metas: (unidad_medida: Aulas, meta:10.0), meta_modificada:10.0}, meta:	1	{geo1: (municipio:12, localidad:3, direccion: Calle BENTO JUAREZ, JAUCHTLANCO, PERERO ESCOBEDO, QUERETARO, lon: -100.217641, lat:20.476912)}	01-04-2024	27-10-2024	17370929.12	17370929.12	143198.34	143198.34	143198.34	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-001-002, contratista:MIRIAM ESTRADA ALEGRIA, convocaante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.737092912E7, importe_modificado:1.737092912E7)}	{metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:244.0), meta: (unidad_medida: Aulas, avance:3.0), meta: (unidad_medida: Aulas, avance:10.0), meta: (unidad_medida: Aulas, avance:3.0)}	(2348729/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238489	Proyecto de inversión	906604.55	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906604.55, modificado:906604.55))	PEO 24-088 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR GENERAL "JUAN BAUTISTA MOLIERE", LOC. SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-034	N	0	0	103		{metas: (unidad_medida: Aulas, meta:48.0), meta_modificada:48.0}, {metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11.0), meta_modificada:11.0}	1	{geo1: (municipio:14, localidad:52, direccion: Calle Condesa, BUENAVISTA, QUERETARO, lon: -100.409148, lat:20.736271)}	29-04-2024	08-08-2024	906604.55	906604.55	468183.3	468183.3	468183.3	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-044-045, contratista:ESTRATEGIA SOLUCION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocaante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:906604.55, importe_modificado:906604.55)}	{metas: (unidad_medida: Aulas, avance:30.0), meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2398499/pryecto_INICIO, 2398499/pryecto_PROCESO, 2398499/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238604	Proyecto de inversión	1702453.57	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702453.57, modificado:1702453.57))	PEO 24-103 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "CARRANZA", LOC. SAN NICOLAS DE LA TORRE, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-008	N	0	159		{metas: (unidad_medida: Aulas, meta:1.0), meta_modificada:1.0}, {metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0), meta_modificada:100.0}	1	{geo1: (municipio:1, localidad:56, direccion: Calle Concepcion Num. Ext. 6, San Nicolas de los Rios, AMEALCO DE QUERETARO, lon: -100.101398, lat:20.07943)}	19-04-2024	27-04-2024	1702453.57	1702453.57	0.00	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-034-035, contratista:IRVING OLIVERA JIMENEZ, convocaante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1702453.57, importe_modificado:1702453.57)}	{metas: (unidad_medida: Aulas, avance:0.68), meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2398504/pryecto_INICIO, 2398504/pryecto_PROCESO, 2398504/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	QUIE24020238612	Proyecto de inversión	933838.36	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933838.36, modificado:933838.36))	PEO 24-112 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO SARBANJA", LOC. EL LINDERO, MUNICIPIO DE SERRA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-015	N	0	0	138		{metas: (unidad_medida: Aulas, meta:1.0), meta_modificada:1.0}, {metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:30.0), meta_modificada:30.0}	1	{geo1: (municipio:5, localidad:36, direccion: Calle Ensenada, Puerta de Ensenada, COLON, QUERETARO, lon: -100.14209, lat:20.762966)}	19-04-2024	27-07-2024	933838.36	933838.36	26746.52	26746.52	26746.52	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-037-038, contratista:ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, convocaante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:933838.36, importe_modificado:933838.36)}	{metas: (unidad_medida: Aulas, avance:0.21), meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2398512/pryecto_INICIO, 2398512/pryecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238616	Proyecto de inversión	2471234.07	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471234.07, modificado:2471234.07))	PEO 24-116 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA MULTIPLE EN LA TELESECUNDARIA "JOSE MORELOS Y PAVON", LOC. LA SOLANA, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-021	N	0	0	193		{metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.0), meta_modificada:180.0}	1	{geo1: (municipio:14, localidad:110, direccion: Calle Condesa, La Solana, QUERETARO, lon: -100.39136, lat:20.747718)}	06-04-2024	06-09-2024	741970.22	2471234.07	0.00	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-116, contratista:INTEGRA, INSTALACION Y CONSTRUCCIÓN, convocaante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2471234.07, importe_modificado:2471234.07)}	{metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0)}	(2398516/pryecto_INICIO, 2398516/pryecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238520	Proyecto de inversión	1814332.57	(#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814332.57, modificado:1814332.57))	PEO 24-120 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA GENERAL "LIC. BENITO JUAREZ/ JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", LOC. SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-025	N	0	0	974		{metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:700.0), meta_modificada:700.0}	1	{geo1: (municipio:14, localidad:108, direccion: Calle Hidalgo Sur Num. Ext. 140 Centro, Santa Rosa Jauregui, QUERETARO, lon: -100.446654, lat:20.737094)}	06-04-2024	06-08-2024	542769.77	1814332.57	0.00	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-120, contratista:INTEGRA, INSTALACION Y CONSTRUCCIÓN, convocaante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1814332.57, importe_modificado:1814332.57)}	{metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0)}	(2398520/pryecto_INICIO, 2398520/pryecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Financiero
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 50

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATALOGIA	MONT O GL OBL APR OBLADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID EN TIPO RES PONS ABLE	ENTID AD RES PONS ABLE	ID MUNICIPIO RESPON SABLE	MUNICIPIO RESPON SABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS							
2024	2	QUEJ24020238527		237525.83	{#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237525.83, modificado:237525.83)}	PEO 24-129 IMPERMEABILIZACIÓN EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS*, LOC. URECHO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-036	N	0	0	142	{metas: (unidad_medida: Auls, meta:1.0, meta_modificada:1.0), metas2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0)}	1	{geop: (ove_municipio:5, localidad:56, direccion:Calle Condesa, Urecho, COLON, QUERETARO, lon:-100.071171, lat:20.658711)}	20-05-2024	08-06-2024	10000.00	237525.83	23177.28	23177.28	23172.19	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-046-049, contratista:JOSE CARLOS AGUILAR VEGA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:237525.83, importe_modificado:237525.83)}	{metas: (unidad_medida:Auls, avance:0.59), metas2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(238527/pryecto_INICIO)	(238527/proyecto_PROCESO, 238527/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUEJ24020238529		1546706.43	{#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546706.43, modificado:1546706.43)}	PEO 24-131 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR GENERAL ROSARIO CASTELLANOS*, LOC. EL CHAMIZAL, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-037	N	0	0	56	{metas: (unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geop: (ove_municipio:12, localidad:83, direccion:Calle Condesa, El Chamizal, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, lon:-100.130005, lat:20.500208)}	28-05-2024	14-09-2024	46401.83	1546706.43	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-051-052, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1546706.43, importe_modificado:1546706.43)}	{metas: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	(238529/pryecto_INICIO)	(238529/proyecto_PROCESO, 238529/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUEJ24020238536		204882.41	{#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204882.41, modificado:204882.41)}	PEO 24-140 IMPERMEABILIZACIÓN EN LA TELESECUNDARIA "ALFONSO CRAVIO" LOC. CHITJE DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE AMALCO DE BONFIL, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-046	N	0	0	58	{metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0)}	1	{geop: (ove_municipio:1, localidad:13, direccion:Calle Condesa, Chitje de la Cruz, AMALCO DE BONFIL, QUERETARO, lon:-100.157879, lat:20.195528)}	17-06-2024	15-08-2024	61464.72	204882.41	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-057-058, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:204882.41, importe_modificado:204882.41)}	{metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0)}	(238529/pryecto_INICIO)	(238529/proyecto_PROCESO, 238529/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUEJ24020238537		2327093.45	{#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327093.45, modificado:2327093.45)}	PEO 24-152 CONSTRUCCIÓN DE SUPERVISIÓN ESCOLAR Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS*, LOC. URECHO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-056	N	0	0	142	{metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0), metas2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0)}	1	{geop: (ove_municipio:5, localidad:56, direccion:Calle Condesa, Urecho, COLON, QUERETARO, lon:-100.071171, lat:20.658711)}	27-05-2024	24-10-2024	689126.03	2327093.45	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-067-068, contratista:SAUL RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2327093.45, importe_modificado:2327093.45)}	{metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0), metas2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	(238537/pryecto_INICIO)	(238537/proyecto_PROCESO, 238537/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUEJ24020238540		399404.97	{#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399404.97, modificado:399404.97)}	PEO 24-158 MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL "ALFREDO V. BONFIL" JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN", LOC. SAN PEDRITO PENUELAS I, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-062	N	0	0	860	{metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3274.0, meta_modificada:3274.0)}	1	{geop: (ove_municipio:14, localidad:13, direccion:Calle Damián Nam, Ext 309 San Pedro Penueles I, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.389501, lat:20.646508)}	27-06-2024	24-10-2024	118912.29	399404.97	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-070-071, contratista:MALCO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:399404.97, importe_modificado:399404.97)}	{metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.0)}	(238540/pryecto_INICIO)	(238540/proyecto_PROCESO, 238540/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUEJ24020238497		205254.55	{#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205254.55, modificado:205254.55)}	PEO 24-082 CONSTRUCCIÓN DE ANEXO (DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EL PREESCOLAR GENERAL "MAGDALENA CONTRERAS MILLÁN", LOC. PUERTA DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CORREDIGORA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-002	N	0	0	46	{metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:164.39, meta_modificada:164.39), metas2: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	1	{geop: (ove_municipio:6, localidad:25, direccion:Calle Condesa, Puerta de San Rafael, CORREDIGORA, QUERETARO, lon:-100.404676, lat:20.432948)}	20-05-2024	16-09-2024	205242.95	205242.95	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-046-047, contratista:NORUM CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:205254.55, importe_modificado:205254.55)}	{metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0), metas2: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0)}	(238497/pryecto_INICIO)	(238497/proyecto_PROCESO, 238497/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUEJ24020238500		2060793.63	{#1: (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060793.63, modificado:2060793.63)}	PEO 24-092 CONSTRUCCIÓN DE ANEXO (DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS), PREESCOLAR GENERAL "LUZ MARÍA JIMÉNEZ OREGO", LOC. SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-004	N	0	0	49	{metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0), metas2: (unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geop: (ove_municipio:16, localidad:63, direccion:Calle Jorge Herrera, Santa Lucía, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.067189, lat:20.315043)}	28-05-2024	24-09-2024	2060793.63	2060793.63	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-050-051, contratista:GRUPO HILE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2060793.63, importe_modificado:2060793.63)}	{metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.8), metas2: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	(238500/pryecto_INICIO)	(238500/proyecto_PROCESO, 238500/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Financiero
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 50

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATALOGIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ID EN TIPO	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	HOMEROS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																							RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO								
2024	2	QUIE24020238502		2645231.09	PEO 24-101 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ" LOC. VILLAS LA PIEDAD, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-006	0	0	237	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 90.0, meta_modificada: 90.0])	1	(geol: [ve_municipio: 11, localidad: 09, direccion: Calle Santo Tomas Villas La Piedad, Villas La Piedad, EL MARQUES, QUERETARO, lon: -100.257763, lat: 20.562959])	19-07-2024	19-07-2024	2945231.09	2945231.09	43811.60	43811.60	43811.60	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24EFEQ-COPLP-029-024, contratista: ING. MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ, convocaante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 2645231.09, importe_modificado: 2645231.09])	(meta1: [unidad_medida: Aula, avance: 0.62], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0])	(2386502/Proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238508		5643349.28	PEO 24-108 MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL "JUSTO SIERRA / EZQUEL MONTES LEDEZMA", COL. REFORMA AGRARIA 1A SECCION, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-016	0	0	1247	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4652.0, meta_modificada: 4652.0])	1	(geol: [ve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: Calle Senoaj Rendon Reforma Agraria 1a Seccion, SANTIAGO DE QUERETARO, lon: -100.395403, lat: 20.563192])	08-04-2024	14-09-2024	5643349.28	5643349.28	203226.52	203226.52	201626.69	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24EFEQ-COPLP-007-008, contratista: ING. ALEJANDRO DORANTES CAMPOS, convocaante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 5643349.28, importe_modificado: 5643349.28])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2800.0])	(2386508/Proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238513		1270924.77	PEO 24-113 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "DIECISEIS DE SEPTIEMBRE/ NARCISO MENDOZA", LOC. CERRO GORDO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-016	0	0	821	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0])	1	(geol: [ve_municipio: 16, localidad: 11, direccion: Calle Benito Juarez Num. Ext. 33, Camp. Juan Del Rio, SANTIAGO DE QUERETARO, lon: -99.814776, lat: 20.374899])	19-04-2024	27-07-2024	1270924.77	1270924.77	274074.10	274074.10	272824.25	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24EFEQ-COPLP-036-039, contratista: IRVING OLVERA JIMENEZ, convocaante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1270924.77, importe_modificado: 1270924.77])	(meta1: [unidad_medida: Aula, avance: 0.66])	(2386513/Proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238521		1241931.69	PEO 24-121 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR GENERAL "LUZ MARIA JIMENEZ GREGO", LOC. SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-028	0	0	49	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 420.0, meta_modificada: 420.0])	1	(geol: [ve_municipio: 16, localidad: 03, direccion: Calle Josep Herbet, Santa Lucia, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon: -100.056706, lat: 20.315043])	05-09-2024	05-09-2024	1241931.69	1241931.69	0.00	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24EFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-121, contratista: INTEGRAL, INSTALACION Y CONSTRUCCION, convocaante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1241931.69, importe_modificado: 1241931.69])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 90.0])	(2386521/Proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238539		3486520.99	PEO 24-156 REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR GENERAL "WALT DISNEY", LOC. JESUS MARIA, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-060	0	0	230	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1916.2, meta_modificada: 1916.2])	1	(geol: [ve_municipio: 11, localidad: 36, direccion: Calle Avenida de las Flores, Jesus Maria, EL MARQUES, QUERETARO, lon: -100.556959])	14-10-2024	14-10-2024	3486520.99	3486520.99	0.00	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24EFEQ-COPLP-069-070, contratista: MA. CELINA DIAZ MEJIA, convocaante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 3486520.99, importe_modificado: 3486520.99])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0])	(2386539/Proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238528		502077.80	PEO 24-072 CONSTRUCCION DE 9 AULAS, ANEXOS DE DIRECCION, BAÑOS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y TICS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "RODOLFO GARCÍAS RUIZ", COL. CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-030	0	0	938	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta: 11.0, meta_modificada: 11.0])	1	(geol: [ve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: Calle ALFONSO SANCHEZ MADRUGA SN. COLONA ROSARIO SALAZAR, SANTIAGO DE QUERETARO, lon: -100.160139, lat: 20.650972])	13-03-2024	01-05-2024	502076.28	502076.28	502076.28	502076.28	502076.28	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24EFEQ-COPAD-001-001, contratista: CORPORATIVO V Y B DE QUERETARO, convocaante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 502077.8, importe_modificado: 502077.8])	(meta1: [unidad_medida: Piezas, avance: 11.0])	(2348728/Proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238503		1054208.17	PEO 24-102 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "MARIA ENRIQUETA", LOC. SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE), MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-007	0	0	192	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 90.0, meta_modificada: 90.0])	1	(geol: [ve_municipio: 09, localidad: 49, direccion: Calle Conocote, San Vicente el Alto (san vicente), COLON, QUERETARO, lon: -100.568959])	29-04-2024	06-08-2024	1054208.17	1054208.17	488194.56	488194.56	488194.56	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: 24EFEQ-COPLP-039-040, contratista: CONSTRUCTORA LA FRAMIDE, S.A. DE C.V., convocaante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1054208.17, importe_modificado: 1054208.17])	(meta1: [unidad_medida: Aula, avance: 0.72], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0])	(2386503/Proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fin Basica 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 50

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID EN TIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULARES	HOMEROS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO								
2024	2	QUEZ4020238510	Proyecto de inversión	865331.30	(#1: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865331.3, modificado:865331.3))	PEO 24-110 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA "ALVARO GALVEZ Y FUENTES", LOC. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-013	N	0	0	102	(meta: (unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (ve_municipio:11, localidad:66, direccion:Calle Concedo, San Rafael, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.281891, lat:20.752665))	25-04-2024	06-08-2024	865331.30	865331.30	16262259	16262259	16262259	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-041-042, contratista:ARO, ISMAEL TORRES NUÑEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:865331.3, importe_modificado:865331.3))	(meta: (unidad_medida: Aulas, avance:0.74))	(2398510/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	QUEZ4020238515	Proyecto de inversión	1017495.45	(#1: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017495.45, modificado:1017495.45))	PEO 24-115 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA GENERAL "RICARDO DE SEPTIEMBRE Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN", LOC. SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-020	N	0	0	701	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0))	1	(geol: (ve_municipio:11, localidad:67, direccion:Calle 3 de Mayo, Santa Cruz, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.529132, lat:20.713669))	08-04-2024	05-08-2024	305246.64	1017496.45	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-115, contratista:INTEGRA, INSTALACION Y CONSTRUCCION, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1017495.45, importe_modificado:1017495.45))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0))	(2398515/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	QUEZ4020238533	Proyecto de inversión	2497091.63	(#1: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497091.63, modificado:2497091.63))	PEO 24-136 MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL "BELISARIO DOMÍNGUEZ", LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-042	N	0	0	501	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0))	1	(geol: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Avenida de la Via Lactea El Mirador, Santa Cruz, QUERETARO, lon:-100.436132, lat:20.604553))	03-06-2024	10-09-2024	749127.49	2497091.63	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-056-057, contratista:ARIEL HERNANDEZ AGUILAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2497091.63, importe_modificado:2497091.63))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:15.0))	(2398533/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	QUEZ4020238505	Proyecto de inversión	905675.53	(#1: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905675.53, modificado:905675.53))	PEO 24-105 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS", LOC. EL MIRADOR, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-012	N	0	0	115	(meta: (unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0))	1	(geol: (ve_municipio:16, localidad:36, direccion:Camino A Santa Rosa, El Mirador, SAN JUAN DEL RIO, lon:-99.949119, lat:20.436875))	19-04-2024	27-07-2024	905675.53	905675.53	16624.21	16624.21	16624.21	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-035-036, contratista:JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:905675.53, importe_modificado:905675.53))	(meta: (unidad_medida: Aulas, avance:0.48), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2398505/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	QUEZ4020238519	Proyecto de inversión	2475139.72	(#1: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475139.72, modificado:2475139.72))	PEO 24-119 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE EN LA TELESECUNDARIA "RICARDO FLORES MAGÓN", LOC. TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-024	N	0	0	175	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:284.0, meta_modificada:284.0))	1	(geol: (ve_municipio:11, localidad:75, direccion:Calle Concedo, Tierra Blanca, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.276594, lat:20.783487))	05-05-2024	05-05-2024	742541.92	2475139.72	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-119, contratista:INTEGRA, INSTALACION Y CONSTRUCCION, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2475139.72, importe_modificado:2475139.72))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0))	(2398519/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	QUEZ4020238528	Proyecto de inversión	718098.00	(#1: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718098.0, modificado:718098.0))	PEO 24-130 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS EN 6 AULAS DIDÁCTICAS, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "MOISÉS GARCÍA", LOC. JALPAN DE SERRA, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-036	N	0	0	471	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:492.18, meta_modificada:492.18))	1	(geol: (ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Sonora Puerto de Santa Rosa, Jalpan de Serra, JALPAN DE SERRA, QUERETARO, lon:-99.476126, lat:21.226844))	06-04-2024	16-07-2024	215429.41	718098.00	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-049-050, contratista:J. NOE BUENO SAAJULERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:718098.0, importe_modificado:718098.0))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:492.18))	(2398528/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	QUEZ4020238534	Proyecto de inversión	360006.06	(#1: (solo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360006.06, modificado:360006.06))	PEO 24-137 IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIMARIA GENERAL "BELISARIO DOMÍNGUEZ", LOC. SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-043	N	0	0	180	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:303.0, meta_modificada:303.0))	1	(geol: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Avenida de la Via Lactea El Mirador, Santiago de Serra, QUERETARO, lon:-100.436132, lat:20.694553))	06-04-2024	15-06-2024	100001.82	360006.06	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EFEQ-COPLP-057-058, PEO 24-137, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:360006.06, importe_modificado:360006.06))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10.0))	(2398534/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Financiero
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 50

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CAT EGORIA	MONTO GLOBAL APR OBLADO	NOMBRE	ID EN TIPO	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULARES	HOMEROS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS							
2024	2	QUE24020238501	Proyecto de inversión	6204177.60	PEO 24-098 SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO EN LA TELESECUNDARIA 72 tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6204177.6, modificado:6204177.6))	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-031	N	0	0	51	(meta1: [unidad_medida: Aulas, meta:3.0, meta_modificada:3.0], meta2: [unidad_medida: Pizcas, meta:2.0, meta_modificada:2.0], meta3: [unidad_medida: Sanitarios), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geot: [ove_municipio:4, localidad:17, direccion:Calle Conocido, Camarones, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-99.419679, lat:20.962304])	11-04-2024	07-10-2024	8204177.00	8204177.00	73462277	73462277	734653	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-033-034, contratista:JUAN CARLOS VEGA MUÑOZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:8204177.6, importe_modificado:8204177.6])	(meta1: [unidad_medida:Aulas, avance:1.0], meta2: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0], meta3: [unidad_medida:Sanitarios), avance:0.0])	(2386501)proyecto_INICIO	(2386501)proyecto_PROCESO, (2386501)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUE24020238506	Proyecto de inversión	2743660.25	PEO 24-106 CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE TURISMO Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "FEDERICO FIGUEROA BARRÓN", LOC. LA LIRA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, modificado:2743660.25))	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-006	N	0	0	381	(meta1: [unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0])	1	(geot: [ove_municipio:12, localidad:20, direccion:Calle Conocido, La Lira, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, lon:-100.150069, lat:20.474878])	29-04-2024	25-09-2024	2743660.25	2743660.25	711430.44	711430.44	7036582	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-045-046, contratista:ÓPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2743660.25, importe_modificado:2743660.25])	(meta1: [unidad_medida:Aulas, avance:0.66], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2386506)proyecto_INICIO	(2386506)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUE24020238507	Proyecto de inversión	5488428.06	PEO 24-107 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, CIRCULADO EXTERIOR EN LA INICIAL INDIGENA "RA NONA DE LOS PADR", LOC. YONTHÉ, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, modificado:5488428.06))	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-019	N	0	0	18	(meta1: [unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0], meta2: [unidad_medida: Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0], meta3: [unidad_medida: Sanitarios), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geot: [ove_municipio:4, localidad:190, direccion:Calle Conocido, Yonthe, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-99.762495, lat:20.735216])	11-04-2024	08-08-2024	5488428.06	5488428.06	2762291.08	2762291.08	276842.6	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-024-025, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5488428.06, importe_modificado:5488428.06])	(meta1: [unidad_medida:Aulas, avance:0.6], meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0], meta3: [unidad_medida:Sanitarios), avance:0.6])	(2386507)proyecto_INICIO	(2386507)proyecto_PROCESO, (2386507)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUE24020238511	Proyecto de inversión	754385.48	PEO 24-111 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS", LOC. PUERTA DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO, modificado:754385.48))	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-014	N	0	123	(meta1: [unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0])	1	(geot: [ove_municipio:11, localidad:66, direccion:Calle Conocido, San MARQUES, QUERETARO, lon:-100.26181, lat:20.753265])	19-04-2024	27-07-2024	754385.48	754385.48	406660.59	406660.59	39601.44	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-036-037, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:754385.48, importe_modificado:754385.48])	(meta1: [unidad_medida:Aulas, avance:0.72], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2386511)proyecto_INICIO	(2386511)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	QUE24020238514	Proyecto de inversión	3272887.1	PEO 24-114 CONSTRUCCIÓN DE ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS) Y REHABILITACIÓN DE ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES) EN LA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272887.1, modificado:3272887.1))	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-017	N	0	0	448	(meta1: [unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geot: [ove_municipio:12, localidad:190, direccion:Calle Heriberto Garcia Num. Ex. 27 Centro, Pedro Escobedo, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, lon:-100.147545, lat:20.502273])	20-05-2024	16-09-2024	3272887.10	3272887.10	0.00	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-047-048, contratista:GUMMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3272887.1, importe_modificado:3272887.1])	(meta1: [unidad_medida:Aulas, avance:0.0])	(2386514)proyecto_INICIO	(2386514)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUE24020238517	Proyecto de inversión	1039753.19	PEO 24-117 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL PRESIDENTE GENERAL "FRANCISCO LARROYO", LOC. SANTA MARIA TICOMÁN, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO, modificado:1039753.19))	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-022	N	0	0	69	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0])	1	(geot: [ove_municipio:11, localidad:83, direccion:Calle Conocido, Santa Maria Ticoman, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.26364, lat:20.668471])	06-04-2024	05-09-2024	111625.96	1039753.19	0.00	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-117, contratista:INTEGRA, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1039753.19, importe_modificado:1039753.19])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0])	(2386517)proyecto_INICIO	(2386517)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUE24020238518	Proyecto de inversión	1213907.91	PEO 24-118 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA "IGNACIO ZARAGOZA", LOC. LAS ALITAS, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO, modificado:1213907.91))	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-IF-023	N	0	0	62	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0])	1	(geot: [ove_municipio:11, localidad:38, direccion:Calle Conocido, Las ALITAS, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.405594])	06-04-2024	05-08-2024	364172.39	1213907.91	0.00	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24IFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-118, contratista:INTEGRA, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1213907.91, importe_modificado:1213907.91])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0])	(2386518)proyecto_INICIO	(2386518)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Destino del Gasto Financiero
Segundo Trimestre 2024
Total: 50

AÑO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONT O GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ID EN TIPO RESUMIBLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																							RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO							
2024	2	QUIE24020238530	Proyecto de inversión	3360214.47	PEO 24-132 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, TECHUMBRE, BARRIDA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA "JULIÁN CARRILLO", LOC. EL VEGIL, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO.	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2024-IF-038	N	0	0	179	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:8, localidad:37, direccion:Calle Concedo, El Vegil,HUIMILPAN, QUERETARO, lon:-100.346695, lat:20.434459]}	24-10-2024	28-05-2024	100064.34	3360214.47	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-052-053, contratista:PRCOMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3360214.47, importe_modificado:3360214.47]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0]}	(2398530)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238496	Proyecto de inversión	1906384.98	PEO 24-036 SUSTITUCIÓN DE LA TELESECUNDARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA", LOC. SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2024-IF-001	N	0	0	125	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0], meta2: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:14, localidad:30, direccion:Calle Concedo, San José Buenavista, QUERETARO, lon:-100.411123, lat:20.730000]}	07-10-2024	11-04-2024	1980384.98	1906384.98	140780.35	140780.35	140780.35	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-022-023, contratista:JOSE ANTONIO ZUNIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.908388498E7, importe_modificado:1.908388498E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0], meta2: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0]}	(2398496)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238498	Proyecto de inversión	3276107.21	PEO 24-085 CONSTRUCCIÓN DE ANEXO (SERVICIOS SANITARIOS) EN LA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ MA BUENAVISTA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2024-IF-003	N	0	0	339	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0], meta2: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:14, localidad:32, direccion:Calle Concedo, Buenavista, QUERETARO, lon:-100.488389, lat:20.628394]}	21-10-2024	24-06-2024	3276107.21	3276107.21	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-082-083, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3276107.21, importe_modificado:3276107.21]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0], meta2: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]}	(2398498)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238522	Proyecto de inversión	2301335.19	PEO 24-122 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA MULTIPLE EN LA SECUNDARIA GENERAL "ESPERANZA CABRERA", COL. PUERTAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2024-IF-027	N	0	0	574	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida San Rafael Puertas de San Miguel, Santiago de Queretaro, QUERETARO, lon:-100.389907, lat:20.583911]}	05-08-2024	09-04-2024	69400.55	2301335.19	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-021-022, PEO 24-122, contratista:INTEGRA, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2301335.19, importe_modificado:2301335.19]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0]}	(2398522)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238526	Proyecto de inversión	973223.35	PEO 24-127 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "NARCISO MENDOZA / FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA", LOC. BERNAL, MUNICIPIO DE ZEQUEL MONTES, QUERETARO.	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2024-IF-033	N	0	0	533	{meta1: [unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:53.31, meta_modificada:53.31]}	1	{geo1: [ove_municipio:7, localidad:3, direccion:Calle Ezequiel Montes La Capilla, Bernal ZEQUEL MONTES, QUERETARO, lon:-100.732293, lat:20.732293]}	06-08-2024	09-04-2024	50000.00	973223.35	20194.05	20194.05	20625.97	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-043-044, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES CRUZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:973223.35, importe_modificado:973223.35]}	{meta1: [unidad_medida:Aula, avance:0.5], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	(2398526)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238541	Proyecto de inversión	484354.11	PEO 24-139 IMPERMEABILIZACIÓN EN LA SECUNDARIA GENERAL "ADOLFO X BLANCO VIDEOS", LOC. LA VALLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2024-IF-045	N	0	0	368	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:5, localidad:56, direccion:Calle Llaneta Flores, Jesús María, EL BARRIO DE LOS COLON, QUERETARO, lon:-100.971171, lat:20.629190]}	24-10-2024	27-05-2024	484354.11	484354.11	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-063-064, contratista:SERGIO SOLORIO MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:484354.11, importe_modificado:484354.11]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0]}	(2398541)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	QUIE24020238542	Proyecto de inversión	2753705.59	PEO 24-148 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA "VALENTIN GÓMEZ FARIAS", LOC. SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERETARO.	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	2024-IF-054	N	0	0	181	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0]}	1	{geo1: [ove_municipio:11, localidad:36, direccion:Calle Financiera de las Flores, Jesús María, EL BARRIO DE LOS COLON, QUERETARO, lon:-100.297268, lat:20.629190]}	14-10-2024	27-06-2024	2753705.59	2753705.59	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPLP-056-056, contratista:JUAN HERNÁNDEZ RINCÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2753705.59, importe_modificado:2753705.59]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.4]}	(2398542)pryecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2024
 Segundo Trimestre 2024
 Total: 50

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO. PROGRAM. PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PORCENTAJE BENEFICIARIA	MULHERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVEDADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2024	2	QUE240202398543	Proyecto de inversión	1278309.36	{ff: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1278309.36, modificado:1278309.36}}	PEO 24-149 REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ SOCANEGRA, LOC. SAN CLEMENTE, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-IF-056	N	0	0	272	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:237.12, meta_modificada:237.12}, meta2: {unidad_medida: Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1	{ipe1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Diamante Num. Ext. 309 San Pedro Perulatas I, Santiago de Queretaro,QUERETARO,QUERETARO, lat:193.989571, lat:20.646088}}	27-06-2024	24-10-2024	1278309.36	1278309.36	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24EIFEQ-COPS-P-066-087, contrastista:CORPORATIVO Y B DE QUERETARO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1278309.36, importe_modificado:1278309.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2398543 proyecto_INICIO, 2398543 proyecto_PROCESO, 2398543 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LAET. Sylvia Adriana Piña Rodriguez
 Directora de Administración y Finanzas
 Rubrica