

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO	AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN_TIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIOS	MUNICIPIOS_BENEFICIARIOS	HOMBRES_BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																									RECUPERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS							
2024	1	QUE240102348730	Proyecto de inversión	374586.78		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374586.78, modificado:374586.78}}	PEO 24-043 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL JOSÉ MARÍA ARTEAGA, LOCALIDAD LA SOLANA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00057	N	0	0	95	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE CORREGIDORA LA SOLANA LI, lon:-100.393195, lat:20.738109}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:maricomguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348788	Proyecto de inversión	578740.23		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578740.23, modificado:578740.23}}	PEO 24-079 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL EDUARDO TRES GUERRAS, LOCALIDAD SAN PEDRO AHUACATLÁN (EJIDO), MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00130	N	0	0	265	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:150, direccion:, AVENIDA JUAREZ, SAN PEDRO AHUACATLÁN (EJIDO), SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.985209, lat:20.439813}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:maricomguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348793	Proyecto de inversión	515410.16		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515410.16, modificado:515410.16}}	PEO 24-030 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD LAS LAJITAS, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00139	N	0	0	160	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:, CALLE CONOCIDO LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.400485, lat:20.804255}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:maricomguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348734	Proyecto de inversión	613469.20		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613469.2, modificado:613469.2}}	PEO 24-039 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL ALFREDO V. BONFIL (TURNO VESPERTINO), LOCALIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00061	N	0	0	185	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE CONOCIDO, TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.378763, lat:20.778985}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:maricomguzmanma, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:maricomguzmanma, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:maricomguzmanma, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:maricomguzmanma, fecha:2024-04-15}, obs5: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:maricomguzmanma, fecha:2024-04-15}}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO, ROYECTO	POBLACION, NEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102348754	Proyecto de inversión	605049.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605049.04, modificado:605049.04}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00092	N	0	0	230	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:., CALLE LIC. CARLOS A. MADRAZO LAZARO CARDENAS, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.379558, lat:-20.559358}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor., trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}	
2024	1	QUE240102348756	Proyecto de inversión	831409.21	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831409.21, modificado:831409.21}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00094	N	0	0	346	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.96, meta_modificada:48.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:., CALLE EMILIANO ZAPATA, LA GRIEGA, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.239796, lat:-20.663296}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor., trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}	
2024	1	QUE240102348758	Proyecto de inversión	649954.15	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649954.15, modificado:649954.15}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00097	N	0	0	314	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.52, meta_modificada:25.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:195, direccion:., CALLE TIERRA, BOLANOS, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.371636, lat:-20.616411}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor., trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}	
2024	1	QUE240102348760	Proyecto de inversión	2257150.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257150.81, modificado:2257150.81}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00099	N	0	0	685	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:51.84, meta_modificada:51.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:., CALLE RIO TAMESIS 3, VILLAS DEL PARQUE, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.392942, lat:-20.623172}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a petición del ejecutor., trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_NEFIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102348776	Proyecto de inversión	683946.13	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683946.13, modificado:683946.13)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00116	N	0	0	84	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO, lon:100.501873, lat:20.8084)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15)}
2024	1	QUE240102348780	Proyecto de inversión	400534.64	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400534.64, modificado:400534.64)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00120	N	0	0	99	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:13, direccion:., CALLE CONOCIDO, EL JARAL, CORREGIDORA QUERÉTARO, lon:-100.461739, lat:20.410333)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15)}
2024	1	QUE240102348797	Proyecto de inversión	997466.51	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997466.51, modificado:997466.51)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00143	N	0	0	216	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:85, direccion:., CALLE CONOCIDO, PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.428194, lat:20.809301)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15)}
2024	1	QUE240102348801	Proyecto de inversión	57159.08	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57159.08, modificado:57159.08)}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00164	N	0	0	394	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:96.0, meta_modificada:96.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:., CALLE AYUNTAMIENTO 017, CENTRO, SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-99.993461, lat:20.382202)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15)}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102348735	Proyecto de inversión	627315.54	PEO 24-007 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL ALBERTO VÁZQUEZ MELLADO Y LARA, LOCALIDAD GUADALUPE LA VENTA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00062	N	0	0	50	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0))	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:33, direccion:CALLE ARROYO SECO GUADALUPE LA VENTA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.221409, lat:20.645261))	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs3: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs4: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs5: (observación:MODIFICAR MNSTRADO. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-17))
2024	1	QUE240102348736	Proyecto de inversión	508212.05	PEO 24-004 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL TONATIUH, COLONIA CERRITO COLORADO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00063	N	0	0	205	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:452, direccion:AVENIDA TEOTIHUACANOS, CERRITO COLORADO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.460734, lat:20.631144))	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:Se devuelve para revisión. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15))
2024	1	QUE240102348737	Proyecto de inversión	100445.48	PEO 24-005 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL JUAN BAUTISTA MOLIERE, LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00064	N	0	0	103	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta:16.0, meta_modificada:16.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:99, direccion:CONO CIDO, SAN JOSÉ BUENAVISTA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.409318, lat:20.736819))	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs3: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs4: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs5: (observación:Se devuelve para revisión. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15))
2024	1	QUE240102348739	Proyecto de inversión	513265.05	PEO 24-001 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL HUEMAC, LOCALIDAD PIE DE GALLO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00066	N	0	0	230	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ, PIE DE GALLO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.493909, lat:20.789202))	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs3: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs4: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs5: (observación:CORREGIR MOMENTO CONTABLE DE MNSTRADO. - Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-17))

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO_AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_NEFIADA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECUPERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102348749	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491978.19, modificado:491978.19}}	PEO 24-011 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS, LOCALIDAD CHARCO BLANCO, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-00077	N	0	0	141	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:74.5, meta_modificada:74.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:., CALLE CONOCIDO, CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.470221, lat:20.431142}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348765	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519450.9, modificado:519450.9}}	PEO 24-062 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA LA SOLANA SAN JUAN, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-00104	N	0	0	144	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:., CALLE PRIMAVERA, LA SOLANA SAN JUAN, QUERÉTARO, lon:-100.394359, lat:20.746371}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348774	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537152.02, modificado:537152.02}}	PEO 24-075 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL ANTONIO PÉREZ ALCOCER, COLONIA SAN PABLO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-00110	N	0	0	108	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:., CALLE TIERRA BLANCA 52, SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.414845, lat:20.618569}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348774	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392381.59, modificado:392381.59}}	PEO 24-018 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL JUSTO SIERRA, LOCALIDAD CHARCO BLANCO, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2024-00113	N	0	0	298	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:., CALLE CONOCIDO, CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.471236, lat:20.435186}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO, ROYECTO	POBLACION, NEFIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102348792	Proyecto de inversión	287621.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287621.25, modificado:287621.25}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00122	N	0	0	92	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:., CALLE CONOCIDO, EL JARAL, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.453893, lat:20.404325}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15}}	
2024	1	QUE240102348793	Proyecto de inversión	522811.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522811.76, modificado:522811.76}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00123	N	0	0	230	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:., CALLE CERRO DE PATHE, LAS AMERICAS, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.416201, lat:20.624479}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15}}	
2024	1	QUE240102348791	Proyecto de inversión	214603.11	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214603.11, modificado:214603.11}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00137	N	0	0	175	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:., CALLE CONOCIDO, TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.382049, lat:20.780151}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15}}	
2024	1	QUE240102348792	Proyecto de inversión	232783.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232783.13, modificado:232783.13}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00138	N	0	0	122	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:., CALLE CONOCIDO, PUERTA DE SAN RAFAEL, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.405279, lat:20.432005}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15}}	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_ROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECUPERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102348794	Proyecto de inversión	61102088	PEO 24-029 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL EDMUNDO CLAPAREDE, LOCALIDAD LAS LAJITAS, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00140	N	0	0	51	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:38, direccion: CALLE CONOCIDO LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.401014, lat:20.804406)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marionquzmannma, fecha:2024-04-15)}	
2024	1	QUE240102348798	Proyecto de inversión	69463748	PEO 24-037 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL LUCAS ALAMAN (TURNO VESPERTINO), LOCALIDAD PUERTO DE AGUIRRE, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00144	N	0	0	184	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:116.78, meta_modificada:116.78)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:55, direccion: CALLE CONOCIDO PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.428181, lat:20.809173)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marionquzmannma, fecha:2024-04-15)}	
2024	1	QUE240102348731	Proyecto de inversión	695271.02	PEO 24-045 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL MTR. ANDRÉS BALVANERA (TURNO MATUTINO), COLONIA PEÑUELAS, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00058	N	0	0	445	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE ELECTRICISTA S. PEÑUELAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.399308, lat:20.635545)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionquzmannma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionquzmannma, fecha:2024-04-15), obs3: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionquzmannma, fecha:2024-04-15), obs4: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionquzmannma, fecha:2024-04-15)}	
2024	1	QUE240102348743	Proyecto de inversión	796778.74	PEO 24-044 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN (TURNO VESPERTINO), COLONIA PEÑUELAS, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00071	N	0	0	309	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:173.5, meta_modificada:173.5)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE ELECTRICISTA S. PEÑUELAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.399988, lat:20.635265)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionquzmannma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionquzmannma, fecha:2024-04-15), obs3: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionquzmannma, fecha:2024-04-15), obs4: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionquzmannma, fecha:2024-04-15)}	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO ROYECTO	POBLACION BENEFICIARIAS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECUPERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102348763	Proyecto de inversión	700661.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700661.09, modificado:700661.09}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00102	N	0	0	178	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:., CALLE PUERTO BONITO, PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO, lon:-100.435443, lat:20.81117}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348770	Proyecto de inversión	487413.56	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487413.56, modificado:487413.56}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00109	N	0	0	87	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:., CALLE VIA LACTEA 202, BOLAÑOS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.371098, lat:20.616809}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348789	Proyecto de inversión	403409.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403409.6, modificado:403409.6}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00131	N	0	0	362	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.92, meta_modificada:25.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:., CALLE TULIPAN, CONOCIDO, BRAVO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.404359, lat:20.544057}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348790	Proyecto de inversión	777314.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777314.48, modificado:777314.48}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00132	N	0	0	424	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:., CALLE CONOCIDO, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.242918, lat:20.663331}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15}}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIAS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																								REALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102348799	Proyecto de inversión	175442.36	PEO 24-032 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL MAGDALENA CONTRERAS MILLÁN, LOCALIDAD PUERTA DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00145	N	0	0	46	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:6.4, meta_modificada:6.4)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:25, direccion:., CALLE CONOCIDO, PUERTA DE SAN RAFAEL,CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.404151, lat:20.432408)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión. , trimestre:1.0, usuario:marionquizzmanma, fecha:2024-04-15)}
2024	1	QUE240102348800	Proyecto de inversión	39137.70	PEO 24-041 MEJORAMIENTO BASICO EN TELESECUNDARIA RUBÉN DARÍO, LOCALIDAD SANTA LUCÍA, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00163	N	0	0	195	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:271.69, meta_modificada:271.69)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:63, direccion:., CALLE CONOCIDO, SANTA LUCÍA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.060276, lat:20.315156)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Se informa que es un proyecto de inversión en apego al numeral V.1.A de la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos así como a la tabla del mismo numeral Clasificación de Proyectos de Inversión, considerando el mejoramiento de la instalación eléctrica por 271.69 ML. , trimestre:1.0, usuario:jaramenez, fecha:2024-04-23)}	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión. , trimestre:1.0, usuario:marionquizzmanma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones. , trimestre:1.0, usuario:carmentevaddez, fecha:2024-04-23)}
2024	1	QUE240102348802	Proyecto de inversión	80024.76	PEO 24-071 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOCALIDAD CERRO DE LA CRUZ, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00165	N	0	0	179	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CERRO DE LA CRUZ, QUERÉTARO, lon:-100.500809, lat:20.815926)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión. , trimestre:1.0, usuario:marionquizzmanma, fecha:2024-04-15)}
2024	1	QUE240102348732	Proyecto de inversión	417694.63	PEO 24-042 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA ACAMAPICHTLI, LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00059	N	0	0	290	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:104.0, meta_modificada:104.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:67, direccion:CALLE CONOCIDO, FRENTE A LA PLAZOLETA, SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.301281, lat:20.716586)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. , trimestre:1.0, usuario:marionquizzmanma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. , trimestre:1.0, usuario:marionquizzmanma, fecha:2024-04-15), obs3: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. , trimestre:1.0, usuario:marionquizzmanma, fecha:2024-04-15), obs4: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. , trimestre:1.0, usuario:marionquizzmanma, fecha:2024-04-15)}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2024	1	QUE240102348740	Proyecto de inversión	58572852	PEO 24-050 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL SANTIAGO DE QUERETARO, COLONIA REFORMA AGRARIA 1A, SECCION, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00068	N	0	0	80	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE HERIBERTO JARA, REFORMA AGRARIA 1A SECCION, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.493909, lat:20.789202))	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs3: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs4: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15))
2024	1	QUE240102348742	Proyecto de inversión	89473945	PEO 24-046 MEJORAMIENTO EN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL LUIS PASTEUR, COLONIA LOS SOCAVONES, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00070	N	0	0	156	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.96, meta_modificada:48.0))	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:, CALLE EMILIANO ZARATEA 407, LOS SOCAVONES, LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.316748, lat:20.622038))	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs3: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs4: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15))
2024	1	QUE240102348744	Proyecto de inversión	252323.01	PEO 24-017 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL HANS CHRISTIAN ANDERSON, LOCALIDAD CHARCO BLANCO, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00072	N	0	0	94	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0))	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:11, direccion:, CALLE CONOCIDO, CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.470364, lat:20.437313))	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs3: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs4: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15))
2024	1	QUE240102348745	Proyecto de inversión	447810.02	PEO 24-016 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA, LOCALIDAD CERRO DE LA CRUZ, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00073	N	0	0	71	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:37, direccion:, CALLE CONOCIDO, CERRO DE LA CRUZ, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.500755, lat:20.815966))	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs3: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs4: (observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15))

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102348751	Proyecto de inversión	594705.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594705.03, modificado:594705.03}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00083	N	0	0	184	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:99, direccion: CALLE LADO CENTRO DE SALUD, SAN JOSE BUENAVISTA, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.469674, lat:20.82116}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348755	Proyecto de inversión	718115.56	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718115.56, modificado:718115.56}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00093	N	0	0	453	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.239771, lat:20.663576}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348759	Proyecto de inversión	851479.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851479.41, modificado:851479.41}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00098	N	0	0	151	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:31.8, meta_modificada:31.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE RIO TAMESIS, VILLAS DEL PARQUE SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.392445, lat:20.620917}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348761	Proyecto de inversión	170065.12	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170065.12, modificado:170065.12}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00100	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion: CALLE RIO BRAVO, DOLORES, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.204272, lat:20.602228}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marlonguzmanma, fecha:2024-04-15}}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
Primer Trimestre 2024
Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIOS	MUNICIPIOS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102348762	Proyecto de inversión	468437.65	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468437.65, modificado:468437.65)}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00101	N	0	0	271	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE REVOLUCION, lon:-100.445752, lat:20.592784)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15)}
2024	1	QUE240102348766	Proyecto de inversión	586906.58	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586906.58, modificado:586906.58)}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00105	N	0	0	1237	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:51.84, meta_modificada:51.84)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA RINCON 104, DESARROLLO SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.408262, lat:20.625499)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15)}
2024	1	QUE240102348772	Proyecto de inversión	2695294.43	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695294.43, modificado:2695294.43)}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00106	N	0	0	1868	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:102.49, meta_modificada:102.49)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:150, direccion: SAN PEDRO AHUACATLAN, SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO, lon:-99.982548, lat:20.440707)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15)}
2024	1	QUE240102348772	Proyecto de inversión	697608.33	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697608.33, modificado:697608.33)}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00111	N	0	0	383	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:50.4, meta_modificada:50.4)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE SAN JOSE, SANTA MARIA MAGDALENA, QUERÉTARO, lon:-100.448407, lat:20.598173)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marfonguzmanma, fecha:2024-04-15)}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO_AL_PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIAS	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECUPERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102348778	Proyecto de inversión	698418.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698418.08, modificado:698418.08}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00118	N	0	0	104	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:., CALLE CONOCIDO ESTANCIA DE LA ROCHERA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.507952, lat:20.771455}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión. , trimestre:1.0, usuario:marcomguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348738	Proyecto de inversión	823641.37	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823641.37, modificado:823641.37}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00065	N	0	0	250	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA GRIEGA, EL MARQUES, QUERÉTARO, lon:-100.240004, lat:20.666526}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. , trimestre:1.0, usuario:marcomguzmanma, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. , trimestre:1.0, usuario:marcomguzmanma, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. , trimestre:1.0, usuario:marcomguzmanma, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. , trimestre:1.0, usuario:marcomguzmanma, fecha:2024-04-15}, obs5: {observación:CORREGIR MOMENTO CONTABLE DE MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:marcomguzmanma, fecha:2024-04-17}}
2024	1	QUE240102348747	Proyecto de inversión	942547.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942547.2, modificado:942547.2}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00075	N	0	0	220	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.96, meta_modificada:48.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:., CALLE CONOCIDO , LA SOLANA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.395686, lat:20.739823}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. , trimestre:1.0, usuario:marcomguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348748	Proyecto de inversión	877437.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877437.22, modificado:877437.22}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00076	N	0	0	305	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:83, direccion:., CALLE CONOCIDO , SANTA MARÍA TICOMÁN, EL MARQUES, QUERÉTARO, lon:-100.301794, lat:20.708377}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. , trimestre:1.0, usuario:marcomguzmanma, fecha:2024-04-15}}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO ESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																											EFECTUADO	PAGADO							
2024	1	QUE240102348757	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3785761.85, modificado:3785761.85}}	PEO 24-098 CANCELERIA, ACABADOS E INSTALACION ELECTRICA, EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI (UPSRJ), LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00996	N	0	0	1600	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion: CARRETERA FEDERAL 57, QRO-SLP km 31-150 SN, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.434483, lat:20.854435}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348773	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796306.95, modificado:796306.95}}	PEO 24-019 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DOLORES, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00112	N	0	0	85	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion: CALLE CONOCIDO, DOLORES, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.324558, lat:20.716615}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348779	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256752.31, modificado:256752.31}}	PEO 24-023 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL ANTONIO GRAMSCI, LOCALIDAD ESTANCIA DE LA ROCHERA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00119	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion: CALLE CONOCIDO, ESTANCIA DE LA ROCHERA, QUERETARO, lon:-100.507952, lat:20.771455}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348787	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743854.56, modificado:743854.56}}	PEO 24-080 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS, COLONIA SAN PABLO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00129	N	0	0	168	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE TIERRA BLANCA 52, SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.414948, lat:20.617937}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECIBIDIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102348741	Proyecto de inversión	312616.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312616.09, modificado:312616.09}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00069	N	0	0	112	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:., CALLE FRENTE A BACHILLERES, BRAVO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.425129, lat:20.406123}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . . Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . . Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . . Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . . Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348750	Proyecto de inversión	710576.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710576.65, modificado:710576.65}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00082	N	0	0	54	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:31.8, meta_modificada:31.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:., CALLE MAR DE CORTEZ, MOMPANI, QUERÉTARO, lon:-100.415465, lat:20.565991}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . . Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348763	Proyecto de inversión	1049964.31	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049964.31, modificado:1049964.31}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00085	N	0	0	225	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:165, direccion:., CALLE INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.303054, lat:20.708833}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor. . . Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348764	Proyecto de inversión	714309.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714309.65, modificado:714309.65}}	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00103	N	0	0	126	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:., CALLE PRINCIPAL, PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO, lon:-100.435443, lat:20.81117}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión. . . Trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIAS	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_NEFIADA	MUEJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102348768	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163973.59, modificado:2163973.59)}	PEO 24-094 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, PLANTEL CONALEP AERONAUTICO, LOCALIDAD LA GRIEGA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00107	N	0	0	739	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:77.76, meta_modificada:77.76)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 200, lon:-100.242894, lat:20.642089)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15)}	
2024	1	QUE240102348775	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459344.15, modificado:459344.15)}	PEO 24-052 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL DE LA DIVISION FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00115	N	0	0	176	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:137, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 10, SAN JUAN DEL RIO,CENTRO, QUERÉTARO, lon:-100.000246, lat:20.389979)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15)}	
2024	1	QUE240102348784	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560212.23, modificado:560212.23)}	PEO 24-009 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES (TURNO VESPERTINO), COLONIA LAS AMÉRICAS, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00124	N	0	0	48	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE PATHE, LAS AMERICAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.415932, lat:20.624881)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs3: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs4: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs5: (observación:Se devuelve para su revisión, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15)}	
2024	1	QUE240102348733	Proyecto de inversión	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189189.92, modificado:1189189.92)}	PEO 24-040 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA (TURNO MATUTINO), LOCALIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00060	N	0	0	266	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE CONOCIDO, TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.378763, lat:20.778985)}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs2: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs3: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs4: (observación:Se devuelve a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15), obs5: (observación:Se devuelve para su revisión, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15)}	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_NEFIADA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO		AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																											PAGADO	CONTRATOS							
2024	1	QUE240102348746	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057825.68, modificado:1057825.68}}	PEO 24-015 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN SECUNDARIA GENERAL, JOSE MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-00074	N	0	0	339	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion: 'CALLE CONOCIDO, BUENAVISTA, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.468376, lat:20.826065}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348752	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442273.65, modificado:442273.65}}	PEO 24-057 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD PRESA DE BRAVO, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-00084	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion: 'CALLE JUNTO A LA BODEGA DE SEMILLAS, PRESA DE BRAVO, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.429353, lat:20.427334}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348769	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318352.57, modificado:1318352.57}}	PEO 24-078 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS BALVANERA, COLONIA MANSIONES DEL VALLE, MUNICIPIO QUERETARO, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-00108	N	0	0	1179	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:108.8, meta_modificada:108.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: 'PROLONGACION HACIENDA LA ESTANJA, MANSIONES DEL VALLE, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.417131, lat:20.572351}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348777	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497514.67, modificado:497514.67}}	PEO 24-025 MEJORAMIENTO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL LIBERTAD, LOCALIDAD GUADALUPE LA VENTA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2024-00117	N	0	0	187	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:33, direccion: 'CALLE CONOCIDO, GUADALUPE LA VENTA, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.221134, lat:20.644996}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-04-15}}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBO_AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO ESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIAS	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIOS	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																								RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2024	1	QUE240102348791	Proyecto de inversión	358505.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358505.48, modificado:358505.48}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00121	N	0	0	291		{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:., CALLE CONOCIDO, EL JARAL, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.455671, lat:20.408048}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marlomguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348795	Proyecto de inversión	998719.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998719.95, modificado:998719.95}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00127	N	0	0	894		{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:31.8, meta_modificada:31.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:., BENITO JUAREZ, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.981703, lat:20.43172}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marlomguzmanma, fecha:2024-04-15}}
2024	1	QUE240102348796	Proyecto de inversión	355422.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355422.58, modificado:355422.58}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00128	N	0	0	150		{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:47.82, meta_modificada:47.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:., CALLE CONOCIDO, TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.382199, lat:20.780151}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observacion:Se informa que es un proyecto de inversión en apego al numeral V.1.A de la Guía de Concesos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos así como a la tabla del mismo numeral Clasificación de Proyectos de Inversión, considerando el proyecto en mejoramiento de abastecimiento, una rampa de concreto por 47.82 M2, trimestre:1.0, usuario:jameneriaz, fecha:2024-04-23}}	{obs1: {observacion:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marlomguzmanma, fecha:2024-04-15}, obs2: {observacion:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, quitar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:comeremvaldez, fecha:2024-04-23}}
2024	1	QUE240102348795	Proyecto de inversión	417430.42	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417430.42, modificado:417430.42}}	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00141	N	0	0	62		{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:., CALLE CONOCIDO, LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.401035, lat:20.804395}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se devuelve para revisión, trimestre:1.0, usuario:marlomguzmanma, fecha:2024-04-15}}

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto FAFEF 2024
 Primer Trimestre 2024
 Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	AL_APROBADA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_ROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIAS	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																										RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2024	1	QUE240102248796	Proyecto de Inversión	109203.54		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109203.54, modificado:109203.54}}	PEO 24-070 MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PREESCOLAR GENERAL FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y RAMOS, LOCALIDAD CERRO DE LA CRUZ, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2024-00142	N	0	0	56	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:., CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CERRO DE LA CRUZ, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.500766, lat:20.816086}}	01-04-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve para revisión , trimestre:1.0, usuario:marionaguamanma, fecha:2024-04-15}}

LAET. Sylvia Adriana Piña Rodríguez
 Directora de Administración y Finanzas
 Rúbrica