

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Recurso Estatal 2024

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00282	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO SAN JUAN DESDE EL PUENTE DE SAN ISIDRO HASTA LA LOCALIDAD DE LA LLAVE EN SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.	\$ 32,047,527.25	\$ 32,047,527.25	100%	12/31/2024	100%
2	2024-00283	REHABILITACIÓN DE ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 35,392,479.81	\$ 35,392,479.81	100%	12/31/2024	100%
Total			\$ 67,440,007.06	\$ 67,440,007.06			

 ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

 ÁREA EJECUTORA
 Mtro. José Luis Ramirez Campos
 Subcoordinador de Infraestructura

 ELABORÓ
 Arq. Gracia del Mar Arredondo Abedrop
 Jefa de Área de Expedientes Iniciales

 SUPERVISÓ
 Arq. Lirio de Maria Selene Álvarez Rojas
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Recurso Estatal 2023

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00799	ELABORACION DE DIAGNOSTICO PREVENTIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA EJECUCIÓN Y ALCANCE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS FONDOS ESTATALES IMPULSO QUERÉTARO BANAMEX E IMPULSO QUERÉTARO SANTANDER EN EL DESARROLLO DE LA OBRA PÚBLICA	\$ 5,786,080.00	\$ -	0%	12/31/2024	0%
Total			\$ 5,786,080.00	\$ -			

ÁREA EJECUTORA
 Arq. María Esther Serna Briano
 Titular del Organo Interno de Control

SUPERVISÓ
 CP. Marcela Romero Ortega
 Directora Administrativa

ELABORÓ
 Arq. Gracia del Mar Arredondo Abedrop
 Jefa de Área de Expedientes Iniciales

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Participaciones Federales 2024

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00786	MEJORAMIENTO DE CALLE CONOCIDA COMO GUANAJUATITO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO.	\$ 3,891,480.73	\$ 1,167,444.22	30%	12/31/2024	54%
2	2024-00856	APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) LOS BENITOS, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 93,857,355.66	\$ 93,857,355.66	100%	12/31/2024	100%
3	2024-00874	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA SEGUNDO SEMESTRE 2024	\$ 3,024,804.40	\$ -	0%	12/31/2024	100%
Total			\$ 100,773,640.79	\$ 95,024,799.88			

 ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

 SUPERVISÓ
 CP. Marcela Romero Ortega
 Directora Administrativa

 ÁREA EJECUTORA
 Mtro. José Luis Ramirez Campos
 Subcoordinador de Infraestructura

 SUPERVISÓ
 Arq. Lirio de Maria Selene Álvarez Rojas
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

 ELABORÓ
 Arq. Gracia del Mar Arredondo Abedrop
 Jefa de Área de Expedientes Iniciales

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Participaciones Federales 2023

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00324	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PRIMER SEMESTRE 2024	\$ 18,606,137.09	\$ 18,606,137.09	100%	12/31/2024	100%
Total			\$ 18,606,137.09	\$ 18,606,137.09			

ÁREA EJECUTORA
Ing. José Antonio Anguiano Breña
Subcoordinador de Caminos

SUPERVISÓ
CP. Marcela Romero Ortega
Directora Administrativa

ELABORÓ
Arq. Gracia del Mar Arredondo Abedrop
Jefa de Área de Expedientes Iniciales

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Impuesto Sobre Nominas 2024

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00655	REHABILITACIÓN DE PARQUE FUNDADORES, VILLA FUNDADORES, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 5,198,892.68	\$ 3,766,566.72	72%	12/31/2024	100%
2	2024-00660	PRIMERA ETAPA DEL DESALOJO PLUVIAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLUTARCO ELÍAS CALLES, QUERETARO, QRO.	\$ 2,068,952.28	\$ 2,068,952.28	100%	12/31/2024	100%
3	2024-00870	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMA ALTA 2, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 4,480,952.13	\$ 1,344,285.64	30%	12/31/2024	8%
Total			\$ 11,748,797.09	\$ 7,179,804.64			

ÁREA EJECUTORA
Mtro. José Luis Ramirez Campos
Subcoordinador de Infraestructura

ELABORÓ
Arq. Gracia del Mar Arredondo Abedrop
Jefa de Área de Expedientes Iniciales

SUPERVISÓ
Arq. Lirio de Maria Selene Álvarez Rojas
Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Incentivos 2024

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00186	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA C.E.11 QUERÉTARO - TLACOTE.	\$ 7,548,092.16	\$ 7,548,092.16	100%	12/31/2024	100%
2	2024-00187	MEJORAMIENTO DE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ EN EL CENTRO HISTÓRICO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 4,423,387.45	\$ 4,423,387.45	100%	12/31/2024	100%
3	2024-00214	MEJORAMIENTO DE LA CALLE DEL FARALLÓN, FRACCIONAMIENTO GARAMBULLO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,154,450.35	\$ 5,154,450.35	100%	12/31/2024	100%
4	2024-00215	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN CAYETANO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 8,282,388.15	\$ 8,282,388.15	100%	12/31/2024	100%
5	2024-00905	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA MAQUÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 2,455,562.17	\$ 736,668.65	30%	12/31/2024	14%
Total			\$ 27,863,880.28	\$ 26,144,986.76			

ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

SUPERVISÓ
 CP. Marcela Romero Ortega
 Directora Administrativa

ÁREA EJECUTORA
 Mtro. José Luis Ramirez Campos
 Subcoordinador de Infraestructura

SUPERVISÓ
 Arq. Lirio de María Selene Álvarez Rojas
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

ELABORÓ
 Arq. Gracia del Mar Arredondo Abedrop
 Jefa de Área de Expedientes Iniciales

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Incentivos 2023

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00329	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE ESPARCIMIENTO CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES, BANCAS, ÁREAS VERDES Y LUMINARIAS EN LA COLONIA FRACC. FRAY JUNÍPERO SERRA, QRO.	\$ 2,299,308.19	\$ 2,299,308.19	100%	12/31/2024	100%
Total			\$ 2,299,308.19	\$ 2,299,308.19			

ÁREA EJECUTORA
Mtro. José Luis Ramirez Campos
Subcoordinador de Infraestructura

ELABORÓ
Arq. Gracia del Mar Arredondo Abedrop
Jefa de Área de Expedientes Iniciales

SUPERVISÓ
Arq. Lirio de Maria Selene Álvarez Rojas
Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Impulso Querétaro Santander 2023

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	
1	2024-00153	MODERNIZACIÓN DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 486,450.04	\$ 486,450.04	100%	12/31/2024	100%
2	2024-00181	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS EN LA AV. BEGONIAS EN MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 669,756.13	\$ 669,756.13	100%	12/31/2024	100%
3	2024-00182	MEJORAMIENTO DE CALLE CANTERA EN LA COLONIA PEDREGAL DE SAN JOSÉ, QUERÉTARO, QRO.	\$ 736,664.38	\$ 736,664.38	100%	12/31/2024	100%
4	2024-00204	MEJORAMIENTO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLÓN, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	\$ 2,305,579.44	\$ 2,305,579.44	100%	12/31/2024	100%
5	2024-00213	CONSTRUCCIÓN DE PARABÚS CIRCUITO UNIVERSIDADES, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO	\$ 1,486,993.02	\$ 1,486,993.02	100%	12/31/2024	100%
Total			\$ 5,685,443.01	\$ 5,685,443.01			

ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

ÁREA EJECUTORA
 Mtro. José Luis Ramirez Campos
 Subcoordinador de Infraestructura

ELABORÓ
 Arq. Gracia del Mar Arredondo Abedrop
 Jefa de Área de Expedientes Iniciales

SUPERVISÓ
 Arq. Lirio de Maria Selene Álvarez Rojas
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Impulso Querétaro Banamex 2023

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00013	MODERNIZACIÓN DE C.E. 500 DE KM 5+500 AL KM 7+430, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 51,860,157.45	\$ 51,860,157.45	100%	12/31/2024	100%
2	2024-00125	MEJORAMIENTO DE CAMINO EL PORTUGUÉS - AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 7,342,271.02	\$ 7,342,271.02	100%	12/31/2024	100%
3	2024-00208	REHABILITACIÓN DE C.E. 300 DE SANTA LUCÍA A EL JUVILETE, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL Y SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 12,320,615.62	\$ 12,320,615.62	100%	12/31/2024	100%
Total			\$ 71,523,044.09	\$ 71,523,044.09			

 ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

 ÁREA EJECUTORA
 Mtro. José Luis Ramírez Campos
 Subcoordinador de Infraestructura

 ELABORÓ
 Arq. Gracia del Mar Arredondo Abedrop
 Jefa de Área de Expedientes Iniciales

 SUPERVISÓ
 Arq. Lirio de Maria Selene Álvarez Rojas
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (FAFEF 2024)

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00032	MEJORAMIENTO DE AV. RAMÓN LÓPEZ VELARDE EN LA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, QUERÉTARO, QRO.	\$ 15,599,967.97	\$ 15,599,967.97	100%	12/31/2024	100%
2	2024-00033	MEJORAMIENTO DE CALLE GRAL. JOSÉ SIUROB Y JOSÉ BUSTAMANTE EN EL FRACCIONAMIENTO MERCURIO Y 2A. CALLE DE LAUREL EN EL FRACCIONAMIENTO EL LAUREL, QUERÉTARO, QRO.	\$ 15,525,268.95	\$ 14,112,567.94	91%	12/31/2024	94%
3	2024-00034	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 9,019,848.31	\$ 9,019,848.31	100%	12/31/2024	100%
4	2024-00051	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN RAFAEL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 6,787,774.71	\$ 6,787,774.71	100%	12/31/2024	100%
5	2024-00052	MEJORAMIENTO DE CALLES SANTIAGO DE LOS VALLES Y SANTIAGO DEL NORTE EN LA COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 12,027,487.57	\$ 12,027,487.57	100%	12/31/2024	100%
6	2024-00081	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA POPULAR Y LA ESPAÑA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 13,270,910.41	\$ 13,270,910.41	100%	12/31/2024	100%
7	2024-00168	MODERNIZACIÓN DE C.E. 500 DE KM 7+430 A ENTRONQUE CON C.E. 200, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO.	\$ 10,623,394.70	\$ 10,623,394.70	100%	12/31/2024	100%
8	2024-00169	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCILLO, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	\$ 345,508.93	\$ 345,508.93	100%	12/31/2024	100%
9	2024-00171	REHABILITACIÓN DE C.E. 100 DEL KM 9+240 A URECHO, MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.	\$ 18,829,015.84	\$ 18,829,015.84	100%	12/31/2024	100%
10	2024-00172	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA BOLAÑOS, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,704,493.18	\$ 5,704,493.18	100%	12/31/2024	100%
11	2024-00245	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA SIERRITA Y 2DA. PRIVADA CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 24,999,469.99	\$ 16,628,664.74	67%	12/31/2024	69%
12	2024-00246	MEJORAMIENTO CALLE RÍO GALINDO EN LA COLONIA SAN CAYETANO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 5,651,312.20	\$ 5,651,312.20	100%	12/31/2024	100%
13	2024-00249	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.	\$ 9,480,491.75	\$ 5,807,467.19	61%	12/31/2024	93%
14	2024-00275	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA CANDILES, CORREGIDORA, QRO.	\$ 23,827,397.05	\$ 23,827,397.05	100%	12/31/2024	100%
15	2024-00284	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA OBRERA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 22,254,286.70	\$ 22,254,286.70	100%	12/31/2024	100%
16	2024-00288	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE PROTECCIÓN EN DREN PEÑUELAS, EN AV. TURMALINA ENTRE CALLE PORTAL DE LA ALEGRÍA Y CALLE SANTIAGO DEL SUR, FRACC. LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS SECCION PORTALES, QUERÉTARO, QRO	\$ 1,860,700.34	\$ 1,860,700.34	100%	12/31/2024	100%
17	2024-00323	MEJORAMIENTO DE CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO Y DESALOJO PLUVIAL EN COLONIA INFONAVIT SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 7,923,075.02	\$ 4,655,654.73	59%	12/31/2024	100%
18	2024-00326	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA LUNA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 20,869,308.84	\$ 20,869,308.84	100%	12/31/2024	100%
19	2024-00411	REHABILITACIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA COLONIA EL SOL EN MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 3,464,074.62	\$ 3,464,074.62	100%	12/31/2024	100%
20	2024-00415	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA CERRITO COLORADO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 10,787,282.87	\$ 10,787,282.87	100%	12/31/2024	100%
21	2024-00454	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLÓN, QRO.	\$ 3,099,844.13	\$ 3,099,844.13	100%	12/31/2024	100%
22	2024-00455	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, COLÓN, QRO.	\$ 1,026,658.03	\$ 1,026,658.03	100%	12/31/2024	100%
23	2024-00575	MEJORAMIENTO DE CAMINO A LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO.	\$ 5,357,178.41	\$ 5,357,178.41	100%	12/31/2024	100%

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (FAFEF 2024)

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
24	2024-00577	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOMPANI, QUERÉTARO, QRO.	\$ 16,100,751.43	\$ 7,779,992.60	48%	12/31/2024	69%
25	2024-00578	MEJORAMIENTO DE CALLE SANTIAGO MEXQUQUITLÁN EN LA COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 9,770,283.78	\$ 6,831,751.61	70%	12/31/2024	98%
26	2024-00641	REHABILITACIÓN DE C.E. 10 DE COLONIA CASA BLANCA A IMSS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,456,369.16	\$ 5,456,369.16	100%	12/31/2024	100%
27	2024-00642	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA MUSEO DE SITIO PARA LA SECRETARIA DE TURISMO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 1,050,075.41	\$ 1,050,075.41	100%	12/31/2024	100%
28	2024-00691	REHABILITACIÓN DE ANILLO VIAL II, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 8,447,423.97	\$ 8,447,423.97	100%	12/31/2024	100%
29	2024-00778	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL DIF COMUNITARIO DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 966,936.56	\$ 290,080.97	30%	12/31/2024	99%
30	2024-00779	MEJORAMIENTO DE AV. LA MERCED SUR EN LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 1,871,959.59	\$ 1,470,933.38	79%	12/31/2024	100%
31	2024-00780	MEJORAMIENTO DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO.	\$ 2,016,702.50	\$ 1,681,922.86	83%	12/31/2024	100%
32	2024-00781	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 4,866,871.80	\$ 2,110,467.04	43%	12/31/2024	61%
33	2024-00782	MEJORAMIENTO DE CALLE 7 DE JULIO Y 8 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA SANTA FÉ, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 4,880,729.82	\$ 1,953,652.71	40%	12/31/2024	37%
34	2024-00891	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA VERSOLILLA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 14,499,634.16	\$ 10,784,382.06	74%	12/31/2024	100%
35	2024-00942	REHABILITACIÓN DE C.E. 10 DEL KM 6+000 AL KM 9+000, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 10,760,441.29	\$ 3,228,132.39	30%	12/31/2024	2%
Total			\$ 329,022,929.99	\$ 282,695,983.57			

ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

ÁREA EJECUTORA
 Mtro. José Luis Ramirez Campos
 Subcoordinador de Infraestructura

ELABORÓ
 Arq. Gracia del Mar Arredondo Abedrop
 Jefa de Área de Expedientes Iniciales

SUPERVISÓ
 Arq. Lirio de María Selene Álvarez Rojas
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

Para el proyecto 2024-00032 se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando el reintegro de capital por concepto de penalización por atraso de obra por un importe de \$ 9,880.00 en la estimación 9 finiquito.
 Para el proyecto 2024-00033 se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando el reintegro de capital por concepto de penalización por atraso de obra por un importe de \$ 23,458.00 en la estimación 11.
 Para el proyecto 2024-00051 se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando el reintegro de capital por concepto de penalización por atraso de obra por un importe de \$ 26,341.00 en la estimación 7 finiquito.
 Para el proyecto 2024-00081 se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando los reintegros de capital por concepto de penalizaciones por atrasos de obra por un importe de \$ 3,502.00 en las estimación 8 y 9 finiquito.
 Para el proyecto 2024-00168 se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando el reintegro de capital por concepto de penalización por atraso de obra por un importe de \$ 3,924.00 en la estimación 4 finiquito.
 Para el proyecto 2024-00172 se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando los reintegros de capital por concepto de penalizaciones por atrasos de obra por un importe de \$ 81,116.00 en las estimación 4, 5 y 6 finiquito.
 Para el proyecto 2024-00454 se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando el reintegro de capital por concepto de penalización por atraso de obra por un importe de \$ 628.00 en la estimación 4 finiquito.
 Para el proyecto 2024-00455 se informa el avance financiero solicitado por la Secretaría de Finanzas considerando el reintegro de capital por concepto de penalización por atraso de obra por un importe de \$ 837.00 en la estimación 4 finiquito.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Desastres Naturales 2024

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2024-00958	MEJORAMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE NEBLINAS, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 4,995,019.99	\$ -	0%	12/31/2024	0%
Total			\$ 4,995,019.99	\$ -			

ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

ELABORÓ
 Arq. Gracia del Mar Arredondo Abedrop
 Jefa de Área de Expedientes Iniciales

SUPERVISÓ
 Arq. Lirio de Maria Selene Álvarez Rojas
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**