

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARCO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Media Superior y Remanentes de Fam Media Superior 2021  
 Tercer Trimestre 2021  
 Total: 7

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FINANCIOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2021		QUE2102019431520	Proyecto de inversión	1965615.72	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965615.72, modificado:1965615.72]	PEO 21-045 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA (EDIFICIO "A" ESTR. U1C) EN EL CECYTEQ NO. 8 "MENCHACA", COL. JARDINES DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Querétaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-023	S		353	357		[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:155.52, meta_modificada:155.52)]	[geo1: (cve_municipio:14, localidad:456, direccion:AVENIDA PASEO DE LAS MORAS 22173, JARDINES DE SAN JOSÉ, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.375651, lat:20.650578)]	17-05-2021	25-07-2021	1965615.31	1965615.31	1965615.31	1965615.31	1965615.31	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPLP-012-021, contratista:CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1965615.72, importe_modificado:1965615.31)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:155.52)]	[1941520]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021		QUE2103020034842	Adquisición	345439.88	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345439.88, modificado:345439.88]	PEO 21-062 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ESPECIALIDAD EN EL CECYTEQ NO 10 "LA ESPERANZA", COL. NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO	22	Querétaro		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-057	N	0	0	408		[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0)]	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:172, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ESPERANZA, COLÓN, QUERÉTARO, lon:-100.102362, lat:20.638672)]	30-08-2021	13-10-2021	345439.88	345439.88	0	0	0	[cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:21EIFEQ-CADIR-001-007, PEO 21-062, contratista:SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:345439.88, importe_modificado:345439.88)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021		QUE2102019431516	Proyecto de inversión	869638.77	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869638.77, modificado:869638.77]	PEO 21-038 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBAQ No. 24 "VILLA PROGRESO", LOC. VILLA PROGRESO, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO	22	Querétaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-019	S		293	258		[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 0, CENTRO,VILLA PROGRESO EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.837691, lat:20.639832)]	26-04-2021	04-06-2021	869660.35	869660.35	869660.35	869660.35	869660.35	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPAD-012-015, contratista:COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:869638.77, importe_modificado:869660.35)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)]	[1941516]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL IIFEQ, trimestre:3.0, usuario:mariongumarran, fecha:2021-10-11), obs2: (observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL IIFEQ, trimestre:3.0, usuario:mariongumarran, fecha:2021-10-11), obs3: (observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL IIFEQ, trimestre:3.0, usuario:mariongumarran)]
2021		QUE2103020034839	Proyecto de inversión	1034102.44	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034102.44, modificado:1034102.44]	PEO 21-037 REHABILITACIÓN EN EL EDIFICIO "G" (RECIPIENTACIÓN DE 1RA ETAPA), EN EL COBAQ No. 34 "ARROYO SECO", LOC. ARROYO SECO, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO	22	Querétaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-053	N	0	0	158		[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera Federal Jalpan-Río Verde km. 46, Arroyo Seco, Arroyo Seco, QUERÉTARO, lon:-99.683869, lat:21.548747)]	30-08-2021	28-10-2021	520230.73	1034102.44	0	0	0	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPAD-005-028, PEO 21-037, contratista:IRVING OLVERA JIMÉNEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1034102.44, importe_modificado:1034102.44)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0)]	[2004839]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021		QUE2103020034841	Proyecto de inversión	344362.73	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344362.73, modificado:344362.73]	PEO 21-061 REHABILITACIÓN EN EL EDIFICIO "G" (RECIPIENTACIÓN DE 2DA ETAPA), EN EL COBAQ No. 34 "ARROYO SECO", LOC. ARROYO SECO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	22	Querétaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-054	N	0	0	158		[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:61.14, meta_modificada:61.14), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:7.88, meta_modificada:7.88)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera Federal Jalpan-Río Verde km. 46, Arroyo Seco, Arroyo Seco, QUERÉTARO, lon:-99.683869, lat:21.548747)]	30-08-2021	28-10-2021	344362.73	344362.73	0	0	0	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPAD-005-028, PEO 21-061, contratista:IRVING OLVERA JIMÉNEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:344362.73, importe_modificado:344362.73)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.62), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:4.33)]	[2004841]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021		QUE2103020034840	Adquisición	1060286.4	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060286.4, modificado:1060286.4]	PEO 21-050 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ESPECIALIDAD EN EL CECYTEQ NO 10 "LA ESPERANZA", COL. NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO	22	Querétaro		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-056	N	0	0	408		[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:172, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ESPERANZA, COLÓN, QUERÉTARO, lon:-100.102362, lat:20.638672)]	30-08-2021	13-10-2021	73174.36	1060286.4	0	0	0	[cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:21EIFEQ-CADIR-001-007, PEO 21-050, contratista:SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1060286.4, importe_modificado:1060286.4)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021		QUE2102019431521	Proyecto de inversión	74923.1	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74923.1, modificado:74923.1]	PEO 21-047 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN TALLERES EN EL COBAQ No. 13 "EPÍGMENIO GONZÁLEZ", COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS I, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Querétaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-043	S		916	760		[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0)]	[geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA PIE DE LA CUESTA 107, SAN PEDRITO PEÑUELAS I, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.04513, lat:20.644292)]	24-05-2021	31-05-2021	74923.1	74923.1	74923.1	74923.1	74923.1	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPAD-017-022, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:74923.1, importe_modificado:74923.1)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0)]	[1941521]proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

L.A.E.T Sylvia Adriana Piña Rodríguez  
 Directora de Administración y Finanzas

C. José Luis Olvera Rico  
 Director de Infraestructura