

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2021
 Segundo Trimestre 2021
 Total: 17

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION				
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO										
2021		QUE21020194 21513	Proyecto de inversión	546081.95	III1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546081.95, modificado:546081.95)	PEO 21-017 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA "JOSE DE LOS REYES MARTINEZ, LOC. CERRO GORDO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-024	S		156	152		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:0 a:60.0))	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO 0, CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.920149, lat:20.380969))	10-06-2021	08-08-2021	163824.58	546081.95	0	0	0	0	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPAD-018-023_PEO 21-017, contratista:CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:546081.95, importe_modificado:546081.95))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.41))	(1941513proyecto_INICIO, 1941513proyecto_CESO, 1941513proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021		QUE21020194 21514	Proyecto de inversión	1134578.25	III1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134578.25, modificado:1134578.25)	PEO 21-021 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" LOC. SENEAGA DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-028	S		133	129		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:0 a:64.0))	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:42, direccion:CALLE DALIA 0, SENEAGA DE LAS PALMAS, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-100.095591, lat:20.440328))	10-06-2021	08-08-2021	340373.48	1134578.25	0	0	0	0	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPAD-018-023_PEO 21-021, contratista:CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1134578.25, importe_modificado:1134578.25))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.16))	(1941514proyecto_INICIO, 1941514proyecto_PROCESO, 1941514proyecto_CESO, 1941514proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021		QUE21010188 26229	Proyecto de inversión	1749834.54	III1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749834.54, modificado:1749250.57)	PEO 21-002 REHABILITACIÓN DE BANDA, EN LA PRIMARIA "MELCHOR OCAIMPO" LOC. EL CIERVO, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-002	S		94	102		(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:0 a:207.0))	(geo1: (cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN 20, EL CIERVO, EZEQUIEL MONTES, QUERETARO, lon:-99.872053, lat:20.621039))	30-03-2021	28-05-2021	1749250.57	1749250.57	1749250.57	1749250.57	1749250.57	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPAD-003-004, contratista:Daher Arquitectos S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1749834.54, importe_modificado:1749250.57))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0))	(1886229proyecto_INICIO, 1886229proyecto_PROCESO, 1886229proyecto_FIN, 1886229proyecto_CESO, 1886229proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2021		QUE21010188 26230	Proyecto de inversión	1773316.92	III1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773316.92, modificado:1773316.92)	PEO 21-004 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA "PLUTARCO ELIAS CALLES" LOC. LA NUEVA UNIDAD, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-004	S		81	95		(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:215.4, meta_modificada:0 a:215.4))	(geo1: (cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LA NUEVA UNIDAD, EZEQUIEL MONTES, QUERETARO, lon:-99.860116, lat:20.651916))	30-03-2021	28-05-2021	1773316.92	1773316.92	272189.23	272189.23	272189.23	272189.23	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPAD-002-003, contratista:Miguel Angel Hernández Cuellar, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1773316.92, importe_modificado:1773316.92))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:215.4))	(1886230proyecto_INICIO, 1886230proyecto_PROCESO, 1886230proyecto_FIN, 1886230proyecto_CESO, 1886230proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021		QUE21010188 26231	Proyecto de inversión	1241815.04	III1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241815.04, modificado:1241815.04)	PEO 21-006 CONSTRUCCION DE AULA COCINA EQUIPADA, EN LA SECUNDARIA "QUERETARO" LOC. HUITRON, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO.	22	Queretaro	0	la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-006	S		32	50		(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:0 a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO 0, HUITRON, HUIMILPAN, QUERETARO, lon:-100.362459, lat:20.375638))	29-03-2021	16-06-2021	1241815.04	1241815.04	684056.49	684056.49	684056.49	684056.49	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPAD-001-002, contratista:J. Jesús Gómez Hernández, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1241815.04, importe_modificado:1241815.04))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1886231proyecto_INICIO, 1886231proyecto_PROCESO, 1886231proyecto_FIN, 1886231proyecto_CESO, 1886231proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021		QUE21010188 26234	Proyecto de inversión	2535733.78	III1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535733.78, modificado:2535733.78)	PEO 21-010 REHABILITACIÓN INTEGRAL, EN LA PRIMARIA "RAFAEL BETANCOURT" LOC. LA LAJA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-010	S		83	72		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2056.07, meta_modificada:0 a:2056.07))	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LA LAJA, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.979277, lat:20.571653))	06-04-2021	14-06-2021	2535733.78	2535733.78	2145357.05	2145357.05	2145357.05	2145357.05	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPLP-004-007, contratista:Constructora Agura S A de C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2535733.78, importe_modificado:2535733.78))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2056.07))	(1886234proyecto_INICIO, 1886234proyecto_PROCESO, 1886234proyecto_FIN, 1886234proyecto_CESO, 1886234proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021		QUE21020194 21511	Proyecto de inversión	4960570.0	III1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4960570.0, modificado:4960570.0)	PEO 21-013 REHABILITACIÓN INTEGRAL, EN LA PRIMARIA "HUEMAC / TLALOC" COL. DESARROLLO SAN PABLO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-013	S		706	666		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6602.0, meta_modificada:0 a:6602.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:2.0, meta_modificada:0 a:2.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE QUETZALCOATLI 0, DESARROLLO SAN PABLO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.410438, lat:20.62834))	19-04-2021	27-07-2021	446785.03	4960570.0	424680.96	424680.96	424680.96	424680.96	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPLP-009-012, contratista:CONSTRUCTOR A NOVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4960570.0, importe_modificado:4960570.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6364.9))	(1941511proyecto_INICIO, 1941511proyecto_PROCESO, 1941511proyecto_CESO, 1941511proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021		QUE21010188 26228	Proyecto de inversión	4529758.67	III1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4529758.67, modificado:4529758.67)	PEO 21-001 REHABILITACIÓN INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 5, EN LA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS / ENRIQUE C. REBOLLEDA" LOC. EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR), DE LOS MONTES, CADEREYTA, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-001	S		232	218		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3018.74, meta_modificada:0 a:3018.74))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 70, EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR), CADEREYTA DE LOS MONTES, QUERETARO, lon:-99.70373, lat:20.692657))	06-04-2021	04-07-2021	4529758.67	4529758.67	3073127.32	3073127.32	3073127.32	3073127.32	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPLP-002-005, contratista:Jimena Vega Reyes, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4529758.67, importe_modificado:4529758.67))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2716.8))	(1886228proyecto_INICIO, 1886228proyecto_PROCESO, 1886228proyecto_FIN, 1886228proyecto_CESO, 1886228proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021		QUE21020194 21506	Proyecto de inversión	3397100.95	III1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397100.95, modificado:3397100.95)	PEO 21-003 CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS, EN LA SECUNDARIA "15 DE MAYO DE 1867" LOC. VILLA PROGRESO, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IF-003	S		429	395		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1909.0, meta_modificada:0 a:1909.0))	(geo1: (cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO 0, VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES, QUERETARO, lon:-99.836999, lat:20.643866))	19-04-2021	17-07-2021	3397100.95	3397100.95	381245.09	381245.09	381245.09	381245.09	381245.09	381245.09	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFEQ-COPLP-010-013, contratista:JIMMY JAVIER PENA BALTAZAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3397100.95, importe_modificado:3397100.95))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.8))	(1941506proyecto_INICIO, 1941506proyecto_PROCESO, 1941506proyecto_CESO, 1941506proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARCO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Financiero
 Segundo Trimestre 2021
 Total: 17

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIEROS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
2021		QUE2102019421508	Proyecto de inversión	1978092.81	[#1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978092.81, modificado:1978092.81)]	PEO 21-007 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA, EN LA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", LOC. PINALITO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE LANDIA DE MATAMOROS, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	la Entidad	Gobierno de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IIF-007	S		41	54	95	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0)]	[geo1: (cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO 0, PINALITO DE LA CRUZ, LANDIA DE MATAMOROS, QUERETARO, lon:-99.175428, lat:21.319556)]	12-04-2021	20-06-2021	1978092.81	1978092.81	1385516.1	1385516.1	1385516.1	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFE-COPLP-006-009, contratista:HECTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1978092.81, importe_modificado:1978092.81)]	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:768.0)]	(1941508)pr yecto_INICIO, 1941508)pro yecto_FIN, 1941508)pro yecto_PROCESO, 1941508)pro yecto_FIN, 1941508)pro yecto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021		QUE2101018826233	Proyecto de inversión	2978004.59	[#1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978004.59, modificado:2978004.59)]	PEO 21-009 REHABILITACIÓN INTEGRAL, EN LA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" REVOLUCIÓN DE 1910', LOC. BUENAVISTA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	la Entidad	Gobierno de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IIF-009	S		261	286	547	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:2344.0, meta_modificada:2344.0)]	[geo1: (cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO 0, BUENAVISTA, QUERETARO, lon:-100.468061, lat:20.821328)]	06-04-2021	04-07-2021	2978004.59	2978004.59	2309243.2	2309243.2	2309243.2	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFE-COPLP-005-008, contratista:Rafael Aguirre Villagas, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2978004.59, importe_modificado:2978004.59)]	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:2109.6)]	(1886233)pr yecto_INICIO, 1886233)pro yecto_FIN, 1886233)pro yecto_PROCESO, 1886233)pro yecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021		QUE2101018826232	Proyecto de inversión	3782916.88	[#1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3782916.88, modificado:3782916.88)]	PEO 21-008 CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y MURO DE CONTENCIÓN, EN LA SECUNDARIA "NIÑOS HEROES DE CUATEPEC", LOC. AGUA AMARGA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	la Entidad	Gobierno de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IIF-008	S		22	17	39	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0)]	[geo1: (cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO 0, AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO, lon:-99.583319, lat:21.137231)]	06-04-2021	04-07-2021	3782916.88	3782916.88	1395129.86	1395129.86	1395129.86	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFE-COPLP-003-006, contratista:Hector Diaz Urbina, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3782916.88, importe_modificado:3782916.88)]	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:260.6)]	(1886232)pr yecto_INICIO, 1886232)pro yecto_FIN, 1886232)pro yecto_PROCESO, 1886232)pro yecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021		QUE2102019421509	Proyecto de inversión	19798197.92	[#1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.979819792, modificado:1.979819792)]	PEO 21-011 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA "NUEVA CREACIÓN" (ESPERANZA CABRERA), COL. PUERTAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	22	Queretaro	0	la Entidad	Gobierno de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IIF-011	S		57	84	141	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	[geo1: (cve_municipio:14, localidad:561, direccion:AVENIDA SAN RAFAEL 0, PUERTAS DE SAN MIGUEL, SANTIAGO DE QUERETARO, lon:-100.472371, lat:20.864445)]	26-04-2021	07-09-2021	19798197.92	19798197.92	1711452.21	1711452.21	1711452.21	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFE-COPLP-011-017, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.979819792, importe_modificado:1.979819792)]	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:151.2), meta2: (unidad_medida: Lote, avance:0.83)]	(1941509)pr yecto_INICIO, 1941509)pro yecto_FIN, 1941509)pro yecto_PROCESO, 1941509)pro yecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021		QUE2102019421510	Proyecto de inversión	4474686.69	[#1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4474686.69, modificado:4474686.69)]	PEO 21-012 REHABILITACIÓN INTEGRAL, EN LA SECUNDARIA "MIGUEL ÁNGEL BUONAROTTI", COL. LOS SAUCES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	22	Queretaro	0	la Entidad	Gobierno de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IIF-012	S		757	750	1507	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:9045.0, meta_modificada:9045.0)]	[geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MADRID 0, SAUCES SANTIAGO DE QUERETARO, lon:-100.444776, lat:20.627593)]	12-04-2021	30-07-2021	4474686.69	4474686.69	1414958.63	1414958.63	1414958.63	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFE-COPLP-007-010, contratista:ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4474686.69, importe_modificado:4474686.69)]	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:7326.0)]	(1941510)pr yecto_INICIO, 1941510)pro yecto_FIN, 1941510)pro yecto_PROCESO, 1941510)pro yecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021		QUE2102019421515	Proyecto de inversión	644989.17	[#1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644989.17, modificado:644989.17)]	PEO 21-036 REHABILITACION DE VESTIDORES Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA "MARIANO MATAMOROS", LOC. SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	la Entidad	Gobierno de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IIF-015	S		875	845	1720	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0)]	[geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:PRIVADA CORREGIDORA 0, CENTRO SANTA ROSA JAUREGUI, SANTIAGO DE QUERETARO, lon:-100.444147, lat:20.737622)]	16-04-2021	30-04-2021	644989.17	644989.17	644989.17	644989.17	644989.17	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFE-COPAD-011-014, contratista:MA CELINA DIAZ MEJIA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:644989.17, importe_modificado:644989.17)]	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:424.0)]	(1941515)pr yecto_INICIO, 1941515)pro yecto_FIN, 1941515)pro yecto_PROCESO, 1941515)pro yecto_FIN, 1941515)pro yecto_PROCESO	Terminado	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021		QUE2102019421512	Proyecto de inversión	1031613.7	[#1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031613.7, modificado:1031613.7)]	PEO 21-015 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURADA (PRIMERA ETAPA) EN LA PRIMARIA "BENITO JUAREZ", LOC. PUEBLO NUEVO, PENAMILLER, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	la Entidad	Gobierno de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IIF-014	S		15	19	34	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0)]	[geo1: (cve_municipio:13, localidad:133, direccion:CALLE CONOCIDO 0, PUEBLO NUEVO, PENAMILLER, QUERETARO, lon:-99.794702, lat:21.169302)]	26-04-2021	04-06-2021	1031613.7	1031613.7	1031613.7	1031613.7	1031613.7	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFE-COPAD-013-016, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1031773.09, importe_modificado:1031613.7)]	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:47.0)]	(1941512)pr yecto_INICIO, 1941512)pro yecto_FIN, 1941512)pro yecto_PROCESO, 1941512)pro yecto_FIN, 1941512)pro yecto_PROCESO	Terminado	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021		QUE2102019421507	Proyecto de inversión	1982513.98	[#1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982513.98, modificado:1982513.98)]	PEO 21-005 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA PRIMARIA "LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS", LOC. EL BONDOTAL, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	la Entidad	Gobierno de	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2021-IIF-005	S		19	16	35	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1281.97, meta_modificada:1281.97)]	[geo1: (cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE NORADINO RUBIO ORTIZ 0, EL BONDOTAL, EZEQUIEL MONTES, QUERETARO, lon:-99.791831, lat:20.59275)]	12-04-2021	20-06-2021	1982513.98	1982513.98	1982513.98	1982513.98	1982513.98	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:21EIFE-COPLP-008-011, contratista:DESARROLLOS CORPORATIVOS SIGLO XXI SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1982514.56, importe_modificado:1982513.98)]	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:1281.97)]	(1941507)pr yecto_INICIO, 1941507)pro yecto_FIN, 1941507)pro yecto_PROCESO, 1941507)pro yecto_FIN, 1941507)pro yecto_PROCESO	Terminado	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones