

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO FISE2021 CIERRE DEFINITIVO

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCERO							AVANCE_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
2021	5	QUE210201894546	Proyecto de inversión	1683400	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680633.29, modificado:1680633.29}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN CADEREYTA DE MONTES LOCALIDAD CADEREYTA DE MONTES EN CALLES CIRCUNVALACIÓN Y AV. DE LOS ROBLES BARRIO SAN GASPAR - 66897	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CADEREYTA	66897	5	19	11	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{(geo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-IR3-FISE-2021-01, contrato:stasosos A RESENDI 2 JORGE ANTONIO, convoca nte:MU NICIPIO DE CADEREYTA})	15-04-2021	30-09-2021	1605178.59	1605178.59	1605178.59	1605178.59	1605178.59	{(c101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-IR3-FISE-2021-01, contrato:stasosos A RESENDI 2 JORGE ANTONIO, convoca nte:MU NICIPIO DE CADEREYTA})	{(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:800.0})	{(meta2: {unidad_medida: Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0})	En Ejecución	Validado avances	{(obs1: {observación:SE REALIZÓ UN REINTEGRO POR \$75,454.70 EL DÍA 09/03/22, trimestre:5.0, usuario:monicappah uab, fecha:2022-07-09})	Sin observaciones					
2021	5	QUE210201893449	Proyecto de inversión	388319.05	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388319.05, modificado:387778.98}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MESA DE PALO BLANCO MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO - 24607	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	24607	5	17	11	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{(geo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-M45-012-2021/2018/2021, contrato:sta:RIVERA HERNANDEZ ULISES ALFONSO})	15-04-2021	30-09-2021	387778.98	387778.98	387778.98	387778.98	387778.98	{(c101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-M45-012-2021/2018/2021, contrato:sta:RIVERA HERNANDEZ ULISES ALFONSO})	{(meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:3.0})	{(meta2: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	QUE210201893702	Proyecto de inversión	200000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198560.37}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIO XII HUMILPAN QRO - 31310	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMILPAN	31310	5	28	22	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:250.34}}	1	{(geo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HDSO-FISE 21, contrato:sta:DURAN ANA JOSE RODOLFO})	15-04-2021	30-09-2021	198560.37	198560.37	198560.37	198560.37	198560.37	{(c101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HDSO-FISE 21, contrato:sta:DURAN ANA JOSE RODOLFO, convoca nte:MU NICIPIO DE HUMILPAN})	{(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:250.34})	{(meta2: {unidad_medida: Piezas, meta:50.34})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	QUE210201893755	Proyecto de inversión	947130	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947130.0, modificado:943989.8}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CADEREYTA DE MONTES LOCALIDAD VIZARRÓN DE MONTES VARIAS CALLES COLONIA NUEVO - 35644	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CADEREYTA	35644	5	16	11	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{(geo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-FISE-2021-05, contrato:stasosos A RESENDI 2 JORGE ANTONIO, convoca nte:MU NICIPIO DE CADEREYTA})	15-04-2021	30-09-2021	943989.8	943989.8	943989.8	943989.8	943989.8	{(c101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-FISE-2021-05, contrato:stasosos A RESENDI 2 JORGE ANTONIO, convoca nte:MU NICIPIO DE CADEREYTA})	{(meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:8.0})	{(meta2: {unidad_medida: Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	QUE210201893320	Proyecto de inversión	494182.06	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494182.06, modificado:493780.84}}	AMPLIACION DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN PERAMILLER QRO - 19710	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PERAMILLER	19710	5	16	14	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{(geo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQJ-FISE/AD/043/2021, contrato:sta:CONSTRUCCION ELECTRICAS DE MONTES S.S.A. DE C.V., convoca nte:MU NICIPIO DE PERAMILLER})	15-03-2021	30-09-2021	493780.84	493780.84	493780.84	493780.84	493780.84	{(c101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQJ-FISE/AD/043/2021, contrato:sta:CONSTRUCCION ELECTRICAS DE MONTES S.S.A. DE C.V., convoca nte:MU NICIPIO DE PERAMILLER})	{(meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:6.0})	{(meta2: {unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

2021	5	QUE210201893389	Proyecto de inversión	4800000	(f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4798253.19)	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y EMISOR DE LLEGADA A PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TILACO LANDA DE MATAMOROS QRO - 22015	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	22015	5	315	289	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada: -906.0))	1	(f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4798253.19)	01-05-2021	30-09-2021	4798253.19	4798253.19	4798253.19	4798253.19	4798253.19	(f1): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILM-DUOP-FISE-IR-004-2021, contrato:1893389/proyecto_INICIO ESO, avance:906.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893826	Proyecto de inversión	1000000	(f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998230.4)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO CUARTO AMEALCO DE BONFIL - 39948	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	39948	5	54	36	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada: 602.1))	1	(f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998230.4)	15-04-2021	30-09-2021	998230.4	998230.4	998230.4	998230.4	998230.4	(f1): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-FISE-62/2021, contrato:1893826/proyecto_INICIO ESO, avance:602.1)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observaciones:avances físicos y financieros aquí presentados son los proporcionados por el Municipio en su carácter de ejecutor de los recursos del FISE 2021, trimestre:5.0, usuario:monicagapah uab, fecha:2022-07-13))	Sin observaciones
2021	5	QUE210201894312	Proyecto de inversión	3402815.26	(f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402815.26, modificado:3394404.41)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLA DO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO PARADO MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO 61355	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLIMAN	61355	5	130	120	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:525.97, meta_modificada: -521.95))	1	(f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402815.26, modificado:3394404.41)	15-04-2021	30-09-2021	3394404.41	3394404.41	3394404.41	3394404.41	3394404.41	(f1): (unidad_medida: Metros lineales, meta:521.95)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210301950095	Proyecto de inversión	2355795.28	(f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355795.28, modificado:2348594.63)	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CADREYTA DE MONTES LOCALIDAD CADREYTA DE MONTES EN CALLES INGENIEROS Y PSICOLOGIA BARRIO LOS LLANITOS - 32430	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CADREYTA	32430	5	19	11	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada: -25.0))	1	(f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355795.28, modificado:2348594.63)	15-04-2021	30-09-2021	2348594.63	2348594.63	2348594.63	2348594.63	2348594.63	(f1): (unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada: -25.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893380	Proyecto de inversión	3250000	(f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3249030.1)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL SÓTANO EN LA CABECERA MUNICIPAL PEÑAMILLER QRO - 21672	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	21672	5	95	75	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:972.0, meta_modificada: -996.18))	1	(f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3249030.1)	01-05-2021	30-09-2021	3249030.1	3249030.1	3249030.1	3249030.1	3249030.1	(f1): (unidad_medida: Metros lineales, meta:972.0, meta_modificada: -996.18)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893381	Proyecto de inversión	5980000	(f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5980000.0, modificado:5978906.93)	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RIO JERONTO AGUA ZARCA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA LANDA DE MATAMOROS QRO - 21723	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	21723	5	578	520	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada: -2851.7))	1	(f1): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5980000.0, modificado:5978906.93)	01-05-2021	30-09-2021	5978906.93	5978906.93	5978906.93	5978906.93	5978906.93	(f1): (unidad_medida: Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada: -2851.7)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2021	5	QUE210301949453	Proyecto de inversión	942652.56	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942652.56, modificado:941604.9}}	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO 17102	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	17102	5	550	450	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:420.0}}	1	igro:1: {eve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO CASAS VIEJAS, 76005 TOLIMÁN, QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRERA EMILIANO ZAPATA DEL BARRIO CASAS VIEJAS EN LA CALLE EMILIANO	29-03-2021	30-09-2021	941604.49	941604.49	941604.49	941604.49	941604.49	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEADP /FISE 2021/4, contrato:sta:HERNANDEZ MUÑOZ HORACIO, convoca nte:MU NICIPIO DE TOLIMÁN	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:420.0}}	(1949453/proyecto_INICIO, 1949453/proyecto_PROCESO, 1949453/proyecto_FIN, 1949453/proyecto_ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893309	Proyecto de inversión	2165474.35	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165474.35, modificado:2155801.99}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE EL BLANCO Y ACCESO AL SHAMINAL EN LA LOCALIDAD DE LOS GONZALEZ MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO 19668	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	19668	5	160	140	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	igro:1: {eve_municipio:18, localidad:126, direccion:RANCHERIA LOS GONZALEZ, 76012 LOS GONZALEZ, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRERA REALIZA EN CALLE DE ACCESO AL SHAMINAL PARTIENDO DE LA CABRERA	15-03-2021	30-09-2021	2155801.99	2155801.99	2155801.99	2155801.99	2155801.99	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEADP /FISE 2021/13, contrato:sta:CONSTRUCION ELECTRICA, convoca nte:MU NICIPIO DE TOLIMÁN	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:12.0}}	(1893309/proyecto_INICIO, 1893309/proyecto_PROCESO, 1893309/proyecto_FIN, 1893309/proyecto_ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893316	Proyecto de inversión	750883.98	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750883.98, modificado:750803.8}}	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTUGUES PENAMILLER QRO -19690	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PENAMILLER	19690	5	32	28	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	igro:1: {eve_municipio:13, localidad:47, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PORTUGUES, 76485 EL PORTUGUES, PENAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRERA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL PORTUGUES A 170 MTS AL	15-03-2021	30-09-2021	750803.8	750803.8	750803.8	750803.8	750803.8	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD /036/2021, contrato:sta:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARIAG A S.A. DE C.V., convoca nte:MU NICIPIO DE PENAMILLER	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:6.0}}	(1893316/proyecto_INICIO, 1893316/proyecto_PROCESO, 1893316/proyecto_FIN, 1893316/proyecto_ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893682	Proyecto de inversión	2555000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555000.0, modificado:2497851.07}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA HUIMILPAN QRO - 30554	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	30554	5	140	110	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2954.0, meta_modificada:2835.97}}	1	igro:1: {eve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE RANCHERIA LA CUESTA, 76992 LA CUESTA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRERA EN UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTAL 411 A UN 500 MTS DE LA	15-04-2021	30-09-2021	2497851.07	2497851.07	2497851.07	2497851.07	2497851.07	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:HD53, FISE 21, contrato:sta:ORAL ES JORGE LUIS, convoca nte:MU NICIPIO DE HUIMILPAN	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2835.97}}	(1893682/proyecto_INICIO, 1893682/proyecto_PROCESO, 1893682/proyecto_FIN, 1893682/proyecto_ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893724	Proyecto de inversión	1610369.56	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610369.56, modificado:1606308.62}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD DE MONTES PUERTO DE LA CONCEPCION EN VARIAS CALLES COLONIA CENTRO- 32646	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CADREYTA	32646	5	17	13	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	igro:1: {eve_municipio:4, localidad:88, direccion:BARRO PUERTO DE LA CONCEPCION, 76515 PUERTO DE LA CONCEPCION, CADREYTA DE QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRERA EN UN TEMPLO DE LA SANTISIMA CONCEPCION SEGUN EL	15-04-2021	30-09-2021	1606308.62	1606308.62	1606308.62	1606308.62	1606308.62	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-RE- FISE- 2021-04, contrato:sta:SOS A RESNEN 2 JORGE ANTONIO, convoca nte:MU NICIPIO DE CADREYTA	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:11.0}}	(1893724/proyecto_INICIO, 1893724/proyecto_PROCESO, 1893724/proyecto_FIN, 1893724/proyecto_ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210301951170	Proyecto de inversión	800000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799465.17}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BUENOS AIRES JALPAN DE SERBA QRO - 66959	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPAN DE SERBA	66959	5	27	23	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:197.17, meta_modificada:192.25}}	1	igro:1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ROCHA PUEBLO CENTRO, 76340 JALPAN DE SERBA, JALPAN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE GENERAL ROCHA Y CALLE 21 DE ABRIL, CALLE 15 DE MAYO LA OBRERA EN LA CALLE DE 21 DE	01-05-2021	30-09-2021	799465.17	799465.17	799465.17	799465.17	799465.17	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD- FISE-AD- 018-2021, contrato:sta:GUD IÑO MUÑOZ PEDRO, convoca nte:MU NICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:192.25}}	(1951170/proyecto_INICIO, 1951170/proyecto_PROCESO, 1951170/proyecto_FIN, 1951170/proyecto_ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	QUE210201893302	Proyecto de inversión	461294.4	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461294.4, modificado:458752.73}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA PUERTO BLANCO BOMINTZA LOCALIDAD DE PUERTO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO-19659	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	19659	5	26	24	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:0, meta_modificada:4.0}}	{[ve_municipio:18, localidad:39, direccion:RANCIERAS PUERTO BLANCO, 76618 TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y LA OBRAS REALIZADA EN LA CARRETERA QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE PUERTO BLANCO Y BOMINTZA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO-19659]}	15-03-2021	30-09-2021	458752.73	458752.73	458752.73	458752.73	458752.73	{[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEADP/FISE/2021/15, contralista:HERNANDEZ JORGE ANTONIO, convoca nte:MU NICIPIO DE TOLIMÁN, meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:0, meta_modificada:4.0}}}	{[meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:0, meta_modificada:4.0}}}	1893302/proyecto_INICIO	1893302/proyecto_PROCESO	1893302/proyecto_INICIO	1893302/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893313	Proyecto de inversión	622160.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622160.97, modificado:618285.81}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE DIEZMOROS DELEGACION DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO-19687	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	19687	5	55	45	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:0, meta_modificada:4.0}}	{[ve_municipio:18, localidad:70, direccion:RANCIERAS DIEZMORO, 7630 DIEZMOROS, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y LA OBRAS REALIZADAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATA L11Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO-19687]}	15-03-2021	30-09-2021	618285.81	618285.81	618285.81	618285.81	618285.81	{[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEADP/FISE/2021/9, contralista:HERNANDEZ OSORNO CARLOS OMAR, convoca nte:MU NICIPIO DE TOLIMÁN, meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:0, meta_modificada:4.0}}}	{[meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:0, meta_modificada:4.0}}}	1893313/proyecto_INICIO	1893313/proyecto_PROCESO	1893313/proyecto_INICIO	1893313/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893314	Proyecto de inversión	886233.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886233.68, modificado:881656.23}}	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO-19688	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	19688	5	29	21	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:0, meta_modificada:8.0}}	{[ve_municipio:18, localidad:39, direccion:RANCIERAS PUERTO BLANCO, 76618 TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y LA OBRAS REALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOS GONZALEZ PUERTO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO-19688]}	15-03-2021	30-09-2021	881656.23	881656.23	881656.23	881656.23	881656.23	{[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEADP/FISE/2021/10, contralista:HERNANDEZ OSORNO CARLOS OMAR, convoca nte:MU NICIPIO DE TOLIMÁN, meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:0, meta_modificada:8.0}}}	{[meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:0, meta_modificada:8.0}}}	1893314/proyecto_INICIO	1893314/proyecto_PROCESO	1893314/proyecto_INICIO	1893314/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893331	Proyecto de inversión	308007	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308007.0, modificado:304475.11}}	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS PERAMILLER QRO -19788	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PERAMILLER	19788	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:156.0}}	{[ve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO CAMARGO A LOS ENCINOS RANCIERAS LOS ENCINOS, 76484 LOS ENCINOS, PERAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y LA OBRAS REALIZADAS EN EL CAMINO DE CAMARGO A LOS ENCINOS ANTES DE CRUZAR EL CAMINO A LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE PERAMILLER QRO-19788]}	01-05-2021	30-09-2021	304475.11	304475.11	304475.11	304475.11	304475.11	{[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/04/2021, contralista:VAR GAS ROMO ALBERTO JR, convoca nte:MU NICIPIO DE PERAMILLER, meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:156.0}}}	{[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:156.0}}}	1893331/proyecto_INICIO	1893331/proyecto_PROCESO	1893331/proyecto_INICIO	1893331/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893383	Proyecto de inversión	1900000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1899946.88}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE OREAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE CEBIA A CALLE DAMIAN CARMONA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA LANDA DE MATAMOROS QRO -21855	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	21855	5	501	425	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:208.0}}	{[ve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE CEBIA PUEBLO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE CEBIA Y CALLE DAMIAN CARMONA, LA OBRAS REALIZADAS EN LA CALLE DE LA CEBIA A 200 METROS DE LA CALLE DE LA LAGUNITA EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO-21855]}	15-04-2021	30-09-2021	1899946.88	1899946.88	1899946.88	1899946.88	1899946.88	{[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DQJ/FISE-IR-005-2021, contralista:MONTES OLIVERA ARGELI O, convoca nte:MU NICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:208.0}}}	{[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:208.0}}}	1893383/proyecto_INICIO	1893383/proyecto_PROCESO	1893383/proyecto_INICIO	1893383/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893743	Proyecto de inversión	1583935.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583935.71, modificado:1583623.36}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CAMINO A CAPULINES BARRIO LA PRESA JALPAN DE SERRA QRO-34212	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA	34212	5	27	23	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1229.33, meta_modificada:1294.42}}	{[ve_municipio:9, localidad:284, direccion:CAMINO A CAPULINES BARRIO LA PRESA, 76346 CAMINO A CAPULINES BARRIO LA PRESA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y LA OBRAS REALIZADAS EN EL CAMINO A CAPULINES BARRIO LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QRO-34212]}	15-04-2021	30-09-2021	1583623.36	1583623.36	1583623.36	1583623.36	1583623.36	{[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS-DOP-FISE-AD-026-2021, contralista:MARINEZ GUZMAN MANUEL, convoca nte:MU NICIPIO DE JALPAN DE SERRA, meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1229.33, meta_modificada:1294.42}}}	{[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1229.33, meta_modificada:1294.42}}}	1893743/proyecto_INICIO	1893743/proyecto_PROCESO	1893743/proyecto_INICIO	1893743/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	QUE210201894557	Proyecto de inversión	480000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:476781.45}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS POTABLES EN LA LOCALIDAD DE EL VEGIL HUILMIPAN QRO - 67097	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUILMIPAN	67097	5	48	32	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:659.88}}	1	{e1: {municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE TLAXCALA RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUILMIPAN QUERETARO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE GUERRERO, CALLE NAVABIT LA OBRA SE DESARROLLA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. (659.88)}}	15-04-2021	30-09-2021	476781.45	476781.45	476781.45	476781.45	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0406, FISE:21, contrato:0406, avance:659.88}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1894557/avance:659.88}}	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	QUE210301949623	Proyecto de inversión	539248.76	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539248.76, modificado:536779.46}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO EL RINCÓN EN LA DELEGACIÓN DE SAN PABLO TOLIMÁN QUERETARO - 19633	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	19633	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:198.4, meta_modificada:198.0}}	1	{e1: {municipio:18, localidad:50, direccion:CALLE CORREGIDORA BARRIO EL RINCÓN, 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, QUERETARO ENTRE CALLE LAS GRANJAS Y LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CORREGIDORA Y LA CALLE LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD. (198.0)}}	15-04-2021	30-09-2021	536779.46	536779.46	536779.46	536779.46	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0406, FISE:21, contrato:0406, avance:198.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1949623/avance:198.0}}	Terminado	Validado	avances	por observaciones se REALIZO UN REINTEGRO A LA TESOROFE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2022, POR \$ 1,383.30 DE CAPITAL ANTERIOR NO SE DESMINUYE AL PRESENTE PROYECTO ATENDIENDO A LA GUIA DE CRITERIOS DEL INFORME DEFINITIVO 2021, LA CUAL INDICA QUE LA FECHA DE CORTA REPORTAS ES AL 15 DE ABRIL DEL 2022, trimestre 5.0, usuario:jalmeraz, fecha:2022-05-20.	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210301949769	Proyecto de inversión	2968506.18	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968506.18, modificado:2965888.13}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTA INES JALPAN DE SERA QRO - 24468	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPAN DE SERA	24468	5	70	60	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:1179.0}}	1	{e1: {municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA SANTA INES, 76345 JALPAN DE SERA, JALPAN DE SERA, QUERETARO ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE INGUATERA, CALLE RUSA. LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES DE RUSA DE LA LOCALIDAD. (1179.0)}}	15-04-2021	30-09-2021	2965888.13	2965888.13	2965888.13	2965888.13	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0406, FISE:19, contrato:0406, avance:1179.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1949769/avance:1179.0}}	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	QUE210201893300	Proyecto de inversión	1069888.3	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069888.3, modificado:1068256.66}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA GUAYABA DELEGACION DE SABINO DE SAN AMBROSIO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO - 19652	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLIMÁN	19652	5	65	55	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{e1: {municipio:18, localidad:43, direccion:RANCHERIA LA GUAYABA, 76633 SABINO DE SAN AMBROSIO, TOLIMÁN QUERETARO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE DA ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL. (8.0)}}	15-03-2021	30-09-2021	1068256.66	1068256.66	1068256.66	1068256.66	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0406, FISE:21, contrato:0406, avance:8.0}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1893300/avance:8.0}}	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	QUE210201893318	Proyecto de inversión	582838.8	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582838.8, modificado:580274.47}}	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PILÓN PEÑAMILLER QRO - 19693	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	19693	5	11	9	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{e1: {municipio:13, localidad:44, direccion:RANCHERIA EL PILÓN, 76492 EL PILÓN, PEÑAMILLER QUERETARO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL PILÓN INICIA SU TRAZO A 20 METROS DEL ARROYO EXISTENTE CRUZANDOLO. (5.0)}}	15-03-2021	30-09-2021	580274.47	580274.47	580274.47	580274.47	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0406, FISE:AD/037/2021, contrato:0406, avance:5.0}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1893318/avance:5.0}}	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	QUE210201893483	Proyecto de inversión	1000000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999467.74}}	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD RURAL EN PINAL DE AMOLES LOCALIDAD AGUA FRIA - 25354	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	25354	5	90	80	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{e1: {municipio:2, localidad:114, direccion:RANCHERIA AGUA FRIA DE LA BARRANCA, 76317 AGUA FRIA, PINAL DE AMOLES QUERETARO ENTRE CAMINO HUIZQUILICO A AGUA AMARRGA CHICAY, LA OBRA SE DESARROLLA EN EL CAMINO DE HUIZQUILICO A. (12.0)}}	15-04-2021	30-09-2021	999467.74	999467.74	999467.74	999467.74	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0406, FISE:AD-021-2021, contrato:0406, avance:12.0}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1893483/avance:12.0}}	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	





2021	5	QUE210201893312	Proyecto de inversión	1590773.95	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590773.95, modificado:1587418.59}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GARCIA MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO -19674	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLIMAN	19674	5	102	98	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590773.95, modificado:1587418.59}}	IGR01: {eve_municipio:18, localidad:74, direccion:BARRIO DE GARCIA, 76630 BARRIO DE GARCIA, TOLIMAN QUERETARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLES SIN NOMBRE EN BARRIO DE GARCIA PARTIENDO DE LA CARRETERA ESTATAL 110 COLON TOLIMAN.	15-03-2021	30-09-2021	1587418.59	1587418.59	1587418.59	1587418.59	1587418.59	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590773.95, modificado:1587418.59}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1893312/proyecto_INICIO ESO, 1893312/proyecto_PROC ESO, 1893312/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893315	Proyecto de inversión	327051	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327051.0, modificado:324619.79}}	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SALIDA A SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALMAS PEÑAMILLER QRO -19689	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	19689	5	22	23	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327051.0, modificado:324619.79}}	IGR01: {eve_municipio:13, localidad:54, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PALMAS (MISION DE PALMAS), 76478 SAN MIGUEL PALMAS (MISION DE PALMAS), PEÑAMILLER QUERETARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE SALIDA A SANTA CATARINA.	15-03-2021	30-09-2021	324619.79	324619.79	324619.79	324619.79	324619.79	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327051.0, modificado:324619.79}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1893315/proyecto_INICIO ESO, 1893315/proyecto_PROC ESO, 1893315/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893322	Proyecto de inversión	180697.98	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180697.98, modificado:180442.63}}	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO PEÑAMILLER QRO -19716	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	19716	5	27	23	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180697.98, modificado:180442.63}}	IGR01: {eve_municipio:13, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A EL ALAMO RANCHERIA EL ALAMO, 76495 EL ALAMO, PEÑAMILLER QUERETARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DEL ARROYO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO PARALELO A EL CAMINO QUE	15-03-2021	30-09-2021	180442.63	180442.63	180442.63	180442.63	180442.63	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180697.98, modificado:180442.63}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1893322/proyecto_INICIO ESO, 1893322/proyecto_PROC ESO, 1893322/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893718	Proyecto de inversión	1450000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1440654.41}}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS HUIMILPAN QRO -32492	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	32492	5	19	16	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:423.0}}	1	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1440654.41}}	IGR01: {eve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 400 RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERETARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PARALELA A LA CARRETERA ESTATAL 400 A HUIMILPAN Y , LA OBRA SE UBICA PARALELA A LA CARRETERA	15-04-2021	30-09-2021	1440654.41	1440654.41	1440654.41	1440654.41	1440654.41	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1440654.41}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:423.0}}	1893718/proyecto_INICIO ESO, 1893718/proyecto_PROC ESO, 1893718/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893726	Proyecto de inversión	500000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498269.0}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CARRANZA HUIMILPAN QRO -32674	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	32674	5	35	30	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498269.0}}	IGR01: {eve_municipio:8, localidad:8, direccion:RANCHERIA CARRANZA (SAN ANTONIO), 76984 CARRANZA (SAN ANTONIO), HUIMILPAN QUERETARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 500 MTS DEL PREESCOLAR CARRANZA DE	15-04-2021	30-09-2021	498269	498269	498269	498269	498269	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498269.0}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1893726/proyecto_INICIO ESO, 1893726/proyecto_PROC ESO, 1893726/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893746	Proyecto de inversión	1887644.49	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887644.49, modificado:1884727.99}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CADEREYTA DE MONTES LOCALIDAD CARRICILLO CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO -34503	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CADEREYTA	34503	5	17	11	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887644.49, modificado:1884727.99}}	IGR01: {eve_municipio:4, localidad:19, direccion:ABOPO UERTO CARRICILLO, 76537 CARRICILLO, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 500 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PUNTO	15-04-2021	30-09-2021	1884727.99	1884727.99	1884727.99	1884727.99	1884727.99	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887644.49, modificado:1884727.99}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1893746/proyecto_INICIO ESO, 1893746/proyecto_PROC ESO, 1893746/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	QUE210201893744	Proyecto de inversión	2320000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2317438.41}}	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN CADEREYTA DE MONTES LOCALIDAD EL TIERRERO VARIAS CALLES COLONIA CENTRO-34252	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CADEREYTA	34252	5	32	28	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1377.4, meta_modificada:1413.0}}	1	15-04-2021	30-09-2021	2317438.41	2317438.41	2317438.41	2317438.41	2317438.41	{t10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMCQ-DOP-IR3-2021-02, contratacion:contratos a RESENDI Z JORGE ANTONI O, convoca nte:MU NICPIO}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1413.0}}	(1893744/pr oyecto_INICI O, 1893744/pro yecto_PROC ESO, 1893744/pro yecto_INICIO , 1893744/pro yecto_FIN)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893753	Proyecto de inversión	3140000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140000.0, modificado:3136469.8}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CADEREYTA DE MONTES LOCALIDAD BELLA VISTA DEL RÍO CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO-3529	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CADEREYTA	35529	5	24	15	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	1	15-04-2021	30-09-2021	3136469.8	3136469.8	3136469.8	3136469.8	3136469.8	{t10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMCQ-DOP-IR3-2021-07, contratacion:contratos a HER NANDEZ OSORNI O CARLOS OMAAR, convoca nte:MU NICPIO}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:32.0}}	(1893753/pr oyecto_INICI O, 1893753/pro yecto_PROC ESO, 1893753/pro yecto_FIN)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893787	Proyecto de inversión	1000000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997821.76}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO SEGUNDO AMEALCO DE BONFIL-38948	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	38948	5	45	30	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:434.5}}	1	15-04-2021	30-09-2021	997821.76	997821.76	997821.76	997821.76	997821.76	{t10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-FISE-2/2021, contratacion:sta:VILL ALPANO O MEDINA ALVARO, convoca nte:MU NICPIO}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:434.5}}	(1893787/pr oyecto_INICI O, 1893787/pro yecto_PROC ESO, 1893787/pro yecto_FIN)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210301949734	Proyecto de inversión	881869.1	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881869.1, modificado:881457.1}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SANTA INES JALPAN DE SERRA (RO-23236	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA	23236	5	55	45	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:42.0}}	1	01-05-2021	30-09-2021	881457.1	881457.1	881457.1	881457.1	881457.1	{t10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS-DOP-FISE-Ad-017-2021, contratacion:sta:GAR CIA MONTE S ADAL ELOY, convoca nte:MU NICPIO}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:42.0}}	(1949734/pr oyecto_INICI O, 1949734/pro yecto_PROC ESO, 1949734/pro yecto_INICIO , 1949734/pro yecto_FIN, 1949734/pro yecto_PROC ESO)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893733	Proyecto de inversión	2279356.05	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279356.05, modificado:2275716.37}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CADEREYTA DE MONTES LOCALIDAD RANCHO LOS ARTEAGA EN VARIAS CALLES COLONIA CENTRO-32912	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CADEREYTA	32912	5	14	10	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	15-04-2021	30-09-2021	2275716.37	2275716.37	2275716.37	2275716.37	2275716.37	{t10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMCQ-DOP-IR3-2021-05, contratacion:sta:HER NANDEZ OSORNI O CARLOS OMAAR, convoca nte:MU NICPIO}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:20.0}}	(1893733/pr oyecto_INICI O, 1893733/pro yecto_PROC ESO, 1893733/pro yecto_INICIO , 1893733/pro yecto_FIN)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893852	Proyecto de inversión	1500000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496156.26}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO TERCERO AMEALCO DE BONFIL-41379	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	41379	5	45	30	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:873.7, meta_modificada:893.4}}	1	15-04-2021	30-09-2021	1496156.26	1496156.26	1496156.26	1496156.26	1496156.26	{t10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-FISE-5/2021, contratacion:sta:ALV AREZ REAL ISAL, convoca nte:MU NICPIO}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:893.4}}	(1893852/pr oyecto_INICI O, 1893852/pro yecto_PROC ESO, 1893852/pro yecto_INICIO , 1893852/pro yecto_FIN)	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2021	5	QUE210201893341	Proyecto de inversión	745000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:744296.44}}	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESA A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN PINAL DE AMOLES LOCALIDAD RIO ESCANELA - 20205	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	20205	5	134	89	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1573.04, meta_modificada :1573.04}}	1	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:744296.44}}	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESA A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN PINAL DE AMOLES LOCALIDAD RIO ESCANELA - 20205	01-05-2021	30-09-2021	744296.44	744296.44	744296.44	744296.44	744296.44	{t10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1893341/PROYECTO_INICIO, DOP-FISE-AD-032-2021, contrato:sta:RIVERA HERNANDEZ LUIS ALFONSO, convoca nte:MU NICIPIO DE QUERETARO}} {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1573.04}}	1893341/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893393	Proyecto de inversión	1600000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599738.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE COLECTOR PLUVIAL DE LLEGADA A LA LAGUNA DE SAN MIGUEL EN BARRIO SAN MIGUEL LANDA DE MATAMOROS QRO - 22192	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	22192	5	964	920	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada :200.0}}	1	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599738.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE COLECTOR PLUVIAL DE LLEGADA A LA LAGUNA DE SAN MIGUEL EN BARRIO SAN MIGUEL LANDA DE MATAMOROS QRO - 22192	01-05-2021	30-09-2021	1599738.59	1599738.59	1599738.59	1599738.59	1599738.59	{t10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1893393/PROYECTO_PROC_CESO, DOP-FISE-AD-036-2021, contrato:sta:RIVERA HERNANDEZ LUIS ALFONSO, convoca nte:MU NICIPIO DE QUERETARO}} {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:200.0}}	1893393/proyecto_PROC_CESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893451	Proyecto de inversión	471229.4	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471229.4, modificado:470828.26}}	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO - 24685	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	24685	5	27	23	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada :5.0}}	1	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471229.4, modificado:470828.26}}	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO - 24685	15-04-2021	30-09-2021	470828.26	470828.26	470828.26	470828.26	470828.26	{t10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1893451/PROYECTO_INICIO, DOP-MAS-015-2021/2018/2020, contrato:sta:RIVERA HERNANDEZ LUIS ALFONSO, convoca nte:MU NICIPIO DE QUERETARO}} {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:5.0}}	1893451/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893756	Proyecto de inversión	610000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:608689.81}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CADREYTA DE MONTE LOCALIDAD ARROYO DE ZITUNI CALLES ARROYO VERDE Y ARROYO AZUL COLONIA CENTRO - 35905	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CADREYTA	35905	5	16	11	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada :6.0}}	1	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:608689.81}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CADREYTA DE MONTE LOCALIDAD ARROYO DE ZITUNI CALLES ARROYO VERDE Y ARROYO AZUL COLONIA CENTRO - 35905	15-04-2021	30-09-2021	608689.81	608689.81	608689.81	608689.81	608689.81	{t10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1893756/PROYECTO_INICIO, DOP-MCQ-DOP-AD-FISE-2021-06, contrato:sta:LIRA OSWALDO HERNANDEZ DANIEL, convoca nte:MU NICIPIO DE QUERETARO}} {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:6.0}}	1893756/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893757	Proyecto de inversión	2500000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2489708.93}}	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRITO HUMILPAN QRO - 36054	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMILPAN	36054	5	54	36	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:32.0, meta_modificada :32.0}}	1	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2489708.93}}	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRITO HUMILPAN QRO - 36054	14-04-2021	30-09-2021	2489708.93	2489708.93	2489708.93	2489708.93	2489708.93	{t10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1893757/PROYECTO_INICIO, DOP-FISE-21, contrato:sta:CONSTRUCION DEL SEMIDE SIERTO DE QUERETARO SA DE CV, convoca nte:MU NICIPIO DE QUERETARO}} {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:32.0}}	1893757/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	QUE210201893850	Proyecto de inversión	1500000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1494867.01}}	AMPLIACIÓN DE RED SANITARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE MEXQUITTLÁN BARRIO SEXTO AMEALCO DE BONFIL - 41091	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	41091	5	42	28	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:863.35, meta_modificada :1091.78}}	1	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1494867.01}}	AMPLIACIÓN DE RED SANITARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE MEXQUITTLÁN BARRIO SEXTO AMEALCO DE BONFIL - 41091	15-04-2021	30-09-2021	1494867.01	1494867.01	1494867.01	1494867.01	1494867.01	{t10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1893850/PROYECTO_PROC_CESO, DOP-FISE-3/2021, contrato:sta:ALVARO REAL ISAL, convoca nte:MU NICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL}} {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1091.78}}	1893850/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



