

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Destino del Gasto Fm Básica y Remanentes Fam Básica 2023
Tercer Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULBRES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO										
																									COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FILLO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	QUIE23010221068	Proyecto de inversión	1067255.72	FF1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067255.72, modificado:1067017.99)	PEO 23-006 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRAS EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR INDÍGENA 'NDUNDIH VA BAH', LOC. YONTHÉ, MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-012	S	15	19	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0), meta2: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL CONOCIDO O, CONOCIDO, YONTHÉ, CADREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.76257, lat:20.735258))	03-04-2023	01-07-2023	1067031.89	1067031.89	1067031.89	1067031.89	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-013-013, PEO 23-006, contratista:HÉCTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1067255.72, importe_modificado:1067255.72))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0), meta2: (unidad_medida:Aula, avance:1.0))	(2211068)pr yecto_INICIO, 2211068)pr yecto_PR OCESO, 2211068)pr yecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE230102211080	Proyecto de inversión	2509536.86	FF1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509536.86, modificado:2508729.13)	PEO 23-061 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRAS EXTERIOR (M.A.), EN LA SECUNDARIA 'ANDRÉS BALVANERA', LOC. JURIOQUILA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-011	S	72	64	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:87.5, meta_modificada:30.0), meta2: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0), meta3: (unidad_medida: Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	1	(geo: (cve_municipio:14, localidad:58, direccion:AVENIDA VILLAS DEL MESON O, CONOCIDO, JUJOUILLA, QUERÉTARO, lon:-100.452466, lat:20.710353))	21-03-2023	15-06-2023	2508729.13	2508729.13	2508729.13	2508729.13	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-006-007, contratista:ADOLFO MALDONADO SALDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2509536.86, importe_modificado:2509536.86))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.5), meta2: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0), meta3: (unidad_medida:Aula, avance:3.0))	(2211080)pr yecto_PR OCESO, 2211080)pr yecto_FIN, 2211080)pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23030223438	Proyecto de inversión	2491727.97	FF1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491727.97, modificado:2491727.97)	PEO 23-125 CONSTRUCCIÓN DE AULA MULTIPLE, EN LA PRIMARIA GENERAL 'MIGUEL HIDALGO / LAZARO CARDENAS', COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-033	S	395	422	0	(meta: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDARAZO LAZARO CARDENAS, FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTO AGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.424856, lat:20.607223))	15-09-2023	15-10-2023	2490000.00	2490000.00	2490000.00	2490000.00	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-051-055, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2491727.97, importe_modificado:2491727.97))	(meta: (unidad_medida:Aula, avance:0.9))	(2234538)pr yecto_INICIO, 2234538)pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23030223451	Proyecto de inversión	266526.24	FF1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266526.24, modificado:263527.83)	PEO 23-139 IMPLEMENTACIÓN DE AULAS EN LA SECUNDARIA GENERAL 'CERRO DE LAS CAMPANAS', COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE TEQUILAQUAPAN, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-046	S	749	723	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0))	1	(geo: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL VENTANAS, CARRANZA ADOLFO LOPEZ MATEOS, TEQUILAQUAPAN, QUERÉTARO, lon:-99.899087, lat:20.524367))	08-06-2023	07-07-2023	263527.83	263527.83	263527.83	263527.83	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-007-024, contratista:JOSE CARLOS AGUILAR VEGA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:266526.24, importe_modificado:266526.24))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0))	(2234541)pr yecto_INICIO, 2234541)pr yecto_PR OCESO, 2234541)pr yecto_FIN, 2234541)pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE230302270425	Proyecto de inversión	3991250.71	FF1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991250.71, modificado:3991250.71)	PEO 23-083 REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA PRIMARIA GENERAL 'JUAN N. MIER Y ALTMIRANO / JUAN RULFO', LOC. PASEOS DEL MARQUÉS, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-088	S	486	470	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2210.66, meta_modificada:2210.66))	1	(geo: (cve_municipio:11, localidad:442, direccion:AVENIDA PASEOS DEL MARQUÉS O, PASEOS DEL MARQUÉS, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.238755, lat:20.603101))	08-09-2023	06-12-2023	1930000.00	1930000.00	1930000.00	1930000.00	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-081-100, contratista:JAIME MACÍAS PALACIOS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3991250.71, importe_modificado:3991250.71))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2210.66))	(2270425)pr yecto_INICIO, 2270425)pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE230302270432	Proyecto de inversión	2615438.86	FF1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615438.86, modificado:2615438.86)	PEO 23-151 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GENERAL 'FRANCISCO VILLA', LOC. MAGUEYCIOTOS, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-054	S	15	7	0	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (cve_municipio:2, localidad:50, direccion:CARRETERA FEDERAL CONOCIDO O, MAGUEYCIOTOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.61124, lat:21.123576))	10-07-2023	07-10-2023	2600000.00	2600000.00	2615438.86	2615438.86	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-059-065, contratista:J. NOÉ BUENO SANJUAN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2615438.86, importe_modificado:2615438.86))	(meta: (unidad_medida:Lote, avance:0.9))	(2270432)pr yecto_INICIO, 2270432)pr yecto_PR OCESO, 2270432)pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE230302270434	Proyecto de inversión	2532804.95	FF1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532804.95, modificado:2532804.95)	PEO 23-161 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA 'JOAQUÍN BARANDA', LOC. VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-064	S	31	34	0	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (cve_municipio:5, localidad:55, direccion:CARRETERA FEDERAL CONOCIDO O, VISTA HERMOSA, COLÓN, QUERÉTARO, lon:-100.169208, lat:20.757034))	17-07-2023	24-10-2023	2500000.00	2500000.00	2532804.95	2532804.95	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-063-070, contratista:CONSTRUCTORA LA PIRÁMIDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2532804.95, importe_modificado:2532804.95))	(meta: (unidad_medida:Lote, avance:0.83))	(2270434)pr yecto_INICIO, 2270434)pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Tercer Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	OMUNICIPAL	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSISTEMAS	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2023	3	QUIE2300270439	Proyecto de inversión	1058243.05	FF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058243.05, modificado:1058243.05)	PEO 23-166 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA GENERAL "ROBERTO RUIZ OBREGÓN", COL. LAS AGUILAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IF-063	S	549	559	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1794.0), meta_modificada:1794.0)	1	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AGUILAS 0, LAS AGUILAS, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.849322, lat:20.375204))	26-07-2023	13-09-2023	1058243.05	1058243.05	1058243.05	1058243.05	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-071-082, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1058243.05, importe_modificado:1058243.05))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1794.0))	(2270439)pr yecto_INICIO, (2270439)pr yecto_PR OCESO, (2270439)pr yecto_FIN, (2270439)pr yecto_OCESO, (2270439)pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUIE2300270434	Proyecto de inversión	4884973.63	FF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884973.63, modificado:4884973.63)	PEO 23-114 REHABILITACIÓN GENERAL PARA LA PRIMARIA GENERAL "JUSTO SIERRA / NACIONES UNIDAS", LOC. CADREYTA DE MONTES, MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IF-076	S	317	382	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2555.0), meta_modificada:2555.0), (meta2: (unidad_medida: Sanitario(s), meta:2.0), meta_modificada:2.0)	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 26, CADREYTA DE MONTES, CADREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-99.816789, lat:20.693417))	26-08-2023	25-11-2023	4884973.63	4884973.63	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-075-089, contratista:FRANCISCO JAVIER VILASENOR AGUILAR, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4884973.63, importe_modificado:4884973.63))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.54))	(2270454)pr yecto_INICIO, (2270454)pr yecto_PR OCESO, (2270454)pr yecto_FIN, (2270454)pr yecto_OCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUIE2300270484	Proyecto de inversión	588018.80	FF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588018.8, modificado:588018.8)	PEO 23-172 REHABILITACIÓN DE CANCELERIA PARA LA PRIMARIA GENERAL VICENTE SUAREZ, LOC. EL SAUZA, SAUZA ALTO, SAUZA BAJO), MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IF-081	S	201	195	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:155.0), meta_modificada:155.0)	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO 0, COL. SAUZA BAJO DEL SAUZA (SAUZA ALTO, SAUZA BAJO), PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, lon:-100.111571, lat:20.473902))	11-08-2023	09-09-2023	588018.80	588018.80	588018.80	588018.80	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-018-085, contratista:TANTUIE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:604840.67, importe_modificado:604840.67))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0))	(2270464)pr yecto_INICIO, (2270464)pr yecto_PR OCESO, (2270464)pr yecto_FIN, (2270464)pr yecto_OCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Devuelta para modificar foto, trimestre:3, usuario:marionguzmanma, fecha:2023-10-17))	Sin observaciones
2023	3	QUIE23102211072	Proyecto de inversión	972467.16	FF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972467.16, modificado:972467.16)	PEO 23-015 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "PALMA DE MALCORA", LOC. LA PALMA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IF-008	S	65	68	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18.0), meta2: (unidad_medida: Aia, meta:1.0), meta_modificada:1.0)	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:72, direccion:CALLE CONOCIDO 0, CONOCIDO 0, PALMA, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.390454, lat:20.885413))	21-03-2023	18-06-2023	972467.16	972467.16	972467.16	972467.16	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-007-008, PEO 23-015, contratista:ALEJANDRO DORANTES CAMPOS, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:972467.16, importe_modificado:972467.16))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0), meta2: (unidad_medida:Aia, avance:1.0))	(2211072)pr yecto_INICIO, (2211072)pr yecto_FIN, (2211072)pr yecto_PR OCESO, (2211072)pr yecto_FIN, (2211072)pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUIE23102211076	Proyecto de inversión	2723023.47	FF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723023.47, modificado:2719345.16)	PEO 23-029 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y MODULO DE ESCALERAS, EN LA SECUNDARIA TECNICA "EMETERIO GONZÁLEZ", LOC. SAN PEDRO AHUACATLAN (EJIDO), MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IF-010	S	313	320	0	(meta1: (unidad_medida: Aia, meta:2.0), meta_modificada:2.0), (meta2: (unidad_medida: Lote, meta:1.0), meta_modificada:1.0)	1	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:150, direccion:CALLE WILDONADO SALDOVAL, CONOCIDO 0, ENOCILLO, SAN PEDRO AHUACATLAN (EJIDO), SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.984912, lat:20.443483))	21-03-2023	28-06-2023	2719345.16	2719345.16	2719345.16	2719345.16	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-008-009, contratista:ADOLFO MALDONADO SALDOVAL, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2723023.47, importe_modificado:2723023.47))	(meta1: (unidad_medida:Aia, avance:2.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2211076)pr yecto_INICIO, (2211076)pr yecto_PR OCESO, (2211076)pr yecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUIE230027242629	Proyecto de inversión	3999748.80	FF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999748.8, modificado:3999642.23)	PEO 23-018 CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917", COL. FUNDADORES, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IF-019	S	204	230	0	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:4.0), meta_modificada:4.0), (meta2: (unidad_medida: Lote, meta:1.0), meta_modificada:1.0)	1	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA ANA PATRIZIA CONCEHELLO FUNDADORES, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.907894, lat:20.376942))	12-04-2023	20-07-2023	3999642.23	3999642.23	3999642.23	3999642.23	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-017-019, contratista:RAFAEL AGUIRRE VILLEGAS, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3999748.8, importe_modificado:3999748.8))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:4.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2234529)pr yecto_INICIO, (2234529)pr yecto_PR OCESO, (2234529)pr yecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUIE230027242637	Proyecto de inversión	3510238.52	FF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510238.52, modificado:3510238.52)	PEO 23-108 REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GENERAL "FELIPE CARRILLO PUERTO" / SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LOC. BARRIO DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IF-035	S	218	240	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0), meta_modificada:1.0)	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA MAGDALENA, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, QUERETARO, lon:-99.878071, lat:20.507441))	19-06-2023	26-09-2023	3503030.00	3503030.00	3503030.00	3503030.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-050-054, contratista:PLANEANDO SOLUCIONES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3510238.52, importe_modificado:3510238.52))	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.87))	(2234537)pr yecto_INICIO, (2234537)pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
Tercer Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APR. OBLADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	D. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSISTEMAS	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEORREFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADOS	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGA	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2023	3	QUIE2302027046	Proyecto de inversión	656840.70	FEU: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856840.7, modificado:856840.7)	PEO 23-176 MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. EN LA PRIMARIA GENERAL "EPICROMO GONZALEZ/RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA", COL. EL PROGRESO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-096	S	281	267	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:14_localidad:1_direccion:CALLE DEL SOL EXT. PROGRESO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.434334, lat:20.603818))	02-10-2023	05-12-2023	649000.00	649000.00	0.00	0.00	0.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-034-108, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:856840.7, importe_modificado:856840.7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:LoTe, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUIE23010221065	Proyecto de inversión	1967065.87	FEU: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.96706587E7, modificado:1.96706587E7)	PEO 23-001 CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, ANEXOS DE DIRECCIÓN, BANOS, SALÓN DE USOS MULTIPLES Y TIC'S Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "ROGELIO GARFAS RUÍZ", COL. CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-001	N	0	0	240	(meta1: (unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:LoTe, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:14_localidad:1_direccion:CIRCUI TO PUERTAS DEL SOL EXT. SN INT. SN, FRACCIONAMIE NTO CIUDAD DEL SOL, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.484572, lat:20.640468))	13-03-2023	04-09-2023	1490000.00	1490000.00	1967065.87	1967065.87	7462759.42	7462759.42	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-003-002, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.96706587E7, importe_modificado:1.96706587E7))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:7.2), meta2: (unidad_medida:LoTe, avance:0.0))	(2211065pr yecto_INICIO, 2211065pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23010221067	Proyecto de inversión	14151795.57	FEU: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.415179557E7, modificado:1.415179557E7)	PEO 23-004 SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "LORENZO DE LA PARRA / JOSEFA TORREZ DE DOMINGUEZ", COL. PASEOS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-005	S	506	494	0	(meta1: (unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta3: (unidad_medida:LoTe, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:14_localidad:1_direccion:AVENIDA SAN MIGUEL OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.471179, lat:20.656667))	13-03-2023	04-09-2023	1430000.00	1430000.00	14151795.57	14151795.57	1307072.86	1307072.86	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-003-004, contratista:JOSE ANTONIO ZUNIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, QUERETARO, monto:1.415179557E7, importe_modificado:1.415179557E7))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:10.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0), meta3: (unidad_medida:LoTe, avance:1.0))	(2211067pr yecto_INICIO, 2211067pr yecto_PR OCESO, 2211067pr yecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE230102211071	Proyecto de inversión	1191113.17	FEU: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191113.17, modificado:1190596.79)	PEO 23-012 REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN LA PRIMARIA GENERAL "DOLFO LÓPEZ MATEOS / CUAUHTÉMOC", COL. LOMAS DE CALSA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-018	S	566	552	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:14_localidad:107_direccion:AVENIDA 8 255 LOMAS DE CASA BLANCA, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.39127, lat:20.571813))	02-06-2023	11-09-2023	1190996.79	1190996.79	1190996.79	1190996.79	1190996.79	1190996.79	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-003-015, contratista:SAUL RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1191113.17, importe_modificado:1191113.17))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2211071pr yecto_FIN, 2211071pr yecto_PR OCESO, 2211071pr yecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE230102211078	Proyecto de inversión	2458091.36	FEU: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458091.36, modificado:2458091.18)	PEO 23-032 REHABILITACIÓN INTEGRAL (CABLERÍA Y ELÉCTRICO), EN LA TELESECUINDARIA "RAZA DE BRONCE", LOC. SANTA MARÍA MAGDALENA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-015	S	141	158	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:14_localidad:107_direccion:PROL ONGACION INDEPENDENCIA A.O, CONOCIDO, SAN TA MARIA MAGDALENA, QUERETARO, lon:-100.452215, lat:20.593562))	03-04-2023	11-07-2023	246091.18	246091.18	246091.18	246091.18	246091.18	246091.18	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-010-010, contratista:RAÚL ALEGRIA CÁZARES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2458091.36, importe_modificado:2458091.36))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(2211078pr yecto_INICIO, 2211078pr yecto_PR OCESO, 2211078pr yecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23020224351	Proyecto de inversión	1582778.39	FEU: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582778.39, modificado:1582778.39)	PEO 23-021 REHABILITACIÓN DE PLAZA, EN EL PRESEDIPIO GENERAL "EMILIA FERRERO", COL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-022	S	85	93	0	(meta1: (unidad_medida:LoTe, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:14_localidad:1_direccion:PRIVADA CAMATARIO, LAS PALMAS, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.372983, lat:20.589966))	26-04-2023	13-06-2023	1582778.39	1582778.39	1582778.39	1582778.39	1582778.39	1582778.39	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-004-018, PEO 23-021, contratista:IA OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1582778.39, importe_modificado:1582778.39))	(meta1: (unidad_medida:LoTe, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0))	(2234531pr yecto_INICIO, 2234531pr yecto_PR OCESO, 2234531pr yecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE2302023454	Proyecto de inversión	2394076.58	FEU: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394076.58, modificado:2387321.12)	PEO 23-037 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "CENTENARIO 1867 1967 / NINOS HEROES", COL LAS CAMPANAS, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-032	S	435	486	0	(meta1: (unidad_medida:LoTe, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:14_localidad:1_direccion:CALLE UNIVERSIDAD LAS CAMPANAS, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.41001, lat:20.59517))	08-05-2023	15-09-2023	2387321.12	2387321.12	2394076.58	2394076.58	2394076.58	2394076.58	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-005-023, contratista:MA CELINA DIAZ MEJIA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2394076.58, importe_modificado:2394076.58))	(meta1: (unidad_medida:LoTe, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0))	(2234534pr yecto_INICIO, 2234534pr yecto_PR OCESO, 2234534pr yecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
Tercer Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	OMUNICIPAL RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPLOGEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2023	3	QUE23002234540	Proyecto de inversión	526717.47	FUENTES FINANCIAMIENTO: PEO 23-138 AMPLIACION DE ALTURA DE CERCA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR GERAL "JOSE MANUEL LAYSCA BERMUDEZ"; COL. VILLAS DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-040	S	38	34	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE TURMALINAS, JARDONES DE SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon: -100.39524, lat: 20.65104))	28-06-2023	27-07-2023	526688.40	526688.40	526688.60	526688.60	526688.60	(ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 23EIFEQ-COPAD-009-057, PEO 23-138, contratista: SERGIO SOLORIO MARTINEZ, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 526717.47, importe_modificado: 526717.47))	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance: 1.0))	(2234540)pr yecto_INICIO, (2234540)pr yecto_PR OCESO, (2234540)pr yecto_FIN, (2234540)pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUE23002270421	Proyecto de inversión	1821162.75	FUENTES FINANCIAMIENTO: PEO 23-041 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA "FRANCISCO LEON DE LA BARRA", LOC. PURSIMA DE ARISTA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-074	S	104	94	0	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio: 3, localidad: 42, direccion: CALLE CARRETERA JALPAN - RIO VERDE KILOMETRO 12.5, 0, PURSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QUERETARO, lon: -95.911514, lat: 21.307085))	24-07-2023	01-10-2023	150000.00	150000.00	1821162.75	1821162.75	1821162.75	1821162.75	(ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 23EIFEQ-COPAD-014-078, contratista: JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1821162.75, importe_modificado: 1821162.75))	(meta1: (unidad_medida: Aula, avance: 0.85))	(2270421)pr yecto_INICIO, (2270421)pr yecto_PR OCESO, (2270421)pr yecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE23002270442	Proyecto de inversión	1143270.60	FUENTES FINANCIAMIENTO: PEO 23-169 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CISTERNA EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO LEON DE LA BARRA", LOC. EL CHILAR, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-091	S	19	26	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0), meta2: (unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio: 18, localidad: 16, direccion: CALLE CONOCIDO 0, EL CHILAR, TOLIMAN, QUERETARO, lon: -99.89801, lat: 20.954911))	29-06-2023	16-11-2023	100000.00	100000.00	1143270.60	1143270.60	1143270.60	1143270.60	(ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 23EIFEQ-COPAD-021-094, contratista: Erwin Rodriguez Aguilera, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1143270.6, importe_modificado: 1143270.6))	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance: 0.89), meta2: (unidad_medida: Piezas, avance: 0.89))	(2270442)pr yecto_INICIO, (2270442)pr yecto_PR OCESO, (2270442)pr yecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE23002270443	Proyecto de inversión	1142255.51	FUENTES FINANCIAMIENTO: PEO 23-170 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CISTERNA EN EL PREESCOLAR INDIGENA "RA DONI INTUATUE", LOC. EL TULE, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-092	S	13	10	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0), meta2: (unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio: 18, localidad: 119, direccion: CALLE CONOCIDO 0, EL TULE, TOLIMAN, QUERETARO, lon: 97.73165, lat: 20.92655))	29-06-2023	16-11-2023	100000.00	100000.00	1142255.51	1142255.51	1142255.51	1142255.51	(ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 23EIFEQ-COPAD-020-093, contratista: CONSTRUCTORA ARKTEKTON, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1142255.51, importe_modificado: 1142255.51))	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance: 0.66), meta2: (unidad_medida: Piezas, avance: 0.66))	(2270443)pr yecto_INICIO, (2270443)pr yecto_PR OCESO, (2270443)pr yecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE23002270441	Proyecto de inversión	2593286.75	FUENTES FINANCIAMIENTO: PEO 23-054 CONSTRUCCION DE LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO" REVOLUCION DE 1910", LOC. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-077	S	293	290	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio: 4, localidad: 32, direccion: CALLE CHIMALPOPOC 0, BUENAVISTA, QUERETARO, QUERETARO, lon: -100.468006, lat: 20.82119))	26-06-2023	05-11-2023	2593286.75	2593286.75	2593286.75	2593286.75	2593286.75	2593286.75	2593286.75	(ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 23EIFEQ-COPLP-077-091, contratista: CONSTRUCCION PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACION, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 2593286.75, importe_modificado: 2593286.75))	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance: 0.19))	(2270451)pr yecto_INICIO, (2270451)pr yecto_PR OCESO, (2270451)pr yecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUE23002270453	Proyecto de inversión	2835994.87	FUENTES FINANCIAMIENTO: PEO 23-085 REHABILITACION GENERAL PARA EL PREESCOLAR GENERAL "MARIO MONTEPARC" COL. DESARROLLO SAN PABLO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-075	S	106	102	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 199.0, meta_modificada: 199.0))	(geo1: (cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CALLE CHIMALPOPOC 0, DESARROLLO SAN PABLO, COL. SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, lon: -100.404035, lat: 20.628718))	11-06-2023	18-09-2023	2835994.87	2835994.87	2835994.87	2835994.87	2835994.87	2835994.87	(ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 23EIFEQ-COPLP-074-088, contratista: ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 2835994.87, importe_modificado: 2835994.87))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 181.0, meta2: (unidad_medida: Piezas, avance: 1.0), meta3: (unidad_medida: Lote, avance: 2.0))	(2270453)pr yecto_INICIO, (2270453)pr yecto_PR OCESO, (2270453)pr yecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE23002270456	Proyecto de inversión	11702178.33	FUENTES FINANCIAMIENTO: PEO 23-005 CONSTRUCCION DE EDIFICIO NUEVO Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ERAM "ROS YOSEE", LOC. CADREYTA DE MONTES, MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, QUERETARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-006	S	27	41	0	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0), meta2: (unidad_medida: Sanitarios), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0), meta3: (unidad_medida: Lote, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0))	(geo1: (cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: AVENIDA CAMINO A CARRETERA A SANTA BARBARA, CADREYTA DE MONTES, CADREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon: -99.820638, lat: 20.698521))	12-04-2023	09-08-2023	11702178.41	11702178.41	11702178.41	11702178.41	11702178.41	11702178.41	11702178.41	(ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 23EIFEQ-COPLP-014-016, contratista: SANTOS IVAN ALLEDA RESENDI, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1170217833E7, importe_modificado: 1170217833E7))	(meta1: (unidad_medida: Aula, avance: 4.0), meta2: (unidad_medida: Sanitarios), avance: 1.0), meta3: (unidad_medida: Lote, avance: 2.0))	(2234526)pr yecto_INICIO, (2234526)pr yecto_PR OCESO, (2234526)pr yecto_FIN)	En Ejecución	Validado/avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
Tercer Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO OBLIGADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MODIFICACIONES	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO REGISTRO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEFERENCIA	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2023	3	QUIE23002224E30	Proyecto de inversión	1571579.61	PEO 23-020 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECCIONARIA "JUVENTUD Y ESPERANZA", LOC. EL ROSARIO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	1571579.61	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-024	S	49	46	0	meta1: (unidad_medida: Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	geo1: (cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE SAN PABLO, EL ROSARIO, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.365166, lat:20.523026)	12-04-2023	20-07-2023	1571368.88	1571368.88	1571368.88	1571368.88	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-015-017, PEO 23-020, contratista:MIGUEL ÁNGEL MARTÍN DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1571579.61, importe_modificado:1571579.61)	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:4.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2234530pr yecto_INICIO, 2234530pr yecto_PR OCESO, 2234530pr yecto_PR OCESO, 2234530pr yecto_FIN, 2234530pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUIE23002224E52	Proyecto de inversión	2318978.71	PEO 23-022 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "RODOLFO VERA ZAPATA", COL. MODELO, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	2318978.71	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-024	S	474	526	0	meta1: (unidad_medida: Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROL ONGACKON PINO SUAREZ, MODELO, SANTIAGO DE QUERETARO, lon:-100.423029, lat:20.581971)	26-04-2023	13-08-2023	2102210.16	2318978.71	128112.06	128112.06	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-004-018, PEO 23-022, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2318978.71, importe_modificado:2318978.71)	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:2.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2234532pr yecto_INICIO, 2234532pr yecto_PR OCESO, 2234532pr yecto_PR OCESO, 2234532pr yecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUIE23002234E33	Proyecto de inversión	1367036.36	PEO 23-028 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR GENERAL "JOSE CLEMENTE OROZCO", LOC. GENERAL LAZARO CARDENAS (EL COLORADO), MUNICIPIO DEL MARQUÉS, QUERETARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	1367036.36	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-020	S	125	136	0	meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0)	1	geo1: (cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA MEX-CRO KILOMETRO 194.5, GENERAL LAZARO CARDENAS (EL COLORADO), EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.456891, lat:20.566428)	08-06-2023	05-09-2023	1300000.00	1367036.36	769166.33	769166.33	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-006-022, contratista:MARTÍN ROCHA VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1367036.36, importe_modificado:1367036.36)	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0))	(2234533pr yecto_INICIO, 2234533pr yecto_PR OCESO, 2234533pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUIE23002234E35	Proyecto de inversión	4835449.18	PEO 23-052 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL "QUETZALCOATLI", LOC. EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	4835449.18	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-024	S	478	480	0	meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0)	1	geo1: (cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE PEDRO URTAGACENTRO, EL PUEBLITO CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.441654, lat:20.546815)	25-04-2023	21-09-2023	4930000.00	4835449.18	4302466.39	4302466.39	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-018-020, contratista:ANDRÉS HERBERT UTRUJUA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4835449.18, importe_modificado:4835449.18)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0))	(2234535pr yecto_INICIO, 2234535pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUIE23002234E36	Proyecto de inversión	5111330.05	PEO 23-095 REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "HEROJE DE NACCOZAR/JESUS GARCIA CORONA", LOC. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	5111330.05	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-031	S	218	248	0	meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	geo1: (cve_municipio:1, localidad:272, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO FERROCARRILERA SAN RAFAEL SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.97654, lat:20.373509)	24-05-2023	31-08-2023	4900000.00	5111330.05	3156001.98	3156001.98	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-021-025, contratista:GREEN LAND SYSTEMS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5111330.05, importe_modificado:5111330.05)	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2234536pr yecto_INICIO, 2234536pr yecto_PR OCESO, 2234536pr yecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUIE23002234E42	Proyecto de inversión	1099230.81	PEO 23-048 CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN PRIMARIA GENERAL	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	1099230.81	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-076	S	557	571	0	meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0)	1	geo1: (cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE RIO YAJULI 501, COL MENCHACA I, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.393079, lat:20.626756)	24-07-2023	26-09-2023	1030000.00	1099230.81	871062.07	871062.07	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-013-077, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1099230.81, importe_modificado:1099230.81)	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0))	(2270422pr yecto_FIN, 2270422pr yecto_INICIO, 2270422pr yecto_PR OCESO, 2270422pr yecto_PR OCESO, 2270422pr yecto_INICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Tercer Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APR. OBRADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	D. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO REGISTRO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUR	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																														CONTRATOS	PAGADO						
2023	3	QUE230302270431	Proyecto de inversión	2881495.36	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881495.36, modificado:2881495.36)	PEO 23-150 BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "DAMIÁN CARMONA", LOC. LA LAGUNITA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-053	S	84	96	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0))	1	(geo: (cve_municipio:14, localidad:17, direccion:CARRETERA CONCEPCION DE LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO, lon:-99.226839, lat:21.244967))	17-07-2023	24-10-2023	103000.00	2881495.36	624983.39	624983.39	62774.30	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-061-068, contratista:IRVING OLVERA JIMENEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2881495.36, importe_modificado:2881495.36)	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:236.34))	(2270431)pryecto_INICIO, 2270431)pryecto_PR OCESO, 2270431)pryecto_FIN	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:Se informa que es un proyecto de inversión en infraestructura física en apego al numeral V.1.A de la Guía de Conceptos y Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos así como a la tabla del mismo numeral "Clasificación de Proyectos de Inversión", considerando el proyecto en la construcción de la barda perimetral en primaria "Damián Carmona", Loc. La Lagunita, Municipio De Landa De Matamoros, Querétaro, trimestre:3.0, usuario:aldonism, fecha:2023-10-23))	(obs1: (observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:3.0, usuario:aldonism, fecha:2023-10-23))	
2023	3	QUE230302270435	Proyecto de inversión	2519330.34	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519330.34, modificado:2519330.34)	PEO 23-162 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA SECUNDRARIA TECNICA "CRISTOBAL COLÓN", LOC. EL LINDERO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-064	S	377	370	0	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE CONCEPCION O, EL LINDERO, COLÓN, QUERETARO, lon:-100.042554, lat:20.757632))	17-07-2023	24-10-2023	150000.00	2519330.34	150391.48	150391.48	150270.66	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-064-071, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2519330.34, importe_modificado:2519330.34)	(meta: (unidad_medida:Lote, avance:0.74))	(2270435)pryecto_INICIO, 2270435)pryecto_PR OCESO, 2270435)pryecto_FIN	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE230302270440	Proyecto de inversión	5071981.61	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5071981.61, modificado:5071981.61)	PEO 23-167 IMPERMEABILIZACION EN VARIOS NUBLEES EN VARIOS NUBLEES PLANTELES, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-089	N	0	0	1	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6085.0, meta_modificada:6085.0))	1	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magdiel de los Colinas del Cimartino, Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.675372))	08-09-2023	06-12-2023	130000.00	5071981.61	0.00	0.00	0.00	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-082-101, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5071981.61, importe_modificado:5071981.61)	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1746.4))	(2270440)pryecto_INICIO, 2270440)pryecto_PR OCESO, 2270440)pryecto_FIN	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE230302270447	Proyecto de inversión	2383662.33	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383662.33, modificado:2383662.33)	PEO 23-197 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA PRIMARIA GENERAL "PATRIA", LOC. SANTA ANA, MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-102	S	19	32	0	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE CONCEPCION O, SANTA ANA, SAN JOAQUIN, QUERETARO, lon:-100.895642, lat:20.895642))	28-09-2023	06-12-2023	130000.00	2383662.33	0.00	0.00	0.00	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-033-107, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2383662.33, importe_modificado:2383662.33)	(meta: (unidad_medida:Lote, avance:0.01))	(2234539)pryecto_INICIO, 2234539)pryecto_PR OCESO, 2234539)pryecto_FIN	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE230302270466	Proyecto de inversión	1263248.00	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263248.00, modificado:1263248.00)	PEO 23-183 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GENERAL "VENUSTIANO CARRANZA", LOC. CARRANZA (SAN ANTONIO), MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-099	S	50	42	0	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CONCEPCION O, CARRANZA (SAN ANTONIO), HUIMILPAN, QUERETARO, lon:-100.346976, lat:20.463198))	02-10-2023	06-12-2023	1263248.00	1263248.00	0.00	0.00	0.00	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-036-112, contratista:JOSE FRANCISCO SANDOVAL GÓMEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1263248.00, importe_modificado:1263248.00)	(meta: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))	(2234539)pryecto_INICIO, 2234539)pryecto_PR OCESO, 2234539)pryecto_FIN	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE2303022839	Proyecto de inversión	517669.09	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517669.09, modificado:495598.52)	PEO 23-137 REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES Y ANDADORES, EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "KADIZA", COL. EL ROCIO, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-048	S	42	66	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA AGUILERA, EL ROCIO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.446465, lat:20.620662))	28-06-2023	27-07-2023	495598.52	495598.52	495598.52	495598.52	495598.52	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-009-057, PEO 23-137, contratista:SERGIO SOLORIO MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:517669.09, importe_modificado:517669.09)	(meta: (unidad_medida:avance:2.0))	(2234539)pryecto_INICIO, 2234539)pryecto_PR OCESO, 2234539)pryecto_FIN, 2234539)pryecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE230302270429	Proyecto de inversión	1437655.83	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437655.83, modificado:1437655.83)	PEO 23-145 REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES (IRA, ETAP), EN LA SECUNDRARIA GENERAL "BENITO JUAREZ", COL. LOMAS DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-050	S	711	753	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:544.81, meta_modificada:544.81))	1	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 37 O, LOMAS DE CASA BLANCA, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.39388, lat:20.562068))	10-07-2023	07-09-2023	140000.00	1437655.83	133416.68	133416.68	133416.68	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-057-063, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1437655.83, importe_modificado:1437655.83)	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.81))	(2270429)pryecto_INICIO, 2270429)pryecto_PR OCESO, 2270429)pryecto_FIN, 2270429)pryecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Destino del Gasto Fm Basica y Remanentes Fm Basica 2023
Tercer Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APR. OBLIGADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	D.MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSISTEMAS	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MJES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROBADO	AVANCE FINANCIERO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
2023	3	QUIE2303027044	Proyecto de inversión	894294.53	#f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894294.53, modificado:894294.53)	PEO 23-174 CONSTRUCCIÓN DE UN LA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "DOLORES LÓPEZ MATEOS", LOC. EL MIRADOR, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-087	5	56	51	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CAMINO A SANTA ROSA 0, EL MIRADOR, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.849793, lat:20.436489))	31-08-2023	19-11-2023	64000.00	89424.53	0.00	0.00	0.00	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-022-095, contratista:JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:894294.53, importe_modificado:894294.53))	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.16))	(2270444/pryecto_INICIO, 2270444/pryecto_PR OCESO, 2270444/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUIE2303027045	Proyecto de inversión	1491633.61	#f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491633.61, modificado:1491633.61)	PEO 23-175 REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "MEXICO LEYES DE REFORMA", COL. FATIMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-093	5	236	276	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2979.44, meta_modificada:2979.44))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFINA MER, FATIMA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.992924, lat:20.381533))	20-09-2023	08-12-2023	1000000.00	1491633.61	0.00	0.00	0.00	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-024-102, contratista:MARIA ELENA ROMERO PICHARDO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1491633.61, importe_modificado:1491633.61))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2981.5))	(2270445/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUIE23102211066	Proyecto de inversión	20461644.67	#f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.046164467, modificado:2.04616467)	PEO 23-002 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "Aa" COMPLETO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA SECUNDARIA GENERAL "ESPERANZA CABRERA", COL. PUERTAS DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-002	5	57	84	0	(meta1: (unidad_medida: Aulas, meta:6.0, meta_modificada:6.0), meta2: (unidad_medida: Cancha(s), meta:1.0, meta3: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:4, direccion:AVENIDA SAN RAFAEL PUERTAS DE SAN MIGUEL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, lon:-100.472053, lat:20.665062))	13-03-2023	04-08-2023	1550000.00	20461644.67	1930396.61	1930396.61	1930191.42	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-002-003, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2.04616467, importe_modificado:2.04616467))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:6.0), meta2: (unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0), meta3: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2211066/pryecto_PR OCESO, 2211066/pryecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Observación:SE DEBE VUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2023-10-12, obs2: (observación:SE DEBE VUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:SE DEBE VUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:SE DEBE VUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2023-10-12)		
2023	3	QUIE23102211069	Proyecto de inversión	1446215.94	#f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446215.94, modificado:1446215.94)	PEO 23-007 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "GABRIEL RAMOS MILLÁN", LOC. SANTA MARÍA DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-007	5	71	78	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:75.0, meta2: (unidad_medida: Aulas, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:118, direccion:CALLE CONOCIDO O, CONOCIDO SA, NTA MARÍA DEL ZAPOTE, QUERÉTARO, lon:-100.535734, lat:20.651156))	21-03-2023	18-06-2023	1446214.61	1446214.61	1446214.61	1446214.61	1446214.61	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-007-008, PEO 23-007, contratista:ELIJANDRO DORANTES CAMPOS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1446215.94, importe_modificado:1446215.94))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0), meta2: (unidad_medida:Aulas, avance:2.0))	(2211069/pryecto_INICIO, 2211069/pryecto_FIN, 2211069/pryecto_PR OCESO, 2211069/pryecto_FIN, 2211069/pryecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUIE2303027079	Proyecto de inversión	2961171.94	#f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961171.94, modificado:2933169.92)	PEO 23-036 CONSTRUCCIÓN DE ANEXO DE BAÑOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ", LOC. MAZCALAEL MARQUÉS, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-016	5	273	263	0	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta2: (unidad_medida: Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE CORPORNATIVOS SIGLO XXI SA DE CV, CONOCIDO O MAZCALAEL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.261173, lat:20.703662))	03-04-2023	11-07-2023	18-06-2023	296100.00	296100.00	296100.00	296100.00	296100.00	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-011-011, contratista:DESARROLLOS CORPORNATIVOS SIGLO XXI SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2961171.94, importe_modificado:2961171.94))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0))	(2211079/pryecto_INICIO, 2211079/pryecto_PR OCESO, 2211079/pryecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUIE23030234527	Proyecto de inversión	1665042.74	#f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665042.74, modificado:1665042.74)	PEO 23-008 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TECNICA "QUETZALTL", LOC. MONTENEGRO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-034	5	317	344	0	(meta1: (unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE CARRETERA A PRINCEPITO, MONTENEGRO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.4252, lat:20.76545))	19-06-2023	16-09-2023	1665042.74	1665042.74	1665042.74	1665042.74	1665042.74	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-049-053, contratista:ANDRES HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1665042.74, importe_modificado:1665042.74))	(meta1: (unidad_medida: Aulas, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2234527/pryecto_INICIO, 2234527/pryecto_PR OCESO, 2234527/pryecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUIE23030270AZ7	Proyecto de inversión	2104163.93	#f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104163.93, modificado:2104163.93)	PEO 23-109 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GENERAL "SIMBOLOS PATRICOS", COL. LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-052	5	152	148	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:439, direccion:CALLE CARRANCHO 0, LA PRADERA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.338768, lat:20.65074))	10-07-2023	07-10-2023	1600000.00	2104163.93	85271.04	85271.04	859543.0	85271.04	85271.04	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-056-062, contratista:CARLOS OMAR HERNÁNDEZ OSORNO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2104163.93, importe_modificado:2104163.93))	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.82))	(2270427/pryecto_INICIO, 2270427/pryecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fm Basica y Remanentes Fm Basica 2023
 Tercer Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APR. OBLIGADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	D. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSALIDACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERACION	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2023	3	QUE23030270437	Proyecto de inversión	1659108.73	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659108.73, modificado:1659108.73)	PEO 23-164 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO" COL. PIRAMIDES EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-067	S	112	101	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0))	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PIRAMIDE DE LA LUNA O, PIRAMIDES, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.452214, lat:20.542288))	26/07/2023	23-10-2023	13000.00	1699108.73	842117.24	842117.24	88867.42	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-069-080, contratista:ANNA DE MARÍA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1659108.73, importe_modificado:1659108.73))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.0))	(2270437/pryecto_INC IO, 2270437/pryecto_PR OCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE23030270448	Proyecto de inversión	2929878.99	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929878.99, modificado:2929878.99)	PEO 23-025 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7, PARA LA SECUNDARIA GENERAL "15 DE SEPTIEMBRE" LOC. VIZARRON, MUNICIPIO DE CADEYTA DE MONTES, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-071	S	168	167	0	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE ABRHAM GONZALEZ O, VIZARRON DE MONTES, CADEYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-98.721783, lat:20.826138))	11-08-2023	28-11-2023	2387878.99	2929878.99	262382.54	262382.54	262081.49	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-072-086, contratista:MALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2929878.99, importe_modificado:2929878.99))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.61))	(2270448/pryecto_INC IO, 2270448/pryecto_PR OCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE23030270450	Proyecto de inversión	447102.96	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447102.96, modificado:447102.96)	PEO 23-039 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA EL PREESCOLAR GENERAL "JUAN ALDAMA" LOC. SAN PEDRITO LOS ARCOS, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-073	S	127	127	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARCO DE LA SABIDURIA O, SAN PEDRITO LOS ARCOS, SANTAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.412423, lat:20.647844))	01-08-2023	19-09-2023	447102.96	447102.96	90282.99	90282.99	988367	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-017-084, contratista:MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:447102.96, importe_modificado:447102.96))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0))	(2270450/pryecto_INC IO, 2270450/pryecto_PR OCESO, 2270450/pryecto_PR OCESO, 2270450/pryecto_FIN, 2270450/pryecto_PR OCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE23030270451	Proyecto de inversión	2412360.00	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412360.0, modificado:2412360.0)	PEO 23-031 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR GENERAL "J. VELÁZQUEZ" LOC. LA GOTERA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-074	S	78	85	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2778.08))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO O, SAN PEDRITO LOS ARCOS, LA GOTERA, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.376391, lat:20.859641))	03-04-2023	11-07-2023	2412360.23	2412360.23	2412360.23	2412360.23	2412360.23	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-012-012, contratista:DICOESA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2412360.0, importe_modificado:2412360.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2778.08))	(2211077/pryecto_INC IO, 2211077/pryecto_PR OCESO, 2211077/pryecto_PR OCESO, 2211077/pryecto_FIN)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE23030270452	Proyecto de inversión	2841510.70	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841510.7, modificado:2841510.7)	PEO 23-055 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS PARA PRIMARIOS EN LA PRIMARIA GENERAL "VICENTE QUERRERO" LOC. LA CRUZ, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-084	S	336	333	0	(meta: (unidad_medida: Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CALLE 15 DE MAYO O, col LA CRUZ, SANTAGO DE QUERETARO O QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.383817, lat:20.597828))	04-09-2023	02-12-2023	1030000.00	2841510.70	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-079-098, contratista:ISMAEL TORRES NUÑEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2841510.7, importe_modificado:2841510.7))	(meta1: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.09))	(2270424/pryecto_INC IO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE23030270456	Proyecto de inversión	4488382.64	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4488382.64, modificado:4488382.64)	PEO 23-084 REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN MEXICANA" UNIPERO SERRA", LOC. LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-086	S	466	509	0	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0, meta3: (unidad_medida: Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRADERA O, LA PRADERA, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.342282, lat:20.652531))	04-09-2023	02-12-2023	2030000.00	4488382.64	191488.30	191488.30	180762.02	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-080-099, contratista:JIMMY JAVIER PEÑA BALTÁZAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4488382.64, importe_modificado:4488382.64))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0), meta3: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.13))	(2270426/pryecto_INC IO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE23030270430	Proyecto de inversión	1033190.40	FE1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033190.4, modificado:1033190.4)	PEO 23-147 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL DE CERVANTES SAVEDRA" NEZAHUALCOYOTL, COL. COLINAS DE MENCHACA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-051	S	229	247	0	(meta: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE 18 DE JULIO O, COLINAS DE MENCHACA, SAN TIAGO DE QUERETARO O QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.388409, lat:20.642715))	10/07/2023	07-09-2023	1030000.00	1033190.40	912139.42	912139.42	912139.42	90812.16	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-058-054, contratista:MASA ASOCIADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1033190.4, importe_modificado:1033190.4))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:0.65))	(2270430/pryecto_INC IO, 2270430/pryecto_PR OCESO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
Tercer Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	OMUNICIPAL ESPONSABLE	MUNICIPIO ESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSISTEMAS	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION NEFCA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA RECADADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2023	3	QUIE23030270438	Proyecto de inversión	1914365.92	PEO 23-165 REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL LEONA VICARIO; tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914365.92, modificado:1914365.92)	PEO 23-165 REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL LEONA VICARIO; tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914365.92, modificado:1914365.92)	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-068	S	108	102	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1914.75), meta2: (unidad_medida: Sanitarios), meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA LIBRE A CELAYA KILOMETRO 2.5 0, EL POQUITO, EL PUERILITO, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.414632, lat:20.561598))	26-07-2023	23-10-2023	1914365.92	1914365.92	1914365.92	6140161	6140161	6140161	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-070-081, contratista:GUIMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1914365.92, importe_modificado:1914365.92)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270438), meta2: (unidad_medida:Sanitarios), meta:1.0), avance:1.0))	2270438/pryecto_INICIO, 2270438/pryecto_PR OCESO, 2270438/pryecto_PR OCESO, 2270438/pryecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUIE23030270449	Proyecto de inversión	2699878.89	PEO 23-038 CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y REHABILITACION BASICA PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699878.89, modificado:2699878.89)	PEO 23-038 CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y REHABILITACION BASICA PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699878.89, modificado:2699878.89)	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-071	S	28	35	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:145.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA LIBRE A LOS RIOS DE OJALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA, QUERETARO, lon:-99.473745, lat:21.226282))	11-08-2023	13-11-2023	2699878.89	2699878.89	2699878.89	64182159	64182159	63916499	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-073-087, contratista:CONSORCIO SIEGOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, importe_modificado:2699878.89)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270449), meta2: (unidad_medida:Sanitarios), meta:2.0), avance:0.5))	2270449/pryecto_INICIO, 2270449/pryecto_PR OCESO, 2270449/pryecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUIE23030271073	Proyecto de inversión	1332230.65	PEO 23-019 CONSTRUCCION DE LA AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR INDIGENA "LA BAHIA", LOC. EL TERRERO, MUNICIPIO DE TOLUANA, QUERETARO, monto:1332230.65, modificado:1309534.42)	PEO 23-019 CONSTRUCCION DE LA AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR INDIGENA "LA BAHIA", LOC. EL TERRERO, MUNICIPIO DE TOLUANA, QUERETARO, monto:1332230.65, modificado:1309534.42)	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-013	S	13	19	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0), meta2: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:55, direccion:CARRETERA LIBRE A LOS RIOS DE OJALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA, QUERETARO, lon:-99.835649, lat:20.817903))	03-04-2023	01-07-2023	1309534.42	1309534.42	1309534.42	1309534.42	1309534.42	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-013-013, PEO 23-019, contratista:HECTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1332230.65, importe_modificado:1332230.65)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2211073), meta2: (unidad_medida:Aula, meta:1.0), avance:1.0))	2211073/pryecto_INICIO, 2211073/pryecto_PR OCESO, 2211073/pryecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	3	QUIE230302724568	Proyecto de inversión	1007056.69	PEO 23-013 CONSTRUCCION DE LA AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA "CONN", LOC. SAN ISIDRO MIRANDA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO, monto:1007056.69, modificado:1005637.13)	PEO 23-013 CONSTRUCCION DE LA AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA "CONN", LOC. SAN ISIDRO MIRANDA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO, monto:1007056.69, modificado:1005637.13)	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-021	S	139	158	0	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:380, direccion:CARRETERA LIBRE A LOS RIOS DE OJALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA, QUERETARO, lon:-100.328357, lat:20.567191))	12-04-2023	10-07-2023	1005637.13	1005637.13	1005637.13	1005637.13	1005637.13	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-015-017, PEO 23-013, contratista:MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1007056.69, importe_modificado:1007056.69)	(meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1.0), meta2: (unidad_medida:Lote, meta:1.0), avance:1.0))	2234528/pryecto_INICIO, 2234528/pryecto_PR OCESO, 2234528/pryecto_PR OCESO, 2234528/pryecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	3	QUIE230302720423	Proyecto de inversión	2493884.39	PEO 23-051 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO I MADRERO", LOC. PUERTO DE PUUJUNGUA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO, monto:2493884.39, modificado:2493884.39)	PEO 23-051 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO I MADRERO", LOC. PUERTO DE PUUJUNGUA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO, monto:2493884.39, modificado:2493884.39)	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-083	S	13	17	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CARRETERA LIBRE A LOS RIOS DE PUUJUNGUA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO, lon:-99.628411, lat:21.258473))	04-09-2023	02-12-2023	2493884.39	2493884.39	2493884.39	0.00	0.00	0.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-078-097, contratista:CONSORCIO SIEGOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2493884.39, importe_modificado:2493884.39)	(meta1: (unidad_medida:Lote, meta:0.21), avance:0.21))	2270423/pryecto_INICIO, 2270423/pryecto_PR OCESO, 2270423/pryecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUIE23030272428	Proyecto de inversión	1099683.29	PEO 23-124 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "NINOS HERODES/QUETZALC OATL", LOC. SAN JOSE DE OLIVERA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO, monto:1099683.29, modificado:1099683.29)	PEO 23-124 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "NINOS HERODES/QUETZALC OATL", LOC. SAN JOSE DE OLIVERA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO, monto:1099683.29, modificado:1099683.29)	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-086	S	277	276	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1099683.29), meta2: (unidad_medida: a:51.0))	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA LIBRE A LOS RIOS DE OJALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA, QUERETARO, lon:-100.412676, lat:20.55238))	16-08-2023	15-10-2023	1099683.29	1099683.29	1099683.29	53304.59	53304.59	53104.71	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-018-092, contratista:NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1099683.29, importe_modificado:1099683.29)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270428), meta2: (unidad_medida:Avance, meta:31.11)), avance:31.11))	2270428/pryecto_INICIO, 2270428/pryecto_PR OCESO, 2270428/pryecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUIE23030270433	Proyecto de inversión	4070986.70	PEO 23-160 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN LA PRIMARIA GENERAL "REPUBLICA FEDERAL DE MEXICO Y DEL SENADO", LOC. SAN JAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, QUERETARO, monto:4070986.70, modificado:4070986.70)	PEO 23-160 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN LA PRIMARIA GENERAL "REPUBLICA FEDERAL DE MEXICO Y DEL SENADO", LOC. SAN JAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, QUERETARO, monto:4070986.70, modificado:4070986.70)	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IP-083	S	278	249	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:900.0), meta2: (unidad_medida: a:900.0), meta3: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACION MARTE LA TRINIDAD,SANT JAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.386963, lat:20.604952))	17-07-2023	13-11-2023	4070986.70	4070986.70	4070986.70	2886078.35	2886078.35	2886078.35	2886078.35	2886078.35	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-062-069, contratista:JUAN HERNANDEZ RINCON, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4070986.70, importe_modificado:4070986.70)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270433), meta2: (unidad_medida:Avance, meta:92.0), avance:92.0))	2270433/pryecto_INICIO, 2270433/pryecto_PR OCESO, 2270433/pryecto_PR OCESO	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Tercer Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DMUNICIPAL RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSISTEMAS	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2023	3	QUIE23030270436	Proyecto de inversión	4055623.64	FUENTES FINANCIAMIENTO: (F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4055623.64, modificado:4055623.64))	PEO 23-163 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" COL. HERCULES, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-066	S	167	192	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2706.23, meta_modificada:2706.23))	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE J. MARTINEZ JUAREZ 4, HERCULES, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.360353, lat:20.601356))	26/07/2023	12-11-2023	309000.00	4055623.64	272046.05	272046.05	270622.31	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-068-079, contratista:EU CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4055623.64, importe_modificado:4055623.64))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.33))	(2270436/pryecto_INICIO, 2270436/pryecto_PR OCESO, 2270436/pryecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23030270441	Proyecto de inversión	1986690.51	FUENTES FINANCIAMIENTO: (F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986690.51, modificado:1986690.51))	PEO 23-168 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA" LOC. VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), MUNICIPIO DE PENÚMILLER, QUERETARO	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-090	S	43	49	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1931.6, meta_modificada:1931.6))	(geo: (cve_municipio:13, localidad:65, direccion:CALLE CONOCIDO O, VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), PENÚMILLER, QUERETARO, lon:-99.771772, lat:21.03427))	31-08-2023	28-11-2023	100000.00	1986690.51	0.00	0.00	0.00	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-023-096, contratista:RAÚL ALEGRIA CÁZARES, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1986690.51, importe_modificado:1986690.51))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.87))	(2270441/pryecto_INICIO, 2270441/pryecto_PR OCESO, 2270441/pryecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23030270452	Proyecto de inversión	990530.97	FUENTES FINANCIAMIENTO: (F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990530.97, modificado:990530.97))	PEO 23-066 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA EL COMPLEJO ESCOLAR GENERAL "CAROLINA GARCÍA", MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-078	S	41	35	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0))	(geo: (cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CARRETERA FEDERAL 100, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-100.034754, lat:20.348373))	31-07-2023	28-09-2023	990530.97	990530.97	316545.74	316545.74	315191.32	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-016-083, contratista:GRUPO HILE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:990530.97, importe_modificado:990530.97))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0))	(2270452/pryecto_INICIO, 2270452/pryecto_PR OCESO, 2270452/pryecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs: (observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2023-10-12))
2023	3	QUIE23030270463	Proyecto de inversión	2267117.29	FUENTES FINANCIAMIENTO: (F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267117.29, modificado:2267117.29))	PEO 23-171 REHABILITACIÓN GENERAL PARA EL PREESCOLAR GENERAL DOLORES ECHAVERRÍA ESPARZA, COL. SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-080	S	51	70	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2900.63, meta_modificada:2900.63), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	(geo: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PROL ONGACIÓN RIO EXTORAZ 100, SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.976601, lat:20.398920))	28-08-2023	28-11-2023	2267117.29	2267117.29	0.00	0.00	0.00	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-076-080, contratista:DCOCESA, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2267117.29, importe_modificado:2267117.29))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))	(2210742/pryecto_INICIO, 2210742/pryecto_PR OCESO, 2210742/pryecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23030271074	Proyecto de inversión	3636620.42	FUENTES FINANCIAMIENTO: (F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636620.42, modificado:3636620.42))	PEO 23-023 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y OBRAS EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA GENERAL "GENERAL FELIPE ANGELES", LOC. EL POZO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO.	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-000	S	47	32	0	(meta: (unidad_medida: Aulas, meta:3.0, meta_modificada:3.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0), meta3: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:11, localidad:365, direccion:BOULE VARD DEL REFUGIO O VILLAS DEL REFUGIO EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.336231, lat:20.655182))	21-03-2023	18-06-2023	3025164.69	3025164.69	3025164.69	3025164.69	3025164.69	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-005-006, contratista:Laura IRENE FALCÓN MEDINA, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3636620.42, importe_modificado:3636620.42))	(meta: (unidad_medida:Aulas, avance:3.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0), meta3: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2211074/pryecto_INICIO, 2211074/pryecto_PR OCESO, 2211074/pryecto_FINICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE230302724542	Proyecto de inversión	706463.2	FUENTES FINANCIAMIENTO: (F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706463.2, modificado:797221.83))	PEO 23-140 IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS, EN LA SECUNDARIA GENERAL "ENRIQUE C. REBAMÉN", COL. C. BARRIO DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-047	S	368	392	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1857.0, meta_modificada:1857.0))	(geo: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROF. FRANCISCO MARTINEZ ELIAS, DE LA MAGDALENA, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.87366, lat:20.626851))	12-06-2023	11-07-2023	797221.83	797221.83	797221.83	797221.83	797221.83	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-008-043, contratista:NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:706463.2, importe_modificado:706463.2))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.0))	(2234542/pryecto_INICIO, 2234542/pryecto_PR OCESO, 2234542/pryecto_FINICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23030270465	Adquisición	2374112.26	FUENTES FINANCIAMIENTO: (F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374112.26, modificado:2374112.26))	PEO 23-173 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO (USEBIO), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-082	N	0	0	1	(meta: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0))	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Camitaro, Municipio de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372))	21-09-2023	14-09-2023	2374112.26	2374112.26	2374112.26	2374112.26	2374112.26	(ctto: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADR-004-016, contratista:ANNA DE MARÍA FELIX PALAFOX, convocado:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2374112.26, importe_modificado:2374112.26))	(meta: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1258.0))	(2270465/pryecto_INICIO, 2270465/pryecto_PR OCESO, 2270465/pryecto_FINICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Tercer Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD RESPONSABLE	DOMICILIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSISTEMAS	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION DE NEF	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO										
																									RECADADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2023	3	QUIE23030270456	Adquisición	325757.00	FUENTES FINANCIAMIENTO	PEO 23-153 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECUNDARIA TECNICA "OCTAVIO SILVERIO MONDRAGON GUERRA", COL. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-056	N	0	480		(meta1: (unidad_medida: Computadoras, meta: 14.0, meta_modificada: 14.0); meta2: (unidad_medida: Equipamiento, meta: 9.0, meta_modificada: 9.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 612, localidad: 142, direccion: CALLE RIO MISSISSIPPI 26, COL. TIERRA Y LIBERTAD, VEN CERMOS, CORREGIDORA, QUERETARO, lon: -100.394082, lat: 20.5496011))	10-07-2023	14-07-2023	325757.00	325757.00	325757.00	325757.00	(cto1: (tipo_obra: Adquisiciones, numero_contrato: 23EIFEQ-CADR-003-015, PEO 23-153, contratista: COMPUCLARE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 325757.0, importe_modificado: 325757.0))	(meta1: (unidad_medida: Computadoras, avance: 14.0, meta2: (unidad_medida: Equipamiento, avance: 9.0))	(2270456/objeto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23030270457	Adquisición	549718.20	FUENTES FINANCIAMIENTO	PEO 23-154 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECUNDARIA GENERAL "ESPERANZA CARRERA", COL. PUERTAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-057	S	157	158	0	(meta1: (unidad_medida: Computadoras, meta: 23.0, meta_modificada: 23.0); meta2: (unidad_medida: Equipamiento, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 104, localidad: 1, direccion: AVENIDA SAN RAFAEL PUERTAS DE SAN MIGUEL, SANTIAGO DE QUERETARO, lon: -100.472053, lat: 20.665062))	10-07-2023	14-07-2023	549718.20	549718.20	549718.20	549718.20	(cto1: (tipo_obra: Adquisiciones, numero_contrato: 23EIFEQ-CADR-003-015, PEO 23-154, contratista: COMPUCLARE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 549718.2, importe_modificado: 549718.2))	(meta1: (unidad_medida: Computadoras, avance: 23.0, meta2: (unidad_medida: Equipamiento, avance: 10.0))	(2270457/objeto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23030271070	Proyecto de inversión	3423763.03	FUENTES FINANCIAMIENTO	PEO 23-008 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TECNICA "LUIS ROMERO SOTO", COL. NUEVO SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infrastuctura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-004	S	274	298	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 115.0, meta_modificada: 115.0); meta2: (unidad_medida: Aula, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 106, localidad: 1, direccion: CALLE FRANCISCO LL MADRO 13, NUEVO SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon: -100.003195, lat: 20.415048))	13-09-2023	10-07-2023	3423763.03	3423763.03	3423763.03	3423763.03	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 23EIFEQ-COPLP-004-005, contratista: ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, importe_modificado: 3423763.03))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 115.0), meta2: (unidad_medida: Aula, avance: 3.0))	(2211070/objeto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23030270459	Adquisición	2320672.20	FUENTES FINANCIAMIENTO	PEO 23-156 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EN LA SECUNDARIA GENERAL "NUEVA CREACIÓN", COL. REAL SOLARE EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉES, QUERETARO	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-059	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 193.0, meta_modificada: 193.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 104, localidad: 179, direccion: CALLE MANZANA 6, LOTE 106 0, REAL SOLARE III, REAL SOLARE, EL MARQUÉES, QUERETARO, lon: -100.278293, lat: 20.58683))	10-07-2023	18-08-2023	2320672.20	2320672.20	2320672.20	2320672.20	(cto1: (tipo_obra: Adquisiciones, numero_contrato: 23EIFEQ-CADR-002-014, PEO 23-156, contratista: PROMOLOGISTIC S. A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 2320672.2, importe_modificado: 2320672.2))	(meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 193.0))	(2270459/objeto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23030270460	Adquisición	632825.19	FUENTES FINANCIAMIENTO	PEO 23-157 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA SECUNDARIA TECNICA "OCTAVIO SILVERIO MONDRAGON GUERRA", COL. TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-060	N	0	0	480	(meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 60.0, meta_modificada: 60.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 612, localidad: 142, direccion: CALLE RIO MISSISSIPPI 26, COL. TIERRA Y LIBERTAD, VEN CERMOS, CORREGIDORA, QUERETARO, lon: -100.394082, lat: 20.5496011))	10-07-2023	18-08-2023	632825.19	632825.19	632825.19	632825.19	(cto1: (tipo_obra: Adquisiciones, numero_contrato: 23EIFEQ-CADR-002-014, PEO 23-157, contratista: PROMOLOGISTIC S. A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 632825.19, importe_modificado: 632825.19))	(meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 60.0))	(2270460/objeto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23030270461	Adquisición	2135891.77	FUENTES FINANCIAMIENTO	PEO 23-158 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA SECUNDARIA GENERAL "ESPERANZA CARRERA", COL. PUERTAS DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-061	S	157	158	0	(meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 168.0, meta_modificada: 168.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 104, localidad: 1, direccion: AVENIDA SAN RAFAEL PUERTAS DE SAN MIGUEL, SANTIAGO DE QUERETARO, lon: -100.472053, lat: 20.665062))	10-07-2023	18-08-2023	2135891.77	2135891.77	2135891.77	2135891.77	(cto1: (tipo_obra: Adquisiciones, numero_contrato: 23EIFEQ-CADR-002-014, PEO 23-158, contratista: PROMOLOGISTIC S. A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 2135891.77, importe_modificado: 2135891.77))	(meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 168.0))	(2270461/objeto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUIE23030270462	Adquisición	632825.19	FUENTES FINANCIAMIENTO	PEO 23-159 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA SECUNDARIA GENERAL "NUEVA CREACIÓN", COL. GENERAL CORDENAS (EL COLONADO) EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉES, QUERETARO	22	Queretaro		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IP-062	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 60.0, meta_modificada: 60.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 101, localidad: 17, direccion: CALLE PARQUE INDUSTRIAL GENERAL CORDENAS (EL COLONADO), EL MARQUÉES, QUERETARO, lon: -100.254917, lat: 20.553477))	10-07-2023	18-08-2023	632825.19	632825.19	632825.19	632825.19	(cto1: (tipo_obra: Adquisiciones, numero_contrato: 23EIFEQ-CADR-002-014, PEO 23-159, contratista: PROMOLOGISTIC S. A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 632825.19, importe_modificado: 632825.19))	(meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 60.0))	(2270462/objeto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Tercer Trimestre 2023

Total: 78

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBSISTEMAS	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																										RECADUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	3	QUE23002270455	Adquisición	839410.80	{#1: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO (839410.8))}	PEO 23-152 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA SECUNDARIA GENERAL "NUEVA CREACIÓN", COL. REAL SOLARE, EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-058	N	0	0	1		{meta1: (unidad_medida: Computadoras, meta:36.0), meta2: (unidad_medidas: Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:479, direccion: CALLE MANZANA 6, LOTE 10a 0, REAL SOLARE III, REAL SOLARE, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.278293, lat:20.5883)}	10-07-2023	14-07-2023	83940.80	83940.80	83940.80	83940.80	83940.80	{cto1: (tipo_obra: Adquisiciones, numero_contrato: 23EIFEQ-CADR-003-015, PEO 23-152, contratista: COMPUTARE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 839410.8, importe_modificado: 839410.8)}	{meta1: (unidad_medida: Computadoras, avance: 36.0), meta2: (unidad_medidas: Equipamiento, avance: 16.0)}	{2270455proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUE23002270456	Adquisición	325757.00	{#1: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO (325757.0))}	PEO 23-155 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECUNDARIA GENERAL "NUEVA CREACIÓN", COL. GENERAL LÁZARO CARDENAS (EL COLORADO), MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-058	N	0	0	1		{meta1: (unidad_medida: Computadoras, meta:14.0), meta2: (unidad_medidas: Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:17, direccion: CALLE CONOCIDO, Parque Industrial el Marqués, GENERAL LÁZARO CARDENAS (EL COLORADO), EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.254917, lat:20.555347)}	10-07-2023	14-07-2023	32575.00	32575.00	32575.00	32575.00	32575.00	{cto1: (tipo_obra: Adquisiciones, numero_contrato: 23EIFEQ-CADR-003-015, PEO 23-155, contratista: COMPUTARE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 325757.0, importe_modificado: 325757.0)}	{meta1: (unidad_medida: Computadoras, avance: 14.0), meta2: (unidad_medidas: Equipamiento, avance: 9.0)}	{2270456proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones