

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2023
Segundo Trimestre 2023
Total: 33

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMNO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES Y CAPTURISTAS	
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						CONTRATOS
2023	2	QUE 2301 0221 1066	Proyecto de inversión	20461644.67	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.046164467, modificado:2.046164467)}	PEO 23-002 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "Aa" COMPLETO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA SECUNDARIA GENERAL "ESPERANZA CABRERA", COL. PUERTAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de Inversión de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-002	S	57	84	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:6.0), meta2: (unidad_medida:Canchas), meta:1.0, meta3: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN RAFAEL 0 PUERTAS DE SAN MIGUEL SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.472053, lat:20.665062)}	13-03-2023	04-08-2023	15000000.00	20461644.67	6732653.15	6732653.15	6720827.05	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-002-003, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocate:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2.046164467, importe_modificado:2.046164467)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:4.32), meta2: (unidad_medida:Canchales), meta3: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}	{2211066/ proyecto, PROCES O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	QUE 2301 0221 1068	Proyecto de inversión	1067255.72	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067255.72, modificado:1067255.72)}	PEO 23-006 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PRESBOLAR INDIGENA NUNDIRI YA BAHÍ, LOC. YONTHÉ, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de Inversión de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-012	S	15	19	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0), meta2: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO 0, CONOCIDO, YONTHE, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-99.762757, lat:20.735258)}	03-04-2023	01-07-2023	1000000.00	1067255.72	847383.94	847383.94	845873.16	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-013-013, PEO 23-006, contratista:HÉCTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocate:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1067255.72, importe_modificado:1067255.72)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0), meta2: (unidad_medida:Aula, avance:0.9)}	{2211068/ proyecto, PROCES O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	QUE 2302 0223 4537	Proyecto de inversión	3510238.52	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510238.52, modificado:3510238.52)}	PEO 23-108 REHABILITACIÓN DE PUERTO 1 SOR JUANA FELIPE CARRILLO TECHUMBRE, EN LA PRIMARIA GENERAL "FELIPE CARRILLO PUERTO 1 SOR JUANA FÉLIX DE LA CRUZ", LOC. BARRIO DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de Inversión de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-035	S	218	240	0	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA MAGDALENA, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, lon:-99.878071, lat:20.524744)}	19-06-2023	26-09-2023	1500000.00	3510238.52	0.00	0.00	0.00	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-050-054, contratista:PLANEANDO SOLUCIONES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocate:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3510238.52, importe_modificado:3510238.52)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}	{2234537/ proyecto, PROCES O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	QUE 2302 0223 4527	Proyecto de inversión	1665042.74	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665042.74, modificado:1665042.74)}	PEO 23-008 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "CUEZTALATL", LOC. MONTENEGRO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de Inversión de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-034	S	317	344	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE CARRETERA A PINTO, MONTENEGRO, QUERÉTARO, lon:-100.4252, lat:20.76545)}	19-06-2023	16-09-2023	1000000.00	1665042.74	0.00	0.00	0.00	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-049-053, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocate:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1665042.74, importe_modificado:1665042.74)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	{2234527/ proyecto, PROCES O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	QUE 2302 0223 4528	Proyecto de inversión	1007056.69	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007056.69, modificado:1007056.69)}	PEO 23-013 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA "CONIN", LOC. SAN ISIDRO MIRANDA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de Inversión de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-021	S	139	158	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:380, direccion:CALLE CONOCIDO 1, SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS QUERÉTARO, lon:-100.328357, lat:20.56719)}	12-04-2023	20-07-2023	1000000.00	1007056.69	645139.10	645139.10	643965.07	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-015-017, PEO 23-013, contratista:MIGUEL ÁNGEL MARTÍN DOMÍNGUEZ, convocate:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1007056.69, importe_modificado:1007056.69)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	{2234528/ proyecto, PROCES O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	QUE 2302 0223 4534	Proyecto de inversión	2394076.58	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394076.58, modificado:2394076.58)}	PEO 23-037 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "CENTENARIO 1867 CONIN", COL. LAS CAMPANAS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de Inversión de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-032	S	435	486	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD, LAS CAMPANAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.41001, lat:20.59517)}	08-05-2023	15-08-2023	2300000.00	2394076.58	327882.44	327882.44	326469.15	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-005-023, contratista:MA. CELINA DIAZ MEJÍA, convocate:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2394076.58, importe_modificado:2394076.58)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0)}	{2234534/ proyecto, PROCES O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fm Básica 2023
 Segundo Trimestre 2023
 Total: 33

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
2023	2	QUE 2302 0223 4541	Proyecto de inversión	266526.24	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266526.24, modificado:266526.24)	PEO 23-139 IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS, EN LA SECUNDARIA GENERAL "CERRO DE LAS CAMPANAS", COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-046	S	749	723	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0))	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE VENUSTIANO CARRANZA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, lon:-99.899087, lat:20.521267))	08-06-2023	07-07-2023	100000.00	266526.24	0.00	0.00	0.00	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-007-024, contratista: JOSÉ CARLOS AGUILAR VEGA, convocaite: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:266526.24, importe_modificado:266526.24))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0))	(2234541/proyecto_1 NICIO, 2234541/proyecto_2 PROCES O, 2234541/proyecto_3 FIN, 2234541/proyecto_4 PROCES O)	En Ejecución	Validación	Sin observaciones
2023	2	QUE 2301 0221 1067	Proyecto de inversión	14151795.57	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.415179557, modificado:1.415179557))	PEO 23-004 SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "LORENZO DE LA PARRA / JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", COL. PASOS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-003	S	506	494	0	(meta1: (unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:10.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s)), meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta3: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion: AVENIDA SAN MIGUEL O, PASOS DE SAN MIGUEL, SANTA MIGUEL, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.471179, lat:20.658567))	13-03-2023	04-08-2023	12000000.00	14151795.57	4004519.19	4004519.19	3996600.34	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-003-004, contratista: JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA, convocaite: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1.415179557, importe_modificado:1.415179557))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:6.2), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0), meta3: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))	(2211067/proyecto_1 NICIO, 2211067/proyecto_2 PROCES O)	En Ejecución	Validación	Sin observaciones
2023	2	QUE 2301 0221 1069	Proyecto de inversión	1446215.94	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446215.94, modificado:1446215.94))	PEO 23-007 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "GABRIEL RAMOS MILLÁN", LOC. SANTA MARÍA DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-007	S	71	78	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0), meta2: (unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:118, direccion: CALLE CONOCIDO 0, CONOCIDO SANTA MARIA DEL ZAPOTE, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.535734, lat:20.651156))	21-03-2023	18-06-2023	1446215.94	1446215.94	853165.54	853165.54	852501.30	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-007-008, PEO 23-007, contratista: ALEJANDRO DORANTES CAMPOS, convocaite: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1446215.94, importe_modificado:1446215.94))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0), meta2: (unidad_medida:Aula, avance:2.0))	(2211069/proyecto_1 NICIO, 2211069/proyecto_2 FIN, 2211069/proyecto_3 PROCES O)	En Ejecución	Validación	Sin observaciones
2023	2	QUE 2301 0221 1077	Proyecto de inversión	2412360.00	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412360.0, modificado:2412360.0))	PEO 23-031 REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR GENERAL "J. GUADALUPE VELÁZQUEZ", LOC. LA GOTERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-014	S	78	85	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2778.06))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:51, direccion: CALLE CONOCIDO 0, CONOCIDO LA GOTERA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.375391, lat:20.859641))	03-04-2023	11-07-2023	2400000.00	2412360.00	2328932.11	2328932.11	232578.96	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-012-012, contratista: DIOCESA, S.A DE C.V., convocaite: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2412360.0, importe_modificado:2412360.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2778.06))	(2211077/proyecto_1 NICIO, 2211077/proyecto_2 PROCES O, 2211077/proyecto_3 NICIO)	En Ejecución	Validación	Sin observaciones
2023	2	QUE 2301 0221 1079	Proyecto de inversión	2961171.94	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961171.94, modificado:2961171.94))	PEO 23-036 CONSTRUCCIÓN DE ANEXO DE BAÑOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ", LOC. MARQUES, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-016	S	273	263	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s)), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:5, direccion: CALLE CONOCIDO 0, CONOCIDO LA MAZCALA, EL MARQUES, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.261173, lat:20.703662))	03-04-2023	11-07-2023	2900000.00	2961171.94	1488177.82	1488177.82	1485165.70	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-011-011, contratista: DESARROLLOS CORPORATIVOS SIGLO XXI SA DE CV, convocaite: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2961171.94, importe_modificado:2961171.94))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.8))	(2211079/proyecto_1 NICIO, 2211079/proyecto_2 PROCES O, 2211079/proyecto_3 NICIO)	En Ejecución	Validación	Sin observaciones
2023	2	QUE 2301 0221 1070	Proyecto de inversión	3423763.03	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423763.03, modificado:3423763.03))	PEO 23-009 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "LUIS ROMERO SOTO", COL. NUEVO SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-004	S	274	298	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0), meta2: (unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	1	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion: CALLE FRANCISCO I. MADRERO 13, NUEVO SAN ISIDRO SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.002195, lat:20.415048))	13-03-2023	10-07-2023	3400000.00	3423763.03	1552372.20	1552372.20	1550056.54	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-004-005, contratista: ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocaite: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3423763.03, importe_modificado:3423763.03))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0), meta2: (unidad_medida:Aula, avance:1.8))	(2211070/proyecto_1 NICIO, 2211070/proyecto_2 PROCES O)	En Ejecución	Validación	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reporte Deslino del Gasto Fm Basica 2023
Segundo Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
2023	2	QUE 2301 0221 1065	Proyecto de inversión	19670655.87	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.967065587, modificado:1.967065587)}	PEO 23-001 CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, ANEXOS DE DIRECCIÓN, BAÑOS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y TICS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "ROGELIO GARFÍAS RUIZ", COL. CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	Querétaro	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-001	0	0	0	240	{#1: (unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0), meta2: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{#1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIERILITO PUERTAS DEL SOL EXT. SN INT. SN, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL SOL, SANTIAIGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.484572, lat:20.6404689)}	13-03-2023	04-08-2023	15000000.00	19670655.87	2957344.33	2957344.33	2948411.99	{#1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-001-002, contratista:CONSTRUCTOR A NOVAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1.967065587, importe_modificado:1.967065587)}	{#1: (unidad_medida:Aula, avance:5.85), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}	{#1: (2211065/proyecto_1/NICIO, 2211065/proyecto_2/PROCESO)}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones
2023	2	QUE 2301 0221 1071	Proyecto de inversión	1191113.17	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191113.17, modificado:119059.79)}	PEO 23-012 REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN LA PRIMARIA GENERAL "ADOLFO LÓPEZ MATEOS / CUATROTEMOC", COL. LOMAS DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	Querétaro	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-009	S	566	552	0	{#1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{#1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA 8 255, LOMAS DE CASA BLANCA, SANTIAAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.39127, lat:20.5718133)}	03-04-2023	02-05-2023	1190596.79	1190596.79	1190596.79	1190596.79	1186311.99	{#1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-003-015, contratista:SAUL RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1191113.17, importe_modificado:1191113.17)}	{#1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:1.0)}	{#1: (2211071/proyecto_1/NICIO, 2211071/proyecto_2/PROCESO, 2211071/proyecto_3/PROCESO, 2211071/proyecto_4/PROCESO)}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones
2023	2	QUE 2301 0221 1074	Proyecto de inversión	3636620.42	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636620.42, modificado:3636620.42)}	PEO 23-023 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA GENERAL "GENERAL FELIPE ANGELES", LOC. EL POZO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.	Querétaro	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-008	S	47	32	0	{#1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0), meta2: (unidad_medida:Lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0), meta3: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{#1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BOULEVARD DEL REFUGIO 0, VILLAS DEL REFUGIO, EL POZO, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.336231, lat:20.6551821)}	21-03-2023	18-06-2023	3636620.42	3636620.42	2549832.12	2549832.12	2544617.76	{#1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-005-006, contratista:LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3636620.42, importe_modificado:3636620.42)}	{#1: (unidad_medida:Aula, avance:3.0), meta2: (unidad_medida:Cuadrados, avance:7.0), meta3: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	{#1: (2211074/proyecto_1/NICIO, 2211074/proyecto_2/PROCESO, 2211074/proyecto_3/PROCESO, 2211074/proyecto_4/PROCESO)}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones
2023	2	QUE 2302 0223 4539	Proyecto de inversión	517669.09	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517669.09, modificado:517669.09)}	PEO 23-137 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y ANDADORES, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "CAM" "KADIDZA", COL. EL ROCÍO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	Querétaro	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-048	S	42	66	0	{#1: (unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{#1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA AGUA, EL ROCÍO, SANTIAAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.446465, lat:20.6206622)}	28-06-2023	27-07-2023	500000.00	517669.09	0.00	0.00	0.00	{#1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-009-057, PEO 23-137, contratista:SERGIO SOLÓRIO MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:517669.09, importe_modificado:517669.09)}	{#1: (unidad_medida:Lote, avance:0.2)}	{#1: (2234539/proyecto_1/NICIO)}	En Ejecución	Validación / Registrado	Sin observaciones
2023	2	QUE 2302 0223 4542	Proyecto de inversión	706463.20	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706463.2, modificado:706463.2)}	PEO 23-140 IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS, EN LA SECUNDARIA GENERAL "ENRIQUE C. REBSAMEN", COL. BARRIO DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.	Querétaro	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-047	S	368	392	0	{#1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:1857.0, meta_modificada:1857.0)}	1	{#1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROF. FRANCISCO MARTÍNEZ ELIAS, DE LA MAGDALENA, TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-99.97366, lat:20.5248511)}	12-06-2023	11-07-2023	700000.00	706463.20	612631.50	612631.50	609990.85	{#1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-008-043, contratista:NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:706463.2, importe_modificado:706463.2)}	{#1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:168.987)}	{#1: (2234542/proyecto_1/NICIO, 2234542/proyecto_2/PROCESO, 2234542/proyecto_3/PROCESO)}	En Ejecución	Validación / Registrado	Sin observaciones
2023	2	QUE 2301 0223 1076	Proyecto de inversión	2723023.47	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723023.47, modificado:2723023.47)}	PEO 23-029 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "EMETERIO GONZÁLEZ", LOC. SAN PEDRO AHUACATLÁN (EJIDO), MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.	Querétaro	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-010	S	313	320	0	{#1: (unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0), meta2: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{#1: (cve_municipio:16, localidad:150, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 0, CONOCIDO SAN PEDRO AHUACATLÁN (EJIDO), SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.984912, lat:20.4434833)}	21-03-2023	28-06-2023	2723023.47	2723023.47	1464626.56	1464626.56	1460542.12	{#1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-008-009, contratista:ADOLFO MALDONADO SALDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2723023.47, importe_modificado:2723023.47)}	{#1: (unidad_medida:Aula, avance:2.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:0.6)}	{#1: (2211076/proyecto_1/NICIO, 2211076/proyecto_2/PROCESO)}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Financiero
 Segundo Trimestre 2023
 Total: 33

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEGE REENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS		
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						CONTRATOS	
2023	2	QUE 2302 0223 4536	Proyecto de inversión	5111330.05	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5111330.05, modificado:5111330.05)}	PEO 23-095 REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA PRIMARIA GENERAL THEROE DE NAZCOZARUJE SUS GARCIA CORONA, LOC. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-031	S	218	248	0	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:272, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO, FERROCARRILERA SAN RAFAEL SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO, lon:-99.97654, lat:20.373509)}	24-05-2023	31-08-2023	5000000.00	5111330.05	0.00	0.00	0.00	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-021-025, contratista:GREEN LAND SYSTEMS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5111330.05, importe_modificado:5111330.05)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.3)}	(2234536/ proyecto_1 NICIO, 2234536/ proyecto_2 PROCES O, 2234536/ proyecto_3 NICIO)	En Ejecución	Registrado	Sin observaciones
2023	2	QUE 2302 0223 4526	Proyecto de inversión	11702178.33	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.170217833E7, modificado:1.170217833E7)}	PEO 23-005 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NUEVO Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE (CAM) 'BOT'S YOSEE', LOC. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-006	S	27	41	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0), meta2: (unidad_medida:Sanitarios), meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta3: (unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A CARRETERA A SANTA BARBARA, CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.820638, lat:20.696526)}	12-04-2023	09-08-2023	10300000.00	11702178.33	2846938.84	2846938.84	2836503.95	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-014-016, contratista:SANTOS IVÁN VILLEDA RESÉNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.170217833E7, importe_modificado:1.170217833E7)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:4.0), meta2: (unidad_medida:Sanitarios), avance:1.0), meta3: (unidad_medida:Lote, avance:2.0)}	(2234526/ proyecto_1 NICIO, 2234526/ proyecto_2 PROCES O)	En Ejecución	Registrado	Sin observaciones
2023	2	QUE 2302 0223 4533	Proyecto de inversión	1367036.36	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367036.36, modificado:1367036.36)}	PEO 23-028 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR GENERAL 'JOSE CLEMENTE OROZCO', LOC. GENERAL LAZARO CARDENAS (EL COLORADO), MUNICIPIO DEL MARQUES, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-020	S	125	136	0	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA NEX-QRO KILOMETRO 194.5 GENERAL LAZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.245891, lat:20.566428)}	08-06-2023	06-08-2023	1300000.00	1367036.36	0.00	0.00	0.00	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-006-022, contratista:MARTÍN ROCHA VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1367036.36, importe_modificado:1367036.36)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0)}	(2234533/ proyecto_1 NICIO, 2234533/ proyecto_2 PROCES O)	En Ejecución	Registrado	Sin observaciones
2023	2	QUE 2302 0223 4538	Proyecto de inversión	2491727.97	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491727.97, modificado:2491727.97)}	PEO 23-125 CONSTRUCCIÓN DE AULA MULTIPLE, EN LA PRIMARIA GENERAL 'MIGUEL HIDALGO / LAZARO CARDENAS', COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-033	S	395	422	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR LAZARO GARDENAS, FELIPE CARRILLO PUERTO, SAN JAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.424856, lat:20.607223)}	19-06-2023	16-10-2023	800000.00	2491727.97	0.00	0.00	0.00	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-051-055, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2491727.97, importe_modificado:2491727.97)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:0.12)}	(2234538/ proyecto_1 NICIO, 2234538/ proyecto_2 PROCES O)	En Ejecución	Registrado	Sin observaciones
2023	2	QUE 2301 0221 1072	Proyecto de inversión	972467.16	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972467.16, modificado:972467.16)}	PEO 23-015 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL 'PALMA DE MALLORCA', LOC. LA PALMA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-008	S	65	68	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0), meta2: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:72, direccion:CALLE CONOCIDO 0, CONOCIDO, LA PALMA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.390454, lat:20.885413)}	21-03-2023	18-06-2023	972467.16	972467.16	525320.08	525320.08	524346.85	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-007-008, PEO 23-015, contratista:ALEJANDRO DORANTES CAMPOS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:972467.16, importe_modificado:972467.16)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0), meta2: (unidad_medida:Aula, avance:1.0)}	(2211072/ proyecto_1 NICIO, 2211072/ proyecto_2 FIN, 2211072/ proyecto_3 PROCES O, 2211072/ proyecto_4 FIN, 2211072/ proyecto_5 PROCES O)	En Ejecución	Registrado	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica 2023
 Segundo Trimestre 2023
 Total: 33

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSANSIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						CONTRATOS
2023	2	QUE 2301 0221 1075	Proyecto de inversión	2080939.07	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080939.07, modificado:2080939.07)}	PEO 23-024 REHABILITACION DE MODULO SANITARIO Y REHABILITACION DE BARRDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL BERNARDO QUINTANA ARRIOLA / PRFR. JOEL OSORIO ORLANDO', COL. COMERCIANTES, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-026	S	286	360	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLOGACION PASTEUR SUR R. COMERCIANTE S,SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.382709, lat:20.566441)}	03-04-2023	02-05-2023	2080936.91	2080936.91	2080936.91	2080936.91	{ctof: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-002-014, contratista:CORPORATIVO V Y B DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2080939.07, importe_modificado:2080939.07)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0)}	{2211075/ proyecto_J NICIO, 2211075/ proyecto_PROCES O, 2211075/ proyecto_FIN, 2211075/ proyecto_PROCES O}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	QUE 2301 0221 1078	Proyecto de inversión	2458091.36	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458091.36, modificado:2458091.36)}	PEO 23-032 REHABILITACION INTEGRAL (CANCELERIA Y ELECTRICO), EN LA TELESECUNDARIA 'TRAZA DE BRONCE', LOC. SANTA MARIA MAGDALENA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-015	S	141	158	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:274.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:107, direccion:PROLOGACION INDEPENDENCIA A.O. CONOCIDO,SANTA MARIA MAGDALENA, QUERETARO, lon:-100.452215, lat:20.593562)}	03-04-2023	11-07-2023	2400000.00	2458091.36	2334139.51	2334139.51	2327745.73	{ctof: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-010-010, contratista:RAUL ALEGRIA CAZARES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2458091.36, importe_modificado:2458091.36)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:0.7)}	{2211078/ proyecto_J NICIO, 2211078/ proyecto_PROCES O, 2211078/ proyecto_PROCES O}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2023	2	QUE 2302 0223 4530	Proyecto de inversión	1571579.61	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571579.61, modificado:1571579.61)}	PEO 23-020 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA 'JUVENTUD Y ESPERANZA', LOC. EL ROSARIO, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-024	S	49	46	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0), meta2: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:56, direccion:CALLER SAN PABLO, EL ROSARIO, EL MARQUES,QUERETARO, lon:-100.305158, lat:20.523026)}	12-04-2023	20-07-2023	1527926.18	1571579.61	1487905.84	1487905.84	1484418.70	{ctof: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-015-017_PEO 23-020, contratista:MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1571579.61, importe_modificado:1571579.61)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:4.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	{2234530/ proyecto_J NICIO, 2234530/ proyecto_PROCES O, 2234530/ proyecto_PROCES O, 2234530/ proyecto_FIN, 2234530/ proyecto_PROCES O}	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones
2023	2	QUE 2302 0223 4531	Proyecto de inversión	1582778.39	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582778.39, modificado:1582778.39)}	PEO 23-021 REHABILITACION DE PLAZA, EN EL PREESCOLAR GENERAL 'EMILIA FERREIRO', COL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-022	S	85	93	0	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA CIMATARIO,LAS PALMAS,SANTIAGO DE QUERETARO,QUERETARO, lon:-100.372893, lat:20.585995)}	26-04-2023	13-08-2023	1500000.00	1582778.39	0.00	0.00	0.00	{ctof: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-004-018, PEO 23-021, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1582778.39, importe_modificado:1582778.39)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	{2234531/ proyecto_J NICIO, 2234531/ proyecto_PROCES O, 2234531/ proyecto_J NICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones

L.A.E.T Sylvia Adriana Piña Rodríguez
 Directora de Administración y Finanzas
 Rubrica

OBSERVACIONES REVISION

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

OBSERVACIONES REVISION

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: (observación: Se devuelve folio a petición del ejecutor. trimestre: 2.0, usuario: m.antonio.guzman.m, fecha: 2023-07-14)}

Sin observaciones

Sin observaciones

OBSERVACIONES REVISION

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

OBSERVACIONES REVISION

Sin observaciones

(obs: [observación; Se devuelve folio a petición del ejecutor. . trimestre:2 ó usuario: mariomguz manna, fecha:2023-07-14])

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

OBSERVACIONES REVISION

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

OBSERVACIONES REVISION

Sin observaciones

[obst: (observación; Se devuelve folio a petición del ejecutor. . trimestre:2 ó usuario: marianguz manna, fecha:2023-07-14)]

Sin observaciones

Sin observaciones