

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMACION	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																							RECADUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5	QUE230102211072	Proyecto de inversión	972467.16	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972467.16, modificado:972467.16)}	PEO 23-015 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "PALMA DE MALLORCA", LOC. LA PALMA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-008	S	65	68	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0), meta2: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:72, direccion:CALLE CONOCIDO 0, CONOCIDO LA PALMA, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.390454, lat:20.885413)}	21-03-2023	19-06-2023	972467.10	972467.10	972467.10	972467.10	972467.10	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-007-008, PEO 23-015, contratista:ALEJANDRO DORANTES CAMPOS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:972467.16, importe_modificado:972467.16)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0), meta2: (unidad_medida:Aula, avance:1.0)}	{2211072/proyecto_FINICIO, 2211072/proyecto_FIN, 2211072/proyecto_PROCESO, 2211072/proyecto_FIN, 2211072/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230102211075	Proyecto de inversión	2080939.07	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080939.07, modificado:2080939.07)}	PEO 23-024 REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "BERNARDO QUINTANA ARRIQUA Y PRFR. JOEL OSORIO ORLANDO", COL. COMERCIANTES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-026	S	286	360	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:62.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACION PASTEUR SUR 0, COMERCIANTES, SAN TIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.382709, lat:20.566441)}	03-04-2023	02-05-2023	2080939.91	2080939.91	2080939.91	2080939.91	2080939.91	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-002-014, contratista:CORPORATIVO V DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2080939.07, importe_modificado:2080939.07)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0)}	{2211075/proyecto_FINICIO, 2211075/proyecto_PROCESO, 2211075/proyecto_FIN, 2211075/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230102211078	Proyecto de inversión	2458091.36	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458091.36, modificado:2458091.18)}	PEO 23-032 REHABILITACIÓN INTEGRAL (CANCELERÍA Y ELÉCTRICO), EN LA TELESECUNDARIA "RAZAS DE BRONCE", LOC. SANTA MARÍA MAGDALENA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-015	S	141	158	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:274.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:107, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA 0, CONOCIDO SANTA MARIA MAGDALENA, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.452215, lat:20.593562)}	08-04-2023	11-07-2023	2458091.18	2458091.18	2458091.18	2458091.18	2458091.18	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-010-010, contratista:RAÚL ALEGRIA CÁZARES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2458091.36, importe_modificado:2458091.36)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{2211078/proyecto_FINICIO, 2211078/proyecto_PROCESO, 2211078/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230202234626	Proyecto de inversión	11702178.33	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11702178.33, modificado:11702178.33)}	PEO 23-005 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NUEVO Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) "BOTSI YO'SEE", LOC. CADEREYTA DE MONTES, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO.	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-006	S	27	41	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta3: (unidad_medida:Lot e, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A CARRETERA A SANTA BARBARA, CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-99.820538, lat:20.696526)}	12-04-2023	09-05-2023	11702105.61	11702105.61	11702105.61	11702105.61	11702105.61	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-014-016, contratista:SANTOS IVÁN VILLEDA RESENDÍN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1170217833E7, importe_modificado:1170217833E7)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:4.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0), meta3: (unidad_medida:Lote, avance:2.0)}	{2234526/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230202234629	Proyecto de inversión	3999748.80	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999748.80, modificado:3999748.80)}	PEO 23-018 CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "SENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917", COL. FUNDADORES, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-019	S	204	230	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0), meta2: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA ANA PATRICIA CONCHELLO FUNDADORES, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.507904, lat:20.376942)}	12-04-2023	26-07-2023	3999664.23	3999664.23	3999664.23	3999664.23	3999664.23	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-017-019, contratista:RAFAEL AGUIRRE VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3999748.80, importe_modificado:3999748.80)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:4.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	{2234529/proyecto_FINICIO, 2234529/proyecto_PROCESO, 2234529/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 97

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATORIA	MONT O GL OBAL_APR OBADO	ID_ENTIDAD_RESPONSA BLE	ENTID ESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_NEFICIADA	MURESBENEFICIADOS	HOMBRES BENEFICIADOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																						RECADUO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5		QUE230202234630	1571579.61	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-024	S	49	46	0	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:CALLE SAN PABLO, EL ROSARIO, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.305156, lat:20.523026}}	12-04-2023	20-07-2023	1571558.88	1571558.88	1571558.88	1571558.88	1571558.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-015-017, PEO 23-020, contratista:MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1571579.61, importe_modificado:1571579.61}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	(2234530/proyecto_INICIO, 2234530/proyecto_PROCESO, 2234530/proyecto_FIN, 2234530/proyecto_PROCESO, 2234530/proyecto_FIN, 2234530/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230202234653	1367036.36	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-020	S	125	136	0	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA MEXORRO KILOMETRO 184.5, GENERAL LAZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), MUNICIPIO DEL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.245891, lat:20.566428}}	08-06-2023	06-09-2023	1345098.90	1345098.90	1345098.90	1345098.90	1345098.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-006-022, contratista:MARTIN ROCHA VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1367036.36, importe_modificado:1367036.36}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}}	(2234533/proyecto_INICIO, 2234533/proyecto_PROCESO, 2234533/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230202234440	526717.47	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-049	S	38	34	0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TURMALINAS, JARDINES DE SANTIAGO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, lon:-100.39524, lat:20.65104}}	28-06-2023	27-07-2023	526688.60	526688.60	526688.60	526688.60	526688.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-009-057, PEO 23-138, contratista:SERGIO SOLORIO MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:526717.47, importe_modificado:526717.47}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	(2234540/proyecto_INICIO, 2234540/proyecto_FIN, 2234540/proyecto_PROCESO, 2234540/proyecto_FIN, 2234540/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230202234441	266526.24	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-046	S	749	723	0	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ADOLFO LOPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, lon:-99.899877, lat:20.521267}}	09-06-2023	07-07-2023	266527.83	266527.83	266527.83	266527.83	266527.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-007-024, contratista:JOSE CARLOS AQUILAR VEGA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:266526.24, importe_modificado:266526.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	(2234541/proyecto_INICIO, 2234541/proyecto_PROCESO, 2234541/proyecto_FIN, 2234541/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230202234433	4070986.70	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-063	S	278	249	0	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0}}	17-07-2023	13-11-2023	4070986.48	4070986.48	4070986.48	4070986.48	4070986.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-062-069, contratista:JUAN HERNÁNDEZ RINCÓN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4070986.7, importe_modificado:4070986.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	(2270433/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 97

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATALOGORIA	MONTO GLBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	PLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_NEFICIARIAS	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5	QUE230302270444	Proyecto de inversión	894294.53	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894294.53, modificado:85907.251))	PEO 23-174 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GENERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS", LOC. EL MIRADOR, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-067	S	55	51	0	{meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:36, direccion:CAMINO A SANTA ROSA 0, EL MIRADOR, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.949793, lat:20.436489)}	31-08-2023	18-11-2023	869072.51	869072.51	869072.51	869072.51	869072.51	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-022-095, contratista:JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:894294.53, importe_modificado:894294.53)}	{meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)}	(2270444/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270448	Proyecto de inversión	2929878.99	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929878.99, modificado:2925783.86))	PEO 23-025 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 PARA LA SECUNDARIA GENERAL "15 DE SEPTIEMBRE", LOC. VIZARRÓN, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-071	S	168	167	0	{meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE ABRAHAM GONZALEZ 0, VIZARRON DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-99.721793, lat:20.826138)}	11-08-2023	28-11-2023	2925783.86	2925783.86	2925783.86	2925783.86	2925783.86	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPI-P-072-096, contratista:MALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2929878.99, importe_modificado:2929878.99)}	{meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)}	(2270448/proyecto_INICIO, 2270448/proyecto_PROCESO, 2270448/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270450	Proyecto de inversión	447102.96	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447102.96, modificado:42053.51))	PEO 23-039 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PARA EL PREESCOLAR GENERAL "JUAN ALDAMA", LOC. SAN PEDRITO LOS ARCOS, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-073	S	127	127	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARCO DE LA SABIDURIA 0, SAN PEDRITO LOS ARCOS, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.412423, lat:20.647284)}	01-08-2023	19-09-2023	42053.51	42053.51	42053.51	42053.51	42053.51	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-017-084, contratista:MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:447102.96, importe_modificado:447102.96)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0)}	(2270450/proyecto_INICIO, 2270450/proyecto_PROCESO, 2270450/proyecto_FIN, 2270450/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270456	Adquisición	325757.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325757.0, modificado:325757.0))	PEO 23-153 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTA PARA LA SECUNDARIA TECNICA "OCTAVIO SILVERIO MONDRAGON GUERRA", COL TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-056	N	0	0	480	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:14.0, meta_modificada:14.0), meta2: (unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CALLE RIO MISSISIPPI 26, COL. TIERRA Y LIBERTAD, VENCER EMOS, CORREGIDO RA, QUERETARO, lon:-100.394082, lat:20.549601)}	10-07-2023	14-07-2023	325757.00	325757.00	325757.00	325757.00	325757.00	{ctot: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-003-015, PEO 23-153, contratista:COMPU CARE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:325757.0, importe_modificado:325757.0)}	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:14.0), meta2: (unidad_medida:Equipamiento, avance:9.0)}	(2270456/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270465	Adquisición	2374112.26	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374112.26, modificado:2374112.26))	PEO 23-173 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO (QUISEBE Q), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-082	N	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magistero 1000, Cuñire del Cimetano, Santiago de Queretaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372)}	21-08-2023	14-09-2023	2374112.26	2374112.26	2374112.26	2374112.26	2374112.26	{ctot: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-004-016, contratista:ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2374112.26, importe_modificado:2374112.26)}	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1258.0)}	(2270465/proyecto_PROCESO, 2270465/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GL OBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																									RECADUDO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5	QUE23040233801	Proyecto de inversión	2831200.93	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931200.93, modificado:2931200.93}}	PEO 23-184 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA PRIMARIA GENERAL "HEROJE DE NAZOZARIJESUS GARCIA CORONA", LOC. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-099	S	218	248	0	{meta1: {unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:272, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO 21, SAN RAFAEL, San Juan del Rio, QUERÉTARO, lon:-99.976703, lat:20.373536}}	23-10-2023	11-12-2023	2831200.93	2831200.93	2831200.93	2831200.93	2831200.93	{ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-105-143, contratista:BELIA VEGA ANYA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2936650.59, importe_modificado:2936650.59}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2338901/proyecto_INICIO, 2338901/proyecto_PROCESO, 2338901/proyecto_FIN, 2338901/proyecto_FIN, 2338901/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE23040233802	Proyecto de inversión	1518697.27	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518697.27, modificado:1518697.27}}	PEO 23-185 CONSTRUCCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIMARIA GENERAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", LOC. BANTHI, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-100	S	103	107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:264, direccion:CALLE TRES LAGUNAS 30, BANTHI, San Juan del Rio, QUERÉTARO, lon:-99.936053, lat:20.386493}}	11-10-2023	09-12-2023	1518697.27	1518697.27	1518697.27	1518697.27	1518697.27	{ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-041-127, contratista:MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1518781.03, importe_modificado:1518781.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}	{2338902/proyecto_INICIO, 2338902/proyecto_PROCESO, 2338902/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE23040233810	Proyecto de inversión	556106.39	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556106.39, modificado:556106.39}}	PEO 23-196 IMPERMEABILIZACIÓN EN LA TELESECUNDARIA N EN LA TELESECUNDARIA	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-108	S	168	147	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:54, direccion:Calle 12, Jofrito, Querétaro, lon:-100.418139, lat:20.86594}}	30-10-2023	29-11-2023	556106.39	556106.39	556106.39	556106.39	556106.39	{ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-047-146, contratista:CORPORATIVO V Y B DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:556537.19, importe_modificado:556537.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}}	{2338910/proyecto_INICIO, 2338910/proyecto_PROCESO, 2338910/proyecto_FIN, 2338910/proyecto_PROCESO, 2338910/proyecto_FIN, 2338910/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230202234528	Proyecto de inversión	1007056.69	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007056.69, modificado:1005637.13}}	PEO 23-013 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA "CONIN", LOC. SAN ISIDRO MIRANDA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-021	S	139	158	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:390, direccion:CALLE CONOCIDO, SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.328357, lat:20.56719}}	12-04-2023	20-07-2023	1005637.13	1005637.13	1005637.13	1005637.13	1005637.13	{ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-015-017, PEO 23-013, contratista:MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1007056.69, importe_modificado:1007056.69}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2234528/proyecto_INICIO, 2234528/proyecto_PROCESO, 2234528/proyecto_FIN, 2234528/proyecto_PROCESO, 2234528/proyecto_FIN, 2234528/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230202234539	Proyecto de inversión	517669.09	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517669.09, modificado:49559.52}}	PEO 23-137 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y ANDADORES, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) "KADODZA", COL. EL ROCÍO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-048	S	42	66	0	{meta1: {unidad_medida:Lot e, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA AGUA, EL ROCÍO SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.446465, lat:20.620662}}	28-06-2023	27-07-2023	49559.52	49559.52	49559.52	49559.52	49559.52	{ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-009-057, PEO 23-137, contratista:SERGIO SOLORIO MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:517669.09, importe_modificado:517669.09}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}}	{2234539/proyecto_INICIO, 2234539/proyecto_PROCESO, 2234539/proyecto_FIN, 2234539/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Total: 97

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																								RECUADRO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5	QUE230302264542	Proyecto de inversión	706463.20	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706463.2, modificado:797221.83)}	PEO 23-140 IMPERMEABILIZACION DE LAS ALLAS, EN LA SECUNDARIA GENERAL "ENRIQUE C. REBSAMEN", COL. BARRIO DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-047	S	368	392	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.0, meta_modificada:1857.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROF. FRANCISCO MARTINEZ ELIAS DE LA MAGDALENA, TEQUI SQUIAPAN, TEQUI SQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.87366, lat:20.524851)}	12-06-2023	11-07-2023	797221.83	797221.83	797221.83	797221.83	797221.83	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-008-043, contratista:NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:706463.2, importe_modificado:706463.2)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.0)}	(2234542/proyecto_2234542/proceso_2234542/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270437	Proyecto de inversión	1659108.73	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659108.73, modificado:1659065.52)}	PEO 23-164 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "CICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO", COL. PIRAMIDES (EL PUEBLITO), MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-067	S	112	101	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AGUILAS O, PIRAMIDES, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.452214, lat:20.542289)}	26-07-2023	23-10-2023	1659026.52	1659026.52	1659026.52	1659026.52	1659026.52	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-069-080, contratista:ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1659108.73, importe_modificado:1659108.73)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0)}	(2270437/proyecto_2270437/proceso_2270437/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270439	Proyecto de inversión	1058243.05	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058243.05, modificado:1058243.05)}	PEO 23-166 REHABILITACION GENERAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL "ROBERTO RUIZ OBREGON", COL. LAS AGUILAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-069	S	549	559	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1794.0, meta_modificada:1794.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AGUILAS O, LAS AGUILAS, SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.949322, lat:20.375204)}	26-07-2023	13-06-2023	1058243.05	1058243.05	1058243.05	1058243.05	1058243.05	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-071-082, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1058243.05, importe_modificado:1058243.05)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1794.0)}	(2270439/proyecto_2270439/proceso_2270439/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270440	Proyecto de inversión	5071981.61	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5071981.61, modificado:5069928.7)}	PEO 23-167 IMPERMEABILIZACION EN VARIOS NUVELES EN VARIOS PLANTELES, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-089	N	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6085.0, meta_modificada:6085.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimataro, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372)}	08-09-2023	06-12-2023	5069928.70	5069928.70	5069928.70	5069928.70	5069928.70	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-082-101, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5071981.61, importe_modificado:5071981.61)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6085.0)}	(2270440/proyecto_2270440/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270461	Adquisición	2135891.77	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135891.77, modificado:2135891.77)}	PEO 23-158 ADQUISICION DE MOBILIARIO, PARA LA SECUNDARIA GENERAL "ESPERANZA CABRERA", COL. PUERTAS DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-061	S	157	158	0	{meta1: (unidad_medida:Mo biliario y equipo, meta:168.0, meta_modificada:168.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN RAFAEL O, PUERTAS DE SAN MIGUEL, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.472053, lat:20.665062)}	10-07-2023	16-06-2023	2135891.77	2135891.77	2135891.77	2135891.77	2135891.77	{ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-002-014, PEO 23-158, contratista:PROMOLOGISTIC S. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2135891.77, importe_modificado:2135891.77)}	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:168.0)}	(2270461/proyecto_2270461/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Total: 97

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 97

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONT O GL OBAL_APR OBD O	FUENTES_FINAN CIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN TIDAD_RESP ONSABLE	ENTID AD ESPON SABLE	ID_MU NICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICI PIO_RE SPONSABLE	TIPO_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBC LASIFICACION	INSTITUC ION_EJE CUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBL ACIO N_BENEFIC IARIA	MUJERES	HOMBRES	BENE FICARIOS	METAS	TIPO_G EOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FI SICOS	FOTOS	EST ATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
																								RECUADRO	COMPRO METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5	QUE23040233890	Proyecto de inversión	1976666.91	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976666.91, modificado:197666.91))	PEO 23-182 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA", LOC. PLAZUELA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-097	S	53	70	0	(meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:2.0, meta_modificada:2.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:46, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA PLAZUELA, Píramides, QUERÉTARO, lon: 99.70057, lat:21.058614))	09-10-2023	07-12-2023	1976666.91	1976666.91	1976666.91	1976666.91	1976666.91	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-038-115, localidad:46, contralista:SUCC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1976667.47, importe_modificado:1976667.47))	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:2.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0))	(2338900/proyecto_INICIO, 2338900/proyecto_PROCESO, 2338900/proyecto_FIN, 2338900/proyecto_PROCESO, 2338900/proyecto_FIN, 2338900/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE23040233895	Proyecto de inversión	1773719.47	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773719.47, modificado:1773719.47))	PEO 23-190 REHABILITACIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA GENERAL "PROFR ALBERTO TORRES/ANACIONES UNIDAS", COL. EL ROCÍO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-105	S	436	437	0	(meta1: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimentero, Santiago de Querétaro, lon: 100.444251, lat:20.619953))	12-10-2023	10-12-2023	1773719.47	1773719.47	1773719.47	1773719.47	1773719.47	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-040-128, contralista:CONSTRUCCION ES PACSAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1773721.68, importe_modificado:1773721.68))	(meta1: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0))	(2338905/proyecto_INICIO, 2338905/proyecto_FIN, 2338905/proyecto_PROCESO, 2338905/proyecto_FIN, 2338905/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE23040233917	Adquisición	658230.40	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658230.4, modificado:658230.4))	PEO 23-257 ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (USEBO), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-144	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:328.0, meta_modificada:328.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimentero, Santiago de Querétaro, lon: 100.372778, lat:20.575372))	28-12-2023	31-12-2023	658230.40	658230.40	658230.40	658230.40	658230.40	(ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADAD-005-034, PEO 23-257, contralista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:658230.4, importe_modificado:658230.4))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:328.0))	(2338917/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230102211070	Proyecto de inversión	3423763.03	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423763.03, modificado:3666432.95))	PEO 23-009 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "LUIS ROMERO SOTO"; COL. NUEVO SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-004	S	274	298	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0), meta2: (unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO 1, MADERO 13, NUEVO SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon: 100.303095, lat:20.415048))	13-03-2023	10-07-2023	3666432.95	3666432.95	3666432.95	3666432.95	3666432.95	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-004-005, contralista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3423763.03, importe_modificado:3423763.03))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0), meta2: (unidad_medida:Aula, avance:3.0))	(2211070/proyecto_INICIO, 2211070/proyecto_PROCESO, 2211070/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se devuelve a solicitud de ejecutor., trimestre:5.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10))
2023	5	QUE230102211073	Proyecto de inversión	1332230.65	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332230.65, modificado:1309534.42))	PEO 23-019 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR INDÍGENA "RA BAHÍ"; LOC. EL TERRERO, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-013	S	13	19	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3.00.0), meta2: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:55, direccion:CALLE CONOCIDO,EL TERRERO, TOLIMÁN, QUERÉTARO, lon: 99.835649, lat:20.817903))	03-04-2023	01-07-2023	1309534.42	1309534.42	1309534.42	1309534.42	1309534.42	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-013-013, PEO 23-019, contralista:HÉCTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1332230.65, importe_modificado:1332230.65))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0), meta2: (unidad_medida:Aula, avance:1.0))	(2211073/proyecto_INICIO, 2211073/proyecto_PROCESO, 2211073/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 97

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMACION	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																									RECADUO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5	QUE230102211074	Proyecto de inversión	3638620.42	IFI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3638620.42, modificado:3825156.66)	PEO 23-023 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRAS EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA GENERAL "GENERAL FELIPE ANGELES", LOC. EL POZO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.	Queretaro	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-009	S	47	32	0		(meta1: (unidad_medida:Aulas, meta:3.0, meta_modificada:3.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0), meta3: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:365, direccion:BOULEVARD DEL REFUGIO 0,VILLAS DEL REFUGIO, EL POZO, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.336231, lat:20.655182)}	21-03-2023	19-06-2023	3825156.66	3825156.66	3825156.66	3825156.66	3825156.66	{ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-005-006, contratista:LAURA IRENE FALCON MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3636620.42, importe_modificado:3636620.42)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:3.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0), meta3: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	(2211074/proyecto INICIO, 2211074/proyecto PROCESO, 2211074/proyecto FIN, 2211074/proyecto PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230202234537	Proyecto de inversión	3510238.52	IFI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510238.52, modificado:3453144.41)	PEO 23-108 REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE, EN LA PRIMARIA GENERAL FELIPE CARRILLO PUERTO / SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ", LOC. BARRIO DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	Queretaro	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-035	S	218	240	0		(meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA MAGDALENA,TEQUI SQUIAPAN,TEQUI SQUIAPAN, QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-99.878071, lat:20.524744)}	19-06-2023	26-09-2023	3453144.41	3453144.41	3453144.41	3453144.41	{ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-050-054, contratista:PLANEANDO SOLUCIONES DEL BAJO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3510238.52, importe_modificado:3510238.52)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	(2234537/proyecto INICIO, 2234537/proyecto PROCESO, 2234537/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	QUE230302270427	Proyecto de inversión	2104163.93	IFI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104163.93, modificado:2458868.24)	PEO 23-109 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA PRIMARIA GENERAL "SIMBOLOS PATRIOS", COL. LA PRADERA, EL MARQUÉS, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	Queretaro	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-052	S	152	148	0		(meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:439, direccion:CALLE CARRANCHO 0, LA PRADERA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.338758, lat:20.650741)}	10-07-2023	07-10-2023	2458868.24	2458868.24	2458868.24	2458868.24	{ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-056-062, contratista:CARLOS OMAR HERNANDEZ OSORNO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2104163.93, importe_modificado:2104163.93)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	(2270427/proyecto INICIO, 2270427/proyecto PROCESO, 2270427/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	QUE230302270429	Proyecto de inversión	1437655.83	IFI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437655.83, modificado:1437219.72)	PEO 23-145 REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (1RA. ETAPA), EN LA SECUNDARIA GENERAL "BENITO JUÁREZ", COL. LÓMAS DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	Queretaro	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-050	S	711	753	0		(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.81, meta_modificada:544.81))	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 37 0, LOMAS DE CASA BLANCA, SANITARIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.39358, lat:20.562068)}	10-07-2023	07-09-2023	1437219.72	1437219.72	1437219.72	1437219.72	{ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-057-063, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1437655.83, importe_modificado:1437655.83)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.81)}	(2270429/proyecto INICIO, 2270429/proyecto PROCESO, 2270429/proyecto FIN, 2270429/proyecto PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	QUE230302270462	Adquisición	632825.19	IFI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632825.19, modificado:632825.19)	PEO 23-159 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA SECUNDARIA GENERAL "NUEVA CREACIÓN", COL. GENERAL LAZARO CARDENAS (EL COLORADO), EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	Queretaro	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-062	N	0	0	1		(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:60.0, meta_modificada:60.0))	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO "Parque Industrial el Marqués, GENERAL LAZARO CARDENAS (EL COLORADO), EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.254917, lat:20.555347)}	10-07-2023	19-09-2023	632825.19	632825.19	632825.19	632825.19	632825.19	{ttot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADR-002-014, PEO 23-159, contratista:PROMOLOGISTIC S. S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:632825.19, importe_modificado:632825.19)}	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:60.0)}	(2270462/proyecto INICIO, 2270462/proyecto PROCESO, 2270462/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 97

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBLICLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEGEORREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5		QUE230302270463	2,267,117.29	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267117.29, modificado:2417117.19)}	PEO 23-171 REHABILITACION GENERAL, PARA EL PREESCOLAR DOLORES ECHEVERRIA ESPARZA COL. SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-080	S	51	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2900.63, meta_modificada:2900.63), meta2: (unidad_medida:Letra, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PROLONGACION RIO EXTORAZ 100, SAN CAYETANO, SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.976601, lat:20.386632)}	28-08-2023	25-11-2023	24/17/17.9	24/17/17.9	24/17/17.9	24/17/17.9	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-076-090, contratista:DIOCESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2267117.29, importe_modificado:2267117.29)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2900.63), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:2.0)}	(2270463/proyecto_FIN, 2270463/proyecto_PROCESO, 2270463/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observacion:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:marionguzmanma, fecha:2024-07-10)}	
2023	5		QUE230402388914	14,767,367	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14767367, modificado:14767367)}	PEO 23-200 REHABILITACION DE RED SANITARIA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS/QUAHUITEMOC" COL. LOMAS DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-113	S	467	482	0	{meta1: (unidad_medida:Sanitarios), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida 8 Num. Ext. 255, col. Lomas de Casa Blanca, Santiago de Queretaro, QUERETARO, lon:-100.380629, lat:20.571468)}	13-11-2023	27-11-2023	14/673/67	14/673/67	14/673/67	14/673/67	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-051-151, contratista:ARS SAUL RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:149349.85, importe_modificado:149349.85)}	{meta1: (unidad_medida:Sanitarios), avance:1.0)}	(2338914/proyecto_FIN, 2338914/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5		QUE230102210065	1,967,065.87	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967065.87, modificado:1.963379052E7)}	PEO 23-001 CONSTRUCCION DE 9 AULAS, ANEXOS DE DIRECCION, BAÑOS, SALÓN DE USOS MULTIPLES Y TICS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "ROSELLO GARRIAS RUIZ" COL. CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-001	N	0	0	240	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0), meta2: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CIRCUITO PUERTAS DEL SOL EXT. SN INT. SN, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL SOL, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.484572, lat:20.640468)}	13-03-2023	04-08-2023	1953790.52	1953790.52	1953790.52	1953790.52	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-001-002, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1967065.87, importe_modificado:1.96706587E7)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:9.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	(2211065/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5		QUE230102210067	14,115,179.57	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14115179.57, modificado:1.41490012E7)}	PEO 23-004 SUSTITUCION DE EDIFICIO DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "LORENZO DE LA PARRA / JOSEFA ORTIZ DE DOMINQUEZ" COL. PASOS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-003	S	506	494	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Sanitarios), meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta3: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MIGUEL 0, PASOS DE SAN MIGUEL,SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.471179, lat:20.658567)}	13-03-2023	04-08-2023	14148800.12	14148800.12	14148800.12	14148800.12	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-003-004, contratista:JOSE ANTONIO ZUNIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1415179557, importe_modificado:1.415179557E7)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:10.0), meta2: (unidad_medida:Sanitarios), avance:1.0), meta3: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	(2211067/proyecto_FIN, 2211067/proyecto_PROCESO, 2211067/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5		QUE230102210076	27,230,234.47	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27230234.47, modificado:2719345.16)}	PEO 23-029 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y MODULO DE ESCALERAS, EN LA SECUNDARIA TECNICA "EMETERIO GONZALEZ" LOC. SAN PEDRO ANHUACATLAN (EJIDO), MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-010	S	313	320	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0), meta2: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:150, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 0, CONOCIDO,SAN PEDRO ANHUACATLAN (EJIDO), SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.984912, lat:20.443463)}	21-03-2023	29-06-2023	2719345.16	2719345.16	2719345.16	2719345.16	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-008-008, contratista:ADOLFO MALDONADO SALDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:27230234.47, importe_modificado:2723023.47)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:2.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	(2211076/proyecto_FIN, 2211076/proyecto_PROCESO, 2211076/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																									RECUADRO	COMPROBANDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5	QUE23010221079	Proyecto de inversión	236117.94	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961171.94, modificado:2933150.62)}	PEO 23-036 CONSTRUCCIÓN DE ANEXO DE BAÑOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ", LOC. AMAZCALA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-016	S	273	263	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO O CONOCIDO AMAZCALA EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:100.261173, lat:20.703662)}	03-04-2023	11-07-2023	2933150.62	2933150.62	2933150.62	2933150.62	2933150.62	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-011-011, contratista:DESARROLLOS CORPORATIVOS SIGLO XXI SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2961171.94, importe_modificado:2961171.94)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0, meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0)}	(2211079/proyecto_INICIO, 2211079/proyecto_PROCESO, 2211079/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270424	Proyecto de inversión	2841510.70	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841510.7, modificado:284135.62)}	PEO 23-055 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA GENERAL "VICENTE GUERRERO", LOC. LA CRUZ, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-094	S	336	333	0	{meta1: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE 15 DE MAYO O, col LA CRUZ, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:100.363817, lat:20.597826)}	04-09-2023	02-12-2023	2841432.62	2841432.62	2841432.62	2841432.62	2841432.62	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-079-098, contratista:ISMAEL TORRES NUÑEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2841510.7, importe_modificado:2841510.7)}	{meta1: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0)}	(2270424/proyecto_INICIO, 2270424/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270425	Proyecto de inversión	3991250.71	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991250.71, modificado:3981321.42)}	PEO 23-083 REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "JUAN N. MIER Y ALTAMIRANO / JUAN RUIFO", LOC. PASEOS DEL MARQUÉS, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-088	S	486	470	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.66, meta_modificada:210.66)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:442, direccion:AVENIDA PASEOS DEL MARQUES 0, PASEOS DEL MARQUES, EL MARQUES, QUERÉTARO, lon:100.238765, lat:20.603101)}	08-09-2023	06-12-2023	3981321.42	3981321.42	3981321.42	3981321.42	3981321.42	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-091-100, contratista:JAIME MACÍAS PALACIOS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3991250.71, importe_modificado:3991250.71)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0, meta2: (unidad_medida:Aula, avance:1.0)}	(2270425/proyecto_INICIO, 2270425/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270430	Proyecto de inversión	1033190.40	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033190.4, modificado:1283496.59)}	PEO 23-147 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA/NEZAHU ALCOCYOTL", COL. COLINAS DE MENCHACA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-091	S	229	247	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO O, COLINAS DE MENCHACA, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:100.389409, lat:20.642715)}	10-07-2023	07-09-2023	1283496.59	1283496.59	1283496.59	1283496.59	1283496.59	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-068-064, contratista:MAASA ASOCIADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1033190.4, importe_modificado:1033190.4)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0)}	(2270430/proyecto_INICIO, 2270430/proyecto_PROCESO, 2270430/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270432	Proyecto de inversión	2615438.86	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615438.86, modificado:2614942.53)}	PEO 23-151 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO VILLA", LOC. MAGUEYOTOS, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-054	S	15	7	0	{meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO O, MAGUEYOTOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:99.614124, lat:21.123576)}	10-07-2023	07-10-2023	2614942.53	2614942.53	2614942.53	2614942.53	2614942.53	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-069-065, contratista:J. NOÉ BUENO SANJUÁN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2615438.86, importe_modificado:2615438.86)}	{meta1: (unidad_medida:Lot, avance:1.0)}	(2270432/proyecto_INICIO, 2270432/proyecto_PROCESO, 2270432/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Total: 97

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEGEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																									RECADUDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5		QUE230302270434	2532804.95	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532804.95, modificado:275315.6)}	PEO 23-161 CONSTRUCCIÓN DE TECGUIMBRE EN LA TELESECUNDARIA "JOAQUIN BARANDA", LOC. VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO	Queretaro	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-064	S	31	34	0	{meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO 0, VISTA HERMOSA, COLON, QUERETARO, lon:-100.169208, lat:20.757034)}	17-07-2023	24-10-2023	275315.60	275315.60	275315.60	275315.60	275315.60	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-063-070), contratista:CONSTRUCTORA LA PIRAMIDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2532804.95, importe_modificado:2532804.95}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	{2270434/proyecto .FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230302270436	4055623.64	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4055623.64, modificado:4209870.09)}	PEO 23-163 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS", COL. HERCULES, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	Queretaro	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-066	S	167	192	0	{meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, meta:2706.23, meta_modificada:2706.23)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE J. MARTINEZ JUAREZ 4, HERCULES, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.360353, lat:20.601356)}	26-07-2023	12-11-2023	409870.09	409870.09	409870.09	409870.09	409870.09	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-068-079), contratista:EU CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4055623.64, importe_modificado:4055623.64}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2706.23)}	{2270436/proyecto .PROCESO, 2270436/proyecto .FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230302270447	2383662.33	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383662.33, modificado:2383528)}	PEO 23-187 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA PRIMARIA GENERAL "PATRIA", LOC. SANTA ANA, MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, QUERETARO	Queretaro	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-102	S	19	32	0	{meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO 0, SANTA ANA, SAN JOAQUIN, QUERETARO, lon:-99.565143, lat:20.895642)}	28-09-2023	06-12-2023	2383528.28	2383528.28	2383528.28	2383528.28	2383528.28	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-033-107), contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2383662.33, importe_modificado:2383662.33}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	{2270447/proyecto .PROCESO, 2270447/proyecto .FIN, 2270447/proyecto .PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230302270458	325757.00	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325757.0, modificado:325757.0)}	PEO 23-155 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECUNDARIA GENERAL "NUEVA CREACIÓN", COL. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO	Queretaro	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-058	N	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Co mputadoras, meta:14.0, meta_modificada:14.0), meta2: (unidad_medida:Eq uipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO, Parque Industrial el Marqués, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.254917, lat:20.555347)}	10-07-2023	14-07-2023	325757.00	325757.00	325757.00	325757.00	325757.00	{ctto: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADR-003-015, PEO 23-155, contratista:COMPUARE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:325757.0, importe_modificado:325757.0)}	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:14.0), meta2: (unidad_medida:Equipamto, avance:9.0)}	{2270458/proyecto .FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230302270464	588018.80	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588018.8, modificado:588018.8)}	PEO 23-172 REHABILITACIÓN DE CANCELERIA, PARA LA PRIMARIA GENERAL VICENTE SUAREZ, LOC. EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO	Queretaro	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-081	S	201	195	0	{meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE CONOCIDO 0, COL. SAUZ BAJO EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, lon:-100.111571, lat:20.473902)}	11-08-2023	09-09-2023	588018.80	588018.80	588018.80	588018.80	588018.80	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-018-085), contratista:TANTUITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:604840.67, importe_modificado:604840.67}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0)}	{2270464/proyecto .INICIO, 2270464/proyecto .PROCESO, 2270464/proyecto .FIN, 2270464/proyecto .PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Total: 97

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 97										AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONT O GL OBL APR OBLADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN TIDAD_RESPON SABLE	ENTID AD_R ESPON SABLE	ID_MU NICIPIO_RE SPON SABLE	MUNICI PIO_RE SPON SABLE	TIPO_P ROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFI CACION	SUBC LASIFICACION	INSTITUC ION_EJECUTORA	NUME RO_PR OYECTO	POBL ACIO N_BENEFICI AD A	MUJERES	HO MBR ES	BENE FICARIOS	METAS	TIPO_G EOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECH A_INICIO	FECH A_TERMIN O	RECA UDADO	COM PRO METIDO	DEVEN GADO	EJECUC ION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	5		QUE2304233893	1343746.08	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343746.08, modificado:1343746.08)}	PEO 23-186 CONSTRUCCIÓN DE AULA MULTIPLE Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN, LOC. LOS JUAREZ, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-101	S	23	13	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:48, direccion:CAMINO A LOS JUAREZ KILOMETRO 6, LOS JUAREZ CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon: -99.653586, lat:20.867891)}	23-10-2023	11-12-2023	1343746.08	1343746.08	1343746.08	1343746.08	1343746.08	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-044-142, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1343746.38, importe_modificado:1343746.38)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0)}	{2338903/proyecto_INICIO, 2338903/proyecto_PROCESO, 2338903/proyecto_FIN, 2338903/proyecto_PROCESO, 2338903/proyecto_FIN, 2338903/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230102211098	20461644.87	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,0461644.87, modificado:1,95197863E7)}	PEO 23-002 CONSTRUCCIÓN DE OFICIO "A" COMPLETO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA SECUNDARIA GENERAL "ESPERANZA CABRERA", COL. PUERTAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-002	S	57	84	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0), meta2: (unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta3: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN RAFAEL 0, PUERTAS DE SAN MIGUEL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon: -100.472053, lat:20.665062)}	13-03-2023	04-08-2023	19319786.63	19319786.63	19319786.63	19319786.63	19319786.63	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-002-003, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2,0461644.87, importe_modificado:2,0461644.87)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:6.0), meta2: (unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0), meta3: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	{2211066/proyecto_PROCESO, 2211066/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230102211098	1067255.72	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067255.72, modificado:1067031.89)}	PEO 23-006 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR INDIGENA "NDINDIYA BAH", LOC. YONTHE, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-012	S	15	19	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO 0, CONOCIDO 0, YONTHE, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon: -99.762757, lat:20.735258)}	03-04-2023	01-07-2023	1067031.89	1067031.89	1067031.89	1067031.89	1067031.89	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-013-013, PEO 23-006, contratista:HÉCTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1067255.72, importe_modificado:1067255.72)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0), meta2: (unidad_medida:Aula, avance:1.0)}	{2211068/proyecto_INICIO, 2211068/proyecto_PROCESO, 2211068/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230202234531	1582778.39	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582778.39, modificado:1920014.45)}	PEO 23-021 REHABILITACIÓN DE PLAZA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "EMILIA FERREIRO", COL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-022	S	85	93	0	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA CIMATARIO LAS PALMAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon: -100.372893, lat:20.585995)}	26-04-2023	13-08-2023	1920014.45	1920014.45	1920014.45	1920014.45	1920014.45	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-004-018, PEO 23-021, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1582778.39, importe_modificado:1582778.39)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	{2234531/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230202234535	4835449.18	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4835449.18, modificado:5499243.58)}	PEO 23-052 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL "QUETZALCOATL", LOC. EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-027	S	478	480	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO URTIAGA,CENTRO, EL PUEBLITO,CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon: -100.441654, lat:20.546615)}	25-04-2023	21-09-2023	5499243.58	5499243.58	5499243.58	5499243.58	5499243.58	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-018-020, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4835449.18, importe_modificado:4835449.18)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0)}	{2234535/proyecto_INICIO, 2234535/proyecto_PROCESO, 2234535/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONT O GL OBAL APR OBADO	FUENTES_FINAN CIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN TIDAD RESPO NSABLE	ENTID AD RESP NSABLE	ID_MU NICIPIO RE SPONS ABLE	MUNICI PIO RE SPONS ABLE	TIPO_P ROGRAMA PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBC LASIFICACION	INSTITUC ION EJECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACIO N BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_G EOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																								RECADUO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS							
2023	5	QUE230302270426	Proyecto de inversión	4488382.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4488382.64, modificado:5487754.18}}	PEO 23-084 REHABILITACION INTEGRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "INDEPENDENCIA Y REVOLUCION MEXICANA/JUNIPERO SERRA", LOC. LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-085	S	466	509	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}, meta3: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:439, direccion:CALLE CIERVO O, LA PRADERA, EL MARQUES, QUERETARO, lon: -100.342282, lat:20.652531}}	04-09-2023	05-12-2023	5487754.18	5487754.18	5487754.18	5487754.18	5487754.18	{ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-080-099, contratista:JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4488382.64, importe_modificado:4488382.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}, meta3: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}	{(2270426)proyecto_INICIO, (2270426)proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270438	Proyecto de inversión	1914365.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914365.92, modificado:1952196.46}}	PEO 23-165 REHABILITACION GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "LEONA VICARIO", COL. EL POQUITO, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-068	S	108	102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.75, meta_modificada:1614.75}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LIBRE A CELAYA KILOMETRO 2.5 O, EL POQUITO, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERETARO, lon: -100.414832, lat:20.561595}}	26-07-2023	23-10-2023	1952196.46	1952196.46	1952196.46	1952196.46	1952196.46	{ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-070-081, contratista:JUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1914365.92, importe_modificado:1914365.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.75}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}	{(2270438)proyecto_INICIO, (2270438)proyecto_PROCESO, (2270438)proyecto_FIN, (2270438)proyecto_PROCESO, (2270438)proyecto_FIN, (2270438)proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270445	Proyecto de inversión	1491633.61	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491633.61, modificado:1491633.61}}	PEO 23-175 REHABILITACION INTEGRAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "MEXICO / LEYES DE REFORMA", COL. FATIMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-093	S	236	276	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2979.44, meta_modificada:2979.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFINA MIER, FATIMA, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon: -99.92524, lat:20.381533}}	20-09-2023	08-12-2023	1491633.60	1491633.60	1491633.60	1491633.60	1491633.60	{ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-024-102, contratista:MARIA ELENA ROMERO PICHARDO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1491633.61, importe_modificado:1491633.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2979.44}}	{(2270445)proyecto_INICIO, (2270445)proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270446	Proyecto de inversión	856840.70	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856840.7, modificado:838123.52}}	PEO 23-176 MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA PRIMARIA GENERAL "EPIGONIO GONZALEZ-RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA", COL. EL PROGRESO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-096	S	281	267	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}, meta2: {unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PLATA O, EL PROGRESO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon: -100.434534, lat:20.603818}}	02-10-2023	05-12-2023	838123.52	838123.52	838123.52	838123.52	838123.52	{ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-034-108, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:856840.7, importe_modificado:856840.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.0}, meta2: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}}	{(2270446)proyecto_FIN, (2270446)proyecto_INICIO, (2270446)proyecto_PROCESO, (2270446)proyecto_INICIO, (2270446)proyecto_PROCESO, (2270446)proyecto_FIN, (2270446)proyecto_INICIO, (2270446)proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270449	Proyecto de inversión	2699878.89	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699878.89, modificado:2699873.78}}	PEO 23-038 CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y REHABILITACION BASICA PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "BICENTENARIO" LOC. JALPAN DE SERRA MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-072	S	28	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}, meta2: {unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE LOS ADOBES O, JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA, QUERETARO, lon: -99.473745, lat:21.220628}}	11-08-2023	13-11-2023	2699873.78	2699873.78	2699873.78	2699873.78	2699873.78	{ttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-073-087, contratista:CONSORCIO SIEGOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2699878.89, importe_modificado:2699878.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}, meta2: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}}	{(2270449)proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Total: 97

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMACION	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MURRES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																									RECADUDO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5		QUE 230402270460	Adquisicion	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632825.19, modificado:632825.19)}	PEO 23-157 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SECUNDARIA TECNICA "OCTAVIO SILVERIO MONDRAGON GUERRA", COL. TIERRA Y LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE CORREJIDORA, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-060	N	0	0	480	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:60.0, meta_modificada:60.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CALLE RIO MISSISIPPI 26, COL. TIERRA Y LIBERTAD, VENCEREMOS, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.394082, lat:20.549601)}	10-07-2023	16-08-2023	032625.19	032625.19	032625.19	032625.19	032625.19	{ctot: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-002-014, PEO 23-157, contratista:PROMOLOGISTIC S. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:632825.19, importe_modificado:632825.19)}	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:60.0)}	(2270460/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE 23040238915	Proyecto de inversión	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802892.75, modificado:802892.75)}	PEO 23-225 TERMINACION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES, EN LA PRIMARIA GENERAL "BENTO JUAREZ", LOC. SAN MIGUEL SALINDO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-117	S	98	119	0	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:56, direccion:Calle Kilometero 7 Carretera Amexco, San Miguel Galindo, San Juan del Rio, QUERETARO, lon:-100.087194, lat:20.388474)}	21-11-2023	10-12-2023	802892.75	802892.75	802892.75	802892.75	802892.75	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-056-156, contratista:RAFAEL AGUIRRE VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:802893.18, importe_modificado:802893.18)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	(2338915/proyecto FIN, 2338915/proyecto PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE 230402294927	Proyecto de inversión	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665042.74, modificado:1661319.49)}	PEO 23-008 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TECNICA "QUETZALALT", LOC. MONTENEGRO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-034	S	317	344	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE CARRETERA A PINTO, MONTENEGRO, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.4252, lat:20.76545)}	19-06-2023	16-09-2023	1661319.49	1661319.49	1661319.49	1661319.49	1661319.49	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-049-053, contratista:ANDRES HERBERT UROLIJA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1665042.74, importe_modificado:1665042.74)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	(2234527/proyecto INICIO, 2234527/proyecto PROCESO, 2234527/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE 23040234536	Proyecto de inversión	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5111330.05, modificado:5098923.2)}	PEO 23-095 REHABILITACION INTEGRAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "HEROJE DE NACOZARU/JESUS MARCIA CORONA", LOC. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-031	S	218	248	0	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:272, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO, FERROCARRILERA, SAN RAFAEL, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.97654, lat:20.373509)}	24-05-2023	31-08-2023	5098923.20	5098923.20	5098923.20	5098923.20	5098923.20	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-021-025, contratista:GREEN LAND SYSTEMS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:5111330.05, importe_modificado:5111330.05)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	(2234536/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Total: 97

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 97

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONT O GL OBAL_APR OBD O	FUENTES_FINAN CIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN TIDAD_RESP ONSA BLE	ENTID AD_R ESPON SA BLE	ID_MU NICIPIO_O_RE SPON SA BLE	MUNICI PIO_RE SPON SA BLE	TIPO_P ROGRAMA_PR OYEC TO	CLASIFI CACION	SUBC LASIFI CACION	INSTITUC ION_EJE CUTORA	NUME RO_PR OYEC TO	POBL ACIO N_BENEFIC IAD A	MUJERES	HOMBRES	BENE FICARIOS	METAS	TIPO_GE OREFEREN CIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FI SICOS	FOTOS	EST ATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON	
																								RECUADRO	COMPROBANDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS							
2023	5	QUE230302270422	Proyecto de inversión	1099230.81	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099230.81, modificado:109925.83))	PEO 23-048 CONSTRUCCION DE BANDA EN PRIMARIA GENERAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-076	S	557	571	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0))	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA YACUJUI 501, col MENCHACA I, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.393079, lat:20.628756))	24-07-2023	26-09-2023	1099225.03	1099225.03	1099225.03	1099225.03	1099225.03	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-013-077, localista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1099230.81, importe_modificado:1099230.81))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0))	(2270422/proyecto_FIN, 2270422/proyecto_INICIO, 2270422/proyecto_PROCESO, 2270422/proyecto_INICIO, 2270422/proyecto_PROCESO, 2270422/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270451	Proyecto de inversión	2593286.75	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593286.75, modificado:248759.0))	PEO 23-054 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, PARA LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO" REVOLUCION DE 1910", LOC. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-077	S	293	290	0	(meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CARRETERA CONCORDIO BUENAVISTA, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.468006, lat:20.82119))	28-08-2023	05-11-2023	2487593.90	2487593.90	2487593.90	2487593.90	2487593.90	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-077-091, localista:ARQUITECTURA Y PLANEACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2593286.75, importe_modificado:2593286.75))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1.0))	(2270451/proyecto_INICIO, 2270451/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270453	Proyecto de inversión	2835994.87	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835994.87, modificado:2835994.87))	PEO 23-085 REHABILITACION GENERAL, PARA EL PREESCOLAR GENERAL "MARIO MORENO"; COL. DESARROLLO SAN PABLO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-075	S	106	102	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0))	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA CHIMALPOCOCA 0, DESARROLLO SAN PABLO, SANTIAGO QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.404035, lat:20.628718))	11-09-2023	18-09-2023	2835979.00	2835979.00	2835979.00	2835979.00	2835979.00	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-074-088, localista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2835994.87, importe_modificado:2835994.87))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0))	(2270453/proyecto_INICIO, 2270453/proyecto_PROCESO, 2270453/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270455	Adquisición	839410.80	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839410.8, modificado:839410.8))	PEO 23-152 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, EN LA SECUNDARIA GENERAL "NUEVA CREACION", COL. REAL SOLARE, EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-056	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:36.0, meta_modificada:36.0), meta2: (unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0))	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:47, direccion:CARRETERA MANZANA 6, LOTE 10a 0, REAL SOLARE III REAL SOLARE, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.278293, lat:20.5883))	10-07-2023	14-07-2023	839410.80	839410.80	839410.80	839410.80	839410.80	(ctot: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADR-003-015, PEO 23-152, localista:COMPUARE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:839410.8, importe_modificado:839410.8))	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:36.0), meta2: (unidad_medida:Equipamiento, avance:16.0))	(2270455/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230402338804	Proyecto de inversión	2372948.62	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372948.62, modificado:2372948.62))	PEO 23-188 MEJORAMIENTO, EN EL PREESCOLAR GENERAL "PROFRISAURO ANAYA", COL. SAN GASPAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-103	S	86	99	0	(meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:2.0, meta_modificada:2.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA TRES GUERRAS, COL. SAN GASPAS, CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-99.831443, lat:20.695813))	16-10-2023	09-12-2023	2372948.62	2372948.62	2372948.62	2372948.62	2372948.62	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-042-133, localista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2372950.23, importe_modificado:2372950.23))	(meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:2.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0))	(2338904/proyecto_INICIO, 2338904/proyecto_PROCESO, 2338904/proyecto_FIN, 2338904/proyecto_PROCESO, 2338904/proyecto_FIN, 2338904/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 97

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATALOGORIA	MONTOGLOBALAPROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	MUESTRAS	METAS	TIPO GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5		QUE23040239899	735998.54	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735998.54, modificado:735998.54)}	PEO 23-194 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "EMILIA FERREIRO", COL. LAS PALMAS, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IF-114	N	0	0	178	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.8, meta_modificada:400.8)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Privada Cimatano 103, col. Las Palmas, Santiago de Queretaro, QUERETARO, lon:100.373701, lat:20.586188)}	20-11-2023	13-12-2023	735998.54	735998.54	735998.54	735998.54	735998.54	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-055-157, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:748431.84, importe_modificado:748431.84)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.8)}	(2338909/proyecto_INICIO, 2338909/proyecto_PROCESO, 2338909/proyecto_FIN, 2338909/proyecto_PROCESO, 2338909/proyecto_FIN, 2338909/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE23040239892	159880.46	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159880.46, modificado:159880.46)}	PEO 23-198 CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y PORTICO, EN LA PREESCOLAR GENERAL "TLOTOT", COL. EL GARAMBULLO, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IF-111	S	132	111	0	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida de Las Lomas, col. El Garambulo, Santiago de Queretaro, QUERETARO, lon:100.453455, lat:20.636741)}	09-11-2023	15-12-2023	159880.46	159880.46	159880.46	159880.46	159880.46	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-049-149, contratista:ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1599146.52, importe_modificado:1599146.52)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0)}	(2338912/proyecto_INICIO, 2338912/proyecto_PROCESO, 2338912/proyecto_FIN, 2338912/proyecto_PROCESO, 2338912/proyecto_FIN, 2338912/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE23010221089	1446215.94	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446215.94, modificado:1446215.94)}	PEO 23-007 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "GABRIEL RAMOS MILLÁN", LOC. SANTA MARIA DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IF-007	S	71	78	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0), meta2: (unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:118, direccion:CALLE CONOCIDO 0, CONOCIDO SANTA MARIA DEL ZAPOTE, QUERETARO, QUERETARO, lon:100.535734, lat:20.651156)}	21-05-2023	18-06-2023	1446214.81	1446214.81	1446214.81	1446214.81	1446214.81	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-007-008, PEO 23-007, contratista:ALEJANDRO DORANTES CAMPOS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1446215.94, importe_modificado:1446215.94)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0), meta2: (unidad_medida:Aula, avance:2.0)}	(2211069/proyecto_INICIO, 2211069/proyecto_PROCESO, 2211069/proyecto_FIN, 2211069/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE23010221071	1191113.17	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191113.17, modificado:1190596.79)}	PEO 23-012 REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, EN LA PRIMARIA GENERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS / CUAUHTEMOC", COL. LOMAS DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IF-018	S	566	552	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA 8 255, LOMAS DE CASA BLANCA, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:100.39127, lat:20.571813)}	03-04-2023	02-05-2023	1190596.79	1190596.79	1190596.79	1190596.79	1190596.79	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-003-015, contratista:SALU RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1191113.17, importe_modificado:1191113.17)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	(2211071/proyecto_INICIO, 2211071/proyecto_PROCESO, 2211071/proyecto_FIN, 2211071/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE23010221080	2509636.86	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509636.86, modificado:2508729.13)}	PEO 23-061 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (MALLA), EN LA TELESECUNDARIA "ANDRÉS BALVANERA", LOC. JURICUILLA, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-IF-011	S	72	64	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.5, meta_modificada:87.5), meta2: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0), meta3: (unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:58, direccion:AVENIDA VILLAS DEL MESON 0, CONOCIDO JURICUILLA, QUERETARO, QUERETARO, lon:100.452466, lat:20.710533)}	21-03-2023	18-06-2023	2508729.13	2508729.13	2508729.13	2508729.13	2508729.13	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-006-007, contratista:ADOLFO MALDONADO SALDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2509636.86, importe_modificado:2509636.86)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.5), meta2: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0), meta3: (unidad_medida:Aula, avance:3.0)}	(2211080/proyecto_INICIO, 2211080/proyecto_PROCESO, 2211080/proyecto_FIN, 2211080/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 97

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMACION	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																									RECADADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5		QUE23020229454	2394076.58	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394076.58, modificado:238732.12)}	PEO 23-037 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "CENTENARIO 1867 HEROS", COL. LAS CAMPANAS, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-032	S	435	486	0	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD LAS CAMPANAS,SANTIAIGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.41001, lat:20.59517)}	06-05-2023	15-08-2023	238732.12	238732.12	238732.12	238732.12	238732.12	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-005-023, contratista:MA. CELINA DÍAZ MEJÍA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2394076.58, importe_modificado:2394076.58)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0)}	(2234534/proyecto_INICIO, 2234534/proyecto_PROCESO, 2234534/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE23020224538	2491727.97	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491727.97, modificado:2562328.19)}	PEO 23-125 CONSTRUCCION DE AULA MULTIPLE, EN LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO / LAZARO CARDENAS", COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-033	S	395	422	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR LAZARO CARDENAS,FELIPE CARRILLO PUERTO,SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.424856, lat:20.607223)}	19-06-2023	16-10-2023	2562321.9	2562321.9	2562321.9	2562321.9	2562321.9	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-051-055, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2491727.97, importe_modificado:2491727.97)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0)}	(2234538/proyecto_FIN, 2234538/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230202270428	1099683.29	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099683.29, modificado:1099436.78)}	PEO 23-124 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "NINOS HEROES/QUETZAL COATL", LOC. SAN JOSE DE OLVERA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-086	S	277	276	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:5.1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE GUANAJUATO 0, CARRILLO DE LOS OLVERA,CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.412676, lat:20.55238)}	28-08-2023	16-10-2023	1099436.78	1099436.78	1099436.78	1099436.78	1099436.78	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-019-092, contratista:NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1099683.29, importe_modificado:1099683.29)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0)}	(2270428/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230202270431	2881495.36	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881495.36, modificado:2881495.11)}	PEO 23-150 BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "DAMIAN CARMANA", LOC. LA LAGUNITA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-053	S	84	86	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO, lon:-99.258839, lat:21.244967)}	17-07-2023	24-10-2023	2881495.10	2881495.10	2881495.10	2881495.10	2881495.10	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-061-068, contratista:IRVING OLVERA JIMÉNEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2881495.36, importe_modificado:2881495.36)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0)}	(2270431/proyecto_INICIO, 2270431/proyecto_PROCESO, 2270431/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5		QUE230202270441	1986690.51	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986690.51, modificado:1986633.3)}	PEO 23-168 REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA", LOC. VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023- IIF-090	S	43	49	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1931.6, meta_modificada:1931.6)}	1	{geo1: (cve_municipio:13, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO 0, VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), PEÑAMILLER, QUERETARO, lon:-99.771772, lat:21.03427)}	31-09-2023	28-11-2023	1986633.30	1986633.30	1986633.30	1986633.30	1986633.30	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-023-096, contratista:RAÚL ALEGRÍA CAZARES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1986690.51, importe_modificado:1986690.51)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1931.6)}	(2270441/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																									RECADADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5	QUE23030270442	Proyecto de inversión	1143270.60	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143270.6, modificado:1143267.9)}	PEO 23-169 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CISTERNA EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO LEON DE LA BARRA".LOC. EL CHILAR, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-091	S	19	26	0	{meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta2: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL CHILAR, TOLIMAN, QUERETARO, lon:-99.89801, lat:20.954911)}	20-08-2023	16-11-2023	1143267.90	1143267.90	1143267.90	1143267.90	1143267.90	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-021-094, contraista:Erwin Rodriguez Aguilera, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1143270.6, importe_modificado:1143270.6)}	{meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0, meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	(2270442/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	QUE23030270443	Proyecto de inversión	1142255.51	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142255.51, modificado:1142255.51, modificado:93.62)}	PEO 23-170 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CISTERNA EN EL PREESCOLAR INDIGENA "RA DONI DE CA NTUATUE".LOC. EL TULE, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-092	S	13	10	0	{meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0, meta2: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:110, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL TULE, TOLIMAN, QUERETARO, lon:-99.973165, lat:20.92655)}	20-08-2023	16-11-2023	1142255.62	1142255.62	1142255.62	1142255.62	1142255.62	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-020-093, contraista:CONSTRUCTORA ARKTEKTON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1142255.51, importe_modificado:1142255.51)}	{meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0, meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	(2270443/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	QUE23030270452	Proyecto de inversión	990530.97	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990530.97, modificado:976116.36)}	PEO 23-056 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA EL PREESCOLAR GENERAL	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-078	S	41	35	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CALLE ZAPOTE 0, CUDO DE AGUA, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-100.034754, lat:20.348373)}	31-07-2023	28-09-2023	976116.36	976116.36	976116.36	976116.36	976116.36	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-016-083, contraista:GRUPO HILE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:990530.97, importe_modificado:990530.97)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0)}	(2270452/proyecto_FIN, 2270452/proyecto_INICIO, 2270452/proyecto_PROCESO, 2270452/proyecto_INICIO, 2270452/proyecto_PROCESO, 2270452/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	QUE23030270454	Proyecto de inversión	4884973.63	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884973.63, modificado:4884973.16)}	PEO 23-114 REHABILITACIÓN GENERAL, PARA LA PRIMARIA GENERAL "JUSTO SIERRA / NACIONES UNIDAS". LOC. CADEREYTA DE MONTES, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-079	S	317	382	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2555.0, meta_modificada:2555.0, meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	2	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 26, CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-99.916789, lat:20.693417)}	28-08-2023	25-11-2023	4884973.16	4884973.16	4884973.16	4884973.16	4884973.16	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-075-089, contraista:FRANCISCO JAVIER VILLASENOR AGUILAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4884973.63, importe_modificado:4884973.63)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2555.0, meta2: (unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0)}	(2270454/proyecto_INICIO, 2270454/proyecto_PROCESO, 2270454/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	QUE23030270459	Adquisición	2320672.20	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320672.2, modificado:2320672.2)}	PEO 23-156 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EN LA SECUNDARIA GENERAL "NUEVA CREACIÓN", COL. REAL SOLARE EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IF-059	N	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:193.0, meta_modificada:193.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:479, direccion:CALLE MANZANA 6, LOTE 10a 0, REAL SOLARE III REAL SOLARE, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.278293, lat:20.58853)}	10-07-2023	18-08-2023	2320672.20	2320672.20	2320672.20	2320672.20	2320672.20	{ctot: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-002-014, PEO 23-156, contraista:PROMOLOGISTIC S. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2320672.2, importe_modificado:2320672.2)}	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:193.0)}	(2270459/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Total: 97

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 97

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONT O GL O BAL _APR O BADO	FUENTES_FINAN CIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN TIDAD _RES PONS ABLE	ENTID AD _R ES PONS ABLE	ID_MU NICIPIO _R ES PONS ABLE	MUNICIPIO _R ES PONS ABLE	TIPO_P ROGRAMA _PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBC LASIFICACION	INSTITUC ION_EJE CUTORA	NUMERO _PR OYECTO	POBLAC ION _NE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_G E OREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FI SICOS	FOTOS	EST ATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
																									RECUADRO	COMPROBETODO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5	QUE2303022070466	Proyecto de inversión	1263248.00	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263248.0, modificado:1263244.61)}	PEO 23-183 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GENERAL "VENUSTIANO CARRANZA", LOC. CARRANZA (SAN ANTONIO), HUMILPAN, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-098	S	50	42	0	{meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO 0, CARRANZA (SAN ANTONIO), HUMILPAN, QUERÉTARO, lon: -100.346876, lat:20.463198)}	05-10-2023	05-12-2023	1263244.61	1263244.61	1263244.61	1263244.61	1263244.61	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-096-112, contratista:JOSE FRANCISCO SANDOVAL GOMEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1263248.0, importe_modificado:1263248.0)}	{meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)}	{2270466/proyecto _PROCESO, 2270466/proyecto _FIN, 2270466/proyecto _INICIO, 2270466/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230102211077	Proyecto de inversión	2412360.00	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412360.0, modificado:2412359.23)}	PEO 23-031 REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR "GUADALUPE VELAZQUEZ", LOC. LA GOTERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-014	S	78	85	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.778.08)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO 0, ANTONIO DE LA GOTERA, QUERÉTARO, lon: -100.375091, lat:20.859641)}	03-04-2023	11-07-2023	2412359.23	2412359.23	2412359.23	2412359.23	2412359.23	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-012-012, contratista:DI COCESA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2412360.0, importe_modificado:2412360.0)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.778.08)}	{2211077/proyecto _PROCESO, 2211077/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302234532	Proyecto de inversión	2318978.71	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318978.71, modificado:2313875.5)}	PEO 23-022 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "RODOLFO VERA ZAPATA", COL. MODELO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-023	S	474	526	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0), meta2: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ, MODELO S ANTONIO DE QUERÉTARO, lon: -100.423029, lat:20.58197)}	26-04-2023	13-08-2023	2013875.50	2013875.50	2013875.50	2013875.50	2013875.50	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-004-018_PEO 23-022, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2318978.71, importe_modificado:2318978.71)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:2.0), meta2: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)}	{2234532/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270421	Proyecto de inversión	1821162.75	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821162.75, modificado:1820812.01)}	PEO 23-041 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "GENERAL MARIANO ARISTA", LOC. PURISIMA DE ARISTA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-074	S	104	94	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE CARRETERA JALPAN - RIO VERDE KILOMETRO 12.5.0, PURISIMA DE ARISTA ARROYO SECO, QUERÉTARO, lon: -99.511574, lat:21.307855)}	24-07-2023	01-10-2023	1820812.01	1820812.01	1820812.01	1820812.01	1820812.01	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-014-078, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1821162.75, importe_modificado:1821162.75)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0)}	{2270421/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230302270423	Proyecto de inversión	2493884.39	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493884.39, modificado:2493884.39)}	PEO 23-051 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO I MADERO", LOC. PUERTO DE PLUNJUNJA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-083	S	13	17	0	{meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:68, direccion:CALLE CONOCIDO 0, PUERTO DE PLUNJUNJA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon: -99.628411, lat:21.258473)}	04-09-2023	02-12-2023	2493884.39	2493884.39	2493884.39	2493884.39	2493884.39	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-078-097, contratista:CONSORCIO SIEGOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2493884.39, importe_modificado:2493884.39)}	{meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)}	{2270423/proyecto _PROCESO, 2270423/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 97

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATORIA	MONT O GL O BAL _APR O BADO	FUENTES_FINAN CIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN TIDAD _RESP ONSA BLE	ENTID AD _R ESPO NSAB LE	ID_MU NICIPIO _R ESPO NSAB LE	MUNICI PIO _R ESPO NSAB LE	TIPO_P ROGRAM A _PR OYECTO	CLASIFI CACION	SUBC LASIFI CACION	INSTITUC ION _EJECUTORA	NUMERO _PROYECTO	POBL ACIO N _BENEFICI ADIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICARIOS	METAS	TIPO _GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FI SICOS	FOTOS	EST ATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
																									RECUADRO	COM PRO METODO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5	QUE230402380436	Proyecto de inversión	2519330.34	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519330.34, modificado:251400.48)}	PEO 23-162 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA SECUNDARIA TECNICA "CRISTOBAL COLÓN", LOC. EL LINDERO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-065	S	377	370	0	{meta: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL LINDERO, COLÓN, QUERÉTARO, lon:-100.042554, lat:20.757632)}	17/07/2023	24-10/2023	2514000.48	2514000.48	2514000.48	2514000.48	2514000.48	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-064-071, contratista:ANDRÉS HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2519330.34, importe_modificado:2519330.34)}	{meta: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0)}	{(2270435/proyecto _INICIO, 2270435/proyecto _PROCESO, 2270435/proyecto _FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230402380457	Adquisición	549718.20	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549718.2, modificado:549718.2)}	PEO 23-154 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECUNDARIA GENERAL "ESPERANZA CABRERA", COL. PUERTAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-057	S	157	158	0	{meta: (unidad_medida:Computadoras, meta:23.0, meta_modificada:23.0), meta2: (unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN RAFAEL 0, PUERTAS DE SAN MIGUEL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.472053, lat:20.665062)}	14/07/2023	14/07/2023	549718.20	549718.20	549718.20	549718.20	549718.20	{ctot: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-003-015, PEO 23-154, contratista:COMPUARE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:549718.2, importe_modificado:549718.2)}	{meta: (unidad_medida:Computadoras, avance:23.0), meta2: (unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0)}	{(2270457/proyecto _FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230402380906	Proyecto de inversión	759581.51	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759581.51, modificado:759581.51)}	PEO 23-191 REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR "RA DONI DE RA XOTHA", LOC. LINDERO, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-106	S	16	12	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:69, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lindera, TOLIMÁN, QUERÉTARO, lon:-99.975768, lat:20.869847)}	06-10-2023	09-12-2023	759581.51	759581.51	759581.51	759581.51	759581.51	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-039-114, contratista:ARTURO FRANCO FRANCO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:759587.53, importe_modificado:759587.53)}	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0)}	{(2338906/proyecto _INICIO, 2338906/proyecto _PROCESO, 2338906/proyecto _FIN, 2338906/proyecto _PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230402380907	Proyecto de inversión	1899817.55	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899817.55, modificado:1899817.55)}	PEO 23-192 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR INDÍGENA "MA MUDI NAFAD", LOC. TZIBANTZA, MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-110	S	14	10	0	{meta: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:159, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TZIBANTZA, CADREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.5970766, lat:20.611547)}	25-10-2023	13-12-2023	1899817.55	1899817.55	1899817.55	1899817.55	1899817.55	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-048-144, contratista:JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1899817.7, importe_modificado:1899817.7)}	{meta: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0)}	{(2338907/proyecto _INICIO, 2338907/proyecto _FIN, 2338907/proyecto _PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE230402380908	Proyecto de inversión	1999919.80	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999919.8, modificado:1999919.8)}	PEO 23-193 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR GENERAL "RITA CETINA GUADALUPE TERESA AMOR", COL. PASEOS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-107	S	305	286	0	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avénida San Rafael, col. Paseos de San Miguel, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.470986, lat:20.660177)}	18-10-2023	11-12-2023	1999919.80	1999919.80	1999919.80	1999919.80	1999919.80	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-043-141, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1999920.74, importe_modificado:1999920.74)}	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0)}	{(2338908/proyecto _INICIO, 2338908/proyecto _FIN, 2338908/proyecto _PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2023
 Informe Definitivo 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																									RECADUDO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5	QUE23040233811	Proyecto de inversión	588631.57	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588631.57, modificado:588631.57)}	PEO 23-197 IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIMARIA GENERAL	Queretaro	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-11F-109	S	363	368	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida Cimatario 103, col. Las Palmas, Santiago de Queretaro, QUERETARO, lon:-100.37466, lat:20.585779)}	05-11-2023	05-12-2023	588631.57	588631.57	588631.57	588631.57	588631.57	{ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-046-147, contratista:MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:588631.68, importe_modificado:588631.68)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0)}	(2338911/proyecto_INICIO, 2338911/proyecto_PROCESO, 2338911/proyecto_FIN, 2338911/proyecto_PROCESO, 2338911/proyecto_FIN, 2338911/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE23040233813	Proyecto de inversión	853131.96	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853131.96, modificado:853131.96)}	PEO 23-199 REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LA SECUNDARIA GENERAL	Queretaro	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-11F-112	S	671	702	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1887.7, meta_modificada:1887.7)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Carretera Panamericana - San Juan del Rio, San Juan del Rio, QUERETARO, lon:-99.991833, lat:20.379415)}	21-11-2023	05-12-2023	853131.96	853131.96	853131.96	853131.96	853131.96	{ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-054-155, contratista:LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:856977.25, importe_modificado:856977.25)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1887.7)}	(2338913/proyecto_INICIO, 2338913/proyecto_PROCESO, 2338913/proyecto_FIN, 2338913/proyecto_INICIO, 2338913/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE23040233816	Proyecto de inversión	502133.50	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502133.5, modificado:502133.5)}	PEO 23-237 COLOCACIÓN DE PROTECCIONES Y CISTERNA, EN LA PRIMARIA GENERAL "INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN MEXICANA / JUNIPERO SERRA", LOC. LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO	Queretaro	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2023-11F-125	N	0	0	975	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.46, meta2: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:439, direccion:Calle Ciervo, La Pradera, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.341925, lat:20.65275)}	19-12-2023	22-12-2023	502133.50	502133.50	502133.50	502133.50	502133.50	{ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-061-161, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:502133.5, importe_modificado:502133.5)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.46), meta2: (unidad_medida:Lot, avance:1.0)}	(2338916/proyecto_INICIO, 2338916/proyecto_PROCESO, 2338916/proyecto_FIN, 2338916/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones