

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Media Superior y Remanentes Fam Media Superior 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 13													AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLO BAL_ARROBA DO	FUENTES_FINAN CIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN TIDAD RESPONS ABLE	ENTIDA D. RES PONS ABLE	ID_MU NICIPIO. R E SPON SABLE	MUNICI PIO. R E SPON SABLE	TIPO_P ROGRAMA. P R OYEC TO	CLASIFI CACION	SUBC LASIFI CACION	INSTITUCI ON EJEC UTORA	NUME RO. P ROYEC TO	POBLA CION. B ENEFIC IADA	MUJERES	HO MBR ES	BENE FICIAR IOS	METAS	TIPO_G EOGRAFIA	GEOREFEREN CIAS	FECHA_ O FICIA	FECHA_ O FICIA	TERMINO	RECAUDAD O	COMPROM ISO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	5	QUE23030270471	513343.65	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513343.65, modificado:513343.65}}	PEO 23-181 ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN EL CECYTEQ No. 5 "QUERETARO"; COL. CERRITO COLORADO 4TA. SECCION MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-095	N	0	0	1891	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Kilwas s/n, col. Cerrito Colorado, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.464314, lat:20.637645}}	11-09-2023	08-12-2023	08-12-2023	513343.65	513343.65	513343.65	513343.65	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-005-020, PEO 23-181, contratista:SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:513343.65, importe_modificado:513343.65}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:27.0}}	(2270471/ proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	5	QUE23040238929	69311.90	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69311.9, modificado:69311.9}}	PEO 23-255 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-142	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carriзал 27, Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.39829, lat:20.58405}}	29-12-2023	31-12-2023	31-12-2023	69311.90	69311.90	69311.90	69311.90	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-004-033, PEO 23-255, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:69311.9, importe_modificado:69311.9}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:14.0}}	(2338929/ proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	5	QUE230302270467	2098522.36	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098522.36, modificado:2098522.36}}	PEO 23-126 EQUIPAMIENTO PARA TALLER PESADO DE ESPECIALIDAD EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ. EN EL CECYTEQ No. 85	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-094	N	0	0	267	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AV DEL MAGISTERIO S/N, COL. EL SOTANO, PENAMILLER, QUERETARO, lon:-99.819868, lat:21.051734}}	11-09-2023	09-12-2023	09-12-2023	2098522.36	2098522.36	2098522.36	2098522.36	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-005-020, PEO 23-126, contratista:SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2098522.36, importe_modificado:2098522.36}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}}	(2270467/ proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	5	QUE230302270470	298801.80	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298801.8, modificado:298801.8}}	PEO 23-131 CONSTRUCCION DE PROTECCION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. EN EL EMSAD 12 "CAMARGO", LOC. CAMARGO, MUNICIPIO DE PENAMILLER, QUERETARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-038	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:Carretera a Rio Blanco, Camargo, Penamiller, Estado de Querétaro, lon:-99.728344, lat:21.107604}}	31-07-2023	28-10-2023	28-10-2023	298800.81	298800.91	298800.91	298800.91	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-015-059, PEO 23-131, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:298801.8, importe_modificado:298801.8}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	(2270470/ proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	5	QUE23040238930	102749.86	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102749.86, modificado:102749.86}}	PEO 23-256 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023- IIF-143	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Constituyentes 35, Of. 2o. Piso, Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.38165, lat:20.5867}}	29-12-2023	31-12-2023	31-12-2023	102749.86	102749.86	102749.86	102749.86	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-004-033, PEO 23-256, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:102749.86, importe_modificado:102749.86}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:42.0}}	(2338930/ proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Media Superior y Remanentes Fam Media Superior 2023
 Informe Definitivo 2023

CICLO	TRIMESTRE	2023	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINAN CIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RES PONSABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ENFECIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_REALIZACION	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES_REVISION
																													PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA				
2023	5	QUE230202234646	Adquisición	1396442.8	PEO 23-134 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, EN LE COBAQ PLANTEL 31 "LA GRIEGA", LOC. EL MARQUÉS, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IIF-041	N	0	0	801	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:52.0, meta_modificada:52.0), meta2: (unidad_medida:Plazas, meta:104.0, meta_modificada:104.0))	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:32, direccion:Domicilio conocido, La Griega, EL MARQUÉS, QUE RETARO, lon: 100.241113, lat:20.661938))	16/06/2023	15/07/2023	1396442.8	1396442.8	1396442.8	1396442.8	1396442.8	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADIR-001-011, contratista:MC MICROCOMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1396442.8, importe_modificado:1396442.8))	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:52.0), meta2: (unidad_medida:Plazas, avance:104.0))	(2234546/p proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2023	5	QUE230202234548	Adquisición	114171.03	PEO 23-136 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EN EL COBAQ PLANTEL 28 "SAN ILDEFONSO", LOC. SAN ILDEFONSO, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IIF-043	N	0	0	315	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:44.0, meta_modificada:44.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:39, direccion:Carretera Amateco, Acucio Km. 21.5, domicilio conocido, San Ildefonso Tultepec, Amateco, QUERÉTARO, lon: 99.951916, lat:20.134425))	21-06-2023	20-07-2023	114171.03	114171.03	114171.03	114171.03	114171.03	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADAD-011-012, PEO 23-136, contratista:ANNA DE MARIA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:114171.03, importe_modificado:114171.03))	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:44.0))	(2234548/p proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2023	6	QUE230202234544	Proyecto de inversión	92559.76	PEO 23-132 CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN EL TALLER DE MÚSICA, EN EL COBAQ PLANTEL 13 "EPIGENIO GONZÁLEZ", COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS I, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IIF-039	N	0	0	1721	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Pie de la Cuesta 107 esq. Costureras, Col. San Pedro Peñuelas, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon: 100.40452, lat:20.644076))	26-06-2023	25-09-2023	78621.90	78621.90	78621.90	78621.90	78621.90	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-052-058, PEO 23-132, contratista:J. ANTOLIN GARCÍA ZEPEDA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:92559.76, importe_modificado:92559.76))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0))	(2234544/p proyecto_FI N, 2234544/p proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2023	6	QUE230202234547	Adquisición	114171.03	PEO 23-135 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EN EL COBAQ PLANTEL 31 "LA GRIEGA", LOC. LA GRIEGA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IIF-042	N	0	0	801	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:44.0, meta_modificada:44.0))	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:32, direccion:Domicilio conocido, La Griega, EL MARQUÉS, QUE RETARO, lon: 100.241113, lat:20.661938))	21-06-2023	20-07-2023	114171.03	114171.03	114171.03	114171.03	114171.03	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADAD-011-012, PEO 23-135, contratista:ANNA DE MARIA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:114171.03, importe_modificado:114171.03))	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:44.0))	(2234547/p proyecto_P ROCESO, 2234547/p proyecto_FI N, 2234547/p proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2023	6	QUE230202234648	Proyecto de inversión	1183205.29	PEO 23-127 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE ACADEMIA DE CIENCIAS, EN EL CECYEQ No. 05	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IIF-070	N	0	0	1891	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificada:307.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Kilwas s/n, col. Cerrito Colorado, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon: 100.464314, lat:20.637845))	13-07-2023	20-09-2023	1183204.73	1183204.73	1183204.73	1183204.73	1183204.73	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-010-066, contratista:ELECTRICA, CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1183205.29, importe_modificado:1183205.29))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0))	(2270468/p proyecto_P ROCESO, 2270468/p proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2023	6	QUE230202234643	Proyecto de inversión	1780761.48	PEO 23-129 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y REHABILITACIÓN DE TALLER DE COMPUTO, EN EL COBAQ PLANTEL 31 "LA GRIEGA", LOC. LA GRIEGA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2023-IIF-036	N	0	0	801	(meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:32, direccion:Domicilio conocido, La Griega, EL MARQUÉS, QUE RETARO, lon: 100.241113, lat:20.661938))	26-06-2023	23-08-2023	1780468.41	1780468.41	1780468.41	1780468.41	1780468.41	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPLP-052-058, PEO 23-129, contratista:J. ANTOLIN GARCÍA ZEPEDA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1780761.48, importe_modificado:1780761.48))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0))	(2234543/p proyecto_P ROCESO, 2234543/p proyecto_FI N, 2234543/p proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 Reporte Destino del Gasto Fam Media Superior y Remanentes Fam Media Superior 2023
 Informe Definitivo 2023

Total: 13

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUNICIPIOS	HOMBROS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
																												EFERECIDO	PAGADO							
2023	6	QUE23020224545	Adquisición	221466.59	{(f1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221466.59, modificado:221466.6))}	PEO 23-133 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EN EL COBAQ PLANTEL 31 "LA GRIEGA", LOC. LA GRIEGA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IIF-040	N	0	0	801	{(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:64.0, meta_modificada:64.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio:111, localidad:32, direccion:Domioli o conocido, La Griega, EL MARQUES,QUE RETARO, lon:100.241113, lat:20.661938))}	21-06-2023	20-07-2023	221466.60	221466.60	221466.60	221466.60	221466.60	{(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23EIFEQ-CADAD-011-012_PEO 23-133, contratista:ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:221466.59, importe_modificado:221466.59))}	{(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:64.0))}	{(2234545/proyecto_P ROCESO, 2234545/proyecto_FI N, 2234545/proyecto_P ROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	QUE23030270469	Proyecto de inversión	1087378.06	{(f1: (ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087378.06, modificado:1087373.51))}	PEO 23-130 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, EN EL COBAQ PLANTEL 28 "SAN ILDEFONSO", LOC. SAN ILDEFONSO, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2023-IIF-037	N	0	0	315	{(meta1: (unidad_medida:Loa, meta:1.0, meta_modificada:1.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio:1, localidad:30, direccion:Carrete ra Amealco Aculco Km. 21.5, domicilio conocido, San Ildefonso Tultepec, Amealco,QUERÉTARO, lon: 99.951916, lat:20.134425))}	31-07-2023	28-10-2023	1087378.51	1087378.51	1087378.51	1087378.51	1087378.51	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:23EIFEQ-COPAD-015-059_PEO 23-130, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1087378.06, importe_modificado:1087378.06))}	{(meta1: (unidad_medida:Loa, avance:1.0))}	{(2270469/proyecto_FI N)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LAET, Sylvia Adriana Piña Rodríguez
 Directora de Administración y Finanzas
 Rúbrica