



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUEBLES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GSE ORE FERRANC	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS	
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2022	5	QUE 2202 0209 9334	Adquisición	846179.91	(f1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:846179.91, modificado:846179.91)	PEO 22-174 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EDUCACIÓN BÁSICA, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATA 91)	22	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-054	N	0	0	451	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:451.0, meta_modificada:451.0))	1	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimataro, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372))	31-05-2022	29-06-2022	846179.91	846179.91	846179.91	846179.91	846179.91	(ctto: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQCADIR-001-009, contratista:BRAN TECHNOLOGY S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:846179.91, importe_modificado:846179.91))	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:451.0))	(2098938/pr yecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2203 0213 8606	Proyecto de inversión	2493922.38	(f1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:2493922.38, modificado:2493922.37))	PEO 22-250 REHABILITACIÓN DE 2 MODULOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA GENERAL "REFORMA AGRARIA / EMILIANO ZAPATA", COL. VENCEREMOS, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO	22	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Adquisiciones	Educación Social	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-075	S	469	502	0	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo: (cve_municipio:6, localidad:14, direccion: CALLE ANTONIO ACONA 8, VENCEREMOS, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.399765, lat:20.555311))	08-08-2022	16-10-2022	2493922.37	2493922.37	2493922.37	2493922.37	2493922.37	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQCOPLP-034-153, contratista:RAFAEL AGUIRRE VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2493922.38, importe_modificado:2493922.38))	(meta: (unidad_medida:Lote, avance:2.0))	(2138606/pr yecto_NICIO, 2138606/pr yecto_PRO_CESO, 2138606/pr yecto_FIN, 2138606/pr yecto_PRO_CESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2203 0213 8644	Adquisición	2795524.60	(f1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:2795524.6, modificado:2795524.6))	PEO 22-256 ADQUISICIÓN DE PINTURA, PARA LA	22	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-082	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:1019.0, meta_modificada:1019.0))	1	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimataro, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372))	15-08-2022	19-08-2022	2795524.60	2795524.60	2795524.60	2795524.60	2795524.60	(ctto: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQCADIR-002-010, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2795524.6, importe_modificado:2795524.6))	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:1019.0))	(2138644/pr yecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2204 0213 8648	Proyecto de inversión	451909.92	(f1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:451909.92, modificado:451207.59))	PEO 22-280 REHABILITACIÓN BÁSICA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "HERNÁN CORTÉS", LOC. PALMA DE ROMERO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO	22	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Adquisiciones	Educación Social	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-106	S	13	17	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:603.82, meta_modificada:603.82))	1	(geo: (cve_municipio:16, localidad:40, direccion: CALLE FUNDADORES 0, PALMA DE ROMERO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-98.851222, lat:20.337297))	19-09-2022	18-10-2022	451207.59	451207.59	451207.59	451207.59	451207.59	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQCOPAD-125-165, contratista:SAUL RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:451909.92, importe_modificado:451909.92))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.82))	(2138648/pr yecto_NICIO, 2138648/pr yecto_PRO_CESO, 2138648/pr yecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2204 0220 1230	Proyecto de inversión	394121.07	(f1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:394121.07, modificado:394121.07))	PEO 22-297 REHABILITACIÓN GENERAL DE BAÑOS, PARA LA PRIMARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC / JAIME TORRES BOBET", LOC. SANTIAGO DE QUERÉTARO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Querétaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Adquisiciones	Educación Social	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-121	S	469	461	0	(meta: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA A 36, LOMAS DE CASA BLANCA, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.388431, lat:20.561696))	13-10-2022	11-11-2022	394121.07	394121.07	394121.07	394121.07	394121.07	394121.07	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQCOPAD-136-191, contratista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:39423.06, importe_modificado:394121.07))	(meta: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2201230/pr yecto_NICIO, 2201230/pr yecto_PRO_CESO, 2201230/pr yecto_FIN, 2201230/pr yecto_PRO_CESO, 2201230/pr yecto_FIN, 2201230/pr yecto_PRO_CESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	MES	TIPO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO	FUENTES_FINANCIA	NOMBRE	ID. ENTIDAD	ENTIDAD	ID. MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	ACCION	MUEBLES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
																												DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO									
2022	5	QUE	2204	Proyecto de inversión	345116.83	IFE01: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345116.83, modificado:345116.83)	PEO 22-305 IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA SECUNDARIA GENERAL "JUAN CABALLERO Y OSIO", LOC. SALIZ ALTO, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-130	S	343	316	0					07-11-2022	21-11-2022	345116.83	345116.83	345116.83	345116.83	345116.83	IFE01: (cve_municipio:14, localidad:127, direccion:PRIVADA JUAN ALVAREZ, SALIZ ALTO, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, lon:-100.122859, lat:20.479256)	(cct01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-142-197, contratista:MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:345116.82, importe_modificado:345116.83)	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.55))	(2201237/pryecto_FIN, 2201237/proyecto_INICIO, 2201237/proyecto_FIN, 2201237/proyecto_FIN, 2201237/proyecto_INICIO)	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE	2204	Adquisición	1343981.80	IFE01: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343981.8, modificado:1343981.8)	PEO 22-307 ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-131	N	0	0	1					08-12-2022	17-12-2022	1343981.80	1343981.80	1343981.80	1343981.80	1343981.80	IFE01: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimataro, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372)	(cct01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADR-009-019, contratista:PNNTURAS Y TEXTURIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1343981.8, importe_modificado:1343981.8))	(metat: (unidad_medida:Piezas, avance:490.0))	(2201240/pryecto_FIN)	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE	2204	Adquisición	998729.55	IFE01: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998729.55, modificado:998729.55)	PEO 22-310 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-134	N	0	0	1					22-12-2022	30-12-2022	998729.55	998729.55	998729.55	998729.55	998729.55	IFE01: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimataro, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372)	(cct01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADR-012-022, contratista:BETON CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:998729.55, importe_modificado:998729.55))	(metat: (unidad_medida:Piezas, avance:435.0))	(2201243/pryecto_FIN)	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE	2204	Adquisición	998729.55	IFE01: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998729.55, modificado:998729.55)	PEO 22-320 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-144	N	0	0	1					27-12-2022	30-12-2022	998729.55	998729.55	998729.55	998729.55	998729.55	IFE01: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimataro, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372)	(cct01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADR-016-026, contratista:BETON CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:998729.55, importe_modificado:998729.55))	(metat: (unidad_medida:Piezas, avance:435.0))	(2201247/pryecto_FIN)	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE	2204	Adquisición	999108.00	IFE01: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999108.0, modificado:999108.0)	PEO 22-322 ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-146	N	0	0	1					27-12-2022	30-12-2022	999108.00	999108.00	999108.00	999108.00	999108.00	IFE01: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 1, OBRERA,SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.422994, lat:20.618865))	(cct01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADR-017-027, PEO 22-222, contratista:SERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:999108.0, importe_modificado:999108.0))	(metat: (unidad_medida:Piezas, avance:440.0))	(2201248/pryecto_FIN)	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISOR
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2022	5	QUE 2201 0206 3611	Proyecto de inversión	830085.48	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830085.48, modificado:899991.86)}	PEO 22-092 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "RAMÓN LÓPEZ VELARDE", LOC. SAN CLEMENTE, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-008	S	111	120	0	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geot: (cve_municipio:12, localidad:28, direccion: CALLE FRANCISCO VILLA O, SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, lon:-100.087815, lat:20.513877)}	28-03-2022	05-06-2022	899991.86	899991.86	899991.86	899991.86	899991.86	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-004-067, PEO 22-092, contratista:AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:830085.48, importe_modificado:830085.48)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0)}	2063611/pr oyecto_INICIO, 2063611/pr oyecto_PROCESO, 2063611/pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2202 0209 8900	Proyecto de inversión	760178.15	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760178.15, modificado:759771.76)}	PEO 22-084 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "JOSEFA VERGARA", LOC. SALTARRIAGA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-017	S	217	235	0	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1591.45, meta_modificada:1591.45)}	1	{geot: (cve_municipio:11, localidad:58, direccion: CALLE PRINCIPAL O, SALTARRIAGA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.291984, lat:20.627734)}	11-04-2022	19-06-2022	759771.76	759771.76	759771.76	759771.76	759771.76	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-007-073, PEO 22-084, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:760178.15, importe_modificado:760178.15)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1591.45)}	2098900/pr oyecto_INICIO, 2098900/pr oyecto_PROCESO, 2098900/pr oyecto_FIN, 2098900/pr oyecto_CESO, 2098900/pr oyecto_FIN, 2098900/pr oyecto_CESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2203 0209 8900	Proyecto de inversión	685836.68	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685836.68, modificado:685818.8)}	PEO 22-097 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO EUSEBIO KINO", LOC. AMAZCALA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-020	S	77	96	0	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0)}	1	{geot: (cve_municipio:11, localidad:5, direccion: CALLE CONOCIDO O, AMAZCALA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.260538, lat:20.703229)}	11-04-2022	19-06-2022	685816.80	685816.80	685816.80	685816.80	685816.80	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-010-076, PEO 22-097, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:685836.68, importe_modificado:685836.68)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0)}	2098900/pr oyecto_INICIO, 2098900/pr oyecto_PROCESO, 2098900/pr oyecto_FIN, 2098900/pr oyecto_CESO, 2098900/pr oyecto_FIN, 2098900/pr oyecto_CESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2203 0213 8607	Proyecto de inversión	3294031.65	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294031.65, modificado:3294030.28)}	PEO 22-251 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "TRIUNFO DE LA REPUBLICA", LOC. SAN PEDRO POTRERILLOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-076	S	27	25	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1578.0, meta_modificada:1578.0)}	1	{geot: (cve_municipio:14, localidad:46, direccion: CALLE CONOCIDO O, SAN PEDRO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-100.093962, lat:20.318719)}	08-09-2022	16-10-2022	3294030.28	3294030.28	3294030.28	3294030.28	3294030.28	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-035-154, contratista:MIGUEL ÁNGEL MARTÍN DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3294031.65, importe_modificado:3294031.65)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.0)}	2138607/pr oyecto_INICIO, 2138607/pr oyecto_PROCESO, 2138607/pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 0213 8611	Proyecto de inversión	3045535.61	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045535.61, modificado:3045535.74)}	PEO 22-281 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR GENERAL "BÉLGICA/ PROFRA. BEATRIZ ORDÓÑEZ ACUNA", COL. LA OBRERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-078	S	110	116	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0)}	1	{geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE YUCATAN 1, SAN ANTONIO AGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.423357, lat:20.619064)}	12-09-2022	15-09-2022	3045087.84	3045087.84	3045087.84	3045087.84	3045087.84	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-038-162, contratista:SAUL RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3045535.61, importe_modificado:3045535.61)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0)}	2138611/pr oyecto_INICIO, 2138611/pr oyecto_PROCESO, 2138611/pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUEBLES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION_FINANCIERA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS			
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO											
2022	5	QUE 2203 0213 8629	Proyecto de inversión	978076.26	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978076.26, modificado:978071.48)}	PEO 22-288 CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE COLINDANCIA, EN LA SECUNDARIA GENERAL "PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 1982", COL. EL MARQUES, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-117	S	807	802	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA A PROFESORES 0, EL MARQUES, SAN JAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.3737, lat:20.585105)}	26-09-2022	25-10-2022	978071.48	978071.48	978071.48	978071.48	978071.48	{ctr01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-129-173, contratista:JOSE ANTONIO ZUNIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:978076.26, importe_modificado:978076.26)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0)}	{foto1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA A PROFESORES 0, EL MARQUES, SAN JAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.3737, lat:20.585105)}	2138629/pryecto_INICIO	2138629/pryecto_PROCESO	2138629/pryecto_FIN	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2203 0213 8637	Proyecto de inversión	1137385.36	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137385.36, modificado:1137381.57)}	PEO 22-191 REHABILITACIÓN DE CANCELERIA, EN LA SECUNDARIA GENERAL "JESUS REYES HERODES", LOC. LOMAS DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-061	S	746	799	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:448.5, meta_modificada:448.5)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA A O, SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.991596, lat:20.376885)}	18-07-2022	26-08-2022	1137361.57	1137361.57	1137361.57	1137361.57	1137361.57	{ctr01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-030-120, 22-191, contratista:JUAN ABRAHAM MARTINEZ CONEJO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1137385.36, importe_modificado:1137385.36)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.5)}	{foto1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA A O, SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.991596, lat:20.376885)}	2138637/pryecto_INICIO	2138637/pryecto_PROCESO	2138637/pryecto_FIN	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2203 0213 8638	Proyecto de inversión	284253.97	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284253.97, modificado:284253.97)}	PEO 22-192 REHABILITACIÓN GENERAL "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", LOC. LA ESTACADA, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-062	S	37	58	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:46, direccion:CALLE CHIHUAHUA 0, LA ESTACADA, QUERETARO, lon:-100.406868, lat:20.820709)}	18-07-2022	26-08-2022	284253.97	284253.97	284253.97	284253.97	284253.97	{ctr01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-031-121, 22-192, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:285956.89, importe_modificado:285956.89)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0)}	{foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-031-121, 22-192, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:285956.89, importe_modificado:285956.89)}	2138638/pryecto_INICIO	2138638/pryecto_PROCESO	2138638/pryecto_FIN	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2204 0213 8647	Adquisición	999108.00	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999108.0, modificado:999108.0)}	PEO 22-289 ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PARA LA	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión en Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-085	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:594.0, meta_modificada:594.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimataro, Santiago de Queretaro, lon:-100.372778, lat:20.515372)}	15-08-2022	19-08-2022	999108.00	999108.00	999108.00	999108.00	999108.00	999108.00	{ctr01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-005-013, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:999108.0, importe_modificado:999108.0)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0)}	{foto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-005-013, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:999108.0, importe_modificado:999108.0)}	2138647/pryecto_INICIO	2138647/pryecto_PROCESO	2138647/pryecto_FIN	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0220 1225	Proyecto de inversión	2469293.78	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469293.78, modificado:2469293.78)}	PEO 22-287 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA "CALMECAC", LOC. SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-112	S	30	40	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2113.91, meta_modificada:2113.91)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0, SAN MARTÍN, COLÓN, QUERETARO, lon:-99.971602, lat:20.71955)}	07-10-2022	05-12-2022	2469293.78	2469293.78	2469293.78	2469293.78	2469293.78	2469293.78	{ctr01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-054-186, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:247227.64, importe_modificado:2469293.78)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2113.91)}	{foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-054-186, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:247227.64, importe_modificado:2469293.78)}	2201225/pryecto_INICIO	2201225/pryecto_PROCESO	2201225/pryecto_FIN	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUEBLES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION_FINANCIERA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISOR
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2022	5	QUE 2204 0220 1227	Proyecto de inversión	2032630.93	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:2032630.93 modificado:2032630.93))	PEO 22-293 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA TELESECUNDARIA "REPÚBLICA MEXICANA", LOC. EL RANCHITO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLÉS, QUERÉTARO.	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-118	S	31	30	0	(meta1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0], meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:71, direccion: CALLE CONOCIDO, EL RANCHITO, PINAL DE AMOLÉS, QUERETARO, lon:-99.556997, lat:21.127916))	07-11-2022	25-11-2022	2032630.93	2032630.93	2032630.93	2032630.93	2032630.93	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-134-189, contratista:CONSORCIO SIECOR, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2032633.66, importe_modificado:2032630.93))	(meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0])	(2201227/objeto_INICIO, 2201227/objeto_PRO_CESO, 2201227/objeto_FIN, 2201227/objeto_PRO_CESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0220 1228	Adquisición	1359844.80	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:1359844.8 modificado:1359844.8))	PEO 22-295 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-120	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:690.0], meta_modificada:690.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE YUCATAN 1, OBRERA, SAN TIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.422994, lat:20.618665))	05-10-2022	10-10-2022	1359844.80	1359844.80	1359844.80	1359844.80	1359844.80	(ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-008-018, contratista:ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1359844.8, importe_modificado:1359844.8))	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:690.0])	(2201228/objeto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0220 1229	Proyecto de inversión	377954.30	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:377954.3 modificado:377954.3))	PEO 22-296 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y 2 POZOS DE ABSORCIÓN PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR", LOC. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CORREJIDORA, QUERÉTARO.	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-122	S	94	91	0	(meta1: [unidad_medida: Lote, meta:2.0], meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:32, direccion: CALLE CONOCIDO 0, SAN RAFAEL, CORREJIDORA, QUERETARO, lon:-100.39451, lat:20.454156))	07-10-2022	25-11-2022	377954.30	377954.30	377954.30	377954.30	377954.30	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-135-190, PEO 22-296, contratista: NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:377957.09, importe_modificado:377954.3))	(meta1: [unidad_medida:Lote, avance:2.0])	(2201229/objeto_INICIO, 2201229/objeto_PRO_CESO, 2201229/objeto_FIN, 2201229/objeto_PRO_CESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0220 1233	Proyecto de inversión	791912.48	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:791912.48 modificado:791912.48))	PEO 22-300 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCELERÍA, PARA LA PRIMARIA GENERAL, REPUBLICA FEDERAL Y DEL SENADO CUALIHEMOC, LOC. SANTO DE QUERÉTARO BARRIO DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-125	S	278	249	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0], meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACION MARTI, LA TRINIDAD, SAN TIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.386963, lat:20.604952))	17-10-2022	15-11-2022	791912.48	791912.48	791912.48	791912.48	791912.48	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-140-195, contratista:GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:791915.11, importe_modificado:791912.48))	(meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0])	(2201233/objeto_INICIO, 2201233/objeto_PRO_CESO, 2201233/objeto_FIN, 2201233/objeto_PRO_CESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0220 1242	Adquisición	2492101.08	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:2492101.08 modificado:2492101.08))	PEO 22-309 ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-133	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:900.0], meta_modificada:900.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Piezas del Cimataro, Santiago de Querétaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.575372))	22-12-2022	23-12-2022	2492101.08	2492101.08	2492101.08	2492101.08	2492101.08	(ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-013-023, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2492101.08, importe_modificado:2492101.08))	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:900.0])	(2201242/objeto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD_RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCIONAL EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIARIOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS
2022	5	QUE 2202 0209 8997	Proyecto de inversión	4996754.13	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996754.13, modificado:4996754.29)}	PEO 22-078 CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, TIENDA ESCOLAR Y BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA "ROGELIO GARRIAS RUIZ (NUEVA CREACION)", LOC. CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-018	N	0	0	240	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0)}	1	{ge01: (cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CALLE RIO MISSISIPPI 7.0), meta2: 26.COL. TIERRA Y LIBERTAD,VENCEREMOS.CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.394082, lat:20.549691)}	18-04-2022	06-07-2022	4996745.29	4996745.29	4996745.29	4996745.29	4996745.29	{ct01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-014-080, contratista:MA. CELINA DIAZ NEJIA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4996754.13, importe_modificado:4996754.13)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:7.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0)}	2098897/pryecto_NINICIACION	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2202 0209 8914	Proyecto de inversión	1815146.08	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815146.08, modificado:1813301.09)}	PEO 22-106 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA GENERAL	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-028	S	293	290	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{ge01: (cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO O BUENAVISTA, QUERÉTARO, lon:-100.468006, lat:20.82119)}	11-04-2022	19-06-2022	1813301.09	1813301.09	1813301.09	1813301.09	1813301.09	{ct01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-011-077, PEO 22-106, contratista:CORPORATIVO V Y S DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1815146.08, importe_modificado:1815146.08)}	{meta1: (unidad_medida:Sanitarios(s), avance:1.0)}	2098914/pryecto_FIN	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2202 0209 8916	Proyecto de inversión	2991086.87	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991086.87, modificado:2937316.82)}	PEO 22-118 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-032	S	303	316	0	{meta1: (unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0), meta3: (unidad_medida: Sanitarios(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{ge01: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA LUZ 6.SATELITE, QUERÉTARO, lon:-100.45391, lat:20.63663)}	23-05-2022	31-07-2022	2937316.82	2937316.82	2937316.82	2937316.82	2937316.82	{ct01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-016-089, contratista:GREEN LAND SYSTEMS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2991086.87, importe_modificado:2991086.87)}	{meta1: (unidad_medida:Aulas, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0), meta3: (unidad_medida:Sanitarios(s), avance:1.0)}	2098916/pryecto_FIN	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2202 0209 8920	Proyecto de inversión	1559570.38	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559570.38, modificado:1559527.18)}	PEO 22-122 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "CUARTEMOC", LOC. CHITEJE DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-041	S	79	80	0	{meta1: (unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1976.0, meta_modificada:1976.0)}	1	{ge01: (cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO O, CHITEJE DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO, lon:-100.15368, lat:20.195145)}	02-06-2022	31-07-2022	1559527.18	1559527.18	1559527.18	1559527.18	1559527.18	{ct01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-021-094, PEO 22-122, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1559570.38, importe_modificado:1559527.18)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1976.0)}	2098920/pryecto_NINICIACION	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2202 0209 8921	Proyecto de inversión	923462.52	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923462.52, modificado:923461.94)}	PEO 22-123 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "JOSE MA. MORELOS", LOC. EL PICACHO, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-042	S	61	65	0	{meta1: (unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:772.0)}	1	{ge01: (cve_municipio:1, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO O, EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO, lon:-100.11842, lat:20.109544)}	02-06-2022	31-07-2022	923461.94	923461.94	923461.94	923461.94	923461.94	{ct01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-021-094, PEO 22-123, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:923462.52, importe_modificado:923462.52)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0)}	2098921/pryecto_NINICIACION	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD_RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCIONAL EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUEBLES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2022	5	QUE 2202 0209 8997	Proyecto de inversión	1211228.92	{ff1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211228.92, modificado:1211213.16)}	PEO 22-083 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN LA SECUNDARIA GENERAL "VALENTÍN FRIAS Y FRIAS", LOC. SALDARRIAGA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-016	S	241	284	0	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1591.45, meta_modificada: 1591.45)}	{geo1: (cve_municipio: 11, localidad: 58, direccion: AVENIDA ANILLO VIAL 3 OTE 0, LOS HEROES, SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.274355, lat:20.622034)}	11-04-2022	19-06-2022	1211213.16	1211213.16	1211213.16	1211213.16	{ctot1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 22EIFEQ-COPLP-007-073, PEO 22-083, contratista: ERWIN RODRIGUEZ ACUILERA, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1211228.92, importe_modificado: 1211228.92)}	{meta1: (unidad_medida: Aula, avance: 1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1591.45)}	2088899/pryecto_NICI	2088899/pryecto_PROCESO_2088899/pryecto_FINI	Terminado	Avance	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8997	Proyecto de inversión	1216906.27	{ff1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216906.27, modificado:1216902.14)}	PEO 22-099 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN LA SECUNDARIA GENERAL "GENERAL FELIPE ANGELES", LOC. EL POZO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-022	S	181	153	0	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	{geo1: (cve_municipio: 11, localidad: 365, direccion: BOULEVARD DEL REFUGIO 0, VILLAS DEL REFUGIO, EL POZO, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.336302, lat:20.654981)}	11-04-2022	19-06-2022	1216902.14	1216902.14	1216902.14	1216902.14	{ctot1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 22EIFEQ-COPLP-010-076, PEO 22-099, contratista: GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S. A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1216906.27, importe_modificado: 1216906.27)}	{meta1: (unidad_medida: Aula, avance: 1.0)}	2088907/pryecto_NICI	2088907/pryecto_PROCESO_2088907/pryecto_FINI	Terminado	Avance	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8913	Proyecto de inversión	2354305.43	{ff1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354305.43, modificado:2322849.62)}	PEO 22-105 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL "ESPERANZA CABRERA", COL. PUERTAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-027	S	157	158	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 315.0, meta_modificada: 315.0), meta2: (unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	{geo1: (cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: AVENIDA SAN RAFAEL 0, PUERTAS DE SAN MIGUEL, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.472053, lat:20.665062)}	11-04-2022	19-06-2022	2322849.62	2322849.62	2322849.62	2322849.62	{ctot1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 22EIFEQ-COPLP-013-079, contratista: NEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 2354305.43, importe_modificado: 2354305.43)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 315.0), meta2: (unidad_medida: Piezas, avance: 1.0)}	2088913/pryecto_NICI	2088913/pryecto_PROCESO_2088913/pryecto_FINI	Terminado	Avance	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8917	Proyecto de inversión	1570217.52	{ff1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570217.52, modificado:1457207.71)}	PEO 22-119 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "JUSTO SIERRA", LOC. LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-037	S	124	172	0	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 48.0)}	{geo1: (cve_municipio: 17, localidad: 21, direccion: CALLE LA CANTERA 5, LA TRINIDAD, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, lon:-99.96223, lat:20.513348)}	23-05-2022	31-07-2022	1457297.71	1457297.71	1457297.71	1457297.71	{ctot1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 22EIFEQ-COPLP-017-090, PEO 22-119, contratista: OMEVE INGENIERIA, S. A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1570217.52, importe_modificado: 1570217.52)}	{meta1: (unidad_medida: Aula, avance: 1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 48.0)}	2088917/pryecto_NICI	2088917/pryecto_PROCESO_2088917/pryecto_FINI	Terminado	Avance	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8919	Proyecto de inversión	1825552.09	{ff1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825552.09, modificado:1657650.56)}	PEO 22-121 CONSTRUCCIÓN DE TALLER COCINA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE "CORREGIDORA", LOC. EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-040	S	41	59	0	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	{geo1: (cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: CAMINO AL CERRITO 0, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.444165, lat:20.549052)}	16-06-2022	19-08-2022	1657650.56	1657650.56	1657650.56	1657650.56	{ctot1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 22EIFEQ-COPAD-083-108, contratista: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PERALTA Y ESPINO, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto: 1825552.09, importe_modificado: 1825552.09)}	{meta1: (unidad_medida: Aula, avance: 1.0)}	2088919/pryecto_NICI	2088919/pryecto_PROCESO_2088919/pryecto_FINI	Terminado	Avance	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam. Básica y Remanentes Fam. Básica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUEBLES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION_FINANCIERA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2022	5	QUE 2202 0213 8533	Proyecto de inversión	5486951.00	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5486951.0, modificado:5486861.4))	PEO 22-135 A SUSTITUCIÓN DE DOS EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR GENERAL "EMILIA FERRERO" LOC. LAS PALMAS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-033	S	85	93	0	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0), meta2: (unidad_medida: Sanitario), meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta3: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0), meta4: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA CANTARRO 103 LAS PALMAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.372904, lat:20.586037))	23-05-2022	19-09-2022	5486861.40	5486861.40	5486861.40	5486861.40	5486861.40	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-018-091, contratista:CONS TRUCTORA NOVAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:5486951.0, importe_modificado:5486951.0))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:5.0), meta2: (unidad_medida:Sanitario), avance:1.0), meta3: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0), meta4: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2098933/proyecto_INICIO, 2098933/proyecto_FIN, 2098933/proyecto_PRO, 2098933/proyecto_CESO, 2098933/proyecto_FIN, 2098933/proyecto_PRO, 2098933/proyecto_CESO)		Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8618	Proyecto de inversión	1637032.50	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637032.5, modificado:163535.38))	PEO 22-289 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y BARRIA EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO MONROY Y VELEZ EL AZTECA" LOC. SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-097	S	322	371	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO VILLA 46, SAN JUAN BOSCO, SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO, lon:-99.98765, lat:20.387166))	06-09-2022	04-11-2022	1635353.83	1635353.83	1635353.83	1635353.83	1635353.83	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-123-160, contratista:FERNANDO MARTINEZ OSORNO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1637032.5, importe_modificado:1637032.5))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:2.0))	(2138618/proyecto_INICIO, 2138618/proyecto_PRO, 2138618/proyecto_FIN)		Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8620	Proyecto de inversión	4154760.72	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154760.72, modificado:415476.72))	PEO 22-272 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL "HERNANDO DE TAPIA" LOC. EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-098	S	218	222	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:313.7, meta_modificada:313.7))	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 31, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.442483, lat:20.534683))	03-10-2022	01-12-2022	4154760.72	4154760.72	4154760.72	4154760.72	4154760.72	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-047-179, contratista:LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:4154760.72, importe_modificado:4154760.72))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.7))	(2138620/proyecto_INICIO, 2138620/proyecto_FIN)		Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8621	Proyecto de inversión	1351879.41	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351879.41, modificado:135182.11))	PEO 22-273 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL "RAFAEL HUERTA" LOC. ARROYO SECO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-099	S	107	135	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0))	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 0, ARROYO SECO, ARROYO SECO, QUERÉTARO, lon:-99.690822, lat:21.546015))	03-10-2022	01-12-2022	1351821.10	1351821.10	1351821.10	1351821.10	1351821.10	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-049-180, 22-273, contratista:J. NOÉ BUENO SANJUAN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1351879.41, importe_modificado:1351879.41))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0))	(2138621/proyecto_INICIO, 2138621/proyecto_PRO, 2138621/proyecto_FIN, 2138621/proyecto_CESO)		Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8633	Proyecto de inversión	943313.78	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943313.78, modificado:943313.78))	PEO 22-187 REHABILITACIÓN BÁSICA Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA (MULTIPANEL) EN DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR GENERAL MANUEL MONTES COLLANTES, LOC. SAN JOSÉ NAVAJAS, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-057	S	64	72	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1011.54, meta_modificada:1011.54))	1	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE ROMÁN DE SAN JOSÉ NAVAJAS, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, lon:-100.205202, lat:20.632951))	08-07-2022	26-08-2022	943313.78	943313.78	943313.78	943313.78	943313.78	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-090-115, 22-187, contratista:JOSE ANTONIO ZÚNGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:943316.85, importe_modificado:943316.85))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.54))	(2138633/proyecto_INICIO, 2138633/proyecto_FIN, 2138633/proyecto_PRO, 2138633/proyecto_CESO)		Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TIPO MES/TRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUEBLES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GSE ORE FER ENDO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISADA
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2022	5	QUE 2204 1222	Proyecto de inversión	2486781.41	(#1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486781.41 modificado:2486781.41))	PEO 22-281 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "RAFAEL MOLINA BETANCOURT", LOC. JOYO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO.	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-108	S	96	88	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta3: (unidad_medida: Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO, JOYO DE AGUA, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-100.035211, lat:20.348115))	07-10-2022	05-12-2022	2486781.41	2486781.41	2486781.41	2486781.41	2486781.41	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-052-184, contratista:CORPORATIVO Y B DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2486781.48, importe_modificado:2486781.41))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0), meta3: (unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0))	(2201222/pr oyecto_INICIO, 2201222/pro yecto_PRO CESO, 2201222/pro yecto_FIN, 2201222/pro yecto_PRO CESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0224	Proyecto de inversión	2189437.65	(#1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189437.65 modificado:2189437.65))	PEO 22-285 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR, EN EL PRIMARIA GENERAL "15 DE MAYO", LOC. CANOAS (NUEVO SAN JOAQUIN), MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO.	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-114	S	25	36	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO, CANOAS (NUEVO SAN JOAQUIN), SAN JOAQUIN, QUERETARO, lon:99.534652, lat:20.902262))	07-10-2022	05-12-2022	2189437.65	2189437.65	2189437.65	2189437.65	2189437.65	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-055-187, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2189441.49, importe_modificado:2189437.65))	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2201224/pr oyecto_INICIO, 2201224/pro yecto_FIN, 2201224/pro yecto_PRO CESO, 2201224/pro yecto_PRO CESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0220	Adquisición	545594.40	(#1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545594.4, modificado:545594.4))	PEO 22-317 ADQUISICIÓN DE MOBILIDAD PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-141	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:219.0, meta_modificada:219.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimataro, Santiago de Queretaro, QUERETARO, lon:-100.372778, lat:20.578372))	27-12-2022	30-12-2022	545594.40	545594.40	545594.40	545594.40	545594.40	(ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-014-024, PEO 22-317, contratista:O.M. LATINOAMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:545594.4, importe_modificado:545594.4))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:219.0))	(2201238/pr oyecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0248	Adquisición	2492101.08	(#1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492101.08 modificado:2492101.08))	PEO 22-321 ADQUISICIÓN DE PINTURA, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO (USEBEQ), LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-145	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:900.0, meta_modificada:900.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 1, OBRERA, SANTAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.422994, lat:20.618665))	27-12-2022	30-12-2022	2492101.08	2492101.08	2492101.08	2492101.08	2492101.08	(ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-017-027, PEO 22-321, contratista:SERVIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2492101.08, importe_modificado:2492101.08))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:900.0))	(2201248/pr oyecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2201 0267	Proyecto de inversión	732468.23	(#1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732468.23 modificado:732468.23))	PEO 22-088 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA, LOC. EL SALITRE, MUNICIPIO DE QUERETARO	22	Queretaro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-012	S	153	166	0	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CALLE RAFAEL OJUNA O, EL SALITRE, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.42766, lat:20.666842))	28-03-2022	05-06-2022	732465.11	732465.11	732465.11	732465.11	732465.11	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPF-005-096, PEO 22-088, contratista:JOSE ANTONIO ZUNIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:732468.23, importe_modificado:732468.23))	(meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(2063607/pr oyecto_INICIO, 2063607/pro yecto_PRO CESO, 2063607/pro yecto_FIN, 2063607/pro yecto_PRO CESO, 2063607/pro yecto_FIN, 2063607/pro yecto_PRO CESO)	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCIONAL EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUEBLES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GSE ORE FERR	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTUR	OBSERVACIONES REVISOR	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO								PAGADO
2022	5	QUE 2202 0209 8904	Proyecto de inversión	780524.06	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780524.06, modificado:774200.74))	PEO 22-096 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN LA TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO", LOC. AGUA AZUL, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-019	S	167	182	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA A LA GRIEGA 0, AGUA AZUL, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.209111, lat:20.59903))	11-04-2022	19-06-2022	774209.74	774209.74	774209.74	774209.74	(ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-009-075, PEO 22-096, contratista:BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:780524.06, importe_modificado:780524.06)	(meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0])	2098904/proyecto_INICIO, 2098904/proyecto_PROCESO, 2098904/proyecto_FIN, 2098904/proyecto_CESO, 2098904/proyecto_FIN, 2098904/proyecto_CESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2202 0209 8906	Proyecto de inversión	1324879.69	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324879.69, modificado:132331.56))	PEO 22-098 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "NIÑOS HERODES", LOC. LA CAÑADA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-021	S	174	164	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0])	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA EMILIANO ZAPATA 119, LOS SOCAVONES, LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.320009, lat:20.615322))	11-04-2022	19-06-2022	1323311.56	1323311.56	1323311.56	1323311.56	(ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-010-076, PEO 22-098, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1324879.69, importe_modificado:1324879.69)	(meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0])	2098906/proyecto_INICIO, 2098906/proyecto_PROCESO, 2098906/proyecto_FIN, 2098906/proyecto_CESO, 2098906/proyecto_FIN, 2098906/proyecto_CESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2202 0209 8909	Proyecto de inversión	2281103.98	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281103.98, modificado:228105.428))	PEO 22-101 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", LOC. ATONGO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-024	S	176	130	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:660.8, meta_modificada:660.8])	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:6, direccion:AVENIDA DEL FRESNO 0, ATONGO, EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.240974, lat:20.769376))	11-04-2022	19-06-2022	2281054.28	2281054.28	2281054.28	2281054.28	(ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-012-078, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2281103.98, importe_modificado:2281103.98)	(meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.8])	2098909/proyecto_INICIO, 2098909/proyecto_PROCESO, 2098909/proyecto_FIN, 2098909/proyecto_CESO, 2098909/proyecto_FIN, 2098909/proyecto_CESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2202 0209 8918	Proyecto de inversión	884642.74	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884642.74, modificado:839648.07))	PEO 22-102 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", LOC. PUERTA DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-025	S	61	67	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0])	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CARRETERA CONOCIDO 0, PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN, QUERETARO, lon:-100.141266, lat:20.763002))	11-04-2022	19-06-2022	839648.07	839648.07	839648.07	839648.07	(ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-009-075, PEO 22-102, contratista:BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:884642.74, importe_modificado:884642.74)	(meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0])	2098910/proyecto_INICIO, 2098910/proyecto_PROCESO, 2098910/proyecto_FIN, 2098910/proyecto_CESO, 2098910/proyecto_FIN, 2098910/proyecto_CESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2202 0209 8918	Proyecto de inversión	696823.59	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696823.59, modificado:656638.3))	PEO 22-120 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR GENERAL "AMADO NERVO", LOC. SANTIAGO DE QUERÉTARO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-034	S	129	132	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA LIRIOS OJUNCA PUEBLO, SANTIAGO DE QUERETARO, lon:-100.458639, lat:20.67639))	10-06-2022	29-07-2022	656638.30	656638.30	656638.30	656638.30	656638.30	(ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-091-108, contratista:EDUARDO HERBERT ALVAREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:696823.59, importe_modificado:696823.59)	(meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0])	2098918/proyecto_INICIO, 2098918/proyecto_PROCESO, 2098918/proyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION_FINANCIERA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2022	5	QUE 2202 0209 8929	Proyecto de inversión	805824.19	{ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805824.19, modificado:793018.96)}	PEO 22-131 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL Y CONDO DE FEBRERO DE 1917, LOC. SAN PEDRO POTRERILLOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-036	S	75	57	0	{meta1: (unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:45, direccion:AVENIDA CAMACHO GUZMAN 0, SAN POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-100.078382, lat:20.309877)}	23-05-2022	31-07-2022	793018.96	793018.96	793018.96	793018.96	793018.96	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-017-090_PEO 22-131, contratista:OMEVE INGENIERIA, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:805824.19, importe_modificado:805824.19)}	{meta1: (unidad_medida:Aulas, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0)}	(2098929/pryecto_INICIO)	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8609	Proyecto de inversión	592772.31	{ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592772.31, modificado:592772.31)}	PEO 22-253 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA "ROQUELO GARRIAS RUIZ (NUEVA CREACION)", LOC. CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-079	N	0	0	240	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIRCUITO PUERTAS DEL SOL EXT. SN INT. SN, FRACCIONAMIENTO SANCTI CIUDAD DEL SOL, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.464572, lat:20.640468)}	12-08-2022	26-08-2022	592772.31	592772.31	592772.31	592772.31	592772.31	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-121-158, contratista:MA. CELINA DÍAZ MEJIA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:592923.19, importe_modificado:592923.19)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0)}	(2138609/pryecto_INICIO)	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8612	Proyecto de inversión	372342.96	{ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372342.96, modificado:372339.37)}	PEO 22-263 IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIMARIA GENERAL "21 DE SEPTIEMBRE / JOSÉ VASCONCELOS", COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-089	S	564	592	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RUIFO 0, PLUTARCO ELIAS CALLES (EL TINTERO), SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.442386, lat:20.612339)}	29-08-2022	29-08-2022	372339.37	372339.37	372339.37	372339.37	372339.37	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-122-159, contratista:MARCO CARLOS ULAJE VELARDE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:372342.96, importe_modificado:372342.96)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0)}	(2138612/pryecto_INICIO)	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8622	Proyecto de inversión	2810686.62	{ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810686.62, modificado:2810671.49)}	PEO 22-274 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO, EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, LOC. EL LINDERO, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-101	S	47	48	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:187.3, meta_modificada:187.3), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL LINDERO, JALPAN DE SERRA, QUERETARO, lon:-99.5011, lat:21.279169)}	03-10-2022	01-12-2022	2810671.49	2810671.49	2810671.49	2810671.49	2810671.49	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-048-181, contratista:SLUC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2810686.62, importe_modificado:2810686.62)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.3), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	(2138622/pryecto_INICIO)	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8631	Proyecto de inversión	492250.52	{ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492250.52, modificado:492250.52)}	PEO 22-290 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA, EN LA PRIMARIA GENERAL INDEPENDENCIA Y LIBERTAD / REPUBLICA DE BRASIL, COL. LOMA BONITA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-109	S	699	748	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ITZACHIHUALTL 0, LOMA BONITA, SANTA QUERETARO, QUERETARO, lon:-99.5011, lat:20.648939)}	03-10-2022	21-11-2022	492250.52	492250.52	492250.52	492250.52	492250.52	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-132-176, contratista:CONSTRUCTORA LA PIRAMIDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:492250.52, importe_modificado:492250.52)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0)}	(2138631/pryecto_INICIO)	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TIPO MES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUEBLES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GERE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISION
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2022	5	QUE 2203 0213 9636	Proyecto de inversión	1256930.60	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256930.6, modificado:1256930.6))	PEO 22-190 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "RAFAEL AYALA ECHAVARRI / CUAUHTEMOC", LOC. RAMOS MILLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-060	S	265	257	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:607.54, meta_modificada:607.54))	1	(geo1: (cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ 105 RAMOS MILLAN, SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO, lon:-99.99651, lat:20.379717))	18-07-2022	26-08-2022	1256930.60	1256930.60	1256930.60	1256930.60	1256930.60	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-030-120_22-190, contratista:JUAN ABRAHAM MARTINEZ CONEJO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1256944.66, importe_modificado:1256944.66))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.54))	(2138636/pr oyecto_INICIO, 2138636/pro yecto_PRO CESO, 2138636/pr oyecto_FIN, 2138636/pr oyecto_PRO CESO), 2138636/pr oyecto_INICIO, 2138636/pro yecto_PRO CESO)	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 9639	Proyecto de inversión	1497416.78	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497416.78, modificado:1497416.78))	PEO 22-193 REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR GENERAL "BELOICA / PROFRA. BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA", COL. LA OBRERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-063	S	72	86	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1502.77, meta_modificada:1502.77))	1	(geo1: (cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 1, OBRERA,SANTI AGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.422994, lat:20.618865))	07-07-2022	25-08-2022	1497416.78	1497416.78	1497416.78	1497416.78	1497416.78	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-089-114, contratista:OPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1497519.33, importe_modificado:1497519.33))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.77))	(2138639/pr oyecto_INICIO, 2138639/pro yecto_PRO CESO), 2138639/pr oyecto_FIN, 2138639/pr oyecto_PRO CESO)	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 9643	Proyecto de inversión	473790.46	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473790.46, modificado:473790.46))	PEO 22-197 SUSTITUCIÓN PARCIAL DE TECHUMBRE, EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO I. MADERO", LOC. TUNAS BLANCAS, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-067	S	54	49	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0))	1	(geo1: (cve_municipio:7, localidad:45, direccion:CALLE BERNAL 0, TUNAS BLANCAS, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.875541, lat:20.711905))	18-07-2022	26-08-2022	473790.46	473790.46	473790.46	473790.46	473790.46	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-031-121_22-197, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:473790.46, importe_modificado:473790.46))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0))	(2138643/pr oyecto_INICIO, 2138643/pro yecto_PRO CESO, 2138643/pr oyecto_FIN, 2138643/pr oyecto_PRO CESO), 2138643/pr oyecto_INICIO, 2138643/pro yecto_PRO CESO)	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0213 9646	Adquisición	989596.00	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989596.0, modificado:989596.0))	PEO 22-258 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-084	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Computadoras, meta:95.0, meta_modificada:95.0))	1	(geo1: (cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimataro, Santiago de Querétaro, lon:-100.372778, lat:20.515372))	15-08-2022	24-08-2022	989596.00	989596.00	989596.00	989596.00	989596.00	(ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADR-004-012, contratista:MC MICROCOMPUTACION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:989596.0, importe_modificado:989596.0))	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:95.0))	(2138646/pr oyecto_FIN)	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0220 1232	Proyecto de inversión	666595.21	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666595.21, modificado:666595.21))	PEO 22-289 IMPREHABILITACION , FALSO PLAFON Y REHABILITACION ELECTRICA DE PRIMARIA GENERAL "LORENZO DE LA FUENTE / IGNACIO PEREZ", EN COL. LOMA IX, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-124	S	365	420	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0), meta3: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:793.43, meta_modificada:793.43))	1	(geo1: (cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MORENA LA LOMA IX, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.477668, lat:20.625971))	17-10-2022	25-11-2022	666595.21	666595.21	666595.21	666595.21	666595.21	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-137-192, contratista:JORGE LUIS ORDÁZ MORALES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:668033.83, importe_modificado:666595.21))	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:37.0), meta3: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.43))	(2201232/pr oyecto_INICIO, 2201232/pro yecto_PRO CESO, 2201232/pr oyecto_FIN, 2201232/pr oyecto_PRO CESO), 2201232/pr oyecto_INICIO, 2201232/pro yecto_PRO CESO)	Validado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION_FINANCIERA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS
2022	5	QUE 2204 2200 1250	Adquisición	3030711.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030711.69, modificado:303071.69}}	PEO 22-323 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (URSERB). LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin Identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-147	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2237.0, meta_modificada:2237.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Miguel Alemán 1000, Colinas del Cimarrón, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}}	27-12-2022	30-12-2022	3030711.69	3030711.69	3030711.69	3030711.69	3030711.69	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-018-029, PEO 22-323, contratista:ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3030711.69, importe_modificado:303071.69}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2237.0}}	(2201250)pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2201 0206 3606	Proyecto de inversión	2291086.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291086.7, modificado:2291086.25}}	PEO 22-087 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y COOPERATIVA, EN LA PRIMARIA GENERAL "CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917" LOC. SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-006	S	178	178	0	{meta1: {unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA ANA PATRICIA CONCHELLO 0, COL. FUNDADORES, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, lon:-99.907784, lat:20.377163}}	28-03-2022	05-06-2022	2291086.25	2291086.25	2291086.25	2291086.25	2291086.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-003-066, contratista:RAFAEL AGUIRRE VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2291086.7, importe_modificado:2291086.7}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	2063606/pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8908	Proyecto de inversión	1932426.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932426.28, modificado:193237.947}}	PEO 22-100 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA GENERAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-023	S	465	442	0	{meta1: {unidad_medida: Módulos sanitarios, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA A PIE DE LA CUESTA 501 DESARROLLO SAN PABLO, SANTAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, lon:-100.406186, lat:20.621722}}	11-04-2022	19-06-2022	1932379.47	1932379.47	1932379.47	1932379.47	1932379.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-011-077, PEO 22-100, contratista:CORPORATIVO V 18 DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1932426.28, importe_modificado:1932426.28}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, avance:1.0}}	2098908/pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8912	Proyecto de inversión	1471379.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471379.25, modificado:147137.925}}	PEO 22-104 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO", LOC. LAS ADJUNTAS, MUNICIPIO DE PINAL, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-029	S	13	14	0	{meta1: {unidad_medida: Muros cobijos, meta:291.09, meta_modificada:291.09}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LAS ADJUNTAS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.566485, lat:21.232091}}	05-04-2022	13-06-2022	1471379.25	1471379.25	1471379.25	1471379.25	1471379.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-065-071, contratista:HECTOR HUGO BURCIAGA CRNELAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1471404.19, importe_modificado:1471404.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cubicos, avance:291.09}}	2098912/pr	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8825	Proyecto de inversión	691130.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691130.27, modificado:69089.52}}	PEO 22-127 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "CORREGIDORA", LOC. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-046	S	59	74	0	{meta1: {unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO 0, SAN RAFAEL, CORREGIDORA, QUERÉTARO, lon:-100.393738, lat:20.453392}}	02-06-2022	31-07-2022	690894.52	690894.52	690894.52	690894.52	690894.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-023-086, PEO 22-127, contratista:JUAN ABRAHAM MARTINEZ CONEJO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:691130.27, importe_modificado:691130.27}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}	2098925/pr	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD_RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCIONAL EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULRES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2022	5	QUE 2202 0209 8926	Proyecto de inversión	691822.23	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691822.23, modificado:6906151))	PEO 22-128 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "ESTEFANÍA CASTAÑEDA", LOC. SAN ANTONIO LA GALERA, MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-047	S	64	65	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO 0, SAN ANTONIO LA GALERA, HUMILPAN, QUERETARO, lon:-100.238781, lat:20.524262))	02-06-2022	31-07-2022	690614.51	690614.51	690614.51	690614.51	690614.51	(ctto1: tipo: obra, Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-023-096, PEO 22-128, contratista: JUAN ABRAHAM MARTINEZ CONEJO, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:691822.23, importe_modificado:691822.23)	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:1.0])	2098926/pryecto_INICIO	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8930	Proyecto de inversión	1711919.31	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711919.31, modificado:14067747))	PEO 22-132 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "BELISARIO DOMÍNGUEZ", LOC. EZEQUEL MONTES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-049	S	168	175	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:683.0])	1	(geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LOS VELAZQUEZ, EZEQUEL MONTES, EZEQUEL MONTES, QUERETARO, lon:-99.896956, lat:20.675337))	02-06-2022	31-07-2022	1406774.70	1406774.70	1406774.70	1406774.70	1406774.70	(ctto1: tipo: obra, Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-024-097, PEO 22-132, contratista: JOSÉ ALVARO UGALDE CHAPARRO, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1711919.31, importe_modificado:1711919.31)	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:2.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:683.0])	2098930/pryecto_INICIO	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8935	Proyecto de inversión	2493266.63	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493266.83, modificado:22112295))	PEO 22-140 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR GENERAL "XOCHICALI COLDOMAS DE CASA BLANCA", MUNICIPIO QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-038	S	45	33	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0], meta2: [unidad_medida: Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0], meta3: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0])	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 0 LOMAS DE CASA BLANCA, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.389565, lat:20.572571))	02-06-2022	31-07-2022	2211212.95	2211212.95	2211212.95	2211212.95	2211212.95	(ctto1: tipo: obra, Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-025-098, contratista: 480EDIFICACIONES SA DE CV, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2493266.83, importe_modificado:2493266.83)	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:2.0], meta2: [unidad_medida: Metros lineales, avance:135.0], meta3: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:220.0])	2098935/pryecto_INICIO	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8603	Proyecto de inversión	1133645.36	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133645.36, modificado:113364382))	PEO 22-180 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "ADOLFO FERREIRE", LOC. SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE HUMILPAN, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-069	S	23	28	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:691.04, meta_modificada:691.04])	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO 0, SAN IGNACIO, HUMILPAN, QUERETARO, lon:-100.320021, lat:20.304602))	27-07-2022	29-09-2022	1133643.82	1133643.82	1133643.82	1133643.82	1133643.82	(ctto1: tipo: obra, Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-105-134, contratista: JAIME MACIAS PALACIOS, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1133645.36, importe_modificado:1133645.36)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:691.04])	2138603/pryecto_INICIO	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8608	Proyecto de inversión	1707895.17	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707895.17, modificado:139837236))	PEO 22-252 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR GENERAL "ROSA AGAZZI", LOC. OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-077	S	41	35	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0], meta2: [unidad_medida: Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0])	1	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CALLE ZAROTE 0, OJO DE AGUA, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-100.034754, lat:20.348373))	27-07-2022	04-10-2022	1398372.36	1398372.36	1398372.36	1398372.36	1398372.36	(ctto1: tipo: obra, Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-104-133, contratista: ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1707895.17, importe_modificado:1707895.17)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:480.0], meta2: [unidad_medida: Piezas, avance:7.0])	2138608/pryecto_INICIO	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD_RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULRES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEGE ORE FERENC	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISION
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2022	5	QUE 2203 0213 8619	Proyecto de inversión	2510480.64	(#1: (ciclo_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510480.64 modificado:2510480.172))	PEO 22-264 REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA Y PLAZOLETA, EN LA PRIMARIA GENERAL "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / JOSE MARIA ARTEAGA", LOC. SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-090	S	525	557	0	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados, meta:1828.0, meta_modificada:1828.0))	1	(geot: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALZADA HIDALGO 95, CENTRO, SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.596707, lat:20.392469))	03-10-2022	01-12-2022	2510451.72	2510451.72	2510451.72	2510451.72	2510451.72	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-046-176, contratista:CONSTRUCCION PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2510480.64, importe_modificado:2510480.64))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.8))	(2138613/pryecto_INICIO, 2138613/pryecto_PROCESO, 2138613/pryecto_FIN, 2138613/pryecto_CESO, 2138613/pryecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8619	Proyecto de inversión	4932026.80	(#1: (ciclo_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4932026.8 modificado:4999241.83))	PEO 22-266 SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA / GENERAL MARIANO ESCOBEDO", LOC. EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE CORREJIDORA, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-092	S	232	267	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geot: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. MADERO 0, EMILIANO ZAPATA, EL PUEBLITO, CORREJIDORA, QUERETARO, lon:-100.437748, lat:20.555065))	14-09-2022	27-11-2022	4899241.83	4899241.83	4899241.83	4899241.83	4899241.83	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-043-166, contratista:MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4932026.8, importe_modificado:4932026.8))	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2138615/pryecto_INICIO, 2138615/pryecto_PROCESO, 2138615/pryecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8619	Proyecto de inversión	1499365.64	(#1: (ciclo_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499365.64 modificado:1499365.89))	PEO 22-271 REHABILITACIÓN GENERAL SEGUNDA ETAPA EN LA PRIMARIA GENERAL "JOSE MARIA TRUCHUELO RUIZ", EN SANTIAGO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, EN QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-096	S	65	122	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:457.57, meta2: (unidad_medida: Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0))	1	(geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLOGACION TECNOLÓGICO 110, LA PIEDRA, SANTA GEOFREY DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.415662, lat:20.599536))	05-09-2022	04-10-2022	1496518.99	1496518.99	1496518.99	1496518.99	1496518.99	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-124-161, contratista:CONSTRUCTORA EL FARO DE LOS CISNES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1499365.64, importe_modificado:1499365.64))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.57), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:55.0))	(2138619/pryecto_INICIO, 2138619/pryecto_PROCESO, 2138619/pryecto_FIN, 2138619/pryecto_CESO, 2138619/pryecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8623	Proyecto de inversión	1049960.11	(#1: (ciclo_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049960.11 modificado:1049960.64))	PEO 22-275 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA "FUTURO ELAS CALLES", LOC. PUERTO DE DERRAMADERO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-100	S	32	22	0	(meta1: (unidad_medida: Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geot: (cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CALLE CONOCIDO 0, PUERTO DEL DERRAMADERO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO, lon:-99.627841, lat:21.10921))	03-10-2022	01-12-2022	1049956.64	1049956.64	1049956.64	1049956.64	1049956.64	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-045-160, 22-275, contratista:J. NOÉ BUENO SANJUAN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1049960.11, importe_modificado:1049960.11))	(meta1: (unidad_medida:Aulas, avance:1.0))	(2138623/pryecto_INICIO, 2138623/pryecto_PROCESO, 2138623/pryecto_FIN, 2138623/pryecto_CESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8624	Proyecto de inversión	794607.20	(#1: (ciclo_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794607.2, modificado:78609.69))	PEO 22-276 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA, EN LA PRIMARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS / PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS", LOC. EL COLORADO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-102	S	472	511	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geot: (cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 2, GENERO LAZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), EL MARQUÉS, QUERETARO, lon:-100.244082, lat:20.563779))	19-09-2022	28-10-2022	786090.69	786090.69	786090.69	786090.69	786090.69	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-125-170, contratista:DAHER ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:794607.2, importe_modificado:794607.2))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(2138624/pryecto_INICIO, 2138624/pryecto_PROCESO, 2138624/pryecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION_FINANCIERA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2022	5	QUE 2203 0213 8626	Proyecto de inversión	4695181.85	(#1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4695181.85 modificado:4629291.28)	PEO 22-279 CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y REHABILITACIÓN DE BANOS, EN LA TELESECUNDARIA "JALISCO", LOC. GUADALUPE SEPTIÉN, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-105	S	88	110	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0))	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:17, direccion:CARRETERA FEDERAL 100, GUADALUPE SEPTIEN, ESCOBEDO, QUERETARO, lon:-100.106494, lat:20.525277))	03-10-2022	16-11-2022	4629291.28	4629291.28	4629291.28	4629291.28	4629291.28	(cct01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAL-051-183, contratista:JORRACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:4695181.85, importe_modificado:4695181.85))	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0))	(2138625/pryecto_INICIO, 2138625/pryecto_PROCESO, 2138625/pryecto_FIN, 2138625/pryecto_CESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2203 0213 8626	Proyecto de inversión	1283897.79	(#1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283897.79 modificado:1283897.79))	PEO 22-283 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR GENERAL "JUAN BAUTISTA MOLIERE", LOC. SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-111	S	48	70	0	(meta1: (unidad_medida: M2, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL 100, SAN JOSE BUENAVISTA, QUERETARO, lon:-100.409352, lat:20.736499))	26-09-2022	14-11-2022	1283896.40	1283896.40	1283896.40	1283896.40	1283896.40	(cct01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-128-172, contratista:JOSE ALVARO UGALDE RIOS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1283897.79, importe_modificado:1283897.79))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2138626/pryecto_INICIO, 2138626/pryecto_PROCESO, 2138626/pryecto_FIN, 2138626/pryecto_CESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2203 0213 8627	Proyecto de inversión	1362237.94	(#1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362237.94 modificado:1362333.61))	PEO 22-284 REHABILITACION BASICA, EN EL PREESCOLAR INDIGENA "TE RA NFA" EN LA LOCALIDAD OCOTILLAN, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-116	S	19	16	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:70, direccion:CARRETERA FEDERAL 100, OCOTILLAN, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-99.411838, lat:21.015892))	26-09-2022	14-11-2022	1362336.16	1362336.16	1362336.16	1362336.16	1362336.16	(cct01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-130-174, contratista:JUAN CARLOS VEGA MUÑOZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1362237.94, importe_modificado:1362237.94))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0))	(2138627/pryecto_INICIO, 2138627/pryecto_PROCESO, 2138627/pryecto_FIN, 2138627/pryecto_CESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2203 0213 8628	Proyecto de inversión	1272375.20	(#1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272375.20 modificado:1272375.20))	PEO 22-286 REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR "ANGELA PERALTA" LOC. EZEQUIEL MONTES, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-113	S	66	64	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0), meta2: (unidad_medida: Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0))	1	(geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 100, MADERO 101, EZEQUIEL MONTES, QUERETARO, lon:-99.894418, lat:20.671743))	26-09-2022	14-11-2022	1272374.06	1272374.06	1272374.06	1272374.06	1272374.06	(cct01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-131-175, contratista:CONSTRUCTORA ARREKTON SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1272375.20, importe_modificado:1272375.20))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:52.0))	(2138628/pryecto_INICIO, 2138628/pryecto_PROCESO, 2138628/pryecto_FIN, 2138628/pryecto_CESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2203 0213 8632	Proyecto de inversión	724983.79	(#1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724983.79 modificado:724983.79))	PEO 22-294 IMPERMEABILIZACIÓN EN LA SECUNDARIA TECNICA "JUAN ANTONIO DE URRUTIA Y ARANA (TECNICA NO. 97, COL. CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-119	S	818	818	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2099.1, meta_modificada:2099.1))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIPE CARRILLO PUERTO 0, BENTO JUAREZ, SANTA GO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.434237, lat:20.616939))	03-10-2022	01-11-2022	724983.79	724983.79	724983.79	724983.79	724983.79	(cct01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-133-177, contratista:ISAAC SEPULVEDA SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:724983.79, importe_modificado:724983.79))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2099.1))	(2138632/pryecto_INICIO, 2138632/pryecto_PROCESO, 2138632/pryecto_FIN, 2138632/pryecto_CESO)	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TIPO MES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GSE ORE PER ENC	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTUR	OBSERVACIONES REVISOR
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2022	5	QUE 2203 0213 8635	Proyecto de inversión	168376.59	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168376.59, modificado:168376.59)}	PEO 22-189 REHABILITACION DE BAÑOS, EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE KADIZIA, COL. EL ROCIO MUNICIPIO DE QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-059	S	42	66	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADO A AGUA 225, EL ROCIO,SANTIAO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.466403, lat:20.620568)}	26-08-2022	168376.59	168376.59	168376.59	168376.59	{ctto1: (tipo:obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-090-115_22-189, contratista:JOSE ANTONIO ZUNIGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:168376.61, importe_modificado:168376.61)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0)}	2138635/proyecto_INICIO, 2138635/proyecto_PROCESO, 2138635/proyecto_FIN, 2138635/proyecto_CESO,	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	QUE 2203 0213 8641	Proyecto de inversión	95879.02	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95879.02, modificado:95879.02)}	PEO 22-195 CAMBIO DE CANCELERIA Y REPOSICION DE VIDRIOS, EN LA SECUNDRARIA GENERAL "QUERENDA", LOC. BELLA VISTA DEL RIO, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-065	S	83	111	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:213, direccion:BOULEVARD DEL RIO 0, BELLA VISTA DEL RIO, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-99.573727, lat:20.690978)}	26-08-2022	95879.02	95879.02	95879.02	95879.02	{ctto1: (tipo:obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-031-121_22-195, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:96188.51, importe_modificado:96188.51)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0)}	2138641/proyecto_INICIO, 2138641/proyecto_PROCESO, 2138641/proyecto_FIN, 2138641/proyecto_CESO,	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	QUE 2204 0220 1220	Proyecto de inversión	2138260.86	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138260.86, modificado:2138260.86)}	PEO 22-277 REHABILITACION GENERAL Y BANDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "BENTO JUAREZ", LOC. LA VUELTA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-103	S	34	50	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:184.77, meta_modificada:184.77), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:107.04, meta_modificada:107.04)}	1	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO, LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO, lon:-99.241546, lat:21.284692)}	30-11-2022	2138260.86	2138260.86	2138260.86	2138260.86	{ctto1: (tipo:obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-050-182_PEO 22-277, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2138260.86, importe_modificado:2138260.86)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.77), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:107.04)}	2201220/proyecto_INICIO, 2201220/proyecto_PROCESO, 2201220/proyecto_FIN, 2201220/proyecto_CESO,	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	QUE 2204 0220 1226	Proyecto de inversión	2136815.33	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136815.33, modificado:2136815.33)}	PEO 22-291 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "TONALPOHUALLI", LOC. EL CARMEN, MUNICIPIO DE MARQUES QUERETARO.	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-115	S	25	28	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:316.0, meta_modificada:316.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:13, direccion:CALLE JOSEFA VERGARA 0, EL CARMEN, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.298292, lat:20.574306)}	07-10-2022	2136815.33	2136815.33	2136815.33	2136815.33	{ctto1: (tipo:obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-056-185, contratista:HECTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2137040.4, importe_modificado:2136815.33)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.0), meta2: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)}	2201226/proyecto_INICIO, 2201226/proyecto_PROCESO, 2201226/proyecto_FIN, 2201226/proyecto_CESO,	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	QUE 2204 0220 1231	Proyecto de inversión	305026.67	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305026.67, modificado:305026.67)}	PEO 22-298 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, PARA LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO", LOC. TLACOTE EL ALTO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO.	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Queretaro	2022-IF-123	S	59	47	0	{meta1: (unidad_medida: Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:107.91, meta_modificada:107.91)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:113, direccion:CALLE CONOCIDO, TLACOTE EL ALTO, SANTIAGO DE QUERETARO, lon:-100.520444, lat:20.688115)}	07-10-2022	305026.67	305026.67	305026.67	305026.67	{ctto1: (tipo:obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-135-190_PEO 22-298, contratista:NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:305026.7, importe_modificado:305026.7)}	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:2.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:107.91)}	2201231/proyecto_INICIO, 2201231/proyecto_PROCESO, 2201231/proyecto_FIN, 2201231/proyecto_CESO,	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones		

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUEBLES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION_FINANCIERA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2022	5	QUE 2204 0220 1239	Adquisición	452289.65	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452289.65, modificado:452289.65)}	PEO 22-326 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (URSEBO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-150	N	0	0	0	1	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:334.0, meta_modificada:334.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimataro, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.372778, lat:20.575372)}	27-12-2022	30-12-2022	452289.65	452289.65	452289.65	452289.65	452289.65	{ctr01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQCADR-018-029, PEO 22-326, contratista:ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:452289.65, importe_modificado:452289.65)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:334.0)}	(2201239/pryecto_FIN)	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0220 1241	Adquisición	3213004.41	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213004.41, modificado:3213004.41)}	PEO 22-308 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-132	N	0	0	0	1	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimataro, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.372778, lat:20.575372)}	22-12-2022	30-12-2022	3213004.41	3213004.41	3213004.41	3213004.41	3213004.41	{ctr01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQCADR-018-029, PEO 22-308, contratista:ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3213004.41, importe_modificado:3213004.41)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1598.0)}	(2201241/pryecto_FIN)	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0220 1245	Adquisición	768221.60	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768221.6, modificado:768221.6)}	PEO 22-318 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-142	N	0	0	0	1	{meta1: (unidad_medida: Computadoras, meta:318.0, meta_modificada:318.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimataro, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.372778, lat:20.575372)}	27-12-2022	30-12-2022	768221.60	768221.60	768221.60	768221.60	768221.60	{ctr01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQCADR-014-024, PEO 22-318, contratista:O.M. LATINOAMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:768221.6, importe_modificado:768221.6)}	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:318.0)}	(2201245/pryecto_PRO_CESO)	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0220 1251	Adquisición	19420.59	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19420.59, modificado:19420.59)}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	REQ 246	N	0	0	0	1	{meta1: (unidad_medida: Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimataro, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.372778, lat:20.575372)}	30-12-2022	30-12-2022	19420.59	19420.59	19420.59	19420.59	19420.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:2.0)}	(2201251/pryecto_FIN)	Terminado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2201 0206 3601	Proyecto de inversión	2027657.17	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027657.17, modificado:2027657.17)}	PEO 22-079 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA GENERAL "DANIEL ORTIZ", LOC. DURAZNO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-030	S	7	12	0	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Sanitarios), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO O DURAZNO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, lon:-99.549254, lat:21.119171)}	30-03-2022	07-06-2022	2027299.78	2027299.78	2027299.78	2027299.78	2027299.78	{ctr01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-064-070, contratista:OPTIMA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2027657.17, importe_modificado:2027657.17)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Sanitarios), avance:1.0)}	(2063601/pryecto_INICIO, 2063601/pryecto_PRO_CESO, 2063601/pryecto_FIN, 2063601/pryecto_SANITARIOS), (2063601/pryecto_PRO_CESO)	Validado	Avance	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCIONAL EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUEBLES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION FINANCIERA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES RECIBIDA
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2022	5	QUE 2201 0206 3604	Proyecto de inversión	1258751.63	(#1: (ciclo_recursos2022_ramo33_modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258751.63 modificado:1256213.82))	PEO 22-082 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "JOSE MARI LUIS MORA", LOC. TLACOTE EL BAJO, MUNICIPIO DE QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-003	S	281	313	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0], meta2: [unidad_medida: Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0])	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CARRETERA A MOMPANI 0, TLACOTE EL BAJO, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.507934, lat:20.66889))	28-03-2022	05-06-2022	1256213.82	1256213.82	1256213.82	1256213.82	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPL-001-064, PEO 22-082, contratista:GRUPO MEMRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1258751.63, importe_modificado:1258751.63])	(meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0], meta2: [unidad_medida:Piezas, avance:45.0])	2063603/pryecto_INICIO, 2063603/pryecto_PROCESO, 2063603/pryecto_FIN, 2063603/pryecto_CESO, 2063603/pryecto_CESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	QUE 2201 0206 3604	Proyecto de inversión	1175359.03	(#1: (ciclo_recursos2022_ramo33_modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175359.03 modificado:112994.08))	PEO 22-085 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA "MANUEL J. CAMPOS LOYOLA", LOC. LA ESTANCA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-004	S	229	192	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:67.4, meta_modificada:67.4])	1	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:94, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES 1, LA ESTANCA, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-100.064145, lat:20.424055))	28-03-2022	05-06-2022	112994.08	112994.08	112994.08	112994.08	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPL-002-065, PEO 22-085, contratista:GRUPO MEMRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1175359.03, importe_modificado:1175359.03])	(meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.4])	2063604/pryecto_INICIO, 2063604/pryecto_PROCESO, 2063604/pryecto_FIN, 2063604/pryecto_CESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	QUE 2202 0209 8898	Proyecto de inversión	2141377.93	(#1: (ciclo_recursos2022_ramo33_modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141377.93 modificado:214137.309))	PEO 22-081 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "ENRIQUE C. RESSAMEN", LOC. SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE QUERETARO, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-015	S	138	140	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1591.45, meta_modificada:1591.45])	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:106, direccion:CARRETERA FRANCISCO MARQUEZ 0, SANTA CATARINA, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.452309, lat:20.779379))	11-04-2022	19-06-2022	2141373.09	2141373.09	2141373.09	2141373.09	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPL-007-073, PEO 22-081, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2141377.93, importe_modificado:2141377.93])	(meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1591.45])	2098898/pryecto_FIN, 2098898/pryecto_INICIO, 2098898/pryecto_PROCESO, 2098898/pryecto_FIN, 2098898/pryecto_INICIO, 2098898/pryecto_CESO, 2098898/pryecto_CESO	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	QUE 2202 0209 8915	Proyecto de inversión	601545.39	(#1: (ciclo_recursos2022_ramo33_modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601545.39 modificado:54308.47))	PEO 22-103 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR GENERAL "ADOLFO RUIZ CORTINES", LOC. PRESA DE RAYAS, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-026	S	33	40	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:53, direccion:CARRETERA NORADRIANO RUBIO FRENTE A LA PRIMARIA FRANCISCO MARQUES, EL MARQUES, QUERETARO, lon:-100.224199, lat:20.80547))	11-04-2022	19-06-2022	543083.47	543083.47	543083.47	543083.47	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPL-009-075, PEO 22-103, contratista:BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:601545.39, importe_modificado:601545.39])	(meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0])	2098911/pryecto_INICIO, 2098911/pryecto_PROCESO, 2098911/pryecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	5	QUE 0209 8915	Proyecto de inversión	996839.41	(#1: (ciclo_recursos2022_ramo33_modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996839.41 modificado:996707.8))	PEO 22-107 REHABILITACIÓN DE MURO, EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO MADRERO, LOC. LLANO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-031	S	19	27	0	(meta1: [unidad_medida: Metros cubicos, meta:151.0, meta_modificada:151.0])	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:46, direccion:CARRETERA CONOCIDO 0, LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO, lon:-99.660637, lat:21.181477))	05-04-2022	13-06-2022	996707.80	996707.80	996707.80	996707.80	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-066-072, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:996839.41, importe_modificado:996839.41])	(meta1: [unidad_medida:Subsidos, avance:151.0])	2098915/pryecto_INICIO, 2098915/pryecto_PROCESO, 2098915/pryecto_FIN, 2098915/pryecto_CESO, 2098915/pryecto_CESO	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones			

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD_RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTUR	OBSERVACIONES REVISOR
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2022	5	QUE 2202 0209 8929	Proyecto de inversión	746217.76	ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746217.76, modificado:7087452)	PEO 22-125 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "LEONA VICARIO", LOC. HIGUERILLAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-044	S	82	85	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta 1.0, meta_modificada 1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 24.0], meta_modificada 24.0)]	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO 0, HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.76215, lat:20.734717]}	14-06-2022	02-08-2022	708743.52	708743.52	708743.52	708743.52	708743.52	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-022-095, PEO 22-125, contrastista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:746217.76, importe_modificado:746217.76]}	{meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0]}	2098923/proyecto_FIN	Valido	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8924	Proyecto de inversión	750582.25	ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750582.25, modificado:74163965)	PEO 22-126 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA INDIGENA "JUSTO SIERRA", LOC. YONTHE, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-045	S	26	41	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta 1.0, meta_modificada 1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 64.7, meta_modificada 64.7])	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO 0, YONTHE, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.76215, lat:20.734717]}	14-06-2022	02-08-2022	741639.65	741639.65	741639.65	741639.65	741639.65	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-022-095, PEO 22-126, contrastista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:750582.25, importe_modificado:750582.25]}	{meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.7]}	2098924/proyecto_FIN	Valido	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8931	Proyecto de inversión	1280293.36	ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280293.36, modificado:1126316.98)	PEO 22-133 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "NIÑOS HEROES", LOC. PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE EZEQUEL MONTES, QUERÉTARO	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-050	S	53	39	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta 1.0, meta_modificada 1.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 451.0, meta_modificada 451.0])	1	{geo1: [cve_municipio:7, localidad:265, direccion:CALLE CONOCIDO 0, PIEDRAS NEGRAS,EZEQUEL MONTES, QUERÉTARO, lon:-99.860714, lat:20.637215]}	02-06-2022	31-07-2022	1126316.98	1126316.98	1126316.98	1126316.98	1126316.98	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-024-097, PEO 22-133, contrastista:JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1280293.36, importe_modificado:1280293.36]}	{meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0]}	2098931/proyecto_FIN	Valido	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8932	Proyecto de inversión	1362168.84	ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362168.84, modificado:136216.235)	PEO 22-134 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO", LOC. AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE PENAMILLER, QUERÉTARO	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-051	S	114	135	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta 1.0, meta_modificada 1.0], meta2: [unidad_medida: Piezas, meta 27.0, meta3: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 200.0], meta_modificada 200.0])	1	{geo1: [cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO 0, AGUA FRÍA, PENAMILLER, QUERÉTARO, lon:-99.797359, lat:21.155913]}	09-06-2022	29-07-2022	1362152.35	1362152.35	1362152.35	1362152.35	1362152.35	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-095-104, contrastista:JUAN CARLOS VEGA MUNOZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1362168.84, importe_modificado:1362168.84]}	{meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0], meta2: [unidad_medida:Piezas, avance:27.0], meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0]}	2098932/proyecto_FIN	Valido	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8937	Proyecto de inversión	1022662.31	ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022662.31, modificado:102266.713)	PEO 22-175 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL VICENTE RIVA PALACIO", LOC. EL RINCÓN, MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERÉTARO	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-055	S	106	96	0	(meta1: [unidad_medida: Aula, meta 1.0, meta_modificada 1.0], meta2: [unidad_medida: Piezas, meta 37.0, meta3: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 20.4], meta_modificada 20.4])	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:95, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL RINCÓN, QUERÉTARO, lon:-99.785013, lat:20.741349]}	10-06-2022	31-07-2022	1022657.13	1022657.13	1022657.13	1022657.13	1022657.13	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-095-107, contrastista:SAUL RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1022662.31, importe_modificado:1022662.31]}	{meta1: [unidad_medida:Aula, avance:1.0], meta2: [unidad_medida:Piezas, avance:37.0], meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.4]}	2098937/proyecto_FIN	Valido	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUEBRES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION_FINANCIERA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISIONES
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2022	5	QUE 2203 0213 8610	Proyecto de inversión	2131729.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131729.04, modificado:213164.21}}	PEO 22-260 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO LARROYO; LOC. MABY, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-086	S	15	16	0	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}	1	{georeferencias: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO 0, MABY, PINAL DE AMOLES, QUERETARO, lon:-99.510986, lat:21.105942}}	14-09-2022	17-11-2022	2131644.21	2131644.21	2131644.21	2131644.21	2131644.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-040-163, contratista:JORGE GONZALEZ GARCIA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2131729.04, importe_modificado:2131729.04}}	{metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}}	2138610/Proyecto_FIN, 2138610/Proyecto_PRO, 2138610/Proyecto_CESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8617	Proyecto de inversión	2488176.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488176.0, modificado:223234.94}}	PEO 22-268 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL "DANIEL DELGADILLO"; LOC. ESPÍRITU SANTO (LAS GALLINAS), MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-094	S	77	108	0	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1589.0, meta_modificada:1589.0}}	1	{georeferencias: {cve_municipio:1, localidad:228, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 3, ESPIRITU SANTO (LAS GALLINAS), SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-100.0068, lat:20.406881}}	14-09-2022	02-11-2022	2232344.94	2232344.94	2232344.94	2232344.94	2232344.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-044-167, contratista:ISMAEL ESTRELLA MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2488176.0, importe_modificado:2488176.0}}	{metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1589.0}}	2138617/Proyecto_FIN, 2138617/Proyecto_PRO, 2138617/Proyecto_CESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0220 1221	Proyecto de inversión	494547.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494547.51, modificado:494547.51}}	PEO 22-278 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL BERNAL JIMÉNEZ; LOC. LA VUELTA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-104	S	22	18	0	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:82.2, meta2: {unidad_medida: Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{georeferencias: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO, lon:-99.242529, lat:21.284654}}	17-10-2022	30-11-2022	494547.51	494547.51	494547.51	494547.51	494547.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-050-182_PEO 22-278, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:494547.51, importe_modificado:494547.51}}	{metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.2, meta2: {unidad_medida: Metros lineales, avance:60.0}}	2201221/Proyecto_FIN, 2201221/Proyecto_PRO, 2201221/Proyecto_CESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0220 1223	Proyecto de inversión	2270846.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270846.07, modificado:227084.607}}	PEO 22-282 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA "MIGUEL SERONAN"; LOC. LOS JUÁREZ, MUNICIPIO DE CADRETA DE MONTES, QUERÉTARO,	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-110	S	31	24	0	{metas: {unidad_medida: Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{georeferencias: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:CAMINO A LOS JUAREZ KILOMETRO 6, LOS JUAREZ,CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, lon:-99.853079, lat:20.867672}}	07-10-2022	09-12-2022	2270846.07	2270846.07	2270846.07	2270846.07	2270846.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-053-185, contratista:ERWIN RODRIGUEZ AGUILERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2270846.11, importe_modificado:2270846.07}}	{metas: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}}	2201223/Proyecto_FIN, 2201223/Proyecto_PRO, 2201223/Proyecto_CESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2204 0236 1236	Proyecto de inversión	534498.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534498.47, modificado:534498.47}}	PEO 22-303 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS PRIMARIA GENERAL "MEXICO" LEYES DE REFORMA COL. FATIMA SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-128	S	236	276	0	{metas: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{georeferencias: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFINA MIER FATIMA, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-99.992924, lat:20.381533}}	26-10-2022	24-11-2022	534498.47	534498.47	534498.47	534498.47	534498.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-141-186, contratista:SANTOS IVAN VILLEDA RESENDIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:534498.49, importe_modificado:534498.47}}	{metas: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	2201236/Proyecto_FIN, 2201236/Proyecto_PRO, 2201236/Proyecto_CESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam. Básica y Remanentes Fam. Básica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULRES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GSE ORE PER FINANC	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISADA
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2022	5	QUE 2204 1220 1246	Adquisición	1391615.58	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:1391615.58) modificado:1391615.58)	PEO 22-319 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA "UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO" LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-143	N	0	0	1	[meta1: (unidad_medida: Computadoras, meta:130.0, meta_modificada:130.0)]	1	{geot: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 1, OBRERA,SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.422994, lat:20.618665)}	27-12-2022	30-12-2022	1391615.58	1391615.58	1391615.58	1391615.58	{ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-015-025_PEO 22-319, contratista:MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1391615.58, importe_modificado:1391615.58)}	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:130.0)}	(2201246/pr yecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2201 0206 3609	Proyecto de inversión	868082.17	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:868082.17) modificado:868082.17)	PEO 22-090 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA "PALMA DE MALLORCA" LOC. LA PALMA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-014	S	65	68	0	[meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Menos lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0)]	1	{geot: (cve_municipio:14, localidad:72, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LA PALMA, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.390596, lat:20.885522)}	28-03-2022	05-06-2022	868081.72	868081.72	868081.72	868081.72	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPL-005-068_PEO 22-090, contratista:JOSE ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:868082.17, importe_modificado:868082.17)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Menos lineales, avance:12.0)}	2063609/pr yecto_INICIO, 2063609/pro yecto_PRO_CESO, 2063609/pro yecto_FIN, 2063609/pro yecto_PRO_CESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2202 0206 3610	Proyecto de inversión	1359630.97	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:1359630.97) modificado:1285059.83)	PEO 22-091 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "VICENTE SUÁREZ", LOC. EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-007	S	203	208	0	[meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0)]	1	{geot: (cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE CONOCIDO 0, COL. SAUZ BAJO, EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, lon:-100.111971, lat:20.473902)}	28-03-2022	05-06-2022	1285059.83	1285059.83	1285059.83	1285059.83	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPL-004-067_PEO 22-091, contratista:AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1359630.97, importe_modificado:1359630.97)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:50.0)}	2063610/pr yecto_INICIO, 2063610/pro yecto_PRO_CESO, 2063610/pro yecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2202 0209 8901	Proyecto de inversión	1028524.05	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:1028524.05) modificado:1028420.05)	PEO 22-093 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA TELESECUNDARIA "LUIS ENRIQUE ERRO", LOC. EL BLANCO, MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-009	S	109	120	0	[meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Sanitarios), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	{geot: (cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO 0, EL BLANCO, COLON, QUERETARO, lon:-100.104243, lat:20.606782)}	11-04-2022	19-06-2022	1028420.05	1028420.05	1028420.05	1028420.05	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPL-008-074_PEO 22-093, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1028524.05, importe_modificado:1028524.05)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Sanitarios), avance:1.0)}	2098901/pr yecto_INICIO, 2098901/pro yecto_PRO_CESO, 2098901/pro yecto_FIN, 2098901/pro yecto_PRO_CESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2202 0209 8903	Proyecto de inversión	1032307.64	(ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:1032307.64) modificado:1006568.82)	PEO 22-095 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA, EN LA PRIMARIA GENERAL "GENERAL JOSÉ SUROS RAMÍREZ", LOC. SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE COLON, QUERÉTARO	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	2022-IF-011	S	74	55	0	[meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Menos Cuadrados, meta:1304.0, meta_modificada:1304.0)]	1	{geot: (cve_municipio:5, localidad:42, direccion:CALLE MIGUEL ANTONIO O, SAN FRANCISCO, COLON, QUERETARO, lon:-100.135839, lat:20.581512)}	11-04-2022	19-06-2022	1006568.82	1006568.82	1006568.82	1006568.82	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPL-008-074_PEO 22-095, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1032307.64, importe_modificado:1032307.64)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Menos Cuadrados, avance:1304.0)}	2098903/pr yecto_INICIO, 2098903/pro yecto_PRO_CESO, 2098903/pro yecto_FIN, 2098903/pro yecto_PRO_CESO,	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. EN AD. RESPO NSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUTO EDUCATIVO	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISADAS
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2022	5	QUE 2202 0209 8928	Proyecto de inversión	860813.27	{ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:860813.27, modificado:546284.44)}	PEO 22-130 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "FRANCISCO VILLA", LOC. VAQUERÍAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO		Querétaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-035	S	54	64	0	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:71, direccion:CALLE CONOCIDO 0, VAQUERIAS, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, lon:-100.11828, lat:20.357857)}	23-05-2022	31-07-2022	546284.44	546284.44	546284.44	546284.44	546284.44	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-017-090_PEO 22-130, contratista:OMEVE INGENIERIA, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:860813.27, importe_modificado:660813.27)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0)}	(2098928/Proyecto_NINIC) (2098928/Proyecto_PROCESO) (2098928/Proyecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2202 0209 8934	Proyecto de inversión	984224.99	{ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:984224.99, modificado:984050.94)}	PEO 22-136 REHABILITACIÓN DE MURO, EN LA PRIMARIA GENERAL "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", LOC. LOS PINOS, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO		Querétaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-052	S	26	24	0	{meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:163.0, meta_modificada:163.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:52, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LOS PINOS, PINAL DE AMOLES, QUERETARO, lon:-99.470205, lat:21.225865)}	10-06-2022	29-07-2022	984050.94	984050.94	984050.94	984050.94	984050.94	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-078-105, contratista:AZALE ELOY GARCIA MONTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:984224.99, importe_modificado:984224.99)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:163.0)}	(2098934/Proyecto_NINIC) (2098934/Proyecto_PROCESO) (2098934/Proyecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0209 8936	Proyecto de inversión	1738057.96	{ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:1738057.96, modificado:173797.18)}	PEO 22-160 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y BARRA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA TECNICA "MARTIN GONZÁLEZ VAZQUEZ", COL. CERRITO COLORADO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO		Querétaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	2022-IF-053	S	615	778	0	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA LUZ 0.CERRITO COLORADO, SANTAGO DE QUERETARO, lon:-100.452696, lat:20.637669)}	06-06-2022	30-07-2022	173797.18	173797.18	173797.18	173797.18	173797.18	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-079-101, contratista:ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1738057.96, importe_modificado:1738057.96)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0)}	(2098936/Proyecto_NINIC) (2098936/Proyecto_PROCESO) (2098936/Proyecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8604	Proyecto de inversión	3190771.67	{ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:3190771.67, modificado:319077.156)}	PEO 22-186 SUSTITUCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "VENUSTIANO CARRANZA", COL. EJIDO MODELO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO		Querétaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-056	S	147	132	0	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SOTO 103, MODELO(SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.420664, lat:20.561611)}	08-08-2022	31-10-2022	3190771.56	3190771.56	3190771.56	3190771.56	3190771.56	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-032-151, contratista:ANDRES HERBERT URQUIZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3190771.67, importe_modificado:319077.67)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:2.0)}	(2138604/Proyecto_NINIC) (2138604/Proyecto_FIN) (2138604/Proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8605	Proyecto de inversión	2431752.92	{ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:7_tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:2431752.92, modificado:243168.32)}	PEO 22-248 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN 6 SALONES Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR GENERAL "ANA MARI BERLANGA", COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO		Querétaro		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa de Querétaro	2022-IF-078	S	88	104	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO AGUIRRE E IGNACIO ALLENDE 0, EMILIANO ZAPATA, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERETARO, lon:-100.438339, lat:20.554237)}	10-08-2022	28-09-2022	2431668.32	2431668.32	2431668.32	2431668.32	2431668.32	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-037-156, contratista:CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2431752.92, importe_modificado:2431752.92)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0)}	(2138605/Proyecto_NINIC) (2138605/Proyecto_FIN) (2138605/Proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID.EJECUTIVO	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID.MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUEBLES	HONORARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISOR	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2022	5	QUE 2203 0213 8616	Proyecto de inversión	2114196.87	(#1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114196.87, modificado:211419.73))	PEO 22-285 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" LOC. LOS PINOS, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-091	S	26	24	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO 0, LOS PINOS, PINAL DE AMOLES, QUERETARO, lon:-99.670272, lat:21.225932))	14-09-2022	23-10-2022	2114129.73	2114129.73	2114129.73	2114129.73	2114129.73	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-042-165, contratista:JUAN DANIEL ESPINOZA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:2114196.87, importe_modificado:2114196.87))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:740.0), meta2: (unidad_medida: Metros lineales, avance:115.0))	(2138614/proyecto_NINCI O, 2138614/proyecto_PRO CESO, 2138614/proyecto_FIN)	Terminado	do avance	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8616	Proyecto de inversión	3989043.31	(#1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989043.31, modificado:398903.85))	PEO 22-287 REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA PRIMARIA GENERAL "CONJUNTO CUITLAHUAC" COL. PRESIDENTES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-093	S	451	427	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0), meta2: (unidad_medida: Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLOGACION PASTEUR SUR 341, PRESIDENTES, QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.383165, lat:20.568418))	14-09-2022	17-11-2022	3989038.95	3989038.95	3989038.95	3989038.95	3989038.95	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPLP-041-164, contratista:ADOLFO MALDONADO SALDOVAL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:3989043.31, importe_modificado:3989043.31))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:888.0), meta2: (unidad_medida: Lote, avance:2.0))	(2138616/proyecto_NINCI O, 2138616/proyecto_PRO CESO, 2138616/proyecto_FIN)	Terminado	do avance	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8630	Proyecto de inversión	1201031.14	(#1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201031.14, modificado:132460.87))	PEO 22-289 REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TECNICA "MARTIN GONZÁLEZ VAZQUEZ" COL. CERRITO COLORADO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-107	S	815	778	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA LUZ 0.CERRITO COLORADO, SANTAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.452696, lat:20.637659))	20-09-2022	08-11-2022	1324628.87	1324628.87	1324628.87	1324628.87	1324628.87	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-127-171, contratista:ANNA DE MARIA FELIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1201031.14, importe_modificado:1201031.14))	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:2.0))	(2138630/proyecto_NINCI O, 2138630/proyecto_PRO CESO, 2138630/proyecto_FIN)	Terminado	do avance	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8634	Proyecto de inversión	666203.23	(#1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666203.23, modificado:666203.23))	PEO 22-188 REHABILITACIÓN DE BANOS, EN LA PRIMARIA ROGELIO GARFAS RUIZ, COL. CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-058	N	0	0	240	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIRCUITO PUERTAS DEL SOL EXT. SN INT. SN, FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL SOL, SANTAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.484572, lat:20.640469))	08-07-2022	26-08-2022	666203.23	666203.23	666203.23	666203.23	666203.23	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-090-115, 22-188, contratista:JOSE ANTONIO ZÚNGA OLVERA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:666685.03, importe_modificado:666685.03))	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))	(2138634/proyecto_NINCI O, 2138634/proyecto_PRO CESO, 2138634/proyecto_FIN)	Terminado	do avance	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	QUE 2203 0213 8640	Proyecto de inversión	709558.54	(#1: (ciclo_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709558.54, modificado:709558.54))	PEO 22-194 IMPERMEABILIZACIÓN Y FALSO PLAFÓN Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA GENERAL QUERETANOS Y SENTIMIENTOS DE LA NIÑONIA" LOC. ROSENDO SALAZAR, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-064	S	425	476	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:774.56, meta_modificada:774.56))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO SANCHEZ MADARRIAGA 0, ROSENDO SALAZAR, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.453701, lat:20.649729))	04-07-2022	26-08-2022	709558.54	709558.54	709558.54	709558.54	709558.54	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:22EIFEQ-COPAD-098-113, direccion:CALLE ALFONSO SANCHEZ MADARRIAGA 0, ROSENDO SALAZAR, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, lon:-100.453701, lat:20.649729))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:774.56))	(2138640/proyecto_NINCI O, 2138640/proyecto_PRO CESO, 2138640/proyecto_FIN, 2138640/proyecto_PRO CESO, 2138640/proyecto_FIN)	Terminado	do avance	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 Reporte Destino del Gasto Fam Basica y Remanentes Fam Basica 2022  
 Informe Definitivo 2022

Total: 132

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULRES	HOMRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISION
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2022	5	QUE 2203 0213 8645	Adquisición	4065364.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065364.3, modificado:4065364.3}}	PEO 22-257 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO DE AULAS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-083	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1805.0, meta_modificada:1805.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatlano, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}}	15-08-2022	19-08-2022	4065364.30	4065364.30	4065364.30	4065364.30	4065364.30	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-003-011, contratista:ANNA DE MARIA FÉLIX PALAFOX, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:4065364.3, importe_modificado:4065364.3}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1805.0}}	(2138645/ proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	5	QUE 2204 0220 1244	Adquisición	1392185.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392185.6, modificado:1392185.6}}	PEO 22-311 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro	2022-IF-135	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatlano, Santiago de Querétaro, QUERÉTARO, lon:-100.372778, lat:20.575372}}	22-12-2022	23-12-2022	1392185.60	1392185.60	1392185.60	1392185.60	1392185.60	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22EIFEQ-CADIR-011-021_PEO 22-311, contratista:MC MICROCOMPUTACION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1392185.6, importe_modificado:1392185.6}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:130.0}}	(2201244/ proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

L.A.E.T. Sylvia Adriana Piña Rodríguez  
 Directora de Administración y Finanzas  
 Rúbrica