

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO 2026
Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (FAFEF 2026)

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2026-00033	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA A LA ALTURA DE AV. PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 15,573,292.44	\$ 9,592,048.55	62%	30/06/2026	100%
2	2026-00289	MEJORAMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE CONCÁ, ARROYO SECO, QUERÉTARO	\$ 3,845,170.91	\$ 1,478,914.40	38%	30/06/2026	49%
3	2026-00291	MEJORAMIENTO DE CALLE ALFA CENTAURO EN LOS FRACCIONAMIENTOS RINCONADA DEL SOL Y LA LUNA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 9,632,496.55	\$ 2,923,909.37	30%	30/06/2026	23%
4	2026-00292	MEJORAMIENTO DE CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO Y DESALOJO PLUVIAL EN COLONIA INFONAVIT SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. (TERCERA ETAPA)	\$ 6,389,927.71	\$ 2,886,443.03	45%	30/06/2026	56%
5	2026-00297	MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO A EL SITIO 3RA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 9,822,004.59	\$ 2,946,601.38	30%	30/06/2026	17%
6	2026-00369	MEJORAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA GUADALUPE DE LAS PEÑAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 5,636,529.33	\$ 2,163,569.15	38%	30/06/2026	63%
7	2026-00370	REHABILITACIÓN DEL CAMINO BERNAL-TUNAS BLANCAS, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 4,846,042.46	\$ 4,106,778.46	85%	30/06/2026	99%
8	2026-00409	MEJORAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA LA PROVIDENCIA, EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 2,845,532.17	\$ 960,742.79	34%	30/06/2026	44%
9	2026-00413	MEJORAMIENTO DE CALLE CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,036,544.00	\$ 1,581,519.81	31%	30/06/2026	15%
10	2026-00414	MEJORAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 2,941,600.11	\$ 1,594,603.82	54%	30/06/2026	59%
11	2026-00417	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 4,774,821.65	\$ 1,432,446.50	30%	30/06/2026	28%
12	2026-00534	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PUERTO DE DERRAMADERO - POTRERILLOS, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.	\$ 6,750,580.22	\$ 2,025,174.07	30%	30/06/2026	11%
13	2026-00540	REVESTIMIENTO CON CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MAGUEYCITOS, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.	\$ 4,764,908.67	\$ 1,429,472.60	30%	30/06/2026	8%
14	2026-00567	MEJORAMIENTO DE CAMINO NEBLINAS - EL HUMO, TERCERA ETAPA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 6,853,422.76	\$ 2,056,026.83	30%	30/06/2026	6%
15	2026-00575	MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, ARROYO SECO, QRO.	\$ 4,797,042.74	\$ 1,439,112.82	30%	30/06/2026	5%
16	2026-00577	MEJORAMIENTO DE CALLE PROLONGACIÓN MADERO (CALLE EL COCHINITO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	\$ 6,468,266.28	\$ 1,940,479.88	30%	30/06/2026	4%

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO 2026
Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (FAFEF 2026)

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
17	2026-00597	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SAN JOAQUÍN, QRO.	\$ 4,857,378.94	\$ 1,457,213.68	30%	30/06/2026	6%
18	2026-00599	MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE DON LUCAS, TOLIMÁN, QRO.	\$ 2,997,395.79	\$0.00	CANCELADO	30/06/2026	CANCELADO
19	2026-00603	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE RIBERA DEL RÍO, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	\$ 4,462,858.41	\$ -	0%	30/06/2026	2%
20	2026-00607	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA COMUNIDAD DE EL DIVINO PASTOR, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.	\$ 4,805,402.40	\$ 1,441,620.72	30%	30/06/2026	1%
21	2026-00609	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE EL PORTUGUÉS - AGUA FRÍA 3RA ETAPA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 4,824,658.05	\$ -	0%	30/06/2026	2%
22	2026-00618	MEJORAMIENTO DE AV. ANÁHUAC EN LA LOCALIDAD SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN, QRO.	\$ 4,998,774.31	\$0.00	CANCELADO	30/06/2026	CANCELADO
23	2026-00680	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SANTA FÉ, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 13,885,785.10		0%	30/06/2026	0%
Total			\$ 141,810,435.59	\$ 43,456,677.86			

ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

ÁREA EJECUTORA
 Mtro. José Luis Ramirez Campos
 Subcoordinador de Infraestructura

ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública

SUPERVISÓ
 Ing. Arianna Jamely Aguilar Sánchez
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO 2026
Participaciones 2026

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2026-00002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PRIMER PERIODO 2026	\$ 48,038,129.92	\$ 28,137,578.01	59%	31/03/2026	63%
Total			\$ 48,038,129.92	\$ 28,137,578.01			

ÁREA EJECUTORA
Ing. José Antonio Anguiano Breña
Subcoordinador de Caminos

SUPERVISÓ
CP. Marcela Romero Ortega
Directora Administrativa

ELABORÓ
Ing. Raymundo González González
Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO 2026
Incentivos 2026

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2026-00153	ESTUDIO TÉCNICO Y PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA UBICADA EN EL KILÓMETRO 46+000, DE LA CARRETERA ESTATAL 100, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	\$ 1,160,472.63	\$ 497,920.87	43%	30/06/2026	45%
Total			\$ 1,160,472.63	\$ 497,920.87			

 ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

 ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

 SUPERVISÓ
 Ing. Arianna Jamely Aguilar Sánchez
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO 2026
Impuesto Sobre Nominas 2026

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2026-00539	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL DOCTOR, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.	\$ 2,662,477.16	\$ 798,743.15	30%	30/06/2026	32%
2	2026-00644	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPO Y FERRETERÍA PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PRIMER PERIODO 2026	\$ 2,564,011.80	\$0.00	0%	30/06/2026	0%
3	2026-00673	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CARRETERA ESTATAL 150, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.	\$ 2,611,412.10	\$0.00	0%	30/06/2026	0%
Total			\$ 7,837,901.06	\$ 798,743.15			

ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

SUPERVISÓ
 CP. Marcela Romero Ortega
 Directora Administrativa

ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública

SUPERVISÓ
 Ing. Arianna Jamely Aguilar Sánchez
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO 2026
Incentivos 2025

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2025-00572	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA SEGUNDO PERIODO 2025	\$ 11,132,983.32	\$ 11,132,983.32	100%	31/03/2026	100%
2	2025-00778	RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO.	\$ 7,584,073.23	\$ 7,584,073.23	100%	31/03/2026	100%
3	2025-00795	REHABILITACIÓN DE C.E. 200 DEL KM 20+800 AL ENTRONQUE CON LA C.E. 100, MUNICIPIOS DE EL MARQUÉS Y COLÓN, QRO.	\$ 19,140,955.48	\$ 19,140,955.48	100%	30/06/2026	100%
4	2025-00797	RENTA DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOS MUNICIPIOS DE JALPAN, PINAL DE AMOLES, LANDA DE MATAMOROS Y ARROYO SECO	\$ 1,474,695.94	\$ 1,474,695.94	100%	31/12/2025	100%
5	2025-00799	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	\$ 23,073,921.05	\$ 23,073,809.51	100%	31/03/2026	100%
6	2025-00800	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 7,315,702.97	\$ 7,315,702.97	100%	31/03/2026	100%
7	2025-00801	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	\$ 5,474,932.43	\$ 5,474,932.43	100%	31/03/2026	100%
8	2025-00802	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.	\$ 23,362,280.14	\$ 23,362,280.14	100%	31/03/2026	100%
9	2025-00803	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	\$ 10,178,536.52	\$ 10,178,536.52	100%	31/03/2026	100%
10	2025-00804	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 11,654,797.24	\$ 11,654,797.24	100%	31/03/2026	100%
11	2025-00818	REHABILITACIÓN DE C.E. 100, TRAMO TIERRA DURA - AJUCHITLÁN, MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.	\$ 9,524,310.12	\$ 9,524,310.12	100%	31/03/2026	100%

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO 2026
Incentivos 2025

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
12	2025-00827	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO.	\$ 9,651,821.99	\$ 9,357,338.45	97%	30/06/2026	100%
13	2025-00847	REHABILITACIÓN CE 110 ENTRE COLÓN Y NOGALES, MUNICIPIO DE COLÓN Y TOLIMÁN, QRO.	\$ 4,762,323.59	\$ 4,762,323.59	100%	31/03/2026	100%
Total			\$ 144,331,334.02	\$ 144,036,738.94			

 ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

 SUPERVISÓ
 CP. Marcela Romero Ortega
 Directora Administrativa

 ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública

 SUPERVISÓ
 Ing. Arianna Jamely Aguilar Sánchez
 Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
Participaciones 2025

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2025-00154	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, SELLO PREMEZCLADO, EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO Y RENTA DE PERFILADORA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 130, EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 13,006,192.97	\$ 13,006,192.97	100%	31/12/2025	100%
2	2025-00780	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO Y RENTA DE PERFILADORA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 100, ENTRE EL KM 16+000 AL 20+000, CUERPO IZQUIERDO, COLÓN, QRO.	\$ 3,374,246.28	\$ 3,374,246.28	100%	31/12/2025	100%
Total			\$ 16,380,439.25	\$ 16,380,439.25			

ÁREA EJECUTORA
 Ing. José Antonio Anguiano Breña
 Subcoordinador de Caminos

SUPERVISÓ
 CP. Marcela Romero Ortega
 Directora Administrativa

ELABORÓ
 Ing. Raymundo González González
 Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 DE JUNIO 2026
Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (FAFEF 2025)

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Ejercido	Avance Financiero	Fecha de Avance Físico	Avance Físico
1	2025-00182	MEJORAMIENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y DESALOJO PLUVIAL EN COLONIA INFONAVIT SAN ISIDRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	\$ 9,232,196.03	\$ 9,232,196.03	100%	31/12/2025	100%
2	2025-00301	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GASTRONÓMICO Y ARTESANAL SEGUNDA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL PINAL DE AMOLES, QRO.	\$ 5,327,953.14	\$ 5,327,953.14	100%	31/12/2025	100%
3	2025-00544	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS SAUCES, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	\$ 14,492,765.07	\$ 14,492,765.07	100%	31/03/2026	100%
4	2025-00599	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN C.E. 110 EN LA COMUNIDAD DE NOGALES (TRABAJOS DE CONTINGENCIA), MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	\$ 26,250,109.17	\$ 26,250,109.17	100%	31/12/2025	100%
5	2025-00644	REHABILITACION DE ANDADOR EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANICO, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 9,078,474.63	\$ 9,078,474.63	100%	31/12/2025	100%
6	2025-00666	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	\$ 2,961,270.93	\$ 2,961,270.93	100%	31/03/2026	100%
7	2025-00685	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DEL BARRIO DE SAN NICOLÁS A LA SALDIVEÑA, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	\$ 3,714,642.10	\$ 3,714,642.10	100%	31/12/2025	100%
Total			\$ 71,057,411.07	\$ 71,057,411.07			

ÁREA EJECUTORA
Ing. José Antonio Anguiano Breña
Subcoordinador de Caminos

ÁREA EJECUTORA
Mtro. José Luis Ramirez Campos
Subcoordinador de Infraestructura

ELABORÓ
Ing. Raymundo González González
Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública

SUPERVISÓ
Ing. Arianna Jamely Aguilar Sánchez
Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

***CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO.**