

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
1	2023-00450	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS PARA LA AGENCIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, BOULEVARD DE LA NACIÓN ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (OFICINAS, CASETA Y 1ER ETAPA ESTACIONAMIENTO)	\$ 47,196,677	\$ 24,450,335	\$ 22,746,342	\$ 24,450,335	2,647,718	I:23/07/2023 T:20/12/2023	90%	SDUOP
2	2023-00451	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS PARA LA AGENCIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, BOULEVARD DE LA NACIÓN ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (2DA ETAPA ESTACIONAMIENTO)	\$ 43,043,920	\$ 20,625,968	\$ 22,417,952	\$ 20,625,968	2,647,718	I:10/07/2023 T:06/12/2023	96%	SDUOP
3	2023-00765	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA OBRERA EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP005962023)	\$ 15,397,119	\$ 10,375,873	\$ 5,021,246	\$ 10,375,873	1,291,477	I: 14/10/2023 T: 11/12/2023	100%	SDUOP
4	2023-00766	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA MABE EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP005972023)	\$ 14,903,388	\$ 9,925,165	\$ 4,978,223	\$ 9,925,165	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
5	2023-00767	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA AV. UNIVERSIDAD EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP005982023)	\$ 14,900,012	\$ 10,178,494	\$ 4,721,518	\$ 10,178,494	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
6	2023-00768	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA EPIGMENIO GONZALEZ EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP005992023)	\$ 14,902,188	\$ 11,386,861	\$ 3,515,326	\$ 11,386,861	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
7	2023-00769	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA UAQ EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP006002023)	\$ 14,902,253	\$ 9,089,802	\$ 5,812,452	\$ 9,089,802	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
8	2023-00770	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA TLACOTE EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP006042023)	\$ 14,903,388	\$ 10,910,253	\$ 3,993,135	\$ 10,910,253	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
9	2023-00771	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA ZARAGOZA EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP008882023)	\$ 15,396,977	\$ 10,753,933	\$ 4,643,043	\$ 10,753,933	1,291,477	I: 14/10/2023 T: 11/12/2023	100%	SDUOP
10	2023-00772	SUSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TEQUISQUIAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.(BP009322023)	\$ 66,973,926	\$ 27,028,152	\$ 39,945,774	\$ 10,747,148	80,081	I:18/09/2023 T:14/04/2024	65%	SDUOP
11	2023-00773	SUSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TLACOTE EL BAJO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.(BP009422023)	\$ 16,424,537	\$ 7,123,783	\$ 9,300,754	\$ 3,137,746	34,677	I: 18/09/2023 T: 15/03/2024	52%	SDUOP

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
12	2023-00823	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS PARA LA AGENCIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, BOULEVARD DE LA NACIÓN ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (CARPETA DE ESTACIONAMIENTO 3RA ETAPA).(BP010272023)	\$ 6,829,391	\$ 4,798,405	\$ 2,030,986	\$ 4,798,405	2,300,000	I: 02/10/2023 T:02/11/2023	75%	SDUOP
13	2023-00832	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA MUJERES EMBARAZADAS Y ALBERGUE PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES Y ACABADOS), (BP010662023).	\$ 79,116,713	\$ 28,383,231	\$ 50,733,482	\$ 6,640,310	95,445	I: 19/09/2023 T:15/02/2024	52%	SDUOP
14	2023-00840	REHABILITACIÓN DE CALLE GUADALUPE SEPTIEN, 2.20 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO..	\$ 3,533,637	\$ 2,807,336	\$ 726,301	\$ 2,496,064	7,140	I: 24/10/2023 T: 21/01/2024	90%	SDUOP
15	2023-01079	CONEXIÓN PASEO 5 DE FEBRERO CON PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 3,148,197	\$ -	\$ 3,148,197	\$ -	2,647,718	I: 19/01/2024 T: 28/02/2024	0%	SDUOP
16	2023-00787	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO SUBURBANO OBRERA EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERETARO. QRO	\$ 2,887,286	\$ 1,002,284	\$ 1,885,001	\$ 194,426	1,136,177	I: 26/10/2023 T: 24/12/2024	63%	SDUOP
17	2023-00841	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LIRA, 5.10 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.	\$ 6,420,658	\$ 5,588,667	\$ 831,991	\$ 5,232,100	17,358	I: 24/10/2023 T: 21/01/2024	90%	SDUOP
18	2023-00843	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A CARRETERA AL CAMPO MILITAR Y 5 DE FEBRERO, QUERETARO, QRO.	\$ 12,318,210	\$ 3,695,463	\$ 8,622,747	\$ -	2,647,718	I: 26/10/2023 T: 22/02/2024	46%	SDUOP
19	2023-00844	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A AVENIDA SAN DIEGO Y 5 DE FEBRERO, QUERETARO, QRO.	\$ 8,954,753	\$ 2,686,426	\$ 6,268,327	\$ -	2,647,718	I: 25/10/2023 T: 21/02/2024	25%	SDUOP
20	2023-00845	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANO Y DE PAISAJE EN PASEO 5 DE FEBRERO EN LOS ENTRONQUES DE ZARAGOZA, TLACOTE, UNIVERSIDAD, EPIGMENTIO GONZÁLEZ Y LA OBRERA.	\$ 35,303,800	\$ 14,513,108	\$ 20,790,693	\$ 5,602,811	4,600,000	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	16%	SDUOP
21	2023-00849	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO SUBURBANO AV. DE LAS TORRES EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.	\$ 3,156,835	\$ 947,051	\$ 2,209,785	\$ -	1,136,177	I: 10/11/2023 T: 08/01/2024	2%	SDUOP
22	2023-00857	EDIFICACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS COMERCIAL Y REHABILITACIÓN DE CALLE CAMINO REAL EN COLONIA SAN PABLO, QUERÉTARO.	\$ 17,254,388	\$ 5,176,317	\$ 12,078,072	\$ -	1,611,089	I: 06/11/2023 T: 04/03/2024	62%	SDUOP

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
23	2023-00977	MODERNIZACIÓN DE C.E. 411, DEL KM 16+480 HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILPAN, QRO.	\$ 160,654,152	\$ 48,196,246	\$ 112,457,907	\$ -	1,847,316	I: 18/12/2023 T: 15/05/2024	5%	SDUOP
24	2023-00981	MODERNIZACIÓN DE C.E. 411, DEL KM 16+480 HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILPAN, QRO. (SEÑALAMIENTO OPERATIVO).	\$ 13,172,537	\$ 3,951,761	\$ 9,220,776	\$ -	1,847,316	I: 13/12/2023 T: 08/05/2024	0%	SDUOP
25	2023-00986	CONSTRUCCION DE CONEXIÓN VEHICULAR CALZADA BELEN CON BLVD. DE LA NACIÓN, 1ER ETAPA, QUERETARO, QRO.	\$ 62,061,076	\$ 18,618,323	\$ 43,442,753	\$ -	1,716,744	I: 13/12/2023 T: 10/04/2024	17%	SDUOP
26	2023-00987	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA TEJEDA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. (CALLE DUBLIN).	\$ 31,629,006	\$ 9,488,702	\$ 22,140,304	\$ -	43,075	I: 18/12/2023 T: 15/05/2024	29%	SDUOP
27	2023-00993	SUSTITUCION Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO SAN JUAN DEL RÍO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO.	\$ 70,753,201	\$ 21,225,960	\$ 49,527,241	\$ -	402,968	I: 18/12/2023 T: 15/05/2024	7%	SDUOP
28	2023-01024	MODERNIZACIÓN DE LA C.E. 540 DE KM 17+260 AL ENTRONQUE CON LA C.E. 500, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 63,143,550	\$ 18,943,065	\$ 44,200,485	\$ -	2,879,386	I: 18/12/2023 T: 15/05/2024	14%	SDUOP
29	2023-01067	CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIOS Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.	\$ 41,841,285	\$ -	\$ 41,841,285	\$ -	2,288,647	I: 27/12/2023 T: 24/04/2024	10%	SDUOP
30	2023-01080	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA).	\$ 29,999,884	\$ -	\$ 29,999,884	\$ -	7,851	I: 19/01/2024 T: 17/05/2024	0%	SDUOP
31	2023-01082	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.	\$ 46,165,757	\$ -	\$ 46,165,757	\$ -	70,091	I: 15/01/2024 T: 13/05/2024	3%	SDUOP
32	2023-00351	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RONCOPOLLO EN FRACCIONAMIENTO LAS HADAS Y FRACCIONAMIENTO LAS BRUJAS, QUERÉTARO, QRO.	\$ 4,741,978	\$ 3,340,807	\$ 1,401,171	\$ 3,340,807	1,528	I: 11/09/2023 T: 08/01/2024	88%	CEIQ
33	2023-00401	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIAS LÁZARO CÁRDENAS Y CONSTELACIÓN, QUERÉTARO, QRO	\$ 11,360,642	\$ 4,025,268	\$ 7,335,374	\$ 4,025,268	25,161	I: 30/10/2023 T: 27/03/2024	57%	CEIQ
34	2023-00458	MEJORAMIENTO DE CALLE RÍO SUCHIATE Y RÍO MEZCALAPA EN LA COLONIA MENCHACA, QUERÉTARO, QRO	\$ 22,662,922	\$ 14,091,476	\$ 8,571,446	\$ 14,091,476	10,822	I: 24/07/2023 T: 19/01/2024	74%	CEIQ
35	2023-00707	MEJORAMIENTO DE CALLE HACIENDA SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, SANTA ROSA JÁUREGUI, QRO.	\$ 736,542	\$ 593,726	\$ 142,816	\$ 593,726	1,052	I: 23/10/2023 T: 21/12/2023	100%	CEIQ

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
36	2023-00712	MEJORAMIENTO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLÓN, QRO.	\$ 4,764,840	\$ 2,091,388	\$ 2,673,452	\$ 2,091,388	827	I: 09/10/2023 T: 06/03/2024	41%	CEIQ
37	2023-00714	MEJORAMIENTO DE CALLE LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL CAMINO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 978,808	\$ 444,224	\$ 534,584	\$ 444,224	358	I: 30/10/2023 T: 28/12/2023	100%	CEIQ
38	2023-00715	MEJORAMIENTO DE CALLE NOGAL, LOCALIDAD DEL SAUZ, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 864,477	\$ 589,993	\$ 274,484	\$ 589,993	2,300	I: 18/09/2023 T: 16/11/2023	100%	CEIQ
39	2023-00716	MEJORAMIENTO DE CALLE PIRUL, EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 964,331	\$ 495,152	\$ 469,178	\$ 495,152	339	I: 23/10/2023 T: 21/12/2023	100%	CEIQ
40	2023-00730	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA EL GARAMBULLO, QUERÉTARO.	\$ 3,559,189	\$ 1,251,851	\$ 2,307,338	\$ 1,251,851	30,632	I: 30/10/2023 T: 27/03/2024	40%	CEIQ
41	2023-00732	MEJORAMIENTO DE CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN BARRIO DE LA MAGDALENA, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 2,091,823	\$ 627,547	\$ 1,464,276	\$ 627,547	572	I: 21/11/2023 T: 19/01/2024	40%	CEIQ
42	2023-00733	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 Y GRADAS, COLONIA LA PRADERA, EL MARQUÉS, QRO.	\$ 13,460,788	\$ 6,318,991	\$ 7,141,797	\$ 6,318,991	250,686	I: 02/10/2023 T: 29/03/2024	42%	CEIQ
43	2023-00734	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS PINOS, CORREGIDORA QRO	\$ 8,075,113	\$ 4,714,077	\$ 3,361,036	\$ 4,714,077	1,027	I: 02/10/2023 T: 29/01/2024	63%	CEIQ
44	2023-00735	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 5,187,688	\$ 3,197,193	\$ 1,990,495	\$ 3,197,193	743	I: 02/10/2023 T: 30/12/2023	91%	CEIQ
45	2023-00736	MEJORAMIENTO DE CALLE VICENTE SUAREZ EN EL FRACCIONAMIENTO NIÑOS HÉROES, QUERÉTARO, QRO.	\$ 4,480,363	\$ 2,048,146	\$ 2,432,217	\$ 2,048,146	2,157	I: 23/10/2023 T: 20/01/2024	36%	CEIQ
46	2023-00737	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MODERNA Y FRACCIONAMIENTO MARIANO DE LAS CASAS, QUERÉTARO, QRO.	\$ 25,261,228	\$ 9,610,367	\$ 15,650,861	\$ 9,610,367	6,634	I: 23/10/2023 T: 19/05/2024	18%	CEIQ
47	2023-00738	MEJORAMIENTO DE CALLES ALFA CENTAURO Y ORIÓN EN LA COLONIA PROYECCIÓN 2000, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,361,424	\$ 3,828,823	\$ 1,532,600	\$ 3,828,823	742	I: 02/10/2023 T: 30/12/2023	74%	CEIQ
48	2023-00739	MEJORAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 10,806,825	\$ 6,957,266	\$ 3,849,560	\$ 6,957,266	2,217	I: 16/10/2023 T: 13/03/2024	60%	CEIQ

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
49	2023-00740	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS, TOLIMÁN, QUERÉTARO.	\$ 3,242,816	\$ 1,534,932	\$ 1,707,884	\$ 1,534,932	26,931	I: 16/10/2023 T: 12/02/2024	75%	CEIQ
50	2023-00741	MEJORAMIENTO DE CALLE HENEQUÉN, FRACCIONAMIENTO EL GARAMBULLO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 12,372,000	\$ 4,162,306	\$ 8,209,694	\$ 4,162,306	5,582	I: 09/10/2023 T: 05/04/2024	26%	CEIQ
51	2023-00742	MODERNIZACIÓN DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 1,925,220	\$ 824,913	\$ 1,100,307	\$ 824,913	705	I: 09/10/2023 T: 06/01/2024	35%	CEIQ
52	2023-00743	MEJORAMIENTO DE CALLE VALLE 8 Y VALLE 2, FRACC. VALLE DE LOS PINOS, CORREGIDORA, QRO.	\$ 2,797,185	\$ 1,723,592	\$ 1,073,594	\$ 1,723,592	1,978	I: 23/10/2023 T: 20/01/2024	98%	CEIQ
53	2023-00744	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD DE ACCESO AL BARRIO DE EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE OTATES, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 2,380,216	\$ 974,594	\$ 1,405,622	\$ 974,594	602	I: 23/10/2023 T: 20/01/2024	57%	CEIQ
54	2023-00745	MEJORAMIENTO DE CALLE CORREGIDORA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 2,265,660	\$ 973,921	\$ 1,291,739	\$ 973,921	815	I: 30/10/2023 T: 27/03/2024	35%	CEIQ
55	2023-00746	MEJORAMIENTO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS 2A ETAPA, PINAL DE AMOLES, QRO.	\$ 2,809,764	\$ 1,180,029	\$ 1,629,736	\$ 1,180,029	3,182	I: 13/11/2023 T: 10/02/2024	28%	CEIQ
56	2023-00747	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 23,946,307	\$ 7,183,892	\$ 16,762,415	\$ 7,183,892	1,675	I: 27/11/2023 T: 24/05/2024	5%	CEIQ
57	2023-00748	MEJORAMIENTO CALLE NACIONAL, PALMILLAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 4,988,935	\$ 1,568,017	\$ 3,420,918	\$ 1,568,017	2,038	I: 23/10/2023 T: 20/01/2024	3%	CEIQ
58	2023-00749	MEJORAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ EN PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO.	\$ 1,479,393	\$ 951,695	\$ 527,698	\$ 951,695	2,913	I: 30/10/2023 T: 28/12/2023	100%	CEIQ
59	2023-00750	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA USOS MULTIPLES EN LA COLONIA GENERACIÓN 2000, QUERÉTARO, QRO.	\$ 2,293,850	\$ 688,155	\$ 1,605,695	\$ 688,155	9,148	I: 18/12/2023 T: 15/04/2024	8%	CEIQ
60	2023-00751	MEJORAMIENTO DE AV. MAHATMA GANDHÍ, EN LA COLONIA VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 4,241,200	\$ 3,171,780	\$ 1,069,420	\$ 3,171,780	2,250	I: 13/11/2023 T: 10/02/2024	77%	CEIQ
61	2023-00752	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO PUERTAS DEL SOL I, SEGUNDA ETAPA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 6,624,670	\$ 2,456,380	\$ 4,168,289	\$ 2,456,380	3,093	I: 30/10/2023 T: 26/02/2024	25%	CEIQ

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
62	2023-00753	MEJORAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 6,281,355	\$ 2,026,784	\$ 4,254,571	\$ 2,026,784	423	I: 13/11/2023 T: 11/03/2024	19%	CEIQ
63	2023-00774	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE EUCALIPTOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, QRO.	\$ 1,823,355	\$ 972,688	\$ 850,667	\$ 972,688	412	I: 09/10/2023 T: 06/01/2024	87%	CEIQ
64	2023-00775	REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL (P-7), COLONIA LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 7,664,937	\$ 2,354,497	\$ 5,310,440	\$ 2,354,497	250,686	I: 16/10/2023 T: 12/02/2024	36%	CEIQ
65	2023-00776	MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO A LA COMUNIDAD DE EL SITIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 19,702,627	\$ 10,423,137	\$ 9,279,490	\$ 10,423,137	144,731	I: 02/10/2023 T: 28/02/2024	55%	CEIQ
66	2023-00777	REHABILITACIÓN DE PARQUE P-3, COLONIA LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 6,326,396	\$ 1,897,919	\$ 4,428,477	\$ 1,897,919	250,686	I: 30/10/2023 T: 26/02/2024	35%	CEIQ
67	2023-00778	REHABILITACIÓN DE PARQUE P-4, COLONIA LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 4,144,644	\$ 1,520,432	\$ 2,624,212	\$ 1,520,432	250,686	I: 16/10/2023 T: 12/02/2024	44%	CEIQ
68	2023-00779	MEJORAMIENTO DE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN LA COLONIA SANTA BÁRBARA, CORREGIDORA, QRO.	\$ 9,087,146	\$ 5,010,679	\$ 4,076,467	\$ 5,010,679	1,510	I: 02/10/2023 T: 29/01/2024	50%	CEIQ
69	2023-00780	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTAS DE SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 3,800,644	\$ 2,410,425	\$ 1,390,219	\$ 2,410,425	816	I: 02/10/2023 T: 30/12/2023	100%	CEIQ
70	2023-00781	MEJORAMIENTO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO EN SAUZ EL ALTO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	\$ 8,054,933	\$ 4,542,437	\$ 3,512,495	\$ 4,542,437	1,899	I: 09/10/2023 T: 05/02/2024	63%	CEIQ
71	2023-00782	MEJORAMIENTO DE CALLE ALEJANDRINA EN COLONIA ESPAÑA, CALLE TOPACIO EN EL BARRIO SANTA CATARINA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN BARRIO LINDAVISTA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 14,041,169	\$ 4,579,100	\$ 9,462,070	\$ 4,579,100	5,116	I: 21/11/2023 T: 18/04/2024	12%	CEIQ
72	2023-00783	MEJORAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I MADERO EN CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 2,329,309	\$ 698,793	\$ 1,630,516	\$ 698,793	1,395	I: 21/11/2023 T: 18/02/2024	15%	CEIQ
73	2023-00817	MEJORAMIENTO DE CALLE CERRADA DE JACARANDA EN LA COLONIA VALLE ENCANTADO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 904,972	\$ 271,492	\$ 633,480	\$ 271,492	442	I: 21/11/2023 T: 18/05/2024	18%	CEIQ
74	2023-00819	MEJORAMIENTO DE CALLE ALBERTO TERRONES BENITEZ Y CANDIDO AVILES EN EL FRACCIONAMIENTO CONSTITUYENTES 1917, QUERÉTARO, QRO.	\$ 10,243,282	\$ 3,072,985	\$ 7,170,298	\$ 3,072,985	2,567	I: 13/11/2023 T: 10/04/2024	16%	CEIQ

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
75	2023-00822	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PARQUE, COL. GEOPLAZAS CALLE BEGONIAS ESQ. CON CALLE PLAZA DE EL MARQUÉS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 2,433,920	\$ 788,873	\$ 1,645,047	\$ 788,873	287,866	I: 13/11/2023 T: 11/03/2024	23%	CEIQ
76	2023-00846	MEJORAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA TORTUGA, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 894,092	\$ 424,377	\$ 469,715	\$ 424,377	2,530	I: 13/11/2023 T: 11/01/2024	73%	CEIQ
77	2023-00847	MEJORAMIENTO DE CALLE ZAFIRO EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR, Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIAMANTE Y ALAMEDA CENTRAL EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR Y PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 4,218,633	\$ 1,265,590	\$ 2,953,043	\$ 1,265,590	616	I: 27/11/2023 T: 24/02/2024	18%	CEIQ
78	2023-00848	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LA GALERA, C.E. 431, HUIMILPAN, QRO.	\$ 3,377,853	\$ 1,013,356	\$ 2,364,497	\$ 1,013,356	949,404	I: 04/12/2023 T: 01/02/2024	18%	CEIQ
79	2023-00858	MEJORAMIENTO DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.	\$ 1,034,490	\$ 310,347	\$ 724,143	\$ 310,347	1,313	I: 11/12/2023 T: 08/02/2024	15%	CEIQ
80	2023-00859	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA VALLE DEL MEZQUITAL, QUERÉTARO.	\$ 8,578,969	\$ 2,739,170	\$ 5,839,799	\$ 2,739,170	777	I: 27/11/2023 T: 25/03/2024	9%	CEIQ
81	2023-00871	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS SAUCES, QUERÉTARO, QRO.	\$ 21,420,375	\$ 6,426,113	\$ 14,994,263	\$ 6,426,113	4,295	I: 04/12/2023 T: 01/05/2024	3%	CEIQ
82	2023-00879	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ESC. PRIMARIA EN LA LOCALIDAD SAN JUANICO, PEÑAMILLER, QUERÉTARO.	\$ 7,176,380	\$ 2,152,914	\$ 5,023,466	\$ 2,152,914	421	I: 04/12/2023 T: 01/04/2024	9%	CEIQ
83	2023-00880	MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 2,895,173	\$ 868,552	\$ 2,026,621	\$ 868,552	630	I: 26/12/2023 T: 24/03/2024	1%	CEIQ
84	2023-00881	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO FUNDADORES III, QUERÉTARO, QRO.	\$ 7,861,265	\$ 2,358,379	\$ 5,502,885	\$ 2,358,379	6,351	I: 04/12/2023 T: 01/04/2024	4%	CEIQ
85	2023-00882	MEJORAMIENTO DE CALLE MAUNA LOA EN LAS COLONIAS MORELOS Y MIGUEL HIDALGO Y CALLE PICO DE ORIZABA EN LA COLONIA LOMA BONITA, QUERÉTARO QRO	\$ 38,100,174	\$ 14,320,435	\$ 23,779,739	\$ 14,320,435	5,755	I: 04/12/2023 T: 01/05/2024	16%	CEIQ
86	2023-00895	MEJORAMIENTO DE CALLE ANIS EN LA COLONIA EL ROMERILLAL, QUERÉTARO, QRO.	\$ 4,190,451	\$ -	\$ 4,190,451	\$ -	710	-	0%	CEIQ

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
87	2023-00896	MODERNIZACION DE CALLE MARIANO MATAMOROS EN EL PLATANITO, JALPAN DE SERRA, QRO.	\$ 7,412,431	\$ 2,223,729	\$ 5,188,702	\$ 2,223,729	729	I: 11/12/2023 T: 09/03/2024	15%	CEIQ
88	2023-00930	MEJORAMIENTO DE PRIVADA SANTA ANITA EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,026,645	\$ -	\$ 5,026,645	\$ -	1,736	-	0%	CEIQ
89	2023-00931	MODERNIZACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 3,141,710	\$ 942,513	\$ 2,199,197	\$ 942,513	2,317	I: 11/12/2023 T: 09/03/2024	3%	CEIQ
90	2023-00936	MEJORAMIENTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL, ARROYO SECO, QRO.	\$ 1,966,587	\$ 589,976	\$ 1,376,611	\$ 589,976	1,768	I: 18/12/2023 T: 15/02/2024	7%	CEIQ
91	2023-00944	MODERNIZACIÓN DE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 2,517,412	\$ 755,224	\$ 1,762,189	\$ 755,224	1,085	I: 26/12/2023 T: 24/03/2024	1%	CEIQ
92	2023-00945	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA TONATIUH I Y III, QUERÉTARO, QRO.	\$ 6,970,635	\$ 2,091,190	\$ 4,879,444	\$ 2,091,190	999	I: 02/01/2024 T: 30/04/2024	0%	CEIQ
93	2023-00946	MEJORAMIENTO DE CALLE JACARANDAS Y CALLE EUCALIPTOS EN JARDINES DE AZUCENAS ZONA 1, QUERÉTARO, QRO.	\$ 6,329,860	\$ 1,898,958	\$ 4,430,902	\$ 1,898,958	1,238	I: 26/12/2023 T: 24/04/2024	1%	CEIQ
94	2023-00959	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GASTRONÓMICO Y ARTESANAL, PRIMERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, PINAL DE AMOLES, QRO.	\$ 5,370,907	\$ 1,611,272	\$ 3,759,635	\$ 1,611,272	27,464	I: 02/01/2024 T: 30/04/2024	0%	CEIQ
95	2023-00960	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	\$ 999,943	\$ -	\$ 999,943	\$ -	1,341	I: 02/01/2024 T: 01/03/2024	0%	CEIQ
96	2023-00961	MEJORAMIENTO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN LA COLONIA LA TRINIDAD, QUERÉTARO, QRO.	\$ 11,374,345	\$ -	\$ 11,374,345	\$ -	3,102	I: 15/01/2024 T: 13/04/2024	0%	CEIQ
97	2023-00976	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA CAPILLA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 15,783,923	\$ 4,735,177	\$ 11,048,746	\$ 4,735,177	1,296	I: 26/12/2023 T: 23/04/2024	1%	CEIQ
98	2023-00979	MEJORAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	\$ 3,833,416	\$ 1,150,025	\$ 2,683,391	\$ 1,150,025	4,208	I: 26/12/2023 T: 24/03/2024	2%	CEIQ
99	2023-00982	REHABILITACIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUCIÓN 1917, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 3,167,400	\$ 950,220	\$ 2,217,180	\$ 950,220	891,006	I: 02/01/2024 T: 31/01/2024	0%	CEIQ

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
100	2023-01019	MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MESÓN, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 9,028,684	\$ -	\$ 9,028,684	\$ -	1,877	-	0%	CEIQ
101	2023-01020	MEJORAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ EN LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 6,322,378	\$ -	\$ 6,322,378	\$ -	5,215	I: 02/01/2024 T: 31/03/2024	0%	CEIQ
102	2023-01021	MEJORAMIENTO DE CALLE CIRCUITO RUBÍ, COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 2,776,271	\$ -	\$ 2,776,271	\$ -	998	I: 02/01/2024 T: 01/03/2024	0%	CEIQ
103	2023-01022	MEJORAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA EJIDO SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 1,985,599	\$ -	\$ 1,985,599	\$ -	1,453	-	0%	CEIQ
104	2023-01023	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN ROSENDO SALAZAR, QUERÉTARO.	\$ 9,587,855	\$ -	\$ 9,587,855	\$ -	2,225	I: 02/01/2024 T: 31/03/2024	0%	CEIQ
105	2023-01033	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL SOL, QUERÉTARO, QRO.	\$ 9,411,494	\$ -	\$ 9,411,494	\$ -	2,364	-	0%	CEIQ
106	2023-01043	MEJORAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE EN FRACCIONAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA Y RANCHO QUEMADO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 6,434,672	\$ -	\$ 6,434,672	\$ -	2,020	-	0%	CEIQ
107	2023-01046	MEJORAMIENTO DE CALLE GRAL GUADALUPE VICTORIA, EN LA COLONIA BANTHI, SAN JUAN DEL RIO, QRO.	\$ 16,812,405	\$ -	\$ 16,812,405	\$ -	4,588	-	0%	CEIQ
108	2023-01047	MEJORAMIENTO DE CALLE ROMA Y LONDRES EN LA COLONIA SAUCES Y SUSTITUCIÓN DE COLECTOR EMISOR EN AV. REVOLUCIÓN, QUERÉTARO, QRO.	\$ 40,174,031	\$ -	\$ 40,174,031	\$ -	12,233	-	0%	CEIQ
109	2023-01048	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA RINCONADA SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO, QRO.	\$ 16,557,330	\$ -	\$ 16,557,330	\$ -	2,010	-	0%	CEIQ
110	2023-01060	MEJORAMIENTO DE CALLE CUAUHTÉMOC EN CABECERA MUNICIPAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	\$ 8,717,264	\$ -	\$ 8,717,264	\$ -	2,200	-	0%	CEIQ
111	2023-01068	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MODERNA Y FRACCIONAMIENTO MARIANO DE LAS CASAS, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	\$ 40,659,159	\$ -	\$ 40,659,159	\$ -	6,634	-	0%	CEIQ
112	2023-01070	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN PARQUE MORELOS, QUERÉTARO, QRO.	\$ 1,299,999	\$ -	\$ 1,299,999	\$ -	11,863	-	0%	CEIQ

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
113	2023-01071	REHABILITACIÓN DE PISOS EN MERCADO GUADALUPANO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 300,336	\$ -	\$ 300,336	\$ -	33,265	-	0%	CEIQ
114	2023-01072	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL, PALMILLAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 10,070,815	\$ -	\$ 10,070,815	\$ -	2,038	-	0%	CEIQ
115	2023-01073	MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO EJIDO MODELO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,710,971	\$ -	\$ 5,710,971	\$ -	16,356	-	0%	CEIQ
116	2023-01074	MEJORAMIENTO DE CALLE MONTES PIRINEOS EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JUAN CAMPESTRE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 9,005,609	\$ -	\$ 9,005,609	\$ -	2,165	-	0%	CEIQ
117	2023-01076	MEJORAMIENTO DE CALLE AMEALCO, FRACCIONAMIENTO GRANJAS BANTHI SECC SOLARES, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 4,649,644	\$ -	\$ 4,649,644	\$ -	780	-	0%	CEIQ
118	2023-00518	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (2DA. ETAPA), EN SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-146)	\$ 984,486	\$ 984,486	\$ -	\$ 984,486	1,464	I: 24/07/2023 T: 06/09/2023	100%	IIFEQ
119	2023-00826	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL ENCARNACIÓN CABRERA / PROF. RICARDO RIVAS MALDONADO CADEREYTA DE MONTES CADEREYTA DE MONTES	\$ 4,992,310	\$ 3,454,939	\$ 1,537,371	\$ 3,454,939	823	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	73%	IIFEQ
120	2023-00790	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTÉMOC PUERTO DE LA LUZ, LOC. CADEREYTA DE MONTES	\$ 1,989,268	\$ 995,446	\$ 993,821	\$ 995,446	79	I: 19/10/2023 T: 15/02/2024	72%	IIFEQ
121	2023-00806	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES/DANIEL ORTÍZ ESQUIVEL ARCILA, LOC. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 4,992,523	\$ 3,083,242	\$ 1,909,282	\$ 3,083,242	667	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	69%	IIFEQ
122	2023-00815	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL ROBERTO RUÍZ OBREGÓN LA CAÑADA, LOC. PINAL DE AMOLES	\$ 1,494,163	\$ 1,406,429	\$ 87,734	\$ 1,406,429	30	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	96%	IIFEQ
123	2023-00788	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL CUITLÁHUAC / CUAUHTÉMOC SAN FANDILA PEDRO ESCOBEDO	\$ 4,994,516	\$ 3,443,093	\$ 1,551,423	\$ 3,443,093	625	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	96%	IIFEQ
124	2023-00800	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES SALDIVEÑA, LOC. JALPAN DE SERRA	\$ 1,495,891	\$ 1,002,916	\$ 492,975	\$ 1,002,916	151	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	96%	IIFEQ
125	2023-00814	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL JOSÉ MA MORELOS / CUAUHTÉMOC SAN NICOLÁS TEQUISQUIAPAN	\$ 4,964,897	\$ 2,749,767	\$ 2,215,130	\$ 2,749,767	904	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	59%	IIFEQ

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
126	2023-00789	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ GRANJENO TOLIMÁN	\$ 4,957,888	\$ 2,265,860	\$ 2,692,028	\$ 2,265,860	407	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	68%	IIFEQ
127	2023-00808	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 SECUNDARIA GENERAL CERRO DE LAS CAMPANAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL TEQUISQUIAPAN	\$ 3,222,013	\$ 1,091,284	\$ 2,130,729	\$ 1,091,284	1,572	I: 19/10/2023 T: 05/02/2024	41%	IIFEQ
128	2023-00791	MEJORAMIENTO PREESCOLAR GENERAL JOSÉ CLEMENTE OROZCO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), LOC. EL MARQUÉS	\$ 2,930,013	\$ 1,761,146	\$ 1,168,867	\$ 1,761,146	256	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	90%	IIFEQ
129	2023-00798	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA NO.19 RAFAEL OLVERA LA LLAVE, LOC. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 2,665,756	\$ 1,781,615	\$ 884,141	\$ 1,781,615	502	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
130	2023-00802	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA GENERAL REVOLUCIÓN 1910 / JUSTO SIERRA CENTRO, COL. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 1,816,630	\$ 1,262,572	\$ 554,058	\$ 1,262,572	556	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	100%	IIFEQ
131	2023-00784	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA. PREESCOLAR GENERAL RITA LEVI MONTALCINI SOLARES BANTHI, COL. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 1,011,818	\$ 771,952	\$ 239,865	\$ 771,952	31	I: 26/10/2023 T: 02/02/2024	98%	IIFEQ
132	2023-00786	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO PREESCOLAR GENERAL PABLO CABRERA LOMAS DE GUADALUPE, COL. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 4,320,382	\$ 1,477,417	\$ 2,842,965	\$ 1,477,417	192	I: 20/11/2023 T: 18/04/2024	34%	IIFEQ
133	2023-00812	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA GENERAL BENITO JUÁREZ SAN MIGUEL GALINDO, LOC. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 2,647,088	\$ 2,562,518	\$ 84,570	\$ 2,562,518	215	I: 16/10/2023 T: 23/01/2024	100%	IIFEQ
134	2023-00799	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA GENERAL RENACIMIENTO / NIÑOS HÉROES LA D, LOC. PEDRO ESCOBEDO	\$ 850,146	\$ 576,786	\$ 273,360	\$ 576,786	605	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	100%	IIFEQ
135	2023-00754	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES / BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO SAN JOSÉ DE LA LAJA, LOC. TEQUISQUIAPAN	\$ 1,473,990	\$ 1,473,990	\$ -	\$ 1,473,990	263	I: 20/09/2023 T: 28/12/2023	100%	IIFEQ
136	2023-00803	MEJORAMIENTO PREESCOLAR GENERAL LORENZO DE LA PARRA APARTADERO, LOC. SAN JOAQUÍN	\$ 1,306,771	\$ 639,745	\$ 667,027	\$ 639,745	15	I: 19/10/2023 T: 05/02/2024	78%	IIFEQ
137	2023-00804	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL AÑO DE HIDALGO APARTADERO, LOC. SAN JOAQUÍN	\$ 1,789,805	\$ 1,081,698	\$ 708,107	\$ 1,081,698	31	I: 19/10/2023 T: 05/02/2024	89%	IIFEQ
138	2023-00807	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TECHUMBRE EN CANCHA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC MACONI, LOC. CADEREYTA DE MONTES	\$ 4,185,676	\$ 3,931,549	\$ 254,127	\$ 3,931,549	126	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	100%	IIFEQ

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
139	2023-00825	CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN PLAZA CÍVICA Y MEJORAMIENTO PREESCOLAR INDÍGENA RA NGU DE YA BATSI PUERTO DE LA LUZ, LOC. CADEREYTA DE MONTES	\$ 1,577,709	\$ 757,597	\$ 820,111	\$ 757,597	29	I: 19/10/2023 T: 15/02/2024	71%	IIFEQ
140	2023-00809	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO LA PRESA (LA NUEVA PRESITA) CADEREYTA DE MONTES	\$ 1,498,924	\$ 1,119,694	\$ 379,230	\$ 1,119,694	31	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	79%	IIFEQ
141	2023-00834	MEJORAMIENTO DE PLAZA CÍVICA PRIMARIA GENERAL BENITO JUÁREZ GUANAJUATITO, LOC. EZEQUIEL MONTES	\$ 582,485	\$ 548,894	\$ 33,591	\$ 548,894	56	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	94%	IIFEQ
142	2023-00796	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA PREESCOLAR INDÍGENA XICOTENCATL LOBERAS EZEQUIEL MONTES	\$ 1,680,974	\$ 1,178,287	\$ 502,687	\$ 1,178,287	17	I: 16/10/2023 T: 23/01/2024	93%	IIFEQ
143	2023-00827	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA LOBERAS EZEQUIEL MONTES	\$ 3,004,953	\$ 2,158,476	\$ 846,477	\$ 2,158,476	29	I: 23/10/2023 T: 09/02/2024	82%	IIFEQ
144	2023-00801	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN 2 AULAS PRIMARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO EL CIERVO, LOC. EZEQUIEL MONTES	\$ 1,433,891	\$ 859,948	\$ 573,943	\$ 859,948	231	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	95%	IIFEQ
145	2023-00828	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA GENERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ / EZEQUIEL MONTES CENTRO, COL. AMEALCO DE BONFIL	\$ 3,602,596	\$ 2,477,237	\$ 1,125,359	\$ 2,477,237	491	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	74%	IIFEQ
146	2023-00755	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PREESCOLAR GENERAL JOSEFA VERGARA EL PICACHO, LOC. AMEALCO DE BONFIL	\$ 1,024,868	\$ 1,024,868	\$ -	\$ 1,024,868	60	I: 21/09/2023 T: 29/12/2023	100%	IIFEQ
147	2023-00793	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SAN BARTOLOMÉ, LOC. AMEALCO DE BONFIL	\$ 3,296,606	\$ 1,660,760	\$ 1,635,846	\$ 1,660,760	98	I: 13/11/2023 T: 11/03/2024	57%	IIFEQ
148	2023-00813	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL FRANCISCO SARABIA LA BARRANCA, LOC. PINAL DE AMOLES	\$ 1,595,654	\$ 897,435	\$ 698,219	\$ 897,435	94	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	95%	IIFEQ
149	2023-00805	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL MUNDO INFANTIL LAGUNA DE SERVÍN, LOC. AMEALCO DE BONFIL	\$ 1,597,049	\$ 977,787	\$ 619,262	\$ 977,787	63	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	88%	IIFEQ
150	2023-00831	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA SAN MIGUEL, COL. LANDA DE MATAMOROS	\$ 2,495,931	\$ 1,507,505	\$ 988,426	\$ 1,507,505	145	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	95%	IIFEQ
151	2023-00792	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO EJIDO PATRIA, LOC. COLÓN	\$ 2,981,779	\$ 2,143,253	\$ 838,527	\$ 2,143,253	54	I: 16/10/2023 T: 02/02/2024	76%	IIFEQ

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
152	2023-00727	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA GENERAL FRANCISCO MÁRQUEZ EL COYOTE, LOC. EZEQUIEL MONTES	\$ 992,888	\$ 574,911	\$ 417,976	\$ 574,911	16	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	64%	IIFEQ
153	2023-00729	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA GENERAL CENTENARIO 1867 1967 / NIÑOS HÉROES LAS CAMPANAS, COL. QUERÉTARO	\$ 995,567	\$ 620,614	\$ 374,953	\$ 620,614	642	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	68%	IIFEQ
154	2023-00728	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS PRIMARIA GENERAL 24 DE SEPTIEMBRE / JOSÉ VASCONCELOS PLUTARCO ELÍAS CALLES (EL TINTERO), COL. QUERÉTARO	\$ 2,478,041	\$ 829,246	\$ 1,648,795	\$ 829,246	1,123	I: 16/10/2023 T: 12/12/2024	89%	IIFEQ
155	2023-00731	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA PRIMARIA GENERAL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 FUNDADORES, COL. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 2,893,034	\$ 1,693,044	\$ 1,199,990	\$ 1,693,044	290	I: 03/11/2023 T: 20/02/2024	79%	IIFEQ
156	2023-00824	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA JULIÁN CARRILLO EL VEGIL, LOC. HUIMILPAN	\$ 1,496,125	\$ 826,032	\$ 670,092	\$ 826,032	186	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	81%	IIFEQ
157	2023-00797	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL MÁRTIRES DE LA ENSEÑANZA/RAFAEL CAMACHO GUZMÁN LAGUNILLAS, LOC. HUIMILPAN	\$ 2,495,948	\$ 1,571,091	\$ 924,857	\$ 1,571,091	433	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	97%	IIFEQ
158	2023-01004	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL BÁRBARA M NEWMAN EL POCITO, COL. CORREGIDORA	\$ 9,979,519	\$ -	\$ 9,979,519	\$ -	50	I: 29/12/2023 T: 24/08/2024	1%	IIFEQ
159	2023-01016	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL BICENTENARIO NUEVO AMANECER AMEALCO DE BONFIL	\$ 1,165,478	\$ -	\$ 1,165,478	\$ -	35	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	5%	IIFEQ
160	2023-01017	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL DOLORES CORREA Y ZAPATA VILLAS LA PIEDAD EL MARQUÉS	\$ 2,132,665	\$ -	\$ 2,132,665	\$ -	142	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	7%	IIFEQ
161	2023-01012	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL CUAUHTÉMOC SAN RAFAEL CORREGIDORA	\$ 953,009	\$ -	\$ 953,009	\$ -	150	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	17%	IIFEQ
162	2023-01005	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES COREA QUERÉTARO	\$ 955,965	\$ -	\$ 955,965	\$ -	167	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	2%	IIFEQ
163	2023-01003	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL GERTRUDIS BOCANEGRA PRESA DE BRAVO CORREGIDORA	\$ 1,040,725	\$ -	\$ 1,040,725	\$ -	182	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	7%	IIFEQ
164	2023-01000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA RAZA DE BRONCE SANTA MARÍA MAGDALENA QUERÉTARO	\$ 3,407,951	\$ -	\$ 3,407,951	\$ -	299	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	0%	IIFEQ

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
165	2023-00995	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL FEDERICO SANTA ROSA JÁUREGUI QUERÉTARO	\$ 2,917,792	\$ -	\$ 2,917,792	\$ -	212	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	12%	IIFEQ
166	2023-01006	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL QUETZALATL MONTENEGRO QUERÉTARO	\$ 1,943,763	\$ -	\$ 1,943,763	\$ -	726	I: 29/12/2023 T: 06/05/2024	6%	IIFEQ
167	2023-00996	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EL PIE QUERÉTARO	\$ 1,148,207	\$ -	\$ 1,148,207	\$ -	38	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	5%	IIFEQ
168	2023-00997	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EL COTO SAN JUAN DEL RÍO	\$ 917,884	\$ -	\$ 917,884	\$ -	237	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	5%	IIFEQ
169	2023-00998	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS LAGUNA DE VAQUERÍAS SAN JUAN DEL RÍO	\$ 1,898,314	\$ -	\$ 1,898,314	\$ -	188	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	2%	IIFEQ
170	2023-01001	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS, MODULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL HIDALGO PURÍSIMA DE LA CUEVA	\$ 5,577,830	\$ -	\$ 5,577,830	\$ -	86	I: 29/12/2023 T: 25/05/2024	3%	IIFEQ
171	2023-00999	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO AGUA AZUL EL MARQUÉS	\$ 1,051,823	\$ -	\$ 1,051,823	\$ -	339	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	2%	IIFEQ
172	2023-01007	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL PABLO NERUDA BOXASNI CADEREYTA DE MONTES	\$ 986,786	\$ -	\$ 986,786	\$ -	78	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	3%	IIFEQ
173	2023-01009	MEJORAMIENTO PREESCOLAR GENERAL PREESCOLAR ANEXA A LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO UNIDAD QUERÉTARO PRESIDENTES QUERÉTARO	\$ 3,750,999	\$ -	\$ 3,750,999	\$ -	155	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	4%	IIFEQ
174	2023-01008	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO CENTRO QUERÉTARO	\$ 6,205,166	\$ -	\$ 6,205,166	\$ -	428	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	5%	IIFEQ
175	2023-01002	MEJORAMIENTO SECUNDARIA GENERAL SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO PRESIDENTES QUERÉTARO	\$ 6,826,328	\$ -	\$ 6,826,328	\$ -	349	I: 29/12/2023 T: 25/06/2024	0%	IIFEQ
176	2023-01010	MEJORAMIENTO SUPERIOR CENTENARIA Y BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO ANDRÉS BALVANERA VISTA ALEGRE QUERÉTARO	\$ 9,798,242	\$ -	\$ 9,798,242	\$ -	2,460	I: 29/12/2023 T: 25/06/2024	0%	IIFEQ
177	2023-01015	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL MEDIA SUPERIOR COBAQ PLANTEL NO. 4 JALPAN JALPAN DE SERRA JALPAN DE SERRA	\$ 1,435,147	\$ -	\$ 1,435,147	\$ -	617	I: 29/12/2023 T: 27/03/2024	5%	IIFEQ

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**(Pesos)**

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
178	2023-01011	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRAS EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MA LUIS MORA TLACOTE EL BAJO, LOC QUERÉTARO	\$ 4,403,240	\$ -	\$ 4,403,240	\$ -	694	I: 29/12/2023 T: 25/06/2024	9%	IIFEQ
179	2023-01025	CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS, AULA, ANEXOS Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL INSURGENTES QUERETANOS / 12 DE OCTUBRE SAUCES, COL QUERÉTARO	\$ 31,503,127	\$ -	\$ 31,503,127	\$ -	960	I: 29/12/2023 T: 23/09/2024	0%	IIFEQ
180	2023-01014	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR GENERAL CIRILO CONEJO ROLDÁN LOS ÁNGELES, LOC. CORREGIDORA	\$ 2,500,000	\$ -	\$ 2,500,000	\$ -	195	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	0%	IIFEQ
181	2023-01018	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA PRIMARIA GENERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO PIRÁMIDES, COL. CORREGIDORA	\$ 2,568,883	\$ -	\$ 2,568,883	\$ -	202	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	2%	IIFEQ
182	2023-01031	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE BRAVO, LOC. CORREGIDORA	\$ 1,929,277	\$ -	\$ 1,929,277	\$ -	277	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	8%	IIFEQ
183	2023-00816	ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA, PRIMERA ETAPA.	\$ 1,179,546,000	\$ 996,677,000	\$ 182,869,000	\$ 996,677,000	1,136,177	I: 21/07/2023 T: 31/08/2027	84%	AMEQ
<b>Total</b>			<b>\$ 3,027,356,344</b>	<b>\$ 1,580,791,351</b>	<b>\$ 1,446,564,992</b>	<b>\$ 1,395,466,082</b>				

*Nota: Información base presupuesto y bancaria*

*Nota: Se consideran los beneficiarios directos e indirectos en el apartado de Beneficio Social*

*Nota: El monto Ejercido (Presupuestal) considera la cantidad amortizada del anticipo al 31 de diciembre del 2023*

*Nota: Al mes de diciembre 2023, se encuentran retenciones pendientes de pago*