

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|---|---------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2023-00351 | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RONCOPOLLO EN FRACCIONAMIENTO LAS HADAS Y FRACCIONAMIENTO LAS BRUJAS, QUERÉTARO, QRO. | \$ 4,736,879 | \$ 4,736,879 | \$ - | \$ 4,736,879 | 1,528 | I: 11/09/2023 T: 08/01/2024 | 100% | CEIQ |
| 2 | 2023-00401 | DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIAS LÁZARO CÁRDENAS Y CONSTELACIÓN, QUERÉTARO, QRO | \$ 11,360,642 | \$ 6,474,870 | \$ 4,885,772 | \$ 6,474,870 | 25,161 | I: 30/10/2023 T: 27/03/2024 | 100% | CEIQ |
| 3 | 2023-00458 | MEJORAMIENTO DE CALLE RÍO SUCHIATE Y RÍO MEZCALAPA EN LA COLONIA MENCHACA, QUERÉTARO, QRO | \$ 22,662,922 | \$ 17,579,966 | \$ 5,082,956 | \$ 17,579,966 | 10,822 | I: 24/07/2023 T: 19/01/2024 | 100% | CEIQ |
| 4 | 2023-00707 | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIENDA SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, SANTA ROSA JAUREGUI, QRO. | \$ 736,542 | \$ 607,941 | \$ 128,601 | \$ 607,941 | 1,052 | I: 23/10/2023 T: 21/12/2023 | 100% | CEIQ |
| 5 | 2023-00712 | MEJORAMIENTO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLÓN, QRO. | \$ 4,764,840 | \$ 2,964,016 | \$ 1,800,824 | \$ 2,964,016 | 827 | I: 09/10/2023 T: 06/03/2024 | 83% | CEIQ |
| 6 | 2023-00714 | MEJORAMIENTO DE CALLE LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL CAMINO, TEQUISQUIAPAN, QRO. | \$ 978,808 | \$ 444,224 | \$ 534,584 | \$ 444,224 | 358 | I: 30/10/2023 T: 28/12/2023 | 100% | CEIQ |
| 7 | 2023-00715 | MEJORAMIENTO DE CALLE NOGAL, LOCALIDAD DEL SAUZ, TEQUISQUIAPAN, QRO. | \$ 864,477 | \$ 589,993 | \$ 274,484 | \$ 589,993 | 2,300 | I: 18/09/2023 T: 16/11/2023 | 100% | CEIQ |
| 8 | 2023-00716 | MEJORAMIENTO DE CALLE PIRUL, EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO. | \$ 964,331 | \$ 495,152 | \$ 469,178 | \$ 495,152 | 339 | I: 23/10/2023 T: 21/12/2023 | 100% | CEIQ |
| 9 | 2023-00730 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA EL GARAMBULLO, QUERÉTARO. | \$ 3,559,189 | \$ 1,251,851 | \$ 2,307,338 | \$ 1,251,851 | 30,632 | I: 30/10/2023 T: 27/03/2024 | 83% | CEIQ |
| 10 | 2023-00732 | MEJORAMIENTO DE CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN BARRIO DE LA MAGDALENA, TEQUISQUIAPAN, QRO. | \$ 2,091,823 | \$ 941,688 | \$ 1,150,136 | \$ 941,688 | 572 | I: 21/11/2023 T: 19/01/2024 | 100% | CEIQ |
| 11 | 2023-00733 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 Y GRADAS, COLONIA LA PRADERA, EL MARQUÉS, QRO. | \$ 13,460,788 | \$ 8,047,948 | \$ 5,412,841 | \$ 8,047,948 | 250,686 | I: 02/10/2023 T: 29/03/2024 | 100% | CEIQ |
| 12 | 2023-00734 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS PINOS, CORREGIDORA QRO | \$ 8,075,113 | \$ 6,366,472 | \$ 1,708,641 | \$ 6,366,472 | 1,027 | I: 02/10/2023 T: 29/01/2024 | 100% | CEIQ |
| 13 | 2023-00735 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QRO. | \$ 5,187,688 | \$ 3,998,603 | \$ 1,189,085 | \$ 3,998,603 | 743 | I: 02/10/2023 T: 30/12/2023 | 100% | CEIQ |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|---|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 14 | 2023-00736 | MEJORAMIENTO DE CALLE VICENTE SUAREZ EN EL FRACCIONAMIENTO NIÑOS HÉROES, QUERÉTARO, QRO. | \$ 4,480,363 | \$ 2,048,146 | \$ 2,432,217 | \$ 2,048,146 | 2,157 | I: 23/10/2023 T: 20/01/2024 | 100% | CEIQ |
| 15 | 2023-00737 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MODERNA Y FRACCIONAMIENTO MARIANO DE LAS CASAS, QUERÉTARO, QRO. | \$ 25,261,228 | \$ 10,479,096 | \$ 14,782,132 | \$ 10,479,096 | 6,634 | I: 23/10/2023 T: 19/05/2024 | 69% | CEIQ |
| 16 | 2023-00738 | MEJORAMIENTO DE CALLES ALFA CENTAURO Y ORIÓN EN LA COLONIA PROYECCIÓN 2000, QUERÉTARO, QRO. | \$ 5,003,702 | \$ 5,003,702 | \$ - | \$ 5,003,702 | 742 | I: 02/10/2023 T: 30/12/2023 | 100% | CEIQ |
| 17 | 2023-00739 | MEJORAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO. | \$ 10,806,825 | \$ 9,181,792 | \$ 1,625,033 | \$ 9,181,792 | 2,217 | I: 16/10/2023 T: 13/03/2024 | 100% | CEIQ |
| 18 | 2023-00740 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS, TOLIMÁN, QUERÉTARO. | \$ 3,242,816 | \$ 3,241,747 | \$ 1,069 | \$ 3,241,747 | 26,931 | I: 16/10/2023 T: 12/02/2024 | 100% | CEIQ |
| 19 | 2023-00741 | MEJORAMIENTO DE CALLE HENEQUÉN, FRACCIONAMIENTO EL GARAMBULLO, QUERÉTARO, QRO. | \$ 12,372,000 | \$ 4,795,093 | \$ 7,576,908 | \$ 4,795,093 | 5,582 | I: 09/10/2023 T: 05/04/2024 | 80% | CEIQ |
| 20 | 2023-00742 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO. | \$ 1,925,220 | \$ 1,488,229 | \$ 436,990 | \$ 1,488,229 | 705 | I: 09/10/2023 T: 06/01/2024 | 100% | CEIQ |
| 21 | 2023-00743 | MEJORAMIENTO DE CALLE VALLE 8 Y VALLE 2, FRACC. VALLE DE LOS PINOS, CORREGIDORA, QRO. | \$ 2,797,185 | \$ 2,669,943 | \$ 127,242 | \$ 2,669,943 | 1,978 | I: 23/10/2023 T: 20/01/2024 | 100% | CEIQ |
| 22 | 2023-00744 | MEJORAMIENTO DE VIALIDAD DE ACCESO AL BARRIO DE EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE OTATES, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | \$ 2,380,216 | \$ 2,131,426 | \$ 248,789 | \$ 2,131,426 | 602 | I: 23/10/2023 T: 20/01/2024 | 100% | CEIQ |
| 23 | 2023-00745 | MEJORAMIENTO DE CALLE CORREGIDORA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | \$ 2,265,660 | \$ 1,770,529 | \$ 495,131 | \$ 1,770,529 | 815 | I: 30/10/2023 T: 27/03/2024 | 100% | CEIQ |
| 24 | 2023-00746 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS 2A ETAPA, PINAL DE AMOLES, QRO. | \$ 2,809,764 | \$ 2,015,768 | \$ 793,996 | \$ 2,015,768 | 3,182 | I: 13/11/2023 T: 10/02/2024 | 100% | CEIQ |
| 25 | 2023-00747 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO. | \$ 23,946,307 | \$ 8,407,427 | \$ 15,538,880 | \$ 8,407,427 | 1,675 | I: 27/11/2023 T: 24/05/2024 | 68% | CEIQ |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|--|---------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 26 | 2023-00748 | MEJORAMIENTO CALLE NACIONAL, PALMILLAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | \$ 4,988,935 | \$ 1,568,017 | \$ 3,420,918 | \$ 1,568,017 | 2,038 | I: 23/10/2023 T: 20/01/2024 | 3% | CEIQ |
| 27 | 2023-00749 | MEJORAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ EN PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO. | \$ 1,460,699 | \$ 1,460,699 | \$ - | \$ 1,460,699 | 2,913 | I: 30/10/2023 T: 28/12/2023 | 100% | CEIQ |
| 28 | 2023-00750 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA GENERACIÓN 2000, QUERÉTARO, QRO. | \$ 2,293,850 | \$ 1,204,520 | \$ 1,089,330 | \$ 1,204,520 | 9,148 | I: 18/12/2023 T: 15/04/2024 | 71% | CEIQ |
| 29 | 2023-00751 | MEJORAMIENTO DE AV. MAHATMA GANDHÍ, EN LA COLONIA VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | \$ 4,241,200 | \$ 3,171,780 | \$ 1,069,420 | \$ 3,171,780 | 2,250 | I: 13/11/2023 T: 10/02/2024 | 100% | CEIQ |
| 30 | 2023-00752 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO PUERTAS DEL SOL I, SEGUNDA ETAPA, QUERÉTARO, QRO. | \$ 6,624,670 | \$ 4,994,452 | \$ 1,630,218 | \$ 4,994,452 | 3,093 | I: 30/10/2023 T: 26/02/2024 | 100% | CEIQ |
| 31 | 2023-00753 | MEJORAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, TEQUISQUIAPAN, QRO. | \$ 6,281,355 | \$ 3,276,529 | \$ 3,004,826 | \$ 3,276,529 | 423 | I: 13/11/2023 T: 11/03/2024 | 85% | CEIQ |
| 32 | 2023-00774 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLE EUCALIPTOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, QRO. | \$ 1,823,355 | \$ 1,815,235 | \$ 8,120 | \$ 1,815,235 | 412 | I: 09/10/2023 T: 06/01/2024 | 100% | CEIQ |
| 33 | 2023-00775 | REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL (P-7), COLONIA LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. | \$ 7,664,937 | \$ 2,688,224 | \$ 4,976,713 | \$ 2,688,224 | 250,686 | I: 16/10/2023 T: 12/02/2024 | 100% | CEIQ |
| 34 | 2023-00776 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO A LA COMUNIDAD DE EL SITIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | \$ 19,702,627 | \$ 11,330,823 | \$ 8,371,805 | \$ 11,330,823 | 144,731 | I: 02/10/2023 T: 28/02/2024 | 100% | CEIQ |
| 35 | 2023-00777 | REHABILITACIÓN DE PARQUE P-3, COLONIA LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. | \$ 6,326,396 | \$ 2,780,938 | \$ 3,545,458 | \$ 2,780,938 | 250,686 | I: 30/10/2023 T: 26/02/2024 | 77% | CEIQ |
| 36 | 2023-00778 | REHABILITACIÓN DE PARQUE P-4, COLONIA LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. | \$ 4,144,644 | \$ 2,773,279 | \$ 1,371,365 | \$ 2,773,279 | 250,686 | I: 16/10/2023 T: 12/02/2024 | 100% | CEIQ |
| 37 | 2023-00779 | MEJORAMIENTO DE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN LA COLONIA SANTA BÁRBARA, CORREGIDORA, QRO. | \$ 9,087,146 | \$ 6,896,576 | \$ 2,190,570 | \$ 6,896,576 | 1,510 | I: 02/10/2023 T: 29/01/2024 | 100% | CEIQ |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|--|---------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 38 | 2023-00780 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTAS DE SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO. | \$ 3,697,672 | \$ 3,697,672 | \$ - | \$ 3,697,672 | 816 | I: 02/10/2023 T: 30/12/2023 | 100% | CEIQ |
| 39 | 2023-00781 | MEJORAMIENTO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO EN SAUZ EL ALTO, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | \$ 8,054,933 | \$ 6,806,153 | \$ 1,248,780 | \$ 6,806,153 | 1,899 | I: 09/10/2023 T: 05/02/2024 | 100% | CEIQ |
| 40 | 2023-00782 | MEJORAMIENTO DE CALLE ALEJANDRINA EN COLONIA ESPAÑA, CALLE TOPACIO EN EL BARRIO SANTA CATARINA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN BARRIO LINDAVISTA, QUERÉTARO, QRO. | \$ 14,041,169 | \$ 6,900,297 | \$ 7,140,873 | \$ 7,459,672 | 5,116 | I: 21/11/2023 T: 18/04/2024 | 64% | CEIQ |
| 41 | 2023-00783 | MEJORAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I MADERO EN CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER, QRO. | \$ 2,329,309 | \$ 1,103,663 | \$ 1,225,646 | \$ 1,103,663 | 1,395 | I: 21/11/2023 T: 18/02/2024 | 100% | CEIQ |
| 42 | 2023-00817 | MEJORAMIENTO DE CALLE CERRADA DE JACARANDA EN LA COLONIA VALLE ENCANTADO, QUERÉTARO, QRO. | \$ 904,972 | \$ 517,554 | \$ 387,418 | \$ 634,626 | 442 | I: 21/11/2023 T: 18/05/2024 | 99% | CEIQ |
| 43 | 2023-00819 | MEJORAMIENTO DE CALLE ALBERTO TERRONES BENITEZ Y CANDIDO AVILES EN EL FRACCIONAMIENTO CONSTITUYENTES 1917, QUERÉTARO, QRO. | \$ 10,243,282 | \$ 3,125,214 | \$ 7,118,068 | \$ 3,125,214 | 2,567 | I: 13/11/2023 T: 10/04/2024 | 52% | CEIQ |
| 44 | 2023-00822 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PARQUE, COL. GEOPLAZAS CALLE BEGONIAS ESQ. CON CALLE PLAZA DE EL MARQUÉS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | \$ 2,433,920 | \$ 1,119,020 | \$ 1,314,900 | \$ 1,119,020 | 287,866 | I: 13/11/2023 T: 11/03/2024 | 100% | CEIQ |
| 45 | 2023-00846 | MEJORAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA TORTUGA, TEQUISQUIAPAN, QRO. | \$ 894,092 | \$ 750,299 | \$ 143,793 | \$ 750,299 | 2,530 | I: 13/11/2023 T: 11/01/2024 | 100% | CEIQ |
| 46 | 2023-00847 | MEJORAMIENTO DE CALLE ZAFIRO EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR, Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIAMANTE Y ALAMEDA CENTRAL EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR Y PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO, QRO. | \$ 4,218,633 | \$ 2,215,383 | \$ 2,003,250 | \$ 2,215,383 | 616 | I: 27/11/2023 T: 24/02/2024 | 99% | CEIQ |
| 47 | 2023-00848 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LA GALERA, C.E. 431, HUIMILPAN, QRO. | \$ 3,377,853 | \$ 2,971,522 | \$ 406,331 | \$ 2,971,522 | 949,404 | I: 04/12/2023 T: 01/02/2024 | 100% | CEIQ |
| 48 | 2023-00858 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | \$ 1,034,490 | \$ 921,224 | \$ 113,266 | \$ 921,224 | 1,313 | I: 11/12/2023 T: 08/02/2024 | 100% | CEIQ |
| 49 | 2023-00859 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA VALLE DEL MEZQUITAL, QUERÉTARO. | \$ 8,578,969 | \$ 6,496,085 | \$ 2,082,884 | \$ 6,496,085 | 777 | I: 27/11/2023 T: 25/03/2024 | 100% | CEIQ |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|---|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 50 | 2023-00871 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS SAUCES, QUERÉTARO, QRO. | \$ 21,420,375 | \$ 6,426,113 | \$ 14,994,263 | \$ 6,426,113 | 4,295 | I: 04/12/2023 T: 01/05/2024 | 70% | CEIQ |
| 51 | 2023-00879 | MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ESC. PRIMARIA EN LA LOCALIDAD SAN JUANICO, PEÑAMILLER, QUERÉTARO. | \$ 7,176,380 | \$ 2,284,577 | \$ 4,891,803 | \$ 2,748,100 | 421 | I: 04/12/2023 T: 01/04/2024 | 80% | CEIQ |
| 52 | 2023-00880 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO. | \$ 2,895,173 | \$ 868,552 | \$ 2,026,621 | \$ 868,552 | 630 | I: 26/12/2023 T: 24/03/2024 | 75% | CEIQ |
| 53 | 2023-00881 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO FUNDADORES III, QUERÉTARO, QRO. | \$ 7,861,265 | \$ 4,127,844 | \$ 3,733,421 | \$ 4,899,761 | 6,351 | I: 04/12/2023 T: 01/04/2024 | 82% | CEIQ |
| 54 | 2023-00882 | MEJORAMIENTO DE CALLE MAUNA LOA EN LAS COLONIAS MORELOS Y MIGUEL HIDALGO Y CALLE PICO DE ORIZABA EN LA COLONIA LOMA BONITA, QUERÉTARO QRO | \$ 38,100,174 | \$ 22,880,695 | \$ 15,219,479 | \$ 22,880,695 | 5,755 | I: 04/12/2023 T: 01/05/2024 | 71% | CEIQ |
| 55 | 2023-00895 | MEJORAMIENTO DE CALLE ANIS EN LA COLONIA EL ROMERILLAL, QUERÉTARO, QRO. | \$ 4,084,147 | \$ 1,335,487 | \$ 2,748,660 | \$ 1,335,487 | 710 | I: 15/01/2024 T: 13/04/2024 | 42% | CEIQ |
| 56 | 2023-00896 | MODERNIZACION DE CALLE MARIANO MATAMOROS EN EL PLATANITO, JALPAN DE SERRA, QRO. | \$ 7,412,431 | \$ 2,908,883 | \$ 4,503,548 | \$ 2,908,883 | 729 | I: 11/12/2023 T: 09/03/2024 | 65% | CEIQ |
| 57 | 2023-00930 | MEJORAMIENTO DE PRIVADA SANTA ANITA EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, QUERÉTARO, QRO. | \$ 4,899,956 | \$ 1,761,402 | \$ 3,138,554 | \$ 1,761,402 | 1,736 | I: 22/01/2024 T: 20/05/2024 | 58% | CEIQ |
| 58 | 2023-00931 | MODERNIZACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | \$ 3,141,710 | \$ 1,128,715 | \$ 2,012,996 | \$ 1,852,408 | 2,317 | I: 11/12/2023 T: 09/03/2024 | 100% | CEIQ |
| 59 | 2023-00936 | MEJORAMIENTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL, ARROYO SECO, QRO. | \$ 1,966,587 | \$ 939,718 | \$ 1,026,869 | \$ 939,718 | 1,768 | I: 18/12/2023 T: 15/02/2024 | 100% | CEIQ |
| 60 | 2023-00944 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | \$ 2,517,412 | \$ 911,808 | \$ 1,605,604 | \$ 1,417,958 | 1,085 | I: 26/12/2023 T: 24/03/2024 | 100% | CEIQ |
| 61 | 2023-00945 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA TONATIUH I Y III, QUERÉTARO, QRO. | \$ 6,970,635 | \$ 4,873,582 | \$ 2,097,052 | \$ 4,873,582 | 999 | I: 02/01/2024 T: 30/04/2024 | 95% | CEIQ |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|--|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 62 | 2023-00946 | MEJORAMIENTO DE CALLE JACARANDAS Y CALLE EUCALIPTOS EN JARDINES DE AZUCENAS ZONA 1, QUERÉTARO, QRO. | \$ 6,329,860 | \$ 2,259,464 | \$ 4,070,396 | \$ 2,259,464 | 1,238 | I: 26/12/2023 T: 24/04/2024 | 71% | CEIQ |
| 63 | 2023-00959 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GASTRONÓMICO Y ARTESANAL, PRIMERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, PINAL DE AMOLES, QRO. | \$ 5,370,907 | \$ 2,351,200 | \$ 3,019,707 | \$ 2,351,200 | 27,464 | I: 02/01/2024 T: 30/04/2024 | 62% | CEIQ |
| 64 | 2023-00960 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. | \$ 969,532 | \$ 402,078 | \$ 567,454 | \$ 402,078 | 1,341 | I: 02/01/2024 T: 01/03/2024 | 100% | CEIQ |
| 65 | 2023-00961 | MEJORAMIENTO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN LA COLONIA LA TRINIDAD, QUERÉTARO, QRO. | \$ 11,199,994 | \$ 3,403,578 | \$ 7,796,416 | \$ 3,403,578 | 3,102 | I: 15/01/2024 T: 13/04/2024 | 69% | CEIQ |
| 66 | 2023-00976 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA CAPILLA, QUERÉTARO, QRO. | \$ 15,783,923 | \$ 4,996,443 | \$ 10,787,480 | \$ 6,441,365 | 1,296 | I: 26/12/2023 T: 23/04/2024 | 70% | CEIQ |
| 67 | 2023-00979 | MEJORAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | \$ 3,833,416 | \$ 1,220,169 | \$ 2,613,247 | \$ 1,220,169 | 4,208 | I: 26/12/2023 T: 24/03/2024 | 89% | CEIQ |
| 68 | 2023-00982 | REHABILITACIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUCIÓN 1917, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | \$ 3,167,400 | \$ 2,323,100 | \$ 844,300 | \$ 2,323,100 | 891,006 | I: 02/01/2024 T: 31/01/2024 | 100% | CEIQ |
| 69 | 2023-01019 | MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MESÓN, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO. | \$ 8,697,839 | \$ 2,609,352 | \$ 6,088,488 | \$ 2,609,352 | 1,877 | I: 06/02/2024 T: 05/05/2024 | 65% | CEIQ |
| 70 | 2023-01020 | MEJORAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ EN LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QRO. | \$ 6,082,251 | \$ 3,581,220 | \$ 2,501,031 | \$ 3,581,220 | 5,215 | I: 02/01/2024 T: 31/03/2024 | 82% | CEIQ |
| 71 | 2023-01021 | MEJORAMIENTO DE CALLE CIRCUITO RUBÍ, COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, QUERÉTARO, QRO. | \$ 2,677,289 | \$ 1,258,085 | \$ 1,419,204 | \$ 1,258,085 | 998 | I: 02/01/2024 T: 01/03/2024 | 100% | CEIQ |
| 72 | 2023-01022 | MEJORAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA EJIDO SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERÉTARO, QRO. | \$ 1,930,518 | \$ 579,155 | \$ 1,351,362 | \$ 579,155 | 1,453 | I: 12/02/2024 T: 11/04/2024 | 51% | CEIQ |
| 73 | 2023-01023 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN ROSENDO SALAZAR, QUERÉTARO. | \$ 9,294,671 | \$ 2,888,344 | \$ 6,406,328 | \$ 2,888,344 | 2,225 | I: 02/01/2024 T: 31/03/2024 | 63% | CEIQ |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|---|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 74 | 2023-01033 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL SOL, QUERÉTARO, QRO. | \$ 9,115,193 | \$ 2,734,558 | \$ 6,380,635 | \$ 2,734,558 | 2,364 | I: 12/02/2024 T: 11/05/2024 | 34% | CEIQ |
| 75 | 2023-01043 | MEJORAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE EN FRACCIONAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA Y RANCHO QUEMADO, QUERÉTARO, QRO. | \$ 6,299,990 | \$ 1,889,997 | \$ 4,409,993 | \$ 1,889,997 | 2,020 | I: 06/02/2024 T: 05/05/2024 | 41% | CEIQ |
| 76 | 2023-01046 | MEJORAMIENTO DE CALLE GRAL GUADALUPE VICTORIA, EN LA COLONIA BANTHI, SAN JUAN DEL RIO, QRO. | \$ 15,878,205 | \$ 4,763,461 | \$ 11,114,743 | \$ 4,763,461 | 4,588 | I: 22/01/2024 T: 20/04/2024 | 41% | CEIQ |
| 77 | 2023-01047 | MEJORAMIENTO DE CALLE ROMA Y LONDRES EN LA COLONIA SAUCES Y SUSTITUCIÓN DE COLECTOR EMISOR EN AV. REVOLUCIÓN, QUERÉTARO, QRO. | \$ 38,774,097 | \$ 11,632,229 | \$ 27,141,868 | \$ 11,632,229 | 12,233 | I: 06/02/2024 T: 05/05/2024 | 40% | CEIQ |
| 78 | 2023-01048 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA RINCONADA SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO, QRO. | \$ 15,569,931 | \$ 4,670,979 | \$ 10,898,951 | \$ 4,670,979 | 2,010 | I: 22/01/2024 T: 20/04/2024 | 64% | CEIQ |
| 79 | 2023-01060 | MEJORAMIENTO DE CALLE CUAUHTÉMOC EN CABECERA MUNICIPAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | \$ 8,293,408 | \$ 3,059,944 | \$ 5,233,464 | \$ 3,059,944 | 2,200 | I: 22/01/2024 T: 20/04/2024 | 47% | CEIQ |
| 80 | 2023-01068 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MODERNA Y FRACCIONAMIENTO MARIANO DE LAS CASAS, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA) | \$ 38,861,743 | \$ 11,658,523 | \$ 27,203,220 | \$ 11,658,523 | 6,634 | I: 29/01/2024 T: 27/04/2024 | 48% | CEIQ |
| 81 | 2023-01070 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN PARQUE MORELOS, QUERÉTARO, QRO. | \$ 1,273,385 | \$ 382,015 | \$ 891,369 | \$ 382,015 | 11,863 | I: 06/02/2024 T: 05/05/2024 | 88% | CEIQ |
| 82 | 2023-01071 | REHABILITACIÓN DE PISOS EN MERCADO GUADALUPANO, TEQUISQUIAPAN, QRO. | \$ 291,277 | \$ 87,383 | \$ 203,894 | \$ 87,383 | 33,265 | I: 19/02/2024 T: 19/03/2024 | 100% | CEIQ |
| 83 | 2023-01072 | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL, PALMILLAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | \$ 9,860,599 | \$ 2,958,180 | \$ 6,902,419 | \$ 2,958,180 | 2,038 | I: 06/02/2024 T: 05/05/2024 | 25% | CEIQ |
| 84 | 2023-01073 | MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO EJIDO MODELO, QUERÉTARO, QRO. | \$ 5,480,618 | \$ 1,644,185 | \$ 3,836,433 | \$ 1,644,185 | 16,356 | I: 19/02/2024 T: 18/05/2024 | 39% | CEIQ |
| 85 | 2023-01074 | MEJORAMIENTO DE CALLE MONTES PIRINEOS EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JUAN CAMPESTRE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | \$ 8,651,741 | \$ 3,373,765 | \$ 5,277,975 | \$ 3,373,765 | 2,165 | I: 12/02/2024 T: 11/05/2024 | 34% | CEIQ |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|--|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 86 | 2023-01076 | MEJORAMIENTO DE CALLE AMEALCO, FRACCIONAMIENTO GRANJAS BANTHI SECC SOLARES, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN DEL RÍO , QRO. | \$ 4,507,472 | \$ 1,352,242 | \$ 3,155,230 | \$ 1,352,242 | 780 | I: 19/02/2024 T: 18/05/2024 | 37% | CEIQ |
| 87 | 2024-00013 | MODERNIZACIÓN DE C.E. 500 DE KM 5+500 AL KM 7+430, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. | \$ 51,890,320 | \$ 15,567,096 | \$ 36,323,224 | \$ 15,567,096 | 163,151 | I: 13/02/2024 T: 12/05/2024 | 25% | CEIQ |
| 88 | 2024-00125 | MEJORAMIENTO DE CAMINO EL PORTUGUÉS - AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO. | \$ 7,342,336 | \$ - | \$ 7,342,336 | \$ 2,202,701 | 1,539 | I: 13/03/2024 T: 26/05/2024 | 7% | CEIQ |
| 89 | 2024-00153 | MODERNIZACIÓN DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO. | \$ 486,453 | \$ - | \$ 486,453 | \$ 145,936 | 118 | I: 21/03/2024 T: 19/05/2024 | 1% | CEIQ |
| 90 | 2024-00181 | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS EN LA AV. BEGONIAS EN MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | \$ 699,861 | \$ - | \$ 699,861 | \$ - | 2,930 | - | 0% | CEIQ |
| 91 | 2024-00182 | MEJORAMIENTO DE CALLE CANTERA EN LA COLONIA PEDREGAL DE SAN JOSÉ, QUERÉTARO, QRO. | \$ 614,207 | \$ - | \$ 614,207 | \$ - | 197 | I: 25/03/2024 T: 08/05/2024 | 5% | CEIQ |
| 92 | 2024-00204 | MEJORAMIENTO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLÓN, QRO. (SEGUNDA ETAPA) | \$ 2,399,952 | \$ - | \$ 2,399,952 | \$ - | 165 | - | 0% | CEIQ |
| 93 | 2024-00208 | REHABILITACIÓN DE C.E. 300 DE SANTA LUCÍA A EL JUVILETE, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL Y SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | \$ 12,252,728 | \$ - | \$ 12,252,728 | \$ - | 18,761 | - | 0% | CEIQ |
| 94 | 2024-00213 | CONSTRUCCIÓN DE PARABÚS CIRCUITO UNIVERSIDADES, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO | \$ 1,727,720 | \$ - | \$ 1,727,720 | \$ - | 29,474 | - | 0% | CEIQ |
| 95 | 2023-00450 | CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS PARA LA AGENCIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, BOULEVARD DE LA NACIÓN ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (OFICINAS, CASETA Y 1ER ETAPA ESTACIONAMIENTO) | \$ 47,196,677 | \$ 34,588,675 | \$ 12,608,002 | \$ 34,588,675 | 2,647,718 | I:24/07/2023 T:20/12/2023 | 94% | SDUOP |
| 96 | 2023-00451 | CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS PARA LA AGENCIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, BOULEVARD DE LA NACIÓN ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (2DA ETAPA ESTACIONAMIENTO) | \$ 43,043,920 | \$ 33,999,229 | \$ 9,044,691 | \$ 33,999,229 | 2,647,718 | I:10/07/2023 T:06/12/2023 | 99% | SDUOP |
| 97 | 2023-00765 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA OBRERA EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP005962023) | \$ 15,397,119 | \$ 10,375,873 | \$ 5,021,246 | \$ 10,375,873 | 1,291,477 | I: 14/08/2023 T: 11/12/2023 | 100% | SDUOP |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|---|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 98 | 2023-00766 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA MABE EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP005972023) | \$ 14,903,388 | \$ 12,694,255 | \$ 2,209,133 | \$ 12,694,255 | 1,291,477 | I: 03/08/2023 T: 01/10/2023 | 100% | SDUOP |
| 99 | 2023-00767 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA AV. UNIVERSIDAD EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP005982023) | \$ 14,900,012 | \$ 10,178,494 | \$ 4,721,518 | \$ 10,178,494 | 1,291,477 | I: 03/08/2023 T: 01/10/2023 | 100% | SDUOP |
| 100 | 2023-00768 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA EPIGMEÑO GONZALEZ EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP005992023) | \$ 14,414,131 | \$ 14,414,131 | \$ 0 | \$ 14,414,131 | 1,291,477 | I: 03/08/2023 T: 01/10/2023 | 100% | SDUOP |
| 101 | 2023-00769 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA UAQ EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP006002023) | \$ 14,902,253 | \$ 13,561,408 | \$ 1,340,845 | \$ 13,561,408 | 1,291,477 | I: 03/08/2023 T: 01/10/2023 | 100% | SDUOP |
| 102 | 2023-00770 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA TLACOTE EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP006042023) | \$ 13,200,167 | \$ 13,200,167 | \$ 0 | \$ 13,200,167 | 1,291,477 | I: 03/08/2023 T: 01/10/2023 | 100% | SDUOP |
| 103 | 2023-00771 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA ZARAGOZA EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP008882023) | \$ 15,396,977 | \$ 13,986,341 | \$ 1,410,636 | \$ 13,986,341 | 1,291,477 | I: 14/10/2023 T: 11/12/2023 | 100% | SDUOP |
| 104 | 2023-00772 | SUSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TEQUISQUIAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.(BP009322023) | \$ 66,973,926 | \$ 34,999,096 | \$ 31,974,830 | \$ 34,999,096 | 80,081 | I:18/09/2023 T:14/04/2024 | 77% | SDUOP |
| 105 | 2023-00773 | SUSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TLACOTE EL BAJO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.(BP009422023) | \$ 16,424,537 | \$ 11,387,319 | \$ 5,037,218 | \$ 11,387,319 | 34,677 | I: 18/09/2023 T: 15/03/2024 | 94% | SDUOP |
| 106 | 2023-00823 | CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS PARA LA AGENCIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, BOULEVARD DE LA NACIÓN ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (CARPETA DE ESTACIONAMIENTO 3RA ETAPA).(BP010272023) | \$ 6,829,391 | \$ 4,798,405 | \$ 2,030,986 | \$ 4,798,405 | 2,647,718 | I: 02/10/2023 T:02/11/2023 | 100% | SDUOP |
| 107 | 2023-00832 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA MUJERES EMBARAZADAS Y ALBERGUE PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES Y ACABADOS). (BP010662023). | \$ 79,116,713 | \$ 34,978,705 | \$ 44,138,008 | \$ 34,978,705 | 95,445 | I: 19/09/2023 T:15/02/2024 | 87% | SDUOP |
| 108 | 2023-00840 | REHABILITACIÓN DE CALLE GUADALUPE SEPTIEN, 2.20 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.. | \$ 3,533,637 | \$ 3,067,443 | \$ 466,193 | \$ 3,067,443 | 7,140 | I: 24/10/2023 T: 21/01/2024 | 90% | SDUOP |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|---|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 109 | 2023-01079 | CONEXIÓN PASEO 5 DE FEBRERO CON PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO, QUERÉTARO, QRO. | \$ 3,079,482 | \$ 1,215,728 | \$ 1,863,754 | \$ 1,215,728 | 2,647,718 | I: 19/01/2024 T: 28/02/2024 | 100% | SDUOP |
| 110 | 2024-00019 | ENLACES DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFERENCIAS DE CARGA DE LA S.E. INDUSTRIAL, QUERETARO, QRO | \$ 7,272,011 | \$ - | \$ 7,272,011 | \$ - | | I: 26/02/2024 T: 26/03/2024 | 100% | SDUOP |
| 111 | 2023-00787 | CONSTRUCCIÓN DE PARADERO SUBURBANO OBRERA EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERETARO. QRO | \$ 2,887,286 | \$ 1,198,350 | \$ 1,688,935 | \$ 1,198,350 | 1,136,177 | I: 26/10/2023 T: 24/12/2024 | 80% | SDUOP |
| 112 | 2023-00841 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LIRA, 5.10 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. | \$ 6,420,658 | \$ 6,014,537 | \$ 406,121 | \$ 6,014,537 | 17,358 | I: 24/10/2023 T: 21/01/2024 | 100% | SDUOP |
| 113 | 2023-00843 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A CARRETERA AL CAMPO MILITAR Y 5 DE FEBRERO, QUERETARO, QRO. | \$ 12,318,210 | \$ 7,137,451 | \$ 5,180,758 | \$ 7,137,451 | 2,647,718 | I: 26/10/2023 T: 22/02/2024 | 95% | SDUOP |
| 114 | 2023-00844 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A AVENIDA SAN DIEGO Y 5 DE FEBRERO, QUERETARO, QRO. | \$ 8,954,753 | \$ 5,834,171 | \$ 3,120,582 | \$ 5,834,171 | 2,647,718 | I: 26/10/2023 T: 22/02/2024 | 67% | SDUOP |
| 115 | 2023-00845 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANO Y DE PAISAJE EN PASEO 5 DE FEBRERO EN LOS ENTRONQUES DE ZARAGOZA, TLACOTE, UNIVERSIDAD, EPIGEMIO GONZÁLEZ Y LA OBRERA. | \$ 35,303,800 | \$ 14,513,108 | \$ 20,790,693 | \$ 14,513,108 | 4,600,000 | I: 23/10/2023 T: 19/02/2024 | 25% | SDUOP |
| 116 | 2023-00849 | CONSTRUCCIÓN DE PARADERO SUBURBANO AV. DE LAS TORRES EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO. | \$ 3,156,835 | \$ 947,051 | \$ 2,209,785 | \$ 947,051 | 1,136,177 | I: 10/11/2023 T: 08/01/2024 | 2% | SDUOP |
| 117 | 2023-00857 | EDIFICACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS COMERCIAL Y REHABILITACIÓN DE CALLE CAMINO REAL EN COLONIA SAN PABLO, QUERÉTARO. | \$ 17,254,388 | \$ 5,588,498 | \$ 11,665,890 | \$ 5,588,498 | 1,611,089 | I: 06/11/2023 T: 04/03/2024 | 75% | SDUOP |
| 118 | 2023-00977 | MODERNIZACIÓN DE C.E. 411, DEL KM 16+480 HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILPAN, QRO. | \$ 160,654,152 | \$ 59,544,416 | \$ 101,109,736 | \$ 59,544,416 | 1,847,316 | I: 18/12/2023 T: 15/05/2024 | 42% | SDUOP |
| 119 | 2023-00981 | MODERNIZACIÓN DE C.E. 411, DEL KM 16+480 HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILPAN, QRO. (SEÑALAMIENTO OPERATIVO). | \$ 13,172,537 | \$ 3,951,761 | \$ 9,220,776 | \$ 3,951,761 | 1,847,316 | I: 26/12/2023 T: 21/05/2024 | 0% | SDUOP |
| 120 | 2023-00986 | CONSTRUCCION DE CONEXIÓN VEHICULAR CALZADA BELEN CON BLVD. DE LA NACIÓN, 1ER ETAPA, QUERETARO, QRO. | \$ 62,061,076 | \$ 29,576,119 | \$ 32,484,957 | \$ 36,867,441 | 1,716,744 | I: 13/12/2023 T: 10/04/2024 | 94% | SDUOP |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|--|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 121 | 2023-00987 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA TEJEDA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. (CALLE DUBLIN). | \$ 31,629,006 | \$ 13,710,271 | \$ 17,918,735 | \$ 13,710,271 | 43,075 | I: 13/12/2023 T: 11/03/2024 | 60% | SDUOP |
| 122 | 2023-00993 | SUSTITUCION Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO SAN JUAN DEL RÍO. EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO. | \$ 70,753,201 | \$ 26,275,815 | \$ 44,477,387 | \$ 31,322,627 | 402,968 | I: 18/12/2023 T: 15/05/2024 | 40% | SDUOP |
| 123 | 2023-01024 | MODERNIZACIÓN DE LA C.E. 540 DE KM 17+260 AL ENTRONQUE CON LA C.E. 500, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. | \$ 63,143,550 | \$ 32,584,741 | \$ 30,558,809 | \$ 32,584,741 | 1,281,445 | I: 18/12/2023 T: 15/04/2024 | 69% | SDUOP |
| 124 | 2023-01067 | CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIOS Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO. | \$ 41,841,285 | \$ 6,886,043 | \$ 34,955,242 | \$ 6,886,043 | 2,288,647 | I: 27/12/2023 T: 24/04/2024 | 39% | SDUOP |
| 125 | 2023-01080 | MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA). | \$ 29,672,337 | \$ 8,901,701 | \$ 20,770,636 | \$ 8,901,701 | 7,851 | I: 19/01/2024 T: 17/05/2024 | 23% | SDUOP |
| 126 | 2023-01082 | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | \$ 45,689,066 | \$ 13,851,179 | \$ 31,837,887 | \$ 13,851,179 | 70,091 | I: 15/01/2024 T: 13/05/2024 | 36% | SDUOP |
| 127 | 2023-00518 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (2DA. ETAPA), EN SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-146) | \$ 984,486 | \$ 984,486 | \$ - | \$ 984,486 | 1,464 | I: 24/07/2023 T: 06/09/2023 | 100% | IIFEQ |
| 128 | 2023-00826 | MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL ENCARNACIÓN CABRERA / PROFR. RICARDO RIVAS MALDONADO CADEREYTA DE MONTES CADEREYTA DE MONTES | \$ 4,992,310 | \$ 4,363,862 | \$ 628,448 | \$ 4,363,862 | 823 | I: 23/10/2023 T: 29/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 129 | 2023-00790 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTÉMOC PUERTO DE LA LUZ, LOC. CADEREYTA DE MONTES | \$ 1,989,268 | \$ 1,519,019 | \$ 470,249 | \$ 1,519,019 | 79 | I: 19/10/2023 T: 15/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 130 | 2023-00806 | MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES/DANIEL ORTÍZ ESQUIVEL ARCILA, LOC. SAN JUAN DEL RÍO | \$ 4,992,523 | \$ 4,992,523 | \$ - | \$ 4,992,523 | 667 | I: 23/10/2023 T: 29/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 131 | 2023-00815 | MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL ROBERTO RUIZ OBREGÓN LA CAÑADA, LOC. PINAL DE AMOLES | \$ 1,494,162 | \$ 1,494,162 | \$ - | \$ 1,494,162 | 30 | I: 17/10/2023 T: 24/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 132 | 2023-00788 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL CUITLÁHUAC / CUAUHTÉMOC SAN FANDILA PEDRO ESCOBEDO | \$ 4,994,516 | \$ 3,443,093 | \$ 1,551,423 | \$ 3,443,093 | 625 | I: 23/10/2023 T: 29/02/2024 | 100% | IIFEQ |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|--|--------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 133 | 2023-00800 | MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES SALDIVENA, LOC. JALPAN DE SERRA | \$ 1,493,315 | \$ 1,493,315 | \$ - | \$ 1,493,315 | 151 | I: 19/10/2023 T: 26/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 134 | 2023-00814 | MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL JOSÉ MA MORELOS / CUAUHTEMOC SAN NICOLÁS TEQUISQUIAPAN | \$ 4,964,897 | \$ 3,543,760 | \$ 1,421,137 | \$ 3,543,760 | 904 | I: 23/10/2023 T: 29/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 135 | 2023-00789 | MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ GRANJENO TOLIMÁN | \$ 4,957,888 | \$ 3,630,471 | \$ 1,327,417 | \$ 3,630,471 | 407 | I: 23/10/2023 T: 29/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 136 | 2023-00808 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 SECUNDARIA GENERAL CERRO DE LAS CAMPANAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. TEQUISQUIAPAN | \$ 3,222,013 | \$ 1,873,243 | \$ 1,348,770 | \$ 1,873,243 | 1,572 | I: 19/10/2023 T: 05/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 137 | 2023-00791 | MEJORAMIENTO PREESCOLAR GENERAL JOSÉ CLEMENTE OROZCO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), LOC. EL MARQUÉS | \$ 2,930,013 | \$ 2,930,013 | \$ - | \$ 2,930,013 | 256 | I: 19/10/2023 T: 26/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 138 | 2023-00798 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA NO.19 RAFAEL OLVERA LA LLAVE, LOC. SAN JUAN DEL RÍO | \$ 2,665,754 | \$ 2,665,754 | \$ - | \$ 2,665,754 | 502 | I: 19/10/2023 T: 26/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 139 | 2023-00802 | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA GENERAL REVOLUCIÓN 1910 / JUSTO SIERRA CENTRO, COL. SAN JUAN DEL RÍO | \$ 1,816,607 | \$ 1,816,607 | \$ - | \$ 1,816,607 | 556 | I: 17/10/2023 T: 24/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 140 | 2023-00784 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA. PREESCOLAR GENERAL RITA LEVI MONTALCINI SOLARES BANTHI, COL. SAN JUAN DEL RÍO | \$ 1,011,039 | \$ 1,011,039 | \$ - | \$ 1,011,039 | 31 | I: 26/10/2023 T: 02/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 141 | 2023-00786 | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO PREESCOLAR GENERAL PABLO CABRERA LOMAS DE GUADALUPE, COL. SAN JUAN DEL RÍO | \$ 4,320,382 | \$ 4,320,382 | \$ - | \$ 4,320,382 | 192 | I: 20/11/2023 T: 18/04/2024 | 90% | IIFEQ |
| 142 | 2023-00812 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA GENERAL BENITO JUÁREZ SAN MIGUEL GALINDO, LOC. SAN JUAN DEL RÍO | \$ 2,647,087 | \$ 2,647,087 | \$ - | \$ 2,647,087 | 215 | I: 16/10/2023 T: 23/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 143 | 2023-00799 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA GENERAL RENACIMIENTO / NIÑOS HÉROES LA D, LOC. PEDRO ESCOBEDO | \$ 848,783 | \$ 848,783 | \$ - | \$ 848,783 | 605 | I: 17/10/2023 T: 24/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 144 | 2023-00754 | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES / BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO SAN JOSÉ DE LA LAJA, LOC. TEQUISQUIAPAN | \$ 1,473,990 | \$ 1,473,990 | \$ - | \$ 1,473,990 | 263 | I: 20/09/2023 T: 28/12/2023 | 100% | IIFEQ |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|---|--------------|------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 145 | 2023-00803 | MEJORAMIENTO PREESCOLAR GENERAL LORENZO DE LA PARRA APARTADERO, LOC. SAN JOAQUÍN | \$ 1,306,746 | \$ 1,306,746 | \$ - | \$ 1,306,746 | 15 | I: 19/10/2023 T: 05/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 146 | 2023-00804 | MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL AÑO DE HIDALGO APARTADERO, LOC. SAN JOAQUÍN | \$ 1,789,763 | \$ 1,789,763 | \$ - | \$ 1,789,763 | 31 | I: 19/10/2023 T: 05/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 147 | 2023-00807 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TECHUMBRE EN CANCHA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC MACONI, LOC. CADEREYTA DE MONTES | \$ 4,185,672 | \$ 4,185,672 | \$ - | \$ 4,185,672 | 126 | I: 23/10/2023 T: 19/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 148 | 2023-00825 | CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN PLAZA CÍVICA Y MEJORAMIENTO PREESCOLAR INDÍGENA RA NGU DE YA BATSI PUERTO DE LA LUZ, LOC. CADEREYTA DE MONTES | \$ 1,577,709 | \$ 1,510,656 | \$ 67,053 | \$ 1,510,656 | 29 | I: 19/10/2023 T: 15/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 149 | 2023-00809 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO LA PRESA (LA NUEVA PRESITA) CADEREYTA DE MONTES | \$ 1,498,923 | \$ 1,498,923 | \$ - | \$ 1,498,923 | 31 | I: 23/10/2023 T: 19/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 150 | 2023-00834 | MEJORAMIENTO DE PLAZA CÍVICA PRIMARIA GENERAL BENITO JUÁREZ GUANAJUATITO, LOC. EZEQUIEL MONTES | \$ 582,445 | \$ 582,445 | \$ - | \$ 582,445 | 56 | I: 19/10/2023 T: 26/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 151 | 2023-00796 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA PREESCOLAR INDÍGENA XICOTENCATL LOBERAS EZEQUIEL MONTES | \$ 1,619,981 | \$ 1,619,981 | \$ - | \$ 1,619,981 | 17 | I: 16/10/2023 T: 23/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 152 | 2023-00827 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA LOBERAS EZEQUIEL MONTES | \$ 3,004,950 | \$ 3,004,950 | \$ - | \$ 3,004,950 | 29 | I: 23/10/2023 T: 09/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 153 | 2023-00801 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN 2 AULAS PRIMARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO EL CIERVO, LOC. EZEQUIEL MONTES | \$ 1,433,818 | \$ 1,433,818 | \$ - | \$ 1,433,818 | 231 | I: 19/10/2023 T: 26/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 154 | 2023-00828 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA GENERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ / EZEQUIEL MONTES CENTRO, COL. AMEALCO DE BONFIL | \$ 3,602,596 | \$ 2,923,123 | \$ 679,473 | \$ 2,923,123 | 491 | I: 23/10/2023 T: 19/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 155 | 2023-00755 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR GENERAL JOSEFA VERGARA EL PICACHO, LOC. AMEALCO DE BONFIL | \$ 1,024,868 | \$ 1,024,868 | \$ - | \$ 1,024,868 | 60 | I: 21/09/2023 T: 29/12/2023 | 100% | IIFEQ |
| 156 | 2023-00793 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SAN BARTOLOMÉ, LOC. AMEALCO DE BONFIL | \$ 3,296,606 | \$ 2,630,975 | \$ 665,631 | \$ 2,630,975 | 98 | I: 13/11/2023 T: 11/03/2024 | 100% | IIFEQ |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|--|--------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 157 | 2023-00813 | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL FRANCISCO SARABIA LA BARRANCA, LOC. PINAL DE AMOLES | \$ 1,595,620 | \$ 1,595,620 | \$ - | \$ 1,595,620 | 94 | I: 17/10/2023 T: 24/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 158 | 2023-00805 | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR PRESCOLAR GENERAL MUNDO INFANTIL LAGUNA DE SERVÍN, LOC. AMEALCO DE BONFIL | \$ 1,597,049 | \$ 1,254,624 | \$ 342,425 | \$ 1,254,624 | 63 | I: 17/10/2023 T: 24/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 159 | 2023-00831 | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA SAN MIGUEL, COL. LANDA DE MATAMOROS | \$ 2,495,931 | \$ 1,602,200 | \$ 893,731 | \$ 1,602,200 | 145 | I: 19/10/2023 T: 26/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 160 | 2023-00792 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO EJIDO PATRIA, LOC. COLÓN | \$ 2,981,777 | \$ 2,981,777 | \$ - | \$ 2,981,777 | 54 | I: 16/10/2023 T: 02/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 161 | 2023-00727 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA GENERAL FRANCISCO MÁRQUEZ EL COYOTE, LOC. EZEQUIEL MONTES | \$ 992,888 | \$ 701,631 | \$ 291,257 | \$ 701,631 | 16 | I: 23/10/2023 T: 19/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 162 | 2023-00729 | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA GENERAL CENTENARIO 1867 1967 / NIÑOS HÉROES LAS CAMPANAS, COL. QUERÉTARO | \$ 995,567 | \$ 843,498 | \$ 152,069 | \$ 843,498 | 642 | I: 23/10/2023 T: 19/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 163 | 2023-00728 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS PRIMARIA GENERAL 24 DE SEPTIEMBRE / JOSÉ VASCONCELOS PLUTARCO ELÍAS CALLES (EL TINTERO), COL. QUERÉTARO | \$ 2,478,041 | \$ 1,769,383 | \$ 708,658 | \$ 1,769,383 | 1,123 | I: 16/10/2023 T: 12/12/2024 | 100% | IIFEQ |
| 164 | 2023-00731 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA PRIMARIA GENERAL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 FUNDADORES, COL. SAN JUAN DEL RÍO | \$ 2,893,028 | \$ 2,893,028 | \$ - | \$ 2,893,028 | 290 | I: 03/11/2023 T: 20/02/2024 | 100% | IIFEQ |
| 165 | 2023-00824 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA JULIÁN CARRILLO EL VEGIL, LOC. HUIMILPAN | \$ 1,496,125 | \$ 826,032 | \$ 670,092 | \$ 826,032 | 186 | I: 19/10/2023 T: 26/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 166 | 2023-00797 | MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL MÁRTIRES DE LA ENSEÑANZA/RAFAEL CAMACHO GUZMÁN LAGUNILLAS, LOC. HUIMILPAN | \$ 2,495,948 | \$ 1,571,091 | \$ 924,857 | \$ 1,571,091 | 433 | I: 19/10/2023 T: 26/01/2024 | 100% | IIFEQ |
| 167 | 2023-01004 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL BÁRBARA M NEWMAN EL POQUITO, COL. CORREGIDORA | \$ 9,970,055 | \$ 3,940,907 | \$ 6,029,148 | \$ 3,940,907 | 50 | I: 29/12/2023 T: 24/08/2024 | 29% | IIFEQ |
| 168 | 2023-01016 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL BICENTENARIO NUEVO AMANECER AMEALCO DE BONFIL | \$ 1,154,784 | \$ 414,742 | \$ 740,042 | \$ 414,742 | 35 | I: 29/12/2023 T: 26/04/2024 | 65% | IIFEQ |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|--|--------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 169 | 2023-01017 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL DOLORES CORREA Y ZAPATA VILLAS LA PIEDAD EL MARQUÉS | \$ 2,064,952 | \$ 1,547,820 | \$ 517,133 | \$ 1,547,820 | 142 | I: 29/12/2023 T: 26/04/2024 | 71% | IIFEQ |
| 170 | 2023-01012 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL CUAUHTÉMOC SAN RAFAEL CORREGIDORA | \$ 939,703 | \$ 704,114 | \$ 235,589 | \$ 704,114 | 150 | I: 29/12/2023 T: 26/04/2024 | 79% | IIFEQ |
| 171 | 2023-01005 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES COREA QUERÉTARO | \$ 944,874 | \$ 944,874 | \$ - | \$ 944,874 | 167 | I: 29/12/2023 T: 26/04/2024 | 52% | IIFEQ |
| 172 | 2023-01003 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL GERTRUDIS BOCANEGRA PRESA DE BRAVO CORREGIDORA | \$ 1,038,219 | \$ 835,480 | \$ 202,739 | \$ 835,480 | 182 | I: 29/12/2023 T: 26/04/2024 | 62% | IIFEQ |
| 173 | 2023-01000 | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA RAZA DE BRONCE SANTA MARÍA MAGDALENA QUERÉTARO | \$ 3,403,156 | \$ 1,551,656 | \$ 1,851,500 | \$ 1,551,656 | 299 | I: 29/12/2023 T: 26/05/2024 | 82% | IIFEQ |
| 174 | 2023-00995 | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL FEDERICO FROEBEL SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO | \$ 2,908,151 | \$ 691,856 | \$ 2,216,296 | \$ 691,856 | 212 | I: 29/12/2023 T: 26/05/2024 | 69% | IIFEQ |
| 175 | 2023-01006 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL QUETZALATL MONTENEGRO QUERÉTARO | \$ 1,931,792 | \$ 866,594 | \$ 1,065,198 | \$ 866,594 | 726 | I: 29/12/2023 T: 06/05/2024 | 71% | IIFEQ |
| 176 | 2023-00996 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EL PIE QUERÉTARO | \$ 1,129,317 | \$ 1,129,317 | \$ - | \$ 1,129,317 | 38 | I: 29/12/2023 T: 26/04/2024 | 54% | IIFEQ |
| 177 | 2023-00997 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EL COTO SAN JUAN DEL RÍO | \$ 914,178 | \$ 675,634 | \$ 238,544 | \$ 675,634 | 237 | I: 29/12/2023 T: 26/04/2024 | 48% | IIFEQ |
| 178 | 2023-00998 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS LAGUNA DE VAQUERÍAS SAN JUAN DEL RÍO | \$ 1,886,533 | \$ 1,210,890 | \$ 675,643 | \$ 1,210,890 | 188 | I: 29/12/2023 T: 26/04/2024 | 84% | IIFEQ |
| 179 | 2023-01001 | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO PURÍSIMA DE LA CUEVA CORREGIDORA | \$ 5,564,071 | \$ 1,978,619 | \$ 3,585,451 | \$ 1,978,619 | 86 | I: 29/12/2023 T: 25/05/2024 | 50% | IIFEQ |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|-----|-----------------|---|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 180 | 2023-00999 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO AGUA AZUL EL MARQUÉS | \$ 1,045,623 | \$ 677,594 | \$ 368,029 | \$ 677,594 | 339 | I: 29/12/2023 T: 26/04/2024 | 67% | IIFEQ |
| 181 | 2023-01007 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL PABLO NERUDA BOXASNI CADEREYTA DE MONTES | \$ 971,322 | \$ 495,218 | \$ 476,104 | \$ 495,218 | 78 | I: 29/12/2023 T: 26/04/2024 | 89% | IIFEQ |
| 182 | 2023-01009 | MEJORAMIENTO PREESCOLAR GENERAL PREESCOLAR ANEXA A LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO UNIDAD QUERÉTARO PRESIDENTES QUERÉTARO | \$ 3,746,442 | \$ 2,038,546 | \$ 1,707,896 | \$ 2,038,516 | 155 | I: 29/12/2023 T: 26/05/2024 | 71% | IIFEQ |
| 183 | 2023-01008 | MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO CENTRO QUERÉTARO | \$ 6,189,257 | \$ 5,428,422 | \$ 760,835 | \$ 5,428,422 | 428 | I: 29/12/2023 T: 26/05/2024 | 63% | IIFEQ |
| 184 | 2023-01002 | MEJORAMIENTO SECUNDARIA GENERAL SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO PRESIDENTES QUERÉTARO | \$ 6,812,101 | \$ 3,585,126 | \$ 3,226,975 | \$ 3,585,126 | 349 | I: 29/12/2023 T: 25/06/2024 | 56% | IIFEQ |
| 185 | 2023-01010 | MEJORAMIENTO SUPERIOR CENTENARIA Y BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO ANDRÉS BALVANERA VISTA ALEGRE QUERÉTARO | \$ 9,785,030 | \$ 4,782,948 | \$ 5,002,082 | \$ 4,782,948 | 2,460 | I: 29/12/2023 T: 25/06/2024 | 49% | IIFEQ |
| 186 | 2023-01015 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL MEDIA SUPERIOR COBAQ PLANTEL NO. 4 JALPAN JALPAN DE SERRA JALPAN DE SERRA | \$ 1,421,357 | \$ 732,345 | \$ 689,012 | \$ 732,345 | 617 | I: 29/12/2023 T: 27/03/2024 | 100% | IIFEQ |
| 187 | 2023-01011 | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRAS EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MA LUIS MORA TLACOTE EL BAJO, LOC QUERÉTARO | \$ 4,384,929 | \$ 2,107,969 | \$ 2,276,960 | \$ 2,107,969 | 694 | I: 29/12/2023 T: 25/06/2024 | 62% | IIFEQ |
| 188 | 2023-01025 | CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS, AULA, ANEXOS Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL INSURGENTES QUERETANOS / 12 DE OCTUBRE SAUCES, COL QUERÉTARO | \$ 30,924,394 | \$ 16,953,698 | \$ 13,970,696 | \$ 16,953,698 | 960 | I: 29/12/2023 T: 23/09/2024 | 36% | IIFEQ |
| 189 | 2023-01014 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR GENERAL CIRILO CONEJO ROLDÁN LOS ÁNGELES, LOC. CORREGIDORA | \$ 2,488,845 | \$ 1,044,046 | \$ 1,444,799 | \$ 1,044,046 | 195 | I: 29/12/2023 T: 26/04/2024 | 76% | IIFEQ |
| 190 | 2023-01018 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA PRIMARIA GENERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO PIRÁMIDES, COL. CORREGIDORA | \$ 2,557,285 | \$ 2,157,356 | \$ 399,928 | \$ 2,157,356 | 202 | I: 29/12/2023 T: 26/05/2024 | 54% | IIFEQ |
| 191 | 2023-01031 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE BRAVO, LOC. CORREGIDORA | \$ 1,917,650 | \$ 906,924 | \$ 1,010,725 | \$ 906,924 | 277 | I: 29/12/2023 T: 26/04/2024 | 74% | IIFEQ |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 Marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|--------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 192 | 2024-00078 | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, PREESCOLAR GENERAL FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y RAMOS, LOCALIDAD CERRO DE LA CRUZ, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 24-086) | \$ 2,031,751 | \$ - | \$ 2,031,751 | \$ - | 56 | I: 08/04/2024 T: 04/09/2024 | 0% | IIFEQ |
| 193 | 2023-00816 | ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA, PRIMERA ETAPA. | \$ 1,377,163,500 | \$ 1,321,232,000 | \$ 55,931,500 | \$ 1,321,232,000 | 1,136,177 | I: 21/07/2023 T: 31/08/2027 | 96% | AMEQ |
| Total | | | \$ 3,298,770,355 | \$ 2,279,609,349 | \$ 1,019,161,006 | \$ 2,298,882,746 | | | | |

Recurso proveniente de Productos Financieros

| No. | Número Proyecto | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado (Bancariamente) | Saldo | Ejercido (Presupuestal) | Beneficio Social (Beneficiarios) | Periodo de Ejecución | Grado de Avance | Dependencia |
|--------------|-----------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| 93 | 2024-00208 | REHABILITACIÓN DE C.E. 300 DE SANTA LUCÍA A EL JUVILETE, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL Y SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | \$ 538,976 | \$ - | \$ 538,976 | \$ - | 18,761 | - | 0% | CEIQ |
| Total | | | \$ 538,976 | \$ - | \$ 538,976 | \$ - | | | | |

Nota: Información base presupuesto y bancaria

Nota: Se consideran los beneficiarios directos e indirectos en el apartado de Beneficio Social

Nota: Al mes de marzo 2024, se encuentran retenciones pendientes de pago