

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 de Diciembre 2025
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
1	2023-00832	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA MUJERES EMBARAZADAS Y ALBERGUE PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES Y ACABADOS)	\$ 79,116,704	\$ 79,116,704	\$ -	\$ 79,116,704	95,445	I: 19/09/2023 T: 15/02/2024	100%	SDUOP
2	2023-00772	SUSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TEQUISQUIAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.	\$ 66,477,948	\$ 66,477,948	\$ -	\$ 66,477,948	80,081	I: 18/09/2023 T: 14/04/2024	100%	SDUOP
3	2023-00773	SUSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TLACOTE EL BAJO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.	\$ 14,807,937	\$ 14,807,937	\$ -	\$ 14,807,937	34,677	I: 18/09/2023 T: 15/03/2024	100%	SDUOP
4	2023-00450	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS PARA LA AGENCIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, BOULEVARD DE LA NACIÓN ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (OFICINAS, CASETA Y 1ER ETAPA ESTACIONAMIENTO)	\$ 47,092,936	\$ 47,092,936	\$ -	\$ 47,092,936	2,647,718	I: 24/07/2023 T: 20/12/2023	100%	SDUOP
5	2023-00451	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS PARA LA AGENCIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, BOULEVARD DE LA NACIÓN ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (2DA ETAPA ESTACIONAMIENTO).	\$ 42,789,919	\$ 42,789,919	\$ -	\$ 42,789,919	2,647,718	I: 10/07/2023 T: 06/12/2023	100%	SDUOP
6	2023-00823	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS PARA LA AGENCIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, BOULEVARD DE LA NACIÓN ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO (CARPETA DE ESTACIONAMIENTO 3RA ETAPA)	\$ 6,430,481	\$ 6,430,481	\$ -	\$ 6,430,481	2,647,718	I: 02/10/2023 T: 02/11/2023	100%	SDUOP
7	2023-00765	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA OBRERA EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 14,316,539	\$ 14,316,539	\$ -	\$ 14,316,539	1,291,477	I: 14/08/2023 T: 11/12/2023	100%	SDUOP
8	2023-00771	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA ZARAGOZA EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 13,940,394	\$ 13,940,394	\$ -	\$ 13,940,394	1,291,477	I: 14/10/2023 T: 11/12/2023	100%	SDUOP
9	2023-00766	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA MABE EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 13,984,917	\$ 13,984,917	\$ -	\$ 13,984,917	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
10	2023-00770	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA TLACOTE EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 13,200,167	\$ 13,200,167	\$ -	\$ 13,200,167	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
11	2023-00769	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA UAQ EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 13,561,408	\$ 13,561,408	\$ -	\$ 13,561,408	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
12	2023-00768	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA EPIGMEÑO GONZÁLEZ EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 14,414,131	\$ 14,414,131	\$ -	\$ 14,414,131	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
13	2023-00767	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA AV. UNIVERSIDAD EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 14,407,965	\$ 14,407,965	\$ -	\$ 14,407,965	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
14	2023-00787	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO SUBURBANO OBRERA EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO	\$ 2,072,286	\$ 2,072,286	\$ -	\$ 2,072,286	1,136,177	I: 26/10/2023 T: 24/12/2024	100%	SDUOP
15	2023-00844	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A AVENIDA SAN DIEGO Y 5 DE FEBRERO, QUERETARO, QRO.	\$ 7,779,972	\$ 7,779,972	\$ -	\$ 7,779,972	2,647,718	I: 26/10/2023 T: 22/02/2024	100%	SDUOP
16	2023-00841	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LIRA, 5.10 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.	\$ 6,378,892	\$ 6,378,892	\$ -	\$ 6,378,892	17,358	I: 24/10/2023 T: 21/01/2024	100%	SDUOP
17	2023-00840	REHABILITACIÓN DE CALLE GUADALUPE SEPTIEN, 2.20 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.	\$ 3,533,609	\$ 3,533,609	\$ -	\$ 3,533,609	7,140	I: 24/10/2023 T: 21/01/2024	100%	SDUOP

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 de Diciembre 2025
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
18	2023-00843	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A CARRETERA AL CAMPO MILITAR Y 5 DE FEBRERO, QUERÉTARO, QRO	\$ 9,766,328	\$ 9,766,328	\$ -	\$ 9,766,328	2,647,718	I: 26/10/2023 T: 22/02/2024	100%	SDUOP
19	2023-00849	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO SUBURBANO AV. DE LAS TORRES EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 2,162,836	\$ 2,162,836	\$ -	\$ 2,162,836	1,136,177	I: 10/11/2023 T: 08/01/2024	100%	SDUOP
20	2023-00857	EDIFICACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS COMERCIAL Y REHABILITACIÓN DE CALLE CAMINO REAL EN COLONIA SAN PABLO, QUERÉTARO	\$ 14,442,318	\$ 14,442,318	\$ -	\$ 14,442,318	1,611,089	I: 06/11/2023 T: 04/03/2024	100%	SDUOP
21	2023-00977	MODERNIZACIÓN DE C.E. 411, DEL KM 16+480 HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILPAN, QRO.	\$ 160,646,784	\$ 160,646,784	\$ -	\$ 160,646,784	1,847,316	I: 18/12/2023 T: 15/05/2024	100%	SDUOP
22	2023-00981	MODERNIZACIÓN DE C.E. 411, DEL KM 16+480 HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILPAN, QRO. (SEÑALAMIENTO OPERATIVO).	\$ 9,322,018	\$ 9,322,018	\$ -	\$ 9,322,018	1,847,316	I: 26/12/2023 T: 21/05/2024	100%	SDUOP
23	2023-00986	CONSTRUCCION DE CONEXIÓN VEHICULAR CALZADA BELEN CON BLVD. DE LA NACIÓN, 1ER ETAPA, QUERETARO, QRO.	\$ 61,172,771	\$ 61,172,771	\$ -	\$ 61,172,771	1,716,744	I: 13/12/2023 T: 10/04/2024	100%	SDUOP
24	2023-00987	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA TEJEDA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. (CALLE DUBLIN).	\$ 31,181,063	\$ 31,181,063	\$ -	\$ 31,181,063	43,075	I: 13/12/2023 T: 11/03/2024	100%	SDUOP
25	2023-00993	SUSTITUCION Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO SAN JUAN DEL RÍO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO.	\$ 70,753,201	\$ 70,753,201	\$ -	\$ 70,753,201	402,968	I: 18/12/2023 T: 15/05/2024	100%	SDUOP
26	2023-01024	MODERNIZACIÓN DE LA C.E. 540 DE KM 17+260 AL ENTRONQUE CON LA C.E. 500, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 62,662,089	\$ 62,662,089	\$ -	\$ 62,662,089	1,281,445	I: 18/12/2023 T: 15/04/2024	100%	SDUOP
27	2023-01067	CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIOS Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.	\$ 38,311,699	\$ 38,311,699	\$ -	\$ 38,311,699	2,288,647	I: 27/12/2023 T: 24/04/2024	100%	SDUOP
28	2023-01080	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA).	\$ 29,457,323	\$ 29,457,323	\$ -	\$ 29,457,323	7,851	I: 19/01/2024 T: 17/05/2024	100%	SDUOP
29	2023-01082	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.	\$ 45,460,340	\$ 45,460,340	\$ -	\$ 45,460,340	70,091	I: 15/01/2024 T: 13/05/2024	100%	SDUOP
30	2023-01079	CONEXIÓN PASEO 5 DE FEBRERO CON PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 3,079,480	\$ 3,079,480	\$ -	\$ 3,079,480	2,647,718	I: 19/01/2024 T: 28/02/2024	100%	SDUOP
31	2024-00019	ENLACES DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFERENCIAS DE CARGA DE LA S.E. INDUSTRIAL, QUERETARO, QRO	\$ 5,810,806	\$ 5,810,806	\$ -	\$ 5,810,806	423,193	I: 26/02/2024 T: 26/03/2024	100%	SDUOP
32	2023-00458	MEJORAMIENTO DE CALLE RÍO SUCHIATE Y RÍO MEZCALAPA EN LA COLONIA MENCHACA, QUERÉTARO, QRO	\$ 22,607,037	\$ 22,607,037	\$ -	\$ 22,607,037	10,822	I: 24/07/2023 T: 19/01/2024	100%	CEIQ
33	2023-00733	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 Y GRADAS, COLONIA LA PRADERA, EL MARQUÉS, QRO.	\$ 13,460,628	\$ 13,460,628	\$ -	\$ 13,460,628	250,686	I: 02/10/2023 T: 29/03/2024	100%	CEIQ

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 de Diciembre 2025
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
34	2023-00734	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS PINOS, CORREGIDORA QRO	\$ 7,426,569	\$ 7,426,569	\$ -	\$ 7,426,569	1,027	I: 02/10/2023 T: 29/01/2024	100%	CEIQ
35	2023-00738	MEJORAMIENTO DE CALLES ALFA CENTAURO Y ORIÓN EN LA COLONIA PROYECCIÓN 2000, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,003,702	\$ 5,003,702	\$ -	\$ 5,003,702	742	I: 02/10/2023 T: 30/12/2023	100%	CEIQ
36	2023-00735	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 4,844,261	\$ 4,844,261	\$ -	\$ 4,844,261	743	I: 02/10/2023 T: 30/12/2023	100%	CEIQ
37	2023-00351	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RONCOPOLLO EN FRACCIONAMIENTO LAS HADAS Y FRACCIONAMIENTO LAS BRUJAS, QUERÉTARO, QRO.	\$ 4,736,879	\$ 4,736,879	\$ -	\$ 4,736,879	1,528	I: 11/09/2023 T: 08/01/2024	100%	CEIQ
38	2023-00715	MEJORAMIENTO DE CALLE NOGAL, LOCALIDAD DEL SAUZ, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 781,477	\$ 781,477	\$ -	\$ 781,477	2,300	I: 18/09/2023 T: 16/11/2023	100%	CEIQ
39	2023-00782	MEJORAMIENTO DE CALLE ALEJANDRINA EN COLONIA ESPAÑA, CALLE TOPACIO EN EL BARRIO SANTA CATARINA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN BARRIO LINDAVISTA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 13,755,111	\$ 13,755,111	\$ -	\$ 13,755,111	5,116	I: 21/11/2023 T: 18/04/2024	100%	CEIQ
40	2023-00783	MEJORAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I MADERO EN CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 2,301,687	\$ 2,301,687	\$ -	\$ 2,301,687	1,395	I: 21/11/2023 T: 18/02/2024	100%	CEIQ
41	2023-00748	MEJORAMIENTO CALLE NACIONAL, PALMILLAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 4,887,679	\$ 4,887,679	\$ -	\$ 4,887,679	2,038	I: 23/10/2023 T: 20/01/2024	100%	CEIQ
42	2023-00707	MEJORAMIENTO DE CALLE HACIENDA SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, SANTA ROSA JÁUREGUI, QRO.	\$ 607,941	\$ 607,941	\$ -	\$ 607,941	1,052	I: 23/10/2023 T: 21/12/2023	100%	CEIQ
43	2023-00778	REHABILITACIÓN DE PARQUE P-4, COLONIA LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 4,123,821	\$ 4,123,821	\$ -	\$ 4,123,821	250,686	I: 16/10/2023 T: 12/02/2024	100%	CEIQ
44	2023-00780	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTAS DE SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 3,697,672	\$ 3,697,672	\$ -	\$ 3,697,672	816	I: 02/10/2023 T: 30/12/2023	100%	CEIQ
45	2023-00737	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MODERNA Y FRACCIONAMIENTO MARIANO DE LAS CASAS, QUERÉTARO, QRO.	\$ 25,208,016	\$ 25,208,016	\$ -	\$ 25,208,016	6,634	I: 23/10/2023 T: 19/05/2024	100%	CEIQ
46	2023-00736	MEJORAMIENTO DE CALLE VICENTE SUAREZ EN EL FRACCIONAMIENTO NIÑOS HÉROES, QUERÉTARO, QRO.	\$ 3,139,292	\$ 3,139,292	\$ -	\$ 3,139,292	2,157	I: 23/10/2023 T: 20/01/2024	100%	CEIQ
47	2023-00743	MEJORAMIENTO DE CALLE VALLE 8 Y VALLE 2, FRACC. VALLE DE LOS PINOS, CORREGIDORA, QRO.	\$ 2,669,943	\$ 2,669,943	\$ -	\$ 2,669,943	1,978	I: 23/10/2023 T: 20/01/2024	100%	CEIQ
48	2023-00730	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA EL GARAMBULLO, QUERÉTARO.	\$ 3,403,302	\$ 3,403,302	\$ -	\$ 3,403,302	30,632	I: 30/10/2023 T: 27/03/2024	100%	CEIQ
49	2023-00777	REHABILITACIÓN DE PARQUE P-3, COLONIA LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 5,420,818	\$ 5,420,818	\$ -	\$ 5,420,818	250,686	I: 30/10/2023 T: 26/02/2024	100%	CEIQ
50	2023-00714	MEJORAMIENTO DE CALLE LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL CAMINO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 701,592	\$ 701,592	\$ -	\$ 701,592	358	I: 30/10/2023 T: 28/12/2023	100%	CEIQ
51	2023-00716	MEJORAMIENTO DE CALLE PIRUL, EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 799,491	\$ 799,491	\$ -	\$ 799,491	339	I: 23/10/2023 T: 21/12/2023	100%	CEIQ
52	2023-00749	MEJORAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ EN PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO.	\$ 1,460,699	\$ 1,460,699	\$ -	\$ 1,460,699	2,913	I: 30/10/2023 T: 28/12/2023	100%	CEIQ

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 de Diciembre 2025
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
53	2023-00401	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIAS LÁZARO CÁRDENAS Y CONSTELACIÓN, QUERÉTARO, QRO	\$ 9,720,841	\$ 9,720,841	\$ -	\$ 9,720,841	25,161	I: 30/10/2023 T: 27/03/2024	100%	CEIQ
54	2023-00752	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO PUERTAS DEL SOL I, SEGUNDA ETAPA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,835,687	\$ 5,835,687	\$ -	\$ 5,835,687	3,093	I: 30/10/2023 T: 26/02/2024	100%	CEIQ
55	2023-00775	REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL (P-7), COLONIA LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 7,156,708	\$ 7,156,708	\$ -	\$ 7,156,708	250,686	I: 16/10/2023 T: 12/02/2024	100%	CEIQ
56	2023-00745	MEJORAMIENTO DE CALLE CORREGIDORA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 2,156,335	\$ 2,156,335	\$ -	\$ 2,156,335	815	I: 30/10/2023 T: 27/03/2024	100%	CEIQ
57	2023-00744	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD DE ACCESO AL BARRIO DE EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE OTATES, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 2,306,805	\$ 2,306,805	\$ -	\$ 2,306,805	602	I: 23/10/2023 T: 20/01/2024	100%	CEIQ
58	2023-00712	MEJORAMIENTO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLÓN, QRO.	\$ 4,067,120	\$ 4,067,120	\$ -	\$ 4,067,120	827	I: 09/10/2023 T: 06/03/2024	100%	CEIQ
59	2023-00739	MEJORAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 10,129,551	\$ 10,129,551	\$ -	\$ 10,129,551	2,217	I: 16/10/2023 T: 13/03/2024	100%	CEIQ
60	2023-00740	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS, TOLIMÁN, QUERÉTARO.	\$ 3,241,747	\$ 3,241,747	\$ -	\$ 3,241,747	26,931	I: 16/10/2023 T: 12/02/2024	100%	CEIQ
61	2023-00741	MEJORAMIENTO DE CALLE HENEQUÉN, FRACCIONAMIENTO EL GARAMBULLO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 11,804,873	\$ 11,804,873	\$ -	\$ 11,804,873	5,582	I: 09/10/2023 T: 05/04/2024	100%	CEIQ
62	2023-00742	MODERNIZACIÓN DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 1,910,628	\$ 1,910,628	\$ -	\$ 1,910,628	705	I: 09/10/2023 T: 06/01/2024	100%	CEIQ
63	2023-00774	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE EUCALIPTOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, QRO.	\$ 1,815,235	\$ 1,815,235	\$ -	\$ 1,815,235	412	I: 09/10/2023 T: 06/01/2024	100%	CEIQ
64	2023-00776	MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO A LA COMUNIDAD DE EL SITIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 19,417,321	\$ 19,417,321	\$ -	\$ 19,417,321	144,731	I: 02/10/2023 T: 28/02/2024	100%	CEIQ
65	2023-00779	MEJORAMIENTO DE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN LA COLONIA SANTA BÁRBARA, CORREGIDORA, QRO.	\$ 8,836,403	\$ 8,836,403	\$ -	\$ 8,836,403	1,510	I: 02/10/2023 T: 29/01/2024	100%	CEIQ
66	2023-00781	MEJORAMIENTO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO EN SAUZ EL ALTO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	\$ 7,527,688	\$ 7,527,688	\$ -	\$ 7,527,688	1,899	I: 09/10/2023 T: 05/02/2024	100%	CEIQ
67	2023-00732	MEJORAMIENTO DE CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN BARRIO DE LA MAGDALENA, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 2,059,971	\$ 2,059,971	\$ -	\$ 2,059,971	572	I: 21/11/2023 T: 19/01/2024	100%	CEIQ
68	2023-00746	MEJORAMIENTO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS 2A ETAPA, PINAL DE AMOLES, QRO.	\$ 2,783,016	\$ 2,783,016	\$ -	\$ 2,783,016	3,182	I: 13/11/2023 T: 10/02/2024	100%	CEIQ
69	2023-00747	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 23,026,333	\$ 23,026,333	\$ -	\$ 23,026,333	1,675	I: 27/11/2023 T: 24/05/2024	100%	CEIQ
70	2023-00750	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA GENERACIÓN 2000, QUERÉTARO, QRO.	\$ 2,142,765	\$ 2,142,765	\$ -	\$ 2,142,765	9,148	I: 18/12/2023 T: 15/04/2024	100%	CEIQ
71	2023-00751	MEJORAMIENTO DE AV. MAHATMA GANDHÍ, EN LA COLONIA VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 3,528,702	\$ 3,528,702	\$ -	\$ 3,528,702	2,250	I: 13/11/2023 T: 10/02/2024	100%	CEIQ

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 de Diciembre 2025
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
72	2023-00753	MEJORAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 5,422,700	\$ 5,422,700	\$ -	\$ 5,422,700	423	I: 13/11/2023 T: 11/03/2024	100%	CEIQ
73	2023-00817	MEJORAMIENTO DE CALLE CERRADA DE JACARANDA EN LA COLONIA VALLE ENCANTADO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 688,619	\$ 688,619	\$ -	\$ 688,619	442	I: 21/11/2023 T: 18/05/2024	100%	CEIQ
74	2023-00819	MEJORAMIENTO DE CALLE ALBERTO TERRONES BENITEZ Y CANDIDO AVILES EN EL FRACCIONAMIENTO CONSTITUYENTES 1917, QUERÉTARO, QRO.	\$ 9,661,402	\$ 9,661,402	\$ -	\$ 9,661,402	2,567	I: 13/11/2023 T: 10/04/2024	100%	CEIQ
75	2023-00822	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PARQUE, COL. GEOPLAZAS CALLE BEGONIAS ESQ. CON CALLE PLAZA DE EL MARQUÉS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 2,301,680	\$ 2,301,680	\$ -	\$ 2,301,680	287,866	I: 13/11/2023 T: 11/03/2024	100%	CEIQ
76	2023-00846	MEJORAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA TORTUGA, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 894,001	\$ 894,001	\$ -	\$ 894,001	2,530	I: 13/11/2023 T: 11/01/2024	100%	CEIQ
77	2023-00847	MEJORAMIENTO DE CALLE ZAFIRO EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR, Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIAMANTE Y ALAMEDA CENTRAL EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR Y PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 4,375,837	\$ 4,375,837	\$ -	\$ 4,375,837	616	I: 27/11/2023 T: 24/02/2024	100%	CEIQ
78	2023-00848	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LA GALERA, C.E. 431, HUIMILPAN, QRO.	\$ 3,377,853	\$ 3,377,853	\$ -	\$ 3,377,853	949,404	I: 04/12/2023 T: 01/02/2024	100%	CEIQ
79	2023-00858	MEJORAMIENTO DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.	\$ 1,027,541	\$ 1,027,541	\$ -	\$ 1,027,541	1,313	I: 11/12/2023 T: 08/02/2024	100%	CEIQ
80	2023-00859	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA VALLE DEL MEZQUITAL, QUERÉTARO.	\$ 8,578,775	\$ 8,578,775	\$ -	\$ 8,578,775	777	I: 27/11/2023 T: 25/03/2024	100%	CEIQ
81	2023-00871	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA LOS SAUCES, QUERÉTARO, QRO.	\$ 20,085,168	\$ 20,085,168	\$ -	\$ 20,085,168	4,295	I: 04/12/2023 T: 01/05/2024	100%	CEIQ
82	2023-00879	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO, PEÑAMILLER, QRO	\$ 6,316,312	\$ 6,316,312	\$ -	\$ 6,316,312	421	I: 04/12/2023 T: 01/04/2024	100%	CEIQ
83	2023-00880	MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 2,708,616	\$ 2,708,616	\$ -	\$ 2,708,616	630	I: 26/12/2023 T: 24/03/2024	100%	CEIQ
84	2023-00881	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO FUNDADORES III, QUERÉTARO, QRO	\$ 7,843,281	\$ 7,843,281	\$ -	\$ 7,843,281	6,351	I: 04/12/2023 T: 01/04/2024	100%	CEIQ
85	2023-00882	MEJORAMIENTO DE CALLE MAUNA LOA EN LAS COLONIAS MORELOS Y MIGUEL HIDALGO Y CALLE PICO DE ORIZABA EN LA COLONIA LOMA BONITA, QUERÉTARO QRO	\$ 38,099,995	\$ 38,099,995	\$ -	\$ 38,099,995	5,755	I: 04/12/2023 T: 01/05/2024	100%	CEIQ
86	2023-00896	MEJORAMIENTO DE CALLE MARIANO MATAMOROS EN EL PLATANITO, JALPAN DE SERRA, QRO	\$ 7,064,162	\$ 7,064,162	\$ -	\$ 7,064,162	729	I: 11/12/2023 T: 09/03/2024	100%	CEIQ
87	2023-00931	MODERNIZACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 2,919,272	\$ 2,919,272	\$ -	\$ 2,919,272	2,317	I: 11/12/2023 T: 09/03/2024	100%	CEIQ
88	2023-00936	MEJORAMIENTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL, ARROYO SECO, QRO.	\$ 1,843,703	\$ 1,843,703	\$ -	\$ 1,843,703	1,768	I: 18/12/2023 T: 15/02/2024	100%	CEIQ
89	2023-00944	MODERNIZACIÓN DE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 3,146,545	\$ 3,146,545	\$ -	\$ 3,146,545	1,085	I: 26/12/2023 T: 24/03/2024	100%	CEIQ
90	2023-00945	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA TONATIUIH I Y III, QUERÉTARO, QRO.	\$ 6,434,552	\$ 6,434,552	\$ -	\$ 6,434,552	999	I: 02/01/2024 T: 30/04/2024	100%	CEIQ

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 de Diciembre 2025
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Período de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
91	2023-00946	MEJORAMIENTO DE CALLE JACARANDAS Y CALLE EUCALIPTOS EN JARDINES DE AZUCENAS ZONA 1, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,473,329	\$ 5,473,329	\$ -	\$ 5,473,329	1,238	I: 26/12/2023 T: 24/04/2024	100%	CEIQ
92	2023-00959	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GASTRONÓMICO Y ARTESANAL, PRIMERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, PINAL DE AMOLES, QRO.	\$ 5,008,811	\$ 5,008,811	\$ -	\$ 5,008,811	27,464	I: 02/01/2024 T: 30/04/2024	100%	CEIQ
93	2023-00976	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA CAPILLA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 15,783,923	\$ 15,783,923	\$ -	\$ 15,783,923	1,296	I: 26/12/2023 T: 23/04/2024	100%	CEIQ
94	2023-00979	MEJORAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	\$ 3,599,866	\$ 3,599,866	\$ -	\$ 3,599,866	4,208	I: 26/12/2023 T: 24/03/2024	100%	CEIQ
95	2023-00982	REHABILITACIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUCIÓN 1917, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 3,143,871	\$ 3,143,871	\$ -	\$ 3,143,871	891,006	I: 02/01/2024 T: 31/01/2024	100%	CEIQ
96	2023-00960	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	\$ 969,494	\$ 969,494	\$ -	\$ 969,494	1,341	I: 02/01/2024 T: 01/03/2024	100%	CEIQ
97	2023-00961	MEJORAMIENTO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN LA COLONIA LA TRINIDAD, QUERÉTARO, QRO.	\$ 11,145,160	\$ 11,145,160	\$ -	\$ 11,145,160	3,102	I: 15/01/2024 T: 13/04/2024	100%	CEIQ
98	2023-01020	MEJORAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ EN LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 5,914,122	\$ 5,914,122	\$ -	\$ 5,914,122	5,215	I: 02/01/2024 T: 31/03/2024	100%	CEIQ
99	2023-01021	MEJORAMIENTO DE CALLE CIRCUITO RUBÍ, COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 2,375,787	\$ 2,375,787	\$ -	\$ 2,375,787	998	I: 02/01/2024 T: 01/03/2024	100%	CEIQ
100	2023-01023	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN ROSENDO SALAZAR, QUERÉTARO.	\$ 7,297,894	\$ 7,297,894	\$ -	\$ 7,297,894	2,225	I: 02/01/2024 T: 31/03/2024	100%	CEIQ
101	2023-01048	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA RINCONADA SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO, QRO.	\$ 13,359,457	\$ 13,359,457	\$ -	\$ 13,359,457	2,010	I: 22/01/2024 T: 20/04/2024	100%	CEIQ
102	2023-01046	MEJORAMIENTO DE CALLE GRAL GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA BANTHI, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 14,586,138	\$ 14,586,138	\$ -	\$ 14,586,138	4,588	I: 22/01/2024 T: 20/04/2024	100%	CEIQ
103	2023-01047	MEJORAMIENTO DE CALLE ROMA Y LONDRES EN LOS SAUCES, Y SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AV. REVOLUCIÓN	\$ 38,773,568	\$ 38,773,568	\$ -	\$ 38,773,568	12,233	I: 06/02/2024 T: 05/05/2024	100%	CEIQ
104	2023-01068	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MODERNA Y FRACCIONAMIENTO MARIANO DE LAS CASAS, QUERÉTARO, QRO. SEGUNDA ETAPA	\$ 37,258,343	\$ 37,258,343	\$ -	\$ 37,258,343	6,634	I: 29/01/2024 T: 27/04/2024	100%	CEIQ
105	2023-00895	MEJORAMIENTO DE CALLE ANIS EN LA COLONIA EL ROMERILLAL, QUERÉTARO, QRO	\$ 4,084,142	\$ 4,084,142	\$ -	\$ 4,084,142	710	I: 15/01/2024 T: 13/04/2024	100%	CEIQ
106	2023-00930	MEJORAMIENTO DE PRIVADA SANTA ANITA EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 4,760,270	\$ 4,760,270	\$ -	\$ 4,760,270	1,736	I: 22/01/2024 T: 20/05/2024	100%	CEIQ
107	2023-01019	MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MESÓN, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 7,442,222	\$ 7,442,222	\$ -	\$ 7,442,222	1,877	I: 06/02/2024 T: 05/05/2024	100%	CEIQ
108	2023-01022	MEJORAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE, COLONIA EJIDO DE SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 1,682,124	\$ 1,682,124	\$ -	\$ 1,682,124	1,453	I: 12/02/2024 T: 11/04/2024	100%	CEIQ
109	2023-01033	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA RINCONADA DEL SOL, QUERÉTARO, QRO.	\$ 8,328,157	\$ 8,328,157	\$ -	\$ 8,328,157	2,364	I: 12/02/2024 T: 11/05/2024	100%	CEIQ

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 de Diciembre 2025
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Período de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
110	2023-01043	MEJORAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE EN FRACCIONAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA Y RANCHO QUEMADO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,622,224	\$ 5,622,224	\$ -	\$ 5,622,224	2,020	I: 06/02/2024 T: 05/05/2024	100%	CEIQ
111	2023-01060	MEJORAMIENTO DE CALLE CUAUHTÉMOC EN CABECERA MUNICIPAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO	\$ 7,283,321	\$ 7,283,321	\$ -	\$ 7,283,321	2,200	I: 22/01/2024 T: 20/04/2024	100%	CEIQ
112	2023-01070	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN PARQUE MORELOS, QUERÉTARO, QRO.	\$ 1,253,301	\$ 1,253,301	\$ -	\$ 1,253,301	11,863	I: 06/02/2024 T: 05/05/2024	100%	CEIQ
113	2023-01071	REHABILITACIÓN DE PISOS EN MERCADO GUADALUPANO, TEQUISQUIAPAN	\$ 240,851	\$ 240,851	\$ -	\$ 240,851	33,265	I: 19/02/2024 T: 19/03/2024	100%	CEIQ
114	2023-01072	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL, PALMILLAS, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, QRO	\$ 9,816,970	\$ 9,816,970	\$ -	\$ 9,816,970	2,038	I: 06/02/2024 T: 05/05/2024	100%	CEIQ
115	2023-01073	MEJORAMIENTO DE CARCAMO EJIDO MODELO, QUERETARO, QRO	\$ 4,678,185	\$ 4,678,185	\$ -	\$ 4,678,185	16,356	I: 19/02/2024 T: 18/05/2024	100%	CEIQ
116	2023-01074	MEJORAMIENTO DE CALLE MONTES PIRINEOS EN FRACCIONAMIENTO SAN JUAN CAMPESTRE, SAN JUAN DEL RIO, QRO	\$ 8,362,788	\$ 8,362,788	\$ -	\$ 8,362,788	2,165	I: 12/02/2024 T: 11/05/2024	100%	CEIQ
117	2023-01076	MEJORAMIENTO DE CALLE AMEALCO EN FRACCIONAMIENTO GRANJAS BANTHI, SECCION SOLARES, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN DEL RIO	\$ 4,507,468	\$ 4,507,468	\$ -	\$ 4,507,468	780	I: 19/02/2024 T: 18/05/2024	100%	CEIQ
118	2024-00013	MODERNIZACIÓN DE C.E. 500 DE KM 5+500 AL KM 7+430, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO	\$ 51,860,157	\$ 51,860,157	\$ -	\$ 51,860,157	163,151	I: 13/02/2024 T: 12/05/2024	100%	CEIQ
119	2024-00125	MEJORAMIENTO DE CAMINO EL PORTUGUÉS - AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO	\$ 7,342,271	\$ 7,342,271	\$ -	\$ 7,342,271	1,539	I: 13/03/2024 T: 26/05/2024	100%	CEIQ
120	2024-00153	MODERNIZACIÓN DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 486,450	\$ 486,450	\$ -	\$ 486,450	118	I: 21/03/2024 T: 19/05/2024	100%	CEIQ
121	2024-00181	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS EN LA AV. BEGONIAS EN MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 669,756	\$ 669,756	\$ -	\$ 669,756	2,930	I: 02/06/2024 T: 19/05/2024	100%	CEIQ
122	2024-00182	MEJORAMIENTO DE CALLE CANTERA EN LA COLONIA PEDREGAL DE SAN JOSÉ, QUERÉTARO, QRO.	\$ 736,664	\$ 736,664	\$ -	\$ 736,664	197	I: 25/03/2024 T: 08/05/2024	100%	CEIQ
123	2024-00204	MEJORAMIENTO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLÓN, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	\$ 2,305,579	\$ 2,305,579	\$ -	\$ 2,305,579	165	I: 08/04/2024 T: 22/05/2024	100%	CEIQ
124	2024-00208	REHABILITACIÓN DE C.E. 300 DE SANTA LUCÍA A EL JUVILETE, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL Y SAN JUAN DEL RIO, QRO	\$ 12,252,728	\$ 12,252,728	\$ -	\$ 12,252,728	18,761	I: 08/04/2024 T: 22/05/2024	100%	CEIQ
125	2024-00213	CONSTRUCCIÓN DE PARABÚS CIRCUITO UNIVERSIDADES, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO	\$ 1,486,993	\$ 1,486,993	\$ -	\$ 1,486,993	29,474	I: 08/04/2024 T: 22/05/2024	100%	CEIQ
126	2023-00731	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA, EN PRIMARIA GENERAL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917, COLONIA FUNDADORES, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. (PEO: 23-178)	\$ 2,893,028	\$ 2,893,028	\$ -	\$ 2,893,028	290	I: 03/11/2023 T: 20/02/2024	100%	IIFEQ
127	2023-00788	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTO, EN PRIMARIA GENERAL CUITLÁHUAC CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN FANDILA, MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QRO. (PEO: 23-049)	\$ 4,978,788	\$ 4,978,788	\$ -	\$ 4,978,788	625	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	100%	IIFEQ

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 de Diciembre 2025
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
128	2023-00814	MEJORAMIENTO, EN LA PRIMARIA GENERAL JOSÉ MA. MORELOS / CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO TEQUISQUIAPAN, QRO. (PEO: 23-057)	\$ 4,962,616	\$ 4,962,616	\$ -	\$ 4,962,616	904	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	100%	IIFEQ
129	2023-00789	MEJORAMIENTO, EN PRIMARIA GENERAL JOSEFA ÓRTIZ DE DOMÍNGUEZ, LOCALIDAD GRANJENO, MUNICIPIO TOLIMÁN, QRO. (PEO: 23-058)	\$ 4,957,853	\$ 4,957,853	\$ -	\$ 4,957,853	407	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	100%	IIFEQ
130	2023-00828	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN PRIMARIA GENERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ / EZEQUIEL MONTES, COL. CENTRO MUNICIPIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. (PEO: 23-121)	\$ 3,602,595	\$ 3,602,595	\$ -	\$ 3,602,595	491	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	100%	IIFEQ
131	2023-00809	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y MEJORAMIENTO, EN PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD LA PRESA (LA NUEVA PRESITA), MUNICIPIO CADEREYTA DE MONTES, QRO. (PEO: 23-115)	\$ 1,498,923	\$ 1,498,923	\$ -	\$ 1,498,923	31	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	100%	IIFEQ
132	2023-00827	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD LOBERAS, MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO. (PEO: 23-118)	\$ 3,004,950	\$ 3,004,950	\$ -	\$ 3,004,950	29	I: 23/10/2023 T: 09/02/2024	100%	IIFEQ
133	2023-00806	MEJORAMIENTO, EN PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES / DANIEL ORTIZ ESQUIVEL, LOCALIDAD ARCILA, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. (PEO: 23-043)	\$ 4,992,523	\$ 4,992,523	\$ -	\$ 4,992,523	667	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	100%	IIFEQ
134	2023-00826	MEJORAMIENTO, EN LA PRIMARIA GENERAL ENCARNACIÓN CABRERA PROF. RICARDO RIVAS MALDONADO, LOCALIDAD CADEREYTA DE MONTES, MUNICIPIO CADEREYTA DE MONTES, QRO. (PEO: 23-040)	\$ 4,992,308	\$ 4,992,308	\$ -	\$ 4,992,308	823	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	100%	IIFEQ
135	2023-00815	MEJORAMIENTO, EN PRIMARIA GENERAL ROBERTO RUIZ OBREGÓN, LOCALIDAD LA CAÑADA, MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QRO. (PEO 23-044)	\$ 1,494,162	\$ 1,494,162	\$ -	\$ 1,494,162	30	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	100%	IIFEQ
136	2023-00800	MEJORAMIENTO, EN PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES, LOCALIDAD SALVIDEÑA, MUNICIPIO JALPAN DE SERRA, QRO. (PEO: 23-050)	\$ 1,493,315	\$ 1,493,315	\$ -	\$ 1,493,315	151	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
137	2023-00831	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TÉCNICA FRANCISCO LEÓN DE LA BARRERA, COLONIA SAN MIGUEL, MUNICIPIO LANDA DE MATAMOROS, QRO. (PEO: 23-143)	\$ 2,495,924	\$ 2,495,924	\$ -	\$ 2,495,924	145	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
138	2023-00801	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN 2 AULAS, EN PRIMARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO, LOCALIDAD, EL CIERVO, MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO. (PEO: 23-119)	\$ 1,433,818	\$ 1,433,818	\$ -	\$ 1,433,818	231	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
139	2023-00784	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA, EN PREESCOLAR GENERAL RITA LEVI MONTALCINI, COLONIA SOLARES BANTHI, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. (PEO: 23-103)	\$ 1,011,039	\$ 1,011,039	\$ -	\$ 1,011,039	31	I: 26/10/2023 T: 02/02/2024	100%	IIFEQ
140	2023-00727	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL FRANCISCO MÁRQUEZ, LOCALIDAD EL COYOTE, MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO. (PEO: 23-148)	\$ 924,381	\$ 924,381	\$ -	\$ 924,381	16	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	100%	IIFEQ
141	2023-00729	MEJORAMIENTO DE BARRERA PERIMETRAL, EN PRIMARIA GENERAL CENTENARIO 1867-1967 NIÑOS HÉROES, LOCALIDAD LAS CAMPANAS, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-149)	\$ 980,526	\$ 980,526	\$ -	\$ 980,526	642	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	100%	IIFEQ
142	2023-00728	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS, EN PRIMARIA GENERAL 24 DE SEPTIEMBRE T.M. JOSÉ VASCONCELOS T.V., LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (EL TINTERO), MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (23-177)	\$ 2,409,210	\$ 2,409,210	\$ -	\$ 2,409,210	1,123	I: 16/10/2023 T: 12/12/2024	100%	IIFEQ
143	2023-00790	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD PUERTO DE LA LUZ, MUNICIPIO CADEREYTA DE MONTES, QRO. (PEO: 23-042)	\$ 1,989,266	\$ 1,989,266	\$ -	\$ 1,989,266	79	I: 19/10/2023 T: 15/02/2024	100%	IIFEQ
144	2023-00799	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA GENERAL RENACIMIENTO NIÑOS HÉROES, EN LOCALIDAD LA D, MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QRO. (PEO: 23-106)	\$ 848,783	\$ 848,783	\$ -	\$ 848,783	605	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	100%	IIFEQ

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 de Diciembre 2025
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
145	2023-00791	MEJORAMIENTO, EN PREESCOLAR GENERAL JOSÉ CLEMENTE OROZCO, LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (PEO: 23-097)	\$ 2,930,013	\$ 2,930,013	\$ -	\$ 2,930,013	256	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
146	2023-00792	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD EJIDO PATRIA, MUNICIPIO COLÓN, QRO. (PEO: 23-144)	\$ 2,981,777	\$ 2,981,777	\$ -	\$ 2,981,777	54	I: 16/10/2023 T: 02/02/2024	100%	IIFEQ
147	2023-00796	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, EN PREESCOLAR INDÍGENA XICOTENCATL, LOCALIDAD LOBERAS, EN MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO. (PEO: 23-117)	\$ 1,619,981	\$ 1,619,981	\$ -	\$ 1,619,981	17	I: 16/10/2023 T: 23/01/2024	100%	IIFEQ
148	2023-00797	MEJORAMIENTO, EN PRIMARIA GENERAL MÁRTIRES DE LA ENSEÑANZA RAFAEL CAMACHO GUZMÁN, LOCALIDAD LAGUNILLAS, MUNICIPIO HUIMILPAN, QRO. (PEO: 23-180)	\$ 2,462,618	\$ 2,462,618	\$ -	\$ 2,462,618	433	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
149	2023-00798	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19 RAFAEL OLVERA, LOCALIDAD LA LLAVE, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. (PEO: 23-101)	\$ 2,665,754	\$ 2,665,754	\$ -	\$ 2,665,754	502	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
150	2023-00802	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA GENERAL REVOLUCIÓN DE 1910 JUSTO SIERRA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. (PEO: 23-102)	\$ 1,816,607	\$ 1,816,607	\$ -	\$ 1,816,607	556	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	100%	IIFEQ
151	2023-00803	MEJORAMIENTO, EN PREESCOLAR GENERAL LORENZO DE LA PARRA, EN LOCALIDAD APARTADERO, MUNICIPIO SAN JOAQUÍN, QRO. (PEO: 23-110)	\$ 1,306,746	\$ 1,306,746	\$ -	\$ 1,306,746	15	I: 19/10/2023 T: 05/02/2024	100%	IIFEQ
152	2023-00804	MEJORAMIENTO, EN PRIMARIA GENERAL AÑO DE HIDALGO, LOCALIDAD APARTADERO, MUNICIPIO SAN JOAQUÍN, QRO. (PEO: 23-111)	\$ 1,789,763	\$ 1,789,763	\$ -	\$ 1,789,763	31	I: 19/10/2023 T: 05/02/2024	100%	IIFEQ
153	2023-00805	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR, EN PREESCOLAR GENERAL MUNDO INFANTIL, LOCALIDAD LAGUNA DE SERVÍN, MUNICIPIO AMEALCO DE BONFIL, QRO. (PEO: 23-142)	\$ 1,597,048	\$ 1,597,048	\$ -	\$ 1,597,048	63	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	100%	IIFEQ
154	2023-00808	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7, EN LA SECUNDARIA GENERAL CERRO DE LAS CAMPANAS, LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO. (PEO: 23-096)	\$ 3,221,564	\$ 3,221,564	\$ -	\$ 3,221,564	1,572	I: 19/10/2023 T: 05/02/2024	100%	IIFEQ
155	2023-00812	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ, LOCALIDAD SAN MIGUEL GALINDO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. (PEO: 23-105)	\$ 2,647,087	\$ 2,647,087	\$ -	\$ 2,647,087	215	I: 16/10/2023 T: 23/01/2024	100%	IIFEQ
156	2023-00824	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA JULIÁN CARRILLO, LOCALIDAD EL VEGIL, MUNICIPIO HUIMILPAN, QRO. (PEO: 23-179)	\$ 1,493,797	\$ 1,493,797	\$ -	\$ 1,493,797	186	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
157	2023-00825	CONSTRUCCIÓN DE VELÁRIA EN PLAZA CIVICA Y MEJORAMIENTO, EN PREESCOLAR INDÍGENA RA NGU YA BASTI, EN LOCALIDAD PUERTO DE LA LUZ, MUNICIPIO CADREYTA DE MONTES, QRO. (PEO: 23-113)	\$ 1,577,705	\$ 1,577,705	\$ -	\$ 1,577,705	29	I: 19/10/2023 T: 15/02/2024	100%	IIFEQ
158	2023-00834	MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA, EN PRIMARIA GENERAL BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD GUANAJUATITO, MUNICIPIO EZEQUIEL MONTES, QRO. (PEO: 23-116)	\$ 582,445	\$ 582,445	\$ -	\$ 582,445	56	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
159	2023-00813	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COCINA Y OBRA EXTERIOR, EN PRIMARIA GENERAL FRANCISCO SARABIA, EN LOCALIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QRO. (PEO: 23-141)	\$ 1,595,620	\$ 1,595,620	\$ -	\$ 1,595,620	94	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	100%	IIFEQ
160	2023-00786	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO, EN PREESCOLAR GENERAL PABLO CABRERA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. (23-104)	\$ 4,320,382	\$ 4,320,382	\$ -	\$ 4,320,382	192	I: 20/11/2023 T: 18/04/2024	100%	IIFEQ
161	2023-00793	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO, EN PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. (PEO: 23-123)	\$ 3,295,692	\$ 3,295,692	\$ -	\$ 3,295,692	98	I: 13/11/2023 T: 11/03/2024	100%	IIFEQ

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 de Diciembre 2025
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
162	2023-00807	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TECHUMBRE EN CANCHA, EN TELESECUNDARIA CUAÚHTEMOC, LOCALIDAD MACONI, MUNICIPIO CADEREYTA DE MONTES, QRO. (PEO: 23-112)	\$ 4,185,672	\$ 4,185,672	\$ -	\$ 4,185,672	126	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	100%	IIFEQ
163	2023-00996	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, LOCALIDAD EL PIE, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-211)	\$ 1,129,317	\$ 1,129,317	\$ -	\$ 1,129,317	38	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	100%	IIFEQ
164	2023-00997	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LOCALIDAD EL COTO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. (PEO: 23-212)	\$ 914,176	\$ 914,176	\$ -	\$ 914,176	237	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	100%	IIFEQ
165	2023-00998	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOCALIDAD LAGUNA DE VAQUERÍAS, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. (PEO: 23-213)	\$ 1,852,734	\$ 1,852,734	\$ -	\$ 1,852,734	188	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	100%	IIFEQ
166	2023-00999	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, LOCALIDAD AGUA AZUL, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO. (PEO: 23-216)	\$ 1,045,622	\$ 1,045,622	\$ -	\$ 1,045,622	339	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	100%	IIFEQ
167	2023-01000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA RAZA DE BRONCE, LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-208)	\$ 3,403,152	\$ 3,403,152	\$ -	\$ 3,403,152	299	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	100%	IIFEQ
168	2023-01001	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, EN PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD LA PURÍSIMA DE LA CUEVA, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO. (PEO: 23-214)	\$ 5,564,068	\$ 5,564,068	\$ -	\$ 5,564,068	86	I: 29/12/2023 T: 25/05/2024	100%	IIFEQ
169	2023-01002	MEJORAMIENTO, EN SECUNDARIA GENERAL SECUNDARIA ANEXAS A LA NORMAL DEL ESTADO, LOCALIDAD PRESIDENTES, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-220)	\$ 6,811,410	\$ 6,811,410	\$ -	\$ 6,811,410	349	I: 29/12/2023 T: 25/06/2024	100%	IIFEQ
170	2023-01003	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN PRIMARIA GENERAL GERTRUDIS BOCANEGRA, LOCALIDAD PRESA DE BRAVO, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO. (PEO: 23-207)	\$ 1,038,211	\$ 1,038,211	\$ -	\$ 1,038,211	182	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	100%	IIFEQ
171	2023-01004	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR, EN PREESCOLAR GENERAL BARBARA M. NEWMAN, COLONIA EL POCITO, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO. (PEO: 23-202)	\$ 9,970,016	\$ 9,970,016	\$ -	\$ 9,970,016	50	I: 29/12/2023 T: 24/08/2024	100%	IIFEQ
172	2023-01005	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES, LOCALIDAD COREA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-206)	\$ 944,874	\$ 944,874	\$ -	\$ 944,874	167	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	100%	IIFEQ
173	2023-01006	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL QUETZALATL, LOCALIDAD MONTENEGRO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-210)	\$ 1,931,763	\$ 1,931,763	\$ -	\$ 1,931,763	726	I: 29/12/2023 T: 06/05/2024	100%	IIFEQ
174	2023-01007	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR GENERAL PABLO NERUDA, LOCALIDAD BOXASNI, MUNICIPIO CADEREYTA DE MONTES, QRO. (PEO: 23-217)	\$ 971,309	\$ 971,309	\$ -	\$ 971,309	78	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	100%	IIFEQ
175	2023-01009	MEJORAMIENTO, EN PREESCOLAR GENERAL, PREESCOLAR ANEXA A LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO UNIDAD QUERÉTARO, LOCALIDAD PRESIDENTES, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-218)	\$ 3,746,441	\$ 3,746,441	\$ -	\$ 3,746,441	155	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	100%	IIFEQ
176	2023-01010	MEJORAMIENTO, EN CENTENARIA Y BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO ANDRÉS BALVANERA, LOCALIDAD VISTA ALEGRE, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-221)	\$ 9,771,676	\$ 9,771,676	\$ -	\$ 9,771,676	2,460	I: 29/12/2023 T: 25/06/2024	100%	IIFEQ
177	2023-01011	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA LUIS MORA, LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-223)	\$ 4,380,179	\$ 4,380,179	\$ -	\$ 4,380,179	694	I: 29/12/2023 T: 25/06/2024	100%	IIFEQ

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 de Diciembre 2025
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Período de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
178	2023-01012	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN RAFAEL, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO. (PEO: 23-205)	\$ 939,703	\$ 939,703	\$ -	\$ 939,703	150	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	100%	IIFEQ
179	2023-01014	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN PREESCOLAR GENERAL CIRILO CONEJO ROLDÁN, LOCALIDAD LOS ANGELES, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO	\$ 2,488,845	\$ 2,488,845	\$ -	\$ 2,488,845	195	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	100%	IIFEQ
180	2023-01015	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN COBAQ PLANTEL NO. 4 JALPAN DE SERRA, LOCALIDAD JALPAN DE SERRA, MUNICIPIO JALPAN DE SERRA, QRO. (PEO: 23-222)	\$ 1,421,296	\$ 1,421,296	\$ -	\$ 1,421,296	617	I: 29/12/2023 T: 27/03/2024	100%	IIFEQ
181	2023-01016	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PREESCOLAR GENERAL BICENTENARIO, LOCALIDAD NUEVO AMANECEER, MUNICIPIO AMEALCO DE BONFIL, QRO. (PEO 23-203)	\$ 1,143,960	\$ 1,143,960	\$ -	\$ 1,143,960	35	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	100%	IIFEQ
182	2023-01017	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN PREESCOLAR GENERAL DOLORES CORREA Y ZAPATA, LOCALIDAD VILLAS LA PIEDAD, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO. (PEO: 23-204)	\$ 2,064,952	\$ 2,064,952	\$ -	\$ 2,064,952	142	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	100%	IIFEQ
183	2023-01018	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA GENERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, LOCALIDAD PIRÁMIDES, MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO. (PEO: 23-235)	\$ 2,557,205	\$ 2,557,205	\$ -	\$ 2,557,205	202	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	100%	IIFEQ
184	2023-01025	CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS, AULAS, ANEXOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GENERAL INSURGENTES QUERETANOS / 12 DE OCTUBRE, COLONIA SAUCES, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-224)	\$ 30,924,394	\$ 30,924,394	\$ -	\$ 30,924,394	960	I: 29/12/2023 T: 23/09/2024	100%	IIFEQ
185	2023-01031	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE", LOCALIDAD BRAVO, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO	\$ 1,917,648	\$ 1,917,648	\$ -	\$ 1,917,648	277	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	100%	IIFEQ
186	2023-00995	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN PREESCOLAR GENERAL FEDERICO FROEBEL, LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-209)	\$ 2,908,150	\$ 2,908,150	\$ -	\$ 2,908,150	212	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	100%	IIFEQ
187	2023-01008	MEJORAMIENTO EN PRIMARIA GENERAL ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO, LOCALIDAD CENTRO, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-219)	\$ 6,189,253	\$ 6,189,253	\$ -	\$ 6,189,253	428	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	100%	IIFEQ
188	2023-00754	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LAJA, MUNICIPIO TEQUISQUIAPAN, QRO. (PEO:23-107)	\$ 1,473,990	\$ 1,473,990	\$ -	\$ 1,473,990	263	I: 20/09/2023 T: 28/12/2023	100%	IIFEQ
189	2023-00755	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN PREESCOLAR GENERAL JOSEFA VERGARA, LOCALIDAD EL PICACHO, MUNICIPIO AMEALCO DE BONFIL, QRO. (PEO: 23-122)	\$ 1,024,868	\$ 1,024,868	\$ -	\$ 1,024,868	60	I: 21/09/2023 T: 29/12/2023	100%	IIFEQ
190	2023-00518	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (2DA. ETAPA), EN SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-146)	\$ 984,486	\$ 984,486	\$ -	\$ 984,486	1,464	I: 24/07/2023 T: 06/09/2023	100%	IIFEQ
191	2024-00078	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, PREESCOLAR GENERAL FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y RAMOS, LOCALIDAD CERRO DE LA CRUZ, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 24-086)	\$ 2,021,147	\$ 2,021,147	\$ -	\$ 2,021,147	56	I: 08/04/2024 T: 04/09/2024	100%	IIFEQ
192	2024-00446	ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA, TERCERA ETAPA	\$ 69,748,528	\$ 69,748,528	\$ -	\$ 69,748,528	1,136,177	I: 21/07/2023 T: 31/08/2027	100%	AMEQ
193	2023-00816	ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA, PRIMERA ETAPA.	\$ 1,403,374,094	\$ 1,403,374,094	\$ -	\$ 1,403,374,094	1,136,177	I: 21/07/2023 T: 31/08/2027	100%	AMEQ
194	2024-00903	MEJORAMIENTO EN PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD SAN ISIDRO BUENAVISTA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QUERÉTARO. (PEO: 24-232)	\$ 319,278	\$ 319,278	\$ -	\$ 319,278	206	I: 27/09/2024 T: 15/11/2024	100%	IIFEQ

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
Al 31 de Diciembre 2025
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
195	2024-00904	MEJORAMIENTO EN PRIMARIA GENERAL JUAN ESCUTIA, LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QRO. (PEO: 24-234)	\$ 245,970	\$ 245,970	\$ -	\$ 245,970	37	I: 15/11/2024 T: 27/11/2024	100%	IIFEQ
Total			\$ 3,300,000,000	\$ 3,300,000,000	\$ -	\$ 3,300,000,000				

Recurso proveniente de Productos Financieros

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
1	2023-00847	MEJORAMIENTO DE CALLE ZAFIRO EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR, Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIAMANTE Y ALAMEDA CENTRAL EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR Y PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 300,290	\$ 300,290	\$ -	\$ 300,290	616	I: 27/11/2023 T: 24/02/2024	100%	CEIQ
2	2024-00208	REHABILITACIÓN DE C.E. 300 DE SANTA LUCÍA A EL JUVILETE, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL Y SAN JUAN DEL RIO, QRO.	\$ 67,887	\$ 67,887	\$ -	\$ 67,887	18,761	I: 08/04/2024 T: 22/05/2024	100%	CEIQ
3	2024-00446	ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA, TERCERA ETAPA.	\$ 620,674	\$ 620,674	\$ -	\$ 620,674	1,136,177	I: 21/07/2023 T: 31/08/2027	100%	AMEQ
4	2023-00816	ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA, PRIMERA ETAPA.	\$ 5,335,841	\$ 5,335,841	\$ -	\$ 5,335,841	1,136,177	I: 21/07/2023 T: 31/08/2027	100%	AMEQ
5	2024-00903	MEJORAMIENTO EN PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD SAN ISIDRO BUENAVISTA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QUERÉTARO. (PEO: 24-232)	\$ 42,643	\$ 42,643	\$ -	\$ 42,643	206	I: 27/09/2024 T: 15/11/2024	100%	IIFEQ
6	2024-00904	MEJORAMIENTO EN PRIMARIA GENERAL JUAN ESCUTIA, LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QRO. (PEO: 24-234)	\$ 6,332	\$ 6,332	\$ -	\$ 6,332	37	I: 15/11/2024 T: 27/11/2024	100%	IIFEQ
Total			\$ 6,373,668	\$ 6,373,668	\$ -	\$ 6,373,668				

Recurso proveniente de Sanciones

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
1	2024-00446	ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA, TERCERA ETAPA.	\$ 642,810	\$ 642,810	\$ -	\$ 642,810	1,136,177	I: 21/07/2023 T: 31/08/2027	100%	AMEQ
2	2023-00816	ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA, PRIMERA ETAPA.	\$ 766,199	\$ 766,199	\$ -	\$ 766,199	1,136,177	I: 21/07/2023 T: 31/08/2027	100%	AMEQ
3	2024-00903	MEJORAMIENTO EN PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD SAN ISIDRO BUENAVISTA, MUNICIPIO QUERÉTARO, QUERÉTARO. (PEO: 24-232)	\$ 237,490	\$ 237,490	\$ -	\$ 237,490	206	I: 27/09/2024 T: 15/11/2024	100%	IIFEQ
Total			\$ 1,646,500	\$ 1,646,500	\$ -	\$ 1,646,500				

Nota: Información base presupuesto y bancaria

Nota: Se consideran los beneficiarios directos e indirectos en el apartado de Beneficio Social

Nota: El proyecto 2023-00845 se cambio de fuente de financiamiento por lo cual se elimino del listado