



# La Sombra de Arteaga

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE QUERETARO

Responsable: Secretaría de Gobierno	Registrado como de Segunda Clase en la Administración de Correos de Querétaro, Qro., 10 de Septiembre de 1921.	Director: Dr. en D. Jorge Serrano Ceballos
(FUNDADO EN EL AÑO DE 1867. DECANO DEL PERIODISMO NACIONAL)		

## SUMARIO

### PODER EJECUTIVO

#### SECRETARÍA DE FINANZAS

##### DIRECCIÓN DE TESORERÍA

Informe Trimestral del Estado de Querétaro y de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro sobre el ejercicio, destino y resultados logrados respecto de los recursos federales transferidos por aportaciones, subsidios y gasto descentralizado o reasignado mediante convenios de coordinación con la Federación, correspondiente al tercer trimestre 2025. (Parte 1). 40868

##### DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41303

##### DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41304

#### SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Modificación a la propuesta de obra FISE 2025. 41327

#### COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41333

#### COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41335

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41337

Dictamen definitivo de jubilación a favor de Juan Ciro Rivera Solís. 41350

**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41354

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41357

**UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41415

**UNIVERSIDAD AERONÁUTICA EN QUERÉTARO**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41423

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41426

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41431

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41432

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41435

**ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO**


Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. 41437

Dictamen definitivo por el que se concede jubilación a Juan Antonio Hernández Solorio. 41438

**GOBIERNO MUNICIPAL**

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. 41443

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Municipio de Colón, Qro.	<b>41532</b>
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Municipio de Corregidora, Qro.	<b>41542</b>
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Municipio de Peñamiller, Qro.	<b>41545</b>
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Municipio de Querétaro, Qro.	<b>41554</b>
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río.	<b>41583</b>



---

Reporte obtenido del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el

“Ejercicio, destino y resultados logrados de los recursos federales transferidos por aportaciones, subsidios y gasto descentralizado o reasignado mediante convenios de coordinación con la Federación” del Estado de Querétaro.

Al Tercer Trimestre 2025

- Destino del Gasto -











CATEGORÍA	PROYECTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA REALIZACIÓN	COMPROMISO	REVENIDO	EJERCIDO	PROYECTADO	CONTENIDO	AVANCE FISICO	CAPETALIZADO	ESTATUS	FLUJO
Adquisición	42844479	ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	0	0	0	0	Se compraron nueve vehículos para el personal municipal.	0%		En Ejecución	196
Proyecto de inversión	12998969	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	0	1004616.23	1004616.23	1004616.23	Se compraron nueve vehículos para el personal municipal.	100%		En Ejecución	196
Adquisición	2096	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	0	16793.49	16793.49	16793.49	Se compraron nueve vehículos para el personal municipal.	100%		En Ejecución	196
Adquisición	32875	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	0	1004616.23	1004616.23	1004616.23	Se compraron nueve vehículos para el personal municipal.	100%		En Ejecución	196
Adquisición	154009	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	0	0	0	0	Se compraron nueve vehículos para el personal municipal.	100%		En Ejecución	196
Proyecto de inversión	6042679	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	0	430906.11	430906.11	430906.11	Se compraron nueve vehículos para el personal municipal.	100%		En Ejecución	196
Proyecto de inversión	3000022	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	0	430906.11	430906.11	430906.11	Se compraron nueve vehículos para el personal municipal.	100%		En Ejecución	196
Adquisición	909294	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	0	430906.11	430906.11	430906.11	Se compraron nueve vehículos para el personal municipal.	100%		En Ejecución	196
Adquisición	4000015	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	0	430906.11	430906.11	430906.11	Se compraron nueve vehículos para el personal municipal.	100%		En Ejecución	196
Proyecto de inversión	1700000	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	0	444899.66	444899.66	444899.66	Se compraron nueve vehículos para el personal municipal.	100%		En Ejecución	196
Proyecto de inversión	4070014	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	0	444899.66	444899.66	444899.66	Se compraron nueve vehículos para el personal municipal.	100%		En Ejecución	196
Proyecto de inversión	8080077	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	0	444899.66	444899.66	444899.66	Se compraron nueve vehículos para el personal municipal.	100%		En Ejecución	196
Proyecto de inversión	27901204	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	01/04/2025	0	444899.66	444899.66	444899.66	Se compraron nueve vehículos para el personal municipal.	100%		En Ejecución	196



FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	FECHA DEL ESTADO PARA EL PRESUPUESTO	ENTIDAD RESPONSABLE	MANEJO FINANCIERO	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MUNICIPIO DE ORIGEN	NUMERO PROYECTO	MUJERES EN LA ACCION	MUJERES BENEFICARIAS	METAS	INDICADORES	SEMESTROS	GOBERNABILIDAD	FECHA INICIO TERMINO	FECHA REALIZADO	COMPROMETIDO	REVENIDO	EJERCIDO	PROBADO	CONTINUES	ANEXOS FISICOS	CARACTERISTICAS	ESTATUS	FLUJO
2041174	Proyecto de Inversión	10000000	FF (100.00%) recursos propios del municipio de Bani, C.R. (100.00%)	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE BANI A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BANI, C.R.	22	Quetzaltenango	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Bani	11066	0	0	1	[Medida de avance: 100%]	1	23-12-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	ANEXOS FISICOS: 01. Plan de Inversión y Ejecución. 02. Plan de Presupuesto y Ejecución. 03. Plan de Presupuesto y Ejecución.	GABRIEL TORRES
80000	Proyecto de Inversión	10000000	FF (100.00%) recursos propios del municipio de Bani, C.R. (100.00%)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BANI, C.R.	22	Quetzaltenango	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Bani	7190	0	0	1	[Medida de avance: 100%]	1	01-09-2025	30-11-2025	794480.36	794480.36	230344.11	230344.11	230344.11	0	0	En Ejecucion	ANEXOS FISICOS: 01. Plan de Inversión y Ejecución. 02. Plan de Presupuesto y Ejecución. 03. Plan de Presupuesto y Ejecución.	GABRIEL TORRES
170289651	Proyecto de Inversión	10000000	FF (100.00%) recursos propios del municipio de Bani, C.R. (100.00%)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BANI, C.R.	22	Quetzaltenango	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Bani	96705	0	0	1	[Medida de avance: 100%]	1	19-09-2025	19-12-2025	1752969.4	1752969.4	0	0	0	0	0	En Ejecucion	ANEXOS FISICOS: 01. Plan de Inversión y Ejecución. 02. Plan de Presupuesto y Ejecución. 03. Plan de Presupuesto y Ejecución.	GABRIEL TORRES
300011	Proyecto de Inversión	10000000	FF (100.00%) recursos propios del municipio de Bani, C.R. (100.00%)	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE BANI A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BANI, C.R.	22	Quetzaltenango	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Bani	159233	11	0	1	[Medida de avance: 100%]	1	22-09-2025	22-12-2025	115000	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	ANEXOS FISICOS: 01. Plan de Inversión y Ejecución. 02. Plan de Presupuesto y Ejecución. 03. Plan de Presupuesto y Ejecución.	GABRIEL TORRES
2202039	Proyecto de Inversión	10000000	FF (100.00%) recursos propios del municipio de Bani, C.R. (100.00%)	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE BANI A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BANI, C.R.	22	Quetzaltenango	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Bani	11079	0	0	1	[Medida de avance: 100%]	1	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	ANEXOS FISICOS: 01. Plan de Inversión y Ejecución. 02. Plan de Presupuesto y Ejecución. 03. Plan de Presupuesto y Ejecución.	GABRIEL TORRES
1734388	Proyecto de Inversión	10000000	FF (100.00%) recursos propios del municipio de Bani, C.R. (100.00%)	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE BANI A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BANI, C.R.	22	Quetzaltenango	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Bani	110560	0	0	1	[Medida de avance: 100%]	1	24-09-2025	23-12-2025	3504.55	3504.55	0	0	0	0	0	En Ejecucion	ANEXOS FISICOS: 01. Plan de Inversión y Ejecución. 02. Plan de Presupuesto y Ejecución. 03. Plan de Presupuesto y Ejecución.	GABRIEL TORRES
6970314	Proyecto de Inversión	10000000	FF (100.00%) recursos propios del municipio de Bani, C.R. (100.00%)	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE BANI A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BANI, C.R.	22	Quetzaltenango	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Bani	11121	0	0	1	[Medida de avance: 100%]	1	24-09-2025	23-12-2025	69749.02	69749.02	20924.71	20924.71	20924.71	0	0	En Ejecucion	ANEXOS FISICOS: 01. Plan de Inversión y Ejecución. 02. Plan de Presupuesto y Ejecución. 03. Plan de Presupuesto y Ejecución.	GABRIEL TORRES
300795	Proyecto de Inversión	10000000	FF (100.00%) recursos propios del municipio de Bani, C.R. (100.00%)	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE BANI A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BANI, C.R.	22	Quetzaltenango	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Bani	111596	0	0	1	[Medida de avance: 100%]	1	24-09-2025	23-12-2025	3504.55	3504.55	0	0	0	0	0	En Ejecucion	ANEXOS FISICOS: 01. Plan de Inversión y Ejecución. 02. Plan de Presupuesto y Ejecución. 03. Plan de Presupuesto y Ejecución.	GABRIEL TORRES
117947	Proyecto de Inversión	10000000	FF (100.00%) recursos propios del municipio de Bani, C.R. (100.00%)	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE BANI A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BANI, C.R.	22	Quetzaltenango	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Bani	109787	0	0	1	[Medida de avance: 100%]	1	24-09-2025	23-12-2025	69749.02	69749.02	20924.71	20924.71	20924.71	0	0	En Ejecucion	ANEXOS FISICOS: 01. Plan de Inversión y Ejecución. 02. Plan de Presupuesto y Ejecución. 03. Plan de Presupuesto y Ejecución.	GABRIEL TORRES
200000	Proyecto de Inversión	10000000	FF (100.00%) recursos propios del municipio de Bani, C.R. (100.00%)	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE BANI A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BANI, C.R.	22	Quetzaltenango	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Bani	8828	0	0	1	[Medida de avance: 100%]	1	08-09-2025	08-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	ANEXOS FISICOS: 01. Plan de Inversión y Ejecución. 02. Plan de Presupuesto y Ejecución. 03. Plan de Presupuesto y Ejecución.	GABRIEL TORRES
100000	Proyecto de Inversión	10000000	FF (100.00%) recursos propios del municipio de Bani, C.R. (100.00%)	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE BANI A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BANI, C.R.	22	Quetzaltenango	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Bani	88296	0	0	1	[Medida de avance: 100%]	1	11-11-2025	11-11-2025	1916966.23	1916966.23	0	0	0	0	0	En Ejecucion	ANEXOS FISICOS: 01. Plan de Inversión y Ejecución. 02. Plan de Presupuesto y Ejecución. 03. Plan de Presupuesto y Ejecución.	GABRIEL TORRES
6970314	Proyecto de Inversión	10000000	FF (100.00%) recursos propios del municipio de Bani, C.R. (100.00%)	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE BANI A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BANI, C.R.	22	Quetzaltenango	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Bani	11201	0	0	1	[Medida de avance: 100%]	1	23-12-2025	23-12-2025	69749.02	69749.02	20924.71	20924.71	20924.71	0	0	En Ejecucion	ANEXOS FISICOS: 01. Plan de Inversión y Ejecución. 02. Plan de Presupuesto y Ejecución. 03. Plan de Presupuesto y Ejecución.	GABRIEL TORRES
6970314	Proyecto de Inversión	10000000	FF (100.00%) recursos propios del municipio de Bani, C.R. (100.00%)	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE BANI A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BANI, C.R.	22	Quetzaltenango	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Sin Identificar	Sin Identificar	Municipio de Bani	110778	0	0	1	[Medida de avance: 100%]	1	24-09-2025	23-12-2025	69749.02	69749.02	20924.71	20924.71	20924.71	0	0	En Ejecucion	ANEXOS FISICOS: 01. Plan de Inversión y Ejecución. 02. Plan de Presupuesto y Ejecución. 03. Plan de Presupuesto y Ejecución.	GABRIEL TORRES

FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	ENTIDAD RESPONSABLE	MANDEO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO PROYECTO	MUJERES BENEFICIARIAS	MUJERES BENEFICIARIAS	RECURSOS	MESES DE EJECUCION	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMISO	REVENIDO	PROBADO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	CARACTERISTICAS	ESTATUS	FLUJO	
08082	Proyecto de Inversión	100000	PI (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%)	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE BOYACA	22	Quintero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Rural	Urbanización	Agua y saneamiento	2792	209	213	1	1	GOBIERNO NACIONAL	16-11-2025	16-11-2025	91925.82	91925.82	0	0	0	0	0	En Ejecucion	08082	
08083	Proyecto de Inversión	100000	PI (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%)	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE BOYACA	22	Quintero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Rural	Urbanización	Agua y saneamiento	11014	0	0	0	1	GOBIERNO NACIONAL	24-09-2025	24-09-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	08083	
08084	Proyecto de Inversión	100000	PI (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%)	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE BOYACA	22	Quintero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Rural	Urbanización	Agua y saneamiento	7703	292	292	0	1	GOBIERNO NACIONAL	01-09-2025	30-11-2025	119691.76	119691.76	0	0	0	0	0	En Ejecucion	08084	
08085	Proyecto de Inversión	100000	PI (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%)	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE BOYACA	22	Quintero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Rural	Urbanización	Agua y saneamiento	6871	0	0	0	1	GOBIERNO NACIONAL	12-09-2025	11-12-2025	60000	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	08085	
08086	Proyecto de Inversión	100000	PI (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%)	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE BOYACA	22	Quintero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Rural	Urbanización	Agua y saneamiento	11019	0	0	0	1	GOBIERNO NACIONAL	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	08086	
08087	Proyecto de Inversión	100000	PI (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%)	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE BOYACA	22	Quintero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Rural	Urbanización	Agua y saneamiento	10917	0	0	0	1	GOBIERNO NACIONAL	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	08087	
08088	Proyecto de Inversión	100000	PI (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%)	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE BOYACA	22	Quintero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Rural	Urbanización	Agua y saneamiento	10279	0	0	0	1	GOBIERNO NACIONAL	22-09-2025	22-12-2025	15000	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	08088	
08089	Proyecto de Inversión	100000	PI (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%)	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE BOYACA	22	Quintero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Rural	Urbanización	Agua y saneamiento	10578	0	0	0	1	GOBIERNO NACIONAL	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	08089	
08090	Proyecto de Inversión	100000	PI (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%)	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE BOYACA	22	Quintero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Rural	Urbanización	Agua y saneamiento	10275	0	0	0	1	GOBIERNO NACIONAL	24-09-2025	23-12-2025	4626	4626	4626	1380.4	1380.4	0	0	0	En Ejecucion	08090
11761.7	Proyecto de Inversión	11761.7	PI (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%)	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE BOYACA	22	Quintero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Rural	Urbanización	Agua y saneamiento	11004	0	0	0	1	GOBIERNO NACIONAL	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	11761.7	
08091	Proyecto de Inversión	100000	PI (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%)	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE BOYACA	22	Quintero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Rural	Urbanización	Agua y saneamiento	10066	0	0	0	1	GOBIERNO NACIONAL	24-09-2025	23-12-2025	4205.6	4205.6	4205.6	0	0	0	0	0	En Ejecucion	08091
08092	Proyecto de Inversión	100000	PI (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%)	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE BOYACA	22	Quintero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Rural	Urbanización	Agua y saneamiento	9901	0	0	0	1	GOBIERNO NACIONAL	19-09-2025	19-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	08092	
08093	Proyecto de Inversión	100000	PI (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (100%)	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE BOYACA	22	Quintero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Rural	Urbanización	Agua y saneamiento	10242	0	0	0	1	GOBIERNO NACIONAL	24-09-2025	24-12-2025	9000	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	08093	

FOLIO	CATEGORIA	MOTIVO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECALIDAD	COMPORTE	REVENIDO	EJERCIDO	PAGADO	CONTENIDO	ANEXOS FOLIOS	GABRIELA TORO	ESTATUS	FLUJO
22902 85	Proyecto de inversión	QLE2020290309	PF (Código: 20202, monto: 33, modalidad: APORTE DE BIENES, submodalidad: PARTICIPACIONES, SUBPROYECTO: PARTICIPACIONES, monto: 22902 85)	DEPARTAMENTO DE VIENNA (LOCALIDAD DE LA ABALLA, AMALCALO DE BOMAL, QRO. - 10299)	Quetzaltenango	22	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se comanda nueva area a su fraccionamiento.	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	En Ejecucion	Verdadero
15991 96	Proyecto de inversión	QLE2020290309	PF (Código: 20202, monto: 33, modalidad: APORTE DE BIENES, submodalidad: PARTICIPACIONES, SUBPROYECTO: PARTICIPACIONES, monto: 15991 96)	DEPARTAMENTO DE VIENNA (LOCALIDAD DE BANTO, AMALCALO DE BOMAL, QRO. - 10299)	Quetzaltenango	22	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se comanda nueva area a su fraccionamiento.	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	En Ejecucion	Verdadero
27095 65	Proyecto de inversión	QLE2020290309	PF (Código: 20202, monto: 33, modalidad: APORTE DE BIENES, submodalidad: PARTICIPACIONES, SUBPROYECTO: PARTICIPACIONES, monto: 27095 65)	URBANIZACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BANTO, AMALCALO DE BOMAL, QRO. - 10299	Quetzaltenango	22	22-12-2025	0	0	0	0	0	Se comanda nueva area a su fraccionamiento.	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	En Ejecucion	Verdadero
35087 77	Proyecto de inversión	QLE20202903100	PF (Código: 20202, monto: 33, modalidad: APORTE DE BIENES, submodalidad: PARTICIPACIONES, SUBPROYECTO: PARTICIPACIONES, monto: 35087 77)	DEPARTAMENTO DE VIENNA (LOCALIDAD DE BANTO, AMALCALO DE BOMAL, QRO. - 10299)	Quetzaltenango	22	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se comanda nueva area a su fraccionamiento.	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	En Ejecucion	Verdadero
148203 77	Proyecto de inversión	QLE20202903103	PF (Código: 20202, monto: 33, modalidad: APORTE DE BIENES, submodalidad: PARTICIPACIONES, SUBPROYECTO: PARTICIPACIONES, monto: 148203 77)	DEPARTAMENTO DE VIENNA (LOCALIDAD DE BANTO, AMALCALO DE BOMAL, QRO. - 10299)	Quetzaltenango	22	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se comanda nueva area a su fraccionamiento.	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	En Ejecucion	Verdadero
34080 11	Proyecto de inversión	QLE20202903104	PF (Código: 20202, monto: 33, modalidad: APORTE DE BIENES, submodalidad: PARTICIPACIONES, SUBPROYECTO: PARTICIPACIONES, monto: 34080 11)	DEPARTAMENTO DE VIENNA (LOCALIDAD DE BANTO, AMALCALO DE BOMAL, QRO. - 10299)	Quetzaltenango	22	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se comanda nueva area a su fraccionamiento.	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	En Ejecucion	Verdadero
52091 59	Proyecto de inversión	QLE20202903112	PF (Código: 20202, monto: 33, modalidad: APORTE DE BIENES, submodalidad: PARTICIPACIONES, SUBPROYECTO: PARTICIPACIONES, monto: 52091 59)	DEPARTAMENTO DE VIENNA (LOCALIDAD DE BANTO, AMALCALO DE BOMAL, QRO. - 10299)	Quetzaltenango	22	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se comanda nueva area a su fraccionamiento.	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	En Ejecucion	Verdadero
33027 85	Proyecto de inversión	QLE20202903133	PF (Código: 20202, monto: 33, modalidad: APORTE DE BIENES, submodalidad: PARTICIPACIONES, SUBPROYECTO: PARTICIPACIONES, monto: 33027 85)	DEPARTAMENTO DE VIENNA (LOCALIDAD DE BANTO, AMALCALO DE BOMAL, QRO. - 10299)	Quetzaltenango	22	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se comanda nueva area a su fraccionamiento.	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	En Ejecucion	Verdadero
22902 85	Proyecto de inversión	QLE20202903138	PF (Código: 20202, monto: 33, modalidad: APORTE DE BIENES, submodalidad: PARTICIPACIONES, SUBPROYECTO: PARTICIPACIONES, monto: 22902 85)	DEPARTAMENTO DE VIENNA (LOCALIDAD DE BANTO, AMALCALO DE BOMAL, QRO. - 10299)	Quetzaltenango	22	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se comanda nueva area a su fraccionamiento.	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	En Ejecucion	Verdadero
15000 15	Proyecto de inversión	QLE20202903144	PF (Código: 20202, monto: 33, modalidad: APORTE DE BIENES, submodalidad: PARTICIPACIONES, SUBPROYECTO: PARTICIPACIONES, monto: 15000 15)	DEPARTAMENTO DE VIENNA (LOCALIDAD DE BANTO, AMALCALO DE BOMAL, QRO. - 10299)	Quetzaltenango	22	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se comanda nueva area a su fraccionamiento.	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	En Ejecucion	Verdadero
59701 51	Proyecto de inversión	QLE20202903145	PF (Código: 20202, monto: 33, modalidad: APORTE DE BIENES, submodalidad: PARTICIPACIONES, SUBPROYECTO: PARTICIPACIONES, monto: 59701 51)	DEPARTAMENTO DE VIENNA (LOCALIDAD DE BANTO, AMALCALO DE BOMAL, QRO. - 10299)	Quetzaltenango	22	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se comanda nueva area a su fraccionamiento.	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	En Ejecucion	Verdadero
59701 51	Proyecto de inversión	QLE20202903159	PF (Código: 20202, monto: 33, modalidad: APORTE DE BIENES, submodalidad: PARTICIPACIONES, SUBPROYECTO: PARTICIPACIONES, monto: 59701 51)	DEPARTAMENTO DE VIENNA (LOCALIDAD DE BANTO, AMALCALO DE BOMAL, QRO. - 10299)	Quetzaltenango	22	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se comanda nueva area a su fraccionamiento.	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	En Ejecucion	Verdadero
15000 15	Proyecto de inversión	QLE20202903166	PF (Código: 20202, monto: 33, modalidad: APORTE DE BIENES, submodalidad: PARTICIPACIONES, SUBPROYECTO: PARTICIPACIONES, monto: 15000 15)	DEPARTAMENTO DE VIENNA (LOCALIDAD DE BANTO, AMALCALO DE BOMAL, QRO. - 10299)	Quetzaltenango	22	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se comanda nueva area a su fraccionamiento.	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	[Anexo 1] [Anexo 2] [Anexo 3] [Anexo 4]	En Ejecucion	Verdadero

FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ETAPA DEL PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	INDICADOR DE AVANCE	TIPO PROGRAMATICO	SUBCATEGORIA	MUNICIPIO EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	MUJERES BENEFICIARIAS	HOMBRE BENEFICIARIOS	METAS	DESGLOSADO	GOBERNABILIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMISO	REVENIDO	EJERCIDO	PROBADO	CONTENIDO	ANEXOS FISICOS	GABRIEL VITOUS	ESTATUS	FLUJO
91773.86	Proyecto de Inversión	91773.86	IPP (50%), recursos propios (30%), aportaciones de terceros (20%)	MEJORAMIENTO DE VENTANA ÚNICA PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	Avance de obra	Quiérbano	2	Mejoramiento de Ventana Única	Sin identificar	Municipio de Bogotá	11489	0	0	1	1	1	24-09-2025	23-12-2025	6929.6	6929.6	19748.86	19748.86	19748.86	Se construye nueva sala de espera	001	001	En Ejecución	Verbalizado
5909.76	Proyecto de Inversión	5909.76	IPP (50%), recursos propios (30%), aportaciones de terceros (20%)	MEJORAMIENTO DE VENTANA ÚNICA PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	Avance de obra	Quiérbano	2	Mejoramiento de Ventana Única	Sin identificar	Municipio de Bogotá	10927	0	51	0	1	1	24-09-2025	23-12-2025	2790.8	2790.8	8298.24	8298.24	8298.24	Se construye nueva sala de espera	001	001	En Ejecución	Verbalizado
91801.91	Proyecto de Inversión	91801.91	IPP (50%), recursos propios (30%), aportaciones de terceros (20%)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE ALMACÉN PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	Avance de obra	Quiérbano	2	Mejoramiento de Ventana Única	Sin identificar	Municipio de Bogotá	11819	0	1	0	1	1	15-09-2025	31-12-2025	16500	0	0	0	0	Se construye nueva sala de espera	001	001	En Ejecución	Verbalizado
170000	Proyecto de Inversión	170000	IPP (50%), recursos propios (30%), aportaciones de terceros (20%)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO FAMILIAR PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	Avance de obra	Quiérbano	2	Mejoramiento de Ventana Única	Sin identificar	Municipio de Bogotá	11732	0	502	0	1	1	15-09-2025	20-03-2026	130000	0	0	0	0	Se construye nueva sala de espera	001	001	En Ejecución	Verbalizado
90180.18	Proyecto de Inversión	90180.18	IPP (50%), recursos propios (30%), aportaciones de terceros (20%)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE ALMACÉN PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	Avance de obra	Quiérbano	2	Mejoramiento de Ventana Única	Sin identificar	Municipio de Bogotá	11804	0	2	0	1	1	15-09-2025	31-12-2025	16500	0	0	0	0	Se construye nueva sala de espera	001	001	En Ejecución	Verbalizado
90000.05	Proyecto de Inversión	90000.05	IPP (50%), recursos propios (30%), aportaciones de terceros (20%)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE ALMACÉN PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	Avance de obra	Quiérbano	2	Mejoramiento de Ventana Única	Sin identificar	Municipio de Bogotá	11737	0	0	0	1	1	15-09-2025	31-12-2025	50000	0	0	0	0	Se construye nueva sala de espera	001	001	En Ejecución	Verbalizado
927398.86	Proyecto de Inversión	927398.86	IPP (50%), recursos propios (30%), aportaciones de terceros (20%)	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE DEPORTES PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	Avance de obra	Quiérbano	2	Mejoramiento de Ventana Única	Sin identificar	Municipio de Bogotá	11723	0	501	0	1	1	15-09-2025	31-01-2026	90000	0	0	0	0	Se construye nueva sala de espera	001	001	En Ejecución	Verbalizado
140000	Proyecto de Inversión	140000	IPP (50%), recursos propios (30%), aportaciones de terceros (20%)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE ALMACÉN PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	Avance de obra	Quiérbano	2	Mejoramiento de Ventana Única	Sin identificar	Municipio de Bogotá	11738	0	0	0	1	1	15-09-2025	31-12-2025	95000	0	0	0	0	Se construye nueva sala de espera	001	001	En Ejecución	Verbalizado
130000	Proyecto de Inversión	130000	IPP (50%), recursos propios (30%), aportaciones de terceros (20%)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE ALMACÉN PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	Avance de obra	Quiérbano	2	Mejoramiento de Ventana Única	Sin identificar	Municipio de Bogotá	10786	0	2	0	1	1	27-10-2025	22-12-2025	13000	0	0	0	0	Se construye nueva sala de espera	001	001	En Ejecución	Verbalizado
90000.18	Proyecto de Inversión	90000.18	IPP (50%), recursos propios (30%), aportaciones de terceros (20%)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE ALMACÉN PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	Avance de obra	Quiérbano	2	Mejoramiento de Ventana Única	Sin identificar	Municipio de Bogotá	10873	0	0	0	1	1	20-10-2025	22-12-2025	18000	0	0	0	0	Se construye nueva sala de espera	001	001	En Ejecución	Verbalizado
90000.18	Proyecto de Inversión	90000.18	IPP (50%), recursos propios (30%), aportaciones de terceros (20%)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE ALMACÉN PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	Avance de obra	Quiérbano	2	Mejoramiento de Ventana Única	Sin identificar	Municipio de Bogotá	9630	0	0	0	1	1	04-08-2025	08-12-2025	10000	0	0	0	0	Se construye nueva sala de espera	001	001	En Ejecución	Verbalizado
36708.48	Proyecto de Inversión	36708.48	IPP (50%), recursos propios (30%), aportaciones de terceros (20%)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE ALMACÉN PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	Avance de obra	Quiérbano	2	Mejoramiento de Ventana Única	Sin identificar	Municipio de Bogotá	8494	0	0	0	1	1	17-07-2025	22-08-2025	36708.48	0	0	0	0	Se construye nueva sala de espera	001	001	En Ejecución	Verbalizado
229118.25	Proyecto de Inversión	229118.25	IPP (50%), recursos propios (30%), aportaciones de terceros (20%)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE ALMACÉN PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	Avance de obra	Quiérbano	2	Mejoramiento de Ventana Única	Sin identificar	Municipio de Bogotá	8438	0	0	0	1	1	08-09-2025	10-11-2025	229118.25	0	0	0	0	Se construye nueva sala de espera	001	001	En Ejecución	Verbalizado

FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE AVANCE	MANEJO FINANCIERO	PROYECTO	SUBCATEGORÍA	ACTIVIDAD	NÚMERO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIF. ESTADO	COMPORTE FINANCIERO	REVENIDO	EJERCIDO	PAGADO	CONTENIDO	AVANCE PORCENTUAL	GABARITARIO	ESTATUS	FLUJO
22788818	227	27 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCIÓN DE TACHAMBE EN EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	4	0	Proyecto de Inversión	Educación	Manejo de Madres	8882	15-09-2025	15-01-2026	0	0	0	0	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
478426	478	40 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	4	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Manejo de Madres	9054	22-09-2025	22-12-2025	0	0	0	0	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
2018816	201	800 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	REPARACIÓN DE LA LINDA DE CARRETERA ENTRE EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	2	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Manejo de Madres	7895	19-06-2025	20-10-2025	20196.94	20088.97	50425.72	50425.72	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
926258	92	500 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	2	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Manejo de Madres	7079	11-09-2025	19-09-2025	1940732.39	1940732.39	50425.72	50425.72	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
468998	468	600 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	REPARACIÓN DE LA LINDA DE CARRETERA ENTRE EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	2	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Landero y Crear Política	2592	29-09-2025	11-12-2025	2499989.99	0	0	0	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
900005	90	500 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	2	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Landero y Crear Política	2580	20-10-2025	20-10-2025	1500000	0	0	0	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
900006	90	500 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	2	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Landero y Crear Política	6423	13-10-2025	13-10-2025	4027596	0	0	0	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
900005	90	500 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	2	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Landero y Crear Política	3830	23-08-2025	23-08-2025	1500000	0	0	0	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
900055	90	500 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	2	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Landero y Crear Política	6571	11-08-2025	05-12-2025	224929.63	0	0	0	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
900055	90	500 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	2	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Landero y Crear Política	6571	11-08-2025	05-12-2025	224929.63	0	0	0	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
900055	90	500 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	2	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Landero y Crear Política	6571	11-08-2025	05-12-2025	224929.63	0	0	0	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
900055	90	500 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	2	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Landero y Crear Política	6571	11-08-2025	05-12-2025	224929.63	0	0	0	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
900055	90	500 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	2	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Landero y Crear Política	6571	11-08-2025	05-12-2025	224929.63	0	0	0	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
900055	90	500 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	2	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Landero y Crear Política	6571	11-08-2025	05-12-2025	224929.63	0	0	0	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances
900055	90	500 000 000.00	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) (PROYECTO DE INVERSIÓN)	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL TERRENO DEL CARRIZAL, ENTRE EL TERRENO Y LA ESTACIÓN.	Landa de Madres	2	0	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Landero y Crear Política	6571	11-08-2025	05-12-2025	224929.63	0	0	0	0	Se contrata para el transporte de personal y materiales.	0%	GABARITARIO	En Ejecución	Verbal avances

PROYECTO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ETAPA DEL PROYECTO	MANEJO FINANCIERO	CLASIFICACION SUBCATEGORIA	ENTIDAD RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMISO	REVENIDO	EREGIDO	PROGNO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	GABRIEL FOTOS	ESTATUS	FLUJO
QES202026384	Proyecto de Inversión	480000	FFI (20%), FONOS AJUSTADOS (80%)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Manejo de Recursos	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Quintero	27-11-2025	27-11-2025	279260	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de San Juan de los Rios.	0%	0	En Ejecucion	
QES202026382	Proyecto de Inversión	250000	FFI (20%), FONOS AJUSTADOS (80%)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Manejo de Recursos	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Quintero	03-11-2025	03-11-2025	157793.5	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de San Juan de los Rios.	0%	0	En Ejecucion	
QES202026381	Proyecto de Inversión	2228003.29	FFI (20%), FONOS AJUSTADOS (80%)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Manejo de Recursos	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Quintero	01-07-2025	01-07-2025	2132772.05	2494980.63	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de San Juan de los Rios.	111%	0	En Ejecucion	
QES202026383	Proyecto de Inversión	480000	FFI (20%), FONOS AJUSTADOS (80%)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Manejo de Recursos	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Quintero	26-11-2025	26-11-2025	450000	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de San Juan de los Rios.	0%	0	En Ejecucion	
QES202026383	Proyecto de Inversión	195000	FFI (20%), FONOS AJUSTADOS (80%)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Manejo de Recursos	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Quintero	07-12-2025	07-12-2025	195000	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de San Juan de los Rios.	0%	0	En Ejecucion	
QES202026387	Proyecto de Inversión	750000	FFI (20%), FONOS AJUSTADOS (80%)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Manejo de Recursos	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Quintero	15-09-2025	15-09-2025	590000	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de San Juan de los Rios.	78%	0	En Ejecucion	
QES202026344	Proyecto de Inversión	300000	FFI (20%), FONOS AJUSTADOS (80%)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Manejo de Recursos	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Quintero	07-12-2025	07-12-2025	300000	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de San Juan de los Rios.	0%	0	En Ejecucion	
QES202026440	Proyecto de Inversión	3000000	FFI (20%), FONOS AJUSTADOS (80%)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Manejo de Recursos	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Quintero	31-12-2025	31-12-2025	3000000	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de San Juan de los Rios.	0%	0	En Ejecucion	
QES202026714	Proyecto de Inversión	240736.79	FFI (20%), FONOS AJUSTADOS (80%)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Manejo de Recursos	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Quintero	31-03-2026	31-03-2026	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de San Juan de los Rios.	0%	0	En Ejecucion	
QES202026716	Proyecto de Inversión	300000	FFI (20%), FONOS AJUSTADOS (80%)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Manejo de Recursos	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Quintero	31-03-2026	31-03-2026	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de San Juan de los Rios.	0%	0	En Ejecucion	
QES202026772	Proyecto de Inversión	440007	FFI (20%), FONOS AJUSTADOS (80%)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Manejo de Recursos	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Quintero	31-03-2026	31-03-2026	440007	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de San Juan de los Rios.	0%	0	En Ejecucion	
QES202026673	Proyecto de Inversión	442005.29	FFI (20%), FONOS AJUSTADOS (80%)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Manejo de Recursos	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Quintero	22-07-2025	22-07-2025	442005.29	150277.16	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de San Juan de los Rios.	34%	0	En Ejecucion	





FOJO	CATEGORIA	MOTIVO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA RECALDA	COMPROMISO	REVENIDO	EJERCIDO	PROBADO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	CARACTERISTICAS	ESTATUS
Q82403042390	Proyecto de Inversión	1511	FF (100,00%)	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	12-12-2024	12-12-2024	511998,35	511998,35	511998,35	511998,35	511998,35	Se construye nuevo en el terreno	Se construye nuevo en el terreno	En Ejecucion	
Q82403029801	Adquisición	0096	FF (100,00%)	ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRÁFICAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	31-12-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	Se construye nuevo en el terreno	En Ejecucion	
Q824030252774	Adquisición	141E	FF (100,00%)	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	01-04-2025	01-04-2025	10000	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	Se construye nuevo en el terreno	En Ejecucion	
Q82403022905	Adquisición	0006	FF (100,00%)	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	31-12-2025	31-12-2025	47500	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	Se construye nuevo en el terreno	En Ejecucion	
Q82403022906	Adquisición	0002	FF (100,00%)	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	31-12-2025	31-12-2025	2999999,87	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	Se construye nuevo en el terreno	En Ejecucion	
Q82403022923	Adquisición	0002	FF (100,00%)	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	31-12-2025	31-12-2025	150000	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	Se construye nuevo en el terreno	En Ejecucion	
Q82403022930	Proyecto de Inversión	0002	FF (100,00%)	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	01-04-2025	01-04-2025	598850,69	598850,69	598850,69	598850,69	598850,69	Se construye nuevo en el terreno	Se construye nuevo en el terreno	En Ejecucion	
Q82403022934	Proyecto de Inversión	2902	FF (100,00%)	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	31-12-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	Se construye nuevo en el terreno	En Ejecucion	
Q82403022979	Proyecto de Inversión	0004	FF (100,00%)	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	01-07-2025	01-07-2025	39544,67	39544,67	39544,67	39544,67	39544,67	Se construye nuevo en el terreno	Se construye nuevo en el terreno	En Ejecucion	
Q82403022978	Proyecto de Inversión	0000051	FF (100,00%)	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	31-12-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	Se construye nuevo en el terreno	En Ejecucion	
Q82403022979	Proyecto de Inversión	190001	FF (100,00%)	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	31-12-2025	31-12-2025	170000	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	Se construye nuevo en el terreno	En Ejecucion	
Q82403022981	Proyecto de Inversión	0000001	FF (100,00%)	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	24-11-2025	24-11-2025	1000000	99604,24	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	Se construye nuevo en el terreno	En Ejecucion	
Q82403022982	Proyecto de Inversión	000001	FF (100,00%)	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	24-11-2025	24-11-2025	500000	493027,67	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	Se construye nuevo en el terreno	En Ejecucion	

FOJO	CATEGORIA	MOTIVACION APROBADA	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA RECIBIDA	COMPROMISO	REVENIDO	EREGIDO	PROBADO	CONTENIDO	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	ESTATUS	FLUJO
Q82902023283	Proyecto de Inversión			CONSTRUCCION DE BARRIO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances
Q82902023286	Proyecto de Inversión			RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances
Q82902023284	Proyecto de Inversión			RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances
Q82902023283	Proyecto de Inversión			RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances
Q82902023290	Proyecto de Inversión			RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances
Q82902023297	Proyecto de Inversión			RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances
Q82902023295	Proyecto de Inversión			RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances
Q82902023292	Proyecto de Inversión			RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances
Q82902023291	Proyecto de Inversión			RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances
Q82902023294	Proyecto de Inversión			RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances
Q82902023291	Proyecto de Inversión			RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances
Q82902023299	Proyecto de Inversión			RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances
Q82902023910	Proyecto de Inversión			RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances
Q82902023945	Proyecto de Inversión			RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA MANRIQUETA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETA	2025-09-01	2025-12-31	2025-09-01	33872.49	0	0	0				En Ejecucion	Valido avances

FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	COMPROMISO DEL PROYECTO	REVENIDO DEL PROYECTO	EREGIDO DEL PROYECTO	PROYECTO	CONTENIDO	MANEJO PRESUPUESTAL	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS	FLUJO
060691	Proyecto de inversión	138681.53	FFI (50%), recursos propios (50%)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIAS RENOVABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	2025	2025	2025	2025	138681.53	0	0	0	Ampliación de red de energías renovables en el municipio de San Antonio.	FFI (50%), recursos propios (50%)	En Ejecución	Validado avances	
219282.89	Proyecto de inversión	219282.89	FFI (50%), recursos propios (50%)	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	2025	2025	2025	2025	219282.89	0	0	0	Construcción de cuarto dominio en la localidad de San Antonio.	FFI (50%), recursos propios (50%)	En Ejecución	Validado avances	
776228.31	Proyecto de inversión	776228.31	FFI (50%), recursos propios (50%)	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	2025	2025	2025	2025	776228.31	0	0	0	Construcción de cuarto dominio en la localidad de San Antonio.	FFI (50%), recursos propios (50%)	En Ejecución	Validado avances	
000000	Proyecto de inversión	000000	FFI (50%), recursos propios (50%)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIAS RENOVABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	2025	2025	2025	2025	000000	0	0	0	Ampliación de red de energías renovables en el municipio de San Antonio.	FFI (50%), recursos propios (50%)	En Ejecución	Validado avances	
02571.43	Proyecto de inversión	02571.43	FFI (50%), recursos propios (50%)	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	2025	2025	2025	2025	02571.43	0	0	0	Construcción de cuarto dominio en la localidad de San Antonio.	FFI (50%), recursos propios (50%)	En Ejecución	Validado avances	
028211.43	Proyecto de inversión	028211.43	FFI (50%), recursos propios (50%)	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	2025	2025	2025	2025	028211.43	0	0	0	Construcción de cuarto dominio en la localidad de San Antonio.	FFI (50%), recursos propios (50%)	En Ejecución	Validado avances	
250000	Proyecto de inversión	250000	FFI (50%), recursos propios (50%)	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	2025	2025	2025	2025	250000	0	0	0	Construcción de cuarto dominio en la localidad de San Antonio.	FFI (50%), recursos propios (50%)	En Ejecución	Validado avances	
776000	Proyecto de inversión	776000	FFI (50%), recursos propios (50%)	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	2025	2025	2025	2025	776000	0	0	0	Construcción de cuarto dominio en la localidad de San Antonio.	FFI (50%), recursos propios (50%)	En Ejecución	Validado avances	
1170000	Proyecto de inversión	1170000	FFI (50%), recursos propios (50%)	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	2025	2025	2025	2025	1170000	0	0	0	Construcción de cuarto dominio en la localidad de San Antonio.	FFI (50%), recursos propios (50%)	En Ejecución	Validado avances	
730000	Proyecto de inversión	730000	FFI (50%), recursos propios (50%)	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	2025	2025	2025	2025	730000	0	0	0	Construcción de cuarto dominio en la localidad de San Antonio.	FFI (50%), recursos propios (50%)	En Ejecución	Validado avances	
000000	Proyecto de inversión	000000	FFI (50%), recursos propios (50%)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIAS RENOVABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	2025	2025	2025	2025	000000	0	0	0	Ampliación de red de energías renovables en el municipio de San Antonio.	FFI (50%), recursos propios (50%)	En Ejecución	Validado avances	

Table with columns: FOLIO, CATEGORIA, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ESTADO RESPONSABLE, TITULO DEL PROYECTO, MANEJO FINANCIERO, TIPO PROGRAMATICO, CLASIFICACION SUBCATEGORIA, NUMERO PROYECTO, INICIACION DEL PROYECTO, HOMBRE BENEFICIARIOS, METAS, GOBIERNO SUBNACIONAL, GOBIERNO FEDERAL, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECUPERO, COMPROMISO, DEVOLUCION, EJERCIDO, MONTO, CONTENIDO, ANEXOS, FIRMAS, GABINETE, ESTATUS, FLUJO.



FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	MANEJO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INDICADOR DE AVANCE	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDA	COMPROMISO	REVENIDO	EREGIDO	PROBADO	CONTENIDO	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	ESTATUS	FLUJO
24008	Proyecto de Inversión	480000	FFI (200,000,000), MACH (200,000,000), (APORTACIONES DE SERVIDORES COORDINADOS) (200,000,000), (MATERIALES) (200,000,000)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE EL ORO DEL MATUCO, CANTON MATUCO, PROV. CAHAZCAN	Quevedo	Quevedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Energía	Infraestructura	Sin identificar	0	4361	21-07-2025	26-11-2025	70939.61	22032.69	70939.61	70939.61	70939.61	Se compró nuevo software de gestión de recursos humanos y de finanzas.	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	En Ejecucion	Valido avances
48008	Proyecto de Inversión	480000	FFI (200,000,000), MACH (200,000,000), (APORTACIONES DE SERVIDORES COORDINADOS) (200,000,000), (MATERIALES) (200,000,000)	AMPLIACION DE RED DE ALIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL ORO DEL MATUCO, CANTON MATUCO, PROV. CAHAZCAN	Quevedo	Quevedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Alimentos	Infraestructura	Sin identificar	0	5908	14-07-2025	28-11-2025	14584.02	44900.08	14584.02	14584.02	14584.02	Se compró nuevo software de gestión de recursos humanos y de finanzas.	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	En Ejecucion	Valido avances
30024	Proyecto de Inversión	300000	FFI (200,000,000), MACH (200,000,000), (APORTACIONES DE SERVIDORES COORDINADOS) (200,000,000), (MATERIALES) (200,000,000)	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DEL CANTON MATUCO, PROV. CAHAZCAN	Quevedo	Quevedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Infraestructura	Sin identificar	0	11050	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se compró nuevo software de gestión de recursos humanos y de finanzas.	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	En Ejecucion	Valido avances
61705	Proyecto de Inversión	617000	FFI (200,000,000), MACH (200,000,000), (APORTACIONES DE SERVIDORES COORDINADOS) (200,000,000), (MATERIALES) (200,000,000)	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DEL CANTON MATUCO, PROV. CAHAZCAN	Quevedo	Quevedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Infraestructura	Sin identificar	0	10956	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se compró nuevo software de gestión de recursos humanos y de finanzas.	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	En Ejecucion	Valido avances
60001	Proyecto de Inversión	600000	FFI (200,000,000), MACH (200,000,000), (APORTACIONES DE SERVIDORES COORDINADOS) (200,000,000), (MATERIALES) (200,000,000)	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DEL CANTON MATUCO, PROV. CAHAZCAN	Quevedo	Quevedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Infraestructura	Sin identificar	0	11928	19-09-2025	18-12-2025	60000	29277.28	60000	60000	60000	Se compró nuevo software de gestión de recursos humanos y de finanzas.	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	En Ejecucion	Valido avances
91773	Proyecto de Inversión	917700	FFI (200,000,000), MACH (200,000,000), (APORTACIONES DE SERVIDORES COORDINADOS) (200,000,000), (MATERIALES) (200,000,000)	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DEL CANTON MATUCO, PROV. CAHAZCAN	Quevedo	Quevedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Infraestructura	Sin identificar	0	37029	24-09-2025	23-12-2025	91774.4	9814.4	91774.4	91774.4	91774.4	Se compró nuevo software de gestión de recursos humanos y de finanzas.	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	En Ejecucion	Valido avances
60115	Proyecto de Inversión	601100	FFI (200,000,000), MACH (200,000,000), (APORTACIONES DE SERVIDORES COORDINADOS) (200,000,000), (MATERIALES) (200,000,000)	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DEL CANTON MATUCO, PROV. CAHAZCAN	Quevedo	Quevedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Infraestructura	Sin identificar	0	11166	24-09-2025	23-12-2025	60000	9814.4	60000	60000	60000	Se compró nuevo software de gestión de recursos humanos y de finanzas.	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	En Ejecucion	Valido avances
30024	Proyecto de Inversión	300000	FFI (200,000,000), MACH (200,000,000), (APORTACIONES DE SERVIDORES COORDINADOS) (200,000,000), (MATERIALES) (200,000,000)	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DEL CANTON MATUCO, PROV. CAHAZCAN	Quevedo	Quevedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Infraestructura	Sin identificar	0	11928	19-09-2025	18-12-2025	60000	29277.28	60000	60000	60000	Se compró nuevo software de gestión de recursos humanos y de finanzas.	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	En Ejecucion	Valido avances
30024	Proyecto de Inversión	300000	FFI (200,000,000), MACH (200,000,000), (APORTACIONES DE SERVIDORES COORDINADOS) (200,000,000), (MATERIALES) (200,000,000)	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DEL CANTON MATUCO, PROV. CAHAZCAN	Quevedo	Quevedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Infraestructura	Sin identificar	0	11928	19-09-2025	18-12-2025	60000	29277.28	60000	60000	60000	Se compró nuevo software de gestión de recursos humanos y de finanzas.	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	En Ejecucion	Valido avances
48008	Proyecto de Inversión	480000	FFI (200,000,000), MACH (200,000,000), (APORTACIONES DE SERVIDORES COORDINADOS) (200,000,000), (MATERIALES) (200,000,000)	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DEL CANTON MATUCO, PROV. CAHAZCAN	Quevedo	Quevedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Infraestructura	Sin identificar	0	11050	14-07-2025	28-11-2025	14584.02	44900.08	14584.02	14584.02	14584.02	Se compró nuevo software de gestión de recursos humanos y de finanzas.	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	En Ejecucion	Valido avances
60115	Proyecto de Inversión	601100	FFI (200,000,000), MACH (200,000,000), (APORTACIONES DE SERVIDORES COORDINADOS) (200,000,000), (MATERIALES) (200,000,000)	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DEL CANTON MATUCO, PROV. CAHAZCAN	Quevedo	Quevedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Infraestructura	Sin identificar	0	11166	24-09-2025	23-12-2025	60000	9814.4	60000	60000	60000	Se compró nuevo software de gestión de recursos humanos y de finanzas.	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	En Ejecucion	Valido avances
60001	Proyecto de Inversión	600000	FFI (200,000,000), MACH (200,000,000), (APORTACIONES DE SERVIDORES COORDINADOS) (200,000,000), (MATERIALES) (200,000,000)	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DEL CANTON MATUCO, PROV. CAHAZCAN	Quevedo	Quevedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Infraestructura	Sin identificar	0	11928	19-09-2025	18-12-2025	60000	29277.28	60000	60000	60000	Se compró nuevo software de gestión de recursos humanos y de finanzas.	AVANCE FISICO	GABRIEL FOTOS	En Ejecucion	Valido avances

CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ETAPA RESPONSABLE	MANEJO RESPONSABLE	PROYECTO	SUBCATEGORÍA	MANEJO DE PROYECTOS	MUJERES EN EL PROYECTO	BENEFICIARIOS	INDICADORES	OBJETIVOS	COMPLEMENTARIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECUPERO	COMPROMETIDO	EJECUCIÓN	PAGO	CONTENIDO	AVANCE FINANZAS	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS	FLUJO
PROYECTO DE INVERSIÓN	18847.72	IFI (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (20%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO COSTERAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX (MUNICIPIO AMALCOLO DE BOHOL - 11142)	Quebrero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	11412	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	146374	49372.2	49372.2	49372.2	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
PROYECTO DE INVERSIÓN	28611.74	IFI (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (20%)	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO COSTERAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX (MUNICIPIO AMALCOLO DE BOHOL - 11142)	Quebrero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	10074	11	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
PROYECTO DE INVERSIÓN	7600	IFI (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (20%)	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO COSTERAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX (MUNICIPIO AMALCOLO DE BOHOL - 11142)	Quebrero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	11008	2	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
PROYECTO DE INVERSIÓN	8000	IFI (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (20%)	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO COSTERAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX (MUNICIPIO AMALCOLO DE BOHOL - 11142)	Quebrero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	10494	64	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	65000	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
PROYECTO DE INVERSIÓN	1630	IFI (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (20%)	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO COSTERAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX (MUNICIPIO AMALCOLO DE BOHOL - 11142)	Quebrero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	11007	8	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
PROYECTO DE INVERSIÓN	20000	IFI (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (20%)	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO COSTERAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX (MUNICIPIO AMALCOLO DE BOHOL - 11142)	Quebrero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	80013	106	0	0	0	0	01-09-2025	30-11-2025	42006.72	3584.75	3584.75	3584.75	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
PROYECTO DE INVERSIÓN	20000	IFI (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (20%)	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO COSTERAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX (MUNICIPIO AMALCOLO DE BOHOL - 11142)	Quebrero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	10576	8	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	11894.16	3584.75	3584.75	3584.75	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
PROYECTO DE INVERSIÓN	1794.7	IFI (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (20%)	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO COSTERAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX (MUNICIPIO AMALCOLO DE BOHOL - 11142)	Quebrero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	10924	9	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
PROYECTO DE INVERSIÓN	11962	IFI (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (20%)	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO COSTERAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX (MUNICIPIO AMALCOLO DE BOHOL - 11142)	Quebrero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	2730	151	0	0	0	0	16-08-2025	16-11-2025	52174.69	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
PROYECTO DE INVERSIÓN	8000	IFI (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (20%)	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO COSTERAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX (MUNICIPIO AMALCOLO DE BOHOL - 11142)	Quebrero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	110913	7	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	69749.02	20924.71	20924.71	20924.71	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
PROYECTO DE INVERSIÓN	11000	IFI (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (20%)	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO COSTERAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX (MUNICIPIO AMALCOLO DE BOHOL - 11142)	Quebrero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	10392	276	0	0	0	0	22-09-2025	22-12-2025	11500	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
PROYECTO DE INVERSIÓN	8000	IFI (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (20%)	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO COSTERAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX (MUNICIPIO AMALCOLO DE BOHOL - 11142)	Quebrero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	10491	202	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	65000	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
PROYECTO DE INVERSIÓN	8000	IFI (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO (20%), FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (20%)	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO COSTERAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX (MUNICIPIO AMALCOLO DE BOHOL - 11142)	Quebrero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	71131	63	0	0	0	0	16-09-2025	16-11-2025	99049.1	29712.03	29712.03	29712.03	0	0	0	En Ejecución	Validado avances



CATEGORÍA	FOLIO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	IMPORTE INICIAL	IMPORTE FINAL	IMPORTE EJECUTADO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECUPERAÇÃO	CANTIDAD DE PRODUCTOS	COMPONENTES	AVANCES FÍSICOS	GABINETE TÉCNICO	ESTATUS
PROYECTO DE INVERSIÓN	30446Z E3	FF (100% financiado por el Estado de Querétaro) a través de los recursos presupuestales de la Secretaría de Economía, con el apoyo de los recursos del Fondo de Inversión Social.	MICROFINANCIAMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE BOHÍL.	Querétaro	0	111817	79995.52	24-09-2025	23-12-2025	203318.4	203318.4	203318.4	203318.4	En Ejecución	
PROYECTO DE INVERSIÓN	30453Z E3	FF (100% financiado por el Estado de Querétaro) a través de los recursos presupuestales de la Secretaría de Economía, con el apoyo de los recursos del Fondo de Inversión Social.	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LAS EMPRESAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS (MIPYMES) DEL MUNICIPIO DE BOHÍL.	Querétaro	0	110014	44417.26	24-09-2025	23-12-2025	148057.6	148057.6	44417.26	44417.26	En Ejecución	
PROYECTO DE INVERSIÓN	30456Z E3	FF (100% financiado por el Estado de Querétaro) a través de los recursos presupuestales de la Secretaría de Economía, con el apoyo de los recursos del Fondo de Inversión Social.	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LAS EMPRESAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS (MIPYMES) DEL MUNICIPIO DE BOHÍL.	Querétaro	0	109090	0	15-09-2025	15-12-2025	1172908.74	1172908.74	0	0	En Ejecución	
PROYECTO DE INVERSIÓN	30459Z E3	FF (100% financiado por el Estado de Querétaro) a través de los recursos presupuestales de la Secretaría de Economía, con el apoyo de los recursos del Fondo de Inversión Social.	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LAS EMPRESAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS (MIPYMES) DEL MUNICIPIO DE BOHÍL.	Querétaro	0	81233	124955.46	01-09-2025	30-11-2025	416918.26	416918.26	124955.46	124955.46	En Ejecución	
PROYECTO DE INVERSIÓN	30462Z E3	FF (100% financiado por el Estado de Querétaro) a través de los recursos presupuestales de la Secretaría de Economía, con el apoyo de los recursos del Fondo de Inversión Social.	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LAS EMPRESAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS (MIPYMES) DEL MUNICIPIO DE BOHÍL.	Querétaro	0	104951	0	24-09-2025	23-12-2025	89000	89000	0	0	En Ejecución	
PROYECTO DE INVERSIÓN	30465Z E3	FF (100% financiado por el Estado de Querétaro) a través de los recursos presupuestales de la Secretaría de Economía, con el apoyo de los recursos del Fondo de Inversión Social.	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LAS EMPRESAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS (MIPYMES) DEL MUNICIPIO DE BOHÍL.	Querétaro	0	111156	0	24-09-2025	23-12-2025	3564.56	3564.56	0	0	En Ejecución	
PROYECTO DE INVERSIÓN	30468Z E3	FF (100% financiado por el Estado de Querétaro) a través de los recursos presupuestales de la Secretaría de Economía, con el apoyo de los recursos del Fondo de Inversión Social.	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LAS EMPRESAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS (MIPYMES) DEL MUNICIPIO DE BOHÍL.	Querétaro	0	108792	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	En Ejecución	
PROYECTO DE INVERSIÓN	30471Z E3	FF (100% financiado por el Estado de Querétaro) a través de los recursos presupuestales de la Secretaría de Economía, con el apoyo de los recursos del Fondo de Inversión Social.	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LAS EMPRESAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS (MIPYMES) DEL MUNICIPIO DE BOHÍL.	Querétaro	0	104815	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	En Ejecución	
PROYECTO DE INVERSIÓN	30474Z E3	FF (100% financiado por el Estado de Querétaro) a través de los recursos presupuestales de la Secretaría de Economía, con el apoyo de los recursos del Fondo de Inversión Social.	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LAS EMPRESAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS (MIPYMES) DEL MUNICIPIO DE BOHÍL.	Querétaro	0	105430	11104.32	24-09-2025	23-12-2025	37014.4	37014.4	11104.32	11104.32	En Ejecución	
PROYECTO DE INVERSIÓN	30477Z E3	FF (100% financiado por el Estado de Querétaro) a través de los recursos presupuestales de la Secretaría de Economía, con el apoyo de los recursos del Fondo de Inversión Social.	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LAS EMPRESAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS (MIPYMES) DEL MUNICIPIO DE BOHÍL.	Querétaro	0	106984	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	En Ejecución	
PROYECTO DE INVERSIÓN	30480Z E3	FF (100% financiado por el Estado de Querétaro) a través de los recursos presupuestales de la Secretaría de Economía, con el apoyo de los recursos del Fondo de Inversión Social.	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LAS EMPRESAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS (MIPYMES) DEL MUNICIPIO DE BOHÍL.	Querétaro	0	109726	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	En Ejecución	
PROYECTO DE INVERSIÓN	30483Z E3	FF (100% financiado por el Estado de Querétaro) a través de los recursos presupuestales de la Secretaría de Economía, con el apoyo de los recursos del Fondo de Inversión Social.	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LAS EMPRESAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS (MIPYMES) DEL MUNICIPIO DE BOHÍL.	Querétaro	0	109668	0	24-09-2025	23-12-2025	10513.65	10513.65	0	0	En Ejecución	

FLUJO	ESTATUS	GABRIELA TORO	AVANZADO / PENDING	CARTELERA	CONTENIDO	PAGO	ESBEC	REVENIDO	COMPROBADO	FECHA	FECHA	SEMESTRES	DE	METAS	GENERA	HOMBRE	MUJER	ACCION	NUMERO	PROYECTO	CLASIFICACION	PROYECTO	MENCION	ENTIDAD	FECHA	NOMBRE	FUENTES	MONTO	CATEGORIA	FOJO
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	22-12-2025	22-12-2025		1	0	0	0	0	15273	15273	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	22-12-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	24-09-2025	24-09-2025		1	0	0	0	0	10706	10706	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	24-09-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	24-09-2025	24-09-2025		1	0	0	0	0	10988	10988	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	24-09-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	24-09-2025	24-09-2025		1	0	0	0	0	11081	11081	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	24-09-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	24-09-2025	24-09-2025		1	0	0	0	0	10216	10216	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	24-09-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	24-09-2025	24-09-2025		1	0	0	0	0	11716	11716	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	24-09-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	15-09-2025	15-09-2025		1	0	0	0	0	11716	11716	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	15-09-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	27-10-2025	27-10-2025		1	0	0	0	0	10300	10300	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	27-10-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	27-10-2025	27-10-2025		1	0	0	0	0	10302	10302	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	27-10-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	27-10-2025	27-10-2025		1	0	0	0	0	10496	10496	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	27-10-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	27-10-2025	27-10-2025		1	0	0	0	0	10302	10302	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	27-10-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	09-09-2025	09-09-2025		1	0	0	0	0	10495	10495	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	09-09-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	09-12-2025	09-12-2025		1	0	0	0	0	10603	10603	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	09-12-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	11-11-2025	11-11-2025		1	0	0	0	0	10538	10538	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	11-11-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	11-11-2025	11-11-2025		1	0	0	0	0	10538	10538	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	11-11-2025				1		
Validado avances	En Ejecucion		Avanzado 0.03		Se comenzo trabajo en el terreno	0	0	0	0	11-11-2025	11-11-2025		1	0	0	0	0	10538	10538	Sin identificar	Urbanizacion	Avanzado de Buñi	Quilintero	11-11-2025				1		







FOJO	CATEGORIA	MONEDA APROBADA	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ETAPA RESPONSABLE	MANEJO FINANCIERO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO PROYECTO	ACCION EFECTIVA	MUJERES BENEFICARIAS	METAS	DEBIDA CUIDADO	GOBERNABILIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECUPERO	COMPROMISO	REVENIDO	ESPERADO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	CARACTERISTICAS	ESTATUS	FLUJO
QLE2902009677	Adquisición	0001	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	0	Salud	Salud	0071	X	0	100 personas beneficiarias	0	0	01-10-2025	31-12-2025	3000	0	0	0	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	0001	
QLE2902009890	Adquisición	0009	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	2	Salud	Salud	0072	X	0	100 personas beneficiarias	0	0	01-10-2025	31-12-2025	6000	0	0	0	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	0009	
QLE2902023230	Proyecto de inversión	000051	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	2	Educación	Educación	0073	X	0	100 personas beneficiarias	0	0	29-03-2024	31-12-2025	147042.62	147042.62	147042.62	147042.62	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	000051	
QLE2902023198	Proyecto de inversión	000026	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	2	Educación	Educación	0074	X	0	100 personas beneficiarias	0	0	24-03-2025	31-12-2025	302831.37	302831.37	302831.37	302831.37	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	000026	
QLE29010201042	Proyecto de inversión	000046	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	2	Educación	Educación	0075	X	0	100 personas beneficiarias	0	0	21-07-2025	31-12-2025	328900	328900	328900	328900	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	000046	
QLE29010202278	Adquisición	000049	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	2	Educación	Educación	0076	X	0	100 personas beneficiarias	0	0	30-09-2025	31-12-2025	1308100.63	1308100.63	1308100.63	1308100.63	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	000049	
QLE29010202278	Adquisición	000049	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	2	Educación	Educación	0077	X	0	100 personas beneficiarias	0	0	30-09-2025	31-12-2025	1308100.63	1308100.63	1308100.63	1308100.63	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	000049	
QLE29020232111	Adquisición	000022	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	2	Educación	Educación	0078	X	0	100 personas beneficiarias	0	0	01-04-2025	31-03-2025	70000	70000	70000	70000	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	000022	
QLE29020232396	Proyecto de inversión	000003	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	2	Educación	Educación	0079	X	0	100 personas beneficiarias	0	0	01-04-2025	31-03-2025	250000	250000	250000	250000	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	000003	
QLE29020232904	Proyecto de inversión	000001	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	2	Educación	Educación	0080	X	0	100 personas beneficiarias	0	0	04-08-2025	01-12-2025	47151.43	47151.43	47151.43	47151.43	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	000001	
QLE29020232788	Proyecto de inversión	000002	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	2	Educación	Educación	0081	X	24	100 personas beneficiarias	0	0	03-11-2025	03-11-2025	67565.94	67565.94	67565.94	67565.94	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	000002	
QLE29020232781	Proyecto de inversión	000003	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	2	Educación	Educación	0082	X	242	100 personas beneficiarias	0	0	01-07-2025	01-07-2025	200000	199962.52	59998.76	59998.76	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	000003	
QLE29020232781	Proyecto de inversión	000003	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	2	Educación	Educación	0083	X	232	100 personas beneficiarias	0	0	01-07-2025	01-07-2025	130000	130000	299871.71	299871.71	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	000003	
QLE29020232781	Proyecto de inversión	000003	FF (100.00%)	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Quintero	2	Educación	Educación	0084	X	181	100 personas beneficiarias	0	0	01-07-2025	01-07-2025	90000	99945.66	299871.71	299871.71	Se construye un centro de atención a la comunidad en el municipio de San Juan de los Rios.	100% (100.00%)	En Ejecucion	000003	







FOLIO	CATEGORIA	MOTIVACION	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA RECUPERACION	COMPROMISO	DEVENIDO	EJERCIDO	ANEXO	CONTENIDO	ANEXOS FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
QBE9202541131	Proyecto de Inversión	Objetivo de Política Pública	4000000	Origen de Ingresos	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAMINO	02-06-2025	30-09-2025	2000000	1993977.27	154849.25	154849.25	154849.25	154849.25	01	02	En Ejecucion	Validado
QBE9202541136	Proyecto de Inversión	Objetivo de Política Pública	3000000	Origen de Ingresos	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAMINO	02-07-2025	15-12-2025	0	2035044.42	1000913.96	1000913.96	1000913.96	1000913.96	01	02	En Ejecucion	Validado
QBE9202541141	Proyecto de Inversión	Objetivo de Política Pública	3000000	Origen de Ingresos	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAMINO	04-08-2025	03-10-2025	0	2035044.42	1000913.96	1000913.96	1000913.96	1000913.96	01	02	En Ejecucion	Validado
QBE9202541156	Proyecto de Inversión	Objetivo de Política Pública	3000000	Origen de Ingresos	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAMINO	01-08-2025	31-10-2025	400000	498770.50	0	0	0	0	01	02	En Ejecucion	Validado
QBE920254229	Proyecto de Inversión	Objetivo de Política Pública	2132004.02	Origen de Ingresos	CONSTRUCCION DE MANANTIAL EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAMINO	09-08-2025	06-10-2025	212795.23	212795.23	212795.23	212795.23	212795.23	212795.23	01	02	En Ejecucion	Validado
QBE9202542381	Proyecto de Inversión	Objetivo de Política Pública	12107491.6	Origen de Ingresos	REHABILITACION DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAMINO	31-12-2025	31-12-2025	348444.49	1182818.95	348444.99	348444.99	348444.99	348444.99	01	02	En Ejecucion	Validado
QBE9202542993	Proyecto de Inversión	Objetivo de Política Pública	4021470	Origen de Ingresos	REHABILITACION DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAMINO	26-12-2025	26-12-2025	1186697.42	3896192.72	154449.74	154449.74	154449.74	154449.74	01	02	En Ejecucion	Validado
QBE9202542980	Proyecto de Inversión	Objetivo de Política Pública	46000000.00	Origen de Ingresos	REHABILITACION DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAMINO	01-09-2025	01-09-2025	2000000	499625.35	165918.86	165918.86	165918.86	165918.86	01	02	En Ejecucion	Validado
QBE9202542986	Proyecto de Inversión	Objetivo de Política Pública	7478212.1	Origen de Ingresos	REHABILITACION DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAMINO	01-09-2025	01-09-2025	5000000	747312.11	419016.68	419016.68	419016.68	419016.68	01	02	En Ejecucion	Validado
QBE9202543032	Proyecto de Inversión	Objetivo de Política Pública	7600777.54	Origen de Ingresos	REHABILITACION DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAMINO	17-06-2025	29-09-2025	6000000	788877.54	547778.35	547778.35	547778.35	547778.35	01	02	En Ejecucion	Validado
QBE9202543103	Proyecto de Inversión	Objetivo de Política Pública	7600000	Origen de Ingresos	REHABILITACION DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAMINO	01-08-2025	31-10-2025	900000	986244.98	298072.49	298072.49	298072.49	298072.49	01	02	En Ejecucion	Validado
QBE9202543991	Proyecto de Inversión	Objetivo de Política Pública	4423073.22	Origen de Ingresos	REHABILITACION DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAMINO	07-04-2025	03-09-2025	4423073.22	4423073.22	399628.64	399628.64	399628.64	399628.64	01	02	En Ejecucion	Validado

FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	INDICADOR DE AVANCE	INDICADOR DE AVANCE	NÚMERO PROYECTO	INDICADOR DE AVANCE	INDICADOR DE AVANCE	INDICADOR DE AVANCE	INDICADOR DE AVANCE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTO	REVENIDO	EJERCIDO	PLAZADO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	CAPÉDULA FOTOGRAFIA	ESTATUS	FLUJO
40018	Adquisición	Q32025054896	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	
10500	Adquisición	Q1820250128	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	
99998	Adquisición	Q18202504130	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	
99989666	Proyecto de inversión	Q320250254934	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	
9990096	Proyecto de inversión	Q18202504962	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	
99929696	Proyecto de inversión	Q18202504967	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	
99929696	Proyecto de inversión	Q18202504626	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	
99909052	Proyecto de inversión	Q1820250252373	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	
99900002	Proyecto de inversión	Q1820250252179	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	
150018	Proyecto de inversión	Q1820250292718	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	
99900002	Proyecto de inversión	Q1820250292718	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	
99900002	Proyecto de inversión	Q1820250292721	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	
99900002	Proyecto de inversión	Q1820250292727	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	
99900002	Proyecto de inversión	Q1820250292728	PT (100,000,000.00) y FID (100,000,000.00) (APORTACIONES DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN)	CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO)	Quetzaltenango	0	2	2025-00484	0	0	0	0	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	0	Se construye nuevo en el terreno	(planos) [reconstrucción de viviendas, medicación]	En Ejecución	En Ejecución	



FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO DE OBRAS	ENTIDAD RESPONSABLE	MANEJO RESPONSABLE	PROYECTO	SUBCATEGORIA	MUNICIPIO DE EJECUCION	NUMERO PROYECTO	ACCION EFECTIVA	MUJERES BENEFICIARIAS	BENEFICIARIOS	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALDA	COMPROMETIDO	REVENIDO	EJERCIDO	AMALGO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	CARACTERISTICAS	ESTATUS	FLUJO
6095 76	Proyecto de Inversión	1100000.00	FFI (20%) - Recursos Federales; FFA (80%) - Recursos Locales	MEDICAMENTO DE VENTA PARA EL MANEJO DE LA ENFERMEDAD DE ALERGIAS EN NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Medicamento de venta para el manejo de la enfermedad de alergias en niños en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Quintana Roo	21	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Salud	Salud	Municipio de Bustamante	10978	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	37914.4	37914.4	11504.32	11504.32	11504.32	Se compraron medicamentos para el manejo de la enfermedad de alergias en niños en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Medicamento de venta para el manejo de la enfermedad de alergias en niños en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	En Ejecución	Valido avances	
40000	Proyecto de Inversión	40000.00	FFI (20%) - Recursos Federales; FFA (80%) - Recursos Locales	RECONSTRUCCION DE LA CALLE DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Quintana Roo	21	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Salud	Salud	Municipio de Bustamante	9799	432	96	0	0	18-12-2025	18-12-2025	40000	0	0	0	0	Se compraron materiales para la reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	En Ejecución	Valido avances	
3000 75	Proyecto de Inversión	30000.00	FFI (20%) - Recursos Federales; FFA (80%) - Recursos Locales	RECONSTRUCCION DE LA CALLE DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Quintana Roo	21	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Salud	Salud	Municipio de Bustamante	11088	0	0	0	0	23-12-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se compraron materiales para la reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	En Ejecución	Valido avances	
0000	Proyecto de Inversión	0.00	FFI (20%) - Recursos Federales; FFA (80%) - Recursos Locales	RECONSTRUCCION DE LA CALLE DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Quintana Roo	21	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Salud	Salud	Municipio de Bustamante	10507	0	518	0	0	24-09-2025	23-12-2025	90000	0	0	0	0	Se compraron materiales para la reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	En Ejecución	Valido avances	
2100 83	Proyecto de Inversión	21000.00	FFI (20%) - Recursos Federales; FFA (80%) - Recursos Locales	RECONSTRUCCION DE LA CALLE DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Quintana Roo	21	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Salud	Salud	Municipio de Bustamante	11542	0	21	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se compraron materiales para la reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	En Ejecución	Valido avances	
9000	Proyecto de Inversión	9000.00	FFI (20%) - Recursos Federales; FFA (80%) - Recursos Locales	RECONSTRUCCION DE LA CALLE DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Quintana Roo	21	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Salud	Salud	Municipio de Bustamante	10968	0	202	0	0	24-09-2025	23-12-2025	90000	0	0	0	0	Se compraron materiales para la reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	En Ejecución	Valido avances	
1176 7	Proyecto de Inversión	11760.00	FFI (20%) - Recursos Federales; FFA (80%) - Recursos Locales	RECONSTRUCCION DE LA CALLE DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Quintana Roo	21	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Salud	Salud	Municipio de Bustamante	10976	0	9	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se compraron materiales para la reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	En Ejecución	Valido avances	
2000 75	Proyecto de Inversión	20000.00	FFI (20%) - Recursos Federales; FFA (80%) - Recursos Locales	RECONSTRUCCION DE LA CALLE DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Quintana Roo	21	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Salud	Salud	Municipio de Bustamante	11639	0	2	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se compraron materiales para la reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	En Ejecución	Valido avances	
1435 88	Proyecto de Inversión	14350.00	FFI (20%) - Recursos Federales; FFA (80%) - Recursos Locales	RECONSTRUCCION DE LA CALLE DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Quintana Roo	21	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Salud	Salud	Municipio de Bustamante	11026	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	3504.95	3504.95	0	0	0	Se compraron materiales para la reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	En Ejecución	Valido avances	
3008 77	Proyecto de Inversión	30080.00	FFI (20%) - Recursos Federales; FFA (80%) - Recursos Locales	RECONSTRUCCION DE LA CALLE DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Quintana Roo	21	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Salud	Salud	Municipio de Bustamante	11098	0	3	2	0	24-09-2025	24-12-2025	3504.95	3504.95	0	0	0	Se compraron materiales para la reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	En Ejecución	Valido avances	
4898 4	Proyecto de Inversión	48980.00	FFI (20%) - Recursos Federales; FFA (80%) - Recursos Locales	RECONSTRUCCION DE LA CALLE DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Quintana Roo	21	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Salud	Salud	Municipio de Bustamante	11018	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	37914.4	37914.4	11504.32	11504.32	11504.32	Se compraron materiales para la reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	Reconstrucción de la calle del Comercio en el municipio de Bustamante, Estado de Baja California Sur.	En Ejecución	Valido avances	

FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA RECIBIDA	COMPROMISO	REVENIDO	ESERCIDO	PROBADO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	CARACTERISTICAS	ESTATUS	FLUJO
QLE2020292914	Proyecto de inversión	3774.72	FF (100.00%)	RECUPERACION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	0%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances
QLE2020292916	Proyecto de inversión	000000	FF (100.00%)	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	08-09-2025	08-11-2025	596629.77	596629.77	0	0	0	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	100%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances
QLE2020292919	Proyecto de inversión	11042.05	FF (100.00%)	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	0%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances
QLE2020292924	Proyecto de inversión	1141.74	FF (100.00%)	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	0%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances
QLE2020292929	Proyecto de inversión	103062	FF (100.00%)	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	0%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances
QLE2020292933	Proyecto de inversión	8000	FF (100.00%)	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	24-09-2025	23-12-2025	89000	89000	0	0	0	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	100%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances
QLE2020292934	Proyecto de inversión	000000	FF (100.00%)	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	0%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances
QLE2020292937	Proyecto de inversión	000000	FF (100.00%)	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	0%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances
QLE2020292944	Proyecto de inversión	930588	FF (100.00%)	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	0%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances
QLE2020292946	Proyecto de inversión	410000	FF (100.00%)	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	24-09-2025	23-12-2025	412979.77	412979.77	0	0	123020.93	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	100%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances
QLE2020292961	Proyecto de inversión	11794.7	FF (100.00%)	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	0%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances
QLE2020292962	Proyecto de inversión	000000	FF (100.00%)	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	05-09-2025	04-12-2025	129560.35	129560.35	0	0	386006.11	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	100%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances
QLE2020292963	Proyecto de inversión	000000	FF (100.00%)	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	0%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances
QLE2020292968	Proyecto de inversión	0000	FF (100.00%)	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	24-09-2025	23-12-2025	60000	60000	0	0	0	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	100%	RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNA DE BUNEL	En Ejecucion	Valido avances

FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	MANEJO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCATEGORIAS	MANEJO DE PROYECTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	METAS	INDICADORES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMISO	REVENIDO	EJERCIDO	PROBADO	CONTENIDO	ANEXOS FISICOS	CARACTERISTICAS	ESTATUS	FLUJO
8962 28	Proyecto de Inversión	11794.7	FF (100.00%)	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, ESTADO DE QUERÉTARO.	Queretaro	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	10942	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	6921.47	89211.47	20783.96	20783.96	20783.96	1. Construcción de 200 camas de emergencia en la comunidad de San Antonio, municipio de San Antonio, estado de Querétaro. 2. Adquisición de 200 kits de emergencia para la atención de emergencias en la comunidad de San Antonio, municipio de San Antonio, estado de Querétaro.	1. Anexo 1. 2. Anexo 2. 3. Anexo 3. 4. Anexo 4. 5. Anexo 5. 6. Anexo 6. 7. Anexo 7. 8. Anexo 8. 9. Anexo 9. 10. Anexo 10. 11. Anexo 11. 12. Anexo 12. 13. Anexo 13. 14. Anexo 14. 15. Anexo 15. 16. Anexo 16. 17. Anexo 17. 18. Anexo 18. 19. Anexo 19. 20. Anexo 20. 21. Anexo 21. 22. Anexo 22. 23. Anexo 23. 24. Anexo 24. 25. Anexo 25. 26. Anexo 26. 27. Anexo 27. 28. Anexo 28. 29. Anexo 29. 30. Anexo 30. 31. Anexo 31. 32. Anexo 32. 33. Anexo 33. 34. Anexo 34. 35. Anexo 35. 36. Anexo 36. 37. Anexo 37. 38. Anexo 38. 39. Anexo 39. 40. Anexo 40. 41. Anexo 41. 42. Anexo 42. 43. Anexo 43. 44. Anexo 44. 45. Anexo 45. 46. Anexo 46. 47. Anexo 47. 48. Anexo 48. 49. Anexo 49. 50. Anexo 50. 51. Anexo 51. 52. Anexo 52. 53. Anexo 53. 54. Anexo 54. 55. Anexo 55. 56. Anexo 56. 57. Anexo 57. 58. Anexo 58. 59. Anexo 59. 60. Anexo 60. 61. Anexo 61. 62. Anexo 62. 63. Anexo 63. 64. Anexo 64. 65. Anexo 65. 66. Anexo 66. 67. Anexo 67. 68. Anexo 68. 69. Anexo 69. 70. Anexo 70. 71. Anexo 71. 72. Anexo 72. 73. Anexo 73. 74. Anexo 74. 75. Anexo 75. 76. Anexo 76. 77. Anexo 77. 78. Anexo 78. 79. Anexo 79. 80. Anexo 80. 81. Anexo 81. 82. Anexo 82. 83. Anexo 83. 84. Anexo 84. 85. Anexo 85. 86. Anexo 86. 87. Anexo 87. 88. Anexo 88. 89. Anexo 89. 90. Anexo 90. 91. Anexo 91. 92. Anexo 92. 93. Anexo 93. 94. Anexo 94. 95. Anexo 95. 96. Anexo 96. 97. Anexo 97. 98. Anexo 98. 99. Anexo 99. 100. Anexo 100.	En Ejecucion	Valido avances	
8973 36	Proyecto de Inversión	11794.7	FF (100.00%)	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, ESTADO DE QUERÉTARO.	Queretaro	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	10933	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	6920.6	89209.6	15748.88	15748.88	15748.88	1. Construcción de 200 camas de emergencia en la comunidad de San Antonio, municipio de San Antonio, estado de Querétaro. 2. Adquisición de 200 kits de emergencia para la atención de emergencias en la comunidad de San Antonio, municipio de San Antonio, estado de Querétaro.	1. Anexo 1. 2. Anexo 2. 3. Anexo 3. 4. Anexo 4. 5. Anexo 5. 6. Anexo 6. 7. Anexo 7. 8. Anexo 8. 9. Anexo 9. 10. Anexo 10. 11. Anexo 11. 12. Anexo 12. 13. Anexo 13. 14. Anexo 14. 15. Anexo 15. 16. Anexo 16. 17. Anexo 17. 18. Anexo 18. 19. Anexo 19. 20. Anexo 20. 21. Anexo 21. 22. Anexo 22. 23. Anexo 23. 24. Anexo 24. 25. Anexo 25. 26. Anexo 26. 27. Anexo 27. 28. Anexo 28. 29. Anexo 29. 30. Anexo 30. 31. Anexo 31. 32. Anexo 32. 33. Anexo 33. 34. Anexo 34. 35. Anexo 35. 36. Anexo 36. 37. Anexo 37. 38. Anexo 38. 39. Anexo 39. 40. Anexo 40. 41. Anexo 41. 42. Anexo 42. 43. Anexo 43. 44. Anexo 44. 45. Anexo 45. 46. Anexo 46. 47. Anexo 47. 48. Anexo 48. 49. Anexo 49. 50. Anexo 50. 51. Anexo 51. 52. Anexo 52. 53. Anexo 53. 54. Anexo 54. 55. Anexo 55. 56. Anexo 56. 57. Anexo 57. 58. Anexo 58. 59. Anexo 59. 60. Anexo 60. 61. Anexo 61. 62. Anexo 62. 63. Anexo 63. 64. Anexo 64. 65. Anexo 65. 66. Anexo 66. 67. Anexo 67. 68. Anexo 68. 69. Anexo 69. 70. Anexo 70. 71. Anexo 71. 72. Anexo 72. 73. Anexo 73. 74. Anexo 74. 75. Anexo 75. 76. Anexo 76. 77. Anexo 77. 78. Anexo 78. 79. Anexo 79. 80. Anexo 80. 81. Anexo 81. 82. Anexo 82. 83. Anexo 83. 84. Anexo 84. 85. Anexo 85. 86. Anexo 86. 87. Anexo 87. 88. Anexo 88. 89. Anexo 89. 90. Anexo 90. 91. Anexo 91. 92. Anexo 92. 93. Anexo 93. 94. Anexo 94. 95. Anexo 95. 96. Anexo 96. 97. Anexo 97. 98. Anexo 98. 99. Anexo 99. 100. Anexo 100.	En Ejecucion	Valido avances	
8980	Proyecto de Inversión	8980	FF (100.00%)	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, ESTADO DE QUERÉTARO.	Queretaro	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	10430	123	151	0	24-09-2025	23-12-2025	6900	6900	0	0	0	1. Construcción de 200 camas de emergencia en la comunidad de San Antonio, municipio de San Antonio, estado de Querétaro. 2. Adquisición de 200 kits de emergencia para la atención de emergencias en la comunidad de San Antonio, municipio de San Antonio, estado de Querétaro.	1. Anexo 1. 2. Anexo 2. 3. Anexo 3. 4. Anexo 4. 5. Anexo 5. 6. Anexo 6. 7. Anexo 7. 8. Anexo 8. 9. Anexo 9. 10. Anexo 10. 11. Anexo 11. 12. Anexo 12. 13. Anexo 13. 14. Anexo 14. 15. Anexo 15. 16. Anexo 16. 17. Anexo 17. 18. Anexo 18. 19. Anexo 19. 20. Anexo 20. 21. Anexo 21. 22. Anexo 22. 23. Anexo 23. 24. Anexo 24. 25. Anexo 25. 26. Anexo 26. 27. Anexo 27. 28. Anexo 28. 29. Anexo 29. 30. Anexo 30. 31. Anexo 31. 32. Anexo 32. 33. Anexo 33. 34. Anexo 34. 35. Anexo 35. 36. Anexo 36. 37. Anexo 37. 38. Anexo 38. 39. Anexo 39. 40. Anexo 40. 41. Anexo 41. 42. Anexo 42. 43. Anexo 43. 44. Anexo 44. 45. Anexo 45. 46. Anexo 46. 47. Anexo 47. 48. Anexo 48. 49. Anexo 49. 50. Anexo 50. 51. Anexo 51. 52. Anexo 52. 53. Anexo 53. 54. Anexo 54. 55. Anexo 55. 56. Anexo 56. 57. Anexo 57. 58. Anexo 58. 59. Anexo 59. 60. Anexo 60. 61. Anexo 61. 62. Anexo 62. 63. Anexo 63. 64. Anexo 64. 65. Anexo 65. 66. Anexo 66. 67. Anexo 67. 68. Anexo 68. 69. Anexo 69. 70. Anexo 70. 71. Anexo 71. 72. Anexo 72. 73. Anexo 73. 74. Anexo 74. 75. Anexo 75. 76. Anexo 76. 77. Anexo 77. 78. Anexo 78. 79. Anexo 79. 80. Anexo 80. 81. Anexo 81. 82. Anexo 82. 83. Anexo 83. 84. Anexo 84. 85. Anexo 85. 86. Anexo 86. 87. Anexo 87. 88. Anexo 88. 89. Anexo 89. 90. Anexo 90. 91. Anexo 91. 92. Anexo 92. 93. Anexo 93. 94. Anexo 94. 95. Anexo 95. 96. Anexo 96. 97. Anexo 97. 98. Anexo 98. 99. Anexo 99. 100. Anexo 100.	En Ejecucion	Valido avances	

FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RECALIDAD	COMPROMISO	REVENIDO	EREGIDO	PROBADO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	GABRIELA TORRES	ESTATUS	FLUJO
4719D 28	Proyecto de inversión	4719D 28	Equipo de Inversión Municipal y Recursos Propios	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL VALLE, C.A. - 110986	24-09-2025	23-12-2025	7009.1	7009.1	0	0	0	Elaboración de planos de arquitectura y construcción de la obra.	0%		En Ejecución	Validado avances
5020D 32	Proyecto de inversión	5020D 32	Equipo de Inversión Municipal y Recursos Propios	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL VALLE, C.A. - 110986	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Elaboración de planos de arquitectura y construcción de la obra.	0%		En Ejecución	Validado avances
6011D 71	Proyecto de inversión	6011D 71	Equipo de Inversión Municipal y Recursos Propios	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL VALLE, C.A. - 110986	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Elaboración de planos de arquitectura y construcción de la obra.	0%		En Ejecución	Validado avances
2008D 41	Proyecto de inversión	2008D 41	Equipo de Inversión Municipal y Recursos Propios	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL VALLE, C.A. - 110986	24-09-2025	23-12-2025	2008.7	2008.7	0	0	0	Elaboración de planos de arquitectura y construcción de la obra.	0%		En Ejecución	Validado avances
11940D 02	Proyecto de inversión	11940D 02	Equipo de Inversión Municipal y Recursos Propios	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL VALLE, C.A. - 110986	24-09-2025	23-12-2025	11940.5	11940.5	0	0	0	Elaboración de planos de arquitectura y construcción de la obra.	0%		En Ejecución	Validado avances
3006D 71	Proyecto de inversión	3006D 71	Equipo de Inversión Municipal y Recursos Propios	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL VALLE, C.A. - 110986	24-09-2025	23-12-2025	3006.5	3006.5	0	0	0	Elaboración de planos de arquitectura y construcción de la obra.	0%		En Ejecución	Validado avances
3006D 82	Proyecto de inversión	3006D 82	Equipo de Inversión Municipal y Recursos Propios	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL VALLE, C.A. - 110986	24-09-2025	23-12-2025	3006.5	3006.5	0	0	0	Elaboración de planos de arquitectura y construcción de la obra.	0%		En Ejecución	Validado avances
17914D 83	Proyecto de inversión	17914D 83	Equipo de Inversión Municipal y Recursos Propios	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL VALLE, C.A. - 110986	24-09-2025	23-12-2025	208181.03	208181.03	0	0	0	Elaboración de planos de arquitectura y construcción de la obra.	0%		En Ejecución	Validado avances
5076D 28	Proyecto de inversión	5076D 28	Equipo de Inversión Municipal y Recursos Propios	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL VALLE, C.A. - 110986	24-09-2025	23-12-2025	27760.8	27760.8	0	0	0	Elaboración de planos de arquitectura y construcción de la obra.	0%		En Ejecución	Validado avances
17948D 85	Proyecto de inversión	17948D 85	Equipo de Inversión Municipal y Recursos Propios	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL VALLE, C.A. - 110986	24-09-2025	23-12-2025	27760.8	27760.8	0	0	0	Elaboración de planos de arquitectura y construcción de la obra.	0%		En Ejecución	Validado avances
3774D 72	Proyecto de inversión	3774D 72	Equipo de Inversión Municipal y Recursos Propios	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL VALLE, C.A. - 110986	24-09-2025	23-12-2025	9525.6	9525.6	0	0	0	Elaboración de planos de arquitectura y construcción de la obra.	0%		En Ejecución	Validado avances
8000D	Proyecto de inversión	8000D	Equipo de Inversión Municipal y Recursos Propios	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL VALLE, C.A. - 110986	24-09-2025	23-12-2025	69000	69000	0	0	0	Elaboración de planos de arquitectura y construcción de la obra.	0%		En Ejecución	Validado avances





PROYECTO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	MANEJO FINANCIERO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	ACTIVIDAD	NUMERO PROYECTO	MUESTREO	RECURSOS	INDICADORES	SEMESTRO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECUPERO	COMPRONETOS	DEVALUACION	EJERCICIO	PROYECTO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	CARACTERISTICAS	ESTATUS
150008	Proyecto de inversión		APORTACIONES DE INVERSIONES (APORTACIONES DE INVERSIONES)	CONTRIBUCION DE INVERSIONES (CONTRIBUTION DE INVERSIONES) LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, GUANO - 2020	Quintero	\$1	Trámite	Urbanización	Si identificar	2050	0	0	0		22-09-2025	07-12-2025	1400000	1493105.17	0	0	0	0		En Ejecucion	
2747009	Proyecto de inversión		APORTACIONES DE INVERSIONES (APORTACIONES DE INVERSIONES)	PERMUTACION DE INVERSIONES (PERMUTACION DE INVERSIONES) LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, GUANO - 2020	Quintero	\$1	Trámite	Urbanización	Si identificar	2050	0	0	0		22-09-2025	07-12-2025	270000	273271.91	0	0	0	0		En Ejecucion	
68480	Proyecto de inversión		APORTACIONES DE INVERSIONES (APORTACIONES DE INVERSIONES)	REINTEGRACION DE REDES DE AGUA LOCALIDAD DE EL TALLE Y SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, GUANO - 2020	Quintero	\$1	Trámite	Agua y saneamiento	Si identificar	1985	0	0	0		22-09-2025	07-12-2025	600000		0	0	0	0		En Ejecucion	
14688541	Proyecto de inversión		APORTACIONES DE INVERSIONES (APORTACIONES DE INVERSIONES)	PERMUTACION DE INVERSIONES (PERMUTACION DE INVERSIONES) LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, GUANO - 2020	Quintero	\$2	Trámite	Urbanización	Si identificar	2025-IF-0094	1724	4943	0		25-08-2025	13-03-2026	429332.42	1465442.07	429332.42	429332.42	0	0	0	En Ejecucion	
14882732	Proyecto de inversión		APORTACIONES DE INVERSIONES (APORTACIONES DE INVERSIONES)	REINTEGRACION DE REDES DE AGUA LOCALIDAD DE EL TALLE Y SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, GUANO - 2020	Quintero	\$2	Trámite	Agua y saneamiento	Si identificar	2025-0008	123	117	0		22-09-2025	13-03-2026	430000	1342909.3	372895.09	372895.09	0	0	0	En Ejecucion	
43800	Adquisición		APORTACIONES DE INVERSIONES (APORTACIONES DE INVERSIONES)	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, GUANO - 2020	Quintero	\$2	Trámite	Transportes	Si identificar		7704	0	0		30-09-2027	30-09-2027	430000		219500	219500	0	0	0	En Ejecucion	
253179.39	Proyecto de inversión		APORTACIONES DE INVERSIONES (APORTACIONES DE INVERSIONES)	PERMUTACION DE INVERSIONES (PERMUTACION DE INVERSIONES) LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, GUANO - 2020	Quintero	\$2	Trámite	Urbanización	Si identificar	2025-IF-046	0	28	0		01-09-2025	19-12-2025	75933.82	2031179.39	0	0	0	0	0	En Ejecucion	
215966.61	Proyecto de inversión		APORTACIONES DE INVERSIONES (APORTACIONES DE INVERSIONES)	PERMUTACION DE INVERSIONES (PERMUTACION DE INVERSIONES) LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, GUANO - 2020	Quintero	\$2	Trámite	Urbanización	Si identificar	2025-IF-056	0	32	0		09-09-2025	09-11-2025	65456.96	2181896.61	0	0	0	0	0	En Ejecucion	
117198.24	Proyecto de inversión		APORTACIONES DE INVERSIONES (APORTACIONES DE INVERSIONES)	PERMUTACION DE INVERSIONES (PERMUTACION DE INVERSIONES) LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, GUANO - 2020	Quintero	\$2	Trámite	Urbanización	Si identificar	2025-IF-040	0	27	0		14-08-2025	21-11-2025	117219.24	1172198.24	0	0	0	0	0	En Ejecucion	
280144.35	Proyecto de inversión		APORTACIONES DE INVERSIONES (APORTACIONES DE INVERSIONES)	PERMUTACION DE INVERSIONES (PERMUTACION DE INVERSIONES) LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, GUANO - 2020	Quintero	\$2	Trámite	Urbanización	Si identificar	2025-IF-035	0	32	0		16-12-2025	16-12-2025	280144.35	280144.35	0	0	0	0	0	En Ejecucion	
2110489.78	Adquisición		APORTACIONES DE INVERSIONES (APORTACIONES DE INVERSIONES)	PERMUTACION DE INVERSIONES (PERMUTACION DE INVERSIONES) LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, GUANO - 2020	Quintero	\$2	Trámite	Urbanización	Si identificar	2025-025	0	117	0		14-01-2025	19-12-2025	210489.78	210489.78	0	0	0	0	0	En Ejecucion	
50427	Adquisición		APORTACIONES DE INVERSIONES (APORTACIONES DE INVERSIONES)	ADQUISICION DE UN DORN	Quintero	\$1	Trámite	Equipos	Si identificar	694	0	14899	0		01-07-2025	31-07-2025	630000		630000	630000	0	0	0	En Ejecucion	
910008	Adquisición		APORTACIONES DE INVERSIONES (APORTACIONES DE INVERSIONES)	ADQUISICION DE INVERSIONES (ADQUISICION DE INVERSIONES) LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, GUANO - 2020	Quintero	\$1	Trámite	Equipos	Si identificar	2	0	40000	0		01-01-2025	31-07-2025	910000		254919.37	254919.37	0	0	0	En Ejecucion	





PROYECTO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO DE TRABAJO	ENTIDAD RESPONSABLE	MANEJO FINANCIERO	POD. PROGRAM. PROYECTO	SUBCATEG. PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	MUJERES BENEFICIAS	METAS	DEBEN. EXIST. EN EL AÑO	GUBERNAMIENTOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALDA	COMPROMISO	DEVEDOR	LIBRO	CONTENIDO	AVANCE FISICO	GABRIELA VOTOS	ESTATUS	FLUJO
218081	Proyecto de Inversión	400000	APP (60%) - Recursos Municipales (40%)	CONSTRUCCIÓN DE LA CÁPSULA DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	Manejo de Recursos	Chiriquí	0	Manejo de Recursos de Inversión de Infraestructura Local	Sin identificar	2183	0	190 personas beneficiarias	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	09-06-2025	31-10-2025	209895,2	209895,2	0	0	CONSTRUCCIÓN DE LA CÁPSULA DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	100%	30	En Ejecución	Validado avances
400000	Proyecto de Inversión	400000	APP (60%) - Recursos Municipales (40%)	PANORAMA DE BASE DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA CALADILLA	Manejo de Recursos	Chiriquí	0	Manejo de Recursos de Inversión de Infraestructura Local	Sin identificar	2351	0	190 personas beneficiarias	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	02-06-2025	31-10-2025	398874,51	398874,51	0	0	PANORAMA DE BASE DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA CALADILLA	100%	30	En Ejecución	Validado avances
400000	Proyecto de Inversión	400000	APP (60%) - Recursos Municipales (40%)	CONSTRUCCIÓN DE LA CÁPSULA DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	Manejo de Recursos	Chiriquí	0	Manejo de Recursos de Inversión de Infraestructura Local	Sin identificar	2338	0	190 personas beneficiarias	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	02-06-2025	31-10-2025	409872,42	409872,42	0	0	CONSTRUCCIÓN DE LA CÁPSULA DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	100%	30	En Ejecución	Validado avances
300005	Proyecto de Inversión	300005	APP (60%) - Recursos Municipales (40%)	PANORAMA DE BASE DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA CALADILLA	Manejo de Recursos	Chiriquí	0	Manejo de Recursos de Inversión de Infraestructura Local	Sin identificar	2319	0	190 personas beneficiarias	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	09-06-2025	31-10-2025	499872,16	499872,16	0	0	PANORAMA DE BASE DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA CALADILLA	100%	30	En Ejecución	Validado avances
300005	Proyecto de Inversión	300005	APP (60%) - Recursos Municipales (40%)	PANORAMA DE BASE DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA CALADILLA	Manejo de Recursos	Chiriquí	0	Manejo de Recursos de Inversión de Infraestructura Local	Sin identificar	2313	0	190 personas beneficiarias	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	09-06-2025	31-10-2025	149887,15	149887,15	0	0	PANORAMA DE BASE DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA CALADILLA	100%	30	En Ejecución	Validado avances
300005	Proyecto de Inversión	300005	APP (60%) - Recursos Municipales (40%)	PANORAMA DE BASE DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA CALADILLA	Manejo de Recursos	Chiriquí	0	Manejo de Recursos de Inversión de Infraestructura Local	Sin identificar	4229	0	190 personas beneficiarias	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	09-06-2025	31-10-2025	248992,27	248992,27	0	0	PANORAMA DE BASE DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA CALADILLA	100%	30	En Ejecución	Validado avances
300006	Proyecto de Inversión	300006	APP (60%) - Recursos Municipales (40%)	PANORAMA DE BASE DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA CALADILLA	Manejo de Recursos	Chiriquí	0	Manejo de Recursos de Inversión de Infraestructura Local	Sin identificar	4745	0	190 personas beneficiarias	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	27-08-2025	31-10-2025	79674,33	79674,33	0	0	PANORAMA DE BASE DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA CALADILLA	100%	30	En Ejecución	Validado avances
300008	Proyecto de Inversión	300008	APP (60%) - Recursos Municipales (40%)	PANORAMA DE BASE DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA CALADILLA	Manejo de Recursos	Chiriquí	0	Manejo de Recursos de Inversión de Infraestructura Local	Sin identificar	4337	0	190 personas beneficiarias	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	30-06-2025	31-10-2025	21877,52	21877,52	0	0	PANORAMA DE BASE DE DATOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA CALADILLA	100%	30	En Ejecución	Validado avances
218047	Proyecto de Inversión	218047	APP (60%) - Recursos Municipales (40%)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CÁPSULA DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	Manejo de Recursos	Chiriquí	0	Manejo de Recursos de Inversión de Infraestructura Local	Sin identificar	3078	0	190 personas beneficiarias	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	30-06-2025	31-10-2025	70699,18	70699,18	0	0	RECONSTRUCCIÓN DE LA CÁPSULA DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	100%	30	En Ejecución	Validado avances
282752	Proyecto de Inversión	282752	APP (60%) - Recursos Municipales (40%)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CÁPSULA DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	Manejo de Recursos	Chiriquí	0	Manejo de Recursos de Inversión de Infraestructura Local	Sin identificar	2901	0	190 personas beneficiarias	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	15-07-2025	31-10-2025	94387,14	94387,14	0	0	RECONSTRUCCIÓN DE LA CÁPSULA DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	100%	30	En Ejecución	Validado avances
300009	Proyecto de Inversión	300009	APP (60%) - Recursos Municipales (40%)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CÁPSULA DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	Manejo de Recursos	Chiriquí	0	Manejo de Recursos de Inversión de Infraestructura Local	Sin identificar	3385	0	190 personas beneficiarias	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	04-06-2025	31-10-2025	810000	810000	0	0	RECONSTRUCCIÓN DE LA CÁPSULA DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	100%	30	En Ejecución	Validado avances
300010	Proyecto de Inversión	300010	APP (60%) - Recursos Municipales (40%)	RECONSTRUCCIÓN DE LA CÁPSULA DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	Manejo de Recursos	Chiriquí	0	Manejo de Recursos de Inversión de Infraestructura Local	Sin identificar	3385	0	190 personas beneficiarias	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	04-06-2025	31-10-2025	810000	810000	0	0	RECONSTRUCCIÓN DE LA CÁPSULA DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	100%	30	En Ejecución	Validado avances
1018974	Proyecto de Inversión	1018974	APP (60%) - Recursos Municipales (40%)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	Manejo de Recursos	Chiriquí	0	Manejo de Recursos de Inversión de Infraestructura Local	Sin identificar	734	0	190 personas beneficiarias	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	26-09-2025	31-10-2025	1015279,91	1015279,91	0	0	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COMUNIDAD LOCAL DE LA VILLA DE LA CALADILLA	100%	30	En Ejecución	Validado avances

FOJO	CATEGORIA	Monto Global Aprobado	Fuentes de Financiamiento	Nombre	Estado Responsable	Estado de Avance	Programa	Clasificación	Situación	Número Proyecto	Acción Ejecutada	Mujeres Beneficiarias	Metas	Objetivos Específicos	Comentarios	Avances Físicos	Gabinete/Foros	Estatus	Flujo
0606181	Proyecto de Inversión	1100000	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	Quevedo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	4275	0	110	1	1	Reparación de calles en la comunidad de San Juan del Oro, Municipio de San Juan del Oro, Cantón San Juan del Oro, Provincia Oro.	2024-05-01	En Ejecución	Validado avances	
1100009	Proyecto de Inversión	1100000	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	Quevedo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	4072	330	2	1	1	Construcción de canchas de fútbol en la comunidad de San Juan del Oro, Municipio de San Juan del Oro, Cantón San Juan del Oro, Provincia Oro.	2024-05-01	En Ejecución	Validado avances	
1388153	Proyecto de Inversión	2788269	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE FAMILIAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE FAMILIAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	Quevedo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	4097	0	2	0	0	Construcción de cuarto de familiar en la comunidad de San Juan del Oro, Municipio de San Juan del Oro, Cantón San Juan del Oro, Provincia Oro.	2024-05-01	En Ejecución	Validado avances	
1388153	Proyecto de Inversión	1388153	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE FAMILIAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE FAMILIAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	Quevedo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	4097	0	0	0	0	Construcción de cuarto de familiar en la comunidad de San Juan del Oro, Municipio de San Juan del Oro, Cantón San Juan del Oro, Provincia Oro.	2024-05-01	En Ejecución	Validado avances	
1515193E3	Proyecto de Inversión	1515193E3	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	Quevedo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	4095	830	0	0	0	Reparación de calles en la comunidad de San Juan del Oro, Municipio de San Juan del Oro, Cantón San Juan del Oro, Provincia Oro.	2024-05-01	En Ejecución	Validado avances	
72377169	Proyecto de Inversión	72377169	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	Quevedo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	4199	1	7	0	0	Reparación de calles en la comunidad de San Juan del Oro, Municipio de San Juan del Oro, Cantón San Juan del Oro, Provincia Oro.	2024-05-01	En Ejecución	Validado avances	
790000	Proyecto de Inversión	790000	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	Quevedo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	36196	8	71	0	0	Reparación de calles en la comunidad de San Juan del Oro, Municipio de San Juan del Oro, Cantón San Juan del Oro, Provincia Oro.	2024-05-01	En Ejecución	Validado avances	
8282743	Proyecto de Inversión	8282743	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	Quevedo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	20747	0	17	0	0	Reparación de calles en la comunidad de San Juan del Oro, Municipio de San Juan del Oro, Cantón San Juan del Oro, Provincia Oro.	2024-05-01	En Ejecución	Validado avances	
900000	Proyecto de Inversión	900000	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	Quevedo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	2608	0	4	0	0	Reparación de calles en la comunidad de San Juan del Oro, Municipio de San Juan del Oro, Cantón San Juan del Oro, Provincia Oro.	2024-05-01	En Ejecución	Validado avances	
92820253744	Proyecto de Inversión	92820253744	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	Quevedo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	4192	117	112	0	0	Reparación de calles en la comunidad de San Juan del Oro, Municipio de San Juan del Oro, Cantón San Juan del Oro, Provincia Oro.	2024-05-01	En Ejecución	Validado avances	
92820253750	Proyecto de Inversión	92820253750	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	Quevedo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	1768	0	0	0	0	Reparación de calles en la comunidad de San Juan del Oro, Municipio de San Juan del Oro, Cantón San Juan del Oro, Provincia Oro.	2024-05-01	En Ejecución	Validado avances	
92820253752	Proyecto de Inversión	92820253752	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	Quevedo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	1768	0	0	0	0	Reparación de calles en la comunidad de San Juan del Oro, Municipio de San Juan del Oro, Cantón San Juan del Oro, Provincia Oro.	2024-05-01	En Ejecución	Validado avances	
92820253749	Proyecto de Inversión	92820253749	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	REPARACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ORO, CANTÓN SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA ORO.	Quevedo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	32018	0	96	0	0	Reparación de calles en la comunidad de San Juan del Oro, Municipio de San Juan del Oro, Cantón San Juan del Oro, Provincia Oro.	2024-05-01	En Ejecución	Validado avances	

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	MANEJO FINANCIERO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO PROYECTO	MUJERES EN ACCION EFECTIVAS	MUJERES BENEFICIARIAS	METAS	DEBIDA EJECUCION	GOBERNABILIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMISO	REVENIDO	EJERCIDO	AFANADO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	GABRIELA TORRES	ESTATUS	FLUJO
PROYECTO DE INVERSION	40000000	FF (100%)	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA UNIV. DE LA PAZ EN LA ZONA DE LA VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Quechabamba	2	2	2	4990	0	0	0	0	0	01-07-2025	31-12-2025	1200000	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
PROYECTO DE INVERSION	8000000	FF (100%)	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA UNIV. DE LA PAZ EN LA ZONA DE LA VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Quechabamba	2	2	2	3281	32	32	0	0	0	01-07-2025	31-12-2025	20000	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
PROYECTO DE INVERSION	8000000	FF (100%)	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA UNIV. DE LA PAZ EN LA ZONA DE LA VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Quechabamba	2	2	2	4381	0	0	0	0	0	06-06-2025	01-12-2025	80000	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
PROYECTO DE INVERSION	8100000	FF (100%)	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA UNIV. DE LA PAZ EN LA ZONA DE LA VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Quechabamba	2	2	2	3097	0	0	0	0	0	20-06-2025	01-12-2025	6943843	83000461	83000461	83000461	83000461	83000461	83000461	83000461	En Ejecucion	Valido avances
PROYECTO DE INVERSION	2000000	FF (100%)	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA UNIV. DE LA PAZ EN LA ZONA DE LA VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Quechabamba	2	2	2	4658	0	0	0	0	0	11-07-2025	10-10-2025	2040000	23889546	19088726	19088726	19088726	19088726	19088726	19088726	En Ejecucion	Valido avances
PROYECTO DE INVERSION	1940000	FF (100%)	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA UNIV. DE LA PAZ EN LA ZONA DE LA VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Quechabamba	2	2	2	4379	0	0	0	0	0	30-09-2025	30-09-2025	152972849	19907583	37379153	37379153	37379153	37379153	37379153	37379153	En Ejecucion	Valido avances
PROYECTO DE INVERSION	8000000	FF (100%)	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA UNIV. DE LA PAZ EN LA ZONA DE LA VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Quechabamba	2	2	2	4584	181	219	0	0	0	01-08-2025	31-10-2025	19907583	19907583	5982275	5982275	5982275	5982275	5982275	5982275	En Ejecucion	Valido avances
PROYECTO DE INVERSION	9000000	FF (100%)	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA UNIV. DE LA PAZ EN LA ZONA DE LA VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Quechabamba	2	2	2	4781	0	0	0	0	0	27-08-2025	04-11-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
PROYECTO DE INVERSION	4000000	FF (100%)	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA UNIV. DE LA PAZ EN LA ZONA DE LA VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Quechabamba	2	2	2	2827	0	0	0	0	0	30-06-2025	30-09-2025	72291346	7822247	72291346	72291346	72291346	72291346	72291346	72291346	En Ejecucion	Valido avances
PROYECTO DE INVERSION	2000000	FF (100%)	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA UNIV. DE LA PAZ EN LA ZONA DE LA VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Quechabamba	2	2	2	2828	0	0	0	0	0	30-06-2025	30-06-2025	2700000	27397973	15466608	15466608	15466608	15466608	15466608	15466608	En Ejecucion	Valido avances
PROYECTO DE INVERSION	8000000	FF (100%)	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA UNIV. DE LA PAZ EN LA ZONA DE LA VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Quechabamba	2	2	2	2025-00471	0	0	0	0	0	30-06-2025	31-12-2025	17934788	545173046	17934788	17934788	17934788	17934788	17934788	17934788	En Ejecucion	Valido avances
PROYECTO DE INVERSION	8000000	FF (100%)	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA UNIV. DE LA PAZ EN LA ZONA DE LA VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Quechabamba	2	2	2	2025-00424	0	0	0	0	0	07-07-2025	03-11-2025	11378196	166620615	11378196	11378196	11378196	11378196	11378196	11378196	En Ejecucion	Valido avances
PROYECTO DE INVERSION	8000000	FF (100%)	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA UNIV. DE LA PAZ EN LA ZONA DE LA VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Quechabamba	2	2	2	2025-00443	0	0	0	0	0	07-07-2025	03-11-2025	3478742	89808761	3478742	3478742	3478742	3478742	3478742	3478742	En Ejecucion	Valido avances



FOJO	CATEGORIA	MUNICIPIO APROBADO	FUENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	ENCARGADO RESPONSABLE	ESTADO DEL PROYECTO	INDICADOR DE AVANCE	INDICADOR DE AVANCE	MUJERES BENEFICIARIAS	BENEFICIARIAS	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECUPERACION	COMPRONDO	DEVENDO	EJERCIDO	PAGADO	CONTINENTES	AVANCES FISICOS	GARANTIA/FOTOS	ESTATUS	FLUJO
00081	Adquisición				Quebrones	1	1	0	0	0		01-04-2025	31-12-2025	27500	0	0	0	0				En Ejecución	Valados avances
00274	Adaptación				Quebrones	2	2	0	0	0		09-07-2025	09-07-2025	4024000	0	0	0	0				En Ejecución	Valados avances
00269	Proyecto de inversión				Quebrones	2	2	0	0	0		24-09-2025	23-12-2025	277808	277808	823824	823824	32924769	823824			En Ejecución	Valados avances
00005	Proyecto de inversión				Quebrones	2	2	0	0	0		11-09-2025	09-11-2025	521226	521226	32924769	32924769	32924769	32924769			En Ejecución	Valados avances
00005	Proyecto de inversión				Quebrones	2	2	0	0	0		15-09-2025	15-12-2025	69969586	69969586	0	0	0	0			En Ejecución	Valados avances
00005	Proyecto de inversión				Quebrones	2	2	0	0	0		24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0			En Ejecución	Valados avances
00005	Proyecto de inversión				Quebrones	2	2	0	0	0		23-12-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0			En Ejecución	Valados avances
00005	Proyecto de inversión				Quebrones	2	2	0	0	0		24-09-2025	09-11-2025	20846576	20846576	42473973	42473973	42473973	42473973			En Ejecución	Valados avances
00005	Proyecto de inversión				Quebrones	2	2	0	0	0		04-12-2025	23-12-2025	13949854	13949854	13949854	13949854	13949854	13949854			En Ejecución	Valados avances
00005	Proyecto de inversión				Quebrones	2	2	0	0	0		24-09-2025	23-12-2025	900000	900000	0	0	0	0			En Ejecución	Valados avances
00005	Proyecto de inversión				Quebrones	2	2	0	0	0		23-09-2025	24-12-2025	90000	90000	0	0	0	0			En Ejecución	Valados avances



FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	INDICADOR DE AVANCE	PROYECTO	SUBCATEGORIA	MANEJO DE FONDOS	NUMERO PROYECTO	ACCION EFECTIVA	MUJERES EN EL AREA	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	DEBIDO A LA EMERGENCIA	GERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMISO	REVENIDO	ESERCIDO	AMALGO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	CAPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3774.72	Proyecto de Inversión	3774.72	FFI (50%); MOP (50%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROYECTO DE INVERSIÓN) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BOYAL, CORDOBA, COLOMBIA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	1	11058	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	953.6	953.6	2778.08	2778.08	2778.08	0	0	En Ejecución	Valido avances	
40000	Proyecto de Inversión	40000	FFI (50%); MOP (50%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROYECTO DE INVERSIÓN) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BOYAL, CORDOBA, COLOMBIA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	1	9738	0	0	0	0	0	0	0	19-09-2025	18-12-2025	40000	13948.04	13948.04	13948.04	13948.04	0	0	En Ejecución	Valido avances	
13080.27	Proyecto de Inversión	13080.27	FFI (50%); MOP (50%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROYECTO DE INVERSIÓN) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BOYAL, CORDOBA, COLOMBIA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	1	11032	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	66209.6	66209.6	13748.88	13748.88	13748.88	0	0	En Ejecución	Valido avances	
8973.56	Proyecto de Inversión	8973.56	FFI (50%); MOP (50%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROYECTO DE INVERSIÓN) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BOYAL, CORDOBA, COLOMBIA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	1	11142	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	66209.6	66209.6	13748.88	13748.88	13748.88	0	0	En Ejecución	Valido avances	
2781.81	Proyecto de Inversión	2781.81	FFI (50%); MOP (50%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROYECTO DE INVERSIÓN) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BOYAL, CORDOBA, COLOMBIA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	1	11023	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Valido avances	
3004.75	Proyecto de Inversión	3004.75	FFI (50%); MOP (50%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROYECTO DE INVERSIÓN) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BOYAL, CORDOBA, COLOMBIA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	1	10069	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Valido avances	
4210.29	Proyecto de Inversión	4210.29	FFI (50%); MOP (50%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROYECTO DE INVERSIÓN) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BOYAL, CORDOBA, COLOMBIA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	1	11134	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	12618.6	12618.6	0	0	0	0	0	En Ejecución	Valido avances	
11090.6	Proyecto de Inversión	11090.6	FFI (50%); MOP (50%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROYECTO DE INVERSIÓN) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BOYAL, CORDOBA, COLOMBIA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	1	10258	0	0	0	0	0	0	0	22-09-2025	23-12-2025	11000	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Valido avances	
40008	Proyecto de Inversión	40008	FFI (50%); MOP (50%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROYECTO DE INVERSIÓN) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BOYAL, CORDOBA, COLOMBIA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	1	6481	0	0	0	0	0	0	0	08-08-2025	06-11-2025	79270.65	79270.65	228115.19	228115.19	228115.19	0	0	En Ejecución	Valido avances	
9500.49	Proyecto de Inversión	9500.49	FFI (50%); MOP (50%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROYECTO DE INVERSIÓN) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BOYAL, CORDOBA, COLOMBIA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	1	11042	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Valido avances	
3004.75	Proyecto de Inversión	3004.75	FFI (50%); MOP (50%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROYECTO DE INVERSIÓN) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BOYAL, CORDOBA, COLOMBIA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	1	11042	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Valido avances	
11042.45	Proyecto de Inversión	11042.45	FFI (50%); MOP (50%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROYECTO DE INVERSIÓN) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BOYAL, CORDOBA, COLOMBIA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	1	10732	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Valido avances	
2781.81	Proyecto de Inversión	2781.81	FFI (50%); MOP (50%)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROYECTO DE INVERSIÓN) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE BOYAL, CORDOBA, COLOMBIA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Vivienda	Vivienda	1	10991	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Valido avances	



CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ETAPA DEL PROYECTO RESPONSABLE	INDICADOR DE AVANCE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	MUNICIPIO DE EJECUCION	NUMERO PROYECTO	ACCION EFECTIVA	MUJERES BENEFICIARIAS	INDICADOR DE AVANCE	INDICADOR DE AVANCE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMISO	REVENIDO	ESERCIDO	PROBADO	CONTENIDO	AVANZADO	PROCESADO	CARACTERISTICAS	ESTATUS	FLUJO	
000877	306	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	EQUIDAD PARA LA MUJER EN EL SECTOR AGROPECUARIO	2	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	11141	Municipio de Anzoátegui	11141	2	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
115000	115000	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	10203	Municipio de Anzoátegui	10203	172	0	0	0	22-09-2025	22-12-2025	115000	0	0	0	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
115000	115000	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	10206	Municipio de Anzoátegui	10206	11	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	119421.74	40504.6	20924.71	20924.71	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
42700.26	42700.26	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	10915	Municipio de Anzoátegui	10915	4	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	40504.6	69789.02	20924.71	20924.71	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
60031.14	60031.14	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	10988	Municipio de Anzoátegui	10988	9	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	69789.02	69789.02	20924.71	20924.71	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
3007.85	3007.85	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	11181	Municipio de Anzoátegui	11181	3	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	20914.6	2919.6	20924.71	20924.71	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
3776.79	3776.79	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	11381	Municipio de Anzoátegui	11381	3	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	20914.6	2919.6	20924.71	20924.71	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
7776.85	7776.85	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	10966	Municipio de Anzoátegui	10966	9	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	13372.9	13372.9	0	0	0	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
400849	400849	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	11923	Municipio de Anzoátegui	11923	4	0	0	0	15-09-2025	31-01-2026	33000	0	0	0	0	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
0000191	0000191	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	11604	Municipio de Anzoátegui	11604	2	0	0	0	15-09-2025	31-01-2026	165000	0	0	0	0	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
0000191	0000191	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	11604	Municipio de Anzoátegui	11604	2	0	0	0	15-09-2025	31-01-2026	165000	0	0	0	0	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
0000191	0000191	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	11604	Municipio de Anzoátegui	11604	2	0	0	0	15-09-2025	31-01-2026	165000	0	0	0	0	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
0000191	0000191	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	11604	Municipio de Anzoátegui	11604	2	0	0	0	15-09-2025	31-01-2026	165000	0	0	0	0	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
0000191	0000191	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	11604	Municipio de Anzoátegui	11604	2	0	0	0	15-09-2025	31-01-2026	165000	0	0	0	0	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
0000191	0000191	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	11604	Municipio de Anzoátegui	11604	2	0	0	0	15-09-2025	31-01-2026	165000	0	0	0	0	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
0000191	0000191	FFI (50%), MESA DE TRABAJO (50%)	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	2	2	Proyecto de Inversión	Sin identificar	11604	Municipio de Anzoátegui	11604	2	0	0	0	15-09-2025	31-01-2026	165000	0	0	0	0	0	Se continúa trabajo en el terreno	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ETAPA RESPONSABLE	MANEJO FINANCIERO	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	NUMERO PROYECTO	ACCION EFECTIVA	MUJERES EN LA ACCION	HOMBRE EN LA ACCION	BENEFICIARIOS	METAS	DEBIDA CUIDADO	GOBERNANZA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMISO FINANCIERO	REVENIDO	EJERCIDO	PROBADO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	CAPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
PROYECTO DE INVERSIÓN	130000	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE)	CONTRICCION DE BARRIO EN LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, COCAMA	Quintero	0	0	0	0	10021	0	2	0	0	0	0	0	27-10-2025	22-12-2025	130000	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	QUE3020250230
PROYECTO DE INVERSIÓN	300000	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE)	CONTRICCION DE BARRIO EN LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, COCAMA	Quintero	0	0	0	0	10018	0	0	0	0	0	0	0	27-10-2025	22-12-2025	190000	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	QUE3020250231
PROYECTO DE INVERSIÓN	242727	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE)	CONTRICCION DE BARRIO EN LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, COCAMA	Quintero	0	0	0	0	9589	0	0	0	0	0	0	0	22-09-2025	24-11-2025	142727	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	QUE3020250232
PROYECTO DE INVERSIÓN	168796	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE)	CONTRICCION DE BARRIO EN LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, COCAMA	Quintero	0	0	0	0	9036	0	0	0	0	0	0	0	22-09-2025	24-11-2025	168796	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	QUE3020250233
PROYECTO DE INVERSIÓN	220000	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE)	CONTRICCION DE BARRIO EN LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, COCAMA	Quintero	0	0	0	0	9450	0	0	0	0	0	0	0	22-09-2025	25-11-2025	212916	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	QUE3020250235
PROYECTO DE INVERSIÓN	319017	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE)	CONTRICCION DE BARRIO EN LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, COCAMA	Quintero	0	0	0	0	6064	0	0	0	0	0	0	0	21-07-2025	24-11-2025	319817	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	QUE3020250238
PROYECTO DE INVERSIÓN	182133	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE)	CONTRICCION DE BARRIO EN LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, COCAMA	Quintero	0	0	0	0	6478	0	0	0	0	0	0	0	12-09-2025	13-11-2025	182133	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	QUE3020250239
PROYECTO DE INVERSIÓN	232222	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE)	CONTRICCION DE BARRIO EN LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, COCAMA	Quintero	0	0	0	0	9405	0	0	0	0	0	0	0	12-09-2025	13-11-2025	231132	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	QUE3020250272
PROYECTO DE INVERSIÓN	607800	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE)	CONTRICCION DE BARRIO EN LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, COCAMA	Quintero	0	0	0	0	6433	0	0	0	0	0	0	0	21-07-2025	02-02-2026	607800	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	QUE3020250279
PROYECTO DE INVERSIÓN	620000	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE)	CONTRICCION DE BARRIO EN LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, COCAMA	Quintero	0	0	0	0	6680	0	0	0	0	0	0	0	01-09-2025	31-10-2025	620000	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	QUE3020250285
PROYECTO DE INVERSIÓN	720107	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE)	CONTRICCION DE BARRIO EN LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, COCAMA	Quintero	0	0	0	0	10089	0	0	0	0	0	0	0	22-09-2025	31-10-2025	720107	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	QUE3020250300
PROYECTO DE INVERSIÓN	300000	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE)	CONTRICCION DE BARRIO EN LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, COCAMA	Quintero	0	0	0	0	6567	0	0	0	0	0	0	0	21-07-2025	17-11-2025	302726	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	QUE3020250307
PROYECTO DE INVERSIÓN	300000	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE), FONDO DE INVERSIÓN (COMPRANDE)	CONTRICCION DE BARRIO EN LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, COCAMA	Quintero	0	0	0	0	6519	0	0	0	0	0	0	0	06-10-2025	12-12-2025	304223	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	QUE3020250314

FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ETAPA DEL PROYECTO RESPONSABLE	INDICADOR DE AVANCE	TIPO PROGRAMATICO	CLASIFICACION SUBCATEGORIA	INDICADOR DE AVANCE	NUMERO PROYECTO	MUJERES BENEFICARIAS	MUJERES EFECTIVAS	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECUPERO	COMPROMISO	REVENIDO	ESTADO	CONTENIDO	AVANCE FISICO	GABRIELA FIGUEROA	ESTATUS	FLUJO	
28998345	Proyecto de inversión	28998345	FF1 (60% financiado), FF3 (20%), FF4 (10%), FF5 (10%), FF6 (10%)	RECONSTRUCCION DE RED DE AGUAS SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, GUAYAMA	Quintero	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	2896	7481	6469	0	2896	22-09-2025	13-03-2026	29893045	0	0	0	0	Si continuo trabajo en el terreno	[Financiado] - 42,15% (2896)	(28998345) (0)	En Ejecucion	Valeado avances
40000	Proyecto de inversión	40000	FF1 (50% financiado), FF3 (50%)	CONSTRUCCION DE CASAS PARA EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, GUAYAMA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	2897	7481	6469	0	2897	27-07-2025	19-09-2025	40000	0	0	0	0	Si continuo trabajo en el terreno	[Financiado] - 42,15% (40000)	(40000) (0)	En Ejecucion	Valeado avances
200000	Proyecto de inversión	200000	FF1 (50% financiado), FF3 (50%)	CONSTRUCCION DE CASAS PARA EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, GUAYAMA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	101000	190	90	0	101000	06-10-2026	06-10-2026	200000	0	0	0	0	Si continuo trabajo en el terreno	[Financiado] - 42,15% (200000)	(200000) (0)	En Ejecucion	Valeado avances
4992455	Proyecto de inversión	4992455	FF1 (50% financiado), FF3 (50%)	CONSTRUCCION DE CASAS PARA EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, GUAYAMA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	97903	141	152	0	97903	29-09-2025	12-12-2025	4992455	0	0	0	0	Si continuo trabajo en el terreno	[Financiado] - 42,15% (4992455)	(4992455) (0)	En Ejecucion	Valeado avances
800000	Proyecto de inversión	800000	FF1 (50% financiado), FF3 (50%)	CONSTRUCCION DE CASAS PARA EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, GUAYAMA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	2920	154	160	0	2920	13-10-2025	12-12-2025	800000	0	0	0	0	Si continuo trabajo en el terreno	[Financiado] - 42,15% (800000)	(800000) (0)	En Ejecucion	Valeado avances
30000	Proyecto de inversión	30000	FF1 (50% financiado), FF3 (50%)	CONSTRUCCION DE CASAS PARA EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, GUAYAMA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	6695	345	334	0	6695	18-06-2025	06-12-2025	29997936	0	0	0	0	Si continuo trabajo en el terreno	[Financiado] - 42,15% (30000)	(30000) (0)	En Ejecucion	Valeado avances
1700000	Proyecto de inversión	1700000	FF1 (50% financiado), FF3 (50%)	CONSTRUCCION DE CASAS PARA EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, GUAYAMA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	9819	694	612	0	9819	15-09-2025	16-12-2025	1000000	0	0	0	0	Si continuo trabajo en el terreno	[Financiado] - 42,15% (1700000)	(1700000) (0)	En Ejecucion	Valeado avances
250000	Proyecto de inversión	250000	FF1 (50% financiado), FF3 (50%)	CONSTRUCCION DE CASAS PARA EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, GUAYAMA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	2342	71	67	0	2342	09-09-2025	08-12-2025	230000	0	0	0	0	Si continuo trabajo en el terreno	[Financiado] - 42,15% (250000)	(250000) (0)	En Ejecucion	Valeado avances
400000	Proyecto de inversión	400000	FF1 (50% financiado), FF3 (50%)	CONSTRUCCION DE CASAS PARA EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, GUAYAMA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	68483	277	223	0	68483	15-09-2025	15-12-2025	77828396	0	0	0	0	Si continuo trabajo en el terreno	[Financiado] - 42,15% (400000)	(400000) (0)	En Ejecucion	Valeado avances
50000	Proyecto de inversión	50000	FF1 (50% financiado), FF3 (50%)	CONSTRUCCION DE CASAS PARA EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, GUAYAMA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	10666	300	210	0	10666	15-09-2025	15-12-2025	50000	0	0	0	0	Si continuo trabajo en el terreno	[Financiado] - 42,15% (50000)	(50000) (0)	En Ejecucion	Valeado avances
280000	Proyecto de inversión	280000	FF1 (50% financiado), FF3 (50%)	CONSTRUCCION DE CASAS PARA EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, GUAYAMA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	101475	6	4	0	101475	15-09-2025	15-12-2025	50000	0	0	0	0	Si continuo trabajo en el terreno	[Financiado] - 42,15% (280000)	(280000) (0)	En Ejecucion	Valeado avances
300000	Proyecto de inversión	300000	FF1 (50% financiado), FF3 (50%)	CONSTRUCCION DE CASAS PARA EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, GUAYAMA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	60785	96	66	0	60785	11-08-2025	06-12-2025	49666336	0	0	0	0	Si continuo trabajo en el terreno	[Financiado] - 42,15% (300000)	(300000) (0)	En Ejecucion	Valeado avances
340000	Proyecto de inversión	340000	FF1 (50% financiado), FF3 (50%)	CONSTRUCCION DE CASAS PARA EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL PUEBLO, GUAYAMA	Quintero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	66498	278	260	0	66498	08-09-2025	06-12-2025	3300922	0	0	0	0	Si continuo trabajo en el terreno	[Financiado] - 42,15% (340000)	(340000) (0)	En Ejecucion	Valeado avances

FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	MANEJO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMÁTICO	SUBCATEGORÍA	ENTREGA PROYECTO	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	SENER	HOMBRE	BENEFICARIOS	METAS	UNIDADES EJECUTADAS	COMERCIALIZADO	REVENIDO	EFECTUADO	PLAZADO	CONTENIDO	AVANCES FÍSICOS	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS	FECHA FOLIO	
000042	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ALCAZAR DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE LA ALCAZAR DE LOS RIOS, CANTÓN DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	8442	Mantua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de La Alcazar de los Rios.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	15-09-2025	15-12-2025	41994.66
000023	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	CONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	9009	Mantua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	15-09-2025	15-12-2025	30000
790005	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ALCAZAR DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE LA ALCAZAR DE LOS RIOS, CANTÓN DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	6623	Mantua	352	350	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de La Alcazar de los Rios.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	15-09-2025	15-12-2025	69993.78
000003	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	11783	Mantua	0	0	942	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	15-09-2025	15-12-2025	30000
240004	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	6958	Mantua	0	333	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	11-09-2025	05-12-2025	240000
000003	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	89045	Mantua	0	698	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	08-10-2025	26-12-2025	2721275.4
000032	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	63988	Mantua	0	6	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	15-09-2025	15-12-2025	285000
000050	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	60630	Mantua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	03-11-2025	16-11-2025	1665000
000051	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	104729	Mantua	0	71	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	03-11-2025	16-11-2025	559134.95
000020	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	53566	Mantua	0	87	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	04-09-2025	03-11-2025	1900000
000002	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	66747	Mantua	0	91	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	19-08-2025	03-11-2025	1990471.85
000000	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	66665	Mantua	0	91	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	19-08-2025	03-11-2025	2375000
000000	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	66665	Mantua	0	91	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	19-08-2025	03-11-2025	2375000
000000	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	66665	Mantua	0	91	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	19-08-2025	03-11-2025	2375000
000000	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	66665	Mantua	0	91	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	19-08-2025	03-11-2025	2375000
000000	Proyecto de Inversión		FF (100%)-Municipio de Quintero (100%)	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA DOMESTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE MANTUA, GUAYAS.	Quintero	01	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	0	Municipio de Mantua	66665	Mantua	0	91	0	0	0	0	0	0	0	Se construye nueva red de agua potable en la comunidad de Santa Teresa de Mantua.	0.000% (0.000%)	En Ejecucion	19-08-2025	03-11-2025	2375000

FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	FECHA DE RECIBIDA	COMPROMISO	REVENIDO	LIBERADO	ANEXO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	CARACTERISTICAS	ESTATUS
08000K	Proyecto de Inversión	190000	RFI (20%)-MUNICIPIO (80%) MUNICIPIO DE CALI (200000000.00)	CONSTRUCCION DE ANDARQUES EN LA CALLE 1000 SAN ANTONIO DE LA CALI	17-09-2025	17-11-2025	150000	0	0	0	0	Se construyeron andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	([meta] 1) Construcción de andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	En Ejecucion	
190000	Proyecto de Inversión	190000	RFI (20%)-MUNICIPIO (80%) MUNICIPIO DE CALI (200000000.00)	REMANEJACION DE CERRAJES Y ANDARQUES EN LA CALLE 1000 SAN ANTONIO DE LA CALI	18-09-2025	18-11-2025	150000	0	0	0	0	Se construyeron andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	([meta] 1) Construcción de andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	En Ejecucion	
31188.63	Acción	31188.63	RFI (20%)-MUNICIPIO (80%) MUNICIPIO DE CALI (200000000.00)	PROYECTO EDUCATIVO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DEL MANANTIAL DE LA CALI	23-11-2025	23-11-2025	31188.63	0	0	0	0	Se construyeron andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	([meta] 1) Construcción de andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	En Ejecucion	
619138.94	Proyecto de Inversión	619138.94	RFI (20%)-MUNICIPIO (80%) MUNICIPIO DE CALI (200000000.00)	CONSTRUCCION DE ANDARQUES EN LA CALLE 1000 SAN ANTONIO DE LA CALI	21-09-2025	21-09-2025	423000.87	0	0	0	0	Se construyeron andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	([meta] 1) Construcción de andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	En Ejecucion	
847284.83	Proyecto de Inversión	847284.83	RFI (20%)-MUNICIPIO (80%) MUNICIPIO DE CALI (200000000.00)	CONSTRUCCION DE ANDARQUES EN LA CALLE 1000 SAN ANTONIO DE LA CALI	17-09-2025	17-09-2025	272521.17	0	0	0	0	Se construyeron andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	([meta] 1) Construcción de andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	En Ejecucion	
175465.86	Adquisición	175465.86	RFI (20%)-MUNICIPIO (80%) MUNICIPIO DE CALI (200000000.00)	CONSTRUCCION DE ANDARQUES EN LA CALLE 1000 SAN ANTONIO DE LA CALI	10-12-2025	10-12-2025	175465.86	0	0	0	0	Se construyeron andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	([meta] 1) Construcción de andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	En Ejecucion	
200000	Proyecto de Inversión	200000	RFI (20%)-MUNICIPIO (80%) MUNICIPIO DE CALI (200000000.00)	CONSTRUCCION DE ANDARQUES EN LA CALLE 1000 SAN ANTONIO DE LA CALI	01-09-2025	01-09-2025	90000	0	0	0	0	Se construyeron andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	([meta] 1) Construcción de andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	En Ejecucion	
86296.7	Adquisición	86296.7	RFI (20%)-MUNICIPIO (80%) MUNICIPIO DE CALI (200000000.00)	CONSTRUCCION DE ANDARQUES EN LA CALLE 1000 SAN ANTONIO DE LA CALI	31-12-2025	31-12-2025	200000	0	0	0	0	Se construyeron andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	([meta] 1) Construcción de andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	En Ejecucion	
86296.7	Adquisición	86296.7	RFI (20%)-MUNICIPIO (80%) MUNICIPIO DE CALI (200000000.00)	CONSTRUCCION DE ANDARQUES EN LA CALLE 1000 SAN ANTONIO DE LA CALI	18-09-2025	18-09-2025	200000	0	0	0	0	Se construyeron andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	([meta] 1) Construcción de andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	En Ejecucion	
871980.72	Proyecto de Inversión	871980.72	RFI (20%)-MUNICIPIO (80%) MUNICIPIO DE CALI (200000000.00)	CONSTRUCCION DE ANDARQUES EN LA CALLE 1000 SAN ANTONIO DE LA CALI	10-10-2025	10-10-2025	497135.83	0	0	0	0	Se construyeron andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	([meta] 1) Construcción de andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	En Ejecucion	
76000	Proyecto de Inversión	76000	RFI (20%)-MUNICIPIO (80%) MUNICIPIO DE CALI (200000000.00)	CONSTRUCCION DE ANDARQUES EN LA CALLE 1000 SAN ANTONIO DE LA CALI	01-01-2025	01-01-2025	200000	0	0	0	0	Se construyeron andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	([meta] 1) Construcción de andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	En Ejecucion	
317100	Adquisición	317100	RFI (20%)-MUNICIPIO (80%) MUNICIPIO DE CALI (200000000.00)	CONSTRUCCION DE ANDARQUES EN LA CALLE 1000 SAN ANTONIO DE LA CALI	31-12-2025	31-12-2025	200000	0	0	0	0	Se construyeron andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	([meta] 1) Construcción de andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	En Ejecucion	
3039000.86	Adquisición	3039000.86	RFI (20%)-MUNICIPIO (80%) MUNICIPIO DE CALI (200000000.00)	CONSTRUCCION DE ANDARQUES EN LA CALLE 1000 SAN ANTONIO DE LA CALI	01-01-2025	01-01-2025	1504750	0	0	0	0	Se construyeron andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	([meta] 1) Construcción de andares en el frente de la Calle 1000 San Antonio de la Cali.	En Ejecucion	



CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	FECHA DE INICIO DE OBRAS	FECHA DE ENTREGA DE OBRAS	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	ENTIDAD EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	ACCION EFECTUADA	MUJERES BENEFICIARIAS	HOMBRE BENEFICIARIOS	METAS	DESGASTO DE BIENES	DESGASTO DE BIENES	GERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECUPERO DO	COMPROMISO DO	REVENIDO DO	ESERCIDO	AMORO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	CARACTERISTICAS	ESTATUS	FLUJO
000009	480000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A CALZADA EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	07-07-2025	10-11-2025	060000	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	20042	150	105	0	1	0	0	0	07-07-2025	20-09-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000042	50204.52	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	20-09-2025	20-09-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	20052	0	0	0	0	0	0	0	20-09-2025	20-09-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000045	47700.65	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	20-07-2025	20-07-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	20024	0	0	0	0	0	0	0	20-07-2025	20-07-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000000	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	01-07-2025	01-07-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	20091	0	0	0	0	0	0	0	01-07-2025	01-07-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000000	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	14-07-2025	14-07-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	20033	0	0	0	0	0	0	0	14-07-2025	14-07-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000000	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	03-06-2025	03-06-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	20194	0	0	0	0	0	0	0	03-06-2025	03-06-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000029	2012029	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	30-10-2025	30-10-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	20194	0	0	0	0	0	0	0	30-10-2025	30-10-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000034	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	14-07-2025	14-07-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	0921	0	0	0	0	0	0	0	14-07-2025	14-07-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000000	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	28-11-2025	28-11-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	0921	0	0	0	0	0	0	0	28-11-2025	28-11-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000000	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	02-06-2025	02-06-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	0920	0	0	0	0	0	0	0	02-06-2025	02-06-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000000	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	31-10-2025	31-10-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	20215	0	0	0	0	0	0	0	31-10-2025	31-10-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000000	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	16-06-2025	16-06-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	20215	0	0	0	0	0	0	0	16-06-2025	16-06-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000000	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	09-06-2025	09-06-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	23048	0	0	0	0	0	0	0	09-06-2025	09-06-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000000	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	31-10-2025	31-10-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	23048	0	0	0	0	0	0	0	31-10-2025	31-10-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000000	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	09-06-2025	09-06-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	23048	0	0	0	0	0	0	0	09-06-2025	09-06-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000000	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	31-10-2025	31-10-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	23048	0	0	0	0	0	0	0	31-10-2025	31-10-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000000	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	09-06-2025	09-06-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	23048	0	0	0	0	0	0	0	09-06-2025	09-06-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances
000000	000000	RFI (100,00%)	CONSTRUCCION DE PASADIZOS PARA EL PASAJE DE VEHICULOS Y PEATONES EN LA CALLE DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON EL CANSAS, PROV. CAJAMARCA	31-10-2025	31-10-2025	0	0	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayacucho	48254	0	0	0	0	0	0	0	31-10-2025	31-10-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances







FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	MANEJO RESPONSABLE	TPO. PROGRAM. PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIAS	MANEJO RESPONSABLE	NUMERO PROYECTO	ACCION EFECTUADA	MUJERES BENEFICIARIAS	BENEFICIARIOS	INDICADORES	RECURSOS	METAS	DEBIDO A LA FUERZA DE LA LEY	GERENCIARIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALDA	COMPORTE	REVENIDO	ESERCIDO	AMALGO	CONTENIDO	AVANCE FINANZAS	CARACTERISTICAS	ESTATUS	FLUJO		
77192.88	Proyecto de Inversión	77192.88	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA (CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA, CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA)	RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA.	Quebrado	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	109177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	63081.9	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Validado avances	
82676.52	Proyecto de Inversión	82676.52	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA (CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA)	RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA.	Quebrado	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	114456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Validado avances
119060	Proyecto de Inversión	119060	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA (CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA)	RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA.	Quebrado	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	102933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Validado avances
30084.75	Proyecto de Inversión	30084.75	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA (CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA)	RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA.	Quebrado	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	109776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Validado avances
80000	Proyecto de Inversión	80000	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA (CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA)	RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA.	Quebrado	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	104808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Validado avances
50887.77	Proyecto de Inversión	50887.77	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA (CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA)	RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA.	Quebrado	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	110048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	3504.55	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Validado avances
14025.89	Proyecto de Inversión	14025.89	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA (CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA)	RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA.	Quebrado	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	110172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Validado avances
60000	Proyecto de Inversión	60000	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA (CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA)	RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA.	Quebrado	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	104354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Validado avances
80843.12	Proyecto de Inversión	80843.12	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA (CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA)	RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA.	Quebrado	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	108810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	46298	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Validado avances
50023.48	Proyecto de Inversión	50023.48	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA (CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA)	RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA.	Quebrado	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	108890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Validado avances
30084.75	Proyecto de Inversión	30084.75	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA (CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA)	RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA.	Quebrado	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	110393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Validado avances
15088.27	Proyecto de Inversión	15088.27	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA (CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA)	RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA.	Quebrado	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	112177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	13098.04	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Validado avances
60033.14	Proyecto de Inversión	60033.14	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA (CARRERA 14, LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA)	RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO DE GUAYAMA, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE GUAYAMA.	Quebrado	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	108907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	69789.02	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Validado avances



CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ETAPA DEL PROYECTO	ENTIDAD RESPONSABLE	MANEJO FINANCIERO	PROYECTO	SUBCATEGORIA	MUNICIPIO DE INTERES	NUMERO PROYECTO	ACCION EFECTUADA	MUJERES BENEFICIARIAS	MEDIO AMBIENTE	DEBERIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMISO	REVENIDO	EFECTIVO	ANEXO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	CARPETAS FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0250202502907	15000 B	PROYECTO DE INVERSION (APORTACIONES DE BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES) (MONTOS: \$15000 B) (MONTOS: \$15000 B)	DEPARTAMENTO DE VIGENCIA (GUBERNACION DE BOYACA) LOCALIDAD DE MANIZALES DE LA ESPERANZA, CANTON - BOYACA	2	Quintero	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Municipio de Boyaca	15996	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Si construye nueva o se repara	0.00%	0	0	En Ejecucion	Valido avances
025020252908	30000 B	PROYECTO DE INVERSION (APORTACIONES DE BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES) (MONTOS: \$30000 B) (MONTOS: \$30000 B)	DEPARTAMENTO DE VIGENCIA (GUBERNACION DE BOYACA) LOCALIDAD DE MANIZALES DE LA ESPERANZA, CANTON - BOYACA	2	Quintero	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Municipio de Boyaca	11024	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Si construye nueva o se repara	0.00%	0	0	En Ejecucion	Valido avances
025020252911	8500 B	PROYECTO DE INVERSION (APORTACIONES DE BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES) (MONTOS: \$8500 B) (MONTOS: \$8500 B)	DEPARTAMENTO DE VIGENCIA (GUBERNACION DE BOYACA) LOCALIDAD DE MANIZALES DE LA ESPERANZA, CANTON - BOYACA	2	Quintero	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Municipio de Boyaca	10516	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Si construye nueva o se repara	0.00%	0	0	En Ejecucion	Valido avances
025020252915	30000 B	PROYECTO DE INVERSION (APORTACIONES DE BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES) (MONTOS: \$30000 B) (MONTOS: \$30000 B)	DEPARTAMENTO DE VIGENCIA (GUBERNACION DE BOYACA) LOCALIDAD DE MANIZALES DE LA ESPERANZA, CANTON - BOYACA	2	Quintero	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Municipio de Boyaca	10234	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Si construye nueva o se repara	0.00%	0	0	En Ejecucion	Valido avances
025020252922	13000 B	PROYECTO DE INVERSION (APORTACIONES DE BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES) (MONTOS: \$13000 B) (MONTOS: \$13000 B)	DEPARTAMENTO DE VIGENCIA (GUBERNACION DE BOYACA) LOCALIDAD DE MANIZALES DE LA ESPERANZA, CANTON - BOYACA	2	Quintero	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Municipio de Boyaca	8250	0	0	0	24-09-2025	30-11-2025	0	0	0	0	0	Si construye nueva o se repara	0.00%	0	0	En Ejecucion	Valido avances
025020252948	60115 B	PROYECTO DE INVERSION (APORTACIONES DE BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES) (MONTOS: \$60115 B) (MONTOS: \$60115 B)	DEPARTAMENTO DE VIGENCIA (GUBERNACION DE BOYACA) LOCALIDAD DE MANIZALES DE LA ESPERANZA, CANTON - BOYACA	2	Quintero	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Municipio de Boyaca	11125	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Si construye nueva o se repara	0.00%	0	0	En Ejecucion	Valido avances
025020252975	38000 B	PROYECTO DE INVERSION (APORTACIONES DE BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES) (MONTOS: \$38000 B) (MONTOS: \$38000 B)	DEPARTAMENTO DE VIGENCIA (GUBERNACION DE BOYACA) LOCALIDAD DE MANIZALES DE LA ESPERANZA, CANTON - BOYACA	2	Quintero	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Municipio de Boyaca	11071	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Si construye nueva o se repara	0.00%	0	0	En Ejecucion	Valido avances
025020252988	41716 B	PROYECTO DE INVERSION (APORTACIONES DE BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES) (MONTOS: \$41716 B) (MONTOS: \$41716 B)	DEPARTAMENTO DE VIGENCIA (GUBERNACION DE BOYACA) LOCALIDAD DE MANIZALES DE LA ESPERANZA, CANTON - BOYACA	2	Quintero	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Municipio de Boyaca	10324	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Si construye nueva o se repara	0.00%	0	0	En Ejecucion	Valido avances
025020252989	60000 B	PROYECTO DE INVERSION (APORTACIONES DE BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES) (MONTOS: \$60000 B) (MONTOS: \$60000 B)	DEPARTAMENTO DE VIGENCIA (GUBERNACION DE BOYACA) LOCALIDAD DE MANIZALES DE LA ESPERANZA, CANTON - BOYACA	2	Quintero	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Municipio de Boyaca	11449	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Si construye nueva o se repara	0.00%	0	0	En Ejecucion	Valido avances
025020252991	140000 B	PROYECTO DE INVERSION (APORTACIONES DE BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES) (MONTOS: \$140000 B) (MONTOS: \$140000 B)	DEPARTAMENTO DE VIGENCIA (GUBERNACION DE BOYACA) LOCALIDAD DE MANIZALES DE LA ESPERANZA, CANTON - BOYACA	2	Quintero	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Municipio de Boyaca	63300	0	0	0	11-09-2025	09-11-2025	0	0	0	0	0	Si construye nueva o se repara	0.00%	0	0	En Ejecucion	Valido avances
025020252993	37174 B	PROYECTO DE INVERSION (APORTACIONES DE BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES) (MONTOS: \$37174 B) (MONTOS: \$37174 B)	DEPARTAMENTO DE VIGENCIA (GUBERNACION DE BOYACA) LOCALIDAD DE MANIZALES DE LA ESPERANZA, CANTON - BOYACA	2	Quintero	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Municipio de Boyaca	10919	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Si construye nueva o se repara	0.00%	0	0	En Ejecucion	Valido avances
025020253002	60115 B	PROYECTO DE INVERSION (APORTACIONES DE BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES) (MONTOS: \$60115 B) (MONTOS: \$60115 B)	DEPARTAMENTO DE VIGENCIA (GUBERNACION DE BOYACA) LOCALIDAD DE MANIZALES DE LA ESPERANZA, CANTON - BOYACA	2	Quintero	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Municipio de Boyaca	11130	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Si construye nueva o se repara	0.00%	0	0	En Ejecucion	Valido avances
025020253003	17000 B	PROYECTO DE INVERSION (APORTACIONES DE BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES) (MONTOS: \$17000 B) (MONTOS: \$17000 B)	DEPARTAMENTO DE VIGENCIA (GUBERNACION DE BOYACA) LOCALIDAD DE MANIZALES DE LA ESPERANZA, CANTON - BOYACA	2	Quintero	1	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Municipio de Boyaca	11032	0	0	0	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	Si construye nueva o se repara	0.00%	0	0	En Ejecucion	Valido avances



FOJO	CATEGORIA	MOTIVO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ETIQUETA DEL PROYECTO	ENTIDAD RESPONSABLE	MANDEO RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA PROYECTO	SUBCATEGORIA	MUNICIPIO EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	ACCION EFECTIVA	MUJERES BENEFICARIAS	BENEFICIARIOS	METAS	DEBIDA CUIDADO	GOBERNABILIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMISO	DEVENIDO	EJERCIDO	PROBADO	CONTENIDO	AVANCE PRESUPUESTO	GABRIELA TORRES	ESTATUS	FLUJO
13231.42	Proyecto de Inversión	13231.42	13231.42	MEDICAMENTO DE VEREDAS (MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ	Quitarbo	1	Proyecto de Inversión	San Pablor	Municipio de San Pablor	11440	0	7	0	1	1	24-09-2025	23-12-2025	98744	98744	20923.2	20923.2	20923.2	20923.2	20923.2	20923.2	En Ejecucion	Valido avances	
14035.58	Proyecto de Inversión	14035.58	14035.58	MEDICAMENTO DE VEREDAS (MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ	Quitarbo	1	Proyecto de Inversión	San Pablor	Municipio de San Pablor	10947	0	0	0	1	1	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
15847.12	Proyecto de Inversión	15847.12	15847.12	MEDICAMENTO DE VEREDAS (MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ	Quitarbo	1	Proyecto de Inversión	San Pablor	Municipio de San Pablor	11152	0	11	0	1	1	24-09-2025	23-12-2025	146574	146574	49372.2	49372.2	49372.2	49372.2	49372.2	49372.2	En Ejecucion	Valido avances	
17847.05	Proyecto de Inversión	17847.05	17847.05	MEDICAMENTO DE VEREDAS (MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ	Quitarbo	1	Proyecto de Inversión	San Pablor	Municipio de San Pablor	11075	0	0	0	1	1	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
20779.79	Proyecto de Inversión	20779.79	20779.79	MEDICAMENTO DE VEREDAS (MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ	Quitarbo	1	Proyecto de Inversión	San Pablor	Municipio de San Pablor	11379	0	2	0	1	1	24-09-2025	24-12-2025	37915.16	37915.16	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
40055.88	Proyecto de Inversión	40055.88	40055.88	MEDICAMENTO DE VEREDAS (MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ	Quitarbo	1	Proyecto de Inversión	San Pablor	Municipio de San Pablor	10923	0	0	0	1	1	24-09-2025	23-12-2025	21027.3	21027.3	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
69703.14	Proyecto de Inversión	69703.14	69703.14	MEDICAMENTO DE VEREDAS (MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ	Quitarbo	1	Proyecto de Inversión	San Pablor	Municipio de San Pablor	11986	0	0	0	1	1	24-09-2025	23-12-2025	69749.02	69749.02	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
69900	Proyecto de Inversión	69900	69900	MEDICAMENTO DE VEREDAS (MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ	Quitarbo	1	Proyecto de Inversión	San Pablor	Municipio de San Pablor	10381	0	292	0	1	1	24-09-2025	23-12-2025	65000	65000	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
89962.29	Proyecto de Inversión	89962.29	89962.29	MEDICAMENTO DE VEREDAS (MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ	Quitarbo	1	Proyecto de Inversión	San Pablor	Municipio de San Pablor	11866	0	7	0	1	1	24-09-2025	23-12-2025	89211.47	89211.47	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
6000	Proyecto de Inversión	6000	6000	MEDICAMENTO DE VEREDAS (MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ	Quitarbo	1	Proyecto de Inversión	San Pablor	Municipio de San Pablor	10385	0	172	0	1	1	24-09-2025	23-12-2025	65000	65000	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
11794.7	Proyecto de Inversión	11794.7	11794.7	MEDICAMENTO DE VEREDAS (MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ	Quitarbo	1	Proyecto de Inversión	San Pablor	Municipio de San Pablor	10927	0	4	0	1	1	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
45067.7	Proyecto de Inversión	45067.7	45067.7	MEDICAMENTO DE VEREDAS (MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ	Quitarbo	1	Proyecto de Inversión	San Pablor	Municipio de San Pablor	11070	0	0	0	1	1	24-09-2025	23-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
16538.27	Proyecto de Inversión	16538.27	16538.27	MEDICAMENTO DE VEREDAS (MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ)	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOYACÁ	Quitarbo	1	Proyecto de Inversión	San Pablor	Municipio de San Pablor	11550	0	0	0	1	1	24-09-2025	23-12-2025	13169.2	13169.2	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	MANEJO RESPONSABLE	POB. PROGRAM. PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORICACION	MUNICIPIO DE EJECUCION	NUMERO PROYECTO	ACCION EFECTIVA	MUJERES BENEFICARIAS	RECURSOS	METAS	DEBEN SER EJECUTADAS	GERENCIARIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMISO	REVENIDO	EJECUCION	PROBADO	CONTENIDO	AVANCES FISICOS	CARACTERISTICAS	ESTATUS	FLUJO
08000501	10000000	PII (100%); recursos propios del municipio (100%)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JOSE, QUINDIA	Quindío	Quindío	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de San José	82800	0	0	0	1	1	1	15-12-2025	15-12-2025	10000000	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
08000501	10000000	PII (100%); recursos propios del municipio (100%)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JOSE, QUINDIA	Quindío	Quindío	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de San José	116944	0	0	0	1	1	1	31-01-2026	31-01-2026	1600000	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
08000501	10000000	PII (100%); recursos propios del municipio (100%)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JOSE, QUINDIA	Quindío	Quindío	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de San José	118291	0	0	0	1	1	1	15-09-2025	15-09-2025	3000000	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
08000501	10000000	PII (100%); recursos propios del municipio (100%)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JOSE, QUINDIA	Quindío	Quindío	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de San José	102777	0	0	0	1	1	1	27-10-2025	27-10-2025	1900000	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
08000501	10000000	PII (100%); recursos propios del municipio (100%)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JOSE, QUINDIA	Quindío	Quindío	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de San José	102804	0	0	0	1	1	1	22-12-2025	22-12-2025	122472	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
08000501	10000000	PII (100%); recursos propios del municipio (100%)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JOSE, QUINDIA	Quindío	Quindío	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de San José	108461	0	0	0	1	1	1	06-10-2025	06-10-2025	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
08000501	10000000	PII (100%); recursos propios del municipio (100%)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JOSE, QUINDIA	Quindío	Quindío	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de San José	102002	0	0	0	1	1	1	23-12-2025	23-12-2025	122472	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
08000501	10000000	PII (100%); recursos propios del municipio (100%)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JOSE, QUINDIA	Quindío	Quindío	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de San José	91411	0	0	0	1	1	1	22-09-2025	22-09-2025	1318400	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
08000501	10000000	PII (100%); recursos propios del municipio (100%)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JOSE, QUINDIA	Quindío	Quindío	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de San José	94102	0	0	0	1	1	1	28-01-2026	28-01-2026	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
08000501	10000000	PII (100%); recursos propios del municipio (100%)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JOSE, QUINDIA	Quindío	Quindío	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de San José	42339	0	0	0	1	1	1	14-01-2025	14-01-2025	2121964	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
08000501	10000000	PII (100%); recursos propios del municipio (100%)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JOSE, QUINDIA	Quindío	Quindío	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de San José	50001	0	0	0	1	1	1	01-07-2025	01-07-2025	1968383	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	
08000501	10000000	PII (100%); recursos propios del municipio (100%)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JOSE, QUINDIA	Quindío	Quindío	Proyecto de Inversión	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de San José	69912	0	0	0	1	1	1	12-12-2025	12-12-2025	8372434	0	0	0	0	0	0	En Ejecucion	Valido avances	