

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO FISCAL 2022 4TO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAFUTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	QUE220202067536	Proyecto de inversión	832542.56	FFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ERA MUNICIPAL, COLON, QRO.- modificado:818359.91)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MORAL, BARRIO DE LAS CRUCES, CABECERAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ERA MUNICIPAL, COLON, QRO.- 52563	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Colón	52563	5	60	40	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:169.61)]	1	IGRI: (ve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL MORAL PUEBLO COLÓN CENTRO, 76170 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS DONADO COLOSIO Y CALLE RÍO BRAVO, CALLE EL MIRADOR SE ENCUENTRA EN EL CONOCIDO BARRIO DE LAS CRUCES EN LA LOCALIDAD DE COLON, QRO.- modificado:818359.91)	26-05-2022	26-09-2022	818359.91	818359.91	818359.91	818359.91	818359.91	IGRI: (ve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL MORAL PUEBLO COLÓN CENTRO, 76170 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS DONADO COLOSIO Y CALLE RÍO BRAVO, CALLE EL MIRADOR SE ENCUENTRA EN EL CONOCIDO BARRIO DE LAS CRUCES EN LA LOCALIDAD DE COLON, QRO.- modificado:818359.91)	2067536/pr oyecto_INCI O, 2067536/pr oyecto_PROCE SO, 2067536/pr oyecto_FIN, 2067536/pr oyecto_PROCE SO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	QUE220202067537	Proyecto de inversión	1226772	FFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126772.0, modificado:811068.77)	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRITO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.- 52633	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Colón	52633	5	72	48	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:229.5, meta_modificada:224.77)]	1	IGRI: (ve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CERRITO FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 76296 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE DE LA ESPERANZA, CALLE CAMELINAS A QUIENMONTES S.A. DE C.V., convoca DIRECCION ESTE	27-05-2022	27-09-2022	811068.37	811068.37	811068.37	811068.37	811068.37	IGRI: (ve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CERRITO FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 76296 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE DE LA ESPERANZA, CALLE CAMELINAS A QUIENMONTES S.A. DE C.V., convoca DIRECCION ESTE	2067537/pr oyecto_INCI O, 2067537/pr oyecto_PROCE SO, 2067537/pr oyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	QUE220202067653	Proyecto de inversión	1300000	FFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298680.02)	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL TEJOCOTE EN LA LOCALIDAD DE CHITJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.- 59741	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amealco de Bonfil	59741	5	39	26	0	[meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0)]	1	IGRI: (ve_municipio:1, localidad:52, direccion:CALLE IERO DE MAYO RANCHERIA CHITJE DE GARABATO, 76896 CHITJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA 700 METROS AL NOROESTE DE LA DEPORTIVA	02-06-2022	02-11-2022	1298680.02	1298680.02	1298680.02	1298680.02	1298680.02	IGRI: (ve_municipio:1, localidad:52, direccion:CALLE IERO DE MAYO RANCHERIA CHITJE DE GARABATO, 76896 CHITJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA 700 METROS AL NOROESTE DE LA DEPORTIVA	2067653/pr oyecto_INCI O, 2067653/pr oyecto_PROCE SO, 2067653/pr oyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	QUE220202067762	Proyecto de inversión	440000	FFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:436563.44)	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMAS DEL PEDREGAL 2 EN LA LOCALIDAD DE CHITJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.- 62891	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amealco de Bonfil	62891	5	15	10	0	[meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	1	IGRI: (ve_municipio:1, localidad:52, direccion:CALLE LERMA RANCHERIA CHITJE DE GARABATO, 76896 CHITJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LERMA Y CAMINO TIERRA NEGRA MOLINO DE CABALLEROS, CALLE ALVARO	04-06-2022	04-11-2022	436563.44	436563.44	436563.44	436563.44	436563.44	IGRI: (ve_municipio:1, localidad:52, direccion:CALLE LERMA RANCHERIA CHITJE DE GARABATO, 76896 CHITJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LERMA Y CAMINO TIERRA NEGRA MOLINO DE CABALLEROS, CALLE ALVARO	2067762/pr oyecto_INCI O, 2067762/pr oyecto_PROCE SO, 2067762/pr oyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	QUE220202067792	Proyecto de inversión	989785	FFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989785.0, modificado:98822.89)	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, QRO.- 63801	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadreyta Querétaro	63801	5	23	16	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:182.17, meta_modificada:182.17)]	1	IGRI: (ve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTA BARBARA, 76510 SANTA BARBARA, CADREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NO EXISTEN	05-06-2022	05-10-2022	98822.89	98822.89	98822.89	98822.89	98822.89	IGRI: (ve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTA BARBARA, 76510 SANTA BARBARA, CADREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NO EXISTEN	2067792/pr oyecto_INCI O, 2067792/pr oyecto_PROCE SO, 2067792/pr oyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	





2022	4	QUE220202067558	Proyecto de inversión	1577463.68	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577463.68, modificado:1556137.77]</p> <p>ff2: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GALENAS, COLOM, QRO. - 52981</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Colón	52981	5	150	80	0	<p>[meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2003.0, meta_modificada:1887.2]]</p>	1	<p>[fbo:1: [eve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE HACIENDA GREGA PUEBLO GALERAS, 76295 COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA AUCHITLÁN Y CALLE HACIENDA SANTA MARIA, CALLE HACIENDA SIERRA BLANCA A UN ANCHURAS DE 1.50 METROS]]</p>	26-05-2022	26-10-2022	1556137.77	1556137.77	1556137.77	1556137.77	1556137.77	1556137.77	<p>[fbo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCOL-OP-FISE-AD-006, 13/2022-00561, contrato:taABRECOCONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convoca me-MUNICIPIO]]</p> <p>[meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:1387.2]]</p> <p>[fbo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCOL-DOP-AD-FISE-2022-04, contrato:taABRECOCONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convoca me-MUNICIPIO]]</p>	2067558/pryecto_INICI O, 2067558/pryecto_PROCESO, 2067558/pryecto_FINI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	QUE220202067773	Proyecto de inversión	737404	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737404.0, modificado:732042.17]</p> <p>ff2: CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERILLAS, HIGUERILLAS, CADREYTA DE MONTES, QRO. - 63356</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadreyta Querétaro	63356	5	42	28	0	<p>[meta:1: [unidad_medida: Tanques, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	1	<p>[fbo:1: [eve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE DE LIMON BANCHERIA HIGUERILLAS, 76200 HIGUERILLAS, CADREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA HIGUERA Y CALLE DEL CIRUELO, CALLE DEL AGUACATE A DOS CUARAS AL NOROESTE DEL JARDIN DE PLANTAS]]</p>	05-06-2022	05-10-2022	732042.17	732042.17	732042.17	732042.17	732042.17	<p>[fbo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCOL-DOP-AD-FISE-2022-04, contrato:taABRECOCONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convoca me-MUNICIPIO]]</p> <p>[meta:1: [unidad_medida: Tanques, avance:1.0]]</p> <p>[fbo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCOL-DOP-AD-FISE-2022-15, contrato:taABRECOCONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convoca me-MUNICIPIO]]</p>	2067773/pryecto_INICI O, 2067773/pryecto_PROCESO, 2067773/pryecto_FINI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	QUE220202067807	Proyecto de inversión	1107959	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107959.0, modificado:1107792.63]</p> <p>ff2: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR EN EL ACCESO PRINCIPAL, MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, QRO. - 64008</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cadreyta Querétaro	64008	5	12	8	0	<p>[meta:1: [unidad_medida: Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]</p>	1	<p>[fbo:1: [eve_municipio:4, localidad:72, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR), 76545 EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR), CADREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE DEL CIRUELO]]</p>	05-06-2022	05-11-2022	1107792.63	1107792.63	1107792.63	1107792.63	1107792.63	<p>[fbo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCOL-DOP-AD-FISE-2022-15, contrato:taABRECOCONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convoca me-MUNICIPIO]]</p> <p>[meta:1: [unidad_medida: Piezas, avance:12.0]]</p> <p>[fbo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCOL-OP-FISE-AD-001, 05/2022-00559, contrato:taCONS TRUCCION ES S.A. DE C.V., convoca me-MUNICIPIO]]</p>	2067807/pryecto_INICI O, 2067807/pryecto_PROCESO, 2067807/pryecto_FINI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	QUE220202067533	Proyecto de inversión	817377.97	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817377.97, modificado:803418.96]</p> <p>ff2: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO ALVARO ORIBEGON EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLOM, QRO. - 52468</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Colón	52468	5	120	80	0	<p>[meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:137.3]]</p>	1	<p>[fbo:1: [eve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ PUEBLO COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLOM QUERÉTARO ENTRE CALLE ALVARO ORIBEGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIO RABASA LA OBRA ESTARA LOCALIZADA EN LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO ALVARO ORIBEGON]]</p>	26-05-2022	26-08-2022	803418.96	803418.96	803418.96	803418.96	803418.96	<p>[fbo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCOL-OP-FISE-AD-001, 05/2022-00559, contrato:taCONS TRUCCION ES S.A. DE C.V., convoca me-MUNICIPIO]]</p> <p>[meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:137.3]]</p> <p>[fbo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCOL-OP-FISE-AD-001, 05/2022-00559, contrato:taCONS TRUCCION ES S.A. DE C.V., convoca me-MUNICIPIO]]</p>	2067533/pryecto_INICI O, 2067533/pryecto_PROCESO, 2067533/pryecto_FINI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[fbo:1: [observacion:SE DIVULGUE A SOLICITUD, USUARIO:meringuz manna, fecha:2023-01-13]]	
2022	4	QUE220202067795	Proyecto de inversión	456292	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456292.0, modificado:453516.94]</p> <p>ff2: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTAGO CHARCO FRIO, MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, QRO. - 63866</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cadreyta Querétaro	63866	5	9	6	0	<p>[meta:1: [unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0]]</p>	1	<p>[fbo:1: [eve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE IGNACIO RAYON BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRIO), 76536 BARRIO DE SANTAGO (CHARCO FRIO), CADREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO PASA DE LA CALLE DE LA OBRA ESTARA LOCALIZADA EN LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO ALVARO ORIBEGON]]</p>	05-06-2022	31-12-2022	453516.94	453516.94	453516.94	453516.94	453516.94	<p>[fbo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCOL-DOP-AD-FISE-2022-11, contrato:taCAMACHO VILEDA SAUL, convoca me-MUNICIPIO]]</p> <p>[meta:1: [unidad_medida: Piezas, avance:4.0]]</p> <p>[fbo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCOL-DOP-AD-FISE-2022-11, contrato:taCAMACHO VILEDA SAUL, convoca me-MUNICIPIO]]</p>	2067795/pryecto_INICI O, 2067795/pryecto_PROCESO, 2067795/pryecto_FINI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	QUE220202067808	Proyecto de inversión	1303515	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303515.0, modificado:1302321.67]</p> <p>ff2: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE VIZARRON DE MONTES, MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, QRO. - 64011</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadreyta Querétaro	64011	5	15	10	0	<p>[meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:289.84, meta_modificada:281.8]]</p>	1	<p>[fbo:1: [eve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE JUAN MONDRAGON PUEBLO VIZARRON DE MONTES, 76526 VIZARRON DE MONTES, CADREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIÓ NO PASA DE LA CALLE DE LA OBRA ESTARA LOCALIZADA EN LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO ALVARO ORIBEGON]]</p>	05-06-2022	05-11-2022	1302321.67	1302321.67	1302321.67	1302321.67	1302321.67	<p>[fbo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCOL-DOP-AD-FISE-2022-01, contrato:taABRECOCONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convoca me-MUNICIPIO]]</p> <p>[meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:281.8]]</p> <p>[fbo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCOL-DOP-AD-FISE-2022-01, contrato:taABRECOCONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convoca me-MUNICIPIO]]</p>	2067808/pryecto_INICI O, 2067808/pryecto_PROCESO, 2067808/pryecto_FINI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2022	4	QUE22020206682	Proyecto de inversión	2285619.43	<p>ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285619.43, modificado:2277303.79)</p>	<p>AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA DE GUIDINO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, GRO. 28728</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pinal de Amoles	28728	5	67	55	0	1	<p>[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0)]</p>	<p>[ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285619.43, modificado:2277303.79]</p>	06-05-2022	06-09-2022	2277303.79	2277303.79	2277303.79	2277303.79	2277303.79	2277303.79	<p>[ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285619.43, modificado:2277303.79]</p>	<p>[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0)]</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	QUE22020206753	Proyecto de inversión	1897407.36	<p>ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897407.36, modificado:1481699.74)</p>	<p>REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ARROYITO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, GRO. 52934</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Colón	52934	5	60	52	0	1	<p>[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:328.27, meta_modificada:327.1)]</p>	<p>[ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897407.36, modificado:1481699.74)</p>	26-05-2022	26-09-2022	1481699.74	1481699.74	1481699.74	1481699.74	1481699.74	1481699.74	<p>[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:3)]</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	QUE22020206755	Proyecto de inversión	839657.28	<p>ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839657.28, modificado:751101.13)</p>	<p>REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROFESIONISTAS Y ACACIA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, GRO. 52952</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Colón	52952	5	60	20	0	1	<p>[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:230.55)]</p>	<p>[ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839657.28, modificado:751101.13)</p>	26-05-2022	26-10-2022	751101.13	751101.13	751101.13	751101.13	751101.13	<p>[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:2)]</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	4	QUE22020206765	Proyecto de inversión	1260000	<p>ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1245397.53)</p>	<p>AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHIEDO, AMEALCO DE BONFIL, GRO. 60080</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amealco de Bonfil	60080	5	72	48	0	1	<p>[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:536.01, meta_modificada:536.01)]</p>	<p>[ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1245397.53)</p>	03-06-2022	03-11-2022	1245397.53	1245397.53	1245397.53	1245397.53	1245397.53	<p>[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:5)]</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	4	QUE220202067715	Proyecto de inversión	820000	<p>ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:817075.63)</p>	<p>AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL, GRO. 61775</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amealco de Bonfil	61775	5	64	43	0	1	<p>[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:536.01, meta_modificada:505.4)]</p>	<p>[ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:817075.63)</p>	06-06-2022	06-11-2022	817075.63	817075.63	817075.63	817075.63	817075.63	<p>[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:5)]</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	4	QUE220202067799	Proyecto de inversión	498861	<p>ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498861.0, modificado:498669.92)</p>	<p>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CADREYTA DE MONTES, BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO EN CALLES JUAN DE LA BARRERA Y FRANCISCO MARQUEZ EL PACARO, CADREYTA DE MONTES, GRO. 63904</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cadreyta Querétaro	63904	5	7	5	0	1	<p>[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]</p>	<p>[ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498861.0, modificado:498669.92)</p>	05-06-2022	25-10-2022	498669.92	498669.92	498669.92	498669.92	498669.92	<p>[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

2022	4	QUE22020206 6797	Proyecto de inversión	1668507.17	ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668507.17, modificado:1664894.82)	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMARIA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CARMEN MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. 28004	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pinal de Amoles	28004	5	26	38	0	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	1	ig601: (ve_municipio:2, localidad:19, direccion:INTERIOR OR SN RANCHERIA CERRO DEL CARMEN, PINAL DE AMOLES QUERETARO ENTRE Y , COMO REFERENCIA A 350 METROS AL NOROESTE DE LA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO	06-05-2022	06-08-2022	1664894.82	1664894.82	1664894.82	1664894.82	1664894.82	ff101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMA, DOP-FIS E 2022-A0-00406.9, contratas ta:RESNDZ OCAMP O ENRIGU E, [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0.0)]	2066797/pr oyecto_INCI O, 2066797/pr oyecto_FIN, 2066797/pr oyecto_PROCE SO, 2066797/pr oyecto_FIN, 2066797/pr oyecto_PROCE SO	En Ejecuci on	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	QUE22020206 6809	Proyecto de inversión	2721991.63	ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721991.63, modificado:2708665.27)	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. 29806	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pinal de Amoles	29806	5	332	378	0	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0)]	1	ig601: (ve_municipio:2, localidad:82, direccion:INTERIOR OR SN RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 7615 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERETARO ENTRE Y , COMO REFERENCIA A 400 METROS HACIA EL SURESTE DE LA IGLESIA	07-05-2022	07-09-2022	2708665.27	2708665.27	2708665.27	2708665.27	2708665.27	ff101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMA, DOP-FIS E 2022-IR-2022-02-00406.9, contratas ta:GACIA MONTES AZDEL ELOY, convoca [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.8.0)]	2066809/pr oyecto_INCI O, 2066809/pr oyecto_FIN, 2066809/pr oyecto_PROCE SO, 2066809/pr oyecto_FIN, 2066809/pr oyecto_PROCE SO	En Ejecuci on	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	QUE22020206 6835	Proyecto de inversión	2495000	ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495000.0, modificado:2499098.46)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLA O SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO COLONIA SAN JUAN BOSCO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. 31305	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Juan del Río	31305	5	1800	1200	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0)]	1	ig601: (ve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL FRANCISCO O VILLA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BOSCO, 7880 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERETARO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE VICENTE SUÁREZ, CALLE NIÑOS HERODES	07-05-2022	07-10-2022	2490908.46	2490908.46	2490908.46	2490908.46	2490908.46	ff101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMSR-SOPMA-FIE-030-2022-11-00406.9, contratas ta:PAUL MONTES Y URBANIZACION ES DE QUERETARO S.A. DE C.V., [meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:2.52.0)]	2066835/pr oyecto_INCI O, 2066835/pr oyecto_FIN, 2066835/pr oyecto_PROCE SO, 2066835/pr oyecto_PROCE SO	En Ejecuci on	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	QUE22020206 7157	Proyecto de inversión	1142008.04	ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142008.04, modificado:1140021.6)	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTUR A MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO - 42786	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arroyo Seco	42786	5	15	10	0	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0)]	1	ig601: (ve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SAN JUAN BUENAVENTUR A, 76417 SAN JUAN BUENAVENTUR A, ARROYO SECO QUERETARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE IGNACIO ALTAMIRANO	19-05-2022	19-10-2022	1140021.6	1140021.6	1140021.6	1140021.6	1140021.6	ff101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MA5-12-2022-20/2024, contratas ta:RIVERA HIRBAN DEZ ULISES ALFONSO, convoca me:MU [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.2.0)]	2067157/pr oyecto_INCI O, 2067157/pr oyecto_PROCE SO, 2067157/pr oyecto_FIN	En Ejecuci on	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	QUE22020206 7975	Proyecto de inversión	7610321	ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7610321.0, modificado:7595291.46)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 53735	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pedro Escobedo	53735	5	250	150	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:369.98, meta_modificada:2836.83)]	1	ig601: (ve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE JUAN DE LA BARBERA PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERETARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CONTRAESQUIN A	26-05-2022	26-11-2022	7595291.46	7595291.46	7595291.46	7595291.46	7595291.46	ff101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:RPE-SOPUE-RI-IR-1-0-2022, contratas ta:FLORES FLORES GREGORIO, convoca me:MU NICPIO DE PEDRO ESCOBEDO [meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:2.836.83)]	2067575/pr oyecto_INCI O, 2067575/pr oyecto_PROCE SO, 2067575/pr oyecto_FIN	En Ejecuci on	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	QUE22020206 7764	Proyecto de inversión	1807369.8	ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807369.8, modificado:1805467.73)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LEÓN, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. 62951	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadereyta Querétaro	62951	5	12	8	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0)]	1	ig601: (ve_municipio:4, localidad:54, direccion:AVENIDA PUERTO EL SALITRE YETAHAY RANCHERIA MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE BUSAMBIY CALLE TULIPAN, CALLE HORTENCIA SE ENCUESTRA	04-06-2022	06-10-2022	1805467.73	1805467.73	1805467.73	1805467.73	1805467.73	ff101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMA-DOP-AD-FISE-2022-16, contratas ta:WAVE FOR S.A. DE C.V., convoca me:MU NICPIO DE CADEREYTA DE MONTES [meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:3.82.0)]	2067764/pr oyecto_INCI O, 2067764/pr oyecto_PROCE SO, 2067764/pr oyecto_FIN	En Ejecuci on	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2022	4	QUE220202066778	Proyecto de inversión	3500000	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3488260.73]</p> <p>ff2: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA BARROSA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA MORITA Y LA BARROSA PRIMERA ETAPA - 25233</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pinal de Amoles	25233	5	142	116	0	<p>[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2096.0, meta_modificada:3100.0]]</p>	1	<p>ig601: [cve_municipio:2, localidad:132, direccion:RTERI OR SN RANCHERA LA BARROSA, 76315 LA BARROSA, PINAL DE AMOLES QUERETARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA BARROSA TOMANDO COMO REFERENCIA EL CAMINO DE LA</p>	05-05-2022	05-09-2022	3488260.73	3488260.73	3488260.73	3488260.73	3488260.73	<p>[cve_municipio:2, localidad:132, direccion:RTERI OR SN RANCHERA LA BARROSA, 76315 LA BARROSA, PINAL DE AMOLES QUERETARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA BARROSA TOMANDO COMO REFERENCIA EL CAMINO DE LA</p>	<p>[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2096.0, meta_modificada:3100.0]]</p>	<p>2066778/pr oyecto_INICIO, 2022, 22-02-2022, 2066778/pr oyecto_FIN, 2066778/pr oyecto_FIN]</p>	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	QUE220202067588	Proyecto de inversión	1500000	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498282.11]</p> <p>ff2: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIA Y BAJA TENSION Y AILUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, LANDA DE MATAMOROS QRO. - 55888</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Landa de Matamoros	55888	5	11	20	0	<p>[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0]]</p>	1	<p>[cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CIUDA D INDUSTRIAL RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUCA), 76357 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUCA), QUERETARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A DOSCIENTOS METROS AL SUR</p>	26-05-2022	26-10-2022	1498282.11	1498282.11	1498282.11	1498282.11	1498282.11	<p>[cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CIUDA D INDUSTRIAL RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUCA), 76357 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUCA), QUERETARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A DOSCIENTOS METROS AL SUR</p>	<p>[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0]]</p>	<p>2067588/pr oyecto_INICIO, 2022, 2067588/pr oyecto_FIN, 2067588/pr oyecto_FIN]</p>	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	QUE220202067761	Proyecto de inversión	1534000	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534000.0, modificado:1533536.16]</p> <p>ff2: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, SERRA, QRO. - 62868</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpan de Serra	62868	5	32	28	0	<p>[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1066.0, meta_modificada:1896.353]]</p>	1	<p>ig61: [cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CAMIN O TRAMO ACATITLAN DEL RIO - MARI MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 100 RANCHERA CAPULINES, 76346 CAPULINES, JALPAN DE SERRA QUERETARO ENTRE Y , CAMINO CAMINO AL CAMINO DE</p>	04-06-2022	31-12-2022	1533536.16	1533536.16	1533536.16	1533536.16	1533536.16	<p>[cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CAMIN O TRAMO ACATITLAN DEL RIO - MARI MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 100 RANCHERA CAPULINES, 76346 CAPULINES, JALPAN DE SERRA QUERETARO ENTRE Y , CAMINO CAMINO AL CAMINO DE</p>	<p>[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1066.0, meta_modificada:1896.353]]</p>	<p>2067761/pr oyecto_INICIO, 2022, 2067761/pr oyecto_FIN, 2067761/pr oyecto_FIN]</p>	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	QUE220202067029	Proyecto de inversión	225559.08	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225559.08, modificado:224228.38]</p> <p>ff2: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL TRAPICHE, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. - 37187</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arroyo Seco	37187	5	6	4	0	<p>[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]]</p>	1	<p>[cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CARRERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN DE SERRA - RIO VERDE KILOMETRO 15 + 40 INTERIOR SN RANCHERA EL TRAPICHE, 76440 EL TRAPICHE, ARROYO SECO QUERETARO ENTRE Y , COMO REFERENCIA A</p>	12-05-2022	12-09-2022	224228.38	224228.38	224228.38	224228.38	224228.38	<p>[cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CARRERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN DE SERRA - RIO VERDE KILOMETRO 15 + 40 INTERIOR SN RANCHERA EL TRAPICHE, 76440 EL TRAPICHE, ARROYO SECO QUERETARO ENTRE Y , COMO REFERENCIA A</p>	<p>[meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]]</p>	<p>2067029/pr oyecto_INICIO, 2022, 2067029/pr oyecto_FIN, 2067029/pr oyecto_FIN]</p>	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	QUE220202067996	Proyecto de inversión	1500000	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498592.55]</p> <p>ff2: CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIODITO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 56358</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Landa de Matamoros	56358	5	100	126	0	<p>[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1402.9]]</p>	1	<p>ig601: [cve_municipio:10, localidad:40, direccion:RANCHERIA RIO VERDITO, 76395 RIO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y , ENFRENTA DE LAS POZAS DE RIO VERDITO, lsn- 96-22281792, bit21.24424059]</p>	26-05-2022	26-10-2022	1498592.55	1498592.55	1498592.55	1498592.55	1498592.55	<p>[cve_municipio:10, localidad:40, direccion:RANCHERIA RIO VERDITO, 76395 RIO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y , ENFRENTA DE LAS POZAS DE RIO VERDITO, lsn- 96-22281792, bit21.24424059]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1402.9]]</p>	<p>2067996/pr oyecto_INICIO, 2022, 2067996/pr oyecto_FIN, 2067996/pr oyecto_FIN]</p>	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	QUE220202067597	Proyecto de inversión	1500000	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499461.69]</p> <p>ff2: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMINO A LAS ANIMAS, LOCALIDAD LAS ANIMAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 56458</p>	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Landa de Matamoros	56458	5	40	80	0	<p>[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1683.0]]</p>	1	<p>ig601: [cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CAMIN O TRAMO LANDA DE MATAMOROS - LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 999 RANCHERA LAS ANIMAS, 76388 LAS ANIMAS, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y , ENTRADA DE</p>	26-05-2022	25-10-2022	1499461.69	1499461.69	1499461.69	1499461.69	1499461.69	<p>[cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CAMIN O TRAMO LANDA DE MATAMOROS - LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 999 RANCHERA LAS ANIMAS, 76388 LAS ANIMAS, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y , ENTRADA DE</p>	<p>[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1683.0]]</p>	<p>2067597/pr oyecto_INICIO, 2022, 2067597/pr oyecto_FIN, 2067597/pr oyecto_FIN]</p>	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2022	4	QUE220202067591	Proyecto de inversión	2000000	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997972.38]</p>	AMPLIACIÓN Y RECALIBRACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 56045	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Landa de Matamoros	56045	5	72	50	0	<p>[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0)]</p>	1	26-05-2022	31-10-2022	1997972.38	1997972.38	1997972.38	1997972.38	1997972.38	<p>[etf01: (tipo_obradora, numero_contrato, MMLM-DUOP-FISE-SG-R-01-2022, contrato:GARCIA MONTES AZAEL ELOY, convoca me:MU NICPIO DE MATAMOROS, direccion:RANHERIA EL AGUACATE, 7638 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE CABRITERA XIUTLA JALPAN DE SIERRA Y 200 METROS AL ESTE AL FRENTE DE LA IGLESIA SAN SIBIRO LABRADOS, longitud: 56045)]</p>	<p>[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0)]</p>	2067591/proyecto_INICIO, 2067591/proyecto_PROCESOS, 2067591/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	QUE220202067593	Proyecto de inversión	1000000	<p>ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998759.55]</p>	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL LLANO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 56119	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Landa de Matamoros	56119	5	29	55	0	<p>[meta1: (unidad_medida: Tanques, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]</p>	1	26-05-2022	26-10-2022	998759.55	998759.55	998759.55	998759.55	998759.55	<p>[etf01: (tipo_obradora, numero_contrato, MMLM-DUOP-FISE-SC-AI-01-2022, contrato:GARCIA MONTES AZAEL ELOY, convoca me:MU NICPIO DE MATAMOROS, direccion:CAMINO TRAMO LA VERBA BUENA EL GAVILAN MARGEN SQUERRO KILOMETRO 2 + 100 RANHERIA POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERETARO)]</p>	<p>[meta1: (unidad_medida: Tanques, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]</p>	2067593/proyecto_INICIO, 2067593/proyecto_FIN, 2067593/proyecto_PROCESOS, 2067593/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones