

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO FISE2022 3ER TRIMESTRE 2022																																				
DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO						AVANCE_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	QUE220102060949	Proyecto de inversión	1444813.79	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444813.79, modificado:1437390.07}}	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJEÑO MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO. - 10645	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tolimán	10645	5	750	250	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:603.0}}	1	{g601: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA GRANJEÑO, 76632 GRANJEÑO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LAS NACIONES UNIDAS Y CALLE CAMELINAS, CALLE EL MOLINO CALLE SIN NOMBRE UBICADA COMO CONEXION PRINCIPAL}}	15-04-2022	31-08-2022	1437390.07	1437390.07	1437390.07	1437390.07	1437390.07	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DIEAOP FISE 2022/02, contratos:ARRBEGUN BARRON VICTOR IWAN, convoca nte:MU NICIPIO}}; {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:603.0}}	{2060949/pr oyecto_INCI O, 2060949/pro yecto_PROCE SO, 2060949/pro yecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	QUE220202060743	Proyecto de inversión	290000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:287828.9}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62331	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amealco de Bonfil	62331	5	10	6	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{g601: {cve_municipio:1, localidad:116, direccion:EIDO BUENOS AIRES (EL APARTADERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y POR ACCESO A LA LADERA EL CUIJE A LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES}}	04-06-2022	06-10-2022	287828.9	287828.9	287828.9	287828.9	287828.9	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA, 454.FISE 22, contratos:TRUCO OSCAR HÉCTOR, convoca nte:MU NICIPIO DE AMEALCO DE BUENOS AIRES}}; {meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{2067743/pr oyecto_INCI O, 2067743/pro yecto_PROCE SO, 2067743/pro yecto_PROCE SO, 2067743/pro yecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LA META ASENTADA ES CORRECTA SE ENVIA REPORTE, trimestre:3.0, usuario:marionguzum armu, fecha:2022-10-17}}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:marionguzum armu, fecha:2022-10-17}}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:marionguzum armu, fecha:2022-10-17}}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:marionguzum armu, fecha:2022-10-17}}, obs5: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:marionguzum armu, fecha:2022-10-17}}		
2022	3	QUE220202060771	Proyecto de inversión	302370	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302370.0, modificado:301391.42}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE BOKASNI, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63263	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadereyta Querétaro	63263	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:50.0}}	1	{g601: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ PUEBLO BOKASNI, 76515 BOKASNI, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERÉTARO Y CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN, CALLE RAFAEL CAMACHO}}; {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:50.0}}	05-06-2022	05-10-2022	301391.42	301391.42	301391.42	301391.42	301391.42	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-AD-FISE-2022-02, contratos:TRUCAONES REYNAD A. S.A. DE C.V., convoca nte:MU NICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63263}}; {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:50.0}}	{2067771/pr oyecto_INCI O, 2067771/pro yecto_PROCE SO, 2067771/pro yecto_PROCE SO, 2067771/pro yecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	QUE220202060797	Proyecto de inversión	362919	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362919.0, modificado:360583.02}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63886	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cadereyta Querétaro	63886	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{g601: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:PUEBLO EL BANCO, 76523 EL BANCO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 SAN JUAN DEL RIO MEXIA Y , ENFRENTA DE LA CAPILLA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 120, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO}}; {meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	05-06-2022	26-10-2022	198293.06	360583.02	198293.06	198293.06	198293.06	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-AD-FISE-2022-12, contratos:GARCIA MONTES AZAEL ELOY, convoca nte:MU NICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63886}}; {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:2.0}}	{2067797/pr oyecto_INCI O, 2067797/pro yecto_PROCE SO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	QUE220202060799	Proyecto de inversión	498861	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498861.0, modificado:498718.79}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CADEREYTA DE MONTES, BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO EN CALLES JUAN DE LA BARRERA Y FRANCISCO MARQUEZ EL PICACHO, CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63904	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cadereyta Querétaro	63904	5	7	5	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{g601: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FUENTES Y PUEBLO NUEVO PUEBLO PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FELDOMENO MATA Y , CALLE FRATERNIDAD DE MONTES, QRO. - 63904}}; {meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	05-06-2022	25-10-2022	459800.46	498718.75	459800.46	459800.46	459800.46	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-AD-FISE-2022-13, contratos:ESTRADA ALEGRIA MIRIAM, convoca nte:MU NICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63904}}; {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:3.0}}	{2067799/pr oyecto_INCI O, 2067799/pro yecto_PROCE SO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2022	3	QUE220102060671	Proyecto de inversión	1050000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1046843.35}}	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLA DEL SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE SAN AMBROSIO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO - 2343	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tolimán	2343	5	40	35	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:232.2}}	1	{lve_municipio:1, localid:43, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SABINO DE SAN AMBROSIO, 76633 SABINO DE SAN AMBROSIO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y . EN EL CENTRO DE SABINO DE SAN AMBROSIO EN LA DESVIACION AL EMSAD NO. 15-04-2022	31-08-2022	1046843.35	1046843.35	1046843.35	1046843.35	1046843.35	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEADP /FISE 2022/01, contralista:HERNÁNDEZ OSORNI O CARLOS OMAR, convoca nte:MU (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:232.2})	{2060671/pr oyecto_INCI O, 2060671/pro yecto_PROCE SO, 2060671/pro yecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	QUE220102060952	Proyecto de inversión	1437199.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437199.11, modificado:1422813.01}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEON SIN NOMBRE EN EL BARRIO EL GRANJENO EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LA CAL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO - 10916	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tolimán	10916	5	42	33	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:160.77, meta_modificada:160.77}}	1	{lve_municipio:1, localid:47, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS GUERREROS Y CALLE EL POCTO, CALLE GRANJENO EN EL CALLEON SIN NOMBRE QUE UNE A LAS CALLES	15-04-2022	31-08-2022	1422813.01	1422813.01	1422813.01	1422813.01	1422813.01	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEADP /FISE 2022/04, contralista:HERNÁNDEZ OSORNI O CARLOS OMAR, convoca nte:MU (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:160.77})	{2060952/pr oyecto_INCI O, 2060952/pro yecto_PROCE SO, 2060952/pro yecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202066836	Proyecto de inversión	460000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:455391.77}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, COL. SQUARES BANTHÉ EN CALLE CIRCUITO SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO - 31792	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Juan del Río	31792	5	300	200	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:405.55, meta_modificada:430.0}}	1	{lve_municipio:1, localid:1, direccion:CIRCUITO SAN JUAN DEL RÍO INTERIOR SN COLONIA GRANIAS BANTHÉ SECCIÓN SQUARES, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO ENTRE CALLE PINAL DE AMOLES Y CALLE VILLA DEL	08-05-2022	08-09-2022	455391.77	455391.77	455391.77	455391.77	455391.77	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-SOPM-FISE-029 2022, contralista:MAY A GARDU RÍO MIGUEL ÁNGEL, convoca nte:MU NICPIO (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:430.0})	{2066836/pr oyecto_INCI O, 2066836/pro yecto_PROCE SO, 2066836/pro yecto_FIN, 2066836/pro yecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202066999	Proyecto de inversión	701338.1	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701338.1, modificado:700293.01}}	CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. - 36779	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arroyo Seco	36779	5	205	137	0	{meta1: {unidad_medida: Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{lve_municipio:3, localid:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA FLORIDA, 76420 LA FLORIDA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y . CONVID REFERENCIA A 750 METROS AL SURESTE DE LA PRIMARIA DE LA FLORIDA EMILIANO ZAPATA, lon-	12-05-2022	12-10-2022	700293.01	700293.01	542573.12	542573.12	542573.12	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-19-2022/20 21/2024, contralista:ESPINOZA OLVERA JORGE LUIS, convoca nte:MU NICPIO (meta1: {unidad_medida: Tanque(s), avance:0.0})	{2066999/pr oyecto_INCI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067595	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:99742.84}}	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 56267	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Landa de Matamoros	56267	5	120	80	0	{meta1: {unidad_medida: Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{lve_municipio:1, localid:32, direccion:RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y . A TRESIENTOS METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA	26-05-2022	31-10-2022	999742.84	999742.84	512631.25	512631.25	512631.25	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MILM-DIOP-FISE-SC-AD-06-2022, contralista:MONTE ARGELIO (meta1: {unidad_medida: Tanque(s), avance:0.0})	{2067595/pr oyecto_INCI O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	3	QUE220302104087	Proyecto de inversión	1902100.56	{ff1: [ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, monto:1357397.98, modificado:1357397.98], ff2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544702.58, modificado:544702.58]}	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO. - 201038	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pedro Escobedo	201038	5	80	95	0	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:284.46, meta_modificada:284.46]}	1	{lve_municipio:1, localid:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA LIRA, 76708 LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO QUERETARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARIANO MATAMOROS A	30-09-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0]}	(2104087/proyecto_INCI O)	Cancelado	Cancelación validada	{tobs: [observacion:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF, trimestre:3.0, usuario:RFT, ...]}	Sin observaciones
2022	3	QUE220102060953	Proyecto de inversión	1036238.28	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036238.28, modificado:1025872.89]}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO - 10985	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tolimán	10985	5	1148	352	0	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:179.85]}	1	{lve_municipio:1, localid:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERETARO ENTRE CALLE LOS GUIÑOCS Y , CALLE EL GRANJENO 500 METROS, ADELANTE DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE LA	15-04-2022	31-08-2022	1025872.89	1025872.89	1025872.89	1025872.89	1025872.89	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:179.85]}	(2060953/proyecto_INCI O, 2060953/proyecto_PROCE SO, 2060953/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	3	QUE220202066799	Proyecto de inversión	2323881.77	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323881.77, modificado:2315072.71]}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POZA VERDE PRIMARIA, ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA AGUEDA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 28237	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pinal de Amoles	28237	5	140	94	0	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:819.0, meta_modificada:915.2]}	1	{lve_municipio:2, localid:81, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA AGUEDA, 76319 SANTA AGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERETARO ENTRE Y , DEBIDO A LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA TUBERÍA QUE	06-05-2022	06-09-2022	2315072.71	2315072.71	2171050.27	2171050.27	2171050.27	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:915.2]}	(2066799/proyecto_INCI O, 2066799/proyecto_PROCE SO, 2066799/proyecto_FIN, 2066799/proyecto_FIN, 2066799/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	3	QUE220202066802	Proyecto de inversión	2285619.43	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285619.43, modificado:2277416.12]}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA DE GUIÑO, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 28728	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pinal de Amoles	28728	5	67	55	0	{meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0]}	1	{lve_municipio:2, localid:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA AGUA FRÍA DE GUIÑO, PINAL DE AMOLES QUERETARO ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA A 600 METROS AL SURESTE DE LA PRIMARIA GUADALUPE	06-05-2022	06-09-2022	2277416.12	2277416.12	1192590.45	1192590.45	1192590.45	{meta1: [unidad_medida: Piezas, avance:33.0]}	(2066802/proyecto_INCI O, 2066802/proyecto_PROCE SO, 2066802/proyecto_FIN, 2066802/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	3	QUE220202067533	Proyecto de inversión	817377.97	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817377.97, modificado:803418.96]}	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO - 52468	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Colón	52468	5	120	80	0	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:136.0]}	1	{lve_municipio:5, localid:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ PUEBLO COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERETARO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIO RABASA LA OBRA ESTARA	26-05-2022	26-08-2022	620583.45	803418.96	620583.45	620583.45	620583.45	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:136.0]}	(2067533/proyecto_INCI O, 2067533/proyecto_PROCE SO, 2067533/proyecto_FIN, 2067533/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

2022	3	QUE220202067575	Proyecto de inversión	7610321	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7610321.0, modificado:7595291.46}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CUADRAPIE SEPTEEN SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QRO. - 53735	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pedro Escobedo	53735	5	250	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada:3639.98}}	1	{t001: {lve_municipio:1, localidad:28, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERETARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CONTRASQUIN	26-05-2022	26-11-2022	5822078.22	7595291.46	3093516.42	3093516.42	3093516.42	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-RE-IR-1-0-2022, contrato:taFLORIS FLORES GREGORIO, convoca nte:MU NICPIO DE	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2800.0}}	{meta2: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2800.0}}	{meta3: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2800.0}}	2067575/proyecto_INICIO	2067575/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067591	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997972.38}}	AMPLIACIÓN Y RECALIBRACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 56045	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Landa de Matamoros	56045	5	72	50	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{t001: {lve_municipio:1, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE CARRETERA XILITLA-JALPAN DE SERRA Y , 200 METROS AL ESTE AL FRENTE DE LA IGLESIA SAN SIDRO	26-05-2022	31-10-2022	1997972.38	1997972.38	1264563.62	1264563.62	1264563.62	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDUOP-FISE-SI-R-01-2022, contrato:taGACIA MONTES AZAEL ELOY, convoca nte:MU NICPIO	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:16.0}}	{meta2: {unidad_medida: Piezas, avance:16.0}}	{meta3: {unidad_medida: Piezas, avance:16.0}}	2067591/proyecto_INICIO	2067591/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067597	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499461.69}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMINO A LAS ANIMAS, LOCALIDAD LAS ANIMAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 56458	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Landa de Matamoros	56458	5	40	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1683.0, meta_modificada:1683.0}}	1	{t001: {lve_municipio:1, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LANDA DE MATAMOROS - LAS ANIMAS MARGEN DE RIEGO KILOMETRO 3 + 999 RANCHERIA LAS ANIMAS, 76388 LAS ANIMAS, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y ,	26-05-2022	25-10-2022	1499461.69	1499461.69	1277306.02	1277306.02	1277306.02	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDUOP-FISE-SC-AD-08-2022, contrato:taGALL EGOS CLAVEL SERGIO IVÁN, convoca nte:MU NICPIO	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1683.0}}	{meta2: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1683.0}}	{meta3: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1683.0}}	2067597/proyecto_INICIO	2067597/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067711	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994055.03}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO MEQUQUITTLÁN BARRIO 40, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 61674	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amealco de Bonfil	61674	5	60	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:577.94, meta_modificada:577.94}}	1	{t001: {lve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEQUQUITTLÁN BARRIO 40., 76890 SANTIAGO MEQUQUITTLÁN BARRIO TO., AMEALCO DE BONFIL QUERETARO ENTRE Y , CARRETERA 300 TRAMO AMEALCO LOS PINOS 500	05-06-2022	04-11-2022	994055.01	994055.01	702845.69	702845.69	702845.69	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ, 466.FISE-22, contrato:taCONS TRUCTO RA COLIM BUS, S.A. DE C.V., convoca nte:MU NICPIO	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:549.0}}	{meta2: {unidad_medida: Metros lineales, avance:549.0}}	{meta3: {unidad_medida: Metros lineales, avance:549.0}}	2067711/proyecto_INICIO	2067711/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:modificación realizada, trimestre:3.0, usuario:monicapazpahuab, fecha:2022-10-17}}	{obs1: {observación:VERIFICAR MOMENTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:marionguamanna, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:VERIFICAR MOMENTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:marionguamanna, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:VERIFICAR MOMENTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:marionguamanna, fecha:2022-10-17}}
2022	3	QUE220202067763	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498986.99}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62917	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amealco de Bonfil	62917	5	21	14	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{t001: {lve_municipio:1, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN MARTIN, 76850 SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO ENTRE Y , EN EL CAMINO QUE UNE LOS DOS CONJUNTOS ESTE Y OESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, lori:100.1866885,	04-06-2022	04-11-2022	498986.99	498986.99	498986.99	498986.99	498986.99	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ, 459.FISE-22, contrato:taOBRE CON RAMOS HUMBERTO, convoca nte:MU NICPIO DE AMEALCO	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:7.0}}	{meta2: {unidad_medida: Piezas, avance:7.0}}	{meta3: {unidad_medida: Piezas, avance:7.0}}	2067763/proyecto_INICIO	2067763/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LA META ES CORRECTA SE ENVIA SOPORTE, trimestre:3.0, usuario:monicapazpahuab, fecha:2022-10-17}}	{obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:marionguamanna, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:marionguamanna, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:marionguamanna, fecha:2022-10-17}}

2022	3	QUE220202067770	Proyecto de inversión	648000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:646810.71}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, JALPAN DE SERRA, QRO. - 63130	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpan de Serra	63130	5	13	11	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:331.0, meta_modificada:331.0}}	1	{lve_municipio:9, localid:108, direccion:RANCHERIA EL RINCON, 76350 EL RINCON, JALPAN DE SERRA QUERETARO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON CONOCIDA POR LOS LUGAREÑOS COMO RINCON DE TANCYOL, lon:-- --, lat:-- --}	05-06-2022	31-12-2022	646810.71	646810.71	624277.07	624277.07	624277.07	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M5-DDUOP-FISE-AD-016-2022, contralista:RIVERA HERNANDEZ ULISES ALFONS O, convoca}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:310.0}}	{2067770/pryecto_INICIO, 2067770/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067775	Proyecto de inversión	497845	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497845.0, modificado:496772.9}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63483	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadereyta Querétaro	63483	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:500.14}}	1	{lve_municipio:4, localid:104, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA BARBARA, 76510 SANTA BARBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE -- --, lat:-- --}	05-06-2022	05-10-2022	496772.9	496772.9	496772.9	496772.9	496772.9	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-06, contralista:CONCESTRUCION TRULICOMES CIAT S.A. DE C.V., convoca nte:MU}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:500.14}}	{2067775/pryecto_INICIO, 2067775/proyecto_PROCESO, 2067775/proyecto_FIN, 2067775/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067786	Proyecto de inversión	879991	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879991.0, modificado:878355.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MACON, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63736	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadereyta Querétaro	63736	5	36	24	0	{meta1: {unidad_medida: Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{lve_municipio:4, localid:59, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA - EL HORTALERO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 15 + 900 PUEBLO MACON, 76534 MACON, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE Y , EN EL KILOMETRO 15 CON 900 DE -- --, lat:-- --}	05-06-2022	05-10-2022	263506.56	878355.2	263506.56	263506.56	263506.56	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2022-07, contralista:NIET O MEJIA HOMER O, convoca nte:MU NICIPIO DE -- --, lat:-- --}	{meta1: {unidad_medida: Tanque(s), avance:0.0}}	{2067786/pryecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS , trimestre:3.0, usuario:mariomgumarma, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS , trimestre:3.0, usuario:mariomgumarma, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS , trimestre:3.0, usuario:monicappah uab, fecha:2022-10-17}}	
2022	3	QUE220202067868	Proyecto de inversión	3150000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3139543.82}}	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SUMINISTRO Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DORADA, EZEQUEL MONTES, QRO. - 66024	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes	66024	5	100	106	0	{meta1: {unidad_medida: Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{lve_municipio:7, localid:275, direccion:RANCHERIA LOMA DORADA, 76685 LOMA DORADA, EZEQUEL MONTES QUERETARO ENTRE Y , ES POR EL ACCESO A LOMA DORADA DESDE LA CARRETERA LIBRE CADERETAXILTLA, lon:99.89761655, lat:-- --, lat:-- --}	09-06-2022	31-12-2022	3139543.82	3139543.82	2150139.82	2150139.82	2150139.82	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISE-R-2022-005, contralista:CORPORATIVO CONSTR UCTOR TEGUIS QUIAPAN, S.A. DE -- --, lat:-- --}	{meta1: {unidad_medida: Tanque(s), avance:0.0}}	{2067868/pryecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067835	Proyecto de inversión	2495000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495000.0, modificado:2490908.46}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO COLONIA SAN JUAN BOSCO EN CALLE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 31305	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Juan del Río	31305	5	1800	1200	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}	1	{lve_municipio:1, localid:1, direccion:CALLE GRAL FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BOSCO, 76807 SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO QUERETARO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE NIÑOS HERODES -- --, lat:-- --}	07-05-2022	07-10-2022	2490908.46	2490908.46	2075072.86	2075072.86	2075072.86	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-SOPM-FISE-030-2022, contralista:PARA MENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO, S.A. DE -- --, lat:-- --}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:252.0}}	{2066835/pryecto_INICIO, 2066835/proyecto_PROCESO, 2066835/proyecto_FIN, 2066835/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	3	QUE220202067555	Proyecto de inversión	839657.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839657.28, modificado:819600.54}}	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROFESIONISTAS Y ACACIA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON.QRO-52952	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Colón	52952	5	60	20	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}	1	{lve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE PROFESIONISTAS FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 76296 ESPERANZA, COLON QUERETARO ENTRE CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE CAMELINAS, CARRETERA 100 ESTATAL A UN KILOMETRO AL	26-05-2022	26-10-2022	459893.59	819600.54	459893.59	459893.59	459893.59	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCLS OP-FISE-AD.005.07/202206561, contralista:GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:184.0}), (2067555/proyecto_INICIO, 2067555/proyecto_FIN, 2067555/proyecto_PROCESO, 2067555/proyecto_FIN)}, En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	QUE220202067568	Proyecto de inversión	1808779.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808779.15, modificado:1731315.39}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON.QRO-53477	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Colón	53477	5	180	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1224.0, meta_modificada:1313.0}}	1	{lve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLON QUERETARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARTIN CABRERA, CALLE FERNANDO DE TAPIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE	26-05-2022	26-10-2022	1259582.05	1731315.39	1259582.05	1259582.05	1259582.05	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCLS OP-FISE-AD.007.12/202206561, contralista:RIVERA HERNANDEZ ULISES ALFONSO, convoca (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1313.0}), (2067568/proyecto_INICIO, 2067568/proyecto_FIN, 2067568/proyecto_PROCESO, 2067568/proyecto_FIN)}, En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	QUE220202067800	Proyecto de inversión	496100	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496100.0, modificado:495982.2}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE MINTEHE, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.-63927	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cadereyta Querétaro	63927	5	7	5	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{lve_municipio:4, localidad:67, direccion:CALLE BUGAMBILIAS RANCHERIA MINTEHE, 76513 CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE TULIPAN, CALLE ROSAL 500 METROS AL ESTE DE LA CAPILLA, lon: -99.73431061,	05-06-2022	05-11-2022	461001.66	495982.92	461001.66	461001.66	461001.66	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC2-DOP-AD-FISE-2022-14, contralista:ARRGUIN BARBON VICTOR IVAN, convoca (meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:3.0}), (2067800/proyecto_INICIO, 2067800/proyecto_PROCESO, 2067800/proyecto_FIN)}, En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	QUE220202066788	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996178.83}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEMAZCALES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMAZCALES MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO-26131	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pinal de Amoles	26131	5	39	38	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1183.0, meta_modificada:1256.24}}	1	{lve_municipio:2, localidad:102, direccion:INTERIOR SN EJIDO TEMAZCALES, 76333 TEMAZCALES, PINAL DE AMOLES QUERETARO ENTRE Y , CAMINO DE MAGUEYCTOS HACIA EL TEJOCOTE PASANDO POR LA COMUNIDAD DE TEMAZCALES	05-05-2022	05-08-2022	996178.83	996178.83	911706.07	911706.07	911706.07	911706.07	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA, DOP-FISE-2022-AD.00499-22-200499-4, contralista:NIET CERVANTES EDMUN (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1256.24}), (2066788/proyecto_INICIO, 2066788/proyecto_PROCESO, 2066788/proyecto_FIN, 2066788/proyecto_PROCESO)}, En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202066885	Proyecto de inversión	1715000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715000.0, modificado:1704713.46}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PUERTA DE PALMILLAS, CALLE CAMINO REAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO-32694	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Juan del Rio	32694	5	200	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:353.85, meta_modificada:375.9}}	1	{lve_municipio:1, localidad:48, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN COLONIA PUERTA DE PALMILLAS, 76837 PUERTA DE PALMILLAS, SAN JUAN DEL RIO QUERETARO ENTRE CALLE ORIENTE Y , CALLE AV PACHUCA COMO REFERENCIA A	08-05-2022	08-10-2022	1704713.46	1704713.46	1704713.46	1704713.46	1704713.46	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-SOPM-FISE-028-2022, contralista:MATE RIALES Y MAQUI NARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convoca (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:375.9}), (2066885/proyecto_INICIO, 2066885/proyecto_FIN, 2066885/proyecto_PROCESO, 2066885/proyecto_FIN)}, En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2022	3	QUE220202066910	Proyecto de inversión	745000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:725298.05}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARICLA, CALLE ALDAMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.- 33072	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Juan del Río	33072	5	200	100	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{lve_municipio:1, localid:6, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA ARICLA, 76820 ARICLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERETARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CARRETERA 431 COMO	08-05-2022	08-08-2022	725298.05	725298.05	725298.05	725298.05	725298.05	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MISR-SOPM-FISE-034-2022, contrato:PIEAS, avance:6.0}}, {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}, {t066910/proyecto_FIN, 2066910/proyecto_PROCESO, 2066910/proyecto_FIN, 2066910/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067157	Proyecto de inversión	1142008.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142008.04, modificado:1140021.61}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA A MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO - 42786	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arroyo Seco	42786	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{lve_municipio:3, localid:56, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SAN JUAN BUENAVENTURA, 76417 SAN JUAN BUENAVENTURA, ARROYO SECO QUERETARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO	19-05-2022	19-10-2022	1140021.61	1140021.61	713892.33	713892.33	713892.33	{t067157/proyecto_FIN, 2067157/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067536	Proyecto de inversión	832542.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832542.56, modificado:826920.8}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MORAL, BARRIO DE LAS CRUCES, CABECERA MUNICIPAL, COLON, QRO - 52563	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Colón	52563	5	60	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:137.0}}	1	{lve_municipio:5, localid:1, direccion:CALLE DEL MORAL PUEBLO COLON CENTRO, 76270 COLON, COLON QUERETARO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE EL MIRADOR SE ENCUENTRA EN EL CONOCIDO BARRIO DE LAS CRUCES EN LA	26-05-2022	26-09-2022	826920.8	826920.8	369232.52	369232.52	369232.52	{t067536/proyecto_FIN, 2067536/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067537	Proyecto de inversión	1226772	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226772.0, modificado:1180337.17}}	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRITO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO - 52633	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Colón	52633	5	72	48	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:259.9, meta_modificada:259.9}}	1	{lve_municipio:5, localid:13, direccion:CALLE CERRITO FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 76296 ESPERANZA, COLON QUERETARO ENTRE Y CALLE DE LA ESPERANZA, CALLE CAMELIAS A QUIENIENTOS METROS	27-05-2022	27-09-2022	362174.47	1180337.17	362174.47	362174.47	362174.47	{t067537/proyecto_FIN, 2067537/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067598	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499783.47}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN AL PANTEÓN VIEJO EN BARRIO CHACATLÁN, LOCALIDAD LANDA DE MATAMOROS.- 56661	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Landa de Matamoros	56661	5	20	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:158.8}}	1	{lve_municipio:1, localid:1, direccion:BARRIO CHACATLAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTAGAGA, CALLE MIRADOR LA INTERVENCION A REALIZAR SE LOCALIZA EN EL	26-05-2022	26-10-2022	499783.47	499783.47	320012.83	320012.83	320012.83	{t067598/proyecto_FIN, 2067598/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	3	QUE220202067600	Proyecto de inversión	1300000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1297358.19}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO DE LOS LIROS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 57323	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amealco de Bonfil	57323	5	60	40	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:17.0, meta_modificada :17.0}}	1	{lve_municipio:1, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD QUE NO EXISTEN MAYORES	29-05-2022	29-10-2022	1297358.19	1297358.19	1297358.19	1297358.19	{tubo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.460.FISE.22, contralista:GONZALEZ GERMAN, convoca nte:MU NICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.70}}	2067600/proyecto_FIN, 2067600/proyecto_PROCESO, 2067600/proyecto_FIN, 2067600/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:entendido, trimestre:3.0, usuario:mariongumama, fecha:2022-10-17}}	{obs1: {observación:VERIFICAR MOMENTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:mariongumama, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:VERIFICAR MOMENTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:mariongumama, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:VERIFICAR MOMENTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:mariongumama, fecha:2022-10-17}}	
2022	3	QUE220202067748	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398103.02}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO A CHITILE DE GARABATO EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62459	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amealco de Bonfil	62459	5	27	18	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:7.0, meta_modificada :7.0}}	1	{lve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE REAL RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS CAPULINES Y CALLE LOS ALCANFORRES, A QUINIENTOS METROS AL LLEGAR A LA LOCALIDAD	04-06-2022	04-10-2022	398103.02	398103.02	278801.25	278801.25	278801.25	{tubo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.456.FISE.22, contralista:CONTRUCIONES INTERESALES S.A. DE C.V., convoca nte:MU NICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	2067748/proyecto_FIN, 2067748/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067773	Proyecto de inversión	737404	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737404.0, modificado:736754.01}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERILLAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63356	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadereyta Querétaro	63356	5	42	28	0	{meta1: {unidad_medida: Tanques(), meta:1.0, meta_modificada :1.0}}	1	{lve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE DE LIMON RANCHERIA HIGUERILLAS, 76520 HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA HIGUERA Y CALLE DEL CIRUELO, CALLE DEL AGUACATE A DOS CUADRAS AL NOROESTE	05-06-2022	05-10-2022	221026.2	736754.01	221026.2	221026.2	{tubo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-AD-FISE-2022-04, contralista:VARGAS ROMO ALBERTO R., convoca nte:MU NICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida: Tanques(), avance:0.0}}	2067773/proyecto_FIN, 2067773/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LA META ASENTADA ES CORRECTA SE ENVIA EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:mariongumama, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:mariongumama, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:mariongumama, fecha:2022-10-17}}	{obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:mariongumama, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:mariongumama, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:mariongumama, fecha:2022-10-17}}	
2022	3	QUE220202066797	Proyecto de inversión	1668507.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668507.17, modificado:1664895.6}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CARMEN MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 28004	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pinal de Amoles	28004	5	26	38	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada :20.0}}	1	{lve_municipio:2, localidad:19, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA CERRO DEL CARMEN, 76300 CERRO DEL CARMEN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y COMO REFERENCIA A 350 METROS AL NOROESTE DE LA PRIMARIA CURSO	06-05-2022	06-08-2022	1664895.6	1664895.6	1330878.69	1330878.69	1330878.69	{tubo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA.DOP.FISE.2022.20-00406.9, contralista:RESENDI OCAMP ENRIQU	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	2066797/proyecto_FIN, 2066797/proyecto_PROCESO, 2066797/proyecto_FIN, 2066797/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067576	Proyecto de inversión	1300000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298882.9}}	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO. - 53856	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpan de Serra	53856	5	26	22	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:386.51, meta_modificada :187.32}}	1	{lve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE POLICARPO OLIVERA COLONIA LA PEDRERA, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE MARMOL, CALLE AGUSTIN MELGAR A DOSCIENTOS METROS DE LA	26-05-2022	26-11-2022	1298882.9	1298882.9	1088123.7	1088123.7	1088123.7	{tubo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DOP-FISE-AD-03-2022, contralista:TAMONTES OLIVERA ARGELIO, convoca nte:MU NICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1.8732}}	2067576/proyecto_FIN, 2067576/proyecto_PROCESO, 2067576/proyecto_FIN, 2067576/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	3	QUE220202067653	Proyecto de inversión	1300000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298680.02}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL TELOCOTE EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 59741	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amealco de Bonfil	59741	5	39	26	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{t001: {lve_municipio:1, localidad:62, direccion:CALLE 1ERO DE MAYO RANCHERIA CHITEJE DE GARABATO, 76896 CHITEJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA 700 METROS AL NOROESTE DE ...}}	02-06-2022	02-11-2022	1298680.02	1298680.02	788926.68	788926.68	788926.68	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-463.FISE (meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0})}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2067653/ proyecto_INICIO, 2067653/ proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LA META ASENTADA ES LA CORRECTA, SE ENVIA SOPORTE, trimestre:3.0, usuario:moniacapah uab, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:marionguam arma, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:marionguam arma, fecha:2022-10-17}}}	
2022	3	QUE220202067715	Proyecto de inversión	820000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:817075.63}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 61775	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amealco de Bonfil	61775	5	64	43	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:433.67, meta_modificada:433.67}}	1	{t001: {lve_municipio:1, localidad:47, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITTLÁN BARRIO RO., AMEALCO DE BONFIL QUERETARO ENTRE Y , NO EXISTEN ELEMENTOS URBANOS ADICIONALES ...}}	06-06-2022	06-11-2022	817075.63	817075.63	426405.49	426405.49	426405.49	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-468.FISE (meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.46.0})}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:3.46.0}}	{2067715/ proyecto_INICIO, 2067715/ proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LA META ASENTADA ES LA CORRECTA, SE ENVIA SOPORTE, trimestre:3.0, usuario:moniacapah uab, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:marionguam arma, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:marionguam arma, fecha:2022-10-17}}}	
2022	3	QUE220202067794	Proyecto de inversión	1112368	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112368.0, modificado:1111456.52}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR EN BARRIO LAS CRUCES, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63848	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cadereyta Querétaro	63848	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{t001: {lve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SOR ...}}	05-06-2022	05-11-2022	1111456.52	1111456.52	1111456.52	1111456.52	1111456.52	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-FISE-2022-10-00 (meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0})}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2067794/ proyecto_INICIO, 2067794/ proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220102060950	Proyecto de inversión	1260002.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260002.23, modificado:1258952.63}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CASA BLANCA DELEGACIÓN DE CASA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO - 10808	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Toluán	10808	5	45	15	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{t001: {lve_municipio:18, localidad:127, direccion:AVENIDA CAMINO OJO DE AGUA CERRITO PARADO AEROPUERTO CASA BLANCA, 76613 LOMAS DE CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERETARO ENTRE Y , UNA CALLE ANTES HACIA LA SALIDA DEL ...}}	15-04-2022	31-08-2022	1258952.6	1258952.6	1258952.6	1258952.6	1258952.6	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEACOP /FISE 2022/03 (meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0.0})}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0.0}}	{2060950/ proyecto_INICIO, 2060950/ proyecto_PROCESO, 2060950/ proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220102060951	Proyecto de inversión	2023351.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023351.99, modificado:2002256.33}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE DIEZMERO DELEGACION DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO - 10854	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Toluán	10854	5	75	25	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:508.11, meta_modificada:485.21}}	1	{t001: {lve_municipio:18, localidad:70, direccion:CARRERA ESTATAL LIBRE 110 TRAMO TOLIMÁN - COLÓN KÍLOMETRO 36 + BOU RANCHERIA DIEZMERO, 76630 DIEZMERO, TOLIMÁN QUERETARO ENTRE Y , PASANDO EL ACCESO ...}}	15-04-2022	31-08-2022	2002256.33	2002256.33	2002256.33	2002256.33	2002256.33	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEACOP /FISE 2022/07 (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:4.65.21})}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:4.65.21}}	{2060951/ proyecto_INICIO, 2060951/ proyecto_PROCESO, 2060951/ proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	3	QUE220202066778	Proyecto de inversión	3500000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3488260.73})	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA BARROSA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA MORITA PRIMERA ETAPA - 25233	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pinal de Amoles	25233	5	142	116	0	(meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:3096.0, meta_modificada:3096.0})	1	(f1: {lve_municipio:2, localidad:132, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA BARROSA, 76315 LA BARROSA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA BARROSA TOMANDO COMO REFERENCIA EL	05-05-2022	05-09-2022	3488260.73	3488260.73	3093782.83	3093782.83	3093782.83	(f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA, DOP.FISE 2022-2022-0041095, contralista:HERNÁNDEZ MUÑOZ HORACIO. (meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2100.0})	(2066778/Proyecto_INICIO_0_2066778/Proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202066840	Proyecto de inversión	260000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:249170.32})	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, COL. SOLARES BANTHI EN CALLE PINAL DE AMOLES, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 32034	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Juan del Río	32034	5	200	100	0	(meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:124.7, meta_modificada:124.7})	1	(f1: {lve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PINAL DE AMOLES INTERIOR SN COLONIA GRANJAS BANTHI SECCIÓN SOLARES, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO ENTRE CIRCUITO SAN JUAN DEL RÍO Y CALLE PEDRO	08-08-2022	08-09-2022	249170.32	249170.32	249170.32	249170.32	249170.32	(f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIR-SOPM-FISE-032-2022, contralista:TREJO BARROS A JOSUÉ ALEJANDRO, convoca nte:MU NICIPIO DE SAN	(2066840/Proyecto_INICIO_0_2066840/Proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202066892	Proyecto de inversión	395000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:391075.82})	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, CALLE AGUSTÍN DE TURBIDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - 32771	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Juan del Río	32771	5	60	40	0	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0})	1	(f1: {lve_municipio:1, localidad:94, direccion:CALLE AGUSTÍN DE TURBIDE INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE SAN JUAN COMO REFERENCIA A	08-05-2022	08-08-2022	391075.82	391075.82	391075.82	391075.82	391075.82	(f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIR-SOPM-FISE-033-2022, contralista:FLORES CORREA CARLOS, convoca nte:MU NICIPIO DE SAN JUAN	(2066892/Proyecto_INICIO_0_2066892/Proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067553	Proyecto de inversión	1897407.36	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897407.36, modificado:1869637.8})	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ARROYITO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO - 52934	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Colón	52934	5	60	52	0	(meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:328.27, meta_modificada:328.27})	1	(f1: {lve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE el arroyito FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 76296 ESPERANZA, COLÓN QUERETARO ENTRE Y CALLE DE LA ESPERANZA, CALLE CERRITO A QUIERIENTOS METROS DIRECCION ESTE	26-05-2022	26-09-2022	1869637.8	1869637.8	981439.95	981439.95	981439.95	(f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI.SOP.FISE. AD.004.102022.00551, contralista:PUÉBLA MEJÍA SERGIO, convoca nte:MU NICIPIO DE	(2067553/Proyecto_INICIO_0_2067553/Proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067587	Proyecto de inversión	1245000	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245000.0, modificado:1244932.79})	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA RUMBO ADJUNTITAS, LOCALIDAD LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUIN QRO - 55762	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Joaquín	55762	5	7	2	0	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0})	1	(f1: {lve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANCHERIA LLANOS DE SANTA CLARA, 76570 LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUIN QUERETARO ENTRE Y , SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LLANOS DE SANTA CLARA, lon:-99.44039269, lat:24.62468263	26-05-2022	30-11-2022	1244932.79	1244932.79	1244932.79	1244932.79	1244932.79	(f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSI-DOP.FISE AD 16 2022, contralista:RENDIZ MORENO M.A. ELIZABETH, convoca nte:MU NICIPIO DE SAN	(2067587/Proyecto_INICIO_0_2067587/Proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	3	QUE220202067029	Proyecto de inversión	225559.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225559.08, modificado:224228.38}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL TRAPICHE, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. - 37187	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arroyo Seco	37187	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{lve_municipio:3, localid:41, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE ES TRAMO JALPAN DE SERRA - RIO VERDE KILOMETRO 15 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA EL TRAPICHE, 7640 EL TRAPICHE, ARROYO SECO QUERETARO ENTRE Y . . . COMO}	12-05-2022	12-09-2022	224228.38	224228.38	119729.4	119729.4	119729.4	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-13-2022/2021/2024, contralista:GARCIA MONTES AZAEL ELOY, convoca nte:MU NICIPIO (meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0})}	{2067029/pr oyecto_INCI O, 2067029/pro yecto_FIN, 2067029/pro yecto_PROCE SO, 2067029/pro yecto_FIN, 2067029/pro yecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067066	Proyecto de inversión	373342.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373342.81, modificado:372777.12}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. - 37695	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arroyo Seco	37695	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{lve_municipio:3, localid:44, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERETARO ENTRE Y . . . COMO REFERENCIA A UN KM DE LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ AVANZANDO 150 METROS AL OESTE POR LA}	12-05-2022	12-09-2022	372777.12	372777.12	328982.25	328982.25	328982.25	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-15-2022/2021/2024, contralista:RIVERA HERNANDEZ ULISES ALFONSO, convoca nte:MU NICIPIO (meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0})}	{2067066/pr oyecto_INCI O, 2067066/pro yecto_FIN, 2067066/pro yecto_PROCE SO, 2067066/pro yecto_FIN, 2067066/pro yecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067558	Proyecto de inversión	1577463.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577463.68, modificado:1556137.77}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GALERAS, COLÓN, QRO. - 52981	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Colón	52981	5	150	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}}	1	{lve_municipio:5, localid:17, direccion:CALLE HACIENDA GRIGIA PUEBLO GALERAS, 76295 GALERAS, COLÓN QUERETARO ENTRE CALLE HACIENDA JUJCHITLAN Y CALLE HACIENDA SANTA MARIA, CALLE HACIENDA SIERRA BLANCA A UN KILOMETRO AL}	26-05-2022	26-10-2022	738024.76	1556137.77	738024.76	738024.76	738024.76	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGCL5 OP.FISE AD.006, 13/2022/0656, contralista:ABRECO CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V., convoca nte:MU NICIPIO (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2.40.0})}	{2067558/pr oyecto_INCI O, 2067558/pro yecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067588	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498282.11}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, LANDA DE MATAMOROS QRO. - 55888	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Landa de Matamoros	55888	5	11	20	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	1	{lve_municipio:10, localid:39, direccion:CUIDAD INDUSTRIAL RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y . . . SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A DOSCIENTOS}	26-05-2022	26-10-2022	1498282.11	1498282.11	1042834.08	1042834.08	1042834.08	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-50-AD-02-2022, contralista:RIVERA DIAZ BRIGIDIO, convoca nte:MU NICIPIO (meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.1.0})}	{2067588/pr oyecto_INCI O, 2067588/pro yecto_PROCE SO, 2067588/pro yecto_FIN, 2067588/pro yecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067745	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994684.66}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62399	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amecalco de Bonfil	62399	5	198	132	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	1	{lve_municipio:1, localid:111, direccion:CALLE GIGANTES RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y . . . 400 METROS AL SURESTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE}	04-06-2022	04-10-2022	2994684.66	2994684.66	1265766.32	1265766.32	1265766.32	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMAG, 455.FISE-22, contralista:CHAVERO FLORES JAVIER, convoca nte:MU NICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL (meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4.0})}	{2067745/pr oyecto_INCI O, 2067745/pro yecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:LA META ASENTADA ES CORRECTA SE ENVIA SOPORTE, trimestre:3.0, usuario:monitazapah uab, fecha:2022-10-17}}, {obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:monitazapah uab, fecha:2022-10-17}}, {obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:monitazapah uab, fecha:2022-10-17}}, {obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE DE METAS, trimestre:3.0, usuario:monitazapah uab, fecha:2022-10-17}}}	

2022	3	QUE220202067749	Proyecto de inversión	390000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:388982.68}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DE LOS MEJAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA LABOR AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62509	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amealco de Bonfil	62509	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{lve_municipio:1, localidad:66, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE SALINAS DE GORTARI ENFRENTA DE	04-06-2022	06-11-2022	388982.68	388982.68	388982.68	388982.68	388982.68	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ, 457.FISE, 22, contratacion:CONTRATACION DE OBRAS, avance:4.0}}, {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}, {lve_municipio:1, localidad:66, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE SALINAS DE GORTARI ENFRENTA DE	{2067749/pryecto_INICIO, 2067749/pryecto_FIN, 2067749/pryecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067760	Proyecto de inversión	1755000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755000.0, modificado:1751233.82}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DOS TANQUES EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QRO. - 62839	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Joaquín	62839	5	48	53	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{lve_municipio:1, localidad:32, direccion:TERRA CERIA TRAMO TIERRAS COLORADAS - ADOQUEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 500 RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 76568 TIERRAS COLORADAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE Y , SE	04-06-2022	04-10-2022	1751233.82	1751233.82	1751233.82	1751233.82	1751233.82	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ, 2067760/proyecto_INICIO, 2067760/proyecto_FIN, 2067760/proyecto_PROCESO}}, {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:3.00.0}}, {lve_municipio:1, localidad:32, direccion:TERRA CERIA TRAMO TIERRAS COLORADAS - ADOQUEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 500 RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 76568 TIERRAS COLORADAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE Y , SE	{2067760/pryecto_INICIO, 2067760/proyecto_FIN, 2067760/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067762	Proyecto de inversión	440000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:436563.44}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOMAS DEL PEDREGAL 2 EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62891	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amealco de Bonfil	62891	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{lve_municipio:1, localidad:62, direccion:CALLE LERMA RANCHERIA CHITEJE DE GARABATO, 76896 CHITEJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LERMA Y CAMINO TIERRA NEGRA-MOLINO DE CABALLEROS, CALLE ALVARO	04-06-2022	04-11-2022	436563.44	436563.44	205004.64	205004.64	205004.64	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ, 458.FISE, 22, contratacion:CONTRATACION DE OBRAS, avance:2.0}}, {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}, {lve_municipio:1, localidad:62, direccion:CALLE LERMA RANCHERIA CHITEJE DE GARABATO, 76896 CHITEJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LERMA Y CAMINO TIERRA NEGRA-MOLINO DE CABALLEROS, CALLE ALVARO	{2067762/pryecto_INICIO, 2067762/proyecto_FIN, 2067762/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067774	Proyecto de inversión	302115	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302115.0, modificado:299847.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERILLAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63444	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadereyta Querétaro	63444	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	1	{lve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE DEL MANGO PUEBLO HIGUERILLAS, 76520 HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CHABACANO TRESCIENTOS METROS AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD	05-06-2022	05-10-2022	299847	299847	299847	299847	299847	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ, DOP-AD-FISE, 2022-05, contratacion:CONTRATACION DE OBRAS, avance:2.10.0}}, {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2.10.0}}, {lve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE DEL MANGO PUEBLO HIGUERILLAS, 76520 HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE CHABACANO TRESCIENTOS METROS AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD	{2067774/pryecto_INICIO, 2067774/proyecto_FIN, 2067774/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067792	Proyecto de inversión	989785	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989785.0, modificado:989175.0}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 63801	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadereyta Querétaro	63801	5	23	16	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:182.17, meta_modificada:182.17}}	1	{lve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTA BARBARA, 76510 SANTA BARBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y FAVOR NO	05-06-2022	05-10-2022	296752.52	989175.07	296752.52	296752.52	296752.52	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ, DOP-AD-FISE, 2022-09, contratacion:CONTRATACION DE OBRAS, avance:1.00.0}}, {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1.00.0}}, {lve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTA BARBARA, 76510 SANTA BARBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y FAVOR NO	{2067792/pryecto_INICIO, 2067792/proyecto_FIN, 2067792/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	3	QUE220202067808	Proyecto de inversión	1303515	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303515.0, modificado:1302321.69}}	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE VIZARRON DE MONTES, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO. - 64011	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadereyta Querétaro	64011	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:289.84, meta_modificada:289.84}}	1	{t001: {cve_municipio:0, localidad:129, direccion:CALLE JUAN MONDRAGON PUEBLO VIZARRON DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y , CALLE LUIS DONALDO	05-06-2022	05-11-2022	1284081.15	1302321.69	1284081.15	1284081.15	1284081.15	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC2 DOP-AD-FISE-2022-01, contralista:URBANIZACIONES SAN DE KO SA, DE CV, convoca nte:MU	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:250.0}}	(2067808/pr oyecto_INCI O, 2067808/pro yecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067402	Proyecto de inversión	1113310	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113310.0, modificado:1113150.77}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA TECOZAUTLA, PEÑAMILLER, QRO. IRA ETAPA - 48846	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Peñamiller	48846	5	27	23	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:9.0, meta_modificada:10.0}}	1	{t001: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:RANCHERIA LA TECOZAUTLA, 76485 LA TECOZAUTLA, PEÑAMILLER QUERETARO ENTRE Y , POR LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA TECOZAUTLA BARRIO DEL CAMINO DEL AGUAJE A	22-05-2022	22-10-2022	1113150.77	1113150.77	1113150.77	1113150.77	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/ FISE/AD/ 02/202 2, contralista:CONS TRUCTIO NES ELECTRI CAS DE MONTES ,S.A. DE C.V., convoca	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:10.0}}	(2067402/pr oyecto_INCI O, 2067402/pro yecto_PROCE SO, 2067402/pro yecto_FIN, 2067402/pro yecto_PROCE SO, 2067402/pro yecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	QUE220202067449	Proyecto de inversión	1389560	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389560.0, modificado:1389139.59}}	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, PEÑAMILLER, QRO. - 49775	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Peñamiller	49775	5	54	46	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:13.0, meta_modificada:15.0}}	1	{t001: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA PEÑA BLANCA, 76496 PEÑA BLANCA, PEÑAMILLER QUERETARO ENTRE Y , EN ESQUINA DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA A QUINIENOS METROS AL ESTE DE LA IGLESIA, lon-	25-05-2022	25-10-2022	1389139.59	1389139.59	1389139.59	1389139.59	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/ FISE/AD/ 02/202 2, contralista:CONS TRUCTIO RA ELECTRI CA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convoca	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	(2067449/pr oyecto_INCI O, 2067449/pro yecto_FIN, 2067449/pro yecto_PROCE SO, 2067449/pro yecto_FIN, 2067449/pro yecto_PROCE SO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	QUE220202067452	Proyecto de inversión	928790	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928790.0, modificado:928649.4}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PILÓN, PEÑAMILLER, QRO. - 49889	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Peñamiller	49889	5	8	7	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{t001: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:GRANJA EL PILÓN, 76492 EL PILÓN, PEÑAMILLER QUERETARO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL PILÓN EN DIRECCION EL PILON MIENTRAS A 500 DE LA PRIMARIA GENERAL RAMON CORONA, lon:-99.76885552,	25-05-2022	25-10-2022	928649.4	928649.4	928649.4	928649.4	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/ FISE/AD/ 019/202 2, contralista:CONS TRUCTIO NES ELECTRI CAS DE MONTES ,S.A. DE C.V., convoca	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:7.0}}	(2067452/pr oyecto_INCI O, 2067452/pro yecto_PROCE SO, 2067452/pro yecto_FIN, 2067452/pro yecto_PROCE SO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	QUE220202067495	Proyecto de inversión	234098	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234098.0, modificado:233836.56}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CAPILLA, EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, PEÑAMILLER, QRO. - 51443	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Peñamiller	51443	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{t001: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO CAMARGO - EL PLAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 500 PUEBLO RIO BLANCO, 0000 RIO BLANCO, PEÑAMILLER QUERETARO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL CAMINO CAMARGO DEL	26-05-2022	26-10-2022	233836.56	233836.56	233836.56	233836.56	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/ FISE/AD/ 024/202 2, contralista:CONS TRUCTIO RES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convoca	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:2.0}}	(2067495/pr oyecto_INCI O, 2067495/pro yecto_FIN, 2067495/pro yecto_PROCE SO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2022	3	QUE220202067809	Proyecto de inversión	1350000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1345332.54}}	REHABILITACION DE ORENIAE SANITARIO EN CALLE PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. - 64013	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ezequiel Montes	64013	5	44	47	0	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:356.99, meta_modificada:357.95}}	1	{t001: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERETARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ACCESO POR IGNACIO	09-06-2022	09-11-2022	1345332.54	1345332.54	1345332.54	1345332.54	1345332.54	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM Q-DOP-FISE-ADE-2022-0203, contratas:OBRE SON ALVAREZ JORGE, convoca:nte:MUNICIPIO	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2067809/proyecto_FIN, meta_modificada:2067809/proyecto_FIN, meta_modificada:57.95}}	2067809/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067457	Proyecto de inversión	1732356	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732356.0, modificado:1732241.55}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIMARIO EN EL BARRIO LOS CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE EL PILON, PEÑAMILLER, QRO. - 49984	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Peñamiller	49984	5	17	13	0	{meta: {unidad_medida: Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{t001: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:RANCHERIA EL PILON, 76492 EL PILON, PEÑAMILLER QUERETARO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL PILON A KILOMETRO Y MEDIO AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION A LA PAZ, lon: -99.77018045,	25-05-2022	25-10-2022	1732241.55	1732241.55	1732241.55	1732241.55	1732241.55	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/019/2022, contratas:CONSTRUCION ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convoca	{meta: {unidad_medida: Piezas, meta:2067457/proyecto_FIN, meta_modificada:4.0}}	2067457/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067500	Proyecto de inversión	637744	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637744.0, modificado:637590.32}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LOS CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE EL PILON, PEÑAMILLER, QRO. - 51553	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Peñamiller	51553	5	8	7	0	{meta: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{t001: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL PITAHAYO, 75478 EL PITAHAYO, PEÑAMILLER QUERETARO ENTRE Y CAMINO A EL PITAHAYO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPIA DE EL PITAHAYO. NO EXISTEN MAS ELEMENTOS	26-05-2022	26-10-2022	637590.32	637590.32	637590.32	637590.32	637590.32	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/025/2022, contratas:CONSTRUCION ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convoca	{meta: {unidad_medida: Piezas, meta:2067500/proyecto_FIN, meta_modificada:0}}	2067500/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067493	Proyecto de inversión	523972	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523972.0, modificado:523888.07}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VISTA ALEGRE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL AHORCADO, PEÑAMILLER, QRO. - 51274	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Peñamiller	51274	5	16	14	0	{meta: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{t001: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL AHORCADO, 76489 PUERTO DEL AHORCADO, PEÑAMILLER QUERETARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS KILOMETROS AL NORONESTE DE LA CAPILLA SAN JUDAS TADEO,	26-05-2022	26-10-2022	523888.07	523888.07	523888.07	523888.07	523888.07	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/017/2022, contratas:CONSTRUCION ELECTRICAS DE MONTES S.A. DE C.V., convoca	{meta: {unidad_medida: Piezas, meta:2067493/proyecto_FIN, meta_modificada:5.0}}	2067493/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	QUE220202067507	Proyecto de inversión	103600	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103600.0, modificado:103372.77}}	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZUELA, PEÑAMILLER, QRO. - 51669	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Peñamiller	51669	5	11	9	0	{meta: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{t001: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:RANCHERIA LA PLAZUELA, 76491 LA PLAZUELA, PEÑAMILLER QUERETARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A TRESIENTOS METROS AL SUR DE LA CAPILLA LA PLAZUELA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon: -99.7027978,	26-05-2022	26-10-2022	103372.77	103372.77	103372.77	103372.77	103372.77	{t001: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/022/2022, contratas:CONSTRUCION ASOCIADOS S.A. DE C.V., convoca	{meta: {unidad_medida: Piezas, meta:2067507/proyecto_FIN, meta_modificada:0}}	2067507/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

