



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Evolución de la deuda pública del Estado de Querétaro
PRIMER TRIMESTRE 2024

CONCEPTO	SALDO 31-dic-17	SALDO 31-dic-18	SALDO 31-dic-19	SALDO 31-dic-20	SALDO 31-dic-21	SALDO 31-dic-22	SALDO 31-dic-23	SALDO 31-mar-24
SALDO DE LA DEUDA NETA	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259	34,591,539	1,550,959,991	2,090,926,187
Activos Líquidos								
SALDO DEUDA PÚBLICA BRUTA	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259	34,591,539	1,550,959,991	2,090,926,187
ESTRUCTURA POR PLAZO								
- A Largo Plazo	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259	34,591,539	1,550,959,991	2,090,926,187
- A Corto Plazo								
ESTRUCTURA POR TIPO DE USUARIO								
Poder Ejecutivo	701,067,581	513,303,321	245,973,887	164,772,150	-	-	1,537,246,577	2,090,400,194
Municipios	268,928,002	173,795,872	141,822,213	108,040,696	72,057,259	34,591,539	13,713,415	525,993
SALDOS DE DEUDA POR USUARIO								
Poder Ejecutivo del Edo de Qro.	701,067,581	513,303,321	245,973,887	164,772,150	-	-	1,537,246,577	2,090,400,194
H. Ayto. de Tequisquiapan	18,628,529	15,023,007	11,417,485	7,811,963	4,206,442	600,920	-	-
H. Ayto. de Corregidora.	67,757,580	59,939,400	52,121,220	44,303,040	36,316,842	25,574,725	11,609,441	-
H. Ayto. de Colón	39,975,500	33,663,579	27,352,658	21,039,737	14,727,816	8,415,895	2,103,974	525,993
TOTAL	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259	34,591,539	1,550,959,991	2,090,926,187



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Perfil de Deuda del Estado de Querétaro

PRIMER TRIMESTRE 2024

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/dic/2023	SALDO AL 31/mar/2024
TOTAL	1,550,960	2,090,926
DIRECTA	1,537,247	2,090,400
BANCA COMERCIAL	1,537,247	2,090,400
BANCA DE DESARROLLO	0	0
OTROS	0	0
INDIRECTA	13,713	526
BANCA COMERCIAL	11,609	0
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0
MUNICIPIOS	11,609	0
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0	0
BANCA DE DESARROLLO	2,104	526
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0
MUNICIPIOS	2,104	526
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0	0
OTROS	0	0
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0
MUNICIPIOS	0	0
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0	0



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

Deuda Directa

PRIMER TRIMESTRE 2024

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	TIPO DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-mar-24 \$	NÚMERO DE INSCRIPCIÓN SHCP	TASA DE INTERES / CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	BANOBRAS	CRÉDITO CONTINGENTE	65,842	NO EJERCIDO	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	SANTANDER	CRÉDITO SIMPLE	2,200,000	1,680,453	P22-0923038	TIIE + 0.15	31-ago-27
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	BANAMEX	CRÉDITO SIMPLE	1,100,000	409,947	P22-0923039	TIIE + 0.18	31-ago-27
GRAN TOTAL			3,365,842	2,090,400			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO
Perfil de Vencimientos de la Deuda Directa del Estado de Querétaro

PRIMER TRIMESTRE 2024

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/03/2024 \$	abril-24		mayo-24		junio-24		FECHA ÚLTIMO PAGO
			CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	BANOBRAS	NO EJERCIDO	0	0	0	0	0	0	-
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	SANTANDER	1,680,453	40,987	15,961	40,987	15,572	40,987	15,182	25/03/2024
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	BANAMEX	409,947	9,999	3,945	9,999	3,849	9,999	3,752	29/03/2024
GRAN TOTAL		2,090,400	50,985	19,906	50,985	19,420	50,985	18,935	

NOTA: LOS INTERESES ESTÁN CALCULADOS CON BASE A LA TIIE A 28 DÍAS DEL 27 DE MARZO DE 2024



SECRETARÍA DE FINANZAS

Deuda Indirecta del Estado de Querétaro

PRIMER TRIMESTRE 2024

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	TIPO DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-mar-24 \$	NÚMERO DE INSCRIPCIÓN SHCP	TASA DE INTERES / CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	526	P22-0814126	TIIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024 EL MUNICIPIO LIQUIDÓ EN MARZO 2024, BANOBRAS LO APLICA EN ABRIL 2024
MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	0	P22-0914144	TIIIE +1.0 PUNTOS	04/09/2026 LIQUIDADO FEBRERO 2024
COMISION ESTATAL DE AGUAS	BANOBRAS	CREDITO CONTINGENTE	72,395	NO EJERCIDO	275/2007	TIIIE + 1.70	27/12/2027
GRAN TOTAL			220,595	526			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

Perfil de vencimiento de la deuda indirecta del Estado de Querétaro

PRIMER TRIMESTRE 2024

(MILES DE PESOS)

ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/03/2024 \$	abril-24		mayo-24		junio-24	
			CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	526	526	6	0	0	0	0
MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	0	0	0	0	0	0	0
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS	BANOBRAS	NO EJERCIDO	0	0	0	0	0	0
		526	526	6	0	0	0	0



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

PRIMER TRIMESTRE 2024

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR \$ 31-mar-24	NO. DE INSCRIP. O DE ACTA DE LA SHCP	TASA DE INTERES CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842	0	0	NO EJERCIDO	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	SANTANDER	2,200,000	491,840	1,188,613	1,680,453	P22-0923038	TIIE + 0.15	31-ago-27
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	BANAMEX	1,100,000	119,984	289,963	409,947	P22-0923039	TIIE + 0.18	31-ago-27
	GRAN TOTAL	3,365,842	611,824	1,478,576	2,090,400			



DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

PRIMER TRIMESTRE 2024

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-mar-24	NO. DE INSCRIP. O DE ACTA DE LA SHCP	TASA DE INTERES CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	526	0	526	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	0	0	0	P22-0914144	TIIE +1.0 PUNTOS	04/09/2026 FINIQUITADO
COMISION ESTATAL DE AGUAS	BANOBRAS	CREDITO CONTINGENTE	72,395	0	0	NO EJERCIDO	275/2007	TIIE + 1.70	27/12/2027
GRAN TOTAL			220,595			526			

DEUDA DIRECTA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

RELACION DE MOVIMIENTOS DURANTE 2024

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEGUNDO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/JUN
AMORTIZACION	34,937,421.56	46,937,750.56	50,985,368.56	132,860,540.68	0.00	0.00	0.00	0.00	132,860,540.68
SANTANDER	30,064,534.99	38,605,710.99	40,986,662.99	109,656,908.97	0.00	0.00	0.00	0.00	109,656,908.97
BANAMEX	4,872,886.57	8,332,039.57	9,998,705.57	23,203,631.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23,203,631.71
INTERESES	14,864,357.91	17,667,695.15	19,099,772.38	51,631,825.44	0.00	0.00	0.00	0.00	51,631,825.44
SANTANDER	12,846,646.10	14,903,268.66	15,050,645.32	42,800,560.08	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800,560.08
BANAMEX	2,017,711.81	2,764,426.49	4,049,127.06	8,831,265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,831,265.36
TOTAL	49,801,779.47	64,605,445.71	70,085,140.94	184,492,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	184,492,366.12

CUENTA PUBLICA	49,801,779.47	64,605,445.71	70,085,140.94	184,492,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	184,492,366.12
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/DIC
AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,860,540.68
SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,656,908.97
BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,203,631.71
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,631,825.44
SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800,560.08
BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,831,265.36
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,492,366.12

CUENTA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,492,366.12
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------



SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
1	2023-00351	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RONCOPOLLO EN FRACCIONAMIENTO LAS HADAS Y FRACCIONAMIENTO LAS BRUJAS, QUERÉTARO, QRO.	\$ 4,736,879	\$ 4,736,879	\$ -	\$ 4,736,879	1,528	I: 11/09/2023 T: 08/01/2024	100%	CEIQ
2	2023-00401	DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIAS LÁZARO CÁRDENAS Y CONSTELACIÓN, QUERÉTARO, QRO	\$ 11,360,642	\$ 6,474,870	\$ 4,885,772	\$ 6,474,870	25,161	I: 30/10/2023 T: 27/03/2024	100%	CEIQ
3	2023-00458	MEJORAMIENTO DE CALLE RÍO SUCHIATE Y RÍO MEZCALAPA EN LA COLONIA MENCHACA, QUERÉTARO, QRO	\$ 22,662,922	\$ 17,579,966	\$ 5,082,956	\$ 17,579,966	10,822	I: 24/07/2023 T: 19/01/2024	100%	CEIQ
4	2023-00707	MEJORAMIENTO DE CALLE HACIENDA SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, SANTA ROSA JÁUREGUI, QRO.	\$ 736,542	\$ 607,941	\$ 128,601	\$ 607,941	1,052	I: 23/10/2023 T: 21/12/2023	100%	CEIQ
5	2023-00712	MEJORAMIENTO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLÓN, QRO.	\$ 4,764,840	\$ 2,964,016	\$ 1,800,824	\$ 2,964,016	827	I: 09/10/2023 T: 06/03/2024	83%	CEIQ
6	2023-00714	MEJORAMIENTO DE CALLE LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL CAMINO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 978,808	\$ 444,224	\$ 534,584	\$ 444,224	358	I: 30/10/2023 T: 28/12/2023	100%	CEIQ
7	2023-00715	MEJORAMIENTO DE CALLE NOGAL, LOCALIDAD DEL SAUZ, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 864,477	\$ 589,993	\$ 274,484	\$ 589,993	2,300	I: 18/09/2023 T: 16/11/2023	100%	CEIQ
8	2023-00716	MEJORAMIENTO DE CALLE PIRUL, EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 964,331	\$ 495,152	\$ 469,178	\$ 495,152	339	I: 23/10/2023 T: 21/12/2023	100%	CEIQ
9	2023-00730	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA EL GARAMBULLO, QUERÉTARO.	\$ 3,559,189	\$ 1,251,851	\$ 2,307,338	\$ 1,251,851	30,632	I: 30/10/2023 T: 27/03/2024	83%	CEIQ
10	2023-00732	MEJORAMIENTO DE CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN BARRIO DE LA MAGDALENA, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 2,091,823	\$ 941,688	\$ 1,150,136	\$ 941,688	572	I: 21/11/2023 T: 19/01/2024	100%	CEIQ
11	2023-00733	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 Y GRADAS, COLONIA LA PRADERA, EL MARQUÉS, QRO.	\$ 13,460,788	\$ 8,047,948	\$ 5,412,841	\$ 8,047,948	250,686	I: 02/10/2023 T: 29/03/2024	100%	CEIQ
12	2023-00734	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS PINOS, CORREGIDORA QRO	\$ 8,075,113	\$ 6,366,472	\$ 1,708,641	\$ 6,366,472	1,027	I: 02/10/2023 T: 29/01/2024	100%	CEIQ
13	2023-00735	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 5,187,688	\$ 3,998,603	\$ 1,189,085	\$ 3,998,603	743	I: 02/10/2023 T: 30/12/2023	100%	CEIQ
14	2023-00736	MEJORAMIENTO DE CALLE VICENTE SUAREZ EN EL FRACCIONAMIENTO NIÑOS HÉROES, QUERÉTARO, QRO.	\$ 4,480,363	\$ 2,048,146	\$ 2,432,217	\$ 2,048,146	2,157	I: 23/10/2023 T: 20/01/2024	100%	CEIQ
15	2023-00737	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MODERNA Y FRACCIONAMIENTO MARIANO DE LAS CASAS, QUERÉTARO, QRO.	\$ 25,261,228	\$ 10,479,096	\$ 14,782,132	\$ 10,479,096	6,634	I: 23/10/2023 T: 19/05/2024	69%	CEIQ



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
16	2023-00738	MEJORAMIENTO DE CALLES ALFA CENTAURO Y ORIÓN EN LA COLONIA PROYECCIÓN 2000, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,003,702	\$ 5,003,702	\$ -	\$ 5,003,702	742	I: 02/10/2023 T: 30/12/2023	100%	CEIQ
17	2023-00739	MEJORAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 10,806,825	\$ 9,181,792	\$ 1,625,033	\$ 9,181,792	2,217	I: 16/10/2023 T: 13/03/2024	100%	CEIQ
18	2023-00740	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN PEDRO DE LOS EUALIPTOS, TOLIMÁN, QUERÉTARO.	\$ 3,242,816	\$ 3,241,747	\$ 1,069	\$ 3,241,747	26,931	I: 16/10/2023 T: 12/02/2024	100%	CEIQ
19	2023-00741	MEJORAMIENTO DE CALLE HENEQUÉN, FRACCIONAMIENTO EL GARAMBULLO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 12,372,000	\$ 4,795,093	\$ 7,576,908	\$ 4,795,093	5,582	I: 09/10/2023 T: 05/04/2024	80%	CEIQ
20	2023-00742	MODERNIZACIÓN DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 1,925,220	\$ 1,488,229	\$ 436,990	\$ 1,488,229	705	I: 09/10/2023 T: 06/01/2024	100%	CEIQ
21	2023-00743	MEJORAMIENTO DE CALLE VALLE 8 Y VALLE 2, FRACC. VALLE DE LOS PINOS, CORREGIDORA, QRO.	\$ 2,797,185	\$ 2,669,943	\$ 127,242	\$ 2,669,943	1,978	I: 23/10/2023 T: 20/01/2024	100%	CEIQ
22	2023-00744	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD DE ACCESO AL BARRIO DE EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE OTATES, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 2,380,216	\$ 2,131,426	\$ 248,789	\$ 2,131,426	602	I: 23/10/2023 T: 20/01/2024	100%	CEIQ
23	2023-00745	MEJORAMIENTO DE CALLE CORREGIDORA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 2,265,660	\$ 1,770,529	\$ 495,131	\$ 1,770,529	815	I: 30/10/2023 T: 27/03/2024	100%	CEIQ
24	2023-00746	MEJORAMIENTO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS 2A ETAPA, PINAL DE AMOLES, QRO.	\$ 2,809,764	\$ 2,015,768	\$ 793,996	\$ 2,015,768	3,182	I: 13/11/2023 T: 10/02/2024	100%	CEIQ
25	2023-00747	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 23,946,307	\$ 8,407,427	\$ 15,538,880	\$ 8,407,427	1,675	I: 27/11/2023 T: 24/05/2024	68%	CEIQ
26	2023-00748	MEJORAMIENTO CALLE NACIONAL, PALMILLAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 4,988,935	\$ 1,568,017	\$ 3,420,918	\$ 1,568,017	2,038	I: 23/10/2023 T: 20/01/2024	3%	CEIQ
27	2023-00749	MEJORAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ EN PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO.	\$ 1,460,699	\$ 1,460,699	\$ -	\$ 1,460,699	2,913	I: 30/10/2023 T: 28/12/2023	100%	CEIQ
28	2023-00750	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA GENERACIÓN 2000, QUERÉTARO, QRO.	\$ 2,293,850	\$ 1,204,520	\$ 1,089,330	\$ 1,204,520	9,148	I: 18/12/2023 T: 15/04/2024	71%	CEIQ
29	2023-00751	MEJORAMIENTO DE AV. MAHATMA GANDHÍ, EN LA COLONIA VILLAS DEL PUENTE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 4,241,200	\$ 3,171,780	\$ 1,069,420	\$ 3,171,780	2,250	I: 13/11/2023 T: 10/02/2024	100%	CEIQ
30	2023-00752	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO PUERTAS DEL SOL I, SEGUNDA ETAPA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 6,624,670	\$ 4,994,452	\$ 1,630,218	\$ 4,994,452	3,093	I: 30/10/2023 T: 26/02/2024	100%	CEIQ



SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
31	2023-00753	MEJORAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 6,281,355	\$ 3,276,529	\$ 3,004,826	\$ 3,276,529	423	I: 13/11/2023 T: 11/03/2024	85%	CEIQ
32	2023-00774	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE EUCALIPTOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, QRO.	\$ 1,823,355	\$ 1,815,235	\$ 8,120	\$ 1,815,235	412	I: 09/10/2023 T: 06/01/2024	100%	CEIQ
33	2023-00775	REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL (P-7), COLONIA LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 7,664,937	\$ 2,688,224	\$ 4,976,713	\$ 2,688,224	250,686	I: 16/10/2023 T: 12/02/2024	100%	CEIQ
34	2023-00776	MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO A LA COMUNIDAD DE EL SITIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 19,702,627	\$ 11,330,823	\$ 8,371,805	\$ 11,330,823	144,731	I: 02/10/2023 T: 28/02/2024	100%	CEIQ
35	2023-00777	REHABILITACIÓN DE PARQUE P-3, COLONIA LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 6,326,396	\$ 2,780,938	\$ 3,545,458	\$ 2,780,938	250,686	I: 30/10/2023 T: 26/02/2024	77%	CEIQ
36	2023-00778	REHABILITACIÓN DE PARQUE P-4, COLONIA LA PRADERA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 4,144,644	\$ 2,773,279	\$ 1,371,365	\$ 2,773,279	250,686	I: 16/10/2023 T: 12/02/2024	100%	CEIQ
37	2023-00779	MEJORAMIENTO DE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN LA COLONIA SANTA BÁRBARA, CORREGIDORA, QRO.	\$ 9,087,146	\$ 6,896,576	\$ 2,190,570	\$ 6,896,576	1,510	I: 02/10/2023 T: 29/01/2024	100%	CEIQ
38	2023-00780	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTAS DE SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 3,697,672	\$ 3,697,672	\$ -	\$ 3,697,672	816	I: 02/10/2023 T: 30/12/2023	100%	CEIQ
39	2023-00781	MEJORAMIENTO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO EN SAUZ EL ALTO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	\$ 8,054,933	\$ 6,806,153	\$ 1,248,780	\$ 6,806,153	1,899	I: 09/10/2023 T: 05/02/2024	100%	CEIQ
40	2023-00782	MEJORAMIENTO DE CALLE ALEJANDRINA EN COLONIA ESPAÑA, CALLE TOPACIO EN EL BARRIO SANTA CATARINA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN BARRIO LINDAVISTA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 14,041,169	\$ 6,900,297	\$ 7,140,873	\$ 7,459,672	5,116	I: 21/11/2023 T: 18/04/2024	64%	CEIQ
41	2023-00783	MEJORAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I MADERO EN CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 2,329,309	\$ 1,103,663	\$ 1,225,646	\$ 1,103,663	1,395	I: 21/11/2023 T: 18/02/2024	100%	CEIQ
42	2023-00817	MEJORAMIENTO DE CALLE CERRADA DE JACARANDA EN LA COLONIA VALLE ENCANTADO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 904,972	\$ 517,554	\$ 387,418	\$ 634,626	442	I: 21/11/2023 T: 18/05/2024	99%	CEIQ
43	2023-00819	MEJORAMIENTO DE CALLE ALBERTO TERRONES BENITEZ Y CANDIDO AVILES EN EL FRACCIONAMIENTO CONSTITUYENTES 1917, QUERÉTARO, QRO.	\$ 10,243,282	\$ 3,125,214	\$ 7,118,068	\$ 3,125,214	2,567	I: 13/11/2023 T: 10/04/2024	52%	CEIQ
44	2023-00822	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PARQUE, COL. GEOPLAZAS CALLE BEGONIAS ESQ. CON CALLE PLAZA DE EL MARQUÉS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 2,433,920	\$ 1,119,020	\$ 1,314,900	\$ 1,119,020	287,866	I: 13/11/2023 T: 11/03/2024	100%	CEIQ
45	2023-00846	MEJORAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA TORTUGA, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 894,092	\$ 750,299	\$ 143,793	\$ 750,299	2,530	I: 13/11/2023 T: 11/01/2024	100%	CEIQ



SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariante)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
46	2023-00847	MEJORAMIENTO DE CALLE ZAFIRO EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR, Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIAMANTE Y ALAMEDA CENTRAL EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR Y PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 4,218,633	\$ 2,215,383	\$ 2,003,250	\$ 2,215,383	616	I: 27/11/2023 T: 24/02/2024	99%	CEIQ
47	2023-00848	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LA GALERA, C.E. 431, HUIMILPAN, QRO.	\$ 3,377,853	\$ 2,971,522	\$ 406,331	\$ 2,971,522	949,404	I: 04/12/2023 T: 01/02/2024	100%	CEIQ
48	2023-00858	MEJORAMIENTO DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.	\$ 1,034,490	\$ 921,224	\$ 113,266	\$ 921,224	1,313	I: 11/12/2023 T: 08/02/2024	100%	CEIQ
49	2023-00859	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA VALLE DEL MEZQUITAL, QUERÉTARO.	\$ 8,578,969	\$ 6,496,085	\$ 2,082,884	\$ 6,496,085	777	I: 27/11/2023 T: 25/03/2024	100%	CEIQ
50	2023-00871	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS SAUCES, QUERÉTARO, QRO.	\$ 21,420,375	\$ 6,426,113	\$ 14,994,263	\$ 6,426,113	4,295	I: 04/12/2023 T: 01/05/2024	70%	CEIQ
51	2023-00879	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ESC. PRIMARIA EN LA LOCALIDAD SAN JUANICO, PEÑAMILLER, QUERÉTARO.	\$ 7,176,380	\$ 2,284,577	\$ 4,891,803	\$ 2,748,100	421	I: 04/12/2023 T: 01/04/2024	80%	CEIQ
52	2023-00880	MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 2,895,173	\$ 868,552	\$ 2,026,621	\$ 868,552	630	I: 26/12/2023 T: 24/03/2024	75%	CEIQ
53	2023-00881	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO FUNDADORES III, QUERÉTARO, QRO.	\$ 7,861,265	\$ 4,127,844	\$ 3,733,421	\$ 4,899,761	6,351	I: 04/12/2023 T: 01/04/2024	82%	CEIQ
54	2023-00882	MEJORAMIENTO DE CALLE MAUNA LOA EN LAS COLONIAS MORELOS Y MIGUEL HIDALGO Y CALLE PICO DE ORIZABA EN LA COLONIA LOMA BONITA, QUERÉTARO QRO	\$ 38,100,174	\$ 22,880,695	\$ 15,219,479	\$ 22,880,695	5,755	I: 04/12/2023 T: 01/05/2024	71%	CEIQ
55	2023-00895	MEJORAMIENTO DE CALLE ANIS EN LA COLONIA EL ROMERILLAL, QUERÉTARO, QRO.	\$ 4,084,147	\$ 1,335,487	\$ 2,748,660	\$ 1,335,487	710	I: 15/01/2024 T: 13/04/2024	42%	CEIQ
56	2023-00896	MODERNIZACION DE CALLE MARIANO MATAMOROS EN EL PLATANITO, JALPAN DE SERRA, QRO.	\$ 7,412,431	\$ 2,908,883	\$ 4,503,548	\$ 2,908,883	729	I: 11/12/2023 T: 09/03/2024	65%	CEIQ
57	2023-00930	MEJORAMIENTO DE PRIVADA SANTA ANITA EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 4,899,956	\$ 1,761,402	\$ 3,138,554	\$ 1,761,402	1,736	I: 22/01/2024 T: 20/05/2024	58%	CEIQ
58	2023-00931	MODERNIZACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 3,141,710	\$ 1,128,715	\$ 2,012,996	\$ 1,852,408	2,317	I: 11/12/2023 T: 09/03/2024	100%	CEIQ
59	2023-00936	MEJORAMIENTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL, ARROYO SECO, QRO.	\$ 1,966,587	\$ 939,718	\$ 1,026,869	\$ 939,718	1,768	I: 18/12/2023 T: 15/02/2024	100%	CEIQ
60	2023-00944	MODERNIZACIÓN DE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	\$ 2,517,412	\$ 911,808	\$ 1,605,604	\$ 1,417,958	1,085	I: 26/12/2023 T: 24/03/2024	100%	CEIQ



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
61	2023-00945	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA TONATIUH I Y III, QUERÉTARO, QRO.	\$ 6,970,635	\$ 4,873,582	\$ 2,097,052	\$ 4,873,582	999	I: 02/01/2024 T: 30/04/2024	95%	CEIQ
62	2023-00946	MEJORAMIENTO DE CALLE JACARANDAS Y CALLE EUCALIPTOS EN JARDINES DE AZUCENAS ZONA 1, QUERÉTARO, QRO.	\$ 6,329,860	\$ 2,259,464	\$ 4,070,396	\$ 2,259,464	1,238	I: 26/12/2023 T: 24/04/2024	71%	CEIQ
63	2023-00959	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GASTRONÓMICO Y ARTESANAL, PRIMERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, PINAL DE AMOLES, QRO.	\$ 5,370,907	\$ 2,351,200	\$ 3,019,707	\$ 2,351,200	27,464	I: 02/01/2024 T: 30/04/2024	62%	CEIQ
64	2023-00960	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.	\$ 969,532	\$ 402,078	\$ 567,454	\$ 402,078	1,341	I: 02/01/2024 T: 01/03/2024	100%	CEIQ
65	2023-00961	MEJORAMIENTO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN LA COLONIA LA TRINIDAD, QUERÉTARO, QRO.	\$ 11,199,994	\$ 3,403,578	\$ 7,796,416	\$ 3,403,578	3,102	I: 15/01/2024 T: 13/04/2024	69%	CEIQ
66	2023-00976	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA CAPILLA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 15,783,923	\$ 4,996,443	\$ 10,787,480	\$ 6,441,365	1,296	I: 26/12/2023 T: 23/04/2024	70%	CEIQ
67	2023-00979	MEJORAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	\$ 3,833,416	\$ 1,220,169	\$ 2,613,247	\$ 1,220,169	4,208	I: 26/12/2023 T: 24/03/2024	89%	CEIQ
68	2023-00982	REHABILITACIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUCIÓN 1917, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 3,167,400	\$ 2,323,100	\$ 844,300	\$ 2,323,100	891,006	I: 02/01/2024 T: 31/01/2024	100%	CEIQ
69	2023-01019	MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MESÓN, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QRO.	\$ 8,697,839	\$ 2,609,352	\$ 6,088,488	\$ 2,609,352	1,877	I: 06/02/2024 T: 05/05/2024	65%	CEIQ
70	2023-01020	MEJORAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ EN LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 6,082,251	\$ 3,581,220	\$ 2,501,031	\$ 3,581,220	5,215	I: 02/01/2024 T: 31/03/2024	82%	CEIQ
71	2023-01021	MEJORAMIENTO DE CALLE CIRCUITO RUBÍ, COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 2,677,289	\$ 1,258,085	\$ 1,419,204	\$ 1,258,085	998	I: 02/01/2024 T: 01/03/2024	100%	CEIQ
72	2023-01022	MEJORAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA EJIDO SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 1,930,518	\$ 579,155	\$ 1,351,362	\$ 579,155	1,453	I: 12/02/2024 T: 11/04/2024	51%	CEIQ
73	2023-01023	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN ROSENDO SALAZAR, QUERÉTARO.	\$ 9,294,671	\$ 2,888,344	\$ 6,406,328	\$ 2,888,344	2,225	I: 02/01/2024 T: 31/03/2024	63%	CEIQ
74	2023-01033	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL SOL, QUERÉTARO, QRO.	\$ 9,115,193	\$ 2,734,558	\$ 6,380,635	\$ 2,734,558	2,364	I: 12/02/2024 T: 11/05/2024	34%	CEIQ
75	2023-01043	MEJORAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE EN FRACCIONAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA Y RANCHO QUEMADO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 6,299,990	\$ 1,889,997	\$ 4,409,993	\$ 1,889,997	2,020	I: 06/02/2024 T: 05/05/2024	41%	CEIQ



SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
76	2023-01046	MEJORAMIENTO DE CALLE GRAL GUADALUPE VICTORIA, EN LA COLONIA BANTHI, SAN JUAN DEL RIO, QRO.	\$ 15,878,205	\$ 4,763,461	\$ 11,114,743	\$ 4,763,461	4,588	I: 22/01/2024 T: 20/04/2024	41%	CEIQ
77	2023-01047	MEJORAMIENTO DE CALLE ROMA Y LONDRES EN LA COLONIA SAUCES Y SUSTITUCIÓN DE COLECTOR EMISOR EN AV. REVOLUCIÓN, QUERÉTARO, QRO.	\$ 38,774,097	\$ 11,632,229	\$ 27,141,868	\$ 11,632,229	12,233	I: 06/02/2024 T: 05/05/2024	40%	CEIQ
78	2023-01048	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA RINCONADA SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO, QRO.	\$ 15,569,931	\$ 4,670,979	\$ 10,898,951	\$ 4,670,979	2,010	I: 22/01/2024 T: 20/04/2024	64%	CEIQ
79	2023-01060	MEJORAMIENTO DE CALLE CUAUHTÉMOC EN CABECERA MUNICIPAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	\$ 8,293,408	\$ 3,059,944	\$ 5,233,464	\$ 3,059,944	2,200	I: 22/01/2024 T: 20/04/2024	47%	CEIQ
80	2023-01068	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MODERNA Y FRACCIONAMIENTO MARIANO DE LAS CASAS, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	\$ 38,861,743	\$ 11,658,523	\$ 27,203,220	\$ 11,658,523	6,634	I: 29/01/2024 T: 27/04/2024	48%	CEIQ
81	2023-01070	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN PARQUE MORELOS, QUERÉTARO, QRO.	\$ 1,273,385	\$ 382,015	\$ 891,369	\$ 382,015	11,863	I: 06/02/2024 T: 05/05/2024	88%	CEIQ
82	2023-01071	REHABILITACIÓN DE PISOS EN MERCADO GUADALUPANO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	\$ 291,277	\$ 87,383	\$ 203,894	\$ 87,383	33,265	I: 19/02/2024 T: 19/03/2024	100%	CEIQ
83	2023-01072	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL, PALMILLAS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 9,860,599	\$ 2,958,180	\$ 6,902,419	\$ 2,958,180	2,038	I: 06/02/2024 T: 05/05/2024	25%	CEIQ
84	2023-01073	MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO EJIDO MODELO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 5,480,618	\$ 1,644,185	\$ 3,836,433	\$ 1,644,185	16,356	I: 19/02/2024 T: 18/05/2024	39%	CEIQ
85	2023-01074	MEJORAMIENTO DE CALLE MONTES PIRINEOS EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JUAN CAMPESTRE, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 8,651,741	\$ 3,373,765	\$ 5,277,975	\$ 3,373,765	2,165	I: 12/02/2024 T: 11/05/2024	34%	CEIQ
86	2023-01076	MEJORAMIENTO DE CALLE AMEALCO, FRACCIONAMIENTO GRANJAS BANTHI SECC SOLARES, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 4,507,472	\$ 1,352,242	\$ 3,155,230	\$ 1,352,242	780	I: 19/02/2024 T: 18/05/2024	37%	CEIQ
87	2024-00013	MODERNIZACIÓN DE C.E. 500 DE KM 5+500 AL KM 7+430, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 51,890,320	\$ 15,567,096	\$ 36,323,224	\$ 15,567,096	163,151	I: 13/02/2024 T: 12/05/2024	25%	CEIQ
88	2024-00125	MEJORAMIENTO DE CAMINO EL PORTUGUÉS - AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 7,342,336	\$ -	\$ 7,342,336	\$ 2,202,701	1,539	I: 13/03/2024 T: 26/05/2024	7%	CEIQ
89	2024-00153	MODERNIZACIÓN DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.	\$ 486,453	\$ -	\$ 486,453	\$ 145,936	118	I: 21/03/2024 T: 19/05/2024	1%	CEIQ
90	2024-00181	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS EN LA AV. BEGONIAS EN MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 699,861	\$ -	\$ 699,861	\$ -	2,930	-	0%	CEIQ



SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
91	2024-00182	MEJORAMIENTO DE CALLE CANTERA EN LA COLONIA PEDREGAL DE SAN JOSÉ, QUERÉTARO, QRO.	\$ 614,207	\$ -	\$ 614,207	\$ -	197	I: 25/03/2024 T: 08/05/2024	5%	CEIQ
92	2024-00204	MEJORAMIENTO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLÓN, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	\$ 2,399,952	\$ -	\$ 2,399,952	\$ -	165	-	0%	CEIQ
93	2024-00208	REHABILITACIÓN DE C.E. 300 DE SANTA LUCÍA A EL JUVILETE, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL Y SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 12,252,728	\$ -	\$ 12,252,728	\$ -	18,761	-	0%	CEIQ
94	2024-00213	CONSTRUCCIÓN DE PARABÚS CIRCUITO UNIVERSIDADES, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO	\$ 1,727,720	\$ -	\$ 1,727,720	\$ -	29,474	-	0%	CEIQ
95	2023-00450	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS PARA LA AGENCIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, BOULEVARD DE LA NACIÓN ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (OFICINAS, CASETA Y 1ER ETAPA ESTACIONAMIENTO)	\$ 47,196,677	\$ 34,588,675	\$ 12,608,002	\$ 34,588,675	2,647,718	I:24/07/2023 T:20/12/2023	94%	SDUOP
96	2023-00451	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS PARA LA AGENCIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, BOULEVARD DE LA NACIÓN ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (2DA ETAPA ESTACIONAMIENTO)	\$ 43,043,920	\$ 33,999,229	\$ 9,044,691	\$ 33,999,229	2,647,718	I:10/07/2023 T:06/12/2023	99%	SDUOP
97	2023-00765	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA OBRERA EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP005962023)	\$ 15,397,119	\$ 10,375,873	\$ 5,021,246	\$ 10,375,873	1,291,477	I: 14/08/2023 T: 11/12/2023	100%	SDUOP
98	2023-00766	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA MABE EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP005972023)	\$ 14,903,388	\$ 12,694,255	\$ 2,209,133	\$ 12,694,255	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
99	2023-00767	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA AV. UNIVERSIDAD EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP005982023)	\$ 14,900,012	\$ 10,178,494	\$ 4,721,518	\$ 10,178,494	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
100	2023-00768	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA EPIGMEÑO GONZALEZ EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP005992023)	\$ 14,414,131	\$ 14,414,131	\$ 0	\$ 14,414,131	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
101	2023-00769	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA UAQ EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP006002023)	\$ 14,902,253	\$ 13,561,408	\$ 1,340,845	\$ 13,561,408	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
102	2023-00770	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA TLACOTE EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP006042023)	\$ 13,200,167	\$ 13,200,167	\$ 0	\$ 13,200,167	1,291,477	I: 03/08/2023 T: 01/10/2023	100%	SDUOP
103	2023-00771	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA ZARAGOZA EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.(BP008882023)	\$ 15,396,977	\$ 13,986,341	\$ 1,410,636	\$ 13,986,341	1,291,477	I: 14/10/2023 T: 11/12/2023	100%	SDUOP
104	2023-00772	SUSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TEQUISQUIAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.(BP009322023)	\$ 66,973,926	\$ 34,999,096	\$ 31,974,830	\$ 34,999,096	80,081	I:18/09/2023 T:14/04/2024	77%	SDUOP
105	2023-00773	SUSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TLACOTE EL BAJO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.(BP009422023)	\$ 16,424,537	\$ 11,387,319	\$ 5,037,218	\$ 11,387,319	34,677	I: 18/09/2023 T: 15/03/2024	94%	SDUOP



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
106	2023-00823	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS PARA LA AGENCIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, BOULEVARD DE LA NACIÓN ZONA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (CARPETA DE ESTACIONAMIENTO 3RA ETAPA).(BP010272023)	\$ 6,829,391	\$ 4,798,405	\$ 2,030,986	\$ 4,798,405	2,647,718	I: 02/10/2023 T:02/11/2023	100%	SDUOP
107	2023-00832	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA MUJERES EMBARAZADAS Y ALBERGUE PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES Y ACABADOS), (BP010662023).	\$ 79,116,713	\$ 34,978,705	\$ 44,138,008	\$ 34,978,705	95,445	I: 19/09/2023 T:15/02/2024	87%	SDUOP
108	2023-00840	REHABILITACIÓN DE CALLE GUADALUPE SEPTIEN, 2.20 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO..	\$ 3,533,637	\$ 3,067,443	\$ 466,193	\$ 3,067,443	7,140	I: 24/10/2023 T: 21/01/2024	90%	SDUOP
109	2023-01079	CONEXIÓN PASEO 5 DE FEBRERO CON PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO, QUERÉTARO, QRO.	\$ 3,079,482	\$ 1,215,728	\$ 1,863,754	\$ 1,215,728	2,647,718	I: 19/01/2024 T: 28/02/2024	100%	SDUOP
110	2024-00019	ENLACES DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSÓN PARA TRANSFERENCIAS DE CARGA DE LA S.E. INDUSTRIAL, QUERETARO, QRO	\$ 7,272,011	\$ -	\$ 7,272,011	\$ -		I: 26/02/2024 T: 26/03/2024	100%	SDUOP
111	2023-00787	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO SUBURBANO OBRERA EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO	\$ 2,887,286	\$ 1,198,350	\$ 1,688,935	\$ 1,198,350	1,136,177	I: 26/10/2023 T: 24/12/2024	80%	SDUOP
112	2023-00841	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LIRA, 5.10 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.	\$ 6,420,658	\$ 6,014,537	\$ 406,121	\$ 6,014,537	17,358	I: 24/10/2023 T: 21/01/2024	100%	SDUOP
113	2023-00843	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A CARRETERA AL CAMPO MILITAR Y 5 DE FEBRERO, QUERETARO, QRO.	\$ 12,318,210	\$ 7,137,451	\$ 5,180,758	\$ 7,137,451	2,647,718	I: 26/10/2023 T: 22/02/2024	95%	SDUOP
114	2023-00844	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A AVENIDA SAN DIEGO Y 5 DE FEBRERO, QUERETARO, QRO.	\$ 8,954,753	\$ 5,834,171	\$ 3,120,582	\$ 5,834,171	2,647,718	I: 26/10/2023 T: 22/02/2024	67%	SDUOP
115	2023-00845	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANO Y DE PAISAJE EN PASEO 5 DE FEBRERO EN LOS ENTRONQUES DE ZARAGOZA, TLACOTE, UNIVERSIDAD, EPIGMENIO GONZÁLEZ Y LA OBRERA.	\$ 35,303,800	\$ 14,513,108	\$ 20,790,693	\$ 14,513,108	4,600,000	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	25%	SDUOP
116	2023-00849	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO SUBURBANO AV. DE LAS TORRES EN PASEO 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.	\$ 3,156,835	\$ 947,051	\$ 2,209,785	\$ 947,051	1,136,177	I: 10/11/2023 T: 08/01/2024	2%	SDUOP
117	2023-00857	EDIFICACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS COMERCIAL Y REHABILITACIÓN DE CALLE CAMINO REAL EN COLONIA SAN PABLO, QUERÉTARO.	\$ 17,254,388	\$ 5,588,498	\$ 11,665,890	\$ 5,588,498	1,611,089	I: 06/11/2023 T: 04/03/2024	75%	SDUOP
118	2023-00977	MODERNIZACIÓN DE C.E. 411, DEL KM 16+480 HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILPAN, QRO.	\$ 160,654,152	\$ 59,544,416	\$ 101,109,736	\$ 59,544,416	1,847,316	I: 18/12/2023 T: 15/05/2024	42%	SDUOP
119	2023-00981	MODERNIZACIÓN DE C.E. 411, DEL KM 16+480 HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMILPAN, QRO. (SEÑALAMIENTO OPERATIVO).	\$ 13,172,537	\$ 3,951,761	\$ 9,220,776	\$ 3,951,761	1,847,316	I: 26/12/2023 T: 21/05/2024	0%	SDUOP



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
120	2023-00986	CONSTRUCCION DE CONEXIÓN VEHICULAR CALZADA BELEN CON BLVD. DE LA NACIÓN, 1ER ETAPA, QUERÉTARO, QRO.	\$ 62,061,076	\$ 29,576,119	\$ 32,484,957	\$ 36,867,441	1,716,744	I: 13/12/2023 T: 10/04/2024	94%	SDUOP
121	2023-00987	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA TEJEDA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. (CALLE DUBLIN).	\$ 31,629,006	\$ 13,710,271	\$ 17,918,735	\$ 13,710,271	43,075	I: 13/12/2023 T: 11/03/2024	60%	SDUOP
122	2023-00993	SUSTITUCION Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO SAN JUAN DEL RÍO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.	\$ 70,753,201	\$ 26,275,815	\$ 44,477,387	\$ 31,322,627	402,968	I: 18/12/2023 T: 15/05/2024	40%	SDUOP
123	2023-01024	MODERNIZACIÓN DE LA C.E. 540 DE KM 17+260 AL ENTRONQUE CON LA C.E. 500, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.	\$ 63,143,550	\$ 32,584,741	\$ 30,558,809	\$ 32,584,741	1,281,445	I: 18/12/2023 T: 15/04/2024	69%	SDUOP
124	2023-01067	CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIOS Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	\$ 41,841,285	\$ 6,886,043	\$ 34,955,242	\$ 6,886,043	2,288,647	I: 27/12/2023 T: 24/04/2024	39%	SDUOP
125	2023-01080	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA).	\$ 29,672,337	\$ 8,901,701	\$ 20,770,636	\$ 8,901,701	7,851	I: 19/01/2024 T: 17/05/2024	23%	SDUOP
126	2023-01082	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.	\$ 45,689,066	\$ 13,851,179	\$ 31,837,887	\$ 13,851,179	70,091	I: 15/01/2024 T: 13/05/2024	36%	SDUOP
127	2023-00518	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (2DA. ETAPA), EN SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, QUERÉTARO, QRO. (PEO: 23-146)	\$ 984,486	\$ 984,486	\$ -	\$ 984,486	1,464	I: 24/07/2023 T: 06/09/2023	100%	IIFEQ
128	2023-00826	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL ENCARNACIÓN CABRERA / PROF. RICARDO RIVAS MALDONADO CADEREYTA DE MONTES CADEREYTA DE MONTES	\$ 4,992,310	\$ 4,363,862	\$ 628,448	\$ 4,363,862	823	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	100%	IIFEQ
129	2023-00790	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTÉMOC PUERTO DE LA LUZ, LOC. CADEREYTA DE MONTES	\$ 1,989,268	\$ 1,519,019	\$ 470,249	\$ 1,519,019	79	I: 19/10/2023 T: 15/02/2024	100%	IIFEQ
130	2023-00806	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES/DANIEL ORTÍZ ESQUIVEL ARCILA, LOC. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 4,992,523	\$ 4,992,523	\$ -	\$ 4,992,523	667	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	100%	IIFEQ
131	2023-00815	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL ROBERTO RUÍZ OBREGÓN LA CAÑADA, LOC. PINAL DE AMOLES	\$ 1,494,162	\$ 1,494,162	\$ -	\$ 1,494,162	30	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	100%	IIFEQ
132	2023-00788	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL CUITLÁHUAC / CUAUHTÉMOC SAN FANDILA PEDRO ESCOBEDO	\$ 4,994,516	\$ 3,443,093	\$ 1,551,423	\$ 3,443,093	625	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	100%	IIFEQ
133	2023-00800	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES SALDIVEÑA, LOC. JALPAN DE SERRA	\$ 1,493,315	\$ 1,493,315	\$ -	\$ 1,493,315	151	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
134	2023-00814	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL JOSÉ MA MORELOS / CUAUHTÉMOC SAN NICOLÁS TEQUISQUIAPAN	\$ 4,964,897	\$ 3,543,760	\$ 1,421,137	\$ 3,543,760	904	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	100%	IIFEQ



SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
135	2023-00789	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ GRANJENO TOLIMÁN	\$ 4,957,888	\$ 3,630,471	\$ 1,327,417	\$ 3,630,471	407	I: 23/10/2023 T: 29/02/2024	100%	IIFEQ
136	2023-00808	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 SECUNDARIA GENERAL CERRO DE LAS CAMPANAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. TEQUISQUIAPAN	\$ 3,222,013	\$ 1,873,243	\$ 1,348,770	\$ 1,873,243	1,572	I: 19/10/2023 T: 05/02/2024	100%	IIFEQ
137	2023-00791	MEJORAMIENTO PREESCOLAR GENERAL JOSÉ CLEMENTE OROZCO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), LOC. EL MARQUÉS	\$ 2,930,013	\$ 2,930,013	\$ -	\$ 2,930,013	256	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
138	2023-00798	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA NO.19 RAFAEL OLVERA LA LLAVE, LOC. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 2,665,754	\$ 2,665,754	\$ -	\$ 2,665,754	502	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
139	2023-00802	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA GENERAL REVOLUCIÓN 1910 / JUSTO SIERRA CENTRO, COL. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 1,816,607	\$ 1,816,607	\$ -	\$ 1,816,607	556	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	100%	IIFEQ
140	2023-00784	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA. PREESCOLAR GENERAL RITA LEVI MONTALCINI SOLARES BANTHI, COL. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 1,011,039	\$ 1,011,039	\$ -	\$ 1,011,039	31	I: 26/10/2023 T: 02/02/2024	100%	IIFEQ
141	2023-00786	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO PREESCOLAR GENERAL PABLO CABRERA LOMAS DE GUADALUPE, COL. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 4,320,382	\$ 4,320,382	\$ -	\$ 4,320,382	192	I: 20/11/2023 T: 18/04/2024	90%	IIFEQ
142	2023-00812	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA GENERAL BENITO JUÁREZ SAN MIGUEL GALINDO, LOC. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 2,647,087	\$ 2,647,087	\$ -	\$ 2,647,087	215	I: 16/10/2023 T: 23/01/2024	100%	IIFEQ
143	2023-00799	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA GENERAL RENACIMIENTO / NIÑOS HÉROES LA D, LOC. PEDRO ESCOBEDO	\$ 848,783	\$ 848,783	\$ -	\$ 848,783	605	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	100%	IIFEQ
144	2023-00754	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES / BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO SAN JOSÉ DE LA LAJA, LOC. TEQUISQUIAPAN	\$ 1,473,990	\$ 1,473,990	\$ -	\$ 1,473,990	263	I: 20/09/2023 T: 28/12/2023	100%	IIFEQ
145	2023-00803	MEJORAMIENTO PREESCOLAR GENERAL LORENZO DE LA PARRA APARTADERO, LOC. SAN JOAQUÍN	\$ 1,306,746	\$ 1,306,746	\$ -	\$ 1,306,746	15	I: 19/10/2023 T: 05/02/2024	100%	IIFEQ
146	2023-00804	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL AÑO DE HIDALGO APARTADERO, LOC. SAN JOAQUÍN	\$ 1,789,763	\$ 1,789,763	\$ -	\$ 1,789,763	31	I: 19/10/2023 T: 05/02/2024	100%	IIFEQ
147	2023-00807	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TECHUMBRE EN CANCHA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC MACONI, LOC. CADEREYTA DE MONTES	\$ 4,185,672	\$ 4,185,672	\$ -	\$ 4,185,672	126	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	100%	IIFEQ
148	2023-00825	CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN PLAZA CÍVICA Y MEJORAMIENTO PREESCOLAR INDÍGENA RA NGU DE YA BATSI PUERTO DE LA LUZ, LOC. CADEREYTA DE MONTES	\$ 1,577,709	\$ 1,510,656	\$ 67,053	\$ 1,510,656	29	I: 19/10/2023 T: 15/02/2024	100%	IIFEQ
149	2023-00809	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO LA PRESA (LA NUEVA PRESITA) CADEREYTA DE MONTES	\$ 1,498,923	\$ 1,498,923	\$ -	\$ 1,498,923	31	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	100%	IIFEQ



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
150	2023-00834	MEJORAMIENTO DE PLAZA CÍVICA PRIMARIA GENERAL BENITO JUÁREZ GUANAJUATITO, LOC. EZEQUIEL MONTES	\$ 582,445	\$ 582,445	\$ -	\$ 582,445	56	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
151	2023-00796	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA PREESCOLAR INDÍGENA XICOTENCATL LOBERAS EZEQUIEL MONTES	\$ 1,619,981	\$ 1,619,981	\$ -	\$ 1,619,981	17	I: 16/10/2023 T: 23/01/2024	100%	IIFEQ
152	2023-00827	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA LOBERAS EZEQUIEL MONTES	\$ 3,004,950	\$ 3,004,950	\$ -	\$ 3,004,950	29	I: 23/10/2023 T: 09/02/2024	100%	IIFEQ
153	2023-00801	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN 2 AULAS PRIMARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO EL CIERVO, LOC. EZEQUIEL MONTES	\$ 1,433,818	\$ 1,433,818	\$ -	\$ 1,433,818	231	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
154	2023-00828	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA GENERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ / EZEQUIEL MONTES CENTRO, COL. AMEALCO DE BONFIL	\$ 3,602,596	\$ 2,923,123	\$ 679,473	\$ 2,923,123	491	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	100%	IIFEQ
155	2023-00755	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR GENERAL JOSEFA VERGARA EL PICACHO, LOC. AMEALCO DE BONFIL	\$ 1,024,868	\$ 1,024,868	\$ -	\$ 1,024,868	60	I: 21/09/2023 T: 29/12/2023	100%	IIFEQ
156	2023-00793	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PÓRICO DE ACCESO PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SAN BARTOLOMÉ, LOC. AMEALCO DE BONFIL	\$ 3,296,606	\$ 2,630,975	\$ 665,631	\$ 2,630,975	98	I: 13/11/2023 T: 11/03/2024	100%	IIFEQ
157	2023-00813	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL FRANCISCO SARABIA LA BARRANCA, LOC. PINAL DE AMOLES	\$ 1,595,620	\$ 1,595,620	\$ -	\$ 1,595,620	94	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	100%	IIFEQ
158	2023-00805	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL MUNDO INFANTIL LAGUNA DE SERVÍN, LOC. AMEALCO DE BONFIL	\$ 1,597,049	\$ 1,254,624	\$ 342,425	\$ 1,254,624	63	I: 17/10/2023 T: 24/01/2024	100%	IIFEQ
159	2023-00831	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA SAN MIGUEL, COL. LANDA DE MATAMOROS	\$ 2,495,931	\$ 1,602,200	\$ 893,731	\$ 1,602,200	145	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
160	2023-00792	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO EJIDO PATRIA, LOC. COLÓN	\$ 2,981,777	\$ 2,981,777	\$ -	\$ 2,981,777	54	I: 16/10/2023 T: 02/02/2024	100%	IIFEQ
161	2023-00727	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA GENERAL FRANCISCO MÁRQUEZ EL COYOTE, LOC. EZEQUIEL MONTES	\$ 992,888	\$ 701,631	\$ 291,257	\$ 701,631	16	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	100%	IIFEQ
162	2023-00729	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA GENERAL CENTENARIO 1867 1967 / NIÑOS HÉROES LAS CAMPANAS, COL. QUERÉTARO	\$ 995,567	\$ 843,498	\$ 152,069	\$ 843,498	642	I: 23/10/2023 T: 19/02/2024	100%	IIFEQ
163	2023-00728	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS PRIMARIA GENERAL 24 DE SEPTIEMBRE / JOSÉ VASCONCELOS PLUTARCO ELÍAS CALLES (EL TINTERO), COL. QUERÉTARO	\$ 2,478,041	\$ 1,769,383	\$ 708,658	\$ 1,769,383	1,123	I: 16/10/2023 T: 12/12/2024	100%	IIFEQ
164	2023-00731	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA PRIMARIA GENERAL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 FUNDADORES, COL. SAN JUAN DEL RÍO	\$ 2,893,028	\$ 2,893,028	\$ -	\$ 2,893,028	290	I: 03/11/2023 T: 20/02/2024	100%	IIFEQ



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
165	2023-00824	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA JULIÁN CARRILLO EL VEGIL, LOC. HUIMILPAN	\$ 1,496,125	\$ 826,032	\$ 670,092	\$ 826,032	186	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
166	2023-00797	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL MÁRTIRES DE LA ENSEÑANZA/RAFAEL CAMACHO GUZMÁN LAGUNILLAS, LOC. HUIMILPAN	\$ 2,495,948	\$ 1,571,091	\$ 924,857	\$ 1,571,091	433	I: 19/10/2023 T: 26/01/2024	100%	IIFEQ
167	2023-01004	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL BÁRBARA M NEWMAN EL POCITO, COL. CORREGIDORA	\$ 9,970,055	\$ 3,940,907	\$ 6,029,148	\$ 3,940,907	50	I: 29/12/2023 T: 24/08/2024	29%	IIFEQ
168	2023-01016	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL BICENTENARIO NUEVO AMANECER AMEALCO DE BONFIL	\$ 1,154,784	\$ 414,742	\$ 740,042	\$ 414,742	35	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	65%	IIFEQ
169	2023-01017	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL DOLORES CORREA Y ZAPATA VILLAS LA PIEDAD EL MARQUÉS	\$ 2,064,952	\$ 1,547,820	\$ 517,133	\$ 1,547,820	142	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	71%	IIFEQ
170	2023-01012	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL CUAUHTÉMOC SAN RAFAEL CORREGIDORA	\$ 939,703	\$ 704,114	\$ 235,589	\$ 704,114	150	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	79%	IIFEQ
171	2023-01005	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL NIÑOS HÉROES COREA QUERÉTARO	\$ 944,874	\$ 944,874	\$ -	\$ 944,874	167	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	52%	IIFEQ
172	2023-01003	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL GERTRUDIS BOCANEGRA PRESA DE BRAVO CORREGIDORA	\$ 1,038,219	\$ 835,480	\$ 202,739	\$ 835,480	182	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	62%	IIFEQ
173	2023-01000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA RAZA DE BRONCE SANTA MARÍA MAGDALENA QUERÉTARO	\$ 3,403,156	\$ 1,551,656	\$ 1,851,500	\$ 1,551,656	299	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	82%	IIFEQ
174	2023-00995	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL FEDERICO FROEBEL SANTA ROSA JÁUREGUI QUERÉTARO	\$ 2,908,151	\$ 691,856	\$ 2,216,296	\$ 691,856	212	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	69%	IIFEQ
175	2023-01006	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL QUETZALATL MONTENEGRO QUERÉTARO	\$ 1,931,792	\$ 866,594	\$ 1,065,198	\$ 866,594	726	I: 29/12/2023 T: 06/05/2024	71%	IIFEQ
176	2023-00996	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EL PIE QUERÉTARO	\$ 1,129,317	\$ 1,129,317	\$ -	\$ 1,129,317	38	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	54%	IIFEQ
177	2023-00997	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EL COTO SAN JUAN DEL RÍO	\$ 914,178	\$ 675,634	\$ 238,544	\$ 675,634	237	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	48%	IIFEQ
178	2023-00998	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS LAGUNA DE VAQUERÍAS SAN JUAN DEL RÍO	\$ 1,886,533	\$ 1,210,890	\$ 675,643	\$ 1,210,890	188	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	84%	IIFEQ



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
179	2023-01001	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO LA PURÍSIMA DE LA CUEVA CORREGIDORA	\$ 5,564,071	\$ 1,978,619	\$ 3,585,451	\$ 1,978,619	86	I: 29/12/2023 T: 25/05/2024	50%	IIFEQ
180	2023-00999	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO AGUA AZUL EL MARQUÉS	\$ 1,045,623	\$ 677,594	\$ 368,029	\$ 677,594	339	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	67%	IIFEQ
181	2023-01007	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR GENERAL PABLO NERUDA BOXASNI CADEREYTA DE MONTES	\$ 971,322	\$ 495,218	\$ 476,104	\$ 495,218	78	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	89%	IIFEQ
182	2023-01009	MEJORAMIENTO PREESCOLAR GENERAL PREESCOLAR ANEXA A LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO UNIDAD QUERÉTARO PRESIDENTES QUERÉTARO	\$ 3,746,442	\$ 2,038,546	\$ 1,707,896	\$ 2,038,516	155	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	71%	IIFEQ
183	2023-01008	MEJORAMIENTO PRIMARIA GENERAL ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO CENTRO QUERÉTARO	\$ 6,189,257	\$ 5,428,422	\$ 760,835	\$ 5,428,422	428	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	63%	IIFEQ
184	2023-01002	MEJORAMIENTO SECUNDARIA GENERAL SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO PRESIDENTES QUERÉTARO	\$ 6,812,101	\$ 3,585,126	\$ 3,226,975	\$ 3,585,126	349	I: 29/12/2023 T: 25/06/2024	56%	IIFEQ
185	2023-01010	MEJORAMIENTO SUPERIOR CENTENARIA Y BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO ANDRÉS BALVANERA VISTA ALEGRE QUERÉTARO	\$ 9,785,030	\$ 4,782,948	\$ 5,002,082	\$ 4,782,948	2,460	I: 29/12/2023 T: 25/06/2024	49%	IIFEQ
186	2023-01015	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL MEDIA SUPERIOR COBAQ PLANTEL NO. 4 JALPAN JALPAN DE SERRA JALPAN DE SERRA	\$ 1,421,357	\$ 732,345	\$ 689,012	\$ 732,345	617	I: 29/12/2023 T: 27/03/2024	100%	IIFEQ
187	2023-01011	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRAS EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MA LUIS MORA TLACOTE EL BAJO, LOC QUERÉTARO	\$ 4,384,929	\$ 2,107,969	\$ 2,276,960	\$ 2,107,969	694	I: 29/12/2023 T: 25/06/2024	62%	IIFEQ
188	2023-01025	CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS, AULA, ANEXOS Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA GENERAL INSURGENTES QUERÉTANOS / 12 DE OCTUBRE SAUCES, COL QUERÉTARO	\$ 30,924,394	\$ 16,953,698	\$ 13,970,696	\$ 16,953,698	960	I: 29/12/2023 T: 23/09/2024	36%	IIFEQ
189	2023-01014	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PREESCOLAR GENERAL CIRILO CONEJO ROLDÁN LOS ÁNGELES, LOC. CORREGIDORA	\$ 2,488,845	\$ 1,044,046	\$ 1,444,799	\$ 1,044,046	195	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	76%	IIFEQ
190	2023-01018	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA PRIMARIA GENERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO PIRÁMIDES, COL. CORREGIDORA	\$ 2,557,285	\$ 2,157,356	\$ 399,928	\$ 2,157,356	202	I: 29/12/2023 T: 26/05/2024	54%	IIFEQ
191	2023-01031	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE BRAVO, LOC. CORREGIDORA	\$ 1,917,650	\$ 906,924	\$ 1,010,725	\$ 906,924	277	I: 29/12/2023 T: 26/04/2024	74%	IIFEQ
192	2024-00078	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, PREESCOLAR GENERAL FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y RAMOS, LOCALIDAD CERRO DE LA CRUZ, MUNICIPIO QUERÉTARO, QRO. (PEO: 24-086)	\$ 2,031,751	\$ -	\$ 2,031,751	\$ -	56	I: 08/04/2024 T: 04/09/2024	0%	IIFEQ



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Proyectos de inversión pública productiva ejecutados con recursos de deuda pública
Al 31 de marzo 2024
(Pesos)

Recurso proveniente de Capital

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
193	2023-00816	ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA, PRIMERA ETAPA.	\$ 1,377,163,500	\$ 1,321,232,000	\$ 55,931,500	\$ 1,321,232,000	1,136,177	I: 21/07/2023 T: 31/08/2027	96%	AMEQ
Total			\$ 3,298,770,355	\$ 2,279,609,349	\$ 1,019,161,006	\$ 2,298,882,746				

Recurso proveniente de Productos Financieros

No.	Número Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado (Bancariamente)	Saldo	Ejercido (Presupuestal)	Beneficio Social (Beneficiarios)	Periodo de Ejecución	Grado de Avance	Dependencia
93	2024-00208	REHABILITACIÓN DE C.E. 300 DE SANTA LUCÍA A EL JUVILETE, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL Y SAN JUAN DEL RÍO, QRO.	\$ 538,976	\$ -	\$ 538,976	\$ -	18,761	-	0%	CEIQ
Total			\$ 538,976	\$ -	\$ 538,976	\$ -				

Nota: Información base presupuesto y bancaria

Nota: Se consideran los beneficiarios directos e indirectos en el apartado de Beneficio Social

Nota: Al mes de marzo 2024, se encuentran retenciones pendientes de pago